

Hablemos de Jalisco

TERCER INFORME DE RESULTADOS

MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANEXO
INFORME DE INVERSIÓN PÚBLICA

TOMO IV



Hablemos de Jalisco

TERCER INFORME DE RESULTADOS

MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANEXO
INFORME DE INVERSIÓN PÚBLICA

TOMO IV



DR © 2016

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Oficialía Mayor

Dirección de Publicaciones
Unidad Administrativa Estatal, Edificio C, 1er Piso
www.jalisco.gob.mx

Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico

Índice

TOMO IV

Introducción	7
Desglose de obras	9
Monto de inversión pública por dependencia	11
Agregado de inversión y proyectos por región y municipio	13
Relación de regiones y sus municipios del Estado de Jalisco	
Región 1 Norte	17
Región 2 Altos Norte	57
Región 3 Altos Sur	95
Región 4 Ciénega	147
Región 5 Sureste	191
Región 6 Sur	235
Región 7 Sierra de Amula	289
Región 8 Costa Sur	341
Región 9 Costa Sierra Occidental	373
Región 10 Valles	413
Región 11 Lagunas	463
Región 12 Centro	507
Notas aclaratorias	599

Introducción

En el presente documento, se integra el “Anexo de Resumen de Inversión Pública” que complementa la información expresada en el Tercer Informe de Gobierno de la Administración 2013-2018 que encabeza el C. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

Como documento de acervo y síntesis testimonial de las acciones realizadas por las dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo de Jalisco, el presente anexo muestra el trabajo conjunto de la Administración estatal, así como de los 125 Ayuntamientos de la entidad, la Federación y, en general, el trabajo que todos los jaliscienses en materia de inversión pública realizamos durante 2015 con la intención de incidir en los niveles de crecimiento económico y bienestar social.

El desglose presentado detalla las acciones y la inversión realizada en cada una de las 12 regiones administrativas de Jalisco y sus 125 municipios, así como en los proyectos y programas de alcance estatal ejercidos durante 2015. Dichas acciones registradas constituyen una clara evidencia del trabajo y la colaboración de los distintos sectores de la sociedad jalisciense y el Gobierno del Estado de Jalisco.



Desglose de obras

Monto de Inversión Pública por Dependencia

PRESUPUESTO EJERCIDO 2015 POR DEPENDENCIA	
Dependencia	Ejercido
Secretaría General de Gobierno	712,500.86
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	4,212,797,359.55
Secretaría de Desarrollo Rural	96,608,314.49
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	18,720,000.00
Secretaría de Desarrollo e Integración Social	190,994,987.18
Fiscalía General del Estado	84,783,139.88
Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	1,334,939,242.17
Universidad de Guadalajara	799,595,269.00
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	732,124,709.05
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	131,186,876.21
O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	43,323,538.27
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	175,737,094.24
Instituto Jalisciense de la Vivienda	30,477,686.64
Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)	153,011,375.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	35,289,737.33
Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	21,035,728.60
Fideicomiso Ciudad Creativa Digital	10,043,272.67
Totales	\$8,071,380,831.14

Nota:

* El monto total incluye los conceptos de ejercido y por pagar

* Los montos son los disponibles en el Sistema de Información de Proyectos (SIPRO)

Ejercido: Monto ya pagado para acciones contratadas.

Corte: 11 de enero 2016

Agregado de inversión y proyectos por Región y Municipio

Municipio / Región	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
BOLAÑOS	27,977,580.18	34
CHIMALTITÁN	6,609,506.35	27
COLOTLÁN	40,213,975.56	35
HUEJÚCAR	7,586,014.16	29
HUEJUQUILLA EL ALTO	47,135,710.86	29
MEZQUITIC	48,225,470.00	46
SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	5,368,582.50	27
SANTA MARÍA DE LOS ANGELES	4,539,672.02	25
TOTATICHE	3,564,082.35	25
VILLA GUERRERO	32,441,399.46	28
Región Norte	223,661,993.46	305
ENCARNACIÓN DE DÍAZ	46,372,105.25	24
LAGOS DE MORENO	126,036,891.01	48
OJUELOS DE JALISCO	17,190,324.77	40
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	22,354,914.19	38
SAN JUAN DE LOS LAGOS	57,166,974.49	33
TEOCALTICHE	31,058,240.87	34
UNIÓN DE SAN ANTONIO	56,203,286.96	35
VILLA HIDALGO	17,739,287.96	30
Región Altos Norte	374,122,025.50	282
ACATIC	16,032,951.22	36
ARANDAS	68,940,645.84	45
CAÑADAS DE OBREGÓN	7,967,766.29	34
JALOSTOTITLÁN	15,925,257.32	32
JESÚS MARÍA	21,598,365.19	27
MEXTICACÁN	6,554,494.55	28
SAN IGNACIO CERRO GORDO	12,020,965.32	29
SAN JULIÁN	10,370,972.24	31
SAN MIGUEL EL ALTO	20,731,649.01	29
TEPATITLÁN DE MORELOS	107,389,424.01	51
VALLE DE GUADALUPE	5,588,768.17	30
YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	8,690,251.09	28
Región Altos Sur	301,811,510.24	400
ATOTONILCO EL ALTO	81,881,322.91	40
AYOTLÁN	31,394,530.86	48

Municipio / Región	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
DEGOLLADO	11,000,430.08	32
JAMAY	27,999,066.60	33
LA BARCA	25,397,404.01	37
OCOTLÁN	39,792,195.33	36
PONCITLÁN	36,989,804.51	46
TOTOTLÁN	6,184,983.97	27
ZAPOTLÁN DEL REY	5,761,661.98	25
Región Ciénega	266,401,400.27	324
CHAPALA	26,259,745.71	34
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	17,731,441.89	45
JOCOTEPEC	54,376,464.41	35
LA MANZANILLA DE LA PAZ	9,406,633.45	34
MAZAMITLA	38,668,435.81	39
QUITUPAN	8,057,521.75	32
SANTA MARÍA DEL ORO	8,656,169.72	29
TIZAPÁN EL ALTO	6,301,123.14	26
TUXCUECA	7,016,457.79	31
VALLE DE JUÁREZ	61,782,248.74	41
Región Sureste	238,256,242.41	346
GÓMEZ FARIÁS	4,075,177.01	26
JILOTLÁN DE LOS DOLORES	31,266,346.52	39
PIHUAMO	19,455,230.51	32
SAN GABRIEL	15,375,244.25	31
TAMAZULA DE GORDIANO	39,268,525.40	49
TECALITLÁN	143,651,182.26	35
TOLIMÁN	24,765,683.42	32
TONILA	1,967,768.96	20
TUXPAN	22,932,201.73	42
ZAPOTILTIC	19,541,980.21	34
ZAPOTITLÁN DE VADILLO	22,461,144.70	27
ZAPOTLÁN EL GRANDE	147,932,878.03	62
Región Sur	492,693,362.99	429
ATENGO	16,523,986.20	40
AUTLÁN DE NAVARRO	71,108,445.65	45
AYUTLA	4,884,454.92	22
CHIQUILISTLÁN	7,317,317.52	30
CUAUTLA	22,063,037.76	28
EJUTLA	3,726,622.84	24
EL GRULLO	12,172,333.30	25

Municipio / Región	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
EL LIMÓN	29,735,794.51	28
JUCHITLÁN	11,496,779.94	25
TECOLOTLÁN	9,550,452.28	29
TENAMAXTLÁN	4,358,865.46	23
TONAYA	5,834,319.21	25
TUXCACUESCO	11,196,935.87	37
UNIÓN DE TULA	7,452,627.00	25
Región Sierra de Amula	217,421,972.47	406
CASIMIRO CASTILLO	12,960,182.22	30
CIHUATLÁN	85,910,724.01	34
CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN	64,236,275.88	48
LA HUERTA	13,787,946.56	35
TOMATLÁN	59,611,091.57	51
VILLA PURIFICACIÓN	31,575,173.75	40
Región Costa Sur	268,081,393.99	238
ATENGUILLO	6,807,822.35	29
CABO CORRIENTES	43,071,301.25	39
GUACHINANGO	18,078,927.83	23
MASCOTA	13,518,603.31	29
MIXTLÁN	4,265,449.97	26
PUERTO VALLARTA	422,821,569.08	83
SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	9,061,716.68	33
TALPA DE ALLENDE	50,682,541.22	37
Región Costa Sierra Occidental	568,307,931.69	299
AHUALULCO DE MERCADO	35,970,452.96	45
AMATITÁN	7,495,959.94	28
AMECA	89,845,511.22	51
EL ARENAL	9,973,002.42	29
ETZATLÁN	12,270,558.05	29
HOTOTIPAQUILLO	7,920,002.73	28
MAGDALENA	27,581,150.98	35
SAN JUANITO DE ESCOBEDO	14,300,795.17	27
SAN MARCOS	5,960,377.17	27
TALA	42,277,261.29	37
TEQUILA	38,042,911.46	31
TEUCHITLÁN	21,671,510.47	34
Región Valles	313,309,493.87	401
ACATLÁN DE JUÁREZ	8,487,515.67	22
AMACUECA	5,991,787.00	30

Municipio / Región	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
ATEMAJAC DE BRIZUELA	3,840,155.44	29
ATOYAC	4,245,003.72	24
COCULA	9,718,426.09	28
SAN MARTÍN DE HIDALGO	16,122,042.95	33
SAYULA	23,654,941.91	29
TAPALPA	39,331,401.90	35
TECHALUTA DE MONTENEGRO	6,317,261.69	25
TECUIATLÁN DE CORONA	24,015,255.10	26
VILLA CORONA	6,899,098.92	24
ZACOALCO DE TORRES	5,610,473.09	25
Región Lagunas	154,233,363.48	330
CUQUIO	8,941,038.39	24
EL SALTO	91,019,589.49	46
GUADALAJARA	1,728,190,177.69	147
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	31,333,412.27	33
IXTLAHUACÁN DEL RÍO	28,285,821.14	43
JUANACATLÁN	9,797,185.18	32
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	7,642,185.77	31
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	434,777,681.00	100
TLAQUEPAQUE	366,568,391.51	66
TONALA	543,536,342.95	93
ZAPOPAN	1,330,775,822.59	117
ZAPOTLANEJO	72,212,492.18	49
Región Centro	4,653,080,140.14	781
Total	8,071,380,830.51	4541

* Con corte al 11 de enero de 2016

** Un proyecto puede pertenecer a más de un municipio

*** Cuando un proyecto es de alcance estatal, se pondera y prorrotea de acuerdo a su población para lograr calcular la inversión estatal en el municipio, mismas que en las tablas de desagregado se refleja en la columna denominada "Inversión Ejercida Total"



Región 1 Norte

Municipio: BOLAÑOS

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
1	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENAUQUE, ATENAUQUE DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abalimienta del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara para la inversión en infraestructura para Educación Media Superior (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	351,757.66	0.00	351,757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	351,757.66	1.30	100.00
2	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENAUQUE, ATENAUQUE DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,487.10	0.00	8,487.10	0.00	0.00	0.00	8,487.10	100.00	100.00	100.00
3	AMECA, HUAXTLA, ATENGO, GOBERNADOR, EL BOLAÑOS, GUADALAJARA, TAMAZULA DE MARCO, ATENAUQUE, EL BAJIO, GENERAL ANDRÉS BURGEO (CATARINA II), ZACATECO DE TORRES, ZAPOPAN, ZAROTILTC	Supervisión de 9 acciones por parte del órgano de Control Estatal, diversos municipios y localidades del estado de Jalisco, (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA-AGUA LIMPIA	22.73	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	11.37	100.00	100.00	100.00
4	AMECA, HUAXTLA, ATENGO, GOBERNADOR, EL BOLAÑOS, GUADALAJARA, TAMAZULA DE MARCO, ATENAUQUE, EL BAJIO, GENERAL ANDRÉS BURGEO (CATARINA II), ZACATECO DE TORRES, ZAPOPAN, ZAROTILTC	Rehabilitación de 14 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	66,605.37	0.00	66,605.37	0.00	0.00	0.00	66,605.37	0.00	0.00	100.00
5	BANCO DEL VENADO, EL	Ampliación de la línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Bolanos (PROJI)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROJI)	2,578,000.00	1,289,000.00	515,600.00	0.00	773,400.00	0.00	515,600.00	100.00	100.00	100.00
6	BANCO DEL VENADO, EL, CAÑON DE TLAXCALA, JUIMATE, EL, MESA LA (LA MESA DE TEPIEC), VALLECITO, EL	Construcción de casa de salud en las localidades de El Vallecito, Cañon de Tlaxcala, Banco de Venado, Las Caleras, MESA DE TEPIEC, VALLECITO, EL del Municipio de Bolanos (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,197,530.87	0.00	1,977,777.78	219,753.09	0.00	0.00	1,977,777.78	70.00	70.00	100.00
7	BOLAÑOS	Construcción de Plazuela de Ingreso a la Sierra Wirakuta en el Municipio de Bolanos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	97,165.11	5.00	32.39
8	BOLAÑOS	Alumbrado público en la unidad deportiva del centro en el municipio de Bolanos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	395,526.76	35.00	96.88

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debense a:

1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: BOLAÑOS

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	BOLAÑOS	Ampliación de red de distribución de agua potable, incluye 89 lomas domiciliarias, en la localidad de Mesa del Traidor municipio de Bolaños, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	677,372.74	541,886.19	135,474.55	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10	BOLAÑOS	Equipamiento, electrificación de pozo profundo e interconexión al sistema de agua potable en la localidad de Mesa del Traidor municipio de Bolaños, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	59,614.95	29,807.48	29,807.47	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11	BOLAÑOS	Topo - Aguascalientes; tramo: Límite de la zona urbana de Bolaños en el Municipio de Bolaños, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PUENTES Y SIMILARES	19,580,400.00	0.00	19,580,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12	BOLAÑOS	Construcción de red de drenaje y agua potable en carretera la Playa-Bolaños en el municipio de Bolaños (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	727,587.47	0.00	727,587.47	0.00	0.00	0.00	5.00	40.06
13	BOLAÑOS	Ampliación de red de drenaje y agua potable en calle 5 de mayo en la localidad de la Playa en el municipio de Bolaños (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	278,276.97	0.00	278,276.97	0.00	0.00	0.00	5.00	57.81
14	BOLAÑOS	Construcción de red de drenaje y agua potable en calle Hiel de Minas, en el municipio de Bolaños (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,412,479.36	0.00	1,412,479.36	0.00	0.00	0.00	5.00	51.08
15	BOLAÑOS, OCOTA DE LA SIERRA, TIERRAS AMARILLAS	Modernización y ampliación del camino s.c. 22-000 (Tuxpan de Bolaños - mesa del tirador) - cruceo del pescador - ocota de la sierra, tramo del km 0+000 al km 30+733.417 sub tramo a modernizar del km 30+733.417 hasta el km 30+733.417 en los municipios de Bolaños y Mezquit	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROII)	2,536,468.94	0.00	2,536,468.94	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	SAUCILLO, EL	Construcción de la línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de El Saucillo en Bolaños (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROII)	1,695,000.00	802,500.00	321,000.00	0.00	481,500.00	0.00	100.00	100.00
17	TUXPAN DE BOLAÑOS	Regularización de la Manifestación del Impacto Ambiental en el Camino E.C. Km 22-000 (Tuxpan de Bolaños - Mesa del tirador), Cruceo del Pescador, Ocota de la Sierra) en el Municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.94
18	TUXPAN DE BOLAÑOS	Ampliación de la línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Tuxpan de Bolaños en Bolaños (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROII)	834,600.00	417,300.00	166,920.00	0.00	250,380.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras específicas o instituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: BOLAÑOS

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Privado	Otro	Físico
19	BOLAÑOS (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,438.62	0.00	2,438.62	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
20	BOLAÑOS (ESTATAL)	Caso de hitóricos para el Fondo de la Infraestructura para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,095.28	0.00	2,095.28	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
21	BOLAÑOS (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	884.30	0.00	884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	BOLAÑOS (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,716.61	0.00	3,716.61	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
23	BOLAÑOS (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 25 programas de educación básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	61,695.79	0.00	61,695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	BOLAÑOS (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de programas de desarrollo de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	12,162.67	0.00	12,162.67	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
25	BOLAÑOS (ESTATAL)	Suministro, mantenimiento y reparación de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	38,897.08	0.00	38,897.08	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
26	BOLAÑOS (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, con recursos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco. (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	66,527.39	0.00	66,527.39	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
27	BOLAÑOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el Interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	393,133.77	314,353.52	78,780.25	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
28	BOLAÑOS (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,486.65	0.00	1,486.65	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
29	BOLAÑOS (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVIENOS NUESTRA ESCUELA (RNE) MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	48,315.98	0.00	48,315.98	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debense a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: BOLAÑOS

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
30	BOLAÑOS (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (ISTOCK 2019) Programa Estatal 2016.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	48,315.98	0.00	48,315.98	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31	BOLAÑOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	41,925.66	30,032.49	11,893.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
32	BOLAÑOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	28,440.79	21,750.89	6,689.90	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
33	BOLAÑOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Apoyo a Productores Forestales, SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACE).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	59,048.14	16,862.05	34,957.42	5,322.24	2,706.43	0.00	70.00	100.00
34	BOLAÑOS (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Bancos, Mesas, Sillas, Lámparas, Iluminación, Módulos de Construcción al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	6,689.16	0.00	6,689.16	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
34	BOLAÑOS				34,629,888.03	3,462,716.98	29,434,110.29	225,076.33	1,507,586.43	0.00	27,977,660.18	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CHIMALTITÁN

Región Norte

Región: Chimaltitán

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, COATEPEC, COATEPEC DE IBARRA, COBIRENTE, CAÑAS DE OBREGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones para el deporte, recreación, turismo y esparcimiento, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	105,019.82	0.00	105,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,643.24	0.00	1,643.24	0.00	0.00	1,635.25	100.00	99.51
13	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Caso de indicadores para el Fondo de la Infraestructura Rural para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,411.88	0.00	1,411.88	0.00	0.00	1,298.50	100.00	91.97
14	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	596.88	0.00	596.88	0.00	0.00	596.88	0.00	100.00
15	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,504.40	0.00	2,504.40	0.00	0.00	2,500.37	0.00	99.84
16	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en escuelas básicas, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	41,573.05	0.00	41,573.05	0.00	0.00	41,573.05	0.00	100.00
17	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de proyectos de infraestructura pública en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	8,195.69	0.00	8,195.69	0.00	0.00	8,179.50	99.60	99.79
18	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Suministro, mantenimiento y administración de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	26,149.74	0.00	26,149.74	0.00	0.00	23,496.36	75.00	89.65
19	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de carreteras y recursos humanos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	44,828.78	0.00	44,828.78	0.00	0.00	44,650.53	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: **Región Norte** Municipio: **CHIMALTITÁN**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
20	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	264,909.03	211,823.79	53,085.24	0.00	0.00	0.00	0.00	53,084.67	70.00	100.00
21	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Previa a la Ejecución de Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,001.76	0.00	1,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00	866.35	82.60	66.49
22	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	32,557.21	0.00	32,557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,557.21	100.00	100.00
23	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	32,557.21	0.00	32,557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,557.21	100.00	100.00
24	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riesgo en el interior del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA, HIDROAGRICOLA (FACEJ)	28,251.16	20,237.06	8,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.08	0.00	100.00
25	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riesgo y Temporal reubicado en el interior del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	19,164.53	14,856.60	4,507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.92	30.00	100.00
26	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Incentivos al Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	39,786.96	10,823.24	29,555.69	3,886.33	1,823.70	0.00	0.00	29,555.69	70.00	100.00
27	CHIMALTITÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	4,507.42	0.00	4,507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.16	100.00	99.99
27	CHIMALTITÁN					10,592,051.03	1,060,809.71	7,985,140.19	822,608.42	723,492.70	0.00	6,609,506.35	0.00	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: COLOTLÁN

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANÓAS, ATENGO, COLOTLÁN, COLOTLÁN DE LA SIERRA, GUAYABO, EL GUAYABO DE JALISCO, FIGUERAS LAS (FIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO, EL, SALTIRE EL (LA BOLSA), SANTA ANA, COLOTLÁN, GUADALAJARA, ATESQUIZA, JIMAR	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obra de Infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	847,994.87	0.00	847,994.87	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	847,994.87
2	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULIMITA (CHAPULI), COPAL, EL, PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCEMÁS (SANTA CRUZ), SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para las zonas urbanas y demarcaciones territoriales.	953,703.35	0.00	953,703.35	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	953,703.35
3	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, ARNAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTIAN, CHIUTLAN, COCUA, COLOTLÁN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZTLAN, HUEHUILLAN, EL, HUEHUILLAN EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JIMAR, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Bando 23 Proyectos Salariales y Económicos, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	509,386.51	0.00	509,386.51	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	509,386.51
4	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TEPATITLAN DE MORELOS, CIUDAD GUZMAN	Generación técnica para el Programa de Obras Públicas de los municipios regimenes sanitarias del Estado de Jalisco. (1er Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	95,247.14	0.00	95,247.14	0.00	0.00	0.00	83.10	0.00	79,148.86
5	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, CHAPALA, COLOTLÁN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TEQUILA	Ejecución de Estudios, Técnicas de Topografía y Mecánica de Suelos para Implementación del Sistema Judicial Penal de CEINJURE (Centro Integral de Justicia Regional) en los municipios de Tequila, Ameca, Chimaltán, Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	19,016.09	0.00	19,016.09	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	19,016.09
6	AMECA, CASIMIRO CASTILLO, COLOTLÁN, IXTLAHUACAN DEL RIO, MAGDALENA, MAZAMITLA, Pihuamo, TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN, TOTO TLÁN, HUESCALAPA	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica y controlaría social de las obras del Programa de Agua Potable, Saneamiento en Zonas Urbanas (PAZU) en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	198,756.86	105,323.16	93,427.71	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	93,427.71
7	AMECA, COLOTLÁN, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, COLOTLÁN, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, AGUAS, LAS, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la pertinencia de Programas de Educación Superior de reciente creación y ampliación de la oferta educativa de la Universidad de Guadalajara, a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Medi	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	302,224.50	0.00	302,224.50	0.00	0.00	0.00	100.00	2.10	302,224.50

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puedearse así:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: COLOTLÁN

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
8	BAJO DE TOCHOPA, CARRIZAL, EL, CASA LLANTA, CIENEGA DE LOS ALEJOS, COLOTLÁN, EPAZOTE, EL, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN SANTIAGO TLATELOCO (SANTIAGO), TULUMIC DEL ROSARIO (TULIMI DE ROSARIO)	Entrega de apoyo en especie a 51 proyectos de mejoramiento de vivienda en 14 localidades del municipio de Cobatlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	239,500.60	0.00	239,500.60	0.00	0.00	0.00	239,500.60	100.00	100.00
9	COLOTLÁN	Construcción de la 6ta. etapa de Laterales y Refinería de la Cabeceira Municipal, del municipio de Cobatlán, Jalisco.		INFRAESTRUCTURA VIAL	754,971.18	0.00	754,971.18	0.00	0.00	0.00	754,971.18	7.00	100.00
10	COLOTLÁN	Construcción de Puente Peatonal en Mexiquito, en el municipio de Cobatlán, Jalisco.		INFRAESTRUCTURA VIAL	200,873.78	0.00	200,873.78	0.00	0.00	0.00	200,873.78	100.00	100.00
11	COLOTLÁN	Construcción de Muelles de Concreto para el Comercio Volante en el Cabecera Municipal en el Acceso a la Prolongación Hidalgo (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,296,296.36	0.00	1,977,777.78	1,318,518.52	0.00	0.00	1,977,777.78	100.00	100.00
12	COLOTLÁN	Construcción de Base Regional de Fuerza nca Jalisco, en el Municipio de Cobatlán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCH-FONDO COMIN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	75,666,000.00	0.00	75,666,000.00	0.00	0.00	0.00	20,013,139.81	7.00	26.45
13	COLOTLÁN	Construcción de Cancha Deportiva en el municipio de Cobatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,991,809.84	60.00	99.94
14	COLOTLÁN	Ampliación del Centro Universitario del Norte, daje HUSU000Z, ubicado en Carretera Federal 23 km. 191 entre calle Zaragoza y Basilio Teah, en el municipio de Cobatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y PROFESIONALES (PROMEDISSTE)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	100.00
15	COLOTLÁN	Construcción de lechado de área de instrucción de educación física en el municipio de Cobatlán (FISE) [En la escuela "Francisco Luterón", en la cabecera municipal]	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	472,906.45	0.00	472,906.45	0.00	0.00	0.00	258,618.98	5.00	54.69
16	COLOTLÁN	Entrega de apoyo en especie para el equipamiento de 5 proyectos productivos en la cabecera municipal de Cobatlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	62,151.68	0.00	62,151.68	0.00	0.00	0.00	62,151.68	100.00	100.00
17	COLOTLÁN, SANTIAGO TLATELOCO (SANTIAGO)	Pavimentación en las Calles de Santiago, en el Municipio de Cobatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,768,499.80	0.00	1,768,499.80	0.00	0.00	0.00	1,357,348.42	100.00	76.75

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debense a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regulares construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: COLOTLÁN

Región Norte

Región: Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
18	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMEICA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC, DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYTLAN, AYTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE ATENGO, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abalimient del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Superior de Jalisco. Obra de inversión en infraestructura para Educación Media Superior (FOCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,149,677.74	0.00	1,149,677.74	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
19	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMEICA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC, DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYTLAN, AYTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE ATENGO, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	27,739.07	0.00	27,739.07	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20	COLOTLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	7,970.35	0.00	7,970.35	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
21	COLOTLÁN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades PSE, JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,848.16	0.00	6,848.16	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
22	COLOTLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,890.24	0.00	2,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	COLOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	12,147.31	0.00	12,147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
24	COLOTLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel básico en el Sistema de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	201,645.29	0.00	201,645.29	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	COLOTLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	39,752.23	0.00	39,752.23	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
26	COLOTLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra de infraestructura educativa en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	126,636.30	0.00	126,636.30	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: COLOTLÁN

Región Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
27	COLOTLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, mejoramiento de drenajes y mantenimiento con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRTERERA RURAL	217,496.79	0.00	217,496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	
28	COLOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas de Mejoramiento en SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,284,910.60	1,027,426.80	257,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	
29	COLOTLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	4,858.92	0.00	4,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48	
30	COLOTLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	157,914.99	0.00	157,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
31	COLOTLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	157,914.99	0.00	157,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
32	COLOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnicación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	137,028.99	86,157.60	38,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
33	COLOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnicación y Equipamiento de Distintos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	92,955.31	71,090.16	21,865.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	
34	COLOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas de Mejoramiento en SAGARPA SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	192,891.77	52,496.88	114,254.15	17,395.09	8,845.64	0.00	0.00	70.00	100.00	
35	COLOTLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	21,862.71	0.00	21,862.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99	
35	COLOTLÁN					99,229,999.87	1,354,499.61	96,526,851.01	1,383,913.61	8,845.64	0.00	0.00	40,213,975.56	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: HUEJÚCAR

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CALTEPEC DE FELIX, ESPERANZA, GUADALAJARA, HUEJÚCAR, HUERTAS, LA JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VIEJO, SAN GIMENCIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	135,295.46	0.00	135,295.46	0.00	0.00	0.00	135,295.46	0.00	100.00
2	ACHIMEC (ACHIMEQUE)	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, agua potable y huellas ecológicas en "calle Cinco" en la localidad de Achimec municipio de Huejúcar (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	392,499.12	0.00	392,499.12	0.00	0.00	0.00	218,415.32	5.00	55.65
3	BOCAS, LAS (LA BOCA)	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, agua potable en calle Constituyentes en la localidad de las Bocas en el municipio de Huejúcar (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,044,839.09	0.00	1,044,839.09	0.00	0.00	0.00	544,565.31	5.00	52.12
4	BOCAS, LAS (LA BOCA), CIENEGA GRANDE, GUANAJUATILLO, HUEJÚCAR, HUERTAS, LAS (RANCHO DE HUERTA), MESA DE MARIA DE GUANAJUATILLO, MESA DEL SALTO, EL, SAN JOSE DEL MAFOQUEZ (SAN JOSE), TLALCOSAHUA	Entrega de apoyo en especie a 95 proyectos de mejoramiento de vivienda en 12 localidades del municipio de Huejúcar (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	100.00	100.00
5	CIENEGA GRANDE	Construcción de huella de rodamiento y empedrado allegado en concreto y obras de drenaje en la localidad de la localidad Ciénega Grande municipio de Huejúcar (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,842,006.00	460,502.00	460,502.00	460,502.00	460,502.00	0.00	460,502.00	95.00	100.00
6	HUEJÚCAR	Remodelación de Boulevard Av. Pineda, Eje Vial en el Municipio de Huejúcar, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	106,294.85	0.00	106,294.85	0.00	0.00	0.00	106,294.85	100.00	100.00
7	HUEJÚCAR	Conservación periódica mediante reciclado en caliente y carpeta de concreto asfáltico, carretera Guadalajara-Colotlán-Malpaso, tramo Boulevard de acceso a Huejúcar, Jalisco, 1.5 Km. de Malpaso, sbitramo del Km 0+000 al 0+700.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRTEROS	1,339,926.67	0.00	1,339,926.67	0.00	0.00	0.00	1,339,926.66	100.00	100.00
8	HUEJÚCAR	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable y Concreto en la localidad de las Bocas en la etapa Fuentes 1ra etapa, y calle Paredón 2da etapa en la Cabecera Municipal de Huejúcar (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,825,396.83	0.00	1,977,777.78	847,619.05	0.00	0.00	1,977,777.77	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puedearse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: HUEJÚCAR

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	HUEJUCAR	Terminación de edificio en Escuela Preparatoria Regional de Cobolán módulo ubicado en la cabecera municipal de Huejúcar.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, CHAPULMILTA (CHAPUL), COPAL, EL CERRILLO, GUAYACAN, SAN ANTONIO CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUAYACAN, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Propuesta metodológica tarifaria para los programas operativos de intereses municipales del estado de jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,854.05	0.00	8,854.05	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMILTA (CHAPUL), COPAL, EL CERRILLO, GUAYACAN, SAN ANTONIO CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUAYACAN, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Mantenimiento de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	304,412.99	0.00	304,412.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENGO, GUAYACAN, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIUTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, JUTLA, SÓMEZ FARIAS, GUAYACAN, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco de nivel básico (Concursación INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	22,869.29	0.00	22,869.29	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
13	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUATITLAN, CUATITLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA, IXTLAHUACAN, MELLOS, MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Fomento y Cooperación del Estado de Jalisco (IDEFET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	3,044.88	0.00	3,044.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	HUEJUCAR (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,544.06	0.00	2,544.06	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
15	HUEJUCAR (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,185.97	0.00	2,185.97	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: HUEJÚCAR

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico
16	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de canchales de fútbol y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS MUNICIPALES Y HABITACIONALES	922.54	0.00	922.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANUTENIMIENTO Y RENOVACION CARRETERA RURAL	3,877.30	0.00	3,877.30	0.00	0.00	0.00	3,871.06	98.84
18	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	64,363.25	0.00	64,363.25	0.00	0.00	0.00	64,363.25	100.00
19	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	12,688.53	0.00	12,688.53	0.00	0.00	0.00	12,661.53	99.79
20	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	40,484.93	0.00	40,484.93	0.00	0.00	0.00	36,376.98	89.85
21	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infuración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	69,403.75	0.00	69,403.75	0.00	0.00	0.00	69,127.79	99.60
22	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes de los Programas de Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	410,131.18	327,944.81	82,186.37	0.00	0.00	0.00	82,186.50	100.00
23	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,550.92	0.00	1,550.92	0.00	0.00	0.00	1,341.27	86.48
24	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	50,404.95	0.00	50,404.95	0.00	0.00	0.00	50,404.95	100.00
25	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	50,404.95	0.00	50,404.95	0.00	0.00	0.00	50,404.95	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avances listos en 0% puede darse así:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: HUEJÚCAR

Región: Región Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
26	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tipificación, Estímulo de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE/J)	43,739.34	31,830.97	12,407.37	0.00	0.00	0.00	12,407.37	0.00	100.00
27	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tipificación y Equipamiento de Dientes de Muro en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE/J)	29,670.45	22,691.30	6,979.15	0.00	0.00	0.00	6,979.15	30.00	100.00
28	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuarios y Pesqueros a través del Programa de Fomento del Pequeño de la Altiplano y Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE/J)	61,601.13	16,756.50	36,468.83	5,552.35	2,823.45	0.00	36,468.83	70.00	100.00
29	HUEJÚCAR (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	6,978.37	0.00	6,978.37	0.00	0.00	0.00	6,977.97	100.00	99.99
29	HUEJÚCAR				10,901,391.76	899,225.59	8,285,167.33	1,313,673.40	483,325.45	0.00	7,586,014.16		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: HUEJUQUILLA EL ALTO

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ASERRADERO (SIERRA DE NOSTIC), CEDRO, EL ESTANCA DE ARRIBA, HUEJUQUILLA EL ALTO, JIMILCO, MESA DE CRISTO, PILAS, LAS, PINO, EL, RANCHO COLORADO, SABINO, EL, SALITRE DE ABAJO, SAN CAJETANO, TENCZOMPA (LOS LANDA (LOS LANDA), TENCZOMPA	Entrega de apoyo en especie a 69 proyectos de mejoramiento de vivienda en localidades del municipio de Huejuquilla el Alto (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	344,931.00	0.00	344,931.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de la segunda etapa del hospital comunitario en el municipio de Huejuquilla el Alto.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Proyectos de Desarrollo Regional	41,939,456.77	0.00	41,939,456.77	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
3	HUEJUQUILLA EL ALTO	Gestión, Estudios y Seguimiento de los Procesos de la Construcción del Hospital Comunitario en el Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	253,577.14	0.00	253,577.14	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de Pavimentación de las calles, Jaldop, Calzada Independencia, y Abierta en la Cabecera Municipal de Huejuquilla el Alto (FONDERES 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDERES)	2,825,396.83	0.00	1,977,777.78	847,619.05	0.00	0.00	100.00	100.00
5	HUEJUQUILLA EL ALTO	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Colón Hamasie en Huejuquilla el Alto (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	765,000.00	382,500.00	153,000.00	0.00	229,500.00	0.00	100.00	100.00
6	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de cinco (5) unidades múltiples en la preparatoria regional de Coblán Módulo Huejuquilla en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,252,076.00	313,019.00	313,019.00	313,019.00	313,019.00	0.00	100.00	100.00
7	HUEJUQUILLA EL ALTO	Ampliación del Jardín de Niños Quezali, en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,747.84	0.00	383,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	SOLEDAD, LA	Construcción de domo en cancha de usos múltiples de la localidad La Soledad (Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,252,076.00	313,019.00	313,019.00	313,019.00	313,019.00	0.00	100.00	100.00
9	TENZOMPA	Construcción del Domo en la Comunidad de Tenzompa, Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	97.98
10	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMUJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILCO, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	13,402.82	0.00	13,402.82	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: HUEJUQUILLA EL ALTO

Región Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL, ATENGO, A TOTONILCO DE GARCÍA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones de Ingresos y Económicos, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	246,122.74	0.00	246,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	AHUJULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL, ATENAJUC DE BRIZUELA, CACAHUAPAN, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRESON, CHIMALITLAN, CHUATLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUADALAJARA, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco de nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	34,618.41	0.00	34,618.41	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
13	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CANADAS DE OBRESON, CHIMALITLAN, CHUATLAN, CUATLA, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DEL NORTE, IXTLAHUACAN DEL SUR	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo al Empleo Rural (FAER) Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	4,609.19	0.00	4,609.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,851.07	0.00	3,851.07	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
15	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,308.86	0.00	3,308.86	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
16	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,396.49	0.00	1,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	5,869.27	0.00	5,869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
18	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en las escuelas primarias oficiales de nivel básico de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	97,429.93	0.00	97,429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: HUEJUQUILLA EL ALTO

Región: Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
19	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Mantenimiento Escolar de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	19,207.28	0.00	19,207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,167.01	99.60	99.79
20	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	61,284.11	0.00	61,284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55,065.69	75.00	88.85
21	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tinturación y bordos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	105,059.99	0.00	105,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	104,642.26	98.00	99.60
22	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	620,836.47	486,426.77	124,409.69	0.00	0.00	0.00	0.00	124,408.37	70.00	100.00
23	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,347.71	0.00	2,347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.36	82.60	86.48
24	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escolares de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	76,300.55	0.00	76,300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.55	100.00	100.00
25	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escolares de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	76,300.55	0.00	76,300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.55	100.00	100.00
26	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	66,208.96	47,427.28	18,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,781.67	0.00	100.00
27	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización, Equipamiento de Unidades de Riego y Inicial Tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	44,916.67	34,545.98	10,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,369.69	30.00	100.00
28	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	93,248.77	25,365.17	55,204.73	8,404.87	4,273.99	0.00	0.00	55,204.73	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: HUEJUQUILLA EL ALTO

Región: Región Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	HUEJUQUILLA EL ALTO (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	10,563.51	0.00	10,563.51	0.00	0.00	0.00	100.00	98.99
29	HUEJUQUILLA EL ALTO				51,107,141.92	1,612,106.21	47,183,161.80	1,482,061.92	859,811.99	0.00	47,135,710.86	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: MEZQUITIC

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	MEZQUITIC	Modificación del proyecto ejecutivo Puente Vehicular Mezquitic, ubicado sobre río Toluca, en el municipio de Mezquitic, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12	MEZQUITIC	Obras Complementarias para la Construcción de Helipuerto para Emergencias Médicas en el Municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	250,746.94	0.00	250,746.94	0.00	0.00	0.00	100.00	99.32
13	MEZQUITIC	Rehabilitación de escuelas en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,294,365.86	0.00	1,294,365.86	0.00	0.00	0.00	100.00	99.96
14	MEZQUITIC	Ampliación de red de distribución, segunda etapa, en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSAPTS)	393,206.43	275,244.50	117,961.93	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15	MEZQUITIC	Entrega de apoyo en especie para equipamiento de 2 proyectos productivos en cabecera municipal de Mezquitic (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	24,000.55	0.00	24,000.55	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	OCTA DE LOS LLANOS	Ampliación de la línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Octa de los Llanos en Mezquitic (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	408,000.00	204,000.00	81,600.00	0.00	122,400.00	0.00	100.00	100.00
17	SAN ANDRES COHAMATI	Centro Eco Turístico "Tateh-Kie" San Andrés Cohamiata, Municipio de Mezquitic, Jalisco (Proyecto de Planeación y Resactivación II Etapa de Implementación).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.89
18	SAN ANDRES COHAMATI	Regularización de la Manifestación de Impacto Ambiental en el Camino E.C. Km 35+000, Tramo: del Km 0+000 al Km 35+000, Mpio. Mezquitic, Jalisco (Proyecto de Planeación y Resactivación II Etapa de Implementación).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.94
19	SAN ANDRES COHAMATI	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de San Andrés Cohamiata en Mezquitic (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	2,550,000.00	1,275,000.00	510,000.00	0.00	765,000.00	0.00	100.00	100.00
20	SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUANITITA)	Equipamiento para la producción y comercialización de la localidad San Miguel del municipio de Mezquitic (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	87,518.00	51,724.00	27,045.00	0.00	8,744.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconectados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: MEZQUITIC

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
21	SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXITITA)	Ampliación de la línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de San Miguel Huaxitita (San Miguel Huaxitita) en Mezquitic (PROI)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROI)	3,176,000.00	1,588,000.00	635,200.00	0.00	952,800.00	0.00	100.00	100.00
22	SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXITITA)	Elaboración del proyecto ejecutivo del Centro de Salud de San Miguel Huaxitita en el Municipio de Mezquitic Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
23	SANTA CATARINA	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de la Licitación Amatlán a Huajuquilla y ejido Santa Catarina Cuexcomatlán en el municipio de Mezquitic	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.05
24	TECHALOTITA	Construcción de la línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Techalotita en Mezquitic (PROI)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROI)	3,630,000.00	1,915,000.00	765,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	100.00	100.00
25	TEMPISQUE, TIERRAS BLANCAS HUAIXITITA	Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la apertura del camino que comunica al municipio de Mezquitic al 20+000 en el municipio de Mezquitic (PROI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROI)	2,844,088.24	0.00	2,844,088.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26	TESORERO	Construcción de la línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Tesorero en Mezquitic (PROI)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROI)	1,493,000.00	746,500.00	298,600.00	0.00	447,900.00	0.00	100.00	100.00
27	TOTUATE	Construcción de Vado en la Localidad de Totuate, Municipio de Mezquitic Jalisco (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,197,530.87	0.00	1,977,777.78	219,753.09	0.00	0.00	70.00	100.00
28	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE GUZUELA, ATENQUILLO DE ARRIAGA, ATENQUILLO DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	26,504.65	0.00	26,504.65	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL ATENQUILLO DE ARRIAGA, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHIHUALTAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DECOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Convenencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	68,459.37	0.00	68,459.37	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región Norte

Municipio: MEZQUITIC

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejecutada Estatal	Físico
40	MEZQUITIC (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,642.69	0.00	4,642.69	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
41	MEZQUITIC (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	150,887.56	0.00	150,887.56	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
42	MEZQUITIC (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	150,887.56	0.00	150,887.56	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
43	MEZQUITIC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	130,931.01	83,789.46	37,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
44	MEZQUITIC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	88,818.68	67,826.55	20,892.12	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
45	MEZQUITIC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acopiados y Pequeños a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	184,403.38	50,160.70	109,169.69	16,820.99	8,432.00	0.00	70.00	100.00
46	MEZQUITIC (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Recreativos y Espectáculos en Escuelas Públicas Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN ESPARCIMIENTO	20,889.79	0.00	20,889.79	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
46	MEZQUITIC				79,224,587.45	8,649,899.00	66,131,632.37	238,374.08	4,206,692.00	0.00	48,225,470.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MARTÍN DE BOLAÑOS

Región: Región Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	AHUALLICO DE MERCADO, AMATTAN, AMECA, ARENAL, EL, COCULA, ETZATLAN, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TALA, TEQUIPA, TEUCHITLAN	Construcción de la Red Caminera Estatal Residencia de Ahualulco, Jalisco (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	177,838.14	0.00	177,838.14	0.00	0.00	0.00	109,446.06	0.00	61.54
2	GUASIMA, LA JOYA, LA PLATANAR, EL, SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Entrega de apoyo en especie a 27 proyectos de mejoramiento de vivienda en 4 localidades del municipio de San Martín de Bolaños (PAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00	0.00	162,200.00	100.00	100.00
3	PRESA LA	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Juegos Infantiles en la Localidad de la Presa en el Municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	345,108.86	0.00	345,108.86	0.00	0.00	0.00	233,186.70	0.00	67.57
4	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Pavimentación asfáltica de la calle; Prolongación 20 de Noviembre de la Calle Pavimentación Asfáltica de la Calle Calabazas y Pavimentación Asfáltica de la Calle 20 de Noviembre, en la Cabecera Municipal de San Martín de Bolaños.		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	254,088.84	0.00	254,088.84	0.00	0.00	0.00	254,076.78	100.00	100.00
5	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Construcción de Boulevard de Ingreso calle Nacional en la Cabecera Municipal, a base de Carpeta Asfáltica, Luminarias y Obras Complementarias en el Municipio de San Martín de Bolaños (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,142,857.14	0.00	2,200,000.00	942,857.14	0.00	0.00	2,200,000.00	100.00	100.00
6	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Ampliación de Primaria Francisco Villa, dave 14DPR233Z, ubicada en la calle Francisco Villa en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,206,862.34	0.00	1,206,862.34	0.00	0.00	0.00	1,206,862.34	0.00	100.00
7	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Ampliación de Secundaria Técnica # 159, dave 14DST0062Y, ubicada en Vicente Guerrero # 9 en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	602,641.18	0.00	602,641.18	0.00	0.00	0.00	602,641.18	0.00	100.00
8	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALLICO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE VILLAN, AYTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del municipio en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	224,623.09	0.00	224,623.09	0.00	0.00	0.00	224,623.09	1.30	100.00
9	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATONILCO EL ALTO, ATUYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	5,419.64	0.00	5,419.64	0.00	0.00	0.00	5,419.64	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MARTÍN DE BOLAÑOS

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico
OBREGÓN, CASIMIRO CASTILLO, CHMPALA											
10	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUATLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUJO, CUATITLAN, CUATULA, GUADALUPE, GUAYMAS, HUALTAPARQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Asociaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	99,523.52	0.00	99,523.52	0.00	0.00	0.00	100.00
11	AMOGA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AVUTLA, CAÑADAS DE OBREGÓN, CHIMALTITAN, CHICUILSTLAN, COCULA, CUATITLAN, CUATULA, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Intervención de 76 escuelas en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,863.80	0.00	1,863.80	0.00	0.00	0.00	100.00
12	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,557.24	0.00	1,557.24	0.00	0.00	0.00	100.00
13	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Gasto de inidreos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,337.99	0.00	1,337.99	0.00	0.00	0.00	100.00
14	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS HABITACIONALES	564.89	0.00	564.89	0.00	0.00	0.00	100.00
15	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y MANEJO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	2,373.33	0.00	2,373.33	0.00	0.00	0.00	99.84
16	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Comunicación INPEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	39,397.29	0.00	39,397.29	0.00	0.00	0.00	100.00
17	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,766.76	0.00	7,766.76	0.00	0.00	0.00	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MARTÍN DE BOLAÑOS

Región: Región Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
18	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Severidad, calidad y sostenimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	24,791.17	0.00	24,791.17	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85	
19	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, mantenimiento de caminos rurales, mantenimiento de carreteras, mantenimiento de maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	42,482.82	0.00	42,482.82	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60	
20	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Cooperación con SIGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	251,044.77	200,737.80	50,306.97	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	
21	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	948.33	0.00	948.33	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48	
22	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el interior del Estado (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVAMOS NUESTRO MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	30,853.30	0.00	30,853.30	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
23	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2016.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVAMOS NUESTRO MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	30,853.30	0.00	30,853.30	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
24	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	26,772.61	19,177.95	7,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
25	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	18,161.53	13,893.54	4,272.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	
26	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Cooperación con SIGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	37,706.57	10,256.80	22,322.88	3,998.64	1,728.25	0.00	70.00	100.00	
27	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Juegos Recreativos, Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasio al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	4,271.52	0.00	4,271.52	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99	
27	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS					6,749,900.57	244,082.09	5,551,354.45	949,258.78	1,728.25	0.00	5,968,682.50	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado programaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SANTA MARÍA DE LOS ANGELES

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	ANIMAS, LAS; BARRIO DE TAPIAS, BOQUILLA DE ZARAGOZA, LA; LA BOQUILLA DE SAN JUAN; SAN JUAN DE LOS ANGELES; SAN JOSÉ DE HUACASCO; SAN JOSÉ DE HUACASCO; LANAS, LAS; SANTA MARÍA DE LOS ANGELES; SAUCES, LOS; TENASCO DE ABAJO, TENASCO DE ARRIBA	Entrega de apoyo en especie a 33 proyectos de mejoramiento de vivienda en 12 localidades del municipio de Santa María de los Angeles (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	173,635.48	0.00	173,635.48	0.00	0.00	0.00	173,635.48	100.00	100.00
2	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES	Rehabilitación de acceso a zona agrícola en la localidad de La Cañada y el Barrio de Tapas en el Municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,061,067.29	0.00	1,061,067.29	0.00	0.00	0.00	866,792.86	100.00	81.69
3	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES	Construcción de domo y rehabilitación de un área deportiva municipal en el municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO	735,894.02	0.00	735,894.02	0.00	0.00	0.00	206,139.27	30.00	28.01
4	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES	Construcción de drenaje, agua potable y restitución de superficie de rodadura en calle Juarez y Guerrero y en el Barrio de San Juan en el municipio de Santa María de los Angeles (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,690,069.35	0.00	1,690,069.35	0.00	0.00	0.00	867,200.44	5.00	51.31
5	TENASCO DE ARRIBA	Construcción de Huellas de Concreto para Recreación, Reciclaje y Empleo en el Barrio de Arriba - Los Sauces en el Municipio de Santa María de los Angeles (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL (FONDEREG)	2,825,956.83	0.00	1,977,777.78	847,619.05	0.00	0.00	1,977,777.78	100.00	100.00
6	ACATC, ASTILLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN AMEGA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AYOYAC, AJUAN DE MARRIO, AYOYAC VIEJO, BARRIO DE SAN JUAN, COPRIENTES, CANADAS DE OBREGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,234.70	0.00	6,234.70	0.00	0.00	0.00	6,234.70	100.00	100.00
7	ACATC, AMACUECA, AMATITAN, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL ALTO, CHIMALITLAN, CHUATLAN, COGULA, COLOTLAN, CUOUO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, HUATULCAN, IXTLALHUAMAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Social y Empleo 2015, de febrero 23 Provisiones Salariales y Estímulo Económico serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	114,490.86	0.00	114,490.86	0.00	0.00	0.00	114,490.86	0.00	100.00
8	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL ATENQUILLO, BARCA LA, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBREGON, CHIMALITLAN, CHUATLAN, CONCEPCION DE BUENAVISTA, CUOUO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS,	Rehabilitación de 87 escuelas públicas escolares pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública Jalisco (Concurrencia INF-EJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	16,103.72	0.00	16,103.72	0.00	0.00	0.00	16,103.72	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: SANTA MARÍA DE LOS ANGELES

Región: Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
9	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AYUTLAN, AYUTLA, CÁNDIDAS DE AYUTLAN, COCHITLAN, COCHILA, CUATITLAN, CUATULA, CUOQUI, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUATULCAN, HUATULCANA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la veniente de la Secretaría de Educación Pública y Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	2,144.09	0.00	2,144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.09	0.00	100.00
10	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,791.43	0.00	1,791.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.73	100.00	99.51
11	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Gasto de inóvicos para el Fondo de la Infraestructura para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	1,539.21	0.00	1,539.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.60	100.00	91.97
12	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	649.62	0.00	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	649.62	0.00	100.00
13	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,730.26	0.00	2,730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.86	0.00	99.84
14	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Substición de 166 aulas provisionales en 100 escuelas de educación básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	45,322.25	0.00	45,322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45,322.25	0.00	100.00
15	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de obras de conservación de caminos rurales, conservación de caminos vecinales con maquinaria del Estado (Pago de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	8,934.80	0.00	8,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.07	99.60	99.79
16	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	25,598.01	0.00	25,598.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,615.34	75.00	89.65
17	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de caminos vecinales con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	48,871.58	0.00	48,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48,677.26	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SANTA MARÍA DE LOS ANGELES

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas (ESTATAL)	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
18	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Construcción SICAARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	286,798.40	230,826.76	57,872.64	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
19	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,092.10	0.00	1,092.10	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
20	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVAMOS NUESTRO MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	35,493.33	0.00	35,493.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Secundario de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2016.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	35,493.33	0.00	35,493.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
22	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	30,798.94	22,062.12	8,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	20,892.85	15,978.38	4,914.46	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
24	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Construcción SICAARPA SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	43,377.27	11,795.32	25,680.02	3,892.76	1,988.17	0.00	70.00	100.00
25	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Esculturas, Murales, Instalaciones y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	4,913.91	0.00	4,913.91	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
SANTA MARÍA DE LOS ANGELES					7,224,244.63	280,766.59	6,089,861.06	651,528.81	1,388.17	0.00	4,539,672.02	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Norte Municipio: TOTATICHÉ

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	ACAPULCO, ACATERUICO, AGUA ZARCA, BALCONES, BOQUILLA DE SANTA ROSA, CANJILÓN, EL SAN PEDRO CANJILÓN, CARTAGENA, CHAPALA, CHIHUALTLÁN, CIENEGAS, JALTOMATE, MEZQUITERA, SANGÜJUELAS, SANTA MARÍA DE GRACIA, SANTA MARÍA DEL REFUGIO, SANTA RITA	Entrega de apoyo en especie a 94 proyectos de mejoramiento de vivienda en 22 localidades del municipio de Totatiche (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	422,880.00	0.00	422,880.00	0.00	0.00	0.00	422,880.00	100.00	100.00
2	AUTLAN DE NAVARRO, CHAUJTLA, ETZTLAN, MORTON DE LO DOLORES, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TOMATLAN, TONALA, TOTATICHÉ, VALLE DE GUADALUPE, VILLA HIDALGO, ZAPOCAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	436,751.91	0.00	436,751.91	0.00	0.00	0.00	436,751.91	0.00	100.00
3	SANTA RITA	Huellas de Concreto Hidráulico en la calle Principal Conexión con el Centro de Salud en la Localidad de Santa Rita Municipio de Totatiche (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	605,000.00	0.00	423,500.00	181,500.00	0.00	0.00	423,500.00	100.00	100.00
4	TEMASTIAN	Construcción de concreto hidráulico en la calle Niño Obrero y obras complementarias primera etapa de la localidad Temastlián (La Cartera) municipio de Totatiche (3x1 Codesa)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	940,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	95.00	100.00
5	TEMASTIAN	Trabaje en Espacios de Usos Múltiples en la Escuela Primaria "Benito Juárez" en la Localidad de Temastlián en el Municipio de Totatiche (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	595,000.00	0.00	415,500.00	179,500.00	0.00	0.00	416,500.00	100.00	100.00
6	TOTATICHÉ	Rehabilitación de palapa en parque "el Sol" del municipio de Totatiche (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	170,000.00	0.00	119,000.00	51,000.00	0.00	0.00	119,000.00	100.00	100.00
7	TOTATICHÉ	Pavimentación con concreto Hidráulico en calle Bicentenario al Instituto Tecnológico de la localidad La Mezquitera en el Municipio de Totatiche (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,455,396.83	0.00	1,018,777.78	436,619.05	0.00	0.00	1,018,777.78	100.00	100.00
8	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGO ALTO, ATENGO ALTO, ATOTZILCO, ATOTZILCO ALTO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	7,130.92	0.00	7,130.92	0.00	0.00	0.00	7,130.92	100.00	100.00
9	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL ATENGO, ATOTZILCO, EL ALTO, CHIMALTLITAN, CHIHUALTLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEBOLLADO, ETZTLAN,	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	130,948.73	0.00	130,948.73	0.00	0.00	0.00	130,948.73	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TOTATICHÉ

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
10	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,048.95	0.00	2,048.95	0.00	0.00	0.00	2,038.99	100.00	99.51
11	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Gasto de indicativos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,760.47	0.00	1,760.47	0.00	0.00	0.00	1,619.09	100.00	91.97
12	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de mesa y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	743.00	0.00	100.00
13	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,122.73	0.00	3,122.73	0.00	0.00	0.00	3,117.70	0.00	99.84
14	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	51,837.25	0.00	51,837.25	0.00	0.00	0.00	51,837.25	0.00	100.00
15	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los Programas de Protección Ambiental, Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	10,219.16	0.00	10,219.16	0.00	0.00	0.00	10,197.74	99.60	99.79
16	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	32,605.99	0.00	32,605.99	0.00	0.00	0.00	29,297.51	75.00	89.85
17	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo, infraestructura y obras de maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	55,896.79	0.00	55,896.79	0.00	0.00	0.00	55,674.54	98.00	99.60
18	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Rurales y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo a la SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	330,319.83	264,122.09	66,191.73	0.00	0.00	0.00	66,191.03	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance listo en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: **Región Norte** Municipio: **TOTATICHÉ**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyecto Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,248.09	0.00	1,248.09	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
20	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	40,595.43	0.00	40,595.43	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	40,595.43	0.00	40,595.43	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
22	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	35,226.24	25,233.52	9,992.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	23,886.16	18,275.25	5,620.91	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
24	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	49,612.67	13,495.45	29,371.48	4,471.76	2,273.96	0.00	70.00	100.00
25	TOTATICHÉ (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Recreativos y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	5,620.28	0.00	5,620.28	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
25	TOTATICHÉ				5,448,481.85	556,126.31	3,567,960.74	1,087,090.83	237,273.96	0.00	3,864,082.35	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA GUERRERO

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	BAJO DE SANCHEZ (EL BAJIO), CONCHAS, LAS LA CONCHA, LORENZO DE ATZQUELTAN (ATZQUELTAN), SANTA RITA, VILLA GUERRERO	Entrega de apoyo en especie a 92 proyectos de mejoramiento de vivienda en 7 localidades del municipio de Villa Guerrero (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	461,500.00	0.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS)	Obras Complementarias en el Sistema de Energía Eléctrica para el suministro de energía eléctrica para Beneficiar a la Localidad de Rancho Enmedio (Manillas) en el Municipio de Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.92
3	RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS)	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Rancho Enmedio (Manillas) en Villa Guerrero (PROI)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	765,000.00	382,500.00	153,000.00	0.00	229,500.00	0.00	100.00	100.00
4	RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS)	Construcción de baños rurales en el municipio de Villa Guerrero (FISE) (en la localidad Rancho de Enmedio)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	707,625.78	0.00	707,625.78	0.00	0.00	0.00	5.00	53.13
5	SAN LORENZO DE ATZQUELTAN (ATZQUELTAN)	Villa Guerrero- Atzquektan (Modernización de camino) en el Municipio de Villa Guerrero, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,580,400.00	0.00	19,580,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	VILLA GUERRERO	Construcción de espacio público de convivencia familiar, parque de la mujer, municipio Villa Guerrero, Jalisco.		INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	104,463.16	0.00	104,463.16	0.00	0.00	0.00	100.00	31.68
7	VILLA GUERRERO	Operación de la 1ªª carretera estatal en la Pista de Villa Guerrero en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	98.95	97.89
8	VILLA GUERRERO	Construcción de Concreto Hidráulico en las calles Niños Héroes, Carlos Ramírez Ladewig y Leandro Sánchez en la Cabecera Municipal de Villa Guerrero (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,825,398.81	0.00	1,977,777.76	847,619.05	0.00	0.00	70.00	100.00
9	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARMAÑAS, ARENAL EL, ATEMAJUC ATENQUILCO EL ALTO, ATOVAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastimient del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	363,181.55	0.00	363,181.55	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
10	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMAJUC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILCO, ATONILCO EL ALTO, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE	Propuesta metodológica tarifada para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,762.73	0.00	8,762.73	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA GUERRERO

Región: Región Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	OBREGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DEL CASTILLO, SANTA CRUZ, AMAGUECA, AMECA, BRANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	301,273.52	0.00	301,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AVITLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALITLAN, CHIOULISTLAN, COCULA, CUATITLAN, CUATLA, CUOQUI, GUACHIMANGO, HUEJICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la veniente capacitación a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFY)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	3,013.48	0.00	3,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,517.82	0.00	2,517.82	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
14	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,163.32	0.00	2,163.32	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
15	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas localidades de los módulos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	913.02	0.00	913.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,837.32	0.00	3,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
17	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Consejería INFEAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	63,699.46	0.00	63,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	12,557.67	0.00	12,557.67	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidat encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA GUERRERO

Región Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	40,067.40	0.00	40,067.40	0.00	0.00	0.00	36,001.82	75.00	89.85
20	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, triturración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	66,667.97	0.00	66,667.97	0.00	0.00	0.00	66,414.86	86.00	96.60
21	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	405,901.41	324,562.65	81,338.76	0.00	0.00	0.00	81,337.90	70.00	100.00
22	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Ejecución y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,534.93	0.00	1,534.93	0.00	0.00	0.00	1,327.44	82.60	86.46
23	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	49,885.12	0.00	49,885.12	0.00	0.00	0.00	49,885.12	100.00	100.00
24	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	49,885.12	0.00	49,885.12	0.00	0.00	0.00	49,885.12	100.00	100.00
25	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	43,287.26	31,007.85	12,279.41	0.00	0.00	0.00	12,279.41	0.00	100.00
26	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dientes de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	29,364.45	22,457.28	6,907.17	0.00	0.00	0.00	6,907.17	30.00	100.00
27	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Concurrencia con SAGARPA en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	60,965.82	16,693.69	36,092.72	5,495.08	2,794.33	0.00	36,092.72	70.00	100.00
28	VILLA GUERRERO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas, Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	6,906.40	0.00	6,906.40	0.00	0.00	0.00	6,906.00	100.00	99.99
29	VILLA GUERRERO				34,662,791.51	777,111.46	33,000,271.69	853,114.13	232,594.33	0.00	32,441,999.46		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

305	Región Norte	339,960,388.62	18,857,312.54	303,705,910.84	9,159,666.30	8,243,438.93	0.00	228,661,983.46
-----	--------------	----------------	---------------	----------------	--------------	--------------	------	----------------

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.

2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.



Región 2 Altos Norte

Municipio: ENCARNACIÓN DE DÍAZ

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AHUALLULCO DE MERCADO, AMECA, ATENEA, ATOTZILCO, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIHUILISTLAN, CHIHUITLAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, COAUATLA, CORRIENTES, CAÑADAS DE OMBREON, CASIMIRO CASTILLO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 ranchos del interior del Estado de Jalisco (RIS)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	671,687.16	0.00	671,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
2	BAJIO DE SAN JOSE	Pavimentación de las calles 16 de Septiembre, Profa. María del Religo, Romo Encarnación de Díaz (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Secretaría de Infraestructura y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,666.67	0.00	2,500,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	100.00	100.00
3	ENCARNACION DE DIAZ	Construcción de Edificio B en el Módulo Encarnación de Díaz de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	ENCARNACION DE DIAZ	Rehabilitación calle Jazmin en Prados de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,153,219.90	0.00	1,153,219.90	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	ENCARNACION DE DIAZ	Rehabilitación de la Calle Victoria en la Cabecera Municipal, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,346,760.10	0.00	4,346,760.10	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00
6	ENCARNACION DE DIAZ, DESPERDICO, EL (EL SALVADOR)	E.C. Fed. 80 (El Desperdico)- Encarnación de Díaz (Modernización de camino) en los Municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCION DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	17,761,594.99	0.00	17,761,594.99	0.00	0.00	0.00	100.00	99.77
7	ENCARNACION DE DIAZ, PUERTO VALLARTA, UNION DE SAN ANTONIO	Contingencias Económicas para Inversión 2015 "E" - Ramo 23 (7 acciones en Unión de San Antonio y 1 acción en Puerto Vallarta).	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	11,437,655.05	0.00	11,437,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	ACATIC, AGATLAN DE JUAREZ, AHUALLULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENEA, ATOTZILCO, ATOTZILCO DE AYOTZAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OMBREON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	80,148.06	0.00	80,148.06	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	ENCARNACION DE DIAZ (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	23,029.18	0.00	23,029.18	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ENCARNACIÓN DE DÍAZ

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
10	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	19,786.77	0.00	19,786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18,197.78	100.00	91.97
11	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Instalación y construcción en áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,350.94	0.00	8,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.94	0.00	100.00
12	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	35,097.90	0.00	35,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35,041.40	0.00	99.84
13	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	582,625.09	0.00	582,625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	582,625.09	0.00	100.00
14	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	114,858.37	0.00	114,858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	114,617.53	99.60	99.79
15	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	366,475.24	0.00	366,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	329,289.51	75.00	89.85
16	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infuración y borses abrevaderos (maquinaria del Estado) (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	628,252.35	0.00	628,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	625,754.35	98.00	99.60
17	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	3,712,564.48	2,968,602.04	743,962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	743,954.54	70.00	100.00
18	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	14,039.16	0.00	14,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.40	82.60	86.48
19	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, página 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	456,272.66	0.00	456,272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	456,272.66	100.00	100.00
20	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	456,272.66	0.00	456,272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	456,272.66	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede darse así:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Norte Municipio: ENCARNACIÓN DE DÍAZ

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
21	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-J)	395,925.56	283,612.29	112,313.27	0.00	0.00	0.00	112,313.27	0.00	100.00
22	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Bahías, piscas, Modernización, Tecnificación, Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-J)	288,581.02	205,404.80	63,176.21	0.00	0.00	0.00	63,176.21	30.00	100.00
23	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Servicios de Asesoría y Capacitación SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	557,621.98	151,682.20	330,120.95	50,260.61	25,558.22	0.00	330,120.95	70.00	100.00
24	ENCARNACIÓN DE DÍAZ (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles, para ser entregados al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	63,169.15	0.00	63,169.15	0.00	0.00	0.00	63,169.15	100.00	99.99
24	ENCARNACIÓN DE DÍAZ				52,320,674.43	3,699,301.34	46,968,887.69	1,716,827.28	25,558.22	0.00	46,972,106.25		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se ejecutaron con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporty se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: LAGOS DE MORENO

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
10	LAGOS DE MORENO	Construcción de Solución Vial en Parque Industrial Colinas de Lagos e intersección con la Carretera Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85.00	91.09
11	LAGOS DE MORENO	Pavimentación con concreto hidráulico en Avenida Etilioe en la Cabecera Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,601,058.05	0.00	19,601,058.05	0.00	0.00	0.00	93.00	96.24
12	LAGOS DE MORENO	Generación de la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	98.00	94.82
13	LAGOS DE MORENO	Elaboración del proyecto ejecutivo del Hospital de Lagos de Moreno	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,409,714.00	0.00	4,409,714.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	LAGOS DE MORENO	Construcción de piso firme en 262 municipio de Lagos de Moreno (PDRZ)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDRZ)	2,074,248.00	0.00	2,074,248.00	0.00	0.00	0.00	20.00	99.94
15	LAGOS DE MORENO	IV Rehabilitación de imagen urbana del Centro Histórico del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES USO TURÍSTICO	9,994,000.00	0.00	9,994,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
16	LAGOS DE MORENO	Construcción y Ampliación de la Carretera Lagos de Moreno - Unión de San Antonio (FONDREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Lagos de Moreno (FONDREG 2015)	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDREG)	4,166,666.67	0.00	2,500,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	100.00	100.00
17	LAGOS DE MORENO	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Ceñada de Ricos, Mexicacán en la colonia Jicacales municipio de Lagos de Moreno (HABIT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	376,775.00	226,065.00	75,117.00	75,593.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	LAGOS DE MORENO	Construcción de línea de agua potable en las calles Totolán, calle San Juan de los Lagos, privada Benito Juárez y calle Mexicacán en la colonia Jicacales municipio de Lagos de Moreno (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,061,373.20	0.00	1,061,373.20	0.00	0.00	0.00	5.00	52.09
19	LAGOS DE MORENO	Construcción de línea de agua potable en las calles Ocotlán, padre Chavón, primera Mexicacán de la colonia Toribio Romo y calles de la colonia Jicacales municipio de Lagos de Moreno (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	937,061.22	0.00	937,061.22	0.00	0.00	0.00	5.00	52.37
20	LLANO GRANDE, TULE EL, CUATES 2, LOS, NUEVO VALLE (EX HACIENDA EL CHICAL, SAN ANTONIO DE BILLO, EL AGUA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIENEGA DE MATA), SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, MAPACHE, EL	Construcción de la protección física y sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable, en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	349,343.11	174,671.56	174,671.56	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
* (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: LAGOS DE MORENO

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
28	ACATIC, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIOQUILSTLAN, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA LA JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, OQUILTEPEQUE, QUIELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	3,617,551.51	0.00	3,617,551.51	0.00	0.00	0.00	3,617,551.51	0.00	100.00
29	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AVOTLAN, AVUTLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALTITAN, CHIOQUILSTLAN, COCULA, CUAUTITLAN, CUAUTLA, CUQUO, DOLECHITLAN, HUEJUCAR, GUICHINA, HUEJUELA, HUEJUQUILA EL ALTO, HUERTA LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Intervención de 76 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco para la capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	81,414.52	0.00	81,414.52	0.00	0.00	0.00	81,414.52	0.00	100.00
30	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, CAÑADAS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TAMAZUJLA DE GORDIANO, TEPATITLAN DE MORELOS, CIUDAD GUZMAN	Generación técnica para el Programa de Infraestructura Urbana en los municipios de Ameca, Chimaltitán, Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	812,892.88	0.00	812,892.88	0.00	0.00	0.00	812,892.88	0.00	83.10
31	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, CHAPALA, COCOTLAN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TEQUILA	Ejecución de Estudios Técnicos de Topografía y Mecánica de Suelos para Implementación del Sistema Judicial Penal Regional en los municipios de Tequila, Ameca, Chapala, Tepatitlan de Morelos, Autlan de Navarro.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	162,294.02	0.00	162,294.02	0.00	0.00	0.00	162,294.02	0.00	100.00
32	AMECA, COLOTLAN, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, DONALA, AGUAS, LAS, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la pertinencia de Programas de Educación Superior de reciente creación y promoción por su Calidad en la oferta educativa en los municipios del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Medi	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	2,579,354.60	0.00	2,579,354.60	0.00	0.00	0.00	2,579,354.60	2.10	100.00
33	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	68,023.45	0.00	68,023.45	0.00	0.00	0.00	67,692.86	100.00	99.51
34	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Gasto de indirectas para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	58,446.07	0.00	58,446.07	0.00	0.00	0.00	53,752.51	100.00	91.97
35	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de mesa y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDUCACION INFANTIL Y MODULAR EN HABITACIONALES	24,666.95	0.00	24,666.95	0.00	0.00	0.00	24,666.95	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: LAGOS DE MORENO

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
36	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	103,671.98	0.00	103,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
37	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Substitución de 166 aulas y revisión de 110 escuelas públicas de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,720,954.80	0.00	1,720,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
38	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de Proyectos de Infraestructura y Obra Pública Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	339,288.01	0.00	339,288.01	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
39	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,082,492.58	0.00	1,082,492.58	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
40	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo, infraestructura y obras abreviadas con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	1,855,728.37	0.00	1,855,728.37	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
41	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo al Sector AGAPRA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	10,966,152.71	8,788,640.52	2,197,512.19	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
42	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	41,468.79	0.00	41,468.79	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
43	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	1,347,735.69	0.00	1,347,735.69	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
44	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	1,347,735.69	0.00	1,347,735.69	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
45	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	1,169,482.76	837,732.43	331,750.32	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
46	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	793,333.15	606,723.59	186,609.56	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: **Región Altos Norte** Municipio: **LAGOS DE MORENO**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
47	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (PROCA).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FAGEJ)	1,647,100.76	448,038.06	975,109.45	148,455.52	75,493.73	0.00	975,109.45	70.00	100.00
48	LAGOS DE MORENO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	186,588.69	0.00	186,588.69	0.00	0.00	0.00	186,575.07	100.00	99.99
49	LAGOS DE MORENO				151,492,554.13	12,468,028.78	138,594,317.43	2,190,719.19	199,493.73	0.00	126,036,691.01		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras de obras construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Norte Municipio: OJUELOS DE JALISCO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATLÁN, ATLA, CABO CORRIENTES, CUAUTI, DEGOLLADO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, MIXTLÁN, OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA GUERRA, SAN MARTÍN, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	872,876.71	0.00	872,876.71	0.00	0.00	0.00	869,560.86	0.00	96.62
2	AMARILLAS, LAS CANDELAS, CHIMAMPAS, ENCILLAS, HERBA DE MATANCILLAS, JUACHE, MATANCILLAS (SAN SIDRO), MATANCILLAS, MATANZAS, OJO DE AGUA, OJUELOS DE JALISCO, PAZ, L.A. VAQUERIAS (LANGUILLO)	Construcción de 138 techos en viviendas en 12 localidades del municipio de Ojuelos de Jalisco (PDZP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,539,376.00	615,751.00	307,874.00	615,751.00	0.00	0.00	307,874.00	90.00	100.00
3	AMARILLAS, LAS CHIMAMPAS, GRANJA LA GUADALUPE VICTORIA, MATANCILLAS (SAN SIDRO), MATANCILLAS, MATANZAS, MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO, PENA LA SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS)	Entrega de apoyo en especie a 102 viviendas migratorias en 15 localidades del municipio de Ojuelos de Jalisco (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	100.00	100.00
4	CHIMAMPAS, HERBA DE MATANCILLAS, JUACHE, MATANCILLAS (SAN SIDRO), MATANCILLAS, OJUELOS DE JALISCO, PAZ, L.A. VAQUERIAS (LANGUILLO)	Construcción de 34 muros en viviendas de 7 localidades del municipio de Ojuelos de Jalisco (PDZP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	454,310.00	181,394.00	90,978.00	181,933.00	0.00	0.00	90,978.00	90.00	100.00
5	HERBA DE MATANCILLAS, JUACHE, MATANCILLAS (SAN SIDRO), MATANCILLAS, OJUELOS DE JALISCO, PAZ, L.A. VAQUERIAS (LANGUILLO)	Construcción de piso firme en 136 viviendas en 7 localidades del municipio de Ojuelos de Jalisco (PDZP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,000,336.00	389,420.00	200,309.00	400,607.00	0.00	0.00	200,309.00	90.00	100.00
6	MATANCILLAS (SAN SIDRO), MATANCILLAS)	Ampliación de red de drenaje en calle Revolución en la localidad de Matancillas del municipio de Ojuelos (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	123,986.03	0.00	123,986.03	0.00	0.00	0.00	84,158.77	5.00	67.88
7	MOLINO, EL RINCONES, LOS	Construcción de tanque Pedregal - El Molino, cerco perimetral, red de distribución de El Molino y Los Rincones, incluye 111 y 20 bombas domiciliarias, respectivamente, en la localidad de El Molino y Los Rincones municipio de Ojuelos, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y saneamiento EN ZONAS RURALES (PROSAPYS)	2,162,038.44	1,728,830.75	432,407.69	0.00	0.00	0.00	432,407.69	100.00	100.00
8	OJUELOS DE JALISCO	Construcción de Helipuerto para emergencias en el municipio de Ojuelos, Jalisco		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE SALUD DE LA COMUNIDAD SIN SEGURIDAD SOCIAL	581,774.93	0.00	581,774.93	0.00	0.00	0.00	376,090.68	100.00	64.65

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: OJUELOS DE JALISCO

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
9	OJUELOS DE JALISCO	Trabajos Complementarios para la Construcción de Heliporto para Emergencias, en el Municipio de Ojuelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	165,867.84	0.00	165,867.84	0.00	0.00	0.00	157,711.97	100.00	95.08
10	OJUELOS DE JALISCO	Pavimentación de la calle López Rayón, Cabecera Municipal de Ojuelos (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,571,428.57	0.00	2,500,000.00	1,071,428.57	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	100.00
11	OJUELOS DE JALISCO	Ampliación de Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, módulo Ojuelos, clave 14UBH00225, ubicada en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	100.00
12	OJUELOS DE JALISCO	Ampliación de red de agua potable en colonia El Rancho en la cabecera municipal del municipio de Ojuelos (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	850,303.23	0.00	850,303.23	0.00	0.00	0.00	447,317.37	5.00	52.61
13	PEDREGAL DE SAN ANGEL	Construcción de línea de conducción, red de agua potable en tiempo en la localidad de Pedregal de San Ángel municipio de Ojuelos, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	2,444,710.81	1,955,765.65	488,942.16	0.00	0.00	0.00	488,942.16	100.00	100.00
14	PRESA LA	Construcción de red de drenaje en la calle Jardín de Niños de la localidad La Presa municipio de Ojuelos de Jalisco (PDZP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,600,557.05	798,584.05	400,469.00	401,704.00	0.00	0.00	400,469.00	90.00	100.00
15	SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS)	Construcción de línea de alimentación, de agua potable en tiempo en San José de Letras, red de distribución zona alta y baja, incluye 67 tomas domiciliarias, en la localidad de San José de Letras municipio de Ojuelos, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	2,730,659.41	2,164,527.53	545,131.88	0.00	0.00	0.00	546,131.88	100.00	100.00
16	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUE, ATENQUE ALTO, ATYACAC, ATYACAC ALTO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANGS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASIMIRO CASTILLO, CHMPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	47,484.81	0.00	47,484.81	0.00	0.00	0.00	47,484.81	100.00	100.00
17	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, EL GUAYABO DE VELASCO, FIGUERAS, LAS FIGUERA DEL REFORMADO, GUAYABO, EL SAUTRE, EL JALISCO, SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA.	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obras diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Apartados, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,451,630.33	0.00	1,451,630.33	0.00	0.00	0.00	1,451,630.33	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Norte Municipio: OJUELOS DE JALISCO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecida Estatal	Físico	Financiero	
24	SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE PESCADELA, VIOLETA, NIEVA, VALLE, CHANTE EL CHICO, EL CHICO, EL SEHUAYA, OJUELO EL PUNTA, LA CHINAMPAS, HIERBA DE MATANCILLAS, MORENIOS, TOMATLAN	Construcción de la caseta de donación de agua potable para el municipio de Jalisco en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	40,026.22	20,013.11	20,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.11	100.00	100.00
25	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	13,643.95	0.00	13,643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,577.64	100.00	99.51
26	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	11,722.94	0.00	11,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,781.53	100.00	91.97
27	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,947.63	0.00	4,947.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.63	0.00	100.00
28	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	20,794.23	0.00	20,794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.76	0.00	99.84
29	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	345,184.19	0.00	345,184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	345,184.19	0.00	100.00
30	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Reservación Ecológica de la Reserva de Biosfera del Escudo Terrestre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	66,049.41	0.00	66,049.41	0.00	0.00	0.00	0.00	67,906.72	99.60	99.79
31	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	21,7123.26	0.00	21,7123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	195,092.07	75.00	89.85
32	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	372,216.69	0.00	372,216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	370,796.71	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Altos Norte** Municipio: **OJUELOS DE JALISCO**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
33	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Construcción SIGARPA en el Interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,199,559.53	1,758,786.83	440,770.71	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
34	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	8,317.69	0.00	8,317.69	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
35	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVAMOS NUESTRO FUTURO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	270,324.97	0.00	270,324.97	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
36	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVAMOS NUESTRO FUTURO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	270,324.97	0.00	270,324.97	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
37	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	234,571.50	180,029.97	66,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
38	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	158,124.49	121,694.88	37,429.61	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
39	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Construcción SIGARPA SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	330,370.76	89,865.19	195,584.66	29,777.59	15,142.32	0.00	70.00	100.00
40	OJUELOS DE JALISCO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Equipos Recreativos, Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	37,425.43	0.00	37,425.43	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
OJUELOS DE JALISCO					31,085,418.82	10,169,087.16	18,179,882.68	2,701,208.16	15,142.32	0.00	0.00	17,190,324.77

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CARMEN, EL CRUZ DE PIEDRA, LA PARRA, LA LOBOS, LOS MONTES, EL PUERTO DEL MONTE, OCCOTE, EL RANCHOITO, EL EL RANCHOITO DE CASILLAS), SAN DIEGO (FAM) DE ALEJANDRIA, SAN FERNANDO, SAN JOSE DEL MONTE	Entrega de apoyo en especie a 89 familias de la zona rural, proyectos de mejoramiento de vivienda y 3 proyectos de mejoramiento de infraestructura en el municipio de San Diego de Alejandria	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	551,548.00	0.00	551,548.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Rehabilitación de ingreso puente. Av. paso de la Pasa. (2ra etapa) Cabecera Municipal de San Diego de Alejandria (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,666.67	0.00	2,500,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	100.00	100.00
3	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción de barda de concreto en la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	95,404.00	14,851.00	14,851.00	14,851.00	0.00	0.00	95.00	100.00
4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción de barda de concreto en Avenida Revolución en la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	31,792.00	7,948.00	7,948.00	7,948.00	0.00	0.00	95.00	100.00
5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción línea de alcantarillado y red de agua potable en la calle Juárez de la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	257,640.00	64,410.00	64,410.00	64,410.00	0.00	0.00	95.00	100.00
6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción red de drenaje y agua potable en la calle Alameda de la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	228,412.00	57,103.00	57,103.00	57,103.00	0.00	0.00	95.00	100.00
7	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción red de drenaje y agua potable en la calle Alameda de la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	244,320.00	61,080.00	61,080.00	61,080.00	0.00	0.00	95.00	100.00
8	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción red de agua potable y drenaje en la calle 5 de Febrero de la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	278,284.00	69,571.00	69,571.00	69,571.00	0.00	0.00	95.00	100.00
9	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción red de agua y descargas domiciliarias en la calle Pedro Esqueda de la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	198,688.00	49,672.00	49,672.00	49,672.00	0.00	0.00	95.00	100.00
10	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción red de agua y descargas domiciliarias en la calle Calvario de la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	212,420.00	53,105.00	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	95.00	100.00
11	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Construcción red de agua y descargas domiciliarias en la calle José Celdinas de la cabecera municipal de San Diego de Alejandria (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	297,600.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	95.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción red de drenaje y agua potable en la calle Nicolás Bravo de la cabecera municipal de San Diego de Alejandría (3x1 Coesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	285,448.00	86,382.00	66,382.00	86,382.00	66,382.00	0.00	95.00	100.00
13	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Ampliación de la Primaria Gabriela Mistral, clave 14EPFR0880 ubicada en la calle Corregidora entre calle Domingo E. Cerrillo y Calvario en la localidad de San Diego de Alejandría en el municipio de San Diego de Alejandría.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	6,147,125.46	0.00	6,147,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Ampliación del Jardín de Niños Leona Vicario, clave 14DJN0254L, ubicado en la calle Efraim González, entre calle Volcán y calle Agua en el municipio de San Diego de Alejandría.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	82.00	100.00
15	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Manejo M. Vialidad - San Diego de Alejandría (Modernización de camino) en el Municipio de San Diego de Alejandría, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,790,200.00	0.00	9,790,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.82
16	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción de red de drenaje y línea de agua potable en las calles: Nicolás Bravo, Calvario y Matamoros en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,245,715.95	0.00	1,245,715.95	0.00	0.00	0.00	5.00	51.78
17	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, APARÍ, ARENAL, ATENQUEO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento de Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Infraestructura Social para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	433,196.67	0.00	433,196.67	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
18	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OREGON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifada para los organismos operadores en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,452.04	0.00	10,452.04	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, EL (GUAYABO DE VELASCO), HIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL CERRILLO), HIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL SAUTRE), IJALBA, SAN, SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Especiales para Inversión 2015 - convenio C-Obras diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Apartados, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	319,523.06	0.00	319,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPUL), COPAL EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA AMACUECA, AMECA, ARANDAS, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	359,353.84	0.00	359,353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	ACATIC, AMACUECA, AMATTIAN, AYUTLAN, AYUTLA, CÁNDAS DE EL ALTO, CHAMULTIAN, CHUATLAN, COGULA, COLOTLAN, CUOJO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Salavina 15, de Febrero 23 Provisiones y Especificaciones, serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	191,835.99	0.00	191,835.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AYUTLAN, AYUTLA, CÁNDAS DE EL ALTO, CHAMULTIAN, CHUATLAN, CHUQUITLAN, COCULA, CUATILAN, CUAUTLA, CUOJO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJICAR, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el veniente de Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	3,594.43	0.00	3,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,003.21	0.00	3,003.21	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
24	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Costo de inóculos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	2,560.38	0.00	2,560.38	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
25	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,089.04	0.00	1,089.04	0.00	0.00	0.00	1,089.04	100.00
26	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	4,577.09	0.00	4,577.09	0.00	0.00	0.00	4,569.72	99.84
27	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Substición de 186 aulas provisionales en 110 escuelas de educación básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	75,979.61	0.00	75,979.61	0.00	0.00	0.00	75,979.61	100.00
28	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de obras de infraestructura de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	14,978.58	0.00	14,978.58	0.00	0.00	0.00	14,947.17	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
29	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	47,791.71	0.00	47,791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	42,942.35	75.00	89.85
30	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación, mantenimiento, desazote, pintura y bords abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	81,929.82	0.00	81,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	81,604.06	98.00	99.60
31	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo a SHARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	484,152.18	387,132.71	97,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	97,018.44	70.00	100.00
32	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,830.83	0.00	1,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.35	82.60	86.48
33	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	59,502.11	0.00	59,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	59,502.11	100.00	100.00
34	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	59,502.11	0.00	59,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	59,502.11	100.00	100.00
35	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	51,632.29	36,895.62	14,646.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,646.67	0.00	100.00
36	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	35,025.41	26,786.66	8,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.75	30.00	100.00
37	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	72,718.98	19,790.74	43,050.77	6,554.44	3,333.02	0.00	0.00	43,050.77	70.00	100.00
38	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos de Bases y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	8,237.83	0.00	8,237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237.36	100.00	99.99

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Norte Municipio: SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
338	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA				26.681.588,27	989.187,73	22.978.852,41	2.191.723,11	52.1835,02	0,00	22.354.914,19		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ACATIC, ARENAL, EL, CUAUITILAN, CUAUTLA, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUADALAJARA, TEOCUITILAN DE CORONA, TEOCUITILAN, TOMATLAN, TONAYÁ, UNION DE SAN ANTONIO, VALLE DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco - Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio P	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	7,148,025.47	0.00	7,148,025.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Rescate de dos Espacios Públicos de Convivencia familiar en el Parque del DIF y en el parque las Moras, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.		INVERSION REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	177,279.00	0.00	177,279.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Tercer Ampliación sin Ruptura de la comunidad Carrizo de Arriba, 500 mts. empedrado, comunidad Casa Vieja una cancha de usos Múltiples en el Municipio de San Juan de los Lagos. (Construcción de puentes en el trazo agostadero en la comunidad carrizo)		INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	596,673.70	0.00	596,673.70	0.00	0.00	0.00	596,619.89	0.00	99.99
4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Construcción de Glorieta Ingreso a San Juan de los Lagos en el Cruce Lagos de Moreno- Encarnación de Díaz en el municipio de San Juan de los Lagos (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,666.67	0.00	2,500,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	2,500,000.00	70.00	100.00
5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Ampliación del Centro Universitario de los Lagos módulo San Juan de los Lagos, dique HUSJ0221L, ubicado en la cabecera municipal de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y PROFESIONALES (PROIEPISSTE)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	100.00
6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Segunda Etapa de la Construcción de los Trabajos Complementarios en el Comedor Comunitario Sustentable en el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO)	802,054.56	0.00	802,054.56	0.00	0.00	0.00	802,054.56	100.00	100.00
7	TERRERO, EL	Complemento de perforación de Pozo "El Terrero" para el desarrollo agrícola en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	375,015.96	0.00	375,015.96	0.00	0.00	0.00	372,054.11	100.00	99.21
8	TRUJILLOS DE ABAJO	Complemento de perforación de pozo "Trujillos" para el desarrollo agrícola en el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	375,015.96	0.00	375,015.96	0.00	0.00	0.00	372,054.11	100.00	99.21
9	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, COCUILCO DE GARCERAN, GUADALAJARA, AMALGUE, AMATITLAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYAJAY, AYAJAY DE SAN JUAN, AYULA, BARRA DE SAN JUAN, COPIRRETES, CHAPALA, COCUILA	Abatimiento del rozajo en infraestructura y equipamiento del Sistema de Irrigación Municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,002,145.69	0.00	4,002,145.69	0.00	0.00	0.00	4,002,145.69	1.30	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutorio.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
16	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, BARRANCO, BAYONA, CALAMUCHI, CASTILLO, CHAPALA, CHIUJILISTLAN, CHUATLAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUICUILI, DEGRADADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	809,250.03	0.00	809,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
17	ENCARNACION DE DIAZ, DESPERDICO, EL (EL SALVADOR)	E.C. Fed. 80 (El Degradico)-Encarnación de Diaz (Modernización de camino) en los Municipios de Encarnación de Diaz y San Juan de los Lagos, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	21,399,205.01	0.00	21,399,205.01	0.00	0.00	0.00	100.00	99.77
18	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	27,745.60	0.00	27,745.60	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
19	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	23,839.14	0.00	23,839.14	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
20	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,061.23	0.00	10,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	42,286.02	0.00	42,286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
22	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel básico en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	701,947.86	0.00	701,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección Y Seguridad Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	138,381.59	0.00	138,381.59	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
24	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en materia de Infraestructura Y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	441,530.10	0.00	441,530.10	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
25	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desarrollo, infraestructura y bords, aprovechados con recursos del Estado (Rago 06 Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	756,919.68	0.00	756,919.68	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Norte Municipio: SAN JUAN DE LOS LAGOS

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
26	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo al Sector Agropecuario y Pesquero (SAGRHPA) en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	4,472,905.08	3,576,577.65	886,327.43	0.00	0.00	0.00	886,317.91	70.00	100.00
27	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	16,914.41	0.00	16,914.41	0.00	0.00	0.00	14,627.99	82.60	86.48
28	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	549,718.21	0.00	549,718.21	0.00	0.00	0.00	549,718.21	100.00	100.00
29	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	549,718.21	0.00	549,718.21	0.00	0.00	0.00	549,718.21	100.00	100.00
30	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	477,011.90	341,696.65	135,315.25	0.00	0.00	0.00	135,315.25	0.00	100.00
31	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	323,566.95	247,474.12	76,114.83	0.00	0.00	0.00	76,114.83	30.00	100.00
32	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	671,824.07	182,747.02	397,730.37	60,554.09	30,792.59	0.00	397,730.37	70.00	100.00
33	SAN JUAN DE LOS LAGOS (ESTATAL)	Instalación en Diferentes Áreas Recreativas y Deportivas de Equipos Públicos para Niños, Niñas e Infantes y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	76,106.32	0.00	76,106.32	0.00	0.00	0.00	76,101.99	100.00	99.99
SAN JUAN DE LOS LAGOS					63,998,463.34	4,848,498.44	57,891,956.65	1,727,220.76	30,792.59	0.00	57,166,974.49	0.00	57,166,974.49

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localización encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: TEOCALTICHE

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ATENGO, AVOTLAN, JALOSTOTILAN, PUERTO VALLARTA, SAN GABRIEL, SAN PEDRO DE LOS RIOS, TEOCALTICHE, TOMATLAN, TUXPAN	Contingencia Económica 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (convieno D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,861,761.96	0.00	5,861,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	LOS, REFUGIO EL LAS HURRACANAS, TEOCALTICHE	Entrega de apoyo en especie a 10 proyectos de mejoramiento de vivienda en 5 localidades del municipio de Teocaltiche (PAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	47,048.00	0.00	47,048.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	TEOCALTICHE	Construcción de la Primera Etapa del Parque Industrial en el Municipio de Teocaltiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,335,872.16	0.00	6,335,872.16	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	TEOCALTICHE	Proyecto Ejecutivo para la Adquisición de un terreno de 5 hectáreas ubicado en el Municipio Teocaltiche, Jalisco.		SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	16,211.66	0.00	16,211.66	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	TEOCALTICHE	Conservación de la red carretera estatal en la localidad de Teocaltiche en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,958,834.15	0.00	7,958,834.15	0.00	0.00	0.00	96.57	92.60
6	TEOCALTICHE	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle José G. Laris, colonia El Tanque, en cabecera municipal de Teocaltiche (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,402,602.00	1,441,561.00	600,000.00	361,041.00	0.00	0.00	60.00	100.00
7	TEOCALTICHE	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Lazaro Cárdenas, colonia El Tanque, en cabecera municipal de Teocaltiche (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	579,322.00	347,593.00	150,000.00	81,729.00	0.00	0.00	60.00	100.00
8	TEOCALTICHE	Ampliación de Calle de Desarrollo Comunitario "Tecuexes" en la cabecera municipal de Teocaltiche (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	394,100.00	236,460.00	80,000.00	77,640.00	0.00	0.00	40.00	100.00
9	TEOCALTICHE	Equipoamiento sustentable de Centro de Desarrollo Comunitario "Tecuexes" en la cabecera municipal de Teocaltiche (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	173,200.00	103,920.00	38,280.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10	TEOCALTICHE	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Maravillas, en la cabecera municipal de Teocaltiche (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	76,800.00	46,080.00	20,348.00	10,372.00	0.00	0.00	5.00	100.00
11	TEOCALTICHE	Construcción de red de agua potable en varias calles de la colonia CTM Los Organos en el municipio de Teocaltiche (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	724,877.31	0.00	724,877.31	0.00	0.00	0.00	5.00	53.06

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: TEOCALTICHE

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiera	
12	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATENQUILLO EL ALTO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYOYTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible para la Educación Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,591,470.63	0.00	2,591,470.63	0.00	0.00	0.00	2,591,470.63	1.30	100.00
13	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATENQUILLO EL ALTO, ATOYAC, AYOYTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	62,526.21	0.00	62,526.21	0.00	0.00	0.00	62,526.21	100.00	100.00
14	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPUL), COPAL EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATONILCO EL ALTO, AYOYTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	2,148,727.81	0.00	2,148,727.81	0.00	0.00	0.00	2,148,727.81	0.00	100.00
15	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ATONILCO EL ALTO, COCUILA, COCUILA EL ALTO, CHAMULTLAN, CHIHUATLAN, COCUILA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, HUATLAN DE LOS RIOS, IXTLACAPAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Salarios y Empleo 2015, del Ramo 23 Provisiones Salarios y Empleo, serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	1,148,200.16	0.00	1,148,200.16	0.00	0.00	0.00	1,148,200.16	0.00	100.00
16	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, AYOYTLAN, GUADALAJARA, HUEHUICAR, HUERTA, L.A. JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO MORENO, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salarios y Empleo, transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	955,440.21	0.00	955,440.21	0.00	0.00	0.00	955,440.21	0.00	100.00
17	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYOYTLAN DE NAVARRO, CHAPALA, CHIHUATLAN, CASTILLO, CHAPALA, CHIHUILITLAN, CHIHUATLAN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	524,005.84	0.00	524,005.84	0.00	0.00	0.00	123,890.64	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEOCALTICHE

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
28	TEOCALTICHE (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	10,952.42	0.00	10,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471.92	82.60	86.48
29	TEOCALTICHE (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	355,953.71	0.00	355,953.71	0.00	0.00	0.00	0.00	355,953.71	100.00	100.00
30	TEOCALTICHE (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	355,953.71	0.00	355,953.71	0.00	0.00	0.00	0.00	355,953.71	100.00	100.00
31	TEOCALTICHE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Reequipamiento y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	308,874.90	221,255.52	87,619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	87,619.37	0.00	100.00
32	TEOCALTICHE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	208,528.12	180,243.22	49,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.90	30.00	100.00
33	TEOCALTICHE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	435,018.73	118,332.41	257,538.50	39,210.00	19,938.83	0.00	0.00	257,538.50	70.00	100.00
34	TEOCALTICHE (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	49,280.39	0.00	49,280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	49,277.58	100.00	99.99
34- TEOCALTICHE					38,032,812.80	4,991,351.84	32,421,529.83	599,992.00	19,638.83	0.00	0.00	31,058,240.87		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: UNIÓN DE SAN ANTONIO

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AGUAS, LAS, CAÑADA DE MEVA, CHURINTZO (CHURINCO), ESTACION DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA, LOMA DE SOTOL, LOMA DEL AIRE (LOMITA DEL AIRE), LOMAS DE SANTA GERTRUDIS, MAGUEY, EL, MONTEORO, EL, NORIA, PALLANDELA, LA, LA MORRA DE LAS VUELTAS), PRIMAVERA	Entrega de apoyo en especie a 188 proyectos de mejoramiento de vivienda y un proyecto productivo en 45 localidades del municipio de Unión de San Antonio (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	CUARTOS, LOS, LOS CUARTOS DE PRIMAVERA)	Construcción del tramo carretero la Hoyuela-Los Cuartos, municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
3	ESTACION PEDRITO, UNION DE SAN ANTONIO	Rehabilitación, empujamiento e iluminación de cancha de Fútbol en la comunidad de San Antonio, municipio de Unión de San Antonio, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
4	SAN ANTONIO DE LA GARZA	Construcción de puente en la comunidad de Unión de la Garza, municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	UNION DE SAN ANTONIO	Rehabilitación y ampliación de carretera Unión - Lagos, 1ra etapa, municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	UNION DE SAN ANTONIO	Rehabilitación de Bulevar Unión San Diego. Primera etapa en el Municipio de Unión de San Antonio (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,571,428.57	0.00	2,500,000.00	1,071,428.57	0.00	0.00	100.00	100.00
7	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de empedrado atestado y obras complementarias en la calle Luis Góngora, municipio de Unión de San Antonio (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,392,208.00	483,052.00	483,052.00	483,052.00	483,052.00	0.00	95.00	100.00
8	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de empedrado atestado y obras complementarias en la calle 19 de Septiembre, municipio de Unión de San Antonio (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,428,650.00	357,155.00	357,155.00	357,155.00	357,155.00	0.00	95.00	100.00
9	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de empedrado atestado y obras complementarias en la calle 19 de febrero de la localidad San José del Callejón, municipio de Unión de San Antonio (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,456,276.00	384,069.00	384,069.00	384,069.00	384,069.00	0.00	95.00	100.00
10	UNION DE SAN ANTONIO	Rehabilitación y ampliación de carretera Unión - Lagos 2da. etapa, municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puedearse así:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: UNIÓN DE SAN ANTONIO

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AMACUECA, AMATITLAN, AMEGA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y rehabilitación de la infraestructura de la Unión de San Antonio, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Médica Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,085,199.35	0.00	1,085,199.35	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
12	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, COCULA, AMATITLAN, AMEGA, AMACUECA, AMATITLAN, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	26,183.36	0.00	26,183.36	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITLA (CHAPUL), COPAL, EL, AMACUECA, AMATITLAN, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura de los Municipios y demarcaciones territoriales.	900,215.96	0.00	900,215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	ACATIC, AMACUECA, AMATITLAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITLAN, CHIHUATLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, HUEHUETLAN, HUEHUETLAN DE ROSALES, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUIILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Diversas obras de infraestructura deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	480,818.13	0.00	480,818.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	ACATIC, ARENAL, EL, CHIHUATLAN, CUATLA, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TENAMAXTLAN, TEOCUTITLAN DE CORONA, TEOCUTITLAN, TONAYAN, UTEPA, VILLA DE GUAYMAS, VILLA DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco - Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,338,218.45	0.00	1,338,218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATENQUILLO, BARCA LA, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRERON, CHIMALTITLAN, CHIHUATLAN, CONCEPCION DE BUENAVISTA, COPAL, EL, EULITLA, GOMEZ FARIAS, GUACHIHANANGO, GUADALAJARA, HUEJUQUILLA	Rehabilitación de 87 escuelas públicas estatales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	67,629.50	0.00	67,629.50	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localización encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Norte Municipio: UNIÓN DE SAN ANTONIO

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
26	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra para la construcción de la infraestructura Y/Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	119,722.82	0.00	119,722.82	0.00	0.00	0.00	107,574.71	75.00	88.85	
27	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, mantenimiento de caminos rurales y con reapertura del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRITERA RURAL	205,242.09	0.00	205,242.09	0.00	0.00	0.00	204,426.03	98.00	99.60	
28	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SIGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,212,847.83	989,804.71	243,043.11	0.00	0.00	0.00	243,040.53	70.00	100.00	
29	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,586.42	0.00	4,586.42	0.00	0.00	0.00	3,966.44	82.60	86.48	
30	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el interior del Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	149,058.50	0.00	149,058.50	0.00	0.00	0.00	149,058.50	100.00	100.00	
31	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	149,058.50	0.00	149,058.50	0.00	0.00	0.00	149,058.50	100.00	100.00	
32	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	129,343.87	82,652.55	36,691.32	0.00	0.00	0.00	36,691.32	0.00	100.00	
33	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Bahías, Maderización, Tecnificación, Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	87,742.02	67,103.15	20,638.87	0.00	0.00	0.00	20,638.87	30.00	100.00	
34	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SIGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	182,168.04	49,552.66	107,846.34	16,419.51	8,349.55	0.00	107,846.34	70.00	100.00	
35	UNIÓN DE SAN ANTONIO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles, Módulos de Juegos Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS- ESPARCIMIENTO	20,636.56	0.00	20,636.56	0.00	0.00	0.00	20,635.39	100.00	99.99	
35	UNIÓN DE SAN ANTONIO					62,279,217.83	2,893,389.06	56,385,079.14	2,892,124.08	1,212,635.55	0.00	56,303,286.96		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA HIDALGO

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	TEPUSCO, VILLA HIDALGO	Entrega de apoyo en especie a 13 proyectos de mejoramiento de vivienda en la localidad de Tepusco y casahuate municipal de Villa Hidalgo (FAH)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	VILLA HIDALGO	Modernización de la Carretera Villa Hidalgo-Teocaltiche Quinta Etapa del Km 19+800 en el Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	8,607,764.00	0.00	8,607,764.00	0.00	0.00	0.00	83.00	49.56
3	VILLA HIDALGO	Modernización de la Carretera Villa Hidalgo-Teocaltiche 6ta etapa (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,666.67	0.00	2,500,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	75.00	100.00
4	VILLA HIDALGO	Ampliación de la Secundaria Carlos Enrique Castillo Peraza, clave HDISO133, ubicada en la localidad Colonia Mirasoles en el municipio de Villa Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,807,923.00	0.00	1,807,923.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
5	VILLA HIDALGO	Ampliación del Jardín de Niños Rafael Ángel de León, ubicado en la calle Michoacán sin en la cabecera municipal de Villa Hidalgo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	710,033.29	0.00	710,033.29	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
6	VILLA HIDALGO	Ampliación del Jardín de Niños Francisco I. Madero, clave 14DJN192F, ubicado en la calle Otilia Tosado # 284 en el municipio de Villa Hidalgo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	710,033.29	0.00	710,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENANGUE, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, en el Programa de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,211,843.32	0.00	1,211,843.32	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
8	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENANGUE, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	29,238.98	0.00	29,238.98	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, EL (GUAYABO DE VELASCO), HUEHUERAS, LAS HIGUERA DEL RAYO, HUEHUERAS DEL RAYO, EL, SAUITRE, EL (LA BOLSA), SANTA	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obra AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, EL (GUAYABO DE VELASCO), HUEHUERAS, LAS HIGUERA DEL RAYO, HUEHUERAS DEL RAYO, EL, SAUITRE, EL (LA BOLSA), SANTA	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	893,847.80	0.00	893,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: **Región Altos Norte** Municipio: **VILLA HIDALGO**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejecutada	Físico	Financiero	
16	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Gasto de inidrectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	7,218.45	0.00	7,218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.77	100.00	91.97
17	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Instalación y construcción en áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,046.52	0.00	3,046.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.52	0.00	100.00
18	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	12,804.14	0.00	12,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12,785.53	0.00	99.84
19	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	212,548.69	0.00	212,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	212,548.69	0.00	100.00
20	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	41,901.72	0.00	41,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	41,813.87	99.60	99.79
21	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	133,694.61	0.00	133,694.61	0.00	0.00	0.00	0.00	120,128.80	75.00	89.85
22	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infuración y borses abreviados (maquinaria del Estado) (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	229,194.07	0.00	229,194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	228,282.77	98.00	99.60
23	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,354,388.51	1,082,882.00	271,406.51	0.00	0.00	0.00	0.00	271,403.63	70.00	100.00
24	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	5,121.66	0.00	5,121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.33	82.60	86.48
25	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	166,453.80	0.00	166,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	166,453.80	100.00	100.00
26	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	166,453.80	0.00	166,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	166,453.80	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede darse en:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA HIDALGO

Región: Región Altos Norte

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico
27	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-J)	144,438.44	103,465.20	40,973.24	0.00	0.00	0.00	100.00
28	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-J)	97,981.61	74,934.16	23,047.45	0.00	0.00	0.00	100.00
29	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuíferos y Presqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	203,427.26	55,335.51	120,432.12	18,335.68	9,323.95	0.00	100.00
30	VILLA HIDALGO (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Rescatadas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	23,044.87	0.00	23,044.87	0.00	0.00	0.00	99.99
30	VILLA HIDALGO				25,291,314.75	1,316,716.87	22,280,271.68	1,685,002.35	9,323.95	0.00	17,799,287.96
282	Región Altos Norte				451,116,063.88	40,275,451.22	398,700,877.63	15,104,914.93	2,084,710.20	0.00	374,122,025.50

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.



Región 3 Altos Sur

Municipio: ACATIC

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
1	ACATIC	Restauración, Construcción, Remodelación de la Casa de la Cultura Lucía Ramirez, municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	129,029.41	0.00	129,029.41	0.00	0.00	0.00	129,029.41	100.00	100.00
2	ACATIC	Construcción de concreto hidráulico en Av. cabecera municipal de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN AVENIDAS, PUENTES Y SIMILARES	2,460,814.78	0.00	2,460,814.78	0.00	0.00	0.00	2,424,132.97	98.00	97.32
3	ACATIC	Entrega de apoyo en especie para el equipamiento de proyecto productivo en la cabecera municipal de Acatic (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	11,947.98	0.00	11,947.98	0.00	0.00	0.00	11,947.98	100.00	100.00
4	ACATIC, ARANIDAS, CANADAS DE OBREGON, JALOSTITLAN, JESUS MARIA, MEXICACAN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN DE MORELOS, TEPIC, TEPIC GUAYALE, YAHUALIQUIL DE GONZALEZ GALLO	Acciones para la restauración, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	124,638.85	0.00	105,795.63	19,043.21	0.00	0.00	105,795.63	100.00	100.00
5	ACATIC, TIERRAS COLORADAS	Entrega de apoyo a 26 proyectos de mejoramiento de vivienda en la localidad de Acatic. (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00	100.00
6	REFUGIO, EL (PAREDOÑES)	Construcción de ingreso de la calle Revolución en la Localidad del Refugio en Acatic. (FONDEREG2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952.38	0.00	1,666,666.67	714,285.71	0.00	0.00	1,666,666.67	100.00	100.00
7	REFUGIO, EL (PAREDOÑES)	Construcción de concreto hidráulico y reposición de red de drenaje y agua potable en calles Alameda y Hiramón Corona de la localidad del Refugio, municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	100.00
8	REFUGIO, EL (PAREDOÑES)	Construcción de Plaza Cívica en la localidad El Refugio (Paredones) municipio de Acatic (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	80.00	100.00
9	RESOLANA, LA	Perforación de pozo profundo de agua potable en la localidad El Refugio municipio de Acatic (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,484,160.00	373,540.00	373,540.00	373,540.00	0.00	0.00	373,540.00	80.00	100.00
10	SAN BARTOLO	Perforación de pozo profundo de agua potable en la localidad San Bartolo municipio de Acatic (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,331,000.00	332,750.00	332,750.00	332,750.00	0.00	0.00	332,750.00	80.00	100.00
11	TIERRAS COLORADAS	Construcción de red de drenaje en calles de la localidad Tierras Coloradas municipio de Acatic (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	870,276.00	217,569.00	217,569.00	217,569.00	0.00	0.00	217,569.00	80.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ACATIC

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMEACA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMALAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYULA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE ATENGO, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abalimienta del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Superior de la ciudad de Acatic. Obra de inversión en infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,300,150.68	0.00	1,300,150.68	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
13	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMEACA, ARANDAS, ARENAL, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYULA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE ATENGO, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	31,369.64	0.00	31,369.64	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, EL GUAYABO DE VELASCO, EL REFUGIO, MIRANDILLAS, ROSARIO, EL SALITRE, EL (LA BOLSA), SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obra diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	958,982.74	0.00	958,982.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL EL PORTE, SIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARGENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMEACA, ARANDAS, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Fomento y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Fomento y Desarrollo Municipal 2015	1,078,526.63	0.00	1,078,526.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	ACATIC, AMACUECA, AMATTIAN, ARENAL, EL ATENGO, ATOTONILCO DE BOLAÑOS, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COGUILA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, JAMAY, JALISCO, JEMERILLOS, JAMAY Y LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones de Inversión, en los municipios del Estado serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	576,056.39	0.00	576,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	ACATIC, AMEACA, ATEMALAC DE BRIZUELA, BOLAÑOS, CHAPALA, DEGUILLAS, DEGUILLAS, HUERTILLO, JALISCO, JEMERILLOS, MAGDALENA, OCOITLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del rgano de Control Estatal, diversos municipios y localidades del estado de Jalisco, en el marco de la transferencia a la Contraloría del Estado.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	84.02	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	ACATIC, ARENAL, EL CUAUTITLAN, DEGUILLAS, DEGUILLAS, HUERTILLO, JALISCO, JEMERILLOS, MAGDALENA, OCOITLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Diversas obras de infraestructura en 15 municipios del Estado de Jalisco en el marco de la transferencia a la Contraloría del Estado para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,322,131.91	0.00	2,322,131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Sur Municipio: ACATIC

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	ACATIC (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	143,436.97	0.00	143,436.97	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
28	ACATIC (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, triturración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	245,895.51	0.00	245,895.51	0.00	0.00	0.00	88.00	99.60
29	ACATIC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,453,063.18	1,161,899.20	291,163.98	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
30	ACATIC (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,494.87	0.00	5,494.87	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
31	ACATIC (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	178,583.33	0.00	178,583.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
32	ACATIC (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	178,583.33	0.00	178,583.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
33	ACATIC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento y Equipamiento de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	154,953.71	111,004.74	43,958.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
34	ACATIC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dieritos de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	105,121.56	80,394.64	24,726.92	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
35	ACATIC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo a Productores Agrícolas en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	218,251.06	59,367.82	129,208.04	19,671.81	10,003.39	0.00	70.00	100.00
36	ACATIC (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	24,724.16	0.00	24,724.16	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
ACATIC					21,965,983.99	2,636,597.40	16,116,694.46	1,976,659.73	1,233,862.39	0.00	16,032,951.22	

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: ARANDAS

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ARANDAS	Remodelación de la Presidencia Municipal de Arandas, Jalisco (primer etapa)		INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	243,821.48	0.00	243,821.48	0.00	0.00	0.00	100.00	99.96
2	ARANDAS	Construcción de Mercado en el Municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,407,555.48	0.00	12,407,555.48	0.00	0.00	0.00	100.00	95.60
3	ARANDAS	Remodelación de la Presidencia Municipal de Arandas, Jalisco (2da etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACION, REPARACION Y REHABILITACION DE INMUEBLES CULTURALES	961,774.05	0.00	961,774.05	0.00	0.00	0.00	100.00	98.71
4	ARANDAS	2da etapa para el reequipamiento del Museo Virtual 2da Etapa, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	202,452.48	0.00	202,452.48	0.00	0.00	0.00	100.00	99.87
5	ARANDAS	2da Etapa para el acondicionamiento y operación de la planta de tratamiento de agua para dar funcionalidad al Cíber-Foro, Municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	464,452.00	0.00	464,452.00	0.00	0.00	0.00	100.00	72.13
6	ARANDAS	Gerencia, Estudios y Seguimiento de los Procesos de la Constitución del Hospital de Cáncer en el Municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	499,981.00	0.00	499,981.00	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00
7	ARANDAS	Sustitución de equipo electrónico, adecuación de equipos de control y llen de descarga de los pozos 9, 11 y 13, en la catenara municipal de Arandas, Jalisco. Proyecto de inversión aplicado con plaza de reasignación del Egreso S.P.: 143814	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,103,047.00	1,385,365.00	1,717,682.00	0.00	0.00	0.00	1,717,682.00	100.00
8	ARANDAS	Realización de obras complementarias para el Hospital de Cáncer en el Municipio de Arandas, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud de Cáncer en Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	86.52
9	ARANDAS	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Mercado Municipal de Arandas, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	851,200.00	0.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10	ARANDAS	Construcción de piso firme en 292 viviendas en la cabecera municipal de Arandas (PDZF)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	2,074,248.00	0.00	2,074,248.00	0.00	0.00	0.00	2,074,338.87	99.86
11	ARANDAS	Construcción de Ingreso Norte Arandas- Carretera Martínez Valdez II etapa, del Municipio de Arandas (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,777.78	0.00	1,666,666.67	1,111,111.11	0.00	0.00	1,666,666.67	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descontraizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: ARANDAS

Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Financiero
12	ARANDAS	Actualización del estudio técnico, económico, jurídico, respecto de las alternativas de instalación de una planta de tratamiento de residuos, en Arandas Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00
13	ARANDAS	Ampliación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "La Divina Providencia", en la cabecera municipal de Arandas (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	659,835.00	385,898.00	131,306.00	132,631.00	0.00	0.00	131,306.00	100.00
14	ARANDAS	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "El Carmel", en la cabecera municipal de Arandas (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	615,169.00	369,101.00	122,419.00	123,843.00	0.00	0.00	122,419.00	100.00
15	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en calle en cabecera municipal de Arandas (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	295,822.00	178,093.00	59,067.00	59,862.00	0.00	0.00	59,067.00	100.00
16	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en calle en cabecera municipal de Arandas (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	284,895.00	170,937.00	56,694.00	57,264.00	0.00	0.00	56,694.00	100.00
17	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle en cabecera municipal de Arandas (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	659,392.00	515,635.00	171,019.00	172,738.00	0.00	0.00	171,019.00	100.00
18	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle en cabecera municipal de Arandas (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,249,728.00	749,855.00	278,880.00	221,012.00	0.00	0.00	278,880.00	100.00
19	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle en cabecera municipal de Arandas (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	312,927.00	187,756.00	62,273.00	62,893.00	0.00	0.00	62,273.00	100.00
20	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle en cabecera municipal de Arandas (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	914,790.00	548,874.00	212,043.00	153,873.00	0.00	0.00	212,043.00	100.00
21	ARANDAS, AUTLAN DE NAVARRO, TEPATILAN DE MORELOS	Estudio de mitigación de externalidades para el saneamiento ambiental de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en los municipios de Autlán de Navarro, Tepatlán y Arandas, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,284,158.92	0.00	1,284,158.92	0.00	0.00	0.00	1,284,158.92	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ARANDAS

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
22	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRUJUELA, ATENGO, ATENQUILCO, ATENQUILCO DE JALISCO, AUTLAN DE NAVARRO, AVOTLAN, AYTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,620,343.05	0.00	5,620,343.05	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
23	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AVOTLAN, GUAYABO, EL (GUAYABO DE VELASCO), HIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL REFINANCIO), JALISCO, SAN ANTONIO, EL, SALDRE, EL, JULIÁN, SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Específicas para Inversión 2015 - Componente C-Obras diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	4,145,528.70	0.00	4,145,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITLA (CHAPUL), COPAL, EL, GUAYABO, EL, HIGUERAS, LAS, CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AVOTLAN, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Mantenimiento de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	4,662,297.77	0.00	4,662,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGON, JALOSTOTILAN, JESUS MARIA, MEXTICACAN, SAN IGNACIO DE LOS RIOS, SAN MIGUEL, EL, SAN PABLO, SAN PABLO DE MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PRIORITARIAS	539,658.34	0.00	457,337.57	82,320.76	0.00	0.00	457,337.57	100.00
26	ACATIC, ATENGO, ATENQUILCO, CHAPULMITLA, CHAPUL, COPAL, EL, GUAYABO, EL, HIGUERAS, LAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, NUEVELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, GUAYABO, GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Subsidios a Municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	2,072,144.55	0.00	2,072,144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATENQUILCO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALITLAN, CHIHUALTAN, CONCEPCION DE BUENAVISTA, COPAL, EL, EULIA, FLORES, FARIAS, GUACHIHINGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco (Co-manejo INEEL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	350,259.16	0.00	350,259.16	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ARANDAS

Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico
28	LLANO GRANDE, TULE, EL, CUARTES 2, LOS, NUEVO VALLE (EX HACIENDA SAN JUAN), EL, EL AGUA, FRANCISCO BALO, EL, EL AGUA, FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIENEGA DE MATA), SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, MAPACHE, EL	Construcción de la protección física y sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable, en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	200,104.80	100,052.40	100,052.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	PRESA DE BARAJAS, VIOLISTA, NUEVO VALLE (EX HACIENDA DEL VALLE), CHANTE, EL, CHICO, EL, CHICO, EL, SEHUAYÁ, OJUELO, EL, PUNTO, LA, CHINAMPAS, HIERBA DE MATANCILLAS, MORENIOTOS, TOMILILÁN	Construcción de la caseta de bombeo de agua potable para el suministro de agua en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	114,305.86	57,152.93	57,152.93	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	ARANDAS (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	38,964.04	0.00	38,964.04	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
31	ARANDAS (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	33,476.08	0.00	33,476.08	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
32	ARANDAS (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,129.31	0.00	14,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33	ARANDAS (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	59,389.62	0.00	59,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
34	ARANDAS (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel básico en el Sistema de Escuelas de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIDA)	985,768.16	0.00	985,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35	ARANDAS (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	194,333.75	0.00	194,333.75	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
36	ARANDAS (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	620,055.05	0.00	620,055.05	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
37	ARANDAS (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales; desazolve, filtración y borbos; abovedados y drenajes en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	1,062,966.87	0.00	1,062,966.87	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puedearse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: ARANDAS

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
38	ARANDAS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas de Fomento y Desarrollo Rural en el Interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	6,281,445.73	5,022,704.05	1,258,741.69	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
39	ARANDAS (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	23,753.45	0.00	23,753.45	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
40	ARANDAS (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	771,987.11	0.00	771,987.11	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
41	ARANDAS (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	771,987.11	0.00	771,987.11	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
42	ARANDAS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	689,883.29	479,855.69	190,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
43	ARANDAS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	454,423.65	347,533.12	106,890.52	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
44	ARANDAS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	943,464.34	256,637.57	555,545.67	85,038.01	43,243.04	0.00	70.00	100.00
45	ARANDAS (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos de Bases, Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	106,872.49	0.00	106,872.49	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
45	ARANDAS				85,081,570.56	10,765,430.76	72,010,699.82	2,262,196.94	43,243.04	0.00	68,940,646.84	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: CAÑADAS DE OBREGÓN

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	BARRERAS, CAÑADAS DE OBREGÓN, COPRADA, LA PRESA COLORADA, LA PRESA DE SAN VICENTE, VILLITA, LA, YUGOS, LOS, ZAPOTILLO, EL	Entrega de apoyo en especie a 65 proyectos de mejoramiento de vivienda y 1 proyecto productivo en 8 localidades del municipio de Cañadas de Obregón (PAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de Espacio Alimentario y Bodega en el Municipio de Cañadas de Obregón del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO)	578,579.80	0.00	578,579.80	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Carretera Municipal Obra Pública de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,462,998.38	0.00	2,462,998.38	0.00	0.00	0.00	100.00	50.70
4	CAÑADAS DE OBREGÓN	Tercera Etapa del Centro Cultural en el Municipio de Obregón, Jalisco. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	627,020.97	0.00	627,020.97	0.00	0.00	0.00	100.00	98.36
5	CAÑADAS DE OBREGÓN	Rehabilitación Integral del Ingreso Principal al Centro Histórico en la Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952.38	0.00	1,666,666.67	714,285.71	0.00	0.00	100.00	100.00
6	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la Carretera Municipal Obra Pública de Cañadas de Obregón (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,064,688.00	266,172.00	266,172.00	266,172.00	0.00	0.00	95.00	100.00
7	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la Carretera Municipal Obra Pública de Cañadas de Obregón (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	696,816.00	174,204.00	174,204.00	174,204.00	0.00	0.00	95.00	100.00
8	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la Carretera Municipal Obra Pública de Cañadas de Obregón (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	427,648.00	106,912.00	106,912.00	106,912.00	0.00	0.00	95.00	100.00
9	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de colector pluvial, en calle Luis Donato Coloso, (segunda etapa), en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	5,021,131.51	3,514,792.06	1,506,339.45	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10	CAÑADAS DE OBREGÓN, GUADALAJARA, TONALA, ZAPOCAN, ZAPOTILLO, EL	Gerencia, Estudios y Segurimientos sobre instalaciones pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Centro Asistencial No. 6, 8, 10, Zonas de Desarrollo Comunitario No. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	577.68	0.00	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: CAÑADAS DE OBREGÓN

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
11	SANTA ROSALÍA DE LA CUEVA (LA CUEVA)	Revestimiento de Acceso a Zonas Agrícolas en las Localidades de Santa Cueva del Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	749,999.98	0.00	749,999.98	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
12	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ASERRE, ATENQUEO, ATENQUEO DE BRIZUELA, ATENQUEO DE GUADALUPE, ATENQUEO DE SAN JUAN, ATOTONILCO EL ALTO, ATOVAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable para la Infraestructura Educativa Superior (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	278,798.96	0.00	278,798.96	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00	
13	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUEO DE GUADALUPE, ATENQUEO DE SAN JUAN, ATOTONILCO EL ALTO, ATOVAC, AYUTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,726.78	0.00	6,726.78	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
14	ACATIC, ARANIDAS, CAÑADAS DE OBREGÓN, JALOSTOTITLAN, JESUS MARIA, MEXICACAN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN DE MORELOS, TEPIC, TEPIC DE GUADALUPE, YAHAUALICA DE GONZALEZ GALLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Jirya Intermunicipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	26,769.93	0.00	22,686.38	4,083.55	0.00	0.00	100.00	100.00	
15	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENQUEO DE GUADALUPE, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CHIMALTITAN, CHIHUALTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUADALUPE DE ANTONIO RODRIGUEZ FERRAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación, Jalisco del nivel básico (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (CONIBA)	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA	17,374.72	0.00	17,374.72	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	
16	AMECA, ATENGO, ATENQUEO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBREGÓN, CHIMALTITAN, CHIHUALTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EAJUTLA, GUDUJO, GOLLADO, EAJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAPALUCA, IXTLAPALUCA DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a la Infraestructura Educativa (FIDE) Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	2,313.32	0.00	2,313.32	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
17	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA, LA, CAÑADAS DE OBREGÓN, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMA Y, OCOATEPEC, OTOJLAN, FONCUJAN, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN JUAN DE MORELOS, TIZAPAN EL ALTO, TOTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE,	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco (Longitud de 699.09km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	23,572.03	0.00	23,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156.53	43.09

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: CAÑADAS DE OBREGÓN

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
18	YAHUALICIA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTILÁN DEL REY	Mejoramiento de fachada "Jalisco SI Pintar" Instituto Jalisco de la Vivienda	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	8,453.26	0.00	8,453.26	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
19	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,932.82	0.00	1,932.82	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
20	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,660.69	0.00	1,660.69	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
21	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Instalación y constitución en diversos municipios de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	700.89	0.00	700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,945.74	0.00	2,945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
23	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concordancia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	48,899.35	0.00	48,899.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	9,639.99	0.00	9,639.99	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
25	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	30,758.03	0.00	30,758.03	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
26	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordes abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	52,728.82	0.00	52,728.82	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Sur Municipio: CAÑADAS DE OBREGÓN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
27	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	311,598.17	249,152.88	62,440.29	0.00	0.00	0.00	62,439.63	70.00	100.00	
28	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,178.30	0.00	1,178.30	0.00	0.00	0.00	1,019.02	82.60	86.48	
29	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (R-RENE) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	38,294.67	0.00	38,294.67	0.00	0.00	0.00	38,294.67	100.00	100.00	
30	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	38,294.67	0.00	38,294.67	0.00	0.00	0.00	38,294.67	100.00	100.00	
31	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	33,228.78	23,803.40	9,425.38	0.00	0.00	0.00	9,425.38	0.00	100.00	
32	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y Irrigación localizada en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	22,541.83	17,235.49	5,302.34	0.00	0.00	0.00	5,302.34	30.00	100.00	
33	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	46,808.86	12,730.59	27,706.84	4,215.34	2,145.08	0.00	27,706.84	70.00	100.00	
34	CAÑADAS DE OBREGÓN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Juegos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	5,301.75	0.00	5,301.75	0.00	0.00	0.00	5,301.44	100.00	99.99	
34	CAÑADAS DE OBREGÓN					15,993,923.06	4,365,006.42	9,209,607.96	1,269,875.60	549,433.08	0.00	7,967,766.29		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se ejecutaron con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JALOSTOTITLÁN

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Financiero	
1	JALOSTOTITLÁN	Construcción de Ingreso Norte en la Carretera Federal 80 en el Municipio de Jalostotitlán. (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,777.77	0.00	1,666,666.66	1,111,111.11	0.00	0.00	1,666,666.66	80.00	100.00
2	JALOSTOTITLÁN	Equipamiento de escritorios "La Alameda" en la cabecera municipal de Jalostotitlán (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	1,009,882.00	504,941.00	229,950.00	274,991.00	0.00	0.00	229,950.00	95.00	100.00
3	JALOSTOTITLÁN	Construcción de Parque Lineal en el Fraccionamiento Jardines del Sol en cabecera municipal de Jalostotitlán (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	1,390,116.00	695,055.00	316,529.00	378,530.00	0.00	0.00	316,529.00	90.00	100.00
4	JALOSTOTITLÁN	Equipamiento de unidad deportiva "Solidaridad" en la cabecera municipal de Jalostotitlán (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	1,350,000.00	675,000.00	307,395.00	367,605.00	0.00	0.00	307,395.00	100.00	100.00
5	JALOSTOTITLÁN	Construcción de bases de concreto y obras de saneamiento en la cabecera municipal de Jalostotitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,326,696.00	331,749.00	331,749.00	331,749.00	331,749.00	0.00	331,749.00	95.00	100.00
6	JALOSTOTITLÁN, SAN NICOLAS DE LAS FLORES (SAN NICOLAS), SANTA MARIA DELA O	Entrega de apoyo en especie a 15 familias del municipio de Jalostotitlán (FAH)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	58,619.69	0.00	58,619.69	0.00	0.00	0.00	58,619.69	100.00	100.00
7	JALOSTOTITLÁN, TLAQUEPAQUE, FRACCIONAMIENTO HACIENDA STA. FE, ZAPOPAN	Equipamiento de espacios educativos del nivel básico en los municipios de Jalostotitlán, Tlaquepaque y Zapopan del interior del Estado de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	26,519.40	0.00	26,519.40	0.00	0.00	0.00	26,519.40	0.00	100.00
8	SANTA ANA DE GUADALUPE	Construcción de bases de concreto en la calle Toribio Romo en la localidad Santa Ana de Guadalupe (2da. Etapa) municipio de Jalostotitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,468,476.00	617,119.00	617,119.00	617,119.00	617,119.00	0.00	617,119.00	95.00	100.00
9	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATENQUILLO EL ALTO, AYOTLÁN, AYOTLÁN DE NAVARRO, AYUTLA, BARCA LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,994,765.18	0.00	1,994,765.18	0.00	0.00	0.00	1,994,765.18	1.30	100.00
10	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, AYOTLÁN, AYOTLÁN DE NAVARRO, AYUTLA, BARCA LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CASIMIRO CASTILLO, OBREGÓN, CASIMIRO CASTILLO,	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	48,129.08	0.00	48,129.08	0.00	0.00	0.00	48,129.08	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JALOSTOTITLÁN

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
17	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	13,829.07	0.00	13,829.07	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
18	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Costo de indicativas para el Estado de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	11,892.00	0.00	11,892.00	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
19	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasia al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,014.76	0.00	5,014.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	21,076.36	0.00	21,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
21	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	349,867.61	0.00	349,867.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de la infraestructura de conservación ecológica de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	68,972.69	0.00	68,972.69	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
23	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	220,069.17	0.00	220,069.17	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
24	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación ecológica, desarrollo, infraestructura y obras abreviadas con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	377,266.88	0.00	377,266.88	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
25	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo al Sector Agrario (SAGARPA) en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,229,402.92	1,782,851.88	446,751.04	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
26	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	8,430.54	0.00	8,430.54	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
27	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	273,992.71	0.00	273,992.71	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensarse así:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: JALOSTOTITLÁN

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero	
28	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Ejec. 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	273,992.71	0.00	273,992.71	0.00	0.00	0.00	273,992.71	100.00	100.00
29	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Ampliación de Unidades de Pliego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACE-I)	237,754.15	170,305.79	67,444.36	0.00	0.00	0.00	67,444.36	0.00	100.00
30	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teconificación y Equipamiento de Distritos de Pliego y temporal financiado en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACE-I)	161,263.48	123,346.02	37,937.45	0.00	0.00	0.00	37,937.45	30.00	100.00
31	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo al Campo en el Estado de Jalisco (FACEP).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	334,853.19	91,085.49	196,238.24	30,181.61	15,347.76	0.00	198,238.34	70.00	100.00
32	JALOSTOTITLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	37,933.21	0.00	37,933.21	0.00	0.00	0.00	37,933.05	100.00	99.99
32	JALOSTOTITLÁN				25,047,414.78	4,991,261.18	15,981,433.94	3,140,503.90	964,215.76	0.00	15,925,257.32		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JESÚS MARÍA

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Financiero
1	AGUILILLA, LA, AMARRADERO, EL, ATARJEJA, LA (ATARJEJA), ATARJEJA, LA, CRUCES, LAS, GUADALUPE (RANCHO, GUADALUPE), JESUS MARIA, LEONERA, LA, LLANITOS, LOS, LOMA ALTA, MONTANA, LA, PALO CAIDO, EL, POSO DE GUADALUPE, POMAS, LAS (LAS POZAS), ROBLES, LOS	Entrega de apoyo en especie a 118 proyectos de mejoramiento de vivienda en 30 localidades del municipio de Jesús María (FPA)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	640,452.00	0.00	640,452.00	0.00	0.00	0.00	640,452.00	100.00
2	JESUS MARIA	Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas en calle Matamoros en el municipio de Jesús María, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,495,328.39	0.00	1,495,328.39	0.00	0.00	0.00	1,495,328.17	100.00
3	JESUS MARIA	Remodelación de la funeraria municipal de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	1,344,564.94	0.00	1,344,564.94	0.00	0.00	0.00	1,285,075.70	95.98
4	JESUS MARIA	Construcción de Nido Vial Jesús María, Arandas, León Guanajuato al Cruce Jesús María, Catezera Municipal de Jesús María (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Arandas, León Guanajuato al Cruce Jesús María, Catezera Municipal de Jesús María (FONDEREG 2015)	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952.38	0.00	1,666,666.67	714,285.71	0.00	0.00	1,666,666.67	100.00
5	ROBLES, LOS	Construcción de Primaria Rafael Ramirez, Insitu de la infraestructura clave 14DFR0173R, ubicada en la localidad de Los Robles en el municipio de Jesús María.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	6,147,129.00	0.00	6,147,129.00	0.00	0.00	0.00	6,147,129.00	100.00
6	SAN JOSE DE LA PAZ	Modernización de caminos Rta. C. Jesús María-San José de la Paz Iteño Los Venenos-San José de la Paz, San José de la Paz, municipio de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,219,655.68	72.20
7	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MEXICO, AMACUECA, AMATITAN AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATONGUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOTAC, AJUJAN DE NAVARRO, ATOTAC, VILLANUEVA DE LOS CABOS, COBRIENES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica, trámites para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	30,241.74	0.00	30,241.74	0.00	0.00	0.00	30,241.74	100.00
8	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN AMECA, PORTES GIL (SAN IGNACIO), SAN EL CRUZ DE BARGEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATOTAC, ATONILCO EL ALTO, AJUJAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Obras Puentes, Alumbrado Público, Balcón, Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	1,039,748.27	0.00	1,039,748.27	0.00	0.00	0.00	1,039,748.27	100.00
9	ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBRERON, JALOSOTTILAN, JESUS MARIA, MEXICACAN, SAN IGNACIO INMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LOS ALTOS (JIAS), MIGUEL EL ALTO, TEPATTLAN DE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inmunicipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	120,350.28	0.00	101,991.76	18,358.52	0.00	0.00	101,991.76	100.00

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo. Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: JESÚS MARÍA

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
10	MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAHLUALICA DE GONZALEZ GALLO, ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CANADAS DE SAN JUAN, CAJALTEPEC, FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTIA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO JALISCO, SAN JUAN DE LOS RIOS, GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Plano 23 Provisiones Salariales y Subsidios a Municipios	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	482,113.07	0.00	482,113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	482,113.07	0.00	100.00
11	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CANADAS DE SAN JUAN, CAJALTEPEC, FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTIA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO JALISCO, SAN JUAN DE LOS RIOS, GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS) Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	10,400.05	0.00	10,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.05	0.00	100.00
12	JESUS MARIA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	8,688.45	0.00	8,688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,647.22	100.00	99.51
13	JESUS MARIA (ESTATAL)	Gasto de inductores para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	7,466.01	0.00	7,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.45	100.00	91.97
14	JESUS MARIA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,151.00	0.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.00	0.00	100.00
15	JESUS MARIA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	13,243.26	0.00	13,243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.94	0.00	99.84
16	JESUS MARIA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en escuelas de educación básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFE/JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	219,838.11	0.00	219,838.11	0.00	0.00	0.00	0.00	219,838.11	0.00	100.00
17	JESUS MARIA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Seguridad Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	43,338.76	0.00	43,338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	43,247.88	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Sur Municipio: JESÚS MARÍA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
18	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	138,279.71	0.00	138,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	124,248.66	75.00	89.85
19	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	237,054.35	0.00	237,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00	236,111.80	88.00	99.60
20	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,400,837.67	1,120,123.19	280,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	280,711.50	70.00	100.00
21	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,297.30	0.00	5,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.24	82.60	86.48
22	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	172,162.38	0.00	172,162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	172,162.38	100.00	100.00
23	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	172,162.38	0.00	172,162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	172,162.38	100.00	100.00
24	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento y Equipamiento de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	149,392.00	107,013.57	42,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	42,378.43	0.00	100.00
25	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dientes de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	101,341.92	77,504.05	23,837.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23,837.87	30.00	100.00
26	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del Sub-Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de Concurrencia con SAGARPA en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	210,403.85	57,233.25	124,562.38	18,964.51	9,643.72	0.00	0.00	124,562.38	70.00	100.00
27	JESÚS MARÍA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	23,835.20	0.00	23,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,835.85	100.00	99.99
27	JESÚS MARÍA				26,577,773.48	1,361,874.07	24,484,846.96	751,608.73	9,843.72	0.00	0.00	21,898,365.19		

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: MEXTICACÁN

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
9	ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OREGON, JALOSTOTILAN, JESUS MARIA, MEXICALCÁN, MORELOS, MEXICALCÁN DE GONZALEZ GALLO, MEXICALCÁN DE GONZALEZ GALLO, MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALIC DE GONZALEZ GALLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Municipal de Medio Ambiente de Los Altos (JMAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	40,942.24	0.00	34,696.82	6,245.43	0.00	0.00	34,696.82	100.00	100.00
10	AJUALICO DE MEGALDO, AMACUEC, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OREGON, CHIMALTILAN, CHIMALTILAN DE OREGON, CHIMALTILAN DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHIHANAGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de nivel primaria de la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFE-JAL. 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	26,573.10	0.00	26,573.10	0.00	0.00	0.00	26,573.10	11.00	100.00
11	ATENCO, GUASTECOMATE, EJUTLA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE LOS DOLORES, CAÑADA DE ISLAS, CAJALANCO, EL CERRILLO, EL CERRILLO DE SAN JUAN, FRANCISCO DE LOS SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Plan general de operación y desarrollo institucional del Proceso para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPPYS), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	56,268.04	31,549.49	24,716.56	0.00	0.00	0.00	24,716.56	75.00	100.00
12	GUADALAJARA, MASCOCA, PUERTO ALLARITA, SALTO, EL TONAJA, ZARAGOZA, ZARAGOZA DE GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, CHAPALA, EL CERRILLO DE SAN JUAN, EL CERRILLO DE SAN JUAN, IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco SI Pinta" Vivienda	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	12,928.51	0.00	12,928.51	0.00	0.00	0.00	12,928.51	11.50	100.00
13	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,956.08	0.00	2,956.08	0.00	0.00	0.00	2,941.72	100.00	99.51
14	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Gasto de insumos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	2,539.88	0.00	2,539.88	0.00	0.00	0.00	2,335.91	100.00	91.97
15	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,071.95	0.00	1,071.95	0.00	0.00	0.00	1,071.95	0.00	100.00
16	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA RURAL	4,505.26	0.00	4,505.26	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensarse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Sur Municipio: MEXTICACÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
17	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel secundaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	74,787.24	0.00	74,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Territorio, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	14,743.51	0.00	14,743.51	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
19	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	47,041.70	0.00	47,041.70	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
20	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infitración y botes abrevaderos en municipios del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	80,644.08	0.00	80,644.08	0.00	0.00	0.00	88.00	99.60
21	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	476,554.26	381,057.34	95,496.92	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
22	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,802.10	0.00	1,802.10	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
23	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	58,568.32	0.00	58,568.32	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
24	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	58,568.32	0.00	58,568.32	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
25	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	50,822.02	36,405.20	14,416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	34,475.75	26,365.29	8,109.46	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconectados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: **Región Altos Sur** Municipio: **MEXTICACÁN**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa de Fomento Económico del Estado (PROFECO) del Programa de la Atención al Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	71,157.78	19,470.31	42,375.17	6,451.58	3,280.72	0.00	42,375.17	70.00	100.00
28	MEXTICACÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	8,108.55	0.00	8,108.55	0.00	0.00	0.00	8,108.09	100.00	99.99
28	MEXTICACÁN				11,605,218.36	4,314,646.63	6,560,106.29	726,962.73	3,280.72	0.00	6,554,494.55		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN IGNACIO CERRO GORDO

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
1	CERRO GORDO	Trabajos Complementarios en Acceso Agrícola en la Localidad de Cerro Gordo, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,191,577.42	0.00	1,191,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,495.62	100.00	99.83
2	JAQUETAS	Modernización de Acceso a Zona Agrícola Jaquetas, en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	2,680,663.54	0.00	2,680,663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,997.32	0.00	94.64
3	JAQUETAS	Construcción de Puente Vehicular en la Localidad de Cerro Gordo, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,122,342.95	0.00	1,122,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,342.92	100.00	100.00
4	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción y/o instalación de la Unidad Administrativa del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (Construcción de la Segunda y Tercera Etapa de la Presidencia Municipal de San Ignacio Cerro Gordo)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,471,293.06	0.00	10,471,293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,817.83	87.00	30.52
5	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Rehabilitación de Carretera Tepatlitan via Jesús María-Avenda-San Ignacio, Oriente y Poniente, Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 3ta etapa (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,777.78	0.00	1,666,666.67	1,111,111.11	0.00	0.00	0.00	1,666,666.67	100.00	100.00
6	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de pavimento de concreto y obras complementarias en la calle Pipile de la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Cobesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,079,084.00	519,771.00	519,771.00	519,771.00	519,771.00	0.00	0.00	519,771.00	85.00	100.00
7	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de camino al vivero intermunicipal y cerro Del Picocho en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,032,851.52	0.00	1,032,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	538,591.52	5.00	52.15
8	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de caminos al Cerro Chicos en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,495,819.94	0.00	2,495,819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,075.73	5.00	50.89
9	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (GHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE AGUILAR, AMAGUECA, AMEQUE, BRANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	58.14	0.00	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58.14	0.00	100.00
10	ACATIC, AMAGUECA, AMATITAN, ARENAL EL ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUATLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DESOLLADO, EZATLAN, HUEHUQUILLA EL ALTO, HUEHUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO,	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN IGNACIO CERRO GORDO

Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
MAGDALENA													
11	ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGON, JALOSTOTITLAN, JESUS MARIA, MEXICACAN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIAN, SAN MIGUEL, VALTEPEC, GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Acciones para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Jurisdicción Intermunicipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	6.73	0.00	5.70	1.03	0.00	0.00	5.70	100.00	100.00
12	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHICUILTAN, GARCÍA FARIAS, GUADALUPE, GUAYMAS, LA JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMÓN, EL, OCOTLÁN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS RIOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	25.84	0.00	100.00
13	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMÁN, CIUDAD DE LOS RIOS, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL, GALLO, JUCHITLÁN, GONZALEZ GALLO, JUCHITLÁN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLÁN, COCUILA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	11.50	100.00
14	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	100.00	99.51
15	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.38	100.00	91.97
16	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Instalación y construcción en áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	100.00
17	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	99.84
18	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00	12.29	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debense a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN IGNACIO CERRO GORDO

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42	99.60	99.79
20	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	6.95	75.00	89.85
21	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, Inturación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	13.20	98.00	99.60
22	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Pequeños Comerciantes Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	78.33	62.63	15.70	0.00	0.00	0.00	15.70	70.00	100.00
23	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios para Ejecutar Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.26	82.60	86.46
24	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	9.63	100.00	100.00
25	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Ejecución del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	9.63	100.00	100.00
26	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	6.35	5.98	2.37	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	100.00
27	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	5.67	4.33	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	30.00	100.00
28	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	11.76	3.20	6.97	1.06	0.54	0.00	6.97	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Altos Sur** Municipio: **SAN IGNACIO CERRO GORDO**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	SAN IGNACIO CERRO GORDO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
SAN IGNACIO CERRO GORDO					23,491,696.61	519,847.15	21,161,193.73	1,630,684.20	519,771.54	0.00	12,020,965.32	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Sur Municipio: SAN JULIÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	PUERTO DE ANOLEJO, EL (EL PUERTO), SAN JULIÁN	Estrada de apoyo en especie a 7 proyectos de desarrollo de las localidades de La Laguna, Puerto de Anolejo y cabecera municipal de San Julián (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	100.00	100.00
2	SAN JULIÁN	Construcción del Teatro Municipal en San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,998,391.08	0.00	1,998,391.08	0.00	0.00	0.00	1,998,292.26	100.00	78.53
3	SAN JULIÁN	Rehabilitación de Acceso a Zona Agrícola a la Localidad de Veredas, Municipio de San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	374,965.50	0.00	374,965.50	0.00	0.00	0.00	374,965.20	100.00	100.00
4	SAN JULIÁN	Pavimentación de la Calle Adama en el Municipio de San Julián, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,602,455.65	50.00	47.32
5	SAN JULIÁN	Rehabilitación de Ingreso Poniente 3ra etapa Cabecera Municipal de San Julián (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,777.78	0.00	1,666,666.67	1,111,111.11	0.00	0.00	1,666,666.67	100.00	100.00
6	SAN JULIÁN	Construcción de techado en cancha deportiva y/o patio cívico en la Escuela Primaria Lic. Alberto O. en la cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	865,548.00	216,387.00	216,387.00	216,387.00	216,387.00	0.00	216,387.00	100.00	100.00
7	SAN JULIÁN	Construcción de techado en cancha deportiva y/o patio cívico en la Escuela Primaria Venustiano Carranza en la cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	865,548.00	216,387.00	216,387.00	216,387.00	216,387.00	0.00	216,387.00	100.00	100.00
8	SAN RAFAEL	Rehabilitación de acceso a zonas agrícolas a la Localidad de San Rafael, Municipio de San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	374,965.50	0.00	374,965.50	0.00	0.00	0.00	374,965.49	100.00	100.00
9	ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMALUECA, ARANDA, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOYAC, COBRIENES, CHAPALA, COCUILA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Superior en el Estado de Jalisco, a través del Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	909,285.48	0.00	909,285.48	0.00	0.00	0.00	909,285.48	1.30	100.00
10	ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMALUECA, ARANDA, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOYAC, COBRIENES, CHAPALA, COCUILA	Propuesta metodológica tarifada para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	21,938.96	0.00	21,938.96	0.00	0.00	0.00	21,938.96	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN JULIÁN

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
11	ACATC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITLA (GHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ, AMACUECA, AMECAC, ARANIDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AJTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva para Municipios y demarcaciones territoriales.	754,288.42	0.00	754,288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	754,288.42	0.00	100.00
12	ACATC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUATLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, ESCALADO, ETLAN, GUADALUPE, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	402,876.16	0.00	402,876.16	0.00	0.00	0.00	0.00	402,876.16	0.00	100.00
13	ACATC, ARANIDAS, CAÑADAS DE OBREGON, JALOSTITLAN, JESUS MARIA, MEXICACAN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN DE MORENO, TLAHUACAN DE IXTLAHUACAN, YAHUALICA DE GONZALEZ GILLO	Acciones para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Jarra Inter municipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	87,308.46	0.00	73,990.22	13,318.24	0.00	0.00	0.00	73,990.22	100.00	100.00
14	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL ATENGO, BRIZUELA, CAÑADAS DE OBREGON, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALTITAN, CHUATLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUADALUPE, GUANAJUATO, GUAYMAS, HUEJUQUILLA, GUADALAJARA, HUEJUICAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	56,666.57	0.00	56,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	56,666.57	11.00	100.00
15	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALTITAN, CHUATLAN, CUATITLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, EAJTLA, GUACHINANGO, HUEJUICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Fomento y Cooperación del Estado de Jalisco (IDEF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	7,544.75	0.00	7,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.75	0.00	100.00
16	SAN JULIAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,303.79	0.00	6,303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.15	100.00	99.51
17	SAN JULIAN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,416.24	0.00	5,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.29	100.00	91.97

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Sur Municipio: SAN JULIÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico
18	SAN JULIAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de uso comunitario, mobiliario urbano y dimensas al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA RECREACIÓN Y MOBILIARIO HABITACIONALES	2,285.91	0.00	2,285.91	0.00	0.00	0.00	100.00
19	SAN JULIAN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y RENOVACION CARRETERA RURAL	9,607.36	0.00	9,607.36	0.00	0.00	0.00	99.84
20	SAN JULIAN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	159,482.20	0.00	159,482.20	0.00	0.00	0.00	100.00
21	SAN JULIAN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	31,440.23	0.00	31,440.23	0.00	0.00	0.00	99.79
22	SAN JULIAN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	100,315.42	0.00	100,315.42	0.00	0.00	0.00	89.85
23	SAN JULIAN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infuración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	171,971.77	0.00	171,971.77	0.00	0.00	0.00	99.60
24	SAN JULIAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,015,241.78	812,956.64	203,645.14	0.00	0.00	0.00	100.00
25	SAN JULIAN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios para ejecutar Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,842.94	0.00	3,842.94	0.00	0.00	0.00	86.46
26	SAN JULIAN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	124,895.70	0.00	124,895.70	0.00	0.00	0.00	100.00
27	SAN JULIAN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	124,895.70	0.00	124,895.70	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Sur Municipio: SAN JULIÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
28	SAN JULIAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	108,376.86	77,693.31	30,743.56	0.00	0.00	0.00	30,743.56	0.00	100.00
29	SAN JULIAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	73,518.79	56,225.54	17,293.25	0.00	0.00	0.00	17,293.25	0.00	100.00
30	SAN JULIAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuarios y Presqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	152,638.09	41,820.03	90,364.14	13,757.86	6,996.06	0.00	90,364.14	70.00	100.00
31	SAN JULIAN (ESTATAL)	Instalación en Diversas resas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	17,281.32	0.00	17,281.32	0.00	0.00	0.00	17,281.32	100.00	99.99
31	SAN JULIÁN				17,141,028.75	1,420,749.52	13,709,547.97	1,570,981.21	439,770.06	0.00	10,370,972.24	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MIGUEL EL ALTO

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
1	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA LA, CAMADAS DE ORBEGON, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMA Y, JOCOTEPEC, OCOTLAN, FONCITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN, TEPIC, TETIQUILAN, TOTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLAN DEL REY	Construcción de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco (Longitud de 689.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	159,819.30	0.00	159,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	68,861.68	0.00	43.09
2	SAN MIGUEL EL ALTO	Ampliación del tramo carretera: Camino a San Miguel El Alto, Valle de Guadalupe del km. 0400 al 04750, en el Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y CONSERVACION DE TRAMOS CARRETEROS	6,728,445.02	0.00	6,728,445.02	0.00	0.00	0.00	2,843,818.03	76.00	42.27	
3	SAN MIGUEL EL ALTO	Conservación de la red carretera estatal en la Residencia de San Miguel El Alto en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,007,565.81	0.00	8,007,565.81	0.00	0.00	0.00	7,948,298.78	98.98	98.26	
4	SAN MIGUEL EL ALTO	Construcción de Nudo Vial Prehente en el Ingreso a Guadalajara Cabecera Municipal de San Miguel el Alto (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,777.78	0.00	1,666,666.67	1,111,111.11	0.00	0.00	1,666,666.67	100.00	100.00	
5	SAN MIGUEL EL ALTO	Ampliación de la Secundaria Técnica # 25, localizada en la Unidad de Creación de Empleo # 39 en el municipio de San Miguel El Alto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	602,641.00	0.00	602,641.00	0.00	0.00	0.00	602,641.00	0.00	100.00	
6	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, REALTI, ATENQUILLO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015, AYOTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYOTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE ORBEGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abastimient del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el Estado de Jalisco. Fondo de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,890,288.13	0.00	1,890,288.13	0.00	0.00	0.00	1,890,288.13	1.30	100.00	
7	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, REALTI, ATENGUILLO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYOTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYOTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE ORBEGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	45,607.81	0.00	45,607.81	0.00	0.00	0.00	45,607.81	100.00	100.00	
8	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), TETIQUILAN, TETIQUILAN, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Guarderías y demarcaciones territoriales.	1,568,052.49	0.00	1,568,052.49	0.00	0.00	0.00	1,568,052.49	0.00	100.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MIGUEL EL ALTO

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
16	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos áreas recreativas y espacios públicos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCION PARA EDIFICIOS Y OBRAS HABITACIONALES	4,752.05	0.00	4,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	19,972.26	0.00	19,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
18	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	331,539.57	0.00	331,539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	65,359.52	0.00	65,359.52	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
20	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	208,540.71	0.00	208,540.71	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
21	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	357,503.52	0.00	357,503.52	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
22	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productoras Agrarias, Acuícolas y Pesqueras a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,112,614.23	1,689,266.53	423,347.70	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
23	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	7,988.91	0.00	7,988.91	0.00	0.00	0.00	62.60	66.49
24	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	259,639.43	0.00	259,639.43	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
25	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	259,639.43	0.00	259,639.43	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Altos Sur Municipio: SAN MIGUEL EL ALTO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
26	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	225,299.24	161,386.00	63,911.24	0.00	0.00	0.00	63,911.24	0.00	100.00	
27	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	152,834.54	116,884.46	35,950.07	0.00	0.00	0.00	35,950.07	30.00	100.00	
28	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuarios y Presqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	317,311.69	86,313.92	187,853.49	28,800.52	14,543.76	0.00	187,853.49	70.00	100.00	
29	SAN MIGUEL EL ALTO (ESTATAL)	Instalación en Diversas resas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	35,946.05	0.00	35,946.05	0.00	0.00	0.00	35,944.01	100.00	99.99	
29	SAN MIGUEL EL ALTO					28,318,952.57	2,053,892.91	25,083,157.65	1,187,398.26	14,543.76	0.00	20,731,649.01	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: TEPATITLÁN DE MORELOS

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	CAPILLA DE GUADALUPE	Construcción de capilla (CECYTEL) en la localidad de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	100.00
2	CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS)	Capilla de Milpillas E.C. (federal 80) con decoración exterior en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÙBLICAS, PUENTES Y SIMILARES	9,790,200.00	0.00	9,790,200.00	0.00	0.00	0.00	9,782,227.06	100.00	98.92
3	PEGUEROS	Segunda Etapa de la Casa de la Cultura en Pegueros en el Municipio de Tepatlán de Morelos en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	750,430.60	0.00	750,430.60	0.00	0.00	0.00	750,430.59	100.00	100.00
4	PEGUEROS	Reasignación varias calles de la Delegación de Pegueros en el municipio de Tepatlán de Morelos entre Antonio Rojas e Indep, calle Cerro Gordo entre Villa Camacho a Carr. Fed. 80, calle C. Ramirez entre Francisco I. Madero y vía Camacho, nrojo Tepatlán de Morelos	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,740,934.91	0.00	1,740,934.91	0.00	0.00	0.00	1,740,934.01	100.00	100.00
5	SAN JOSE DE GRACIA	Segunda Etapa de la Casa de la Cultura en San José de Gracia, en el Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	826,835.43	0.00	826,835.43	0.00	0.00	0.00	826,835.43	100.00	100.00
6	SAN JOSE DE GRACIA	Reasignado en la calle Ramón Corona, calle 16 de Septiembre, calle Moctezuma, calle Zaragoza, calle Aldama, calle Hidalgo en la Delegación de San José de Gracia, municipio de Tepatlán de Morelos	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,750,065.99	0.00	1,750,065.99	0.00	0.00	0.00	1,750,065.99	100.00	100.00
7	SANTA BARBARA	Construcción de Andador y Cidovía en camino a Santa Bárbara del Periférico hasta llegar a 1+200, Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00
8	TEPATITLÁN DE MORELOS	Proyecto de Reforzamiento y Diseño Estructural del Edificio Localizado en el Interior del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	170,303.08	0.00	170,303.08	0.00	0.00	0.00	170,303.08	100.00	100.00
9	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción del edificio para Salas de Juicio Orales en materia penal en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMB EMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	20,351,542.00	0.00	20,351,542.00	0.00	0.00	0.00	4,537,416.42	100.00	22.08
10	TEPATITLÁN DE MORELOS	Gerenciación de la implementación del Sistema de Justicia Penal en Tepatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,232,651.53	98.00	94.82

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEPATITLÁN DE MORELOS

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	TEPATITLÁN DE MORELOS	Obras complementarias para la conclusión del Fortalecimiento del Hospital Regional de Tepatitlán, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
12	TEPATITLÁN DE MORELOS	Pavimentación de calle Clavéles, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
13	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción de puente vehicular, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
14	TEPATITLÁN DE MORELOS	Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15	TEPATITLÁN DE MORELOS	Remodelación de Imagen Urbana en La Plaza Principal de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	TEPATITLÁN DE MORELOS	Pavimentación de Concreto Estampado en la calle Esparza, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333.34	0.00	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	100.00	100.00
17	TEPATITLÁN DE MORELOS	Habitación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "San Gabriel" en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	731,239.00	438,543.00	144,848.00	147,848.00	0.00	0.00	70.00	100.00
18	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Principal de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	4,138,146.00	2,482,887.00	952,979.00	722,280.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19	TEPATITLÁN DE MORELOS	Ampliación del Centro Universitario de los Altos (CUSA) en la Carretera a Yabualta Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	6,816,000.00	0.00	6,816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20	ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, CERRITOS, CHALCOPAN, CHALUPAN, AUTLÁN DE NAVARRO, AVOTLÁN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del riego en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo de la Educación Superior (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	8,874,539.40	0.00	8,874,539.40	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: TEPATITLÁN DE MORELOS

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
34	ARANDAS, AUTLAN DE NAVARRO, TEPATITLÁN DE MORELOS	Estudio de mitigación de externalidades para el saneamiento ambiental de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en los municipios de Autlán de navarro, Tepatitlán y Arandas, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,996,110.92	0.00	1,996,110.92	0.00	0.00	0.00	1,996,110.92	100.00	100.00
35	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA, LA CAÑADAS DE OBREGON, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMA Y, OCOYOTLAN, TEPATITLÁN, SAN MIGUEL EL TEPATITLÁN, DE MORELOS, TIZAPAN EL ALTO, TOTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE, YAHAUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTILAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco (Longitud de 69.9.08km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	750,328.83	0.00	750,328.83	0.00	0.00	0.00	323,295.79	0.00	43.09
36	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	61,524.35	0.00	61,524.35	0.00	0.00	0.00	61,225.33	100.00	99.51
37	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	52,862.00	0.00	52,862.00	0.00	0.00	0.00	48,616.88	100.00	91.97
38	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Instalación y constitución en diversos puntos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,310.22	0.00	22,310.22	0.00	0.00	0.00	22,310.22	0.00	100.00
39	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	93,766.93	0.00	93,766.93	0.00	0.00	0.00	93,616.00	0.00	99.84
40	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,556,531.04	0.00	1,556,531.04	0.00	0.00	0.00	1,556,531.04	0.00	100.00
41	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	306,853.61	0.00	306,853.61	0.00	0.00	0.00	306,210.21	0.00	99.79
42	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	979,068.88	0.00	979,068.88	0.00	0.00	0.00	879,724.11	0.00	89.85
43	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	1,678,428.04	0.00	1,678,428.04	0.00	0.00	0.00	1,671,754.43	0.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEPATITLÁN DE MORELOS

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
44	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	9,918,422.63	7,930,865.53	1,987,557.10	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
45	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	37,506.77	0.00	37,506.77	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
46	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	1,218,970.09	0.00	1,218,970.09	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
47	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	1,218,970.09	0.00	1,218,970.09	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
48	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	1,057,747.83	757,693.65	300,054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
49	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	717,536.37	548,755.90	168,780.47	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
50	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,489,793.17	405,231.53	881,945.38	134,275.38	68,280.89	0.00	70.00	100.00
51	TEPATITLÁN DE MORELOS (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	168,761.60	0.00	168,761.60	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
TEPATITLÁN DE MORELOS					140,950,140.96	12,653,976.61	125,516,828.66	2,801,054.79	68,280.89	0.00	107,389,424.01	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: VALLE DE GUADALUPE

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	PROVIDENCIA, LA ROSARIO, EL CRUCE DE CAÑADAS, VALLE DE GUADALUPE	Entrega de apoyo en especie a 29 familias que residen en 6 localidades del municipio de Valle de Guadalupe (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	159,116.00	0.00	159,116.00	0.00	0.00	0.00	159,116.00	100.00	100.00
2	VALLE DE GUADALUPE	Restauración y Adaptación a Nuevas Condiciones de Vida de la Casa Cuarta del Conjunto Religioso Nuestra Señora de Guadalupe Valle de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,169,998.91	0.00	1,169,998.91	0.00	0.00	0.00	878,438.61	99.00	75.08
3	VALLE DE GUADALUPE	Rehabilitación de la Caseta de Batacol Regional los Viveros Cabecera Municipal de Valle de Guadalupe (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,777.78	0.00	1,696,666.67	1,111,111.11	0.00	0.00	1,696,666.67	100.00	100.00
4	VALLE DE GUADALUPE	Construcción de empoderado abogado en proceso y obras complementarias en la calle principal del barrio de Valle de Guadalupe (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,670,400.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00	417,600.00	100.00	100.00
5	VALLE DE GUADALUPE	Ampliación de la Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto, clave 140TV0551A, ubicada en la calle principal de la calle Florentino Merlán en la localidad de San Juan Bosco en el municipio de Valle de Guadalupe.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	383,747.00	10.00	100.00
6	VALLE DE GUADALUPE	Entrega de apoyo en especie para el mantenimiento de viviendas en cabecera municipal de Valle de Guadalupe (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	73,440.00	100.00	100.00
7	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMEACA, ARANDAS, ARENAL, ATENALJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BACA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el Estado de Jalisco. Fondo de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN EDUCACION PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	424,155.68	0.00	424,155.68	0.00	0.00	0.00	424,155.68	1.30	100.00
8	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMEACA, ARANDAS, ARENAL, ATENALJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE CHAPALA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,233.90	0.00	10,233.90	0.00	0.00	0.00	10,233.90	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado programaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VALLE DE GUADALUPE

Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
9	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMILITA (CHAPULI), COPAL, EL, GUAYMAS, SAN ANTONIO DE LA CRUZ, CRUZ DE BARRÉNAS, ARANDAS, AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, TULIÁN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLUYAPÁN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Estatal en los Municipios y demarcaciones territoriales.	351,853.98	0.00	351,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	351,853.98	0.00	100.00
10	ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGÓN, JALOSTOTILÁN, JESUS MARIA, MEXICACÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIÁN, SAN ANTONIO DE LA CRUZ, MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAHLUALICA DE GONZALEZ GALLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	40,726.90	0.00	34,514.32	6,212.58	0.00	0.00	0.00	34,514.32	100.00	100.00
11	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATEQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CHIMALTILÁN, CHIHUALTLÁN, CONCEPCIÓN DE BARRÉNAS, EL ATENGO, EULIJA, GOMEZ FARIAS, GUACHIHINGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de las dependencias de Jalisco (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	26,433.34	0.00	26,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433.34	11.00	100.00
12	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLÁN, BARCA, LA, CAÑADAS DE OBREGÓN, CHIHUALTLÁN, CHIHUALTLÁN, JOCOTEGEC, OCOTILÁN, PONCITLÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATILÁN DE MORELOS, TIZAPAN EL ALTO, TOTILÁN, VALLE DE GUADALUPE, YAHLUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAROTILÁN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco (Longitud de 69.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	35,961.72	0.00	35,961.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.82	0.00	43.09
13	AUTLAN DE NAVARRO, CUATILLA, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	626,801.64	0.00	626,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	626,801.64	0.00	100.00
14	GUADALAJARA, MASCOOTA, PUERTO CARITA, SAN JOSE, OJUNA, GUADALAJARA, SAN JOSE, GUADALAJARA, GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHLUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLÁN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, YAHLUALICA DE GONZALEZ GALLO, IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco SI Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	12,860.51	0.00	12,860.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.51	11.50	100.00
15	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,940.54	0.00	2,940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.24	100.00	99.51

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensarse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: VALLE DE GUADALUPE

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
16	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,526.52	0.00	2,526.52	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
17	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,066.31	0.00	1,066.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	4,481.56	0.00	4,481.56	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
19	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 10 escuelas públicas de nivel básico en el sistema de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	74,393.89	0.00	74,393.89	0.00	0.00	0.00	74,393.89	100.00
20	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección Yocastaís de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	14,665.97	0.00	14,665.97	0.00	0.00	0.00	14,635.22	99.79
21	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública de infraestructura Y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	46,794.27	0.00	46,794.27	0.00	0.00	0.00	42,046.12	89.85
22	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, filtración y bordes abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	80,219.91	0.00	80,219.91	0.00	0.00	0.00	79,900.95	99.60
23	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (PACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (PACEJ)	474,047.73	379,653.10	94,394.63	0.00	0.00	0.00	94,985.63	100.00
24	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,792.62	0.00	1,792.62	0.00	0.00	0.00	1,559.30	86.48
25	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (ISTOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	58,260.27	0.00	58,260.27	0.00	0.00	0.00	58,260.27	100.00
26	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (ISTOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	58,260.27	0.00	58,260.27	0.00	0.00	0.00	58,260.27	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VALLE DE GUADALUPE

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	50,554.71	36,213.72	14,340.99	0.00	0.00	14,340.99	0.00	100.00
28	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	34,284.41	26,227.61	8,056.81	0.00	0.00	8,056.81	30.00	100.00
29	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Acceso a Predios Agrarios, Acueductos y Pasadizos a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	71,201.30	19,367.91	42,152.29	6,417.65	3,283.46	42,152.29	70.00	100.00
30	VALLE DE GUADALUPE (ESTATAL)	Instalación en Diversas Zonas Recreativas y Esportivas de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION ESPARCIMIENTO	8,065.90	0.00	8,065.90	0.00	0.00	8,065.45	100.00	99.99
30	VALLE DE GUADALUPE				8,746,973.65	678,462.33	5,966,306.42	1,641,341.34	420,883.46	0.00	5,688,768.17	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avances físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	APAZA DE BUJARRERÍA (APAZA), BAJUATE, CERCA BLANCA, LA DURAZNO EL, HUISQUILCO, LLANITOS, LOS MANALISCO, MIRADOR, EL RIO MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Entrega de apoyo en especie a 109 profesores de primaria y un proyecto productivo en 21 localidades del municipio de Yahualica de González Gallo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	495,578.09	0.00	495,578.09	0.00	0.00	0.00	495,578.09	100.00	100.00
2	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Construcción de dos aulas didácticas en la Preparatoria Regional de Tepetitlán, módulo Yahualica, ubicada en el municipio de Yahualica de González Gallo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR SUPERIOR Y PROFESIONALES (PROMEDISSTE)	685,171.00	0.00	685,171.00	0.00	0.00	0.00	685,171.00	100.00	100.00
3	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Construcción de Empeдрado Ecológico en la calle Guayabo salida al Mirador en la cabecera Municipal de Yahualica de González Gallo (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,777.75	0.00	1,666,666.64	1,111,111.11	0.00	0.00	1,666,666.64	100.00	100.00
4	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Entrega de apoyo en especie para equipamiento de 4 proyectos productivos en cabecera municipal de Yahualica de González Gallo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	33,078.40	0.00	33,078.40	0.00	0.00	0.00	33,078.40	100.00	100.00
5	ACATC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en Infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para el Nivel Medio Superior (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SUPERIOR	1,606,352.96	0.00	1,606,352.96	0.00	0.00	0.00	1,606,352.96	1.30	100.00
6	ACATC, ACATLAN DE JUAREZ, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	38,757.59	0.00	38,757.59	0.00	0.00	0.00	38,757.59	100.00	100.00
7	ACATC, AHUALULCO DE MERCADO, PARRAL, PARRALITO, COPAL, EL, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Alumbrado y Mantenimiento de Vías, Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	1,332,533.57	0.00	1,332,533.57	0.00	0.00	0.00	1,332,533.57	0.00	100.00
8	ACATC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGON, JALOSTOTILAN, JESUS MARIA, MEXICACAN, SAN IGNACIO DE LOS RIOS, TEPETITLAN, MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	154,240.01	0.00	130,711.87	23,528.14	0.00	0.00	130,711.87	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHICUILTIAN, GOMEZ FARIAS, MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO NEGRO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	592,240.63	0.00	592,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10	AHUALICO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENQUILCO, BARCA, LA, CABO ATENQUILCO, CHICUILTIAN, EL, OBREGON, CHIMALTITAN, CHIHUALTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, HUEHUETLAN, SAN JESUS, GUADALAJARA, HUEJICAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEVAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	100,107.74	0.00	100,107.74	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
11	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA, LA, CAÑADAS DE OBREGON, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMA Y OCOTLAN, HUEHUETLAN, SAN MIGUEL EL TIERRICOMAN, DE MORELOS, TIZAPAN EL ALTO, TOTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel Jalisco (Longitud de 699.08km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	135,814.70	0.00	135,814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	43.09
12	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, CHICUILTIAN, JAMA Y BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COGULA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORBO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	48,705.05	0.00	48,705.05	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
13	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	11,136.33	0.00	11,136.33	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
14	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	9,568.39	0.00	9,568.39	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
15	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (ESTATAL)	Instalación y constitución en diversos áreas recreativas y espacios públicos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	4,038.30	0.00	4,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensarse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

Región: Región Altos Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
16	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	16,972.46	0.00	16,972.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16,945.14	98.84
17	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	281,742.87	0.00	281,742.87	0.00	0.00	0.00	0.00	281,742.87	100.00
18	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	55,542.62	0.00	55,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55,426.16	99.79
19	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	177,218.23	0.00	177,218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	159,236.14	89.85
20	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, triturración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado. (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	303,807.07	0.00	303,807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	302,599.10	99.60
21	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado. (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL. (FACEJ)	1,795,303.03	1,435,541.47	359,761.57	0.00	0.00	0.00	0.00	359,757.75	100.00
22	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	6,788.98	0.00	6,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871.28	86.48
23	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	220,642.01	0.00	220,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	220,642.01	100.00
24	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	220,642.01	0.00	220,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	220,642.01	100.00
25	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	191,459.67	137,147.79	54,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54,311.88	100.00
26	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Biorios en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	129,879.04	99,326.61	30,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30,552.43	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Altos Sur** Municipio: **YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Incentivos al Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	289,652.00	73,349.71	159,638.21	24,304.77	12,359.31	0.00	159,638.21	70.00	100.00
28	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	30,547.02	0.00	30,547.02	0.00	0.00	0.00	30,545.28	100.00	99.99
29	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO				11,706,297.64	1,745,387.57	8,789,626.65	1,158,944.02	12,359.31	0.00	8,690,251.09		
400	Región Altos Sur				416,363,974.22	47,617,244.55	344,468,850.50	19,998,611.44	4,279,287.74	0.00	391,811,510.24		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.



Región 4 Ciénega

Municipio: ATOTONILCO EL ALTO

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ADOBES, LOS	Enpedrado de Camino a Adobes en el Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	560,447.04	0.00	560,447.04	0.00	0.00	0.00	560,422.00	0.00	100.00
2	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ETZATLAN, OCCOTLAN, TALA, TEUCHITLAN	Construcción de 80.1 km. de Vías Verdes en 7 Municipios (Primera Etapa)		PROYECTOS ESTRATEGICOS	27,536.68	0.00	27,536.68	0.00	0.00	0.00	27,536.68	1.00	100.00
3	ATOTONILCO EL ALTO	Ejecución de obras complementarias al Hospital Comunitario en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	7,739,773.78	0.00	7,739,773.78	0.00	0.00	0.00	4,205,884.04	0.00	54.34
4	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de segunda etapa de concreto hidráulico en la avenida Independencia en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,982,311.05	0.00	1,982,311.05	0.00	0.00	0.00	1,982,305.01	100.00	100.00
5	ATOTONILCO EL ALTO	Proyecto de rutas creativas en la Región Ciénega respecto a la construcción de 5 km lineales de senderos utilizando el antiguo trazo de ferrocarril sobre su eje principal de las vías férreas en desuso del puente de ingreso de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	9,807,024.10	0.00	9,807,024.10	0.00	0.00	0.00	9,806,986.44	100.00	99.99
6	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de escalinatas y obras complementarias en calle Severiano Trujillo, en la cabecera municipal de Atotonilco el Alto (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	400,000.00	240,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60.00	100.00
7	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de escalinatas y obras complementarias en calle Hilario Lomeli Padilla en la cabecera municipal de Atotonilco el Alto (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	350,000.00	210,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60.00	100.00
8	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia "Bellavista", en cabecera municipal de Atotonilco el Alto (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	3,000,000.00	1,800,000.00	650,000.00	550,000.00	0.00	0.00	650,000.00	30.00	100.00
9	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de unidad deportiva en la cabecera municipal de Atotonilco el Alto (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESORTE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	2,055,218.00	1,027,605.50	702,072.00	325,551.50	0.00	0.00	702,072.00	75.00	100.00
10	ATOTONILCO EL BAJO	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista, en cabecera municipal de Atotonilco el Alto (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	135,000.00	81,000.00	26,524.00	27,476.00	0.00	0.00	26,524.00	100.00	100.00
11	ATOTONILCO EL BAJO	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia El Jesuino, en cabecera municipal de Atotonilco el Alto (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	135,000.00	81,000.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ATOTONILCO EL ALTO

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	MAGUEY, EL	E.C. (Atotonilco el Alto - La Barca) - El Maguey (Modernización de camino) En el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	11,748,240.00	0.00	11,748,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	OJO DE AGUA DE MORAN	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, en la Localidad de Ojo de agua, en el Municipio de Atotonilco el Alto, (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,564,102.57	0.00	1,538,461.54	1,025,641.03	0.00	0.00	100.00	100.00
14	SAN AGUSTIN, SAN FRANCISCO DE ASIS	San Agustín, San Francisco de Asís, construcción de puente de 140 m. (Puente El Salvador) en el Municipio de Atotonilco el Alto.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	35,832,132.00	0.00	35,832,132.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.76
15	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMAGUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco, Guadalupe, Jalisco, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,658,728.17	0.00	3,658,728.17	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
16	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMAGUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	88,276.67	0.00	88,276.67	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (GHAPULI), COPAL, EL CORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, AMAGUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura de los Municipios y demarcaciones territoriales.	3,035,060.33	0.00	3,035,060.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	ACATIC, AMAGUECA, AMATITAN, ARENAL, EL ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHIHUALTAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, CUQUIO, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, GUADALUPE, HICOSTIPAGUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	1,821,068.83	0.00	1,821,068.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19	ACATIC, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIHUALTITAN, GOMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, COCOTLAN,	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	1,348,923.65	0.00	1,348,923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 El reporte de los avances financieros es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puedearse contabilizados.
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: ATOTONILCO EL ALTO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Privado	Otro	Físico
20	QUEJES DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	739,809.82	0.00	739,809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
21	ATOTONILCO EL ALTO, NOTIÁN, BARCA LA CAÑADA DE OREGÓN, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMAY, JOCOTEPEC, OCOTLAN, PONCITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATILAN, MORELOS, TAPALCO, EL ALTO DE MORELOS, TAPALCO, EL ALTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Federal San Miguel El Alto, Jalisco (Longitud de 699.03km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	309,339.91	0.00	309,339.91	0.00	0.00	133,285.95	0.00	43.09
22	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO EL TONAJAL, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA LA, CHAPALA, TONALA, TAPALCO, COAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco SI Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN ELESTADO DE JALISCO	110,933.61	0.00	110,933.61	0.00	0.00	110,933.61	11.50	100.00
23	LLANO GRANDE, TULE, EL CUARTES 2, LOS NUEVO VALLE (EX HACIENDA DEL VALLE), CHANCOL, SEHUAYA, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, PRIMO DE VERDAD (CIENEGA DE MATA), SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, MAPACHE, EL	Construcción de la protección física y sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable, en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	130,264.13	65,132.06	65,132.06	0.00	0.00	65,132.06	100.00	100.00
24	PRESA DE BARAJAS, VOLOSTA, EL ALTO, SAN JUAN DE LOS RIOS, VALLE, CHANTE EL CHICO, EL CHICO, EL SEHUAYA, OJUELO, EL PUNTA LA, CHIMAMPAS, HIERBA DE MATANCILLAS, MORENITOS, TOMATLAN	Construcción de la caseta de donación de agua potable en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	74,410.77	37,205.39	37,205.39	0.00	0.00	37,205.39	100.00	100.00
25	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	25,364.79	0.00	25,364.79	0.00	0.00	25,241.52	100.00	99.51
26	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	21,793.55	0.00	21,793.55	0.00	0.00	20,049.40	100.00	91.97

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ATOTONILCO EL ALTO

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de mesa y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS MUNICIPALES Y HABITACIONALES	9,197.89	0.00	9,197.89	0.00	0.00	0.00	9,197.89	0.00	100.00
28	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	38,657.52	0.00	38,657.52	0.00	0.00	0.00	38,657.52	0.00	99.84
29	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	641,714.88	0.00	641,714.88	0.00	0.00	0.00	641,714.88	0.00	100.00
30	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	126,507.29	0.00	126,507.29	0.00	0.00	0.00	126,242.04	99.60	99.79
31	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	403,643.13	0.00	403,643.13	0.00	0.00	0.00	362,666.02	75.00	89.85
32	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de ríos, canales, desazolve, infiltración y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	691,969.66	0.00	691,969.66	0.00	0.00	0.00	689,216.31	98.00	99.60
33	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Pequeños Comerciantes y Artesanos Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	4,080,092.48	3,269,877.43	810,215.05	0.00	0.00	0.00	819,406.35	70.00	100.00
34	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	15,463.01	0.00	15,463.01	0.00	0.00	0.00	13,372.78	82.60	86.49
35	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	502,547.79	0.00	502,547.79	0.00	0.00	0.00	502,547.79	100.00	100.00
36	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	502,547.79	0.00	502,547.79	0.00	0.00	0.00	502,547.79	100.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Ciénega Municipio: ATOTONILCO EL ALTO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
37	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	436,080.30	312,376.23	123,704.07	0.00	0.00	0.00	123,704.07	0.00	100.00
38	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	293,820.48	226,226.94	69,593.54	0.00	0.00	0.00	69,593.54	30.00	100.00
39	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanales y Pequeños Comerciantes de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	614,175.96	167,065.60	363,601.79	55,355.04	28,150.33	0.00	383,601.79	70.00	100.00
40	ATOTONILCO EL ALTO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos de Uso Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	69,571.80	0.00	69,575.76	0.00	0.00	0.00	69,571.80	100.00	99.99
40 ATOTONILCO EL ALTO					95,937,748.20	7,517,300.34	86,294,287.96	2,103,009.57	28,150.33	0.00	91,881,822.91	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AYOTLÁN

Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
1	AYOTLÁN	Rehabilitación de Acceso a Zona Agrícola en la Colonia de Villa Fuerte en el Municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	789,142.06	0.00	789,142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	789,142.03	100.00	100.00
2	AYOTLÁN	Activación Plana de la Ciénega de Taxcalá, en el municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,022,500.77	0.00	1,022,500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,497.22	100.00	100.00
3	AYOTLÁN	Construcción de tercera etapa de unidad deportiva "El Ciseco" en la cabecera municipal de Ayotlán (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	2,400,000.00	1,200,000.00	546,480.00	653,520.00	0.00	0.00	0.00	546,480.00	95.00	100.00
4	AYOTLÁN	Construcción de Ingreso Principal a Unidad Deportiva Municipal Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,079.31	0.00	22.29
5	AYOTLÁN	Equipamiento del COBAE/EMSAD n. 27 Ayotlán, clave 14EMS027H, ubicado en la localidad de Ayo El Chizo en el municipio de Ayotlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,474,418.00	0.00	2,474,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,418.00	0.00	100.00
6	AYOTLÁN, CARACOL, EL ISLA, LA MUGO, EL RIVERA, LA SAN JERÓNIMO, SANTA ELENA	Entrega de apoyo en especie a 37 proyectos de mejoramiento de viviendas en las colonias del municipio de Ayotlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	180,264.00	0.00	180,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,264.00	100.00	100.00
7	COLONIA VILLA FUERTE, LA	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y restitución de superficie de rodamiento de la localidad de la colonia Villa Fuerte, en el municipio de Ayotlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	857,056.41	0.00	857,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	640,857.78	75.00	74.77
8	FRALLE, EL	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y restitución de superficie de rodamiento en la localidad de El Fraile en el municipio de Ayotlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,346,595.09	0.00	1,346,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,220.74	100.00	83.63
9	HIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL REFUGIO)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Juárez en la localidad Las Higueras en el municipio de Ayotlán (SX1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	947,848.00	236,962.00	236,962.00	236,962.00	0.00	0.00	0.00	236,962.00	90.00	100.00
10	LADERA GRANDE, LA	Rehabilitación de Acceso a Zona Agrícola en la Localidad La Ladera en el Municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,311,101.06	0.00	1,311,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,101.04	100.00	100.00
11	LADERA GRANDE, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la Calle Capilla de la localidad La Ladera Grande municipio de Ayotlán (SX1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,949,124.00	487,281.00	487,281.00	487,281.00	0.00	0.00	0.00	487,281.00	90.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: AYOTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero	
12	MALLUCO, EL	Rehabilitación de Acceso a Zona Agrícola en la Localidad del Molluco en el Municipio de Ayotlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	2,711,217.14	0.00	2,711,217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.31
13	MALLUCO, EL	Pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias en la calle "Independencia" en la localidad de El Molluco en el municipio de Ayotlán (SAT Codesco)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,780,712.00	445,178.00	445,178.00	445,178.00	445,178.00	0.00	0.00	90.00	100.00
14	PALO BLANCO	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y restauración de superficie de rodamiento en la localidad de Palo Blanco en el municipio de Ayotlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,892,815.74	0.00	1,892,815.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	26.23
15	RAYA, LA	Construcción de Empeдрado Ecológico en la Comunidad de la Raya en el Municipio de Ayotlán, (1ra etapa) (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,197,802.19	0.00	1,538,461.53	659,340.66	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	RIVERA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Vicente Guerrero, en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,392,650.00	1,435,690.00	500,000.00	457,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	RIVERA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Lázaro Cárdenas, en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,260,761.00	756,466.00	300,000.00	204,315.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	RIVERA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Simón Bolívar en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,000,092.00	605,455.00	200,000.00	203,637.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19	RIVERA, LA	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	226,303.00	135,761.00	40,000.00	50,522.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20	RIVERA, LA	Equipoamiento sustentable de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	206,030.00	123,613.00	35,144.00	47,263.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21	RIVERA, LA	Construcción de muro perimetral en el Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	390,467.00	234,280.00	80,000.00	76,187.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
22	SAN IGNACIO	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y restauración de superficie de rodamiento en la localidad de San Ignacio, en el municipio de Ayotlán, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,303,122.01	0.00	1,303,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	84.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AYOTLÁN

Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
23	SAN JERONIMO	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Monterrey de la localidad San Jeronimo municipio de Ayotlán (SXI Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,893,360.00	748,340.00	748,340.00	748,340.00	748,340.00	0.00	748,340.00	90.00	100.00
24	SANTA RITA	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Monterrey de la localidad Santa Rita municipio de Ayotlán (SXI Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,083,216.00	770,804.00	770,804.00	770,804.00	770,804.00	0.00	770,804.00	90.00	100.00
25	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATLAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y servicios de agua potable en la zona de la Unión Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRASITRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,463,495.04	0.00	2,463,495.04	0.00	0.00	0.00	2,463,495.04	1.30	100.00
26	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATLAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	59,438.45	0.00	59,438.45	0.00	0.00	0.00	59,438.45	100.00	100.00
27	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, EL GUAYARO DE VELAZCO, EL GUAYARO DE VELAZCO, FIGUERAS LAS (HIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO, EL, SALTIRE EL (LA BOLSA), SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JANAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obra de Infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,817,058.02	0.00	1,817,058.02	0.00	0.00	0.00	1,817,058.02	0.00	100.00
28	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO AYUTLAN, AYUTLA, CHALTIAN, CHALTIAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	498,128.65	0.00	498,128.65	0.00	0.00	0.00	117,775.50	0.00	23.64
29	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHICUILITLAN, COCULA, CUAUTLAN, CUAUTLA, CUQUIO, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA,	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	20,440.71	0.00	20,440.71	0.00	0.00	0.00	20,440.71	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debense a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: AYOTLÁN

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
38	AYOTLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Mantenimiento Escolar de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	85,179.90	0.00	85,179.90	0.00	0.00	0.00	85,001.29	99.60	99.79
39	AYOTLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	271,781.02	0.00	271,781.02	0.00	0.00	0.00	244,203.77	75.00	88.85
40	AYOTLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, filtración y bordos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	465,917.04	0.00	465,917.04	0.00	0.00	0.00	464,064.51	98.00	99.60
41	AYOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,753,287.96	2,201,639.38	551,728.58	0.00	0.00	0.00	551,728.73	70.00	100.00
42	AYOTLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	10,411.55	0.00	10,411.55	0.00	0.00	0.00	9,004.16	82.60	86.48
43	AYOTLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	338,375.51	0.00	338,375.51	0.00	0.00	0.00	338,375.51	100.00	100.00
44	AYOTLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	338,375.51	0.00	338,375.51	0.00	0.00	0.00	338,375.51	100.00	100.00
45	AYOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	293,621.61	210,329.18	83,292.43	0.00	0.00	0.00	83,292.43	0.00	100.00
46	AYOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento y Equipamiento de Unidades de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	193,181.86	152,329.87	46,851.99	0.00	0.00	0.00	46,851.99	30.00	100.00
47	AYOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	413,536.99	112,485.75	244,620.37	37,273.68	18,954.18	0.00	244,820.37	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: AYOTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
48	AYOTLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	46,846.75	0.00	46,846.75	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
49	AYOTLÁN				53,271,995.12	9,656,444.17	38,630,345.43	5,077,686.34	2,707,519.18	0.00	31,394,630.86	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: DEGOLLADO

Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	BUENOS AIRES, CHAPAPUATO, DEGOLLADO, HUASCATO, RANCHO NUEVO (RANCHO VIEJO)	Entrega de apoyo en especie a 6 proyectos de mejoramiento de vivienda en 5 localidades del municipio de Degollado (FAH)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	29,232.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	100.00	100.00
2	DEGOLLADO	Pavimentación con concreto hidráulico en el Boulevard Juan Bravo Villaseñor, cabecera Municipal de Degollado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,665,896.81	0.00	1,665,896.81	0.00	0.00	0.00	1,665,896.17	100.00	100.00
3	DEGOLLADO	Ampliación de Red de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia Moisés Quezada en el Municipio de Degollado, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	347,756.71	100.00	99.36
4	DEGOLLADO	Construcción de Red de Drenaje Principal y Secundario en las Calles Jesús Ochoy y San Mateo en la Colonia Ignacio Hernández en la Colonia Moisés Quezada en el Municipio de Degollado, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	179,147.39	100.00	99.53
5	DEGOLLADO	Construcción de la Casa de Cultura en el municipio de Degollado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	851,786.90	0.00	851,786.90	0.00	0.00	0.00	851,786.88	100.00	100.00
6	DEGOLLADO	Construcción de planta de tratamiento ecológica en la presa de abasto en la cabecera municipal de Degollado (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,803,520.00	950,880.00	950,880.00	950,880.00	950,880.00	0.00	950,880.00	100.00	100.00
7	LA GUACAMAYA	Construcción de Empedrado con Hueles de Concreto en el tramo la Guacamaya Altamira en el Municipio de Degollado (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,197,802.20	0.00	1,539,461.54	659,340.66	0.00	0.00	1,539,461.54	100.00	100.00
8	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, ACATLAN DE OCHOY, AMATITAN, AMACUECA, ATENGO, ATENQUE, ATENQUE DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE SAN JUAN, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en interés del municipio del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	32,421.44	0.00	32,421.44	0.00	0.00	0.00	32,421.44	100.00	100.00
9	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL ATENGO, ATONILCO DEPORTIVO, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OCOJILA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones de Inversión Social, que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	595,371.10	0.00	595,371.10	0.00	0.00	0.00	595,371.10	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: DEGOLLADO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero
10	ACATIC, AMEA, ATENAJAC DE BRIZUELA, BOLAÑOS, CHAPALA, COCUA, DEGOLLADO, ETZATLAN, HUERTA, LA, JOCOATEPEC, SAN ANTONIO, CUATLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del órgano de Control Estatal, diversos municipios y localidades del estado de Jalisco. (el recurso será transferido a la Comisaría del Estado).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	86.83	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	43.42	100.00	100.00
11	ACATIC, ARENAL, EL, CUAUTITLAN, CUATLAN, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TENAMAXTLAN, TEPIC, TEPIC, TEPIC, TEPIC, TEUCHITLAN, TOMATLAN, TONAYÁ, UNION DE SAN ANTONIO, VALLE DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco - Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,399,991.11	0.00	2,399,991.11	0.00	0.00	0.00	2,399,991.11	0.00	100.00
12	ACTITLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMEVAL, EL, ATENAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUATLAN, DEGOLLADO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUARACA TLAN, LOS MEMBRILLOS, SAN ANTONIO DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	595,978.25	0.00	595,978.25	0.00	0.00	0.00	595,978.25	0.00	99.62
13	AHUALULCO DE MERCADO, AMEVAL, EL, ATENAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITLAN, CUATLAN, CUATLAN, CUATLAN, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas físicas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (Concurrencia INF/JUL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	83,741.96	0.00	83,741.96	0.00	0.00	0.00	83,741.96	11.00	100.00
14	AHUALULCO DE MERCADO, AMEA, ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENAJAC DE BRIZUELA, CUATLAN DE NAVARRO, AXOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIHUILISTLAN, CHIHUILISTLAN, COCUA, CUATLAN, CUATLAN, CUQUO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANANGO, HUEJUCAR, HUERTA, LA, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Construcción de piso firme en varias obras de infraestructura del Interior del Estado de Jalisco (RISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	271,710.40	0.00	271,710.40	0.00	0.00	0.00	271,710.40	0.00	23.64
15	AMEA, ATENGO, ATENQUILLO, AXOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE BRIZUELA, CHIHUILISTLAN, COCUA, CUATLAN, CUATLAN, CUQUO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANANGO, HUEJUCAR, HUERTA, LA, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la veneniente de 2015 - Convenio F	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO MIGRANTES	11,149.64	0.00	11,149.64	0.00	0.00	0.00	11,149.64	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: DEGOLLADO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
26	DEGOLLADO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,679.11	0.00	5,679.11	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
27	DEGOLLADO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	184,571.08	0.00	184,571.08	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
28	DEGOLLADO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	184,571.08	0.00	184,571.08	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	DEGOLLADO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	160,159.52	114,726.64	45,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30	DEGOLLADO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	108,646.20	83,090.20	25,556.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
31	DEGOLLADO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Sistema de Fomento Económico de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	225,568.84	61,956.37	133,540.29	20,331.39	10,338.79	0.00	70.00	100.00
32	DEGOLLADO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Ombúsmos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	25,553.14	0.00	25,553.14	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
DEGOLLADO					16,299,280.74	2,410,956.37	11,295,554.63	1,830,552.05	981,218.79	0.00	11,000,430.08	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JAMAY

Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
1	JAMAY	Construcción de cancha de fútbol rápido El Carretero en la calle del Arroyo, en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	952,555.70	0.00	952,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	758,720.19	100.00	79.65
2	JAMAY	Graderías para campos de fútbol y dogout, en el Municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	445,499.58	0.00	445,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	122,565.96	80.00	27.51
3	JAMAY	Construcción del Circuito Vial Metropolitano "Libertad" en la Zona Sur Oriente de la cabecera municipal en el Municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	17,323,104.55	0.00	17,323,104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,323,104.55	0.00	100.00
4	JAMAY	Construcción de Pavimentación en la calle Morelos entre las calles Arroyo con entronque a Eusebio García en la Cabecera Municipal de Jamay (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,564,102.56	0.00	1,538,461.53	1,025,641.03	0.00	0.00	0.00	1,538,461.53	100.00	100.00
5	JAMAY	Consolidación de Parque Recreativo "Escritores Mexicanos", en la cabecera municipal de Jamay (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	900,000.00	450,000.00	204,930.00	245,070.00	0.00	0.00	0.00	204,930.00	60.00	100.00
6	JAMAY	Construcción de primera etapa de Parque Alternativo "El Samirán" en la cabecera municipal de Jamay (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	2,350,000.00	1,175,000.00	535,095.00	639,905.00	0.00	0.00	0.00	535,095.00	90.00	100.00
7	JAMAY	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Sor Juana Inés de la Cruz, colonia "Escritores Mexicanos" en la cabecera municipal de Jamay (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,200,000.00	720,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	95.00	100.00
8	JAMAY	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Escritores Mexicanos en la cabecera municipal de Jamay (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	150,000.00	90,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30.00	100.00
9	JAMAY	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Escritores Mexicanos en la cabecera municipal de Jamay (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	3,650,000.00	2,190,000.00	832,941.00	627,059.00	0.00	0.00	0.00	832,941.00	75.00	100.00
10	ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, CERRITOS, CHALCOPAN, CHALUPAN, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLÁN, CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,487,418.36	0.00	1,487,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,418.36	1.30	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debense a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JAMAY

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMECA, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGO DE SAN ANTONIO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	35,887.98	0.00	35,887.98	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ATEIGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, EL (GUAYABO DE VELASCO), HIGUERAS, LAS HIGUERA DEL RIO, EL SAUTRE, EL LABO, SAN SANTA, RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Especiales para Inversión 2015 - convenio C-Obra, Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,097,110.17	0.00	1,097,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, ARENAL, EL, ATENGO, ATOYAC, EL, PORTES GIL (SAN IGNACIO), SAN CRUZ DE BARGEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANIDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, AYUTLA, CABO CORRIENTES, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Fideicomisos, Alumbrado Público, Obras de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	1,233,872.60	0.00	1,233,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	ACATIC, AMACUECA, AMATTIAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATOYAC, EL, CHIMALITIAN, CHUATLAN, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, DEGOLLADO, ETZTLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, ATENGO, AYUTLA, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA, ENCARNACION DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que se manejan transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	659,028.88	0.00	659,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, CHAPALA, CHUATLAN, CASMIRO CASTILLO, CHUATLAN, COGULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	300,762.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
16	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA LA, CAÑADAS DE OBREGON, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMA, JOCOTEPEC, OCOTLAN, PONCITLAN, TOTTOTLAN, VALLE DEL ALTO DE MORELOS, TIZAPAN EL ALTO, TOTTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco (Longitud de 689.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	125,758.96	0.00	125,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	43.09

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JAMAY

Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
17	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TONAJAL, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOLTEPEC, COCUILA, COAUTLA, SAN IGNACIO CERRIO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Prima"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	45,098.92	0.00	45,098.92	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
18	JAMAY (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	10,311.80	0.00	10,311.80	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
19	JAMAY (ESTATAL)	Caso de hitóricos para el Fondo de la Infraestructura para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	8,859.94	0.00	8,859.94	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
20	JAMAY (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,739.31	0.00	3,739.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	JAMAY (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	15,716.82	0.00	15,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
22	JAMAY (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en escuelas de primaria de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	260,882.59	0.00	260,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	JAMAY (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	51,430.24	0.00	51,430.24	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
24	JAMAY (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	164,096.97	0.00	164,096.97	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
25	JAMAY (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de ríos, canales, drenajes con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	281,131.16	0.00	281,131.16	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
26	JAMAY (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SNGRPPA en el Interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,662,376.55	1,329,253.77	333,124.77	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puedearse así:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: JAMAY

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	JAMAY (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,286.33	0.00	6,286.33	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
28	JAMAY (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	204,305.64	0.00	204,305.64	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	JAMAY (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	204,305.64	0.00	204,305.64	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	JAMAY (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	177,283.97	126,893.35	50,290.62	0.00	0.00	0.00	50,290.62	100.00
31	JAMAY (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Dieritos de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	120,262.78	91,974.31	28,288.47	0.00	0.00	0.00	28,288.47	100.00
32	JAMAY (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo al Compo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	249,686.93	67,916.88	147,818.57	22,605.24	11,444.23	0.00	147,818.57	100.00
33	JAMAY (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	28,285.31	0.00	28,285.31	0.00	0.00	0.00	28,285.31	99.99
33	JAMAY				37,685,345.23	6,241,140.31	28,836,580.42	2,880,180.27	11,444.23	0.00	27,999,066.60	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: LA BARCA

Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	BARCA, LA	Modernización del Tramo Carretero Santa Rosa-La Barca 5a etapa en Cabecera Municipal de la Barca (PONDREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (PONDREG)	2,564,102.57	0.00	1,538,461.54	1,025,641.03	0.00	0.00	1,538,461.54	100.00	100.00
2	BARCA, LA	Equipoamiento sustentable y adecuación de imagen institucional de Centro de Desarrollo Comunitario "La Barca", en la cabecera municipal de La Barca (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	108,904.00	65,342.00	19,493.00	24,069.00	0.00	0.00	19,493.00	100.00	100.00
3	BARCA, LA	Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario "La Barca", en la cabecera municipal de La Barca (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,523,598.00	914,150.00	272,724.00	336,710.00	0.00	0.00	272,724.00	3.00	100.00
4	BARCA, LA	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "La Barca", en la cabecera municipal de La Barca (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	203,224.00	121,894.00	36,377.00	44,913.00	0.00	0.00	36,377.00	100.00	100.00
5	BARCA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Manuel del Toro Sosa en cabecera municipal de La Barca (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,428,654.00	1,457,192.00	454,728.00	536,734.00	0.00	0.00	454,728.00	30.00	100.00
6	BARCA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Pavo Real, en cabecera municipal de La Barca (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,235,537.00	741,822.00	394,895.00	89,320.00	0.00	0.00	394,895.00	30.00	100.00
7	CANALES, LOS, CONDIRO	Modernización de carretera, Centro Canales a la labor Vialje (Modernización de camino) en el municipio de La Barca, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,789,827.57	0.00	9,789,827.57	0.00	0.00	0.00	9,789,827.57	100.00	99.94
8	MIRTO, EL	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Garibay Rivera en la localidad El Mirto municipio de La Barca (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PAPA MIGRANTES (CODESOL)	605,284.00	151,321.00	151,321.00	151,321.00	0.00	0.00	151,321.00	85.00	100.00
9	PORTEZUELO	Equipoamiento del Cobase Plantel 9, clave IHEC900081, ubicado en la calle Juan Portezuelo en el municipio de La Barca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	100.00
10	SAN JOSE CASAS CAIDAS	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Delegación de San José de las Casas Caídas en el Municipio de La Barca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,125,087.36	0.00	1,125,087.36	0.00	0.00	0.00	1,125,087.36	100.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: LA BARCA

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
11	VILLA DE GARCIA MARQUEZ (EL TARENGO NUEVO)	Construcción de oficinas y baños públicos en agencia Villa García Márquez, en el municipio de La Barca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	324,468.03	0.00	324,468.03	0.00	0.00	0.00	103,262.75	0.00	31.83
12	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, AYTLAN DE NAVARRO, AYTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abastecimiento del riego en infraestructura y obras públicas en el municipio de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOCIEMIS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,204,411.60	0.00	4,204,411.60	0.00	0.00	0.00	4,204,411.60	1.30	100.00
13	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUAREZ, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	101,442.76	0.00	101,442.76	0.00	0.00	0.00	101,442.76	100.00	100.00
14	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITÁN, CHUATLÁN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, EULITIA GOMEZ FARIAS, GUACHIHINGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de primaria en el municipio de Jalisco (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONBE)	262,018.47	0.00	262,018.47	0.00	0.00	0.00	262,018.47	11.00	100.00
15	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYTLAN DE NAVARRO, AYTLAN DE NAVARRO, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHUQUILISTLÁN, CHUATLÁN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	850,148.02	0.00	850,148.02	0.00	0.00	0.00	201,000.64	0.00	23.64
16	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, BARCA, LA, COLOTLAN, LAGOS DE MORELOS, LA, LAOAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TEPATITLAN DE MORELOS, CIUDAD GUZMAN	Gestión técnica para el Programa de mantenimiento preventivo de las 13 regiones sanitarias del Estado de Jalisco. (1 en Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	348,322.11	0.00	348,322.11	0.00	0.00	0.00	289,450.13	0.00	83.10
17	AMECA, BARCA, LA, GUADALAJARA, LAGOS DE MORELOS, LAOAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	64,670.82	0.00	64,670.82	0.00	0.00	0.00	64,670.82	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias con organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: LA BARCA

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	LA BARCA (ESTATAL)	Servicios asignados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	145,375.31	0.00	145,375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
28	LA BARCA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	463,844.76	0.00	463,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
29	LA BARCA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de ríos, canales, desahue, infiltración y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	795,173.93	0.00	795,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
30	LA BARCA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Pequeños y Medianos, en el Programa de Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	4,698,962.87	3,757,335.62	941,627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
31	LA BARCA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	17,769.25	0.00	17,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
32	LA BARCA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	577,500.62	0.00	577,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
33	LA BARCA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	577,500.62	0.00	577,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
34	LA BARCA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	501,119.78	358,965.78	142,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,154.00	100.00
35	LA BARCA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal terciado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	339,940.82	259,979.20	79,961.62	0.00	0.00	0.00	0.00	79,961.62	100.00
36	LA BARCA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	705,777.63	191,982.94	417,831.42	63,814.45	32,348.83	0.00	0.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: LA BARCA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
37	LA BARCA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	79,952.68	0.00	79,952.68	0.00	0.00	0.00	79,946.13	100.00	99.99
37	LA BARCA				37,075,093.90	8,019,452.54	20,599,552.94	2,282,328.46	183,669.83	0.00	25,397,404.01		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: OCOTLÁN

Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
10	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, CUCULA, DEGOLLADO, GUAYABO, HIGUERAS LAS HIGUERA DEL REFUGIO, MIRANDILLAS, ROSARIO, EL, SALTIRE EL (LA BOLSA), SANTA ANA, COZOTLÁN, GUADALAJARA, ATESQUZA, JIMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obra de Infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	4,618,377.34	0.00	4,618,377.34	0.00	0.00	0.00	4,618,377.34	0.00	100.00
11	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL, PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	5,194,090.29	0.00	5,194,090.29	0.00	0.00	0.00	5,194,090.29	0.00	100.00
12	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, ARNAL, EL ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTIAN, CHUATLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZTLAN, HUEHUILLA EL ALTO, OTIPIQUILLO, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JIMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Asignación del Fondo de Infraestructura Deportiva y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	2,774,237.40	0.00	2,774,237.40	0.00	0.00	0.00	2,774,237.40	0.00	100.00
13	ACATIC, AMECA, ATEMAC DE COCULA, DEGOLLADO, ETZTLAN, HUERTA, LA, JOCOATEPEC, MAGDALENA, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del Comité de Asesoría y Evaluación de los Municipios y localidades del estado de Jalisco. (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	404.62	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	202.31	100.00	100.00
14	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIOQUILSTLAN, GÓMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, SAN ANTONIO, QUILLAS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Asignación del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	2,308,498.17	0.00	2,308,498.17	0.00	0.00	0.00	2,308,498.17	0.00	100.00
15	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ETZTLAN, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIOQUILSTLAN, CHUATLAN, COCULA, CONCEPCION DE GUAYABO, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias dependencias del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	1,265,082.80	0.00	1,265,082.80	0.00	0.00	0.00	289,339.84	0.00	23.64
16	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ETZTLAN, OCOTLAN, TALA, TEQUILIAN	Construcción de 80.1 km. de Vías Verdes en 7 Municipios (Primera Etapa)		PROYECTOS ESTRATÉGICOS	47,125.26	0.00	47,125.26	0.00	0.00	0.00	47,125.26	1.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: Ocotlán

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero
17	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, Ocotlán, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TIERRON, TAPALCATEPEC, MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Plus Firme"	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	96,310.90	0.00	96,310.90	0.00	0.00	0.00	96,310.90	0.00	100.00
18	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, Ocotlán, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TIERRON, TAPALCATEPEC, MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una reclamata en 13 municipios del Estado.	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	293,075.37	0.00	293,075.37	0.00	0.00	0.00	293,075.37	0.00	100.00
19	AMECA, Ocotlán, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, Ocotlán, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, AGUAS, LAS, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora Educación Superior de reciente creación y reconocidos por su Calidad en la Universidad de Guadalajara, a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	1,645,984.96	0.00	1,645,984.96	0.00	0.00	0.00	1,645,984.96	2.10	100.00
20	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA LA, CÁRDAS DE OBREGÓN, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMA Y, Ocotlán, Ocotlán, FONCITLAN, SALTILLO, TAPALCATEPEC, MORELOS, TIZAPAN EL ALTO, TOTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE, YAHAUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco (Longitud de 699.09km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	529,392.92	0.00	529,392.92	0.00	0.00	0.00	228,100.66	0.00	43.09
21	Ocotlán (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	43,408.37	0.00	43,408.37	0.00	0.00	0.00	43,197.40	100.00	99.51
22	Ocotlán (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	37,296.67	0.00	37,296.67	0.00	0.00	0.00	34,301.54	100.00	91.97
23	Ocotlán (ESTATAL)	Instalación y constitución en diversos municipios de módulos de juegos infantiles, módulos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,740.93	0.00	15,740.93	0.00	0.00	0.00	15,740.93	0.00	100.00
24	Ocotlán (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	66,157.06	0.00	66,157.06	0.00	0.00	0.00	66,050.57	0.00	99.84
25	Ocotlán (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, Jalisco. (Concordancia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,098,207.17	0.00	1,098,207.17	0.00	0.00	0.00	1,098,207.17	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias con recursos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: OCOTLÁN

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
26	OCOTLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Mantenimiento Escolar de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	216,499.91	0.00	216,499.91	0.00	0.00	0.00	216,046.96	99.60	99.79
27	OCOTLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	690,779.97	0.00	690,779.97	0.00	0.00	0.00	620,687.48	75.00	89.85
28	OCOTLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	1,184,211.34	0.00	1,184,211.34	0.00	0.00	0.00	1,179,502.79	98.00	99.60
29	OCOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	6,397,922.04	5,585,603.34	1,402,316.69	0.00	0.00	0.00	1,402,301.81	70.00	100.00
30	OCOTLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	26,462.82	0.00	26,462.82	0.00	0.00	0.00	22,865.69	82.60	86.48
31	OCOTLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	860,041.76	0.00	860,041.76	0.00	0.00	0.00	860,041.76	100.00	100.00
32	OCOTLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	860,041.76	0.00	860,041.76	0.00	0.00	0.00	860,041.76	100.00	100.00
33	OCOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento, Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	746,291.74	534,693.15	211,702.59	0.00	0.00	0.00	211,702.59	0.00	100.00
34	OCOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento, Equipamiento de Unidades de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	506,256.26	387,173.55	119,082.71	0.00	0.00	0.00	119,082.71	30.00	100.00
35	OCOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,051,076.08	285,910.24	622,254.69	94,793.71	48,175.44	0.00	622,254.69	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: OCOTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
38	OCOTLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	119,069.39	0.00	119,069.39	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
38	OCOTLÁN				58,461,003.80	10,713,307.61	48,641,288.51	3,311,111.25	795,288.44	0.00	39,792,196.33	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PONCITLÁN

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AGUA CALIENTE	Construcción de empedrado ecológico en el camino a la localidad Agua Caliente, del municipio de Poncitlán (3x1 Cobesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PAPA MIGRANTES (CODESOL)	2,540,644.00	635,136.00	635,136.00	635,136.00	635,136.00	0.00	95.00	100.00
2	AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, CUESTA DE MEZCALA, CUITZEO (LA ESTANCIA), PERA, LA, PONCITLÁN, SAN ANTONIO, SAN JOSE DE SAN PEDRO, SAN PEDRO DE PONCITLÁN, SAN PEDRO ITZICAN, SANTA CRUZ EL GRANDE, ZAPOTERA, LA	Construcción de 154 lechos en viviendas de 12 localidades del municipio de Poncitlán (PDZP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,717,856.00	597,472.00	560,192.00	560,192.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, ZAPOTERA, LA	Construcción de línea de conducción, al tanque existente de El Chalpicote, red de distribución y 111 tomas domiciliarias respectivamente, (segunda etapa), en 2 localidades del municipio de Poncitlán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	1,893,273.95	1,514,619.16	378,654.79	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00
4	AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, ZAPOTERA, LA	Construcción de Líneas de conducción (obra de regulación) y red de distribución, en las localidades de Chalpicote, La Zapotera, Agua Caliente en el municipio de Poncitlán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	235,452.54	164,816.78	70,635.76	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	AGUA CALIENTE, CUESTA DE MEZCALA, CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN, SAN PEDRO ITZICAN, ZAPOTERA, LA	Construcción de 47 baños en viviendas de 6 localidades del municipio de Poncitlán (PDZP).	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,436,015.00	499,445.00	468,285.00	468,285.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	CUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Priul, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,439,600.00	1,463,760.00	600,000.00	375,840.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	CUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Priul, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	3,785,607.00	2,271,364.00	700,000.00	814,243.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8	CUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Priul, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,838,411.00	1,763,046.00	700,000.00	475,365.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	CUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Rayón, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	3,560,000.00	2,136,000.00	700,000.00	724,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10	CUITZEO (LA ESTANCIA)	Equipamiento de Cuitzeo de Desarrollo Comunitario en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	506,547.00	303,923.00	114,558.00	88,061.00	0.00	0.00	60.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutorio.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: **Región Ciénega** Municipio: **PONCITLÁN**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
11	CUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de segunda etapa de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Cuitzeo, municipio de Ponciltán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,550,000.00	1,530,000.00	600,000.00	420,000.00	0.00	0.00	600,000.00	90.00	100.00
12	CUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Juárez en la localidad de Cuitzeo (La Estancia) municipio de Ponciltán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,566,020.00	641,505.00	641,505.00	641,505.00	0.00	0.00	641,505.00	95.00	100.00
13	MEZCALA	II Etapa de Rehabilitación de la Imagen Urbana en la localidad de Mezcala, en el municipio de Ponciltán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	2,182,604.07	0.00	2,182,604.07	0.00	0.00	0.00	902,435.62	100.00	41.35
14	MEZCALA	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Mezcala de la Asunción, municipio de Ponciltán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	960,000.00	396,000.00	100,000.00	184,000.00	0.00	0.00	100,000.00	80.00	100.00
15	MEZCALA	Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Mezcala de la Asunción, municipio de Ponciltán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	4,495,161.00	2,500,000.00	1,056,396.00	936,765.00	0.00	0.00	1,056,396.00	100.00	100.00
16	MEZCALA	Equipamiento sustentable para el Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Mezcala de la Asunción, municipio de Ponciltán (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	236,649.00	141,985.00	50,000.00	44,660.00	0.00	0.00	50,000.00	80.00	100.00
17	OJO DE AGUA	Construcción de empedrado ecológico en el camino a la localidad Ojo de Agua, del municipio de Ponciltán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,261,386.00	565,347.00	565,347.00	565,347.00	0.00	0.00	565,347.00	95.00	100.00
18	OJO DE AGUA, PONCITLAN, SAN JACINTO, SAN JUAN TECOMATLAN, SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SAN PEDRO DE LOS RIOS, SAN VICENTE GRANDE	Construcción de piso firme en 196 viviendas en 7 localidades del municipio de Ponciltán (PDZP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,441,676.00	486,630.00	471,523.00	471,523.00	0.00	0.00	471,523.00	100.00	100.00
19	PONCITLAN	Consolidación de Plazuela en la colonia Libertad, en la cabecera municipal de Ponciltán (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	1,220,000.00	610,000.00	277,794.00	332,206.00	0.00	0.00	277,794.00	50.00	100.00
20	PONCITLAN	Rehabilitación de unidad Deportiva No. 1 en colonia Libertad en la cabecera municipal de Ponciltán (PRIET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	2,100,000.00	1,050,000.00	712,270.00	337,730.00	0.00	0.00	712,270.00	80.00	100.00
21	PONCITLAN	Construcción de Concreto Hidráulico con Redes de Agua Potable, Colector Sanitario y Red de Drenaje en la calle 16 de Septiembre en la cabecera municipal de Ponciltán, (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,564,102.57	0.00	1,538,461.54	1,025,641.03	0.00	0.00	1,538,461.54	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PONCITLÁN

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
22	PONCITLÁN	Construcción del Centro Cultural Metropolitano, primera etapa, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	17,323,105.55	0.00	17,323,105.55	0.00	0.00	0.00	17,323,105.55	0.00	100.00
23	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	Construcción de pavimento de concreto y obra complementaria en las calles de la localidad San Miguel Zapotitlán municipio de Poncitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,931,952.00	482,988.00	482,988.00	0.00	482,988.00	0.00	482,988.00	95.00	100.00
24	SANTA CRUZ EL GRANDE	Construcción de empedrado con hueles de concreto y obra complementaria en las calles de la localidad Santa Cruz El Grande municipio de Poncitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,693,488.00	414,867.00	414,867.00	0.00	414,867.00	0.00	414,867.00	95.00	100.00
25	ACATC, KATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL AJÓ, ATOTONILCO EL AJÓ, BUENOS AIRES, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	74,094.30	0.00	74,094.30	0.00	0.00	0.00	74,094.30	100.00	100.00
26	ACATC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE OBRERON, CHIMALITLÁN, CHIHUATLÁN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Rehabilitación y Mejoramiento Físico y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	2,547,453.04	0.00	2,547,453.04	0.00	0.00	0.00	2,547,453.04	0.00	100.00
27	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE OBRERON, CHIMALITLÁN, CHIHUATLÁN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Comunicación INPEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	191,379.62	0.00	191,379.62	0.00	0.00	0.00	191,379.62	11.00	100.00
28	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL AJÓ, BUENOS AIRES, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE OBRERON, CHIMALITLÁN, CHIHUATLÁN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	620,953.15	0.00	620,953.15	0.00	0.00	0.00	146,811.88	0.00	23.64

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Ciénega Municipio: PONCITLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	ATENGO, CUATECOMATE, EUITLA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE ARRIBA, JILOTLAN DE ARRIBA, MEZQUITIC, MUÑO, EL PEDREGAL, DE SAN ANGEL, RINCONES, LOS SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Pago gastos de operación y desarrollo institucional del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSAP-RS), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSAP-RS)	405,228.34	227,219.56	178,008.78	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
30	ATOTONILCO EL ALTO, MONTAÑA, BARRO, CALLOS DE OBREGON, CHAPALA, DEGOLLADO, JAWAY, JOCOTEPEC, OCOTLAN, PONCITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN, DE MORELOS, TIZAPAN EL ALTO, TIZAPAN EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Jalisco (Longitud de 689.03km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	259,641.92	0.00	259,641.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43.09
31	PONCITLAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	21,288.73	0.00	21,288.73	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
32	PONCITLAN (ESTATAL)	Obra de infraestructura para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	18,292.24	0.00	18,292.24	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
33	PONCITLAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de aire y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,720.17	0.00	7,720.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
34	PONCITLAN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	32,446.88	0.00	32,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
35	PONCITLAN (ESTATAL)	Substición de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	538,618.13	0.00	538,618.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36	PONCITLAN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de obras públicas en el Estado de Jalisco. Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	105,182.86	0.00	105,182.86	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
37	PONCITLAN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	338,794.56	0.00	338,794.56	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PONCITLÁN

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
38	PONCITLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desarrollo, mejoramiento y bords, aprovechados de los recursos naturales y humanos del Estado (Rago 06 Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	580,799.07	0.00	560,799.07	0.00	0.00	0.00	96.60	96.60
39	PONCITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	3,432,146.29	2,744,376.98	887,769.31	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
40	PONCITLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	12,978.75	0.00	12,978.75	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
41	PONCITLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Laboratorio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	421,809.38	0.00	421,809.38	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
42	PONCITLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	421,809.38	0.00	421,809.38	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
43	PONCITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	386,020.43	262,190.43	103,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
44	PONCITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	248,294.50	189,890.13	58,404.38	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
45	PONCITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	515,505.56	140,225.31	305,186.18	46,464.32	23,627.75	0.00	70.00	100.00
46	PONCITLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos y Recorridos para Niños, Jóvenes y Adultos en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	58,397.84	0.00	58,397.84	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
PONCITLÁN					75,465,206.81	23,744,818.35	38,932,182.37	10,024,818.35	2,763,470.75	0.00	0.00	36,589,804.51

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: TOTOTLÁN

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	CARROZAS, CONA GRANDE, CUESTA CHICA, DIOQUE EL, SAN JOSÉ DE LOS RÍOS, ERAS, LAS, FLOREÑA, LA, LADERA, LA, LINDA VISTA, NUEVO SAN JUAN, SAN AGUSTÍN, SAN ISIDRO, SAN RAMÓN, TRICIA, LA, TOTOTLÁN	Entrega de apoyo en especie a 91 proyectos de mejoramiento de vivienda en 17 localidades del municipio de Tototlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	455,550.00	0.00	455,550.00	0.00	0.00	0.00	455,550.00	100.00	100.00
2	TOTOTLÁN	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Regional Enrique Ibarra del Centro Municipal de Tototlán (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Finanzas Municipales de Tototlán	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,564,102.57	0.00	1,538,461.54	1,025,641.03	0.00	0.00	1,538,461.54	100.00	100.00
3	TOTOTLÁN	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Río Tototlán de la cabecera municipal de Tototlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,984,036.00	991,009.00	991,009.00	991,009.00	0.00	0.00	991,009.00	95.00	100.00
4	ACATIC, ACATLÁN DE JUÁREZ, CHIHUALTITLÁN, CHILÓN, EL, AMACUECA, AMATITÁN, AMÉCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLÁN DE NAVARRO, BUENOS AIRES, DE GOLLADO, CODRIENES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	33,329.50	0.00	33,329.50	0.00	0.00	0.00	33,329.50	100.00	100.00
5	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHIHUALTITLÁN, CHILÓN, EL, PUEBLO NUEVO, SAN ANTONIO, SAN PEDRO DE GARCERAN, SAN CRUZ DE BARGEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMÉCA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, A TENGO, ATOTONILCO EL ALTO, BUENOS AIRES, DE GOLLADO, HUEHUETLÁN, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Mantenimiento de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	1,145,909.11	0.00	1,145,909.11	0.00	0.00	0.00	1,145,909.11	0.00	100.00
6	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CHIHUALTITLÁN, CODRIENES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CHIMALTITLÁN, CHIHUALTÁN, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUAICHANABE, GUADALAJARA, HUEHUETLÁN	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco de nivel básico (Consumencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	86,087.41	0.00	86,087.41	0.00	0.00	0.00	86,087.41	11.00	100.00
7	AHUALULCO DE MERCADO, AMÉCA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN, CHIHUALTITLÁN, CHIHUALTÁN, CHIHUALTILÁN, CHIHUALTILÁN, COCULA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (RISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	279,320.51	0.00	279,320.51	0.00	0.00	0.00	279,320.51	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TOTOTLÁN

Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
16	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	242,284.12	0.00	242,284.12	0.00	0.00	0.00	242,284.12	0.00	100.00
17	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Servicios elaborados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	47,665.60	0.00	47,665.75	0.00	0.00	0.00	47,665.60	99.60	99.79
18	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	152,398.40	0.00	152,398.40	0.00	0.00	0.00	156,934.75	75.00	89.85
19	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infraestructura y bordos abreviados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	261,258.18	0.00	261,258.18	0.00	0.00	0.00	260,219.39	98.00	99.60
20	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,543,868.61	1,234,490.50	309,378.11	0.00	0.00	0.00	309,372.83	70.00	100.00
21	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,638.17	0.00	5,638.17	0.00	0.00	0.00	5,048.99	82.60	86.46
22	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	189,740.58	0.00	189,740.58	0.00	0.00	0.00	189,740.58	100.00	100.00
23	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	189,740.58	0.00	189,740.58	0.00	0.00	0.00	189,740.58	100.00	100.00
24	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	164,646.29	117,893.92	46,705.37	0.00	0.00	0.00	46,705.37	0.00	100.00
25	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tomicado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	111,689.18	85,417.40	26,271.77	0.00	0.00	0.00	26,271.77	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: TOTOTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
26	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agrícolas, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa de Fomento Económico del Estado (PROFECO) del Programa de Apoyo al Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	231,886.60	63,076.91	137,280.50	20,900.83	10,628.36	0.00	137,280.50	70.00	100.00
27	TOTOTLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	26,268.83	0.00	26,268.83	0.00	0.00	0.00	26,267.34	100.00	99.99
TOTOTLÁN					12,140,540.13	2,618,489.32	6,482,882.58	2,037,550.86	1,001,637.36	0.00	6,184,983.97		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avances físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Ciénega Municipio: ZAPOTLÁN DEL REY

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AHUATLAN, CAÑADA LA, CERRITOS, LOS, CHILA, JABALL EL, NORIA LA, OTATLAN, PLATANAR, EL, POTRERO DE GOMEZ, RANCHO NUEVO (LA), TOLUMUPAN, SAUZ EL, TEQUATITAN, TEJOLOTE, EL, UVALANO, EL, VIBORA LA, ZAPOTLAN DEL REY	Entrega de apoyo en especie a 127 proyectos de mejoramiento de vivienda en 17 localidades del municipio de Zapotlán del Rey (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	ZAPOTLAN DEL REY	Revisión y actualización del presupuesto de inversión con Concreto Hidráulico en el municipio de Zapotlán del Rey (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLETIVAMENTE PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,197,802.20	0.00	1,538,461.54	659,340.66	0.00	0.00	100.00	100.00
3	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMEACA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYOTLAN, AYOTLAN, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE BRIZUELA, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación de Jalisco, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,140,566.67	0.00	1,140,566.67	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
4	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMEACA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYOTLAN, AYOTLAN, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE BRIZUELA, CHAPALA, COCULA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	27,519.24	0.00	27,519.24	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIHUILUSTLAN, GOMEZ FARIAS, HUALTICILAN, HUAYUCAR, HUERTAS, JALISCO, MARIL, MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONILMA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	420,511.52	0.00	420,511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, HUALTICILAN, JALISCO, JALISCO, MEXICALTIAN, MEXICALTIAN DE LOS MEZQUITES, JUJARA, MAGDALENA, MIXTLAN, OJUELOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	505,865.02	0.00	505,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	99.62
7	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENQUILLO, BARCA LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE BRIZUELA, CHIHUILUSTIAN,	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de nivel básico pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFE-JAL-2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	71,079.99	0.00	71,079.99	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLÁN DEL REY

Región: Región Ciénega

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
16	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	125,831.13	0.00	125,831.13	0.00	0.00	0.00	113,065.22	75.00	89.85
17	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo rural, con desazote, intrusión y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	215,713.63	0.00	215,713.63	0.00	0.00	0.00	214,855.93	98.00	99.60
18	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Pequeños y Medianos, en los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,274,727.82	1,019,284.55	255,443.27	0.00	0.00	0.00	255,440.56	70.00	100.00
19	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,820.42	0.00	4,820.42	0.00	0.00	0.00	4,168.81	82.60	86.49
20	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	156,663.53	0.00	156,663.53	0.00	0.00	0.00	156,663.53	100.00	100.00
21	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	156,663.53	0.00	156,663.53	0.00	0.00	0.00	156,663.53	100.00	100.00
22	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROGRICOLA (FACEJ)	135,943.05	97,379.72	38,563.33	0.00	0.00	0.00	38,563.33	0.00	100.00
23	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal terciarizado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROGRICOLA (FACEJ)	92,218.65	70,626.78	21,691.87	0.00	0.00	0.00	21,691.87	30.00	100.00
24	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuosos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	191,462.33	52,080.85	113,348.70	17,257.24	8,775.54	0.00	113,348.70	70.00	100.00
25	ZAPOTLÁN DEL REY (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	21,688.45	0.00	21,688.45	0.00	0.00	0.00	21,688.21	100.00	99.99
25	ZAPOTLÁN DEL REY				7,758,079.06	1,239,271.89	5,833,433.73	676,597.90	8,775.54	0.00	5,775,161.98	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

324 Región Ciénega 394,377,982.89 72,361,256.92 263,526,099.46 30,028,835.06 8,461,172.46 0.00 268,401,400.27

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0%, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, Mecomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales constituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra constituida en varios municipios.
 * (Estata): Obra constituida en más de una región.



Región 5 Sureste

Región: Región Sureste Municipio: CHAPALA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ATOTONILQUILLO	Rehabilitación de plazuela en el mercado municipal de la localidad de Atotonilquillo, municipio de Chapala (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	1,510,000.00	755,000.00	343,827.00	411,173.00	0.00	0.00	343,827.00	10.00	100.00
2	ATOTONILQUILLO	Rehabilitación de red de drenaje, agua superficial (podamiento) en la localidad de Atotonilquillo en el municipio de Chapala (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,397,356.61	0.00	1,397,356.61	0.00	0.00	0.00	820,844.06	5.00	51.39
3	CHAPALA	Rehabilitación de Unidad Deportiva "Plaza de la cabecera municipal de Chapala (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	2,200,000.00	1,100,000.00	500,940.00	599,060.00	0.00	0.00	500,940.00	10.00	100.00
4	CHAPALA	Construcción de segunda etapa de Centro de Desarrollo Comunitario "Unidad Deportiva Hábitat", en la cabecera municipal de Chapala (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	670,000.00	402,000.00	143,293.00	124,707.00	0.00	0.00	143,293.00	50.00	100.00
5	CHAPALA	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Unidad Deportiva Hábitat", en la colonia Plaza de Toros en la cabecera municipal de Chapala (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	470,000.00	282,000.00	100,519.00	87,481.00	0.00	0.00	100,519.00	100.00	100.00
6	CHAPALA	Construcción de espacios alhajado y obras complementarias en Privado Francisco I Madero, colonia San Miguel, en cabecera municipal de Chapala (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	767,935.00	460,761.00	164,238.00	142,936.00	0.00	0.00	164,238.00	50.00	100.00
7	CHAPALA	Construcción de escalinatas en calle Ocho de Mayo, en cabecera municipal de Chapala (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	3,097,065.00	1,858,293.00	662,370.00	576,456.00	0.00	0.00	662,370.00	50.00	100.00
8	CHAPALA	Construcción del Edificio para Salas de Juicios Orales en materia penal en el municipio de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	20,456,728.00	0.00	20,456,728.00	0.00	0.00	0.00	11,683,747.15	100.00	57.11
9	CHAPALA	Construcción del parque lineal AN, Francisco I Madero en Chapala, Jalisco (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,076,923.08	0.00	1,538,461.54	1,538,461.54	0.00	0.00	1,538,461.54	100.00	100.00
10	SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Rehabilitación de la plaza cívica de San Antonio Tlayacapan en el municipio de Chapala (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,076,923.08	0.00	1,538,461.54	1,538,461.54	0.00	0.00	637,559.38	40.00	41.44
11	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC, ATOTONILQUILLO, ATOTONILCO EL NOVO, ATOTONILCO EL VIEJO, AYOTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA,	Abalimient del ruzajo en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para ATOTONILCO EL NOVO, ATOTONILCO EL VIEJO, AYOTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	3,037,843.32	0.00	3,037,843.32	0.00	0.00	0.00	3,037,843.32	1.30	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CHAPALA

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
	BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA												
12	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATONILCO DE MONTANES, ATONILCO EL ALTO, AYUTLAN, AYUTLA DE SIERRA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	73,296.15	0.00	73,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPALITA (CHAPULI), COPAL EL PORTE, SIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARGENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATONILCO EL ALTO, AYUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aplicaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	2,520,011.68	0.00	2,520,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	ACATIC, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, BOLANOS, CHAPALA, CHAPALITA, CHIHUALTIAN, HUERTA LA, JOCOATEPEC, MAGDALENA, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del rgano de Control Estatal, diversos municipios de Jalisco, (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	196.31	96.16	98.16	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
15	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATONILCO EL ALTO, AYUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIQUILISTLAN, CHIHUALTIAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENAVISTA, CUQUILIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA LA	Constitución de piso firme en varias dependencias del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	614,264.20	0.00	614,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	146,230.41	23.64
16	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, BARRANCO, BARRANCO DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TEQUILA	Elaboración de Estudios Técnicos de Topografía y Mecánica de Suelos para el Proyecto de Construcción del Penal de CEJUNJURE (Centro Integral de Justicia Regional) en los municipios de Tequila, Ameca, Chapala, Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	50,247.03	0.00	50,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50,247.03	100.00
17	ATONILCO EL ALTO, AYUTLAN, BARCA LA, CAÑADAS DE OBREGON, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMA Y, JOCOATEPEC, OCOTLAN, FONCTILAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN, TEPIC, TEPIC DE GUADALUPE, TOTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco (Longitud de 689.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	256,845.04	0.00	256,845.04	0.00	0.00	0.00	0.00	110,667.37	43.09

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: CHAPALA

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Privado	Otro	Físico
18	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL DE CUICUILAN, CIUDAD DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCUILA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "jalisco SI Pinta"	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	92,108.22	0.00	92,108.22	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
19	CHAPALA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	21,060.40	0.00	21,060.40	0.00	0.00	0.00	100.00	98.51
20	CHAPALA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	18,095.19	0.00	18,095.19	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
21	CHAPALA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,637.01	0.00	7,637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	CHAPALA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	32,097.35	0.00	32,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84
23	CHAPALA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	532,816.09	0.00	532,816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	CHAPALA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	105,039.05	0.00	105,039.05	0.00	0.00	0.00	89.60	99.79
25	CHAPALA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	335,145.04	0.00	335,145.04	0.00	0.00	0.00	75.00	88.85
26	CHAPALA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituration y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	574,542.85	0.00	574,542.85	0.00	0.00	0.00	88.00	99.60
27	CHAPALA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuerdos y Presueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	3,395,174.96	2,714,814.35	680,360.61	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: CHAPALA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
28	CHAPALA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	12,838.34	0.00	12,838.84	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
29	CHAPALA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina para el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	417,265.61	0.00	417,265.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	CHAPALA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	417,265.61	0.00	417,265.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31	CHAPALA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	362,077.63	259,366.09	102,711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
32	CHAPALA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	245,619.85	187,844.62	57,775.24	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
33	CHAPALA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanales y Pequeños Comerciantes de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	509,959.52	138,714.79	301,888.70	45,863.80	23,373.23	0.00	70.00	100.00
34	CHAPALA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Juegos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	57,768.78	0.00	57,768.78	0.00	0.00	0.00	100.00	98.99
34	CHAPALA				50,619,197.42	8,156,838.00	37,365,226.30	5,064,699.88	23,373.23	0.00	26,925,745.71	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avances físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la modernización de la carretera Concepción de Buenos Aires, en el municipio de Concepción de Buenos Aires	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	977,914.87	0.00	977,914.87	0.00	0.00	0.00	689,771.12	0.00	68.49
2	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Modernización del Camino Rural de Concepción de Buenos Aires a Unión de Guadalupe, 1 era Etapa, en el Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	8,402,357.92	0.00	8,402,357.92	0.00	0.00	0.00	8,123,965.03	94.00	96.69
3	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Ejercicio de Abandón en Carretera Calle Guerrero Corona y Constitución en el Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	561,333.37	0.00	561,333.37	0.00	0.00	0.00	553,633.41	0.00	98.63
4	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Ejercicio de Abandón en Carretera Calle Guerrero Corona y Constitución en el Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	416,590.28	0.00	416,590.28	0.00	0.00	0.00	404,335.81	0.00	97.06
5	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de empinado tradicional en camino al firme con huellas de concreto en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (FONDEREC 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,142.86	0.00	2,000,000.00	857,142.86	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	100.00
6	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de línea de alcantarillado en la calle España Oriente de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	266,100.00	66,525.00	66,525.00	66,525.00	66,525.00	0.00	66,525.00	95.00	100.00
7	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción red de alcantarillado y línea de agua potable en la salida a San Isidro Labrador de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	901,824.00	225,456.00	225,456.00	225,456.00	225,456.00	0.00	225,456.00	95.00	100.00
8	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción red de alcantarillado y línea de agua potable en el campo de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	632,212.00	158,053.00	158,053.00	158,053.00	158,053.00	0.00	158,053.00	95.00	100.00
9	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción red de alcantarillado y línea de agua potable en el campo de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	519,304.00	129,826.00	129,826.00	129,826.00	129,826.00	0.00	129,826.00	95.00	100.00
10	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción red de alcantarillado y línea de agua potable en las calles Abasco y San Isidro Labrador de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,639,224.00	659,806.00	659,806.00	659,806.00	659,806.00	0.00	659,806.00	95.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de línea de alcantarillado y línea de agua potable en la calle Guerrero de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	220,932.00	55,233.00	55,233.00	55,233.00	55,233.00	0.00	95.00	100.00
12	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de línea de alcantarillado y línea de agua potable en la calle Morelos de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	127,836.00	31,959.00	31,959.00	31,959.00	31,959.00	0.00	95.00	100.00
13	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de línea de alcantarillado y línea de agua potable en la calle Sin Nombre de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	210,248.00	52,562.00	52,562.00	52,562.00	52,562.00	0.00	95.00	100.00
14	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de línea de alcantarillado y línea de agua potable en la calle Pedro Ojazon Sur de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	87,132.00	21,783.00	21,783.00	21,783.00	21,783.00	0.00	95.00	100.00
15	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de línea de alcantarillado y línea de agua potable en la calle Ing. Rafael Uzua Sur de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	129,772.00	32,443.00	32,443.00	32,443.00	32,443.00	0.00	95.00	100.00
16	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Equipos de apoyo en espacios para el equipamiento de 3 proyectos productivos en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	28,751.30	0.00	28,751.30	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Equipamiento de pozo en la colonia Lizaro Carreras en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,573,857.00	0.00	1,573,857.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.98
18	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de empinado ahogado en cemento en calle Nery Sur, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,829,980.43	0.00	1,829,980.43	0.00	0.00	0.00	5.00	51.21
19	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, GÓMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PIJUAMO, QUITUPÁN, TAMAZULÁ DE GORDIANO, TECALITLÁN, TONILÁ, UTEPA, VILLALBA GUZMÁN, ZAPOTILIC, CIUDAD GUZMÁN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JIRCO) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	52,594.40	0.00	52,594.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, GÓMEZ FARIAS, MAZAMITLA, TEOCUITLÁN DE CORONA	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano Correspondiente a los Municipios de Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, Teocuitlán de Corona y Gómez Farías, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	19,200.38	0.00	19,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
21	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, MESÓN, EL PASO DE LA YERBA BUENA, RANCHO VIEJO, SANTA GERTRUDIS, SAUCES, LOS, TOLUQUILLA	Entrega de apoyo en especie a 211 proyectos de mejoramiento de vivienda en 8 localidades del municipio de Concepción de Buenos Aires (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	100.00	100.00
22	CORRAL DE MEJÍA, EL	Empleados ecotécnicos con bueltes de concreto en acceso a zona agrícola Concepción de Buenos Aires en la localidad Corral de Mejía, en el Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,603,382.27	0.00	1,603,382.27	0.00	0.00	0.00	284,397.99	65.00	17.74
23	SANTA GERTRUDIS	Construcción de colector sanitario en la localidad Santa Gertrudis municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	931,212.00	232,803.00	232,803.00	232,803.00	0.00	0.00	232,803.00	95.00	100.00
24	TOLUQUILLA	Equipamiento para la elaboración de quesos en la localidad Toluquilla en el municipio de Concepción de Buenos Aires (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	110,000.00	58,410.00	40,590.00	0.00	11,000.00	0.00	40,590.00	100.00	100.00
25	TOLUQUILLA	Equipamiento de carpintería para elaboración de muebles en la localidad de Concepción de Buenos Aires (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	107,000.00	56,917.00	39,483.00	0.00	10,700.00	0.00	39,483.00	100.00	100.00
26	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL, ATENGAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLLANDS, CABO OREGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,826.68	0.00	8,826.68	0.00	0.00	0.00	8,826.68	100.00	100.00
27	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITLA (GHAPULI), COPAL, EL, CORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, SANTA CRUZ, AMACUECA, AMEGA, ARANIDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAHUAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Urbana en Municipios y demarcaciones territoriales.	303,540.92	0.00	303,540.92	0.00	0.00	0.00	303,540.92	0.00	100.00
28	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL, ATENGAJAC DE BRIZUELA, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO OREGON, CHIMALTAN, CHIHUALTAN, CHIHUALTAN, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUICHIRINANGO, GUADALAJARA, HUEHUACÁN	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	22,803.77	0.00	22,803.77	0.00	0.00	0.00	22,803.77	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias con recursos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

Región: Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, BARRANCO, BARRANCO SAN ANTONIO, AYTLA, BARCA LA CASMERO, CASTILLO, CHAPALA, CHIUJILISTLAN, CHUATLAN, COCULA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, LAGO DE DECULLADO, LAGUNA DE SAN CARLOS, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	73,989.47	0.00	73,989.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
30	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,536.77	0.00	2,536.77	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
31	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Casos de indicadores para el Fondo de la Infraestructura para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,179.61	0.00	2,179.61	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
32	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	919.89	0.00	919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,866.20	0.00	3,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
34	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en escuelas básicas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	64,178.86	0.00	64,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	12,652.18	0.00	12,652.18	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
36	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	40,368.95	0.00	40,368.95	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
37	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de caminos rurales, conservación de caminos rurales, con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	69,204.92	0.00	69,204.92	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
38	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SNGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	408,956.25	327,005.32	81,950.92	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puedearse así:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
39	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,546.48	0.00	1,546.48	0.00	0.00	0.00	1,337.43	82.60	86.48
40	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	50,260.56	0.00	50,260.56	0.00	0.00	0.00	50,260.56	100.00	100.00
41	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	50,260.56	0.00	50,260.56	0.00	0.00	0.00	50,260.56	100.00	100.00
42	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	43,613.04	31,241.21	12,371.83	0.00	0.00	0.00	12,371.83	0.00	100.00
43	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Dieritos de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	28,985.45	22,622.29	6,363.15	0.00	0.00	0.00	6,959.15	30.00	100.00
44	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo al Compo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	61,424.65	16,706.50	36,364.36	5,656.44	2,815.36	0.00	36,364.36	70.00	100.00
45	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	6,958.38	0.00	6,958.38	0.00	0.00	0.00	6,957.98	100.00	99.99
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES					27,473,576.66	2,179,257.33	21,074,226.67	2,528,128.30	1,690,864.36	0.00	17,731,441.89		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JOCOTEPEC

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	JOCOTEPEC	Gerenciación, estudios y seguimiento de los procesos de la construcción del Hospital de Obra Pública de 18 camas en Jocotepec, Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,880.16	0.00	5,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	JOCOTEPEC	Construcción de Empeдрado Alotado en Concreto, Redes de Agua Potable y Drenaje en la Calle Francisco Villa en el Municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,347,094.50	0.00	1,347,094.50	0.00	0.00	0.00	1,344,631.86	100.00	99.82
3	JOCOTEPEC	Empeдрado Alotado en Cemento en Calle Piedad Colón, Localidad Nixtepec, Municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	406,307.31	0.00	406,307.31	0.00	0.00	0.00	405,602.91	100.00	99.83
4	JOCOTEPEC	Gerenciación, estudios y seguimiento de la obra. Etapa de las proyecciones de la comunidad de 18 camas en Jocotepec, estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	910,271.14	0.00	910,271.14	0.00	0.00	0.00	910,271.14	100.00	100.00
5	JOCOTEPEC	Construcción de líneas de alojamiento para los servicios municipales (alcantarillado, agua potable y drenaje). Construcción de puente de ciclovía para el Hospital de la Comunidad en el Municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	10,452,770.20	0.00	10,452,770.20	0.00	0.00	0.00	8,745,377.00	95.00	83.76
6	JOCOTEPEC	Obras complementarias para la conclusión del Hospital de 18 camas en Jocotepec, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	100.00	100.00
7	JOCOTEPEC	Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en calle Adama, desde Nicolás Bravo a corrala con reposición de empalmadura final en el municipio de Jocotepec (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	747,050.39	0.00	747,050.39	0.00	0.00	0.00	395,690.95	5.00	52.97
8	MOJINO, EL	Empeдрado Alotado en Cemento en Calle Chapultepec desde Javier Mina hasta Matamoros, Localidad El Molino, en el Municipio Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	586,276.86	0.00	586,276.86	0.00	0.00	0.00	310,796.06	100.00	53.01
9	SAN JUAN COSALA	Colectación de aguas y rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en calle Porfirio Díaz 2da etapa en la delegación de San Juan Cosala en el municipio de Jocotepec (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,564,102.57	0.00	1,538,461.54	1,025,641.03	0.00	0.00	1,538,461.54	65.00	100.00
10	TROQUES, LAS	Reempedrado Alotado en Cemento en Calle Hidalgo de la Calle Puebla hasta Calle Nicolás Bravo, Localidad Las Trojes, en el Municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	911,344.19	0.00	911,344.19	0.00	0.00	0.00	909,854.77	100.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: JOCOTEPEC

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ZAPOTTAN DE HIDALGO	Construcción de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Electrificación en Calle Fraternidad, en el Municipio de Jocotepec, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,179,678.05	0.00	1,179,678.05	0.00	0.00	0.00	100.00	85.14
12	ZAPOTTAN DE HIDALGO	Construcción de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Electrificación en Avenida Tula, en el Municipio de Jocotepec, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,206,603.23	0.00	1,206,603.23	0.00	0.00	0.00	100.00	41.45
13	ZAPOTTAN DE HIDALGO	Construcción de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Electrificación en Calle Hidalgo, en el Municipio de Jocotepec, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,293,183.36	0.00	2,293,183.36	0.00	0.00	0.00	100.00	79.00
14	ZAPOTTAN DE HIDALGO	Empedrado Ancho en Cemento en Calle 16 de septiembre de la Av. del Trabajo Hidalgo en el Municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,351,902.56	0.00	1,351,902.56	0.00	0.00	0.00	100.00	99.86
15	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, AYTLA, AYTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abatimiento del ruido en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Superior (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,661,275.50	0.00	2,661,275.50	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
16	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AYTLA, AYTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	64,210.44	0.00	64,210.44	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	ACATIC, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, BOLANOS, CHAPALA, COCUILA, DEGOLLADO, ETZATLAN, HUERTA, LA, JOCOTEPEC, MAGDALENA, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Suplementar de 9 piscinas por parte del Consejo Estatal del Agua de Jalisco en municipios y localidades del estado de Jalisco. (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	171.98	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	100.00	85.99
18	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, AYTLA, AYTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIHUALTAN, CHIHUALTAN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUATULA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	538,120.66	0.00	538,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JOCOTEPEC

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA, LA CAMADAS DE OBREGÓN, CHALCOPAN, CHALCOPAN, JOCOTEPEC, OCOITLAN, PONCITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN DE MORELOS, TIZAPAN EL ALTO, TOTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE, ZAROLAN DE GONZALEZ GALLO, ZAROLAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco. (Longitud de 699.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	225,006.80	0.00	225,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.09
20	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	18,449.77	0.00	18,449.77	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
21	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	15,852.13	0.00	15,852.13	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
22	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,690.34	0.00	6,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	28,118.60	0.00	28,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
24	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Sistema de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	466,768.78	0.00	466,768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	92,018.52	0.00	92,018.52	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
26	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	293,600.82	0.00	293,600.82	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
27	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, limpieza y borbos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	503,322.96	0.00	503,322.96	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
28	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,974,312.69	2,378,288.85	596,023.83	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: JOCOTEPEC

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
29	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	11,247.44	0.00	11,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
30	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	365,541.81	0.00	365,541.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	365,541.81	0.00	365,541.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
32	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	317,194.87	227,215.35	89,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	215,173.08	164,555.60	50,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
34	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Sistema de Fomento Económico de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	446,737.60	121,519.85	264,475.65	40,266.18	20,475.91	0.00	0.00	70.00	100.00
35	JOCOTEPEC (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Productos de Omisivos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	50,607.82	0.00	50,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
35 JOCOTEPEC					62,622,428.94	2,891,659.64	58,644,376.18	1,065,907.21	20,475.91	0.00	0.00	54,376,464.41	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: LA MANZANILLA DE LA PAZ

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	2da Etapa Centro Cultural Luis Barragán en el Municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	685,659.62	0.00	685,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Infraestructura y equipamiento turístico en La Manzanilla de la Paz (Conclusión de Mirador Turístico en La Manzanilla de la Paz), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	756,406.33	0.00	756,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	76.48
3	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Mejoramiento y Rehabilitación Integral del Pabellón Municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA CONDOMINIOS HABITACIONALES	1,276,765.30	0.00	1,276,765.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	99.35
4	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Construcción de la Segunda Etapa de la Torre y Remozamiento del Templo de San Miguel Acángel en el Municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1,498,892.41	0.00	1,498,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.49
5	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Ampliación de Torre Parrquia San Miguel Acángel y mejoramiento de imagen urbana en fachadas, en el municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco. Segunda etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1,341,949.53	0.00	1,341,949.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	26.65
6	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Conclusión de mejor turístico Centro del Centenario en la cabecera municipal de la Manzanilla de la Paz (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,000,000.00	0.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Rehabilitación del Lienzo Chirio Lit Mural del Pabellón Municipal de la Manzanilla de la Paz (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,353,333.30	0.00	799,999.97	533,333.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8	MANZANILLA DE LA PAZ, LA, VILLA MORELOS	Entrega de apoyo en especie a 34 proyectos de mejoramiento de vivienda en el municipio de la Manzanilla de la Paz (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	195,350.00	0.00	195,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	SABINILLA	Construcción de línea de agua potable y drenaje restitución de superficie de rodamiento en calle de ingreso a la Manzanilla de la Paz (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	979,978.21	0.00	979,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	52.26
10	VILLA MORELOS	Construcción de empinado ahogado en concreto y servicios de redes sanitarias e hidráulicas en el municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUNICABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,189,848.78	0.00	1,189,848.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.86

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance listo en 0% puedearse así:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: LA MANZANILLA DE LA PAZ

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
11	VILLA MORELOS	Construcción de empedrado abocado en concreto y servicios de redes sanitarias e hidráulicas en las calles de la Delegación Villa Morelos, (Calle lateral Presa Villa Morelos) en el municipio La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	833,146.32	0.00	833,146.32	0.00	0.00	0.00	230,452.94	0.00	27.66
12	VILLA MORELOS	Construcción de empedrado abocado en concreto y servicios de redes sanitarias e hidráulicas en las calles de la Delegación Villa Morelos, (Calle lateral Presa Villa Morelos) en el municipio La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOGI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	977,004.90	0.00	977,004.90	0.00	0.00	0.00	286,416.98	0.00	27.27
13	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior del Estado de Jalisco, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	253,918.71	0.00	253,918.71	0.00	0.00	0.00	253,918.71	1.30	100.00
14	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,126.47	0.00	6,126.47	0.00	0.00	0.00	6,126.47	100.00	100.00
15	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITLA (GHAPULI), COPAL, EL CORTES GIL (SAN IGACIO), SANTA CRUZ DE LA SIERRA, SANTA CRUZ, AMACUECA, AMEGA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura en los Municipios y demarcaciones territoriales.	210,635.65	0.00	210,635.65	0.00	0.00	0.00	210,635.65	0.00	100.00
16	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, COCUILA, COLOTLAN, CUQUIO, GUADALAJARA, HUIHUILITLAN, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	112,503.49	0.00	112,503.49	0.00	0.00	0.00	112,503.49	0.00	100.00
17	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CANADAS DE CHIHUALTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO,	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de nivel básico y medio básico, dependientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	15,824.19	0.00	15,824.19	0.00	0.00	0.00	15,824.19	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: LA MANZANILLA DE LA PAZ

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Privado	Otro	Físico
<p>EJTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJOCAR</p>												
18	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALITLAN, CHIOJULISTLAN, COCULA, DEGOLLADO, IXTLACUIXTLAN, IXTLACUIXTLAN, IXTLACUIXTLAN, GUACHINANGO, HUEJOCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la veniente de capacitación al Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IFECY)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	2,106.88	0.00	2,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,760.34	0.00	1,760.34	0.00	0.00	0.00	1,751.78	99.51
20	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,512.49	0.00	1,512.49	0.00	0.00	0.00	1,391.03	91.97
21	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos puntos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	638.34	0.00	638.34	0.00	0.00	0.00	638.34	100.00
22	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,682.86	0.00	2,682.86	0.00	0.00	0.00	2,676.55	99.84
23	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concordancia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	44,535.53	0.00	44,535.53	0.00	0.00	0.00	44,535.53	100.00
24	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	8,779.71	0.00	8,779.71	0.00	0.00	0.00	8,761.30	99.79
25	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	28,013.16	0.00	28,013.16	0.00	0.00	0.00	25,170.70	89.85
26	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazive, trifurcación y bordes abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	48,023.26	0.00	48,023.26	0.00	0.00	0.00	47,852.91	99.60

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensarse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: LA MANZANILLA DE LA PAZ

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	283,786.34	226,918.27	56,868.07	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
28	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,073.15	0.00	1,073.15	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
29	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	34,877.23	0.00	34,877.23	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	34,877.23	0.00	34,877.23	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento de Unidades de Fieles en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	30,264.33	21,673.16	8,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
32	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dismos y Mantenimiento en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	20,530.18	15,701.03	4,829.15	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
33	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del Sub-Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo al Campesino en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	42,624.31	11,694.50	25,234.26	3,841.89	1,953.66	0.00	70.00	100.00
34	LA MANZANILLA DE LA PAZ (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	4,828.61	0.00	4,828.61	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
LA MANZANILLA DE LA PAZ					14,858,257.15	276,892.86	13,243,235.31	1,337,176.22	1,953.66	0.00	9,408,653.45	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: MAZAMITLA

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CERRO PELON, EL	Equipamiento de "Panadería mi casta" en la localidad El Cerro Pelón del municipio de Mazamitla (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	120,000.00	63,720.00	44,280.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	100.00
2	CORRAL FALSO, EPECHE CHICO (PENICHE CHICO), EPECHE GRANDE (PENICHE GRANDE), ESTACADA, LA LLANO DE LOS TOROS, EL, MAZAMITLA	Entrega de apoyo en especie a 54 proyectos de mejoramiento de vivienda y 2 proyectos productivos en 9 localidades del municipio de Mazamitla (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	311,859.64	0.00	311,859.64	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	EPECHE CHICO (PENICHE CHICO)	Rehabilitación de línea de drenaje en calle 20 de Noviembre de la localidad de Epeche Chico en el municipio de Mazamitla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	718,217.00	0.00	718,217.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.67
4	EPECHE GRANDE (PENICHE GRANDE)	Paseo de Amigos - Epeche Grande (apoyamos) en el municipio de Mazamitla, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6161 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUERTES Y SIMILARES	14,685,300.00	0.00	14,685,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	ESTACADA, LA, MAZAMITLA	Construcción de empedrado en la calle principal de la localidad de la Estacada primera etapa, municipio de Mazamitla, Jalisco (del Km 0+000 al Km 0+490.20).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INVERSION REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	158,218.03	0.00	158,218.03	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	MAZAMITLA	IX Etapa del Programa Mazamitla, Pueblo Mágico (Rehabilitación de Fachadas y Construcción de Portales de la Calle Galeana II Etapa), en el municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	3,938,776.25	0.00	3,938,776.25	0.00	0.00	0.00	100.00	80.83
7	MAZAMITLA	Ampliación de las instalaciones actuales de la Casa de la Cultura Municipal Primera Etapa, del Municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	843,344.33	0.00	843,344.33	0.00	0.00	0.00	40.00	18.04
8	MAZAMITLA	Construcción de cárcamo, equipamiento, drenaje y saneamiento en el asentamiento en arroyo "Los Cazos" en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas)	3,858,818.01	1,929,409.00	1,929,409.01	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
9	MAZAMITLA	Construcción del centro deportivo regional de alto rendimiento Tri etapa en la cabecera municipal de Mazamitla (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333.33	0.00	2,000,000.00	1,333,333.33	0.00	0.00	100.00	100.00
10	MAZAMITLA	Infraestructura y equipamiento turístico de calles, banquetas y alumbrado del circuito vial Manuel Cárdenas Mata-Morelos, en el Municipio de Mazamitla, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	11,992,800.00	0.00	11,992,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.98
11	MAZAMITLA	Ampliación de la Primaria Juana de Asbaje, Instituto de la infraestructura clave 14EPR0609K, ubicada en Avenida 16 de Septiembre # 20 en la localidad de Mazamitla en el municipio de Mazamitla.	Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	603,431.00	0.00	603,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutorio.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: **Región Sureste** Municipio: **MAZAMITLA**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
12	MAZAMITLA	Construcción de fosa de drenaje sanitario y empotrado (instalación de la superficie de rodamiento) en calle Otilio Montaña de la cabecera municipal de Mazamitla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	615,577.80	0.00	615,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329,954.66	5.00	53.60
13	MAZAMITLA	Estrategia de apoyo en especie para el desarrollo de emprendimientos económicos en cabecera municipal de Mazamitla (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	31,453.82	0.00	31,453.82	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.82	100.00	100.00
14	PUERTO DE LAS CUEVAS	Construcción de Cubierta y Equipamiento de Carretera de Voleibol en la Localidad de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	625,822.33	0.00	625,822.33	0.00	0.00	0.00	0.00	625,822.33	0.00	100.00
15	TERRERO, EL	Rehabilitación de empotrado en el camino a la central (la central - el terrero) en el municipio de Mazamitla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	792,132.71	0.00	792,132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	418,232.11	5.00	52.80
16	ZAPATERO, EL	Construcción de tanque galvanizado para almacenamiento de agua potable de 500 m3 en la localidad de El Zapatero, municipio de Mazamitla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	938,975.53	0.00	938,975.53	0.00	0.00	0.00	0.00	491,655.52	5.00	52.36
17	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMEGA, ATENQUILLO DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, AYUTLA DE SIERRA GORDA, AYUTLA, AYUTLA DE LOS ANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHIHUALTIAN, CHIHUILISTLAN, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Propuesta reactivación turística para los emprendedores en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	19,735.60	0.00	19,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.60	100.00	100.00
18	AHUALULCO DE MERCADO, AMEGA, ATENQUILLO DE BRIZUELA, EL ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHIHUALTIAN, CHIHUILISTLAN, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de primaria de la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	50,975.46	0.00	50,975.46	0.00	0.00	0.00	0.00	50,975.46	11.00	100.00
19	AHUALULCO DE MERCADO, AMEGA, ATENQUILLO DE BRIZUELA, EL ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHIHUALTIAN, CHIHUILISTLAN, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Construcción de piso firme en varias calles de los barrios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	165,395.72	0.00	165,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	39,104.49	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: MAZAMITLA

Región Sureste

Región: Mazamitla

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico
20	AMECA, CASIMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTLAHUACAN DEL RIO, SAN JUAN DE LOS RIOS, TAMPICO, TALPA DE ALLENDE, TECALITLAN, TOMATLAN, TOTOTLAN, HUESCALAPA	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica y contraloría social de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Urbano (PAASU) en las zonas urbanas (APAZU) en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	141,409.39	74,895.12	66,471.27	0.00	0.00	0.00	100.00
21	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, TEQUITATLAN DE CORONA	Apoyos para la protección, conservación, restauración y desarrollo de la Zona Recreativa y de Esparcimiento de la Junta Municipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JIRCO) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PRIORITARIAS	117,569.29	0.00	117,569.29	0.00	0.00	0.00	100.00
22	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, TEQUITATLAN DE CORONA	Activación de Planes de Desarrollo Urbano Coordinados a los Municipios de Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, Tequitatlán de Corona y Gómez Farías, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	42,920.44	0.00	42,920.44	0.00	0.00	0.00	100.00
23	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO ZAROPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JUCHITLAN DE GOMEZ FARIAS, TOTOTLAN, COCUILA, CUATLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta" Vivienda	Instituto Jalisco de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	24,800.90	0.00	24,800.90	0.00	0.00	11.50	100.00
24	MAZAMITLA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,670.89	0.00	5,670.89	0.00	0.00	0.00	100.00
25	MAZAMITLA (ESTATAL)	Gasto de indirectas para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,872.28	0.00	4,872.28	0.00	0.00	0.00	91.97
26	MAZAMITLA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de mesa y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA ESPACIOS NO HABITACIONALES	2,056.33	0.00	2,056.33	0.00	0.00	0.00	100.00
27	MAZAMITLA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	8,642.48	0.00	8,642.48	0.00	0.00	0.00	99.84
28	MAZAMITLA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	143,465.14	0.00	143,465.14	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debense a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: MAZAMITLA

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
29	MAZAMITLA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	28,282.63	0.00	28,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28,225.33	99.60	99.79
30	MAZAMITLA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	90,240.58	0.00	90,240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	81,085.99	75.00	89.85
31	MAZAMITLA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	154,700.36	0.00	154,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	154,085.26	98.00	99.60
32	MAZAMITLA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	914,178.96	730,986.23	183,192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	183,190.78	70.00	100.00
33	MAZAMITLA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,456.89	0.00	3,456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.69	82.60	86.46
34	MAZAMITLA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	112,352.22	0.00	112,352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112,352.22	100.00	100.00
35	MAZAMITLA (ESTATAL)	Ejeto 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	112,352.22	0.00	112,352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112,352.22	100.00	100.00
36	MAZAMITLA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fuego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	97,492.40	69,856.47	27,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27,655.93	0.00	100.00
37	MAZAMITLA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	66,135.18	50,676.72	15,556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15,556.46	30.00	100.00
38	MAZAMITLA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	137,308.40	37,350.11	81,288.72	12,376.13	6,293.44	0.00	0.00	81,288.72	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región Sureste Municipio: MAZAMITLA

Región: Mazamitla

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
39	MAZAMITLA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	15,554.72	0.00	15,554.72	0.00	0.00	0.00	15,553.84	100.00	99.99
39	MAZAMITLA				46,027,628.15	2,956,816.64	41,705,806.60	1,345,709.46	16,293.44	0.00	38,668,435.81		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos desconcentrados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.

* (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: QUITUPAN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ANIMAS, LAS, FAISAN, FRESNAL EL (FRESNAL GRANDE), LLANOS, LOS	Reconstrucción del camino rural tipo "C" Fresnal-Fajón Km 0+000 al 3+800 en localidades de Fresnal y Fajón. Las Animas del Km 0+000 al 2+500 en la localidad de Los Llanos. Inversión total de \$4,450.00 en la localidad Los Llanos del Mpio. de Quitupán	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,836,238.86	0.00	2,836,238.86	0.00	0.00	0.00	1,237,686.70	100.00	43.64
2	GUADALUPE DEL MONTOSO (LA LARIBLES), LAZARO, HERNANDEZ (SAN DIEGO), MARIANO ESCOBEDO (LA GUADALUPE), MORA LA, PEÑA, LA, QUIRINGUAL EL, QUITUPAN, RAFAEL NICHO (SANTA CRUZ), RAFAEL NICHO (SANTA CRUZ) (PUERTO), TINAJA, LA	Entrega de apoyo en especie a 93 proyectos de mejoramiento de vivienda en 23 localidades del municipio de Quitupán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	100.00	100.00
3	LIMON DE CARRANZA, EL (EL LIMON)	Adoquamiento en la calle Principal y tres calles secundarias sin nombre en la localidad El Limon de Carranza (El Limon) municipio de Quitupán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	910,804.00	227,701.00	227,701.00	227,701.00	227,701.00	0.00	227,701.00	70.00	100.00
4	LLANO LARGO	Adoquamiento en la calle Llano Grande de la localidad Llano Largo municipio de Quitupán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,537,200.00	384,300.00	384,300.00	384,300.00	384,300.00	0.00	384,300.00	70.00	100.00
5	QUITUPAN	Construcción de la Casa de la Cultura en Quitupán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	895,367.29	0.00	895,367.29	0.00	0.00	0.00	246,757.58	0.00	27.47
6	QUITUPAN	Trabajos Complementarios para la Construcción de Espacio Público de Convivencia Familiar en el Parque La Guadalupe en el Municipio de Quitupán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	721,549.09	0.00	721,549.09	0.00	0.00	0.00	716,606.55	100.00	99.32
7	QUITUPAN	Adoquamiento en las calles Abasco, Prohacion Juárez y Bicentenario en la cabecera municipal de Quitupán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,420,686.00	355,174.00	355,174.00	355,174.00	355,174.00	0.00	355,174.00	70.00	100.00
8	QUITUPAN	Entrega de apoyo en especie a 20 proyectos de mejoramiento de vivienda y 7 proyectos de mejoramiento de infraestructura municipal de Quitupán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	221,640.80	0.00	221,640.80	0.00	0.00	0.00	221,640.80	100.00	100.00
9	TINAJA, LA	Construcción del ingreso norte en la localidad de la Tinaja en el municipio de Quitupán (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,142.85	0.00	2,000,000.00	857,142.85	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	100.00
10	ACATLAN, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MEXICO, AMACUECA, AMATITAN AMECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTYAC, AUTLAN DE NAVARRO,	Apalimamiento del rezago en infraestructura y mejoramiento de infraestructura de la Universidad de Guadalajara a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (PCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	595,093.50	0.00	595,093.50	0.00	0.00	0.00	595,093.50	1.30	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: QUITUPAN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
17	QUITUPAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,125.59	0.00	4,125.59	0.00	0.00	0.00	4,105.54	100.00	99.51
18	QUITUPAN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,544.73	0.00	3,544.73	0.00	0.00	0.00	3,260.07	100.00	91.97
19	QUITUPAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,496.04	0.00	1,496.04	0.00	0.00	0.00	1,496.04	0.00	100.00
20	QUITUPAN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	6,287.66	0.00	6,287.66	0.00	0.00	0.00	6,277.54	0.00	99.84
21	QUITUPAN (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	104,375.16	0.00	104,375.16	0.00	0.00	0.00	104,375.16	0.00	100.00
22	QUITUPAN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	20,576.46	0.00	20,576.46	0.00	0.00	0.00	20,533.31	99.60	99.79
23	QUITUPAN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	65,652.71	0.00	65,652.71	0.00	0.00	0.00	59,991.02	75.00	89.85
24	QUITUPAN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado de Jalisco (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	112,548.12	0.00	112,548.12	0.00	0.00	0.00	112,101.61	98.00	99.60
25	QUITUPAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	685,092.41	531,814.25	133,278.16	0.00	0.00	0.00	133,278.75	70.00	100.00
26	QUITUPAN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,515.06	0.00	2,515.06	0.00	0.00	0.00	2,175.69	82.60	86.48
27	QUITUPAN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	81,739.59	0.00	81,739.59	0.00	0.00	0.00	81,739.59	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: QUITUPAN

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
28	QUITUPAN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (ISTOCK 2019) Programa Estatal 2016.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	81,739.59	0.00	81,739.59	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	QUITUPAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	70,928.62	50,803.11	20,125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30	QUITUPAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	48,115.31	36,797.52	11,317.79	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
31	QUITUPAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Apoyo a Productores de Alimentos, SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACE).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	99,895.95	27,173.31	59,139.97	9,004.01	4,578.66	0.00	70.00	100.00
32	QUITUPAN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Juegos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	11,316.52	0.00	11,316.52	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
32	QUITUPAN				14,740,290.94	1,613,787.42	10,321,428.00	1,833,321.86	971,763.66	0.00	8,057,621.75	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: SANTA MARÍA DEL ORO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
1	SANTA MARIA DEL ORO	Rehabilitación de Templo "Viejo" Consolidación del Retablo Antiguo en el Municipio de Santa María del Oro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,258,295.18	0.00	1,258,295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,350.04	20.00	34.44
2	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de Puente Rural El Ganado Municipio de Santa María del Oro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,045.87	70.00	65.27
3	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de portales en las calles Hidalgo, Pino Suarez y Guadalupe Victoria en la cabecera municipal de Santa María del Oro (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,222,222.22	0.00	2,000,000.00	222,222.22	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	100.00
4	SANTA MARIA DEL ORO	Equipamiento de tortillería Mery en la cabecera municipal en Santa María del Oro (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	115,001.00	64,458.00	44,793.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	44,793.00	100.00	100.00
5	SANTA MARIA DEL ORO	Equipamiento de panadería en la cabecera municipal de Santa María del Oro (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	125,000.00	70,062.00	48,688.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	48,688.00	100.00	100.00
6	SANTA MARIA DEL ORO	Equipamiento de taller de herrería en la cabecera municipal de Santa María del Oro (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	85,122.00	67,000.00	10,565.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00	10,565.00	100.00	100.00
7	SANTA MARIA DEL ORO	Equipamiento de taller para elaboración de calzado en la cabecera municipal de Santa María del Oro (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	120,000.00	67,260.00	46,740.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	46,740.00	100.00	100.00
8	SANTA MARIA DEL ORO	Equipamiento de taller de sartenes en la cabecera municipal de Santa María del Oro (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	120,000.00	67,260.00	46,740.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	46,740.00	100.00	100.00
9	SANTA MARIA DEL ORO	Ampliación y rehabilitación de alcantarillado sanitario, segunda etapa, en la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	6,883,474.57	4,822,652.20	2,066,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,642.37	100.00	100.00
10	SANTA MARIA DEL ORO	Entrega de apoyo en especie a 6 proyectos de desarrollo en la cabecera municipal de Santa María del Oro (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00	100.00
11	SANTA MARIA DEL ORO	Entrega de apoyo en especie para equipamiento de 4 proyectos productivos en la cabecera municipal de Santa María del Oro (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	31,879.20	0.00	31,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31,879.20	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SANTA MARÍA DEL ORO

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
12	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MICHICA, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATEMAJUC DE BRIZUELA ATENICO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYTOLAN, AYTLA, BOLAÑOS, CABO BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR, OMBRETES, SANMIGUEL DE OBREROS, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,486.21	0.00	4,486.21	0.00	0.00	0.00	4,486.21	100.00	100.00
13	AMALUJCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENICO, CABO OBREROS, CANADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIHUALTAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco de nivel básico (Concurrencia INFE-JAL. 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	11,587.51	0.00	11,587.51	0.00	0.00	0.00	11,587.51	11.00	100.00
14	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,289.04	0.00	1,289.04	0.00	0.00	0.00	1,289.77	100.00	99.51
15	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Caso de hitóricos para el Fondo de la Obra Pública para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,107.55	0.00	1,107.55	0.00	0.00	0.00	1,018.60	100.00	91.97
16	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	467.44	0.00	467.44	0.00	0.00	0.00	467.44	0.00	100.00
17	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	1,964.57	0.00	1,964.57	0.00	0.00	0.00	1,961.41	0.00	99.84
18	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en los planteles de educación primaria básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	32,611.86	0.00	32,611.86	0.00	0.00	0.00	32,611.86	0.00	100.00
19	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de Proyectos de Infraestructura y Obra Pública en el Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	6,429.08	0.00	6,429.08	0.00	0.00	0.00	6,415.60	99.60	99.79
20	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Suministro, venta y suministro de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	20,513.09	0.00	20,513.09	0.00	0.00	0.00	18,431.65	75.00	89.65

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: SANTA MARÍA DEL ORO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
21	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tifturación y bordes abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	351,165.80	0.00	35,165.80	0.00	0.00	0.00	35,025.98	98.00	99.60	
22	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	207,807.11	166,164.55	41,642.56	0.00	0.00	0.00	41,642.12	70.00	100.00	
23	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Ejecución y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	785.83	0.00	785.83	0.00	0.00	0.00	679.60	82.60	86.48	
24	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	25,539.41	0.00	25,539.41	0.00	0.00	0.00	25,539.41	100.00	100.00	
25	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	25,539.41	0.00	25,539.41	0.00	0.00	0.00	25,539.41	100.00	100.00	
26	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Ampliación de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	221,611.54	15,874.92	6,286.62	0.00	0.00	0.00	6,286.62	0.00	100.00	
27	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tronificación y Equipamiento de Dársenas de Pliego y Temporal reclicado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	15,033.56	11,497.33	3,536.23	0.00	0.00	0.00	3,536.23	30.00	100.00	
28	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso Intersectorial en el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	31,212.34	8,490.26	19,478.19	2,813.29	1,430.60	0.00	18,478.19	70.00	100.00	
29	SANTA MARIA DEL ORO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	3,536.83	0.00	3,536.83	0.00	0.00	0.00	3,536.63	100.00	99.99	
29	SANTA MARÍA DEL ORO					17,046,231.33	5,360,699.26	11,429,509.97	223,035.51	33,987.60	0.00	8,656,168.72	0.00	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: TIZAPÁN EL ALTO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	AHUILLICO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO, CHALAMPA, CHICHILCO, CHIHUITLAN, COQUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	270,335.77	0.00	270,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
10	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA, LA, CAMADAS DE OBREGON, CHAPALA, DEGOLLADO, JAMA Y, JOCOTPEC, OCOTLAN, FONCITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN, TEPIC, TIZAPAN EL ALTO, TOTOTLAN, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLAN DEL REY	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de San Miguel, Jalisco (Longitud de 69.9.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	113,036.71	0.00	113,036.71	0.00	0.00	0.00	0.00	43.09
11	TIZAPAN EL ALTO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	9,268.62	0.00	9,268.62	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
12	TIZAPAN EL ALTO (ESTATAL)	Gasto de inidrechos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	7,963.64	0.00	7,963.64	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
13	TIZAPAN EL ALTO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, incluido de canchales de fútbol y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	3,361.02	0.00	3,361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	TIZAPAN EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	14,125.95	0.00	14,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
15	TIZAPAN EL ALTO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	234,490.71	0.00	234,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	TIZAPAN EL ALTO (ESTATAL)	Servicios subcontratados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	46,227.36	0.00	46,227.36	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
17	TIZAPAN EL ALTO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	147,496.29	0.00	147,496.29	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TIZAPÁN EL ALTO

Región: Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
18	TIZAPÁN EL ALTO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desarrollo, mejoramiento y bords, aprovechados de los recursos naturales y humanos del Estado (Rogo 06 Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRITERA RURAL	252,854.44	0.00	252,854.44	0.00	0.00	0.00	251,849.06	98.00	99.60
19	TIZAPÁN EL ALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,494,206.96	1,194,781.37	299,424.59	0.00	0.00	0.00	299,421.42	70.00	100.00
20	TIZAPÁN EL ALTO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	5,650.38	0.00	5,650.38	0.00	0.00	0.00	4,886.58	82.60	86.48
21	TIZAPÁN EL ALTO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	183,637.30	0.00	183,637.30	0.00	0.00	0.00	183,637.30	100.00	100.00
22	TIZAPÁN EL ALTO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	183,637.30	0.00	183,637.30	0.00	0.00	0.00	183,637.30	100.00	100.00
23	TIZAPÁN EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	159,349.24	114,146.21	45,203.03	0.00	0.00	0.00	45,203.03	0.00	100.00
24	TIZAPÁN EL ALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Fuego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	10,809.54	82,865.83	25,426.70	0.00	0.00	0.00	25,426.70	30.00	100.00
25	TIZAPÁN EL ALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	224,427.64	61,047.95	132,864.68	20,225.53	10,286.49	0.00	132,864.68	70.00	100.00
26	TIZAPÁN EL ALTO	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos y Deportivos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	25,423.86	0.00	25,423.86	0.00	0.00	0.00	25,423.86	100.00	99.99
					9,108,873.22	1,482,645.36	6,598,071.81	1,045,689.55	10,286.49	0.00	6,301,123.14		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: TUXCUECA

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	CEBOLLAS, LAS	Suministro de tubería, piezas especiales y materiales para construcción, (cemento) para la línea de conducción y alimentación, en la localidad de Las Cebollas, municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	799,034.84	399,517.42	399,517.42	0.00	0.00	0.00	399,517.42	100.00	100.00
2	CEBOLLAS, LAS, PURIQUA DE RAMON CORONA, SAN LUIS SOYATLAN, SAN NICOLAS DE ACUNA, SAN JUAN, TEPEHUAJE, EL, TUXCUECA	Entrega de apoyo en especie a 61 proyectos de mejoramiento de vivienda en (PAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	100.00	100.00
3	PURIQUA DE RAMON CORONA	Construcción de empedrado ahogado en concreto y obras complementarias en la calle Paseos de las Magaritas en la localidad Puriqua de Ramón Corona municipio de Tuxcueca (SN Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	636,480.00	159,120.00	159,120.00	159,120.00	0.00	0.00	159,120.00	95.00	100.00
4	SAN LUIS SOYATLAN	Mantenimiento de acceso "Pro Suarez" para el Desarrollo Agrícola de la Localidad de San Luis Soyatlán, en el municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	337,156.71	0.00	337,156.71	0.00	0.00	0.00	237,839.48	100.00	70.54
5	SAN LUIS SOYATLAN	Mantenimiento de acceso "Pro Suarez" para el desarrollo agrícola en la localidad de San Luis Soyatlán, Municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	637,351.97	0.00	637,351.97	0.00	0.00	0.00	490,565.51	100.00	76.97
6	SAN LUIS SOYATLAN	Construcción de concreto hidráulico y drenaje en las calles Francisco I. Madero y Nicolás Bravo en la Delegación de San Luis Soyatlán en el Municipio de Tuxcueca (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,760,000.00	0.00	1,065,000.00	712,000.00	0.00	0.00	1,088,000.00	100.00	100.00
7	SAN LUIS SOYATLAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto y obras complementarias en la calle Chapultepec en la localidad San Luis Soyatlán municipio de Tuxcueca (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	935,196.00	233,799.00	233,799.00	233,799.00	0.00	0.00	233,799.00	95.00	100.00
8	SAN NICOLAS DE ACUNA (SAN NICOLAS)	Construcción de espacio recreativo en el Malecón de San Nicolás de Acuña Municipio de Tuxcueca (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	784,102.57	0.00	470,461.54	313,641.03	0.00	0.00	470,461.54	100.00	100.00
9	TEPEHUAJE, EL	Proyecto y construcción de planta de capacidad de 2 lps. en la localidad del Tepahuaje municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	60.00	100.00
10	TEPEHUAJE, EL	Construcción de empedrado ahogado en calle Ramón Corona entre calle Morelos el Malecón en la localidad El Tepahuaje en el municipio de Tuxcueca (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	863,478.07	0.00	863,478.07	0.00	0.00	0.00	453,904.79	5.00	52.57

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Sureste** Municipio: **TUXCUECA**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
11	TUXCUECA	Construcción de la 3ra Etapa de Biblioteca Municipal en Cabecera Municipal en Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	237,811.80	0.00	237,811.80	0.00	0.00	0.00	237,865.00	100.00	99.95
12	TUXCUECA	Mantenimiento de Acceso "Emiliano Amahuac" a la Cabecera Municipal de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	674,796.57	0.00	674,796.57	0.00	0.00	0.00	674,749.14	100.00	99.99
13	TUXCUECA	Construcción de empinado abrigado en concreto y obras complementarias en la calle Ocampo (o la cabecera municipal de Tuxcueca (N. Ocosingo).	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PAPA MIGRANTES (CODESOL)	625,004.00	156,251.00	156,251.00	156,251.00	0.00	0.00	156,251.00	95.00	100.00
14	TUXCUECA	Entrega de apoyo en especie para equipamiento de 5 proyectos productivos en cabecera municipal de Tuxcueca (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	68,414.40	0.00	68,414.40	0.00	0.00	0.00	68,414.40	100.00	100.00
15	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTITAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AVILA, AVILA, AVILA, BOLOS, CABO COFRONTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Proyecto metrológico tarifaria para los organismos operativos en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	9,748.58	0.00	9,748.58	0.00	0.00	0.00	9,748.58	100.00	100.00
16	TUXCUECA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,801.09	0.00	2,801.09	0.00	0.00	0.00	2,787.48	100.00	99.51
17	TUXCUECA (ESTATAL)	Gasto de inidreos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,406.71	0.00	2,406.71	0.00	0.00	0.00	2,215.44	100.00	91.97
18	TUXCUECA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	1,015.74	0.00	1,015.74	0.00	0.00	0.00	1,015.74	0.00	100.00
19	TUXCUECA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	4,289.03	0.00	4,289.03	0.00	0.00	0.00	4,282.16	0.00	99.84
20	TUXCUECA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Conocencia INPEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	70,865.95	0.00	70,865.95	0.00	0.00	0.00	70,865.95	0.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Sureste Municipio: TUXCUECA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
21	TUXCUECA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	13,970.47	0.00	13,970.47	0.00	0.00	0.00	13,941.18	99.60	99.79
22	TUXCUECA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	44,575.18	0.00	44,575.18	0.00	0.00	0.00	40,052.20	75.00	89.85
23	TUXCUECA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazive, trifurcación y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	76,415.70	0.00	76,415.70	0.00	0.00	0.00	76,111.86	98.00	99.60
24	TUXCUECA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	451,567.28	361,077.51	90,489.77	0.00	0.00	0.00	90,488.81	70.00	100.00
25	TUXCUECA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,707.61	0.00	1,707.61	0.00	0.00	0.00	1,476.79	82.60	86.46
26	TUXCUECA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	55,497.43	0.00	55,497.43	0.00	0.00	0.00	55,497.43	100.00	100.00
27	TUXCUECA (ESTATAL)	Ejeto 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	55,497.43	0.00	55,497.43	0.00	0.00	0.00	55,497.43	100.00	100.00
28	TUXCUECA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	48,157.29	34,495.38	13,660.91	0.00	0.00	0.00	13,660.91	0.00	100.00
29	TUXCUECA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	32,668.09	24,893.83	7,694.26	0.00	0.00	0.00	7,694.26	30.00	100.00
30	TUXCUECA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	67,824.77	18,449.44	40,153.33	6,113.31	3,108.70	0.00	40,153.33	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Sureste** Municipio: **TUXCUECA**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
31	TUXCUECA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	7,683.40	0.00	7,683.40	0.00	0.00	0.00	7,683.96	100.00	99.99
31	TUXCUECA				12,746,498.70	2,837,694.58	7,677,601.08	1,800,924.34	552,278.70	0.00	7,016,457.79		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sureste Municipio: VALLE DE JUÁREZ

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	BUENAVISTA, QUD DE AGUA DEL PICACHO (EL PLÁN), PASO DE PIEDRA, VALLE DE JUÁREZ	Entrega de apoyo en especie a 27 proyectos de mejoramiento de vivienda en 4 localidades del municipio de Valle de Juárez (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	134,460.00	0.00	134,460.00	0.00	0.00	0.00	134,460.00	100.00	100.00
2	MORAL, EL	Equipamiento de carpintería Pipas en la fabricación de El Mejoramiento de Valle de Juárez (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	125,000.00	66,375.00	48,125.00	0.00	12,500.00	0.00	46,125.00	100.00	100.00
3	MORAL, EL	Equipamiento para la elaboración y fabricación de herramienta Volcane en la fabricación de El Mejoramiento de Valle de Juárez (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	100,000.00	60,100.00	29,900.00	0.00	10,000.00	0.00	29,900.00	100.00	100.00
4	PASO DE PIEDRA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Francisco I. Madero en localidad Paso de Piedra municipio de Valle de Juárez (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	938,612.00	234,653.00	234,653.00	234,653.00	0.00	0.00	234,653.00	95.00	100.00
5	TIGRE, EL	Valle de Juárez - El Tigre (Modernización de camino) en el Municipio de Valle de Juárez, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,576,400.00	0.00	19,560,400.00	0.00	0.00	0.00	19,576,112.85	100.00	99.98
6	VALLE DE JUAREZ	Construcción del Centro Cultural en el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,008,244.46	0.00	1,008,244.46	0.00	0.00	0.00	984,711.79	100.00	95.69
7	VALLE DE JUAREZ	Construcción de la Base Regional de Fuerza nica Jalisco, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	75,666,000.00	0.00	75,666,000.00	0.00	0.00	0.00	23,087,486.69	5.00	30.51
8	VALLE DE JUAREZ	Rehabilitación de la plaza principal y sus calles perimetrales en la cabecera municipal de Valle de Juárez (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,142.86	0.00	2,000,000.00	857,142.86	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	100.00
9	VALLE DE JUAREZ	Construcción y rehabilitación de colector en la localidad de Valle de Juárez municipal de Valle de Juárez (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,350,956.00	587,739.00	587,739.00	587,739.00	587,739.00	0.00	587,739.00	95.00	100.00
10	VALLE DE JUAREZ	Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y de red de agua potable calle Colón en Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,311,147.80	0.00	2,311,147.80	0.00	0.00	0.00	2,311,147.80	100.00	100.00
11	VALLE DE JUAREZ	Electrificación de Nogales tra, etapa municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,788,852.20	0.00	1,788,852.20	0.00	0.00	0.00	1,788,852.20	80.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VALLE DE JUÁREZ

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	VALLE DE JUAREZ	Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y de red de agua potable de calle Ignacio López Rayón en Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	VALLE DE JUAREZ	Pavimentación con guarniciones de calle el Manzanillo, localidad de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	VALLE DE JUAREZ	Pavimentación con guarniciones, banquetas y red de agua potable de calle Prolongación Hidalgo en Paseo de Piedra, municipio de Valle de Juárez, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15	VALLE DE JUAREZ	Construcción de Cortos Comunitario 2da. etapa en Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	VALLE DE JUAREZ	Pavimentación y renovación de drenaje y de red de agua potable calle Morelos en Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	VALLE DE JUAREZ	Pavimentación con guarniciones, banquetas y red de agua potable de calle Durango, municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE JUAREZ, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLLANDS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y de la educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	365,704.61	0.00	365,704.61	0.00	0.00	0.00	1.30	385,704.61
19	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE JUAREZ, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLLANDS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,823.61	0.00	8,823.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20	ACATIC, AHUALULCO DE JUAREZ, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL, CHILTEPEC, GUANAJUATO, SANTA CRUZ DE GUAYMAS, SANTA CRUZ, AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYUCAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura en los Municipios y demarcaciones territoriales.	303,366.50	0.00	303,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	303,366.50

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: VALLE DE JUÁREZ

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
21	ACATIC, AMACUECA, AMATITLAN, ARENAL EL ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHIHUALTAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZTLAN, HUEHUILLAN EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	162,032.36	0.00	162,032.36	0.00	0.00	0.00	162,032.36	0.00	100.00
22	ACATIC, ARENAL EL CUAUTITLAN, CUAUTLA, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TENAMATLAN, TECOCUITLAN DE CORONA, TEUCHITLAN, TOMATLAN, TONAYÁ, JIMON DE SAN ANTONIO, VALLE DE JUÁREZ, HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado Económicas y Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	ECONOMICAS	653,166.10	0.00	653,166.10	0.00	0.00	653,166.10	0.00	0.00	100.00
23	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHICUILSTAN, GOMEZ FARIAS, HUEHUILLAN EL ALTO, HUERTAS LA JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SANTIAGO CERRO NEGRO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	134,830.35	0.00	134,830.35	0.00	0.00	134,830.35	0.00	0.00	100.00
24	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYTLA, CAÑADAS DE OREGON, CHIMALTITAN, CHICUILSTAN, COCUILA, COCUILA, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	3,034.41	0.00	3,034.41	0.00	0.00	3,034.41	0.00	0.00	100.00
25	CONCEPCION DE BIENES AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PIHUAMO, QUITUPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECALITLAN, TONILA, VALLE DE JUÁREZ, ZAPOTILCO, CIUDAD GUZMÁN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JIRCO) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	52,564.18	0.00	52,564.18	0.00	0.00	52,564.18	0.00	100.00	100.00
26	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,535.31	0.00	2,535.31	0.00	0.00	2,535.99	100.00	99.51	
27	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	2,178.35	0.00	2,178.35	0.00	0.00	2,003.42	100.00	91.97	
28	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	919.37	0.00	919.37	0.00	0.00	919.37	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VALLE DE JUÁREZ

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Privado	Otro
29	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	3,863.38	0.00	3,863.38	0.00	0.00	0.00	99.84
30	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en los programas de Protección y Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	64,141.99	0.00	64,141.99	0.00	0.00	0.00	100.00
31	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	12,644.91	0.00	12,644.91	0.00	0.00	0.00	99.79
32	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Supervisión, con rol y seguimiento de obra Social Infraestructura Y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	40,345.76	0.00	40,345.76	0.00	0.00	0.00	89.85
33	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, con recursos de los gobiernos locales con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	69,165.15	0.00	69,165.15	0.00	0.00	0.00	99.60
34	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SIGARPA en el Interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	408,721.26	326,817.42	81,903.83	0.00	0.00	0.00	100.00
35	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,545.59	0.00	1,545.59	0.00	0.00	0.00	86.48
36	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el Estado de Jalisco (STOCK 2016) Programa Estatal 2016, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	50,231.68	0.00	50,231.68	0.00	0.00	0.00	100.00
37	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2016) Programa Estatal 2016.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	50,231.68	0.00	50,231.68	0.00	0.00	0.00	100.00
38	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Fieigo en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	43,587.98	31,223.26	12,364.72	0.00	0.00	0.00	100.00
39	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Fieigo y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	29,568.45	22,613.29	6,955.16	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debense a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: VALLE DE JUÁREZ

Región Sureste

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
40	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Acopio a Productores Asociados, Acopiados y Pequeños a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	61,389.36	16,693.90	36,343.46	5,533.26	2,813.74	0.00	70.00	100.00
41	VALLE DE JUÁREZ (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Resumativas y Recreativas de Módulos de Educación Infantil y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	6,954.38	0.00	6,954.38	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
41	VALLE DE JUÁREZ				118,292,362.63	1,346,219.88	114,413,369.89	1,685,068.12	847,705.74	0.00	61,782,248.74	
346	Región Sureste				373,590,285.12	29,173,523.08	322,472,849.83	17,714,839.45	4,171,072.77	0.00	238,256,242.41	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales constituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra constituida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra constituida en más de una región.



Región 6 Sur

Municipio: GÓMEZ FARIAS

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	GÓMEZ FARIAS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	996,346.19	796,687.93	199,658.25	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
20	GÓMEZ FARIAS (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,767.71	0.00	3,767.71	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
21	GÓMEZ FARIAS (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	122,450.54	0.00	122,450.54	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
22	GÓMEZ FARIAS (ESTATAL)	Etap 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	122,450.54	0.00	122,450.54	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
23	GÓMEZ FARIAS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación, Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	106,255.10	76,113.43	30,141.67	0.00	0.00	0.00	30,141.67	100.00
24	GÓMEZ FARIAS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dismos de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	72,079.47	55,124.78	16,954.69	0.00	0.00	0.00	16,954.69	100.00
25	GÓMEZ FARIAS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través del Sub-Proyecto Técnico Estatal del Programa de Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	149,649.80	40,707.17	88,595.03	13,488.51	6,859.10	0.00	70.00	100.00
26	GÓMEZ FARIAS (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	16,952.79	0.00	16,952.79	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
GÓMEZ FARIAS					6,616,077.26	966,653.31	4,795,703.02	846,821.83	6,859.10	0.00	4,075,177.01	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JILOTLÁN DE LOS DOLORES

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CANCHOL, HIGUERAS, LAS; HUAPALA, LAS; LA LOMA, LA; EL CERRITO, RANCHO LAS; PIEDRA PARADA, RANCHO NUEVO (EL MURCIELAGO), RINCON, EL; RODEO, EL; SAN FRANCISCO, LOS; TANCIGUAN (CANDIRÁN); YALUMBOS, TERRERO, EL	Entrega de apoyo en especie a 70 proyectos de mejoramiento de viviendas y 2 proyectos de mejoramiento de la infraestructura en el municipio de Jilótlán de los Dolores (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	480,889.90	0.00	480,889.90	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	GUADALUPE, LA	Construcción de invernadero para producción de jilomate en la localidad La Guadalupe municipio de Jilótlán de los Dolores (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	340,000.00	221,160.00	82,840.00	0.00	36,000.00	0.00	100.00	100.00
3	HIGUERILLAS, LAS; SAUCES, LOS	Electrificación en varias comunidades primera etapa en el municipio de Jilótlán de los Dolores (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,889,869.80	0.00	4,889,869.80	0.00	0.00	0.00	5.00	50.45
4	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Construcción Casa de La Cultura Jilótlán de los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,617,690.77	0.00	1,617,690.77	0.00	0.00	0.00	100.00	67.68
5	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Construcción del Instituto de la Juventud en la Calle Proyección Revolución SA en el Municipio de Jilótlán de los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	495,229.74	0.00	495,229.74	0.00	0.00	0.00	100.00	90.16
6	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Construcción obra de toma, línea de conducción y primera etapa de distribución de agua potable; incluye: 95 tomas domiciliarias, en la cabecera municipal de Jilótlán de los Dolores, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	6,992,415.76	4,894,691.04	2,097,724.72	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00
7	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Construcción de carpeta asfáltica, andador y mobiliario urbano en la cabecera municipal de Jilótlán de los Dolores. (FONDEREG 2015).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,142.86	0.00	2,857,142.86	857,142.86	0.00	0.00	100.00	100.00
8	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Equipamiento para la elaboración de quesos y productos lácteos en la cabecera municipal de Jilótlán de los Dolores (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	115,000.00	64,457.00	44,792.00	0.00	5,751.00	0.00	100.00	100.00
9	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Equipamiento para la producción de miel de abejas en la cabecera municipal de Jilótlán de los Dolores (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	108,000.00	60,534.00	42,066.00	0.00	5,400.00	0.00	100.00	100.00
10	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Entrega de apoyo en especie a 2 proyectos de mejoramiento de vivienda y 3 proyectos productivos en cabecera municipal de Jilótlán de los Dolores (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	47,488.32	0.00	47,488.32	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estadal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: JILOTLÁN DE LOS DOLORES

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Financiero	
11	JILOTLÁN DE LOS DOLORES, TECALTILÁN	Reconstrucción de carretera "Tealtilán-Jioltlán de los Dolores" tramo del Km 0+000 al km 6+000 Municipio de Jioltlán de los Dolores 2da etapa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	7,484,983.79	0.00	7,484,983.79	0.00	0.00	0.00	7,484,983.79	100.00	100.00
12	LOMAS, LAS, TAZUMBOS	Reconstrucción de camino rural tipo "C" Tazumbos - La Loma del km 0+000 al 20+000 en las localidades de Tazumbos y La Loma, en el Municipio de Jioltlán de los Dolores, Jalisco (Manuel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	4,144,048.19	0.00	4,144,048.19	0.00	0.00	0.00	4,144,048.19	100.00	100.00
13	SAN FRANCISCO, TANDIGUAN (TANDIGUAN), TEPALCA TEPEC	Reconstrucción de aleros y apaches de puente, camino rural tipo "C" San Francisco-Tandiguan km 0+000 al 19+000, Tandiguan-Tepalca Tepec km 0+000 al 19+000, Tepalca Tepec-Tandiguan, Tepalca Tepec y San Francisco en el Mpio. de Jioltlán de los Dolores.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	8,635,803.52	0.00	8,635,803.52	0.00	0.00	0.00	8,635,803.51	100.00	100.00
14	TAZUMBOS	Construcción de invernadero para la producción de jitomate en la localidad de Tazumbos municipio de Jioltlán de los Dolores (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	360,000.00	241,160.00	82,840.00	0.00	36,000.00	0.00	82,840.00	100.00	100.00
15	TAZUMBOS	Construcción de invernadero Los Mora para producción de jitomate en la localidad de Tazumbos municipio de Jioltlán de los Dolores (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	360,000.00	241,780.00	100,220.00	0.00	18,000.00	0.00	100,220.00	100.00	100.00
16	TAZUMBOS	Construcción de invernadero agropecuario para producción de jitomate en la localidad de Tazumbos municipio de Jioltlán de los Dolores (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	360,000.00	241,780.00	100,220.00	0.00	18,000.00	0.00	100,220.00	100.00	100.00
17	TAZUMBOS	Construcción de invernadero "Suro" para producción de jitomate en la localidad de Tazumbos municipio de Jioltlán de los Dolores (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	360,000.00	251,780.00	90,220.00	0.00	18,000.00	0.00	90,220.00	100.00	100.00
18	TAZUMBOS	Construcción de invernadero para la producción de jitomate en la localidad de Tazumbos municipio de Jioltlán de los Dolores (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	360,000.00	241,780.00	100,220.00	0.00	18,000.00	0.00	100,220.00	100.00	100.00
19	ICITIS, ICATIAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN AMEGA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTAC, AJUJAN DE NAVARRO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO DE LA SIERRA, COBRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los servicios de agua potable en los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	14,507.04	0.00	14,507.04	0.00	0.00	0.00	14,507.04	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JILOTLÁN DE LOS DOLORES

Región: Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	AHUJULCO DE MERCADO, ARNAL, EL, ATEMALCO DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITÁN, CHIHUALTITÁN, CHILILITÁN, BUENOS AIRES, DELEGADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas rurales por medio de la Secretaría de Educación Pública (SE) (Concurso InFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	37,470.52	0.00	37,470.52	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
21	AHUJULCO DE MERCADO, AMEZA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, AYUTLA DE NAVARRO, AYUTLÁN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIQUILITLÁN, CHIHUALTÁN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, EJUTLA, CILQUIGOLLAO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias localidades en los municipios del interior del Estado de Jalisco (RISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	121,577.40	0.00	121,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
22	ATENGO, CUATECOMATE, EJUTLA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, AYUTLA DE NAVARRO, AYUTLÁN, MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, CAÑADA DE ISLAS, MEZQUITIC, MOLINO, EL PEDREGAL, DE SAN ANGELO, RINCONES, LOS SAN CRISTOBAL, LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Pago gastos de operación y desarrollo institucional del Programa para la Atención de las Zonas Rurales (PROSSAPYS) en los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	79,340.30	44,487.68	34,852.62	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
23	AUTLAN DE NAVARRO, CUAUTLA, ETZATLÁN, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, PUERTO VALLARTA, CHIHUALTITÁN, CHIHUALTILCO, TOMATLÁN, TONTOPECH, VALLE DE GUADALUPE, VILLA HIDALGO, ZAPOPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	886,521.37	0.00	886,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,168.35	0.00	4,168.35	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
25	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,581.47	0.00	3,581.47	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
26	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de mesa y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,511.54	0.00	1,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	6,342.60	0.00	6,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JILOTLÁN DE LOS DOLORES

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
28	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	105,456.90	0.00	105,456.90	0.00	0.00	0.00	105,456.90	0.00	100.00
29	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Servicios elaborados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	20,789.71	0.00	20,789.71	0.00	0.00	0.00	20,746.12	99.60	99.79
30	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	66,333.12	0.00	66,333.12	0.00	0.00	0.00	59,602.39	75.00	89.85
31	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infraestructura y bordos abreviados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	113,715.57	0.00	113,715.57	0.00	0.00	0.00	113,263.43	98.00	99.60
32	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	671,985.37	537,325.93	134,659.45	0.00	0.00	0.00	134,659.02	70.00	100.00
33	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,541.13	0.00	2,541.13	0.00	0.00	0.00	2,197.63	82.60	86.46
34	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	82,586.73	0.00	82,586.73	0.00	0.00	0.00	82,586.73	100.00	100.00
35	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	82,586.73	0.00	82,586.73	0.00	0.00	0.00	82,586.73	100.00	100.00
36	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	71,663.72	51,324.68	20,329.04	0.00	0.00	0.00	20,329.04	0.00	100.00
37	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tomicado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	48,618.97	37,174.89	11,435.09	0.00	0.00	0.00	11,435.09	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sur Municipio: JILOTLÁN DE LOS DOLORES

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
38	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	100,931.26	27,454.94	59,752.89	9,097.32	4,626.11	0.00	70.00	100.00
39	JILOTLÁN DE LOS DOLORES (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Recreativos al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	11,433.81	0.00	11,433.81	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
39 JILOTLÁN DE LOS DOLORES					42,544,231.50	7,169,804.15	34,391,310.05	866,240.18	159,777.11	0.00	31,866,346.52	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PIHUAMO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AGOSTADERO, EL, VALLECITO, EL	Reconstrucción de Camino Rural Tipo "C" - Agostadero - Vallecito del km 0-000 al km 8+500 en las Localidades El Agostadero y Vallecito en el Municipio de Pihhuamo, Jalisco (Manual).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	238,334.62	0.00	238,334.62	0.00	0.00	0.00	238,334.61	100.00	100.00
2	COLOMOS	Reconstrucción de la carretera Colomos - Barrenas tramo del km 0-000 al 5+800 en el Municipio de Pihhuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	442,803.42	0.00	442,803.42	0.00	0.00	0.00	439,798.73	100.00	99.32
3	CRICERO DEL MIRANJO, ESTANCIA, LA, ESTRELLA, LA, FORTIN, EL, FRESNAL, EL, FRUJOL, EL, GALAN, EL, GUAYABO, EL, HUISACHES, HUAMO, SAN JOSE DEL TULE, SANTA CRUZ, UVAS, LAS	Entrega de apoyo en especie a 98 proyectos de mejoramiento de vivienda y 1 proyecto productivo en 16 localidades del municipio de Pihhuamo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	620,647.20	0.00	620,647.20	0.00	0.00	0.00	620,647.20	100.00	100.00
4	PIHUAMO	Pavimentación a base de asfalto en Av. Hylas y Ricardo Flores Magón, Municipio de Pihhuamo, pavimentación de 3,000 M2 a base de empedrado ahogado en morero en Pihhuamo, Jalisco. (Trabajos Complementarios)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,658,342.49	0.00	4,658,342.49	0.00	0.00	0.00	4,658,290.26	45.00	100.00
5	PIHUAMO	Proyecto y construcción de Planta Potabilizadora, incluye interconexión, en la cabecera municipal de Pihhuamo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	15,500,000.00	9,300,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	100.00	100.00
6	PIHUAMO	Construcción de unidad básica de rehabilitación de terapia física 2da etapa en cabecera municipal de Pihhuamo. (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,142.87	0.00	2,000,000.00	857,142.87	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	100.00
7	PIHUAMO	Construcción del nuevo sistema de agua potable en el circuito centro de la cabecera municipal de Pihhuamo, Jalisco; (sustitución de línea de asbesto cemento de 2', 2', 3', 4 y 6 de diámetro), segunda etapa.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	6,102,958.87	4,272,071.21	1,830,887.66	0.00	0.00	0.00	1,830,887.66	98.00	100.00
8	PIHUAMO	Construcción de colectores Independencia, Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihhuamo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	1,833,906.61	825,255.00	1,008,648.61	0.00	0.00	0.00	1,008,648.61	90.00	100.00
9	SAN JOSE DEL TULE	Construcción de redes de drenaje en la comunidad de San José del Tule, municipio de Pihhuamo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	675,013.09	0.00	675,013.09	0.00	0.00	0.00	359,672.30	5.00	53.26
10	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADERO, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ATENQUILLO, ATENQUILLO DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLÁN, AYUTLA, BARCA, LA,	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el Programa de Inversión en Infraestructura para el Nivel Medio Superior (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	818,665.31	0.00	818,665.31	0.00	0.00	0.00	818,665.31	1.30	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: PIHUAMO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
	BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAMPALA, COCULA													
11	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENQUILLO DE BRIZUELA, ATENQUILLO, ATENQUILLO DE ATOYAC, ATULAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAMPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	19,752.51	0.00	19,752.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19,752.51	100.00	100.00
12	AHUALLICO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATENQUILLO DE BRIZUELA, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTIAN, CHIHUALTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, HUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJOCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	51,019.13	0.00	51,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	51,019.13	11.00	100.00
13	AHUALLICO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLA DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASMIRO CASTILLO, CHIHUALTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUATLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	165,537.43	0.00	165,537.43	0.00	0.00	0.00	0.00	39,138.00	0.00	23.64
14	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTIAN, CHIHUALTLAN, COCULA, CUATITLAN, CUATLA, CUQUIO, GUACHINANGO, HUEJOCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEPF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	6,792.83	0.00	6,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.83	0.00	100.00
15	AMECA, CASMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTLAHUACAN DEL RIO, MAGDALENA MAZAMITLA, PIHUAMO, TALPA DE ALLENDE, TECALITLAN, TOMATLAN, TOTOTLAN, HUESCALAPA	Pago de gastos de operación para la ejecución de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	141,530.56	75,002.33	66,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86,528.23	0.00	100.00
16	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PIHUAMO, QUITUPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECALITLAN, TONILA, JUXTAPAN, VALLE DE JUAREZ, ZAPOTILTLIC, CIUDAD GUZMAN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JIRCO) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	117,670.03	0.00	117,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	117,670.03	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PIHUAMO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero	
17	PIHUAMO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,675.54	0.00	5,675.54	0.00	0.00	0.00	5,647.96	100.00	99.51
18	PIHUAMO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,876.45	0.00	4,876.45	0.00	0.00	0.00	4,484.85	100.00	91.97
19	PIHUAMO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,058.09	0.00	2,058.09	0.00	0.00	0.00	2,058.09	0.00	100.00
20	PIHUAMO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	8,649.88	0.00	8,649.88	0.00	0.00	0.00	8,635.96	0.00	99.84
21	PIHUAMO (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	143,588.07	0.00	143,588.07	0.00	0.00	0.00	143,588.07	0.00	100.00
22	PIHUAMO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	28,306.87	0.00	28,306.87	0.00	0.00	0.00	28,247.51	99.60	99.79
23	PIHUAMO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	90,317.90	0.00	90,317.90	0.00	0.00	0.00	81,153.46	75.00	89.85
24	PIHUAMO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado de Jalisco (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	154,832.92	0.00	154,832.92	0.00	0.00	0.00	154,217.28	98.00	99.60
25	PIHUAMO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	914,962.25	731,612.56	183,349.69	0.00	0.00	0.00	183,347.74	70.00	100.00
26	PIHUAMO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,459.95	0.00	3,459.95	0.00	0.00	0.00	2,962.25	82.60	86.48
27	PIHUAMO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	112,448.49	0.00	112,448.49	0.00	0.00	0.00	112,448.49	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PIHUAMO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
28	PIHUAMO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas en Nivel Medio Superior (ESTOCC) (2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA EDUCACIÓN CON MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	112,448.49	0.00	112,448.49	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	PIHUAMO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	97,576.93	89,896.30	27,679.63	0.00	0.00	27,679.63	0.00	100.00
30	PIHUAMO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	661,191.84	50,822.05	15,569.79	0.00	0.00	15,569.79	30.00	100.00
31	PIHUAMO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuceros y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	137,426.05	37,382.11	81,358.37	12,386.74	6,298.83	81,358.37	70.00	100.00
32	PIHUAMO (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Resacas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	15,568.05	0.00	15,568.05	0.00	0.00	15,567.16	100.00	99.99
32	PIHUAMO				38,148,503.74	15,351,844.57	19,910,830.73	869,529.61	6,298.83	0.00	19,452,230.51	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN GABRIEL

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ALISTA, CROIX, LA, GARCIA, LOS, JARDIN, EL, JAZMIN, EL, JIQUILPAN, PRESA DE TIERRA, SAN ANTONIO, SAN GABRIEL, SAN JOSE DEL RINCON (SAN JOSE DE LAS BURRAS)	Entrega de apoyo en especie a 62 proyectos de mejoramiento de vivienda en 10 localidades del municipio de San Gabriel (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	323,692.40	0.00	323,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	APANGO	Construcción de obra de captación, electrificación y equipamiento, línea de conducción, red de distribución, tanque y rehabilitación de tanque; incluye 200 tomas domiciliarias, en la localidad de Apango municipio de San Gabriel, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y saneamiento EN ZONAS RURALES (PROSSAPTS)	2,771,303.77	2,217,043.02	554,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00
3	JAZMIN, EL	Construcción de 1985 m2 de pavimento hidráulico en calle Gante Cobana La Ahillera en la Delegación El Jazmin, en el Municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.16
4	JAZMIN, EL	Construcción de cancha de fúbol rápido, cancha de usos múltiples, pórtico de ingreso, área infantil, caminamientos, terrazas y cercado de límite de propiedad en la Delegación El Jazmin, municipio de San Gabriel, FONDREG 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDREG)	1,785,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00
5	JIQUILPAN	Construcción de 1287 m2 de pavimento hidráulico en el Fraccionamiento Pinar de San Gabriel, cabecera municipal de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	99.90
6	SAN GABRIEL	Construcción de 1288 m2 de pavimento hidráulico en el Fraccionamiento Pinar de San Gabriel, cabecera municipal de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	99.90
7	SAN GABRIEL	Rehabilitación de Unidad Deportiva, en el Municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	97.94
8	SAN GABRIEL	Construcción de ingreso carretera a la cabecera municipal de San Gabriel, primera etapa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,985,508.00	996,377.00	996,377.00	996,377.00	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00
9	SAN GABRIEL	Construcción de ingreso carretera a la cabecera municipal de San Gabriel, segunda etapa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,154,720.00	788,680.00	788,680.00	788,680.00	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00
10	SAN GABRIEL, TOTOLIMISFA	Construcción de Puente de Totolimisfa, en el Municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.13

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN GABRIEL

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, ACOJUALTE, ACOJUALTE DE LA SIERRA DE LA GUADALUPE, AMACUECA, AMATLAN, AMEGA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC, BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abatimiento del rozajo en infraestructura y equipamiento del Sistema de Irrigación Municipal de Uruapan, en el Estado de Guanajuato, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guanajuato	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	937,599.91	0.00	937,599.91	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
12	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATLAN, AMEGA, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	22,622.12	0.00	22,622.12	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULIMITA (GHAPULI), COPAL, EL CORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DEL CASTILLO, SANTA CRUZ, AMACUECA, AMEGA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura de los Municipios y demarcaciones territoriales.	777,776.36	0.00	777,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	ATENGO, AYOTLAN, JALOSTOTILAN, PUERTO VALLARTA, SAN GABRIEL, TAMAZUALA DE GORDIANO, TAPALPA, TEOCALITCHE, TOMATLAN, TONALA, TUXPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	2,120,798.67	0.00	2,120,798.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	ATENGO, CUASTECOMATE, EUTLA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE LOS DOLORES, CANADA DE ISLAS, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, DE SAN ANGELES, RINCÓNES, LOS SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Pago, gastos de operación y desarrollo institucional del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	123,722.41	69,373.61	54,348.80	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
16	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,500.08	0.00	6,500.08	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
17	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Gasto de inidrechos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,584.90	0.00	5,584.90	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
18	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de mesa y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA HABITACIONALES	2,357.09	0.00	2,357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN GABRIEL

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	9,906.53	0.00	9,906.53	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
20	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	164,448.35	0.00	164,448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	32,419.25	0.00	32,419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	99.79
22	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	103,439.16	0.00	103,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85
23	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	177,326.83	0.00	177,326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60
24	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acúcolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,047,866.74	837,800.25	209,966.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,962.61	0.00	3,962.61	0.00	0.00	0.00	0.00	86.48
26	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	128,784.85	0.00	128,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	128,784.85	0.00	128,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
28	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PL ENUS INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	111,751.63	80,050.75	31,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
29	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Telematización y Equipamiento de Dieritos de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	75,808.11	57,976.38	17,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sur Municipio: SAN GABRIEL

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
30	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	157,391.12	42,812.93	93,178.01	14,186.27	7,213.91	0.00	70.00	100.00
31	SAN GABRIEL (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	17,828.74	0.00	17,828.75	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
31	SAN GABRIEL				24,677,639.77	5,090,213.91	15,460,197.39	2,334,957.56	1,792,270.91	0.00	15,375,244.25	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TAMAZULA DE GORDIANO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ARROYO HONDO, CUESTA DE SAN LAZARO, GARRITA, LA, PASO DE GANADO, SAN FRANCISCO, SOYATLAN DE AFUERA, SOYATLAN DE ADENTRO, TAMAZULA DE GORDIANO, VISTA HERMOZA (SANTA CRUZ DEL COORTLJO)	Entrega de apoyo en especie a 27 proyectos de mejoramiento de vivienda en 10 localidades del municipio de Tamazula de Gordiano (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	132,960.00	0.00	132,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	JOYA DEL SALTO, LA CAÑADA DEL SALTO	Equipoamiento de Panadería "Monago s" en la localidad La Joya del Santo (Calleada del Salto) del municipio de Tamazula de Gordiano (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	100,000.00	53,100.00	36,900.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
3	LINDERO, EL (EL REBAJE)	Construcción de invernadero de Jitomate "La Parota" en la localidad El Lindero (El Rebaje) del municipio de Tamazula de Gordiano (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	360,000.00	241,160.00	82,840.00	0.00	36,000.00	0.00	100.00	100.00
4	NARANJITOS	Rehabilitación de unidad deportiva "Hugo Sánchez", en la colonia Los Naranjitos, en cabecera municipal de Tamazula de Gordiano (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	2,400,000.00	1,200,000.00	546,480.00	653,520.00	0.00	0.00	35.00	100.00
5	NARANJITOS, ROSA LA SAN VICENTE, TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de Infraestructura Vial Paralela a la Carretera Santa Rosa, del Cuero, "Naranjitos" al Ingreso de la Delegación de San Vicente, en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,118,517.36	0.00	2,118,517.36	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	SAN VICENTE	Construcción de salón anexo San Vicente, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	404,835.02	0.00	404,835.02	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
7	SOYATLAN DE ADENTRO (LA HACIENDA)	Equipoamiento de carpintería Llamas en la localidad de Soyatlan de adentro (La Hacienda) del municipio de Tamazula de Gordiano (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	100,000.00	53,100.00	36,900.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
8	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de Edificio "A" con estructura de concreto de 2 niveles y banda perimetral en la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	1,075,459.22	0.00	1,075,459.22	0.00	0.00	0.00	100.00	85.31
9	TAMAZULA DE GORDIANO	Rehabilitación de unidad deportiva "Abolo Jopoz Maticos" en la colonia Obtena, en el municipio de Tamazula de Gordiano (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	1,350,000.00	675,000.00	307,395.00	367,605.00	0.00	0.00	50.00	100.00
10	TAMAZULA DE GORDIANO	Reposición de 180 y 50 metros de tubería de concreto reforzado de 30" y 15 de diámetro, incluye tomacon de tierraón de 15 metros de longitud, para un volumen aproximado de 2,500 m ³ en la cabecera municipal de Tamazula de	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	CREDITO TORMENTA TROPICAL MANUEL	704,125.00	0.00	704,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TAMAZULA DE GORDIANO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimentación y banquetas en Av. Los Pinos, Colonia Los Pinos, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,783,692.26	0.00	3,783,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimentación y banquetas en calle Encho, Colonia Los Pinos, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,478,822.00	0.00	1,478,822.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
13	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimentación y banquetas en calle Abeto, colonia Los Pinos, municipio de Tamazula de Gordiano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,662,189.00	0.00	1,662,189.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
14	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimentación y banquetas en calle Cedro, colonia Los Pinos, municipio de Tamazula de Gordiano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,180,300.00	0.00	1,180,300.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
15	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimentación y banquetas en calle Roble, colonia Los Pinos, municipio de Tamazula de Gordiano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,215,360.00	0.00	1,215,360.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
16	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimentación y banquetas en calle Cañita, municipio de Tamazula de Gordiano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,369,966.70	0.00	1,369,966.70	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
17	TAMAZULA DE GORDIANO	Entrega de apoyo en especie a 16 proyectos de mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano (PAU)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	75,680.00	0.00	75,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	TAMAZULA DE GORDIANO, GONZALEZ, LOS, NOXTLES, LOS, PLATANAR	Pago gastos de operación y supervisión del programa Fondo Nacional de Desastres Naturales, en las localidades de Platanar, Tamazula de Gordiano, Los Gonzalez y Los Noxtles de los municipios de Tlaxiaco, Tlapan, y Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	CREDITO TROPICAL MANUEL	101,117.79	0.00	101,117.79	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
19	TAMAZULA DE GORDIANO, VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO)	Construcción de Edificio "A" con estructura de concreto de 2 niveles y banca perimetral para el programa de vivienda social en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NACIONALES HABITACIONALES	2,901,063.23	0.00	2,901,063.23	0.00	0.00	0.00	46.00	45.48

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TAMAZULA DE GORDIANO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	VELADERO, EL	Construcción de acedero peatonal paralelo a la carretera Jiquilpan-Colima en la localidad del Veladero, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. (FONDEREG 2015).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333.33	0.00	2,000,000.00	1,333,333.33	0.00	0.00	85.00	100.00
21	YERBABIENA, LA	Construcción de Pavimento hecho en Obra en la Calle Niños Héroes de la Localidad de Yerbabuena, en el Municipio de Tamazula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	657,487.56	0.00	657,487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37
22	YERBABIENA, LA	Construcción de salón anexo La Yerbabuena, municipio de Tamazula de Gordiano	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUNITARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA	404,835.02	0.00	404,835.02	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
23	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJUC, ATENQUILCO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTZAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Infraestructura para la Educación Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,522,156.36	0.00	2,522,156.36	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
24	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMAJUC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILCO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTZAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	60,853.82	0.00	60,853.82	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
25	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, A TENGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, EL (GUAYABO DE VELASCO), HIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL REQUION), HONDULAS, ROSARIO, SAN JUAN, EL, SAN JUAN, EL, RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Competencias Específicas para 2015. C/Obras diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTRASEVICIOS ECONOMICAS	1,860,326.23	0.00	1,860,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, ARENAL, EL, ATEMAJUC, ATENQUILCO, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DESOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO, JAMAY, JAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones de Infraestructura Deportiva que serían financiadas a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	1,117,489.16	0.00	1,117,489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENQUILCO, ATOTONILCO EL ALTO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTIAN,	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	157,180.51	0.00	157,180.51	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TAMAZULA DE GORDIANO

Región: Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
28	AMECA, ATENGO, ATENQUEJILLO, BARCA LA, COLOTLAN, LAGOS DE GUADALUPE, MEXICALCADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR, CHIQUILTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, MEXICALCADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco para la capacitación del Personal Fronterizo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	20,927.45	0.00	20,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
29	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, BARCA LA, COLOTLAN, LAGOS DE GUADALUPE, MEXICALCADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR, TEPATLAN DE MORELOS, CIUDAD GUZMAN	Gestión técnica para el Programa de mantenimiento preventivo de las 13 carreteras federales del Estado de Jalisco. (1er Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	208,952.62	0.00	208,952.62	0.00	0.00	0.00	173,636.30	83.10
30	AMECA, HUATLA, ATENGO, COLOTLAN, GUADALAJARA, TAMAZULA DE GORDIANO, ATOTONILCO EL BAJO, GENERAL ANDRES FIGUEROA (CATARINA II), ZACATECO DE TORRES, ZAPOCAN, ZAPOTILTIC	Rehabilitación de 14 escuelas públicas de Educación Primaria de Educación Jalisco del nivel básico (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	477,570.74	0.00	477,570.74	0.00	0.00	0.00	477,570.74	100.00
31	ATENGO, AYOTLAN, JALOSTOTILAN, PUERTO VALLARTA, SAN GABRIEL, TAMAZULA DE GORDIANO, TAPALPA, TECOALITICHE, TOMATLAN, TONALA, TUXPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,704,976.95	0.00	5,704,976.95	0.00	0.00	0.00	5,704,976.95	100.00
32	AUTLAN DE NAVARRO, CUATULA, ETZATLAN, JIOTLAN DE LOS DOLORES, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TOMATLAN, TONALA, TOTATICHÉ, VILLAHUAYAN, VILLA GUAYAN, VILLA HIDALGO, ZAPOCAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	3,727,149.83	0.00	3,727,149.83	0.00	0.00	0.00	3,727,149.83	100.00
33	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PHUJAMO, QUITUPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TONALA, TUXPAN, VALLE DE JUAREZ, ZAPOTILTIC, CIUDAD GUZMAN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la Protección del Medio Ambiente del Río Coahuayana, (JURCO) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	382,519.59	0.00	382,519.59	0.00	0.00	0.00	382,519.59	100.00
34	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	17,485.30	0.00	17,485.30	0.00	0.00	0.00	17,400.32	99.51
35	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	15,023.45	0.00	15,023.45	0.00	0.00	0.00	13,816.98	91.97

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TAMAZULA DE GORDIANO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
36	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,340.60	0.00	6,340.60	0.00	0.00	0.00	6,340.60	0.00	100.00
37	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	26,648.69	0.00	26,648.69	0.00	0.00	0.00	26,648.69	0.00	99.84
38	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en los programas de Protección y Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	442,368.27	0.00	442,368.27	0.00	0.00	0.00	442,368.27	0.00	100.00
39	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	87,208.22	0.00	87,208.22	0.00	0.00	0.00	87,025.36	99.60	99.79
40	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública para Y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	278,252.73	0.00	278,252.73	0.00	0.00	0.00	250,018.81	75.00	88.85
41	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de áreas verdes y con recursos del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	477,011.57	0.00	477,011.57	0.00	0.00	0.00	475,114.92	98.00	99.60
42	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SIGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,818,829.42	2,253,962.95	564,866.47	0.00	0.00	0.00	564,860.48	70.00	100.00
43	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	10,659.48	0.00	10,659.48	0.00	0.00	0.00	9,218.57	82.60	86.48
44	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el Estado de Jalisco (STOCK 2016) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	346,432.98	0.00	346,432.98	0.00	0.00	0.00	346,432.98	100.00	100.00
45	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2016) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	346,432.98	0.00	346,432.98	0.00	0.00	0.00	346,432.98	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: TAMAZULA DE GORDIANO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
46	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	300,616.39	215,337.56	85,275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
47	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	203,924.83	155,957.18	47,967.64	0.00	0.00	47,967.64	30.00	100.00
48	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Asistencia para el Campo en el Estado de Jalisco (PROEC).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	423,384.23	115,167.36	250,650.09	38,161.25	19,405.52	250,650.09	70.00	100.00
49	TAMAZULA DE GORDIANO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	47,962.28	0.00	47,962.28	0.00	0.00	47,962.28	100.00	99.99
49	TAMAZULA DE GORDIANO				48,978,445.19	4,862,785.07	41,547,635.02	2,394,619.58	75,405.52	0.00	39,268,525.40	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: **TECALITLÁN**

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AHUJULLO	Construcción de colector emisor de aguas residuales en la localidad de Ahujullo en el municipio de Tecalitlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,131,918.23	0.00	1,131,918.23	0.00	0.00	0.00	588,124.86	5.00	51.96
2	PURISIMA LA, TECALITLÁN	Entrega de apoyo en especie a 41 familias de la comunidad de Purisima La en la localidad La Purisima y cabecera municipal de Tecalitlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	217,023.12	0.00	217,023.12	0.00	0.00	0.00	217,023.12	100.00	100.00
3	SAN PEDRO	Equipamiento para la elaboración y venta de miel de San Pedro del municipio de Tecalitlán (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	105,000.00	55,755.00	38,745.00	0.00	10,500.00	0.00	38,745.00	100.00	100.00
4	TECALITLÁN	Construcción de la Base Militar (Unidad Habitacional y Batallón de Infantería) en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EMPLEOS NO HABITACIONALES	182,549,628.24	0.00	182,549,628.24	0.00	0.00	0.00	114,793,833.26	70.00	62.88
5	TECALITLÁN	Construcción de la base militar (Unidad Habitacional y Batallón de Infantería) en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. (Libramiento etapa I Acceso Militar).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRTEROS	1,153,062.07	0.00	1,153,062.07	0.00	0.00	0.00	1,153,061.95	100.00	100.00
6	TECALITLÁN	Trabajos complementarios de la construcción del Colector de Agua Pluvial en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	648,806.15	0.00	648,806.15	0.00	0.00	0.00	648,757.20	100.00	99.99
7	TECALITLÁN	Operación para la construcción de la Base Militar, en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,425,644.75	0.00	1,425,644.75	0.00	0.00	0.00	1,425,644.71	100.00	100.00
8	TECALITLÁN	Pavimentación en concreto, banquetas y machucos, así como la instalación de redes de drenaje y agua potable en la calle Victoria entre la calle Medero y Ocampo en el municipio de Tecalitlán, Jalisco (FONDEREG 2015).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	821,529.64	0.00	575,070.75	246,458.89	0.00	0.00	575,070.75	100.00	100.00
9	TECALITLÁN	Construcción de Av. polideportivo regional etapa II en la cabecera municipal de Tecalitlán. (FONDEREG 2015).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,035,613.22	0.00	1,424,929.25	610,683.97	0.00	0.00	1,424,929.25	100.00	100.00
10	TECALITLÁN	Pavimentación en concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje de la calle Nigromante, municipio de Tecalitlán	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	886,706.26	0.00	886,706.26	0.00	0.00	0.00	886,706.26	100.00	100.00
11	TECALITLÁN	Pavimentación en concreto hidráulico, banquetas, red de drenaje sanitario drenaje pluvial de la calle Xicoténcatl norte, municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,113,293.74	0.00	2,113,293.74	0.00	0.00	0.00	2,113,293.74	20.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TECALITLÁN

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	TECALITLÁN	Garantía para la construcción de unidad habitacional militar (Batallón de Operaciones 15, 2da etapa, en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,298,104.20	0.00	3,298,104.20	0.00	0.00	0.00	64.00	66.67
13	TECALITLÁN	Entrega de apoyo en especie para equipamiento de 1 proyecto productivo en cabecera municipal de Tecalitlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMÉICA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AVILA, AVILA DE NAVARRO, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,124,306.90	0.00	1,124,306.90	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
15	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMÉICA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AVILA, AVILA DE NAVARRO, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAMAROS, CABO OBREGÓN, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	27,126.93	0.00	27,126.93	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	ACATLÁN, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMÉICA, AGUA BLANCA, AYUTLÁN, GUAYABO EL GUAYABO DE VELASCO, FIGUERAS, LAS (FIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO, SAN FELIX (GUADALUPE), SANTA RITA, TOTOLITLÁN, GUADALUPE, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión en Obras de Infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	823,281.50	0.00	823,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	AMECA, CASIMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTLAHUACAN DEL RIO, MAGDALENA, MIZAMITLA, PHLUJMO, SAN JUAN DE LOS RIOS, TOMATLAN, TOTOTLAN, HUESCALAPA	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica y control social de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	194,368.76	103,003.80	91,365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, HONTEZ FARIAS, IXTAZAMITLA, PHLUJMO, SAN JUAN DE LOS RIOS, GORDIANO, TECALITLÁN, TONILLA, TUXPAN, VALLE DE JUAREZ, ZAPOTILITIC, CIUDAD GUZMÁN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Municipal de Protección Civil para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JRCC) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	161,601.11	0.00	161,601.11	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19	JILOTLAN DE LOS DOLORES, TECALITLÁN	Reconstrucción de carretera Tecalitlán-Dobres 2da etapa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	13,995,282.79	0.00	13,995,282.79	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: **TECALITLÁN**

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
20	TECALITLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,794.46	0.00	7,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.58	100.00	99.51
21	TECALITLÁN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,697.04	0.00	6,697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.23	100.00	91.97
22	TECALITLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,826.46	0.00	2,826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.46	0.00	100.00
23	TECALITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	11,879.24	0.00	11,879.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.12	0.00	99.84
24	TECALITLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	197,195.43	0.00	197,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	197,195.43	0.00	100.00
25	TECALITLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	38,874.99	0.00	38,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799.48	99.60	99.79
26	TECALITLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	124,037.30	0.00	124,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111,451.41	75.00	89.85
27	TECALITLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado de Jalisco (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	212,638.44	0.00	212,638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	211,792.97	98.00	99.60
28	TECALITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,256,555.47	1,004,753.76	251,801.71	0.00	0.00	0.00	0.00	251,799.03	70.00	100.00
29	TECALITLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,751.70	0.00	4,751.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.98	82.60	86.48
30	TECALITLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	154,430.15	0.00	154,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	154,430.15	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TECALITLÁN

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
31	TECALITLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas en Nivel Medio Superior (EMES) (STOCC 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA EDUCACIÓN CON MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	154,430.15	0.00	154,430.15	0.00	0.00	0.00	154,430.15	100.00	100.00
32	TECALITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	134,005.06	95,997.48	38,013.58	0.00	0.00	0.00	38,013.58	0.00	100.00
33	TECALITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	90,904.00	69,521.36	21,382.64	0.00	0.00	0.00	21,382.64	30.00	100.00
34	TECALITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuceros y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	188,732.87	51,338.39	111,732.82	17,011.22	8,650.44	0.00	111,732.82	70.00	100.00
35	TECALITLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Resacas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	21,380.25	0.00	21,380.25	0.00	0.00	0.00	21,379.03	100.00	99.99
35	TECALITLÁN				215,339,491.61	1,380,363.80	219,064,763.30	874,154.08	19,150.44	0.00	143,851,182.26	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sur Municipio: TOLIMÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	CANDAS, LAS	Construcción de 644 m2 de pavimento hidráulico en calle Principal de la Comunidad de Las Canoas, en el municipio de Toluán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	489,068.59	100.00	99.82
2	CANDAS, LAS, COPALA, HUISICHIL, LOMA, PAROTA, LA LOMA DE SAN ANTONIO, PASO REAL, EL RODEO, EL SAN PEDRO TOXIN, SANTA ELENA (FAM) (SANTA ELENA DE LA CRUZ), TOLIMÁN, TOXIN	Entrega de apoyo en especie a 37 familias beneficiarias en 12 localidades del municipio de Toluán	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	184,566.00	0.00	184,566.00	0.00	0.00	0.00	184,566.00	100.00	100.00
3	CANDAS, LAS, PAROTA, LA LOMA DE TOLIMÁN - La Parota - Las Canoas - Sta. SAN ANTONIO, SANTA ELENA (MODERNIZACIÓN DE CAMINO) en el Municipio (SANTA ELENA DE LA CRUZ)	Modernización de camino en el Municipio de Toluán, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,790,200.00	0.00	9,790,200.00	0.00	0.00	0.00	9,794,886.35	100.00	99.95
4	COPALA	Remodelación Integral del Jardín Principal y Construcción de Copala, Toluán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,170.77	100.00	72.51
5	COPALA	Construcción 644 m2 De pavimento hidráulico en la calle Estación en la delegación Copala en el municipio de Toluán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	489,485.52	100.00	99.90
6	COPALA	Construcción de totalidad con adfluente y huella de concreto en el primer ingreso a la localidad de Copala, municipio de Toluán. (FONDEREG 2015).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,785,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	100.00
7	COPALA	Construcción de empedrado simple con complementarias en la calle Principal de la localidad Copala municipio de Toluán (3x1 Codesal)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,579,416.00	419,604.00	419,604.00	419,604.00	419,604.00	0.00	419,604.00	90.00	100.00
8	HUISICHIL	Construcción de 644 m2 de pavimento hidráulico en calle principal de la localidad Huisichil, en el municipio de Toluán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	489,988.66	100.00	100.00
9	PUERTA DEL PETACAL (EL PETACAL)	Construcción de Carretera Toluán-EI Petacal, Primera Etapa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRITEROS	6,063,283.97	0.00	6,063,283.97	0.00	0.00	0.00	6,063,283.17	100.00	100.00
10	RODEO, EL	Construcción de jardín principal en la localidad Rodeo municipio de Toluán (3x1 Codesal)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,579,992.00	469,995.00	469,995.00	469,995.00	469,995.00	0.00	469,995.00	90.00	100.00
11	SAN PEDRO TOXIN	Construcción de Ingreso Principal en la Localidad de San Pedro Toxin, (calle Lázaro Cárdenas), Municipio Toluán Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED CARRITERA RURAL	471,468.71	0.00	471,468.71	0.00	0.00	0.00	140,032.94	0.00	29.70

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TOLIMÁN

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	TOLIMAN	Construcción de 644 m2 De pavimento hidráulico en la calle principal de la comunidad del Ebollitar, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	TOLIMAN	Construcción de 644 m2 De pavimento hidráulico en la calle principal de la comunidad del Ebollitar, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATONILCO EL ALTO, ATYUAN, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión Municipal para el Estado de Jalisco, Modalidad Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	613,666.08	0.00	613,666.08	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
15	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATONILCO EL ALTO, ATYUAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifada para los organismos operadores en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	14,806.35	0.00	14,806.35	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATONILCO EL ALTO, CHIMALTIAN, CHUALTAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZTLAN, HUEHUALUPA, HOSOTIPACUILLO, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Social para el 2015, que serán transferidos a 51 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Social	271,886.38	0.00	271,886.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	TOLIMAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	4,254.35	0.00	4,254.35	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
18	TOLIMAN (ESTATAL)	Gasto de inidreos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,655.36	0.00	3,655.36	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
19	TOLIMAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de parques infantiles, juegos infantiles, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	1,542.73	0.00	1,542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TOLIMÁN

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	TOLIMÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	6,483.90	0.00	6,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
21	TOLIMÁN (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria y secundaria de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. ¹ (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	107,632.66	0.00	107,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	TOLIMÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	21,218.64	0.00	21,218.64	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
23	TOLIMÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	67,701.69	0.00	67,701.69	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
24	TOLIMÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infuración y bords abrevaderos en municipios del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	116,061.73	0.00	116,061.73	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
25	TOLIMÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	685,848.62	548,411.91	137,437.71	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
26	TOLIMÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,593.56	0.00	2,593.56	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
27	TOLIMÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	84,290.64	0.00	84,290.64	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
28	TOLIMÁN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	84,290.64	0.00	84,290.64	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	TOLIMÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	73,142.27	52,393.81	20,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30	TOLIMÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riego y Mantenimiento en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	49,616.97	37,945.96	11,671.01	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Sur** Municipio: **TOLIMÁN**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
31	TOLIMÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa de Apoyo al Desarrollo Agrario de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	103,013.65	28,021.38	60,985.70	9,285.02	4,721.56	0.00	70.00	100.00
32	TOLIMÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	11,669.71	0.00	11,669.71	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
32 TOLIMÁN					29,877,027.69	1,556,375.06	25,691,727.96	1,434,601.31	894,323.56	0.00	24,765,663.42	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TONILA

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	TONILA	Construcción de línea de agua potable de El Manantial a la cabecera municipal de Tonila 1ra etapa. (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,083,333.33	0.00	1,250,000.00	833,333.33	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	100.00
2	ACTITIC, ASTITAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN AMEGA, ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AYOAC, AJUJAN DE NAVARRO, AYOAC DE SAN JUAN, BUENOS AIRES, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	12,139.65	0.00	12,139.65	0.00	0.00	0.00	12,139.65	100.00	100.00
3	AHUALULCO DE MERCADO, ARNAL, EL, ATENAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHIMALITLAN DE LOS RIOS, CHIMALITLAN DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de nivel básico en el municipio de Ahualulco de Mercado Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	31,355.74	0.00	31,355.74	0.00	0.00	0.00	31,355.74	11.00	100.00
4	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, GUAYMAS, HUEJUCAR, PICHUANO, QUIJAPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECAPITLAN, TONILA, TUXPAN, VALLE DE JUAREZ, ZAPOTILTIC, CIUDAD GUZMAN	Apoyos para la protección, conservación, mantenimiento y mejoramiento de la gestión integral de la Cuenca del Rio Coahuayana. (JRCO) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	72,316.56	0.00	72,316.56	0.00	0.00	0.00	72,316.56	100.00	100.00
5	TONILA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,488.12	0.00	3,488.12	0.00	0.00	0.00	3,471.17	100.00	99.51
6	TONILA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,997.01	0.00	2,997.01	0.00	0.00	0.00	2,756.33	100.00	91.97
7	TONILA (ESTATAL)	Instalación y constitución en diversos municipios de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,264.88	0.00	1,264.88	0.00	0.00	0.00	1,264.88	0.00	100.00
8	TONILA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	5,316.11	0.00	5,316.11	0.00	0.00	0.00	5,307.56	0.00	99.84
9	TONILA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	88,247.47	0.00	88,247.47	0.00	0.00	0.00	88,247.47	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Sur** Municipio: **TONILA**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
10	TONILA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Producción y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	17,397.05	0.00	17,397.05	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
11	TONILA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	55,508.28	0.00	55,508.28	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
12	TONILA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de caminos rurales, con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	95,158.42	0.00	95,158.42	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
13	TONILA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Construcción SINGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	582,324.63	449,640.15	112,684.48	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
14	TONILA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,128.45	0.00	2,128.45	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
15	TONILA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Laboratorio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA (RENE) MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	68,109.47	0.00	68,109.47	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	TONILA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA (RENE) MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	68,109.47	0.00	68,109.47	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	TONILA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	59,968.98	42,857.42	17,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	TONILA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	40,680.70	31,111.70	9,569.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
19	TONILA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Construcción SINGARPA en el interior del Estado de Jalisco (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	84,469.37	22,874.59	50,001.86	7,812.74	3,871.18	0.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sur Municipio: TONILA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	TONILA(ESTATAL)	Instalación en Diversas: reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	9,567.93	0.00	9,567.93	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
20	TONILA				3,386,872.61	546,683.85	1,974,371.51	840,946.07	3,871.18	0.00	1,987,768.96	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TUXPAN

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	LAURELES, LOS	Equipo para una tortillería en la localidad Los Laureles del municipio de Tuxpan (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	110,000.00	98,410.00	40,590.00	0.00	11,000.00	0.00	100.00	100.00
2	NUEVO POBLADO, EL	Equipo para la elaboración y fabricación de calzado para dama en la localidad El Nuevo Poblado del municipio de Tuxpan (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	130,000.00	69,030.00	47,970.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00	100.00
3	PASO DE SAN JUAN	Modernización y ampliación del camino E.C. (Tecalitlán-Cuatro Caminos)-Paso de San Juan, subramo a modernizar del KM 1+540 al KM 2+200 en el municipio de Tuxpan (PROI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	2,397,756.03	0.00	2,397,756.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	PASO DE SAN JUAN	Equipo para la elaboración de conservas en la localidad de Paso de San Juan del municipio de Tuxpan (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	66,561.00	50,000.00	11,705.00	0.00	6,856.00	0.00	100.00	100.00
5	PLATANAR	Revisión de 770 metros de línea de conducción con línea F.C. del PNC y PAD, en la localidad de Platanar municipio de Tuxpan, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	CRÉDITO TORRENTA TROPICAL MANUEL	585,555.00	0.00	585,555.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
6	TUXPAN	Pavimentación en calle Zaragoza, en el Municipio de Tuxpan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	944,977.03	0.00	944,977.03	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	TUXPAN	Electrificación en el Fraccionamiento Valle Verde, en el Municipio de Tuxpan, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	454,750.16	0.00	454,750.16	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8	TUXPAN	Construcción de Red de Drenaje y Agua Potable en el Fraccionamiento El Triángulo en el Municipio de Tuxpan, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,117,710.00	0.00	1,117,710.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.29
9	TUXPAN	Rehabilitación de Drenaje en la Calle Ferrocarril en el Municipio de Tuxpan, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10	TUXPAN	Ampliación de Unidad Deportiva "Tuxpan", en la cabecera municipal de Tuxpan (PIEP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	1,942,460.00	971,230.00	442,298.00	528,932.00	0.00	0.00	90.00	100.00
11	TUXPAN	Construcción integral de calle Manuel M. Diquez, colonia La Palma, en la cabecera municipal de Tuxpan (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	3,650,807.00	2,190,153.00	842,585.00	618,069.00	0.00	0.00	5.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: TUXPAN

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
12	TUXPAN	Habilitación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Paso Blanco", en cabecera municipal de Tuxpan (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,690,411.00	1,014,246.00	302,593.00	373,582.00	0.00	0.00	302,593.00	4.00	100.00
13	TUXPAN	Adquisición de imagen institucional de Museo Municipal de Tuxpan, Jalisco "Camichines" en cabecera municipal de Tuxpan (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	150,135.00	90,080.00	26,874.00	33,181.00	0.00	0.00	26,874.00	3.00	100.00
14	TUXPAN	Proyecto Museográfico y acabados del Museo Municipal de Tuxpan, Jalisco (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,083,333.33	0.00	1,250,000.00	833,333.33	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	100.00
15	TUXPAN	Ampliación del Jardín de Niños Estación Casaneda, clave: H4DJN1939P, ubicado en la calle Paso de los Arrieros entre Paso de San Juan en la colonia Paso Blanco (Tuxpan) en el municipio de Tuxpan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	383,747.00	0.00	100.00
16	TUXPAN	Rehabilitación del Jardín de Niños Niños Héroes, clave 14EJN0305A, ubicado en la calle Yolanda Castillero # 17 en la cabecera municipal del municipio de Tuxpan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	383,747.00	0.00	100.00
17	TUXPAN	Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable y empedrado (Restitución de superficie de rodamiento) en la colonia Talpita, del Municipio de Tuxpan (FISE) (en calle López Rayón)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,982,509.14	0.00	1,982,509.14	0.00	0.00	0.00	1,013,420.33	5.00	51.12
18	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENGO, ATENGO DE BERRIO, ATENGO DE BERRIO, ATENGO, ATOTYAC, ATULAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CÁMADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAMPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	54,893.06	0.00	54,893.06	0.00	0.00	0.00	54,893.06	100.00	100.00
19	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, EL GUAYABO DE VELASCO, EL GUAYABO DE VELASCO DEL REFUGIO, MIRANILLAS, ROSARIO, EL, SALTIRE, EL (LA BOLSA), SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obras diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,678,103.48	0.00	1,678,103.48	0.00	0.00	0.00	1,678,103.48	0.00	100.00
20	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, CHIOJULISTAN, GOMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, ODOTLAN, OQUELOS DE JALISCO, PUERTO	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Programa de Apoyos Culturales y Económicos, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	838,800.85	0.00	838,800.85	0.00	0.00	0.00	838,800.85	0.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

1.- Se realizan transferencias a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: TUXPAN

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance											
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero							
	YALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDIANO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONILA																			
21	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO DE GUAYMAS, CUATLA, DEGRANADOS, GUAYMAS, MEMBRILLOS, JUANKATLAN, MAGDALENA, MIXTLAN, QUEJOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1,009,056.79	0.00	1,009,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,225.62								96.62
22	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEQUILLO, BARCA, LA, CABO DE GUAYMAS, CUATLA, DEGRANADOS, GUAYMAS, MEMBRILLOS, JUANKATLAN, MAGDALENA, MIXTLAN, QUEJOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	141,784.36	0.00	141,784.36	0.00	0.00	0.00	141,784.36									100.00
23	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO DE GUAYMAS, CUATLA, DEGRANADOS, GUAYMAS, MEMBRILLOS, JUANKATLAN, MAGDALENA, MIXTLAN, QUEJOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	460,035.63	0.00	460,035.63	0.00	0.00	0.00	108,765.17									23.64
24	ATENGO, AYOTLAN, JALOSTITLAN, PUERTO VALLARTA, SAN GABRIEL TAMAZULA DE GORDIANO, TAPALPA, TECALITICHE, TOMATLAN, TONALA, TUXPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,146,162.83	0.00	5,146,162.83	0.00	0.00	0.00	5,146,162.83									100.00
25	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PIHUARO, QUITUPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECALITLAN, TONILA, TUXPAN, VALLE DE JUAREZ, ZAPOTILITIC, CIUDAD GUZMAN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y desarrollo del patrimonio intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JRCC) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	327,010.06	0.00	327,010.06	0.00	0.00	0.00	327,010.06									100.00
26	TAMAZULA DE GORDIANO, GONZALEZ, LOS, NOXTILES, LOS, PLATANAR	Pago gastos de operación y supervisión del programa Fondo Nacional de Desastres Naturales, en las localidades de Platanar, Tamazula de Gordiano, Los Gonzalez y Los Noxtiles de los municipios de Tuxcacuesco, Tuxpan, y Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	CREDITO TORMENTA TROPICAL MANUEL	91,213.10	0.00	91,213.10	0.00	0.00	0.00	91,213.10									70.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TUXPAN

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	TUXPAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	15,772.58	0.00	15,772.58	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
28	TUXPAN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	13,551.88	0.00	13,551.88	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
29	TUXPAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,719.52	0.00	5,719.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30	TUXPAN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	24,038.40	0.00	24,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
31	TUXPAN (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	399,037.40	0.00	399,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
32	TUXPAN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	78,666.00	0.00	78,666.00	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
33	TUXPAN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	250,997.31	0.00	250,997.31	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
34	TUXPAN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado de Jalisco (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	430,287.31	0.00	430,287.31	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
35	TUXPAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,542,718.33	2,033,182.68	509,536.65	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
36	TUXPAN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	9,615.36	0.00	9,615.36	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
37	TUXPAN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	312,499.17	0.00	312,499.17	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sur Municipio: TUXPAN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
38	TUXPAN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas en Nivel Secundario (ESES) (STOCC 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA EDUCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	312,499.17	0.00	312,499.17	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
39	TUXPAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	271,167.70	194,244.83	76,922.87	0.00	0.00	76,922.87	0.00	100.00
40	TUXPAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	183,949.98	140,880.86	43,269.12	0.00	0.00	43,269.12	30.00	100.00
41	TUXPAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acucos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	381,912.88	103,886.48	226,098.41	34,423.28	17,504.71	0.00	70.00	100.00
42	TUXPAN (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Resacas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	43,264.28	0.00	43,264.28	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
42	TUXPAN				33,679,217.10	6,915,143.85	24,294,191.83	2,421,520.61	48,380.71	0.00	22,892,201.73	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTILTIC

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
1	HUESCALAPA	Construcción de Red de Agua Potable en la Localidad de Huescalapa en el Municipio de Zapotiltic, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	951,051.24	0.00	951,051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	449,171.87	100.00	47.23
2	HUESCALAPA	Construcción de colector, emisor de 10 pulgadas de diámetro, en la localidad de San Mateo de la Cacerena, municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	3,859,512.87	1,929,756.43	1,929,756.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,756.44	100.00	100.00
3	HUESCALAPA	Construcción de red de alcantarillado domiciliario, en la localidad de San Mateo de la Cacerena, municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	2,957,870.79	1,478,935.40	1,478,935.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,935.39	70.00	100.00
4	PUERTO VALLARTA, ZAPOTILTIC	Acciones del Fondo de Programas Regionales 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que se encuentran en los municipios de Zapotiltic y Puerto Vallarta del Estado de Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	PROGRAMAS REGIONALES	3,927,832.02	0.00	3,927,832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927,832.02	0.00	100.00
5	ZAPOTILTIC	Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Libertad en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,854,154.50	0.00	2,854,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,899.47	100.00	80.58
6	ZAPOTILTIC	Construcción de primera etapa de Puente "Puente del Sol" en la colonia Puente del Sol, en cabecera municipal de Zapotiltic (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	BESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	2,550,000.00	1,200,000.00	603,405.00	846,595.00	0.00	0.00	0.00	603,405.00	70.00	100.00
7	ZAPOTILTIC	Construcción de pavimento en concreto hidráulico, cambio de redes hidrosanitarias y de agua fría en el municipio de Zapotiltic (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,500,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	100.00
8	ZAPOTILTIC	Terminación y Equipamiento de Auditorio de la Unidad Educativa "El Sol" en la cabecera municipal de Zapotiltic.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.00
9	ZAPOTILTIC	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Crisitema de la Colonia Infonavi en la cabecera municipal de Zapotiltic (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,900,168.00	497,542.00	497,542.00	497,542.00	497,542.00	0.00	0.00	497,542.00	80.00	100.00
10	ZAPOTILTIC	Construcción de electrificación en colonia Puerta del Sol en el municipio de Zapotiltic (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	975,168.85	0.00	975,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	569,756.18	5.00	52.27

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTILTLIC

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, COCOLOTLAN, GUAYABO, AMACUECA, AMATITAN, AMEGA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN DE NAVARRO, COCHITLAN, COCUILA, COBRIENES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	46,147.24	0.00	46,147.24	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, A TENGO, AYUTLAN DE NAVARRO, GUAYABO, EL GUAYABO DE VELASCO, HIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO, EL, SALITRE EL (LA BOLSA), SANTA CRUZ, SAN VICENTE, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JIMAY.	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obra de Infraestructura de Agua Potable en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,410,740.07	0.00	1,410,740.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL, A TENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTLITAN, CHUATLAN, COCUILA, COCHITLAN, COQUI, DEGUILA, GUADALAJARA, HOSOTIPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JIMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	847,424.88	0.00	847,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, AYUTLAN DE NAVARRO, COCUILA, COCHITLAN, COQUI, OBRERON, CHIMALTLITAN, CHUATLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, HUEHUENINGO, GUADALAJARA, HUEJUQUAN	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	119,194.60	0.00	119,194.60	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
15	AHUALULCO DE MERCADO, AMEGA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHUATLAN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	386,740.57	0.00	386,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
16	AMEGA, CASIMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTLAHUACAN DEL RIO, MAGDALENA, MAZAMITLA, Pihuamo, TALPA DE ALLENDE, TECALITLAN, TOMATLAN, TOTOTLAN, HUESCALUPA	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica y contraloría social de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	330,653.96	175,225.89	155,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTILTIC

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
17	AMECA, HUAXTLA, ATENGO, GOBERNADOR, EL BOLANOS, GUADALAJARA, TAMAZULA DE GORDIANO, ATOTONILCO EL BAJO, GUAYABO, SAN JUAN DE LOS RIOS, (CATARINA II, ZACALCO DE TORRES, ZAPOPAN, ZAPOTILTIC	Rehabilitación de 14 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	3821,155.93	0.00	382,155.93	0.00	0.00	0.00	382,155.93	0.00	100.00
18	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, OCHOA, OCHOA DE LA CRUZ, DE GORDIANO, TECALITLAN, TONILA, TUXPAN, VALLE DE JUAREZ, ZAPOTILTIC, CIUDAD GUZMÁN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Municipal de Medio Ambiente para la conservación del C. de C. "Río Coahuayana, (JRCC) POA 1".	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	274,909.26	0.00	274,909.26	0.00	0.00	0.00	274,909.26	100.00	100.00
19	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	13,259.62	0.00	13,259.62	0.00	0.00	0.00	13,195.18	100.00	99.51
20	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Gasto de inidrechos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	11,392.73	0.00	11,392.73	0.00	0.00	0.00	10,477.83	100.00	91.97
21	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de mobiliario de juegos infantiles, incluido de parques de juegos para niños y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	4,808.26	0.00	4,808.26	0.00	0.00	0.00	4,808.26	0.00	100.00
22	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	20,208.49	0.00	20,208.49	0.00	0.00	0.00	20,175.96	0.00	99.84
23	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	335,460.86	0.00	335,460.86	0.00	0.00	0.00	335,460.86	0.00	100.00
24	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	661,132.56	0.00	661,132.56	0.00	0.00	0.00	65,995.89	99.60	99.79
25	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	211,007.22	0.00	211,007.22	0.00	0.00	0.00	189,596.61	75.00	89.85
26	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infuración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	361,731.90	0.00	361,731.90	0.00	0.00	0.00	360,293.61	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTILTIC

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Peceseros a través de Proyectos de Inversión en el Interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,137,601.21	1,709,246.36	428,354.85	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
28	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	8,083.39	0.00	8,083.39	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
29	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	282,710.32	0.00	282,710.32	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	282,710.32	0.00	282,710.32	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	227,963.97	183,296.82	64,667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
32	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	154,642.19	118,266.92	36,375.27	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
33	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Peceseros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	321,064.70	87,334.79	190,075.53	28,838.80	14,715.78	0.00	70.00	100.00
34	ZAPOTILTIC (ESTATAL)	Instalación en Diferentes zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	36,371.21	0.00	36,371.21	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
34	ZAPOTILTIC				31,878,873.73	7,359,604.61	21,363,935.54	2,623,076.80	512,257.78	0.00	19,541,980.21	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTITLÁN DE VADILLO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	HUITZOMETE (LA PROVIDENCIA)	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad Huitzomete en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	999,994.41	0.00	999,994.41	0.00	0.00	0.00	522,162.96	5.00	52.22
2	LOMA DE GUADALUPE (CRUZ BLANCA)	Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe (Obra de agua potable) en el Municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	8151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	14,685,300.00	0.00	14,685,300.00	0.00	0.00	0.00	14,685,257.08	100.00	100.00
3	TELCRUZ	Construcción de pavimento ecológico centro ecoturístico Cabalzas, Zapotitlán, 2a etapa en el Municipio de Zapotitlán de Vadillo. (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDENEG)	1,785,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	100.00
4	ZAPOTITLAN DE VADILLO	Construcción de cuneta y colocación de Señalamiento Horizontal, en el Municipio de Zapotitlán de Vadillo Loma de Palenque del Km 0+000 al Km 3+000 en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRITEROS	693,808.47	0.00	693,808.47	0.00	0.00	0.00	448,791.16	100.00	64.69
5	ZAPOTITLAN DE VADILLO	Construcción de Cancha de Fútbol Soccer con Pasto Sintético en la Unidad Deportiva de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,975,075.16	100.00	96.75
6	ZAPOTITLAN DE VADILLO	Proyecto de Electrificación R.D. Cabalzas, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	399,995.05	100.00	98.52
7	ZAPOTITLAN DE VADILLO	Construcción de 2394 m2 de pavimento hidráulico en la calle de Hidalgo y Rayón en la cabecera municipal de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,795,817.08	100.00	99.77
8	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENAJUC DE BRZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastimient del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el Estado de Jalisco. Programa de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	444,690.64	0.00	444,690.64	0.00	0.00	0.00	444,690.64	1.30	100.00
9	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENAJUC DE BRZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,729.36	0.00	10,729.36	0.00	0.00	0.00	10,729.36	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTITLÁN DE VADILLO

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tifturación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	84,103.66	0.00	84,103.66	0.00	0.00	0.00	83,769.25	98.00	99.60
20	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	496,988.16	397,404.48	99,583.68	0.00	0.00	0.00	99,592.62	70.00	100.00
21	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Ejecución y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,879.41	0.00	1,879.41	0.00	0.00	0.00	1,625.36	82.60	86.48
22	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	61,080.87	0.00	61,080.87	0.00	0.00	0.00	61,080.87	100.00	100.00
23	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	61,080.87	0.00	61,080.87	0.00	0.00	0.00	61,080.87	100.00	100.00
24	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Ampliación de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA, HIDROAGRICOLA (FACE-I)	53,092.25	37,965.96	15,035.29	0.00	0.00	0.00	15,035.29	0.00	100.00
25	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tronificación y Equipamiento de Dársenas de Pliego y Temporal concluido en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	35,954.73	27,497.38	8,457.35	0.00	0.00	0.00	8,457.35	30.00	100.00
26	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso Intersectorial en el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	74,648.43	20,305.58	44,193.04	6,726.35	3,421.46	0.00	44,193.04	70.00	100.00
27	ZAPOTITLÁN DE VADILLO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	8,456.41	0.00	8,456.41	0.00	0.00	0.00	8,455.92	100.00	99.99
27	ZAPOTITLÁN DE VADILLO				24,254,023.11	483,174.40	25,224,984.61	542,442.64	3,421.46	0.00	22,461,144.70	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región Sur Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CIUDAD GUZMAN	Auditorio Consultivo Velázquez en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	374,172.54	0.00	374,172.54	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	CIUDAD GUZMAN	Construcción del Centro para la Cultura y las Artes "José Rolón" Primera Etapa en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,888,144.78	0.00	1,888,144.78	0.00	0.00	1,888,144.75	100.00	100.00
3	CIUDAD GUZMAN	Rehabilitación del Camellón Central Municipal (Calzada Madro y Carranza entre calle Municipio Libre y Pedro Ramírez Vázquez), del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,500,472.08	0.00	1,500,472.08	0.00	0.00	1,497,142.27	100.00	99.76
4	CIUDAD GUZMAN	Iluminación Específica de Edificios Parroniales en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,653,580.23	0.00	1,653,580.23	0.00	0.00	1,638,926.02	100.00	99.11
5	CIUDAD GUZMAN	Trabajos Complementarios Para la Construcción de Helipunto para Emergencias Médicas en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCION DE SALUD DE LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	26,428.62	0.00	26,428.62	0.00	0.00	208,557.03	100.00	79.87
6	CIUDAD GUZMAN	Construcción de empedrado con huella de concreto en calle Quintana Roo (entre Cuauhtémoc y Gregorio Ramírez) y rehabilitación de la huella de empedrado entre Población Generaliz Chirigay y Esquipulas en Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	694,183.43	0.00	694,183.43	0.00	0.00	195,711.62	0.00	28.19
7	CIUDAD GUZMAN	Rehabilitación de la brecha que a parte de la Calle Cuauhtémoc y Gregorio Ramírez se encuentra en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE TRAMOS CARRTEROS	1,306,992.62	0.00	1,306,992.62	0.00	0.00	348,913.91	0.00	26.70
8	CIUDAD GUZMAN	Construcción de estacionamiento en el Centro Universitario del Sur 1era. etapa, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,497,988.70	100.00	99.87
9	CIUDAD GUZMAN	Construcción de 2da. Etapa del Gimnasio Aquiles Córdoba Morán en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	703,584.20	0.00	703,584.20	0.00	0.00	699,055.66	100.00	99.36
10	CIUDAD GUZMAN	Restauración de la Antigua Estación de Ferrocarril en la Población de Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	RTA CULTURA EN LA REGION VALLES	970,984.03	0.00	970,984.03	0.00	0.00	264,911.77	100.00	27.28

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
11	CIUDAD GUZMAN	Construcción y equipamiento de dos salas de Juicios Orales en materia penal en Ciudad Guzman del municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. (Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado)	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	50,375,415.27	0.00	50,375,415.27	0.00	0.00	0.00	50,216,549.39	100.00	99.68
12	CIUDAD GUZMAN	Gerenciación de la Construcción y Equipamiento de la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,769.20	100.00	89.82
13	CIUDAD GUZMAN	Rutas Creativas Vías Verdes, Construcción de 5.6 Km. Lineales de Senderos utilizando el antiguo trazo de ferrocarril sobre su eje principal de las Vías Férreas en desuso de Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande.	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	9,780,077.21	0.00	9,780,077.21	0.00	0.00	0.00	2,689,312.12	80.00	27.50
14	CIUDAD GUZMAN	Construcción de 151m2 de pavimento hidráulico en las calles de Eulogio Peña, Pío de la Cruz y San Agustín, Ciudad Guzman en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,119,094.55	100.00	99.49
15	CIUDAD GUZMAN	Construcción de 665 m2 de pavimento hidráulico en las calles de la Colonia Pío de la Cruz, Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	489,905.04	100.00	99.99
16	CIUDAD GUZMAN	Construcción de 897 m2 de pavimento hidráulico en las calles de la Colonia Pío de la Cruz, Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	INFRAESTRUCTURA VIAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	749,860.64	100.00	99.99
17	CIUDAD GUZMAN	Suministro e instalación de micro - medidores, primera etapa, en la zona de las colonias Pío de la Cruz, Zapotlán el Grande, Jalisco. (Complemento de \$ 400,310 aplicado con poliza de reclasificación del Egreso S.P. 14-39142)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	7,198,531.00	3,534,160.00	3,664,371.00	0.00	0.00	0.00	3,664,371.00	60.00	100.00
18	CIUDAD GUZMAN	Construcción de base de asfalto en la calle Miguel Hidalgo en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande. (FONDEREG 2015).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,500,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	100.00
19	CIUDAD GUZMAN	Construcción de Centro Deportivo Comunitario "La Ciudad", en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande (FRIEP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	2,100,000.00	1,050,000.00	478,170.00	571,830.00	0.00	0.00	478,170.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	CIUDAD GUZMAN	Rehabilitación de Centro Deportivo Comunitario "José Clemente Orozco", en la colonia Cuatrecientos, en el municipio de Zapotlán el Grande (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	1,855,000.00	927,500.00	422,383.00	505,117.00	0.00	0.00	60.00	100.00
21	CIUDAD GUZMAN	Construcción de la Base Regional de Fuerza nica Jalisco, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	75,866,000.00	0.00	75,866,000.00	0.00	0.00	0.00	25.41	35.71
22	CIUDAD GUZMAN	Habitación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Teocalli, en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	411,887.00	247,192.00	73,746.00	91,049.00	0.00	0.00	38.00	100.00
23	CIUDAD GUZMAN	Habitación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Lomas de Zapotlán, en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	423,956.00	257,973.00	76,962.00	85,021.00	0.00	0.00	38.00	100.00
24	CIUDAD GUZMAN	Construcción de piletas a más de 100 metros para drenaje pluvial en calle sin nombre, entre Los Guayabos y Santos Degollado, colonia Centro, en cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	4,234,621.00	2,540,889.00	918,415.00	775,517.00	0.00	0.00	30.00	100.00
25	CIUDAD GUZMAN	Ampliación del Centro Universitario del Sur (Casa del Arte), clave 14USU0210F ubicado en la localidad de Ciudad Guzmán en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	3,758,232.00	0.00	3,758,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26	CIUDAD GUZMAN	Ampliación del Centro Universitario del Sur (Pista Zoolécnica), clave 14USU0210F ubicado en la localidad de Ciudad Guzmán en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	CIUDAD GUZMAN	Construcción de la red de agua potable y drenaje sanitario en la Colonia Pablo Luis Jara y Construcción de la red de drenaje pluvial en la colonia Cuatrecientos ubicada en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
28	CIUDAD GUZMAN	Suministro y Colocación de Cubiertas, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OBRA DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	26.10

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	CIUDAD GUZMAN	Centro de rehabilitación para Jóvenes Casa Nazareti, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7.00	24.79
30	CIUDAD GUZMAN	Elaboración del proyecto ejecutivo del Hospital Materno Infantil en Ciudad Guzman, Jalisco	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
31	CIUDAD GUZMAN	Construcción del estador en tubería de 24" en la Cobana Azules en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	26.10
32	CIUDAD GUZMAN	Proyecto ejecutivo para la construcción del Centro para la Atención Integral de Salud en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	356,250.50	0.00	356,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33	CONSTITUYENTES	Centro de Protección Atención Integral de Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de género ubicado en Zapotlán el Grande	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO)	4,326,175.40	0.00	4,326,175.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
34	DEPOSITOS, LOS	Construcción de Red de Agua Potable en la Comunidad de San Mateo, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,695,473.47	0.00	1,695,473.47	0.00	0.00	0.00	100.00	97.43
35	NEVADO DE COLIMA	Apoyos a Proyectos de Desarrollo de: Protección, Manejo, Restauración, Conservación y Gestión en el Área Natural Protegida "Reserva Natural Volcán Nevado de Colima, (SEMADET-PIPRODEFO)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FIDEICOMISO DE DESARROLLO FORESTAL (FIDEFOR)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
36	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, COCUILA DE BENITO JUAREZ, AMACUECA, AMATITLAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AVILA, BARRAGUAN, BAYONA, AYULA, BARRAGUAN, BAYONA, CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Superior en el Estado de Jalisco, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCEIMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	6,731,684.18	0.00	6,731,684.18	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
37	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, BAYONA, COCUILA, GUAYABO, EL GUAYABO DE VELASCO, HIGUERAS, LAS HIGUERAS DEL REFUGIO, MIRANDILLAS, ROSARIO, EL, SALTIRE EL (LA BOLSA), SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JIMAN	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obras para el desarrollo de los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	4,965,246.73	0.00	4,965,246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
38	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATUYAC, CHIHUALARÁN, CHIHUALPÁN, CHIHUALTLAN, GÓMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMÓN, EL, OCOTLÁN, PUERTO VALLARTA, SAHUAYACÁN, VALLEJO, SAN VICENTE FERRO, GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Subsidios a Municipios	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	2,481,881.01	0.00	2,481,881.01	0.00	0.00	0.00	2,481,881.01	0.00	100.00
39	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATUYAC, CHIHUALARÁN, CHIHUALPÁN, CHIHUALTLAN, GÓMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMÓN, EL, OCOTLÁN, PUERTO VALLARTA, SAHUAYACÁN, VALLEJO, SAN VICENTE FERRO, GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	1,361,173.75	0.00	1,361,173.75	0.00	0.00	0.00	321,822.16	0.00	23.64
40	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, BARCA, LA, COLOTLAN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, SAHUAYACÁN, VALLEJO, SAN VICENTE FERRO, TEPATITLAN DE MORELOS, CIUDAD GUZMAN	Gerencia técnica para el Programa de mantenimiento preventivo de las 13 regiones sanitarias del Estado de Jalisco. (1er Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	557,698.60	0.00	557,698.60	0.00	0.00	0.00	463,438.66	0.00	83.10
41	AMECA, BARCA, LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	103,544.45	0.00	103,544.45	0.00	0.00	0.00	103,544.45	0.00	100.00
42	AMECA, BARCA, LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una redamas en 13 municipios del Estado.	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	315,087.18	0.00	315,087.18	0.00	0.00	0.00	315,087.18	0.00	100.00
43	AMECA, COLOTLAN, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, AGUASCALIENTES, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la pertinencia de Programas de Educación Superior de reciente creación y renovación por el Estado de Jalisco a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Medi	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Superior y Superior	1,769,608.86	0.00	1,769,608.86	0.00	0.00	0.00	1,769,608.86	2.10	100.00
44	CAÑADAS DE OBREGÓN, CHIHUALARÁN, TONALA, ZAPOPAN, ZAPOTILCO, EL	Gerencia, Estudios y Seguimientos sobre Instalaciones Preexistentes al Sistema de Drenaje Urbano en la Fracción (DIF) Centro Asistencial No. 6, 8, 10, 26 del Mpio. Gdl. No. 3. Mpio. Zapopan, Comedor DIF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	13,948.28	0.00	13,948.28	0.00	0.00	0.00	6,184.31	0.00	44.34

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
* (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

Región Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
45	CONCEPCION DE BIENES AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PIHUAMO, QUITUPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECALITLAN, TONILA, YAHUALICILCO, YAHUALICILCO, ZAPOTILTIC, CIUDAD GUZMAN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JIRCO) POA 1.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	967,571.81	0.00	967,571.81	0.00	0.00	0.00	967,571.81	100.00	100.00
46	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO EL TONALA, ZAPOCAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, MIGUEL ALTO, YAHUALICILCO, SAN GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY BARCA, LA CHAPALA, TOTOTLAN, COCULA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	204,106.45	0.00	204,106.45	0.00	0.00	0.00	204,106.45	11.50	100.00
47	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	46,668.62	0.00	46,668.62	0.00	0.00	0.00	46,441.80	100.00	99.51
48	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	40,097.89	0.00	40,097.89	0.00	0.00	0.00	36,877.80	100.00	91.97
49	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Instalación y construcción en áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,923.17	0.00	16,923.17	0.00	0.00	0.00	16,923.17	0.00	100.00
50	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	71,125.87	0.00	71,125.87	0.00	0.00	0.00	71,011.39	0.00	99.84
51	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIDA)	1,180,689.48	0.00	1,180,689.48	0.00	0.00	0.00	1,180,689.48	0.00	100.00
52	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Rehabilitación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	232,760.43	0.00	232,760.43	0.00	0.00	0.00	232,272.38	99.60	99.79
53	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	742,661.92	0.00	742,661.92	0.00	0.00	0.00	687,305.04	75.00	89.85
54	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tinturación y borbos abrevaderos en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	1,273,153.12	0.00	1,273,153.12	0.00	0.00	0.00	1,268,090.92	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

Región Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
55	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas de Fomento Agrario (FACE) y SAGARPA en el interior del Estado (FACE).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	7,523,510.32	6,015,870.78	1,507,639.56	0.00	0.00	0.00	1,507,639.56	70.00	100.00
56	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	28,450.35	0.00	28,450.35	0.00	0.00	0.00	28,450.35	82.60	86.48
57	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	924,636.34	0.00	924,636.34	0.00	0.00	0.00	924,636.34	100.00	100.00
58	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	924,636.34	0.00	924,636.34	0.00	0.00	0.00	924,636.34	100.00	100.00
59	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE)	802,346.97	574,740.18	227,602.79	0.00	0.00	0.00	227,602.79	0.00	100.00
60	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE)	544,278.32	416,252.75	128,026.57	0.00	0.00	0.00	128,026.57	30.00	100.00
61	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas de Fomento Agrario (FACE) y SAGARPA en el interior del Estado (FACE).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	1,130,020.70	307,383.92	668,989.96	101,853.11	51,739.72	0.00	668,989.96	70.00	100.00
62	ZAPOTLÁN EL GRANDE (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	128,012.25	0.00	128,012.25	0.00	0.00	0.00	128,012.25	100.00	99.99
429	ZAPOTLÁN EL GRANDE				231,999,981.79	15,871,961.60	212,685,839.36	3,390,437.11	51,739.72	0.00	147,932,878.03	0.00	492,693,362.99
	Región Sur				729,360,265.29	67,653,688.17	638,695,490.43	19,437,296.36	3,573,790.33	0.00	492,693,362.99	0.00	492,693,362.99

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.



Región 7 Sierra de Amula

Región: **Región Sierra de Amula** Municipio: **ATENGO**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AGOSTADERO, ATENGO, COFRADIA DE LEPE, SAN PEDRO LA CHALE, SOYATLAN DEL ORO, TACOTA, TRIGO DE ALTENAS, YERBABUENA	Entrega de apoyo en especie a 30 proyectos de mejoramiento de vivienda en 9 localidades del municipio de Atengo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	100.00	100.00
2	MECA, ATENGO, SAN MARTIN HIDALGO, TESCO, COLTLÁN, TENAMAXTLAN	Apoyos al Comité Regional de Protección, Defensa y Fomento de Recursos Naturales del res Natural Protegida de Sierra de Quila.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	280,395.68	0.00	280,395.68	0.00	0.00	0.00	280,395.68	100.00	100.00
3	ATENGO	Sustitución y ampliación de red de distribución de agua potable, incluye 340 metros cuadrados de tubería en la cabecera municipal de Atengo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	2,406,091.67	1,684,264.17	721,827.50	0.00	0.00	0.00	721,827.50	100.00	100.00
4	ATENGO	Rehabilitación de carretera Soyatlán del Oro en el municipio de Soyatlán municipio de Atengo (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,942,857.14	0.00	1,640,000.00	702,857.14	0.00	0.00	1,640,000.00	100.00	100.00
5	ATENGO	Rehabilitación de Calle Francisco I. Madero en la cabecera municipal de Atengo (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	300,000.00	0.00	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00	100.00
6	ATENGO	Construcción de ampliación, abastecido en concreto y obras complementarias en la calle Morelos segunda etapa en la cabecera municipal de Atengo (3x1 Codesal)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3. XI PARA MIGRANTES (CODESAL)	2,942,792.00	735,683.00	735,683.00	735,683.00	0.00	0.00	735,683.00	90.00	100.00
7	ATENGO	Cambio de equipo de bombeo en pozo de agua potable, sustitución de línea de alimentación nueva, (obra de continuación), en la cabecera municipal de Atengo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	551,923.06	388,445.14	166,476.92	0.00	0.00	0.00	166,476.92	100.00	100.00
8	ATENGO, COFRADIA DE LEPE	Rehabilitación de Calle de Ingreso, Cofradía de Lepe en el Municipio de Atengo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,499,949.67	100.00	99.99
9	ATENGO, SOYATLAN DEL ORO	Escuela Soyatlán del Oro en el Municipio de Atengo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,999.99	100.00	100.00
10	ATENGO, SOYATLAN DEL ORO	Rehabilitación de Calle de Acceso al Pantón, Soyatlán del Oro, en el Municipio de Atengo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	728,989.71	100.00	56.05
11	ATENGO, TRIGO DE ALTENAS	Modernización de tramo carretero Soyatlán del Oro-Trigo de Alténas primera etapa, en el municipio de Soyatlán del Oro-Trigo de Alténas, Itamo del km. 44-340 al km7+340, Municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCION DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,604,316.17	100.00	76.74

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ATENGO

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	SOYATLAN DEL ORO	Construcción de Pavimento, Red de Drenaje y Agua Potable de la calle de Avenida Sierra del Oro en el municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	984,066.39	0.00	984,066.39	0.00	0.00	0.00	100.00	98,76
13	SOYATLAN DEL ORO	Complemento de Perforación de Pozo para el Desarrollo Agrícola en la Localidad de Soyatlan del Oro, Municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	2,859,220.57	0.00	2,859,220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30
14	SOYATLAN DEL ORO	Rehabilitación de alumbrado público de Calle Sin Nombre, privada Francisco Villa y calle Francisco Villa en la localidad de Soyatlan municipio de Atengo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	449,000.39	0.00	449,000.39	0.00	0.00	0.00	5.00	54.94
15	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AMAHUAC DE MERCADO, AMAHUAC AMATTIAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAYARRO, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en Infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMIS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	344,679.05	0.00	344,679.05	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
16	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AMAHUAC DE MERCADO, AMAHUAC AMATTIAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los sistemas de riego de los intereses municipales del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,316.31	0.00	8,316.31	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMAHUAC, ARANDAS, ATENGO, AUTLAN DE NAVARRO, EL GUAYABO DE VELASCO, FIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO, EL, SALTIRE EL (LA BOLSA), SANTA CRUZ DE GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obra para el desarrollo de los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	254,233.04	0.00	254,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL, PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE GUADALAJARA (SAN CRUZ), AMAHUAC DE MERCADO, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	285,924.96	0.00	285,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19	ACATIC, AMAHUAC, AMATTIAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUALTAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEBOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTIPINKUILLO,	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	152,716.58	0.00	152,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: ATENGO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
20	HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Apoyaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	127,078.51	0.00	127,078.51	0.00	0.00	0.00	0.00	127,078.51	0.00	100.00
21	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AVILA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIOQUILSTLAN, COCULA, CUAUTILAN, CUAUTLA, CUQUO, ESCOBEDO, ECHIHUACAR, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 76 cursos en 60 municipios rurales para la capacitación a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	2,859.96	0.00	2,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.96	0.00	100.00
22	ATENGO, HUAXTLA, ATENGO, GUADALAJARA, TAMAZULA DE GORDIANO, ATOTONILCO EL BAJO, GENERAL ANDRES FIGUEROA (CATARINA II), ZACATECO DE TORRES, ZAPOCAN, ZAPOTITLIC	Rehabilitación de 14 escuelas públicas físicas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (Renabificaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	65,265.04	0.00	65,265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,265.04	0.00	100.00
23	ATENGO, AYOTLAN, JALOSTOTILAN, PUERTO VALLARTA, SAN GABRIEL, TAMAZULA DE GORDIANO, TAPALPA, TEOCALITCHE, TOMATLAN, TONALA, TUXPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (convenio D)	Apoyaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	779,644.78	0.00	779,644.78	0.00	0.00	0.00	0.00	779,644.78	0.00	100.00
24	ATENGO, GUASTECOMATE, EULITA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE LOS DOLORES, CANADA DE ISLAS, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Plan estatal de operación y desarrollo institucional del Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPPYS) en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	45,482.64	25,503.02	19,979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.62	75.00	100.00
25	ATENGO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,389.55	0.00	2,389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.94	100.00	99.51
26	ATENGO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,053.11	0.00	2,053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.24	100.00	91.97

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ATENGO

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	ATENGO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos municipios de represas y sistemas de riego para el cultivo de hortalizas y frutales, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	866.51	0.00	866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
28	ATENGO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,641.82	0.00	3,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
29	ATENGO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Consejería INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	60,454.25	0.00	60,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30	ATENGO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	11,917.92	0.00	11,917.92	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
31	ATENGO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	38,026.15	0.00	38,026.15	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
32	ATENGO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tufuración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	65,188.62	0.00	65,188.62	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
33	ATENGO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	385,222.53	388,027.61	77,194.91	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
34	ATENGO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Previa para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,456.73	0.00	1,456.73	0.00	0.00	0.00	82.60	86.49
35	ATENGO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	47,343.69	0.00	47,343.69	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
36	ATENGO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	47,343.69	0.00	47,343.69	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: ATENGO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
37	ATENGO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fielego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	41,081.97	29,428.13	11,653.83	0.00	0.00	0.00	11,653.83	0.00	100.00
38	ATENGO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Fielego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	27,868.46	21,131.18	6,555.28	0.00	0.00	0.00	6,555.28	30.00	100.00
39	ATENGO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanales y Pequeños Comerciantes de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	57,859.88	15,736.82	34,253.96	5,215.13	2,651.97	0.00	34,253.96	70.00	100.00
40	ATENGO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	6,554.55	0.00	6,554.55	0.00	0.00	0.00	6,554.17	100.00	99.99
40	ATENGO				24,944,257.19	3,209,404.08	19,463,762.87	1,533,755.27	738,334.97	0.00	16,523,886.20		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AUTLÁN DE NAVARRO

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AGUA HEDIONDA, AUTLAN DE NAVARRO, POZOS, LOS	Revestimiento de acceso Zonas Agrícolas en las localidades de los Pozos-Agua Hedionda Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	571,709.63	0.00	571,709.63	0.00	0.00	0.00	65.00	64.60
2	ARQUITOS	Construcción de red de agua potable y drenaje en la colonia Los Arquitos en el municipio de Autlán de Navarro (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,189,789.57	0.00	1,189,789.57	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
3	AUTLAN DE NAVARRO	Complejo Deportivo Vial, La Grana en el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,005,810.34	0.00	3,005,810.34	0.00	0.00	0.00	65.00	68.55
4	AUTLAN DE NAVARRO	Conservación de la red carretera estatal en la Residencia de Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,880,367.57	0.00	9,880,367.57	0.00	0.00	0.00	88.20	90.43
5	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción del Edificio para salas de juicios orales en materia penal en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	20,527,007.00	0.00	20,527,007.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.29
6	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción de portales en mercado Nicolás Bravo, en el municipio Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,338,833.20	0.00	1,338,833.20	0.00	0.00	0.00	100.00	89.43
7	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción de 3000 M2 de las calles Priv. Arquitos, Guillermo Ramos Millán y José María Pino Suarez, col. Los Arquitos en el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.79
8	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción de parques en la colonia "Pintrés" en cabecera municipal de Autlán de Navarro (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	BESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	1,820,000.00	960,000.00	437,184.00	522,816.00	0.00	0.00	15.00	100.00
9	AUTLAN DE NAVARRO	Ampliación del Centro Universitario de la Costa Sur, clave 14USU0220H, ubicado en la cabecera municipal de Autlán de Navarro.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLÓGICAS (PROMEDIS/STE)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10	AUTLAN DE NAVARRO	Rehabilitación del mercado Nicolás Bravo en Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
11	AUTLAN DE NAVARRO	Concreto hidráulico en la calle Fresno en Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
12	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción de alcantarillado, red de agua potable en calle Monte Sinai en la cabecera municipal de Autlán de Navarro (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	614,116.08	0.00	614,116.08	0.00	0.00	0.00	5.00	53.61

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AUTLÁN DE NAVARRO

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
13	AUTLÁN DE NAVARRO	Concreto hidráulico en la calle Clemente Anaya, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,424.03	35.00	6.63
14	AUTLÁN DE NAVARRO, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Reencarpilamiento de calles de los municipios de Autlán de Navarro y Tlajomulco de Zuniga - Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (B-15)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	INFRAESTRUCTURA VIAL	9,886,925.36	0.00	9,886,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886,925.36	0.00	100.00
15	AYUTITA, JALOCOTE, EL	Revestimiento de acceso a zonas agrícolas en las localidades de Ayutita-El Jalocote, municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	870,495.99	0.00	870,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	378,740.07	85.00	43.51
16	CHIHUIHUITLÁN	Construcción de Empedrado en camino Autlán-Chihuahuitlán (del final de la calle Dr. José María Casillas a Chihuahuitlán) del Municipio de Autlán de Navarro (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	6,800,666.69	0.00	3,400,333.35	3,400,333.34	0.00	0.00	0.00	3,400,333.35	70.00	100.00
17	MENTIDERO, EL	Construcción de pavimento asfáltico en la localidad El Mentidero municipio de Autlán de Navarro (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,157,344.00	289,336.00	289,336.00	289,336.00	0.00	0.00	0.00	289,336.00	70.00	100.00
18	PARADES, LAS	Construcción de empedrado en calle López Mateos y obras complementarias en la localidad Las Paredes municipio de Autlán de Navarro (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,133,716.00	283,429.00	283,429.00	283,429.00	0.00	0.00	0.00	283,429.00	80.00	100.00
19	RINCON DE LUISA	Construcción de Andador Peatonal en la Localidad del Rincón de Luisa, en el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,610,067.83	0.00	1,610,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,067.80	100.00	100.00
20	YERBABUENA	Construcción de empedrado y huellas de concreto en las calles Venustiano Carranza y Chulavista de la localidad Yerbabuena municipio de Autlán de Navarro (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,471,972.00	367,993.00	367,993.00	367,993.00	0.00	0.00	0.00	367,993.00	70.00	100.00
21	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, ATOYAC, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Apalimamiento del rozojo en infraestructura y huellas de concreto en la Universidad de Guadalajara a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMIS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,733,368.92	0.00	3,733,368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733,368.92	1.30	100.00
22	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ATENQUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLÁN DE NAVARRO, AYUTLÁN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90,077.58	0.00	90,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	90,077.58	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AUTLÁN DE NAVARRO

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
23	ACATITLÁN, CAJAMAS DE OREGÓN, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	3,096,977.79	0.00	3,096,977.79	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, AYOVAL, AUTLÁN DE NAVARRO, AYOTLÁN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIQUILISTLÁN, CUATLA, CUATLANAYÁN, DE BIENES ARES, CUATLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	754,902.28	0.00	754,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
25	AMECA, AUTLÁN DE NAVARRO, MORENO, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TEPATITLÁN DE MORELOS, CIUDAD GUZMÁN	Generación técnica para el Programa de Obras Sanitarias de los municipios de las regiones sanitarias del Estado de Jalisco. (1er Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	309,297.73	0.00	309,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10
26	AMECA, AUTLÁN DE NAVARRO, CHAPALA, COCOTLÁN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATITLÁN DE MORELOS, TEQUILA	Ejecución de Estudios, Técnicas de Topografía y Mecánica de Suelos para Implementación del Sistema Judicial, Penal Regional en los municipios de Tequila, Ajijic, Navarro, Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	61,751.27	0.00	61,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	ARANDAS, AUTLÁN DE NAVARRO, TEPATITLÁN DE MORELOS	Estudio de mitigación de externalidades para el saneamiento ambiental de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en los municipios de Autlán de Navarro, Tepatitlán y Arandas, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	839,730.17	0.00	839,730.17	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
28	AUTLÁN DE NAVARRO, CUATLA, ETZATLÁN, JILOTLÁN DE LOS RIOS, MICHTELINGA, TAMAZULA DE GORDIANO, TOMATLÁN, TONALA, TOTATICHÉ, VALLE DE GUADALUPE, VILLA HIDALGO, ZAPOPÁN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,517,035.16	0.00	5,517,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
29	PRESA DE BARAJAS, VOLOSTÁN, NUEVO VALLE (EX HACIENDA DEL VALLE), CHANTE, EL CHICO, EL CHICO, EL SEHUAYA, OJUELO EL, PUNTA LA, CHINAMPAS, HIERBA DE SAN JUAN, MORENITOS, TOMATLÁN	Construcción de la canal de bombeo de aguas de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	37,964.40	0.00	37,964.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: AUTLÁN DE NAVARRO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física Estatal	Financiero	
30	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	25,892.25	0.00	25,892.25	0.00	0.00	0.00	25,756.46	100.00	99.51
31	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	22,238.15	0.00	22,238.15	0.00	0.00	0.00	20,452.30	100.00	91.97
32	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Instalación y construcción en áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,395.53	0.00	9,395.53	0.00	0.00	0.00	9,395.53	0.00	100.00
33	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	39,446.16	0.00	39,446.16	0.00	0.00	0.00	39,362.67	0.00	99.84
34	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	654,806.33	0.00	654,806.33	0.00	0.00	0.00	654,806.33	0.00	100.00
35	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	129,088.13	0.00	129,088.13	0.00	0.00	0.00	128,817.47	99.60	99.79
36	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	411,877.75	0.00	411,877.75	0.00	0.00	0.00	370,085.08	75.00	89.85
37	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	706,086.35	0.00	706,086.35	0.00	0.00	0.00	703,278.87	98.00	99.60
38	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	4,172,512.97	3,336,381.25	836,131.72	0.00	0.00	0.00	886,122.84	70.00	100.00
39	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	15,778.47	0.00	15,778.47	0.00	0.00	0.00	13,645.60	82.60	86.48
40	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	512,800.14	0.00	512,800.14	0.00	0.00	0.00	512,800.14	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: AUTLÁN DE NAVARRO

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
41	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas en Nivel Básico (RENE) y Programa (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA EDUCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	512,800.14	0.00	512,800.14	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
42	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	444,976.66	318,748.93	126,227.73	0.00	0.00	126,227.73	0.00	100.00
43	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	301,855.44	230,852.34	71,003.10	0.00	0.00	71,003.10	30.00	100.00
44	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	626,705.60	170,474.06	371,019.53	55,487.39	28,724.62	371,019.53	70.00	100.00
45	AUTLÁN DE NAVARRO (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Resas, Resas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	70,995.16	0.00	70,995.16	0.00	0.00	70,991.12	100.00	99.99
45	AUTLÁN DE NAVARRO				106,991,126.21	5,995,178.99	96,106,069.87	4,920,394.72	969,482.62	0.00	0.00	71,108,446.65

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AYUTLA

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AYUTLA, SANTO DOMINGO, TEPANTLA, ZAPOTE DE CHAVEZ, EL	Entrega de apoyo en especie a 26 proyectos de mejoramiento de vivienda en 4 localidades del municipio de Ayutla (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	100.00	100.00
2	TEPOSISALOYA	Reconstrucción del camino Ayutla-San Pío de la zona rural del municipio de Ayutla (FONDERREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLETIVITARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,000,000.00	0.00	2,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	100.00	100.00
3	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, AMEQUILA, APANDE, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANGOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE AYUTLA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	856,511.32	0.00	856,511.32	0.00	0.00	0.00	856,511.32	1.30	100.00
4	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, AMEQUILA, APANDE, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE AYUTLA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	20,665.64	0.00	20,665.64	0.00	0.00	0.00	20,665.64	100.00	100.00
5	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIHUILTLAN, CHIHUILTLAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	173,190.05	0.00	173,190.05	0.00	0.00	0.00	40,947.30	0.00	23.64
6	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OMBREGON, CHIMALTITAN, CHIHUILTLAN, COCULA, DEGOLLADO, EUTLA, GUACHINANANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IOFEF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	7,106.86	0.00	7,106.86	0.00	0.00	0.00	7,106.86	0.00	100.00
7	AYUTLA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	5,937.92	0.00	5,937.92	0.00	0.00	0.00	5,937.92	100.00	99.51
8	AYUTLA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,101.89	0.00	5,101.89	0.00	0.00	0.00	4,692.18	100.00	91.97

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AYUTLA

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	AYUTLA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos municipios y estados públicos de mobiliario y equipo de oficina, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,153.23	0.00	2,153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10	AYUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	9,049.76	0.00	9,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
11	AYUTLA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Consejería INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	150,225.99	0.00	150,225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	AYUTLA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	29,616.46	0.00	29,616.46	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
13	AYUTLA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	94,493.19	0.00	94,493.19	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
14	AYUTLA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tifturación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	161,990.67	0.00	161,990.67	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
15	AYUTLA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	957,259.96	765,434.22	191,825.75	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
16	AYUTLA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,619.90	0.00	3,619.90	0.00	0.00	0.00	62.60	66.49
17	AYUTLA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	117,646.86	0.00	117,646.86	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	AYUTLA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	117,646.86	0.00	117,646.86	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: AYUTLA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	AYUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	102,086.76	73,127.54	28,959.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20	AYUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	69,251.82	52,862.26	16,289.57	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
21	AYUTLA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes del SubComité Técnico Estatal de Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	143,778.10	39,110.24	85,119.48	12,959.36	6,590.02	0.00	70.00	100.00
22	AYUTLA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos de Inmersión al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	16,287.74	0.00	16,287.74	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
22	AYUTLA				7,476,121.01	930,694.25	5,027,937.37	1,212,959.36	6,590.02	0.00	4,884,454.92	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CHIQUILISTLÁN

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AGUA HEDIONDA, CHIQUILISTLÁN, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN JUAN DE LOS RIOS, LIMONCITO, EL, LOS LLANTOS	Entrega de apoyo en especie a 64 proyectos de mejoramiento de viviendas y 1 proyecto de mejoramiento de los canales del municipio de Chiquilistlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	379,560.00	0.00	379,560.00	0.00	0.00	0.00	379,560.00	100.00	100.00
2	CHIQUILISTLÁN	Rehabilitación de baños en la Escuela Primaria Federal "Mariano Malcomores", en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA HABITACIONALES	61,582.79	0.00	61,582.79	0.00	0.00	0.00	61,484.49	30.00	99.86
3	CHIQUILISTLÁN	Construcción de Techo en el Auditorio de la Escuela Primaria Urbana 591 Carlos Enriquez en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	593,853.65	0.00	593,853.65	0.00	0.00	0.00	592,702.19	100.00	99.81
4	CHIQUILISTLÁN	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Valente Corona en el Municipio de Chiquilistlán Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,085,671.05	0.00	1,085,671.05	0.00	0.00	0.00	1,076,135.16	100.00	99.12
5	CHIQUILISTLÁN	Construcción de Red de Drenaje en Calle Valente Corona en el Municipio de Chiquilistlán, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,427,621.52	0.00	1,427,621.52	0.00	0.00	0.00	1,427,456.02	100.00	99.99
6	CHIQUILISTLÁN	Construcción de Red de Electrificación en Calle Valente Corona en el Municipio de Chiquilistlán, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	984,683.79	0.00	984,683.79	0.00	0.00	0.00	984,379.26	100.00	99.97
7	CHIQUILISTLÁN	Rehabilitación del ingreso Sureste y Oeste que conecta con el camino Chiquilistlán-Atzacaco en el municipio de Chiquilistlán Jalisco (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,571,426.57	0.00	1,800,000.00	771,426.57	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00	100.00
8	CHIQUILISTLÁN	2 Etapa de la Construcción del Auditorio de la Escuela Primaria Urbana 591 Carlos Enriquez en el municipio de Chiquilistlán Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	313,364.05	0.00	313,364.05	0.00	0.00	0.00	100,506.77	90.00	32.07
9	ACATC, ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIÁN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOMILCO EL ALTO, AYOTLÁN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,620.69	0.00	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	100.00	100.00
10	ACATC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPALITA (CHAPULI), COPAL EL PORTE (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, ATENQUILLO, ATOMILCO EL ALTO, AYUTLÁN DE NAVARRO, AYUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Planeación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Planeación, Espacios Deportivos, Abastecido Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	295,389.88	0.00	295,389.88	0.00	0.00	0.00	296,386.88	0.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: CHIQUILISTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATIC, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIOQUILISTLAN, GÓMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA LA, JESUS MARIA, LAGOS DE LOS LAGOS, QUILISTLAN, QUIELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Apoyos, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	131,729.61	0.00	131,729.61	0.00	0.00	0.00	131,729.61	0.00	100.00
12	AVALILCO DE MERCADERO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, AYUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIOQUILISTLAN, CHIOQUILISTLAN, CONCEPCION DE BUENAVISTA, CUATLA, CUATLA, CUQUIO, DEGOLLADO, HUERTA LA, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA LA	Construcción de piso firme en varias calles de la zona del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	72,246.37	0.00	72,246.37	0.00	0.00	0.00	17,081.20	0.00	23.64
13	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, OBREGON, CHIMALTIAN, CHIOQUILISTLAN, COCULA, CUATITLAN, CUATLA, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, HUEJUCAR, HUERTA LA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado en la materia de Formación del Fomento de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	2,964.63	0.00	2,964.63	0.00	0.00	0.00	2,964.63	0.00	100.00
14	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TONAL, GUADALAJARA, GUANAJUATO, GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, CUATLA, CUATLA, HUERTA LA, IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco SI Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN ELESTATO DE JALISCO	10,833.26	0.00	10,833.26	0.00	0.00	0.00	10,833.26	11.50	100.00
15	CHIQUILISTLAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,477.01	0.00	2,477.01	0.00	0.00	0.00	2,464.97	100.00	99.51
16	CHIQUILISTLAN (ESTATAL)	Costo de índices para el Fondo de la Infraestructura para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	2,128.26	0.00	2,128.26	0.00	0.00	0.00	1,957.35	100.00	91.97
17	CHIQUILISTLAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	898.22	0.00	898.22	0.00	0.00	0.00	898.22	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: CHIQUILISTLÁN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
18	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,775.11	0.00	3,775.11	0.00	0.00	0.00	3,769.04	99.84
19	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	62,666.89	0.00	62,666.89	0.00	0.00	0.00	62,666.89	100.00
20	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Servicios asignados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	12,354.11	0.00	12,354.11	0.00	0.00	0.00	12,354.21	99.79
21	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	39,417.91	0.00	39,417.91	0.00	0.00	0.00	35,416.23	89.85
22	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de suelos, desazolve, infitración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	67,574.54	0.00	67,574.54	0.00	0.00	0.00	67,305.86	99.60
23	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agrupados, Programas de Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	399,321.77	319,301.50	80,020.27	0.00	0.00	0.00	80,019.42	100.00
24	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,510.05	0.00	1,510.05	0.00	0.00	0.00	1,305.92	86.48
25	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	49,076.48	0.00	49,076.48	0.00	0.00	0.00	49,076.48	100.00
26	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	49,076.48	0.00	49,076.48	0.00	0.00	0.00	49,076.48	100.00
27	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	42,585.57	30,503.21	12,080.36	0.00	0.00	0.00	12,080.36	100.00
28	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	28,888.45	22,093.25	6,795.21	0.00	0.00	0.00	6,795.21	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: CHIQUILISTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
29	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Acopio a Productores Asociados, Acopiados y Pequeños a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	59,977.57	16,314.87	35,507.66	5,406.01	2,749.03	0.00	35,507.66	70.00	100.00
30	CHIQUILISTLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Resumativas y Recreativas de Módulos de Educación Infantil y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	6,794.45	0.00	6,794.45	0.00	0.00	0.00	6,794.06	100.00	99.99
30	CHIQUILISTLÁN				8,769,072.75	389,214.83	7,601,274.31	776,834.58	2,749.03	0.00	7,317,317.52		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CUAUTLA

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estadal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CAMADA GRANDE, CHILACAYOTE, TIERRAS BLANCAS, TIERRAS BLANCAS, TOTOXTLAN DE LO ORO	Entrega de apoyo en especie a 105 familias de agricultores de viandas y 2 proyectos de mejoramiento de viviendas en las comunidades de San Mateo y San Mateo del municipio de Cuautla (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	640,767.21	0.00	640,767.21	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	CHILACAYOTE, TIERRAS BLANCAS	Reconstrucción de camino rural tipo "C" Tierras Blancas - El Chilacayote del km 0+000 al km 0+200 en el Municipio de Cuautla, Jalisco (Manuel).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	7,509,448.72	0.00	7,509,448.72	0.00	0.00	0.00	100.00	93.56
3	CUAUTLA	Reconstrucción de Carretera Cuautla - Loma Duraz, San Martín del km 0+000 al km 28+700 al km 61+200 en el Municipio de Cuautla, Jalisco (Manuel).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTADAL	4,195,098.37	0.00	4,195,098.37	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	CUAUTLA	Construcción de empedrado alhajado en camino en la calle Alamo en la Cabecera municipal de Cuautla (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,918,901.98	0.00	916,231.39	392,670.59	0.00	0.00	100.00	100.00
5	CUAUTLA	Construcción de carpeta de riego de sello 3A y 3S en el tramo de terracería de la carretera Totonilán del Oro entronque con la carretera Totonilán del Oro en el Municipio de Cuautla (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,976,812.31	0.00	1,383,768.62	593,043.69	0.00	0.00	100.00	100.00
6	SAN JOSE DEL TRIGO (EL TRIGO), SAN MARTIN, ZOQUITE, EL TRIGO	Reconstrucción de Camino Rural Tipo "C" Loma Duraz-San Martín del km 0+000 al km 17+000 en el Municipio de Cuautla del Tipo-EI Zoquite del km 0+000 al 17+000 Loc. de San José del Trigo y Zoquite, Municipio de Cuautla, Jal (Manuel)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	7,193,867.22	0.00	7,193,867.22	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	ACATIC, ARENAL, EL CUAUTITLAN, CUAUTLA, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TENAMAXTLAN, TEOCUITLAN DE CORONA, TOTOXTLAN DE LO ORO, VALLE DE SAN ANTONIO, VALLE DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco - Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	253,355.34	0.00	253,355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MEXICO, ARRIQUEBA, ATENEA, BARRANCA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEGOLLADO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACAPAN, MAGDALENA, MIXTLAN, CUJUELOS DE SIERRA, SAN ANTONIO, SAN ANTONIO DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	62,914.51	0.00	62,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00	99.62

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estadal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: CUAUTLA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero		
9	AHUILLICO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO, CHIHUILTLAN, COCULA, CUATITLAN, CUATLA, CUQUIO, DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	28,683.14	0.00	28,683.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.55	0.00	23.64
10	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AYUTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALITLAN, CHIHUILTLAN, COCULA, CUATITLAN, CUATLA, CUQUIO, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFY)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,177.01	0.00	1,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.01	0.00	100.00
11	AUTLAN DE NAVARRO, CUAUTLA, ETZATLAN, HUERTAS DE LOS DOLORES, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TOMATLAN, TONALA, TOTATICHÉ, VALLE DE GUADALUPE, VILLA HIDALGO, ZAPOPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	209,624.34	0.00	209,624.34	0.00	0.00	0.00	0.00	209,624.34	0.00	100.00
12	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN JOSE DEL RIO, VALLE DE GUADALUPE, GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCULA, CUAUTLA, SAN IGNACIO GERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta"	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	4,301.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	11.50	100.00
13	CUAUTLA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	983.42	0.00	983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	978.64	100.00	99.51
14	CUAUTLA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	844.96	0.00	844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	777.10	100.00	91.97
15	CUAUTLA (ESTATAL)	Instalación y construcción en algunas áreas recreativas, espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	356.61	0.00	356.61	0.00	0.00	0.00	0.00	356.61	0.00	100.00
16	CUAUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	1,498.79	0.00	1,498.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.38	0.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CUAUTLA

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
17	CUAUTLA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel básico y secundaria en el Sistema de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	24,879.91	0.00	24,879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	CUAUTLA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Socorro de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,904.81	0.00	4,904.81	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
19	CUAUTLA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	15,649.64	0.00	15,649.64	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
20	CUAUTLA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales; desazolve, limpieza y bords; abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRTERA RURAL	26,828.34	0.00	26,828.34	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
21	CUAUTLA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	158,538.10	126,766.58	31,769.52	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
22	CUAUTLA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	599.52	0.00	599.52	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
23	CUAUTLA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Muebles en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	19,484.27	0.00	19,484.27	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
24	CUAUTLA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	19,484.27	0.00	19,484.27	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
25	CUAUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	16,907.26	12,111.13	4,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26	CUAUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	11,469.25	8,771.43	2,697.82	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: CUAUTLA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	CUAUTLA (ESTATAL)	Apoyo a Producciones Artesanales, Acuicultura y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(PACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	23,812.20	6,477.30	14,097.20	2,146.29	1,091.42	0.00	14,097.20	70.00	100.00
28	CUAUTLA (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	2,697.52	0.00	2,697.52	0.00	0.00	0.00	2,697.37	100.00	99.99
29	CUAUTLA				23,713,890.03	154,128.44	22,570,609.60	987,860.57	1,091.42	0.00	22,063,037.76		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EJUTLA

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CUASTECOMATE, EL; CUYOTOMATE, EL; GUAYANILLA, EL; NICHILAS (LA MESA); NARANJOS DE ABAJO, LOS	Entrega de apoyo en especie a 98 proyectos de mejoramiento de viviendas y 1 proyecto de mejoramiento de calles del municipio de Ejutla (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	550,689.18	0.00	550,689.18	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	EJUTLA	Pavimentación a base de piedra lava en concreto sobre los frentes de la calle principal y de la cabecera municipal de Ejutla (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,133,333.33	0.00	1,880,000.00	1,253,333.33	0.00	0.00	100.00	100.00
3	EJUTLA	Construcción de colector sanitario, en la cabecera municipal de Ejutla, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	728,710.53	510,097.37	218,613.16	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00
4	SAN LORENZO	Cubierta en Cancha de Usos Múltiples de San Lorenzo Municipio de Ejutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NACIONALES HABITACIONALES	898,805.96	0.00	898,805.96	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENQUECO, BARRANCO, ATENQUECO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOPYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE ATENQUECO, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,192.60	0.00	3,192.60	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENQUECO, BORCA, LA, CABO CORRIENTES, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIMALTITAN, OBREGON, CHIMALTITAN, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUAYANILLA, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurso INFEVAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	8,246.22	0.00	8,246.22	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
7	AMECA, ATENGO, ATENQUECO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALTITAN, CHIMALTITAN, COCULLA, CHIHUALIQUIL, CUATRECERRILLOS, CUQUILCO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAWUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAWUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFIT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,097.93	0.00	1,097.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	ATECOMATE, EJUTLA, ANCON, EL, CHILAR, EL, PALOMAR, EL, SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE ANTONIO MARRAS, EN, EL, MEZQUITE, MIQUINO, EL, PEDREGAL	Pago gastos de operación y desarrollo institucional del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	17,460.60	9,790.50	7,670.10	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo. Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: EJUTLA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física Estatal	Financiero		
9	EJUTLA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	917.34	0.00	917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	912.88	100.00	99.51
10	EJUTLA (ESTATAL)	Gasto de inidrechos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	788.18	0.00	788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	724.89	100.00	91.97
11	EJUTLA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de canchales de fútbol y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	332.65	0.00	332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	332.65	0.00	100.00
12	EJUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	1,398.08	0.00	1,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.93	0.00	99.84
13	EJUTLA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	23,208.14	0.00	23,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23,208.14	0.00	100.00
14	EJUTLA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,575.24	0.00	4,575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.65	99.60	99.79
15	EJUTLA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	14,598.08	0.00	14,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.83	75.00	89.85
16	EJUTLA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, fituración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	25,025.64	0.00	25,025.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,926.14	98.00	99.60
17	EJUTLA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanales y Pequeños Comerciantes en Programas de Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	147,885.35	118,250.54	29,634.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.50	70.00	100.00
18	EJUTLA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	559.23	0.00	559.23	0.00	0.00	0.00	0.00	483.64	82.60	86.49

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EJUTLA

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	EJUTLA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Laboratorio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	18,175.05	0.00	18,175.05	0.00	0.00	0.00	18,175.05	100.00	100.00
20	EJUTLA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	18,175.05	0.00	18,175.05	0.00	0.00	0.00	18,175.05	100.00	100.00
21	EJUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	15,771.20	11,297.34	4,473.86	0.00	0.00	0.00	4,473.86	0.00	100.00
22	EJUTLA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	10,699.59	8,182.04	2,516.55	0.00	0.00	0.00	2,516.55	30.00	100.00
23	EJUTLA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Pequeños Comerciantes de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	22,212.17	6,042.07	13,149.95	2,002.07	1,016.08	0.00	13,149.95	70.00	100.00
24	EJUTLA (ESTATAL)	Instalación en Diversas áreas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,516.26	0.00	2,516.26	0.00	0.00	0.00	2,516.12	100.00	99.99
24	EJUTLA				5,649,372.59	653,659.86	3,729,359.25	1,255,335.40	1,018.08	0.00	3,728,622.84		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL GRULLO

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	CUCUCIAPA, GRULLO, EL	Reconstrucción de camino rural tipo "C" Hacienda Nueva - Cucuciapá del km 0+000 AL 6+000 en la localidad Cucuciapá y camino rural tipo "C" San Juanito-La Hacienda (Obras de mantenimiento a la cabecera Municipal del Municipio del Grullo, Jalisco (Manuse))	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,218,161.82	0.00	2,218,161.82	0.00	0.00	0.00	2,218,161.82	100.00	100.00
2	GRULLO, EL	Reconstrucción de la Carretera El Grullo - Ejilla tramo del Km 0+000 al 20+150 en el Municipio de El Grullo, Jalisco; (Manuse)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	2,316,165.42	0.00	2,316,165.42	0.00	0.00	0.00	2,121,191.42	100.00	91.58
3	GRULLO, EL	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Baños "Cancha Chayito Diaz", en El Grullo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	617,906.70	0.00	617,906.70	0.00	0.00	0.00	543,865.05	100.00	88.02
4	GRULLO, EL	Ampliación de presidencia municipal 1ra. etapa municipio de El Grullo (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	100.00
5	GRULLO, EL	Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de red hidrosanitaria de la lateral del anillo periferico sur, calle Laura Cosob entre las calles de la Avenida Juárez, municipio de El Grullo (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,280,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	100.00	100.00
6	GRULLO, EL	Construcción de empedrado en las calles: Ramón, Juan Cabajal, Dr. Andrés Gómez y 6 Grutas en el municipio El Grullo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,335,792.70	0.00	2,335,792.70	0.00	0.00	0.00	1,190,062.11	5.00	50.95
7	PALO BLANCO	Reconstrucción de camino rural tipo "C" El Grullo - Palo Blanco del km 0+000 al 2+600 en la localidad de Palo Blanco Municipio de El Grullo. (Manuse)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	562,525.64	0.00	562,525.64	0.00	0.00	0.00	562,525.64	100.00	100.00
8	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARMANDAS, ARENAL EL, ATEMAJIC, ATONILCO EL ALTO, ATOVAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abalimientto del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,529,609.65	0.00	1,529,609.65	0.00	0.00	0.00	1,529,609.65	1.30	100.00
9	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMAJIC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILCO, ATONILCO EL ALTO, AYUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBREGON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	36,905.95	0.00	36,905.95	0.00	0.00	0.00	36,905.95	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Sierra de Amula** Municipio: **EL GRULLO**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
10	EL GRULLO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	10,604.29	0.00	10,604.29	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
11	EL GRULLO (ESTATAL)	Gasto de insumos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	9,111.26	0.00	9,111.26	0.00	0.00	8,379.57	100.00	91.97
12	EL GRULLO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de canchales y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,845.37	0.00	3,845.37	0.00	0.00	3,845.37	0.00	100.00
13	EL GRULLO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	16,161.61	0.00	16,161.61	0.00	0.00	16,135.59	0.00	99.84
14	EL GRULLO (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	265,282.64	0.00	265,282.64	0.00	0.00	268,285.64	0.00	100.00
15	EL GRULLO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de Proyectos de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	52,889.08	0.00	52,889.08	0.00	0.00	52,778.19	99.60	99.79
16	EL GRULLO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	168,751.66	0.00	168,751.66	0.00	0.00	151,629.66	75.00	89.85
17	EL GRULLO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo, infraestructura y bords abreviados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	289,292.73	0.00	289,292.73	0.00	0.00	288,142.47	98.00	99.60
18	EL GRULLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pecueros a través de Proyectos de Inversión en el Interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,709,532.67	1,366,956.66	342,574.01	0.00	0.00	342,570.37	70.00	100.00
19	EL GRULLO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,464.64	0.00	6,464.64	0.00	0.00	5,590.78	82.60	86.48
20	EL GRULLO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	210,100.87	0.00	210,100.87	0.00	0.00	210,100.87	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: EL GRULLO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
21	EL GRULLO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	210,100.87	0.00	210,100.87	0.00	0.00	0.00	210,100.87	100.00	100.00
22	EL GRULLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Reparación y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	182,312.71	130,595.57	51,717.14	0.00	0.00	0.00	51,717.14	0.00	100.00
23	EL GRULLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	123,674.09	94,893.20	29,090.89	0.00	0.00	0.00	29,090.89	30.00	100.00
24	EL GRULLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Incentivos al Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	256,768.41	89,845.43	152,011.51	23,143.61	11,768.85	0.00	152,011.51	70.00	100.00
25	EL GRULLO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	29,087.64	0.00	29,087.64	0.00	0.00	0.00	29,087.64	100.00	99.99
25	EL GRULLO				17,444,049.41	1,661,982.86	13,607,154.09	2,163,143.61	11,768.85	0.00	12,172,333.30		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: EL LIMÓN

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CIENEGA, LA	Construcción de redes hidrosanitarias y huellas de concreto hidráulico con tuberías de PVC de 150 mm de diámetro en la calle Calleja, municipio de El Limón (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,000,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	LIMÓN, EL	Construcción de redes hidrosanitarias y huellas de concreto hidráulico con tuberías de PVC de 150 mm de diámetro en el Barrio de San Mateo, municipio de El Limón (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	500,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	LIMÓN, EL	Construcción de línea de media tensión sobre postes de concreto e instalación de transformador para la electrificación de zona prodromal de la zona rural, municipio de El Limón (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	610,000.00	0.00	366,000.00	244,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	LIMÓN, EL	Ciudad Guzmán - El Grullo (Modernización de carretera) en el Municipio de El Limón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	29,370,600.00	0.00	29,370,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	86.07
5	PALMAR, EL (EL PALMAR DE LOS PELAYO)	Construcción de ampliación y huellas de concreto en las calles Colón y Melaneros de la localidad El Palmar de San Antonio municipio El Limón (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3. XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	775,460.00	193,865.00	193,865.00	193,865.00	0.00	0.00	95.00	100.00
6	SAN BUENAVENTURA, SAN JUAN DE AMULA, LIMÓN, EL	Entrega de apoyo en especie a 11 familias beneficiarias en 3 localidades del municipio de El Limón (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	SAN MIGUEL HIDALGO	Construcción de Puente Vehicular San Miguel Hidalgo, en el Municipio de El Limón, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	16,104.56	0.00	16,104.56	0.00	0.00	0.00	100.00	99.83
8	SAN MIGUEL HIDALGO	Construcción de redes hidrosanitarias y huellas de concreto hidráulico con tuberías emperado en calle Turbide de San Miguel Hidalgo, municipio de El Limón (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	323,333.33	0.00	194,000.00	129,333.33	0.00	0.00	100.00	100.00
9	SAN MIGUEL HIDALGO	Segunda etapa de la construcción del puente vehicular Miguel Hidalgo, en el municipio de El Limón	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO CONVULSIONABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
10	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENQUIAC DE BRIZUELA, ATENQUIAC DE SAN ANTONIO, ATENQUIAC DE SAN JUAN, ATENQUIAC DE SAN VICENTE, ATOTLAN, ATOTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLAN DE BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASMIRO CASTILLO, CHAMPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	9,148.28	0.00	9,148.28	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: EL LIMÓN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
11	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHICUILSTLAN, GOMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, MORENO, LIMÓN, EL COOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	139,791.53	0.00	139,791.53	0.00	0.00	0.00	139,791.53	0.00	100.00
12	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AVITLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALTITAN, CHICUILSTLAN, COCULA, CUATITLAN, CUAUTLA, CUOJO, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEPF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	3,146.07	0.00	3,146.07	0.00	0.00	0.00	3,146.07	0.00	100.00
13	EL LIMÓN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,628.60	0.00	2,628.60	0.00	0.00	0.00	2,615.83	100.00	99.51
14	EL LIMÓN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,258.51	0.00	2,258.51	0.00	0.00	0.00	2,077.14	100.00	91.97
15	EL LIMÓN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	953.19	0.00	953.19	0.00	0.00	0.00	953.19	0.00	100.00
16	EL LIMÓN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	4,006.15	0.00	4,006.15	0.00	0.00	0.00	3,999.70	0.00	99.84
17	EL LIMÓN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Cohorte INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	66,502.14	0.00	66,502.14	0.00	0.00	0.00	66,502.14	0.00	100.00
18	EL LIMÓN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	13,110.19	0.00	13,110.19	0.00	0.00	0.00	13,062.70	99.60	99.79
19	EL LIMÓN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	41,830.31	0.00	41,830.31	0.00	0.00	0.00	37,585.84	75.00	89.85

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL LIMÓN

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
20	EL LIMÓN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, mantenimiento de caminos, mejoramiento de infraestructura de drenaje con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	71,710.13	0.00	71,710.13	0.00	0.00	0.00	71,425.01	98.00	98.00
21	EL LIMÓN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo a la Producción (SAGARPA en el interior del Estado) (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	423,760.45	338,842.90	84,917.54	0.00	0.00	0.00	84,916.64	70.00	100.00
22	EL LIMÓN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,602.46	0.00	1,602.46	0.00	0.00	0.00	1,385.85	82.60	86.48
23	EL LIMÓN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico y Medio de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	52,079.99	0.00	52,079.99	0.00	0.00	0.00	52,079.99	100.00	100.00
24	EL LIMÓN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio y Superior (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	52,079.99	0.00	52,079.99	0.00	0.00	0.00	52,079.99	100.00	100.00
25	EL LIMÓN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	45,191.83	32,372.14	12,819.69	0.00	0.00	0.00	12,819.69	0.00	100.00
26	EL LIMÓN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	30,656.44	23,445.37	7,211.07	0.00	0.00	0.00	7,211.07	30.00	100.00
27	EL LIMÓN (ESTATAL)	Apoyo a Productoras Agrícolas, Acuicultas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	63,646.22	17,313.35	37,680.75	5,756.86	2,917.27	0.00	37,680.75	70.00	100.00
28	EL LIMÓN (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Deportivas de Equipos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO	7,210.27	0.00	7,210.27	0.00	0.00	0.00	7,209.86	100.00	99.99
29	EL LIMÓN				38,681,812.83	695,838.76	36,706,256.41	1,174,835.19	196,782.27	0.00	29,735,794.51	0.00	29,735,794.51

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: **Región Sierra de Amula** Municipio: **JUCHITLÁN**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
1	COFRADIA DE ABAJO (LA COFRADIA), COFRALES, LOS (VILLA DE GUADALUPE), JUNTAS, LAS, RANCHO VIEJO, SANTA MARIA	Reconstrucción en camino rural tipo "C" Corrales-Sia. Maria km 0+000 al 3+000, Rancho Vieg-Las Juntas km 0+000 al 4+300, Las Juntas-Cofradia km 0+000 al 2+300, Las Juntas-Cofradia, Cofradia, Corrales, Sia, Meado y Rancho Vieg del Mpio. de Juchitlán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	4,821,854.99	0.00	4,821,854.99	0.00	0.00	0.00	4,821,854.99	100.00	100.00
2	JUCHITLAN	Reconstrucción de Puente Vehicular El Corcovado en el municipio de Juchitlán, Jalisco		INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	3,345,145.74	0.00	3,345,145.74	0.00	0.00	0.00	3,341,429.94	80.00	99.89
3	JUCHITLAN	Rehabilitación de la Calle Callejón Corcovado en la Cabecera Municipal de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	520,497.25	0.00	520,497.25	0.00	0.00	0.00	514,114.36	100.00	98.77
4	JUCHITLAN	Rehabilitación, sustitución de adoquín y redes hidrosanitarias en las calles aledañas de la plaza de armas en la cabecera municipal de Juchitlán. (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,800,000.00	0.00	1,960,000.00	840,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00	70.00	100.00
5	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC, ATONILCO DE MENDOZA, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del ruido en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	370,190.07	0.00	370,190.07	0.00	0.00	0.00	370,190.07	1.30	100.00
6	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATONILCO DE MENDOZA, ATONILCO EL ALTO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,931.83	0.00	8,931.83	0.00	0.00	0.00	8,931.83	100.00	100.00
7	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATONILCO DE MENDOZA, ATONILCO EL ALTO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUICAR	Rehabilitación de 67 escuelas públicas estatales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	23,070.20	0.00	23,070.20	0.00	0.00	0.00	23,070.20	11.00	100.00
8	AMECA, A TENGO, ATERGUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHICUILITLAN, COCULA, CUAUTITLAN, CUAUTLA, CUQUJO, GUACHINANGO, HUEJUICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA,	Impartición de 76 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	3,071.63	0.00	3,071.63	0.00	0.00	0.00	3,071.63	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias con recursos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JUCHITLÁN

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO												
9	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TÓNALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMÁN, CIUDAD MIGUEL ATOYACÁN, EL ALTO, SAN MIGUEL, SAN VICENTE, SAN JUAN DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLÁN, JAMAY, BARCA, LA CHAPALA, TOTOTLÁN, COCULA, CHAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta" Vivienda	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	11,224.26	0.00	11,224.26	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
10	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,566.41	0.00	2,566.41	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
11	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,205.07	0.00	2,205.07	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
12	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	930.64	0.00	930.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,911.37	0.00	3,911.37	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
14	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	64,928.70	0.00	64,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	12,800.01	0.00	12,800.01	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
16	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	40,840.61	0.00	40,840.61	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
17	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, inturación y bingos abrevaderos (responder al Estado) (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	70,013.48	0.00	70,013.48	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: JUCHITLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
18	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	413,734.32	330,825.92	82,908.40	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
19	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,564.55	0.00	1,564.55	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
20	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	50,847.78	0.00	50,847.78	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	50,847.78	0.00	50,847.78	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
22	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación, Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	441,122.60	31,806.22	12,516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dismos de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	28,931.11	22,890.65	7,040.46	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
24	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través del Sub-Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo al Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	62,142.31	16,803.72	36,789.22	5,601.13	2,848.25	0.00	70.00	100.00
25	JUCHITLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	7,039.67	0.00	7,039.67	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
25 JUCHITLÁN					12,762,412.39	402,226.51	11,511,726.51	845,601.13	2,848.25	0.00	0.00	11,498,779.94

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se compromieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: TECOLOTLÁN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AMBERSIO, AYOTTLAN, COFRADIA (GUILA EL GRANDE), SAN JOSE, TAMAZULITA, TECOLOTLAN, TENEXTITLAN	Entrega de apoyo en especie a 52 proyectos de mejoramiento de viviendas en los barrios del municipio de Tecolotlan (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	AYOTTLAN	Construcción de línea de drenaje sanitario en el Barrio La Chirimoya de la localidad de Tecolotlan (SM Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	737,976.00	184,494.00	184,494.00	184,494.00	0.00	0.00	80.00	100.00
3	TAMAZULITA	Construcción de Puente Vehicular en la localidad Tamazulita municipio de Tecolotlan (SM Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,489,184.00	374,796.00	374,796.00	374,796.00	0.00	0.00	80.00	100.00
4	TECOLOTLAN	Rehabilitación de unidad deportiva en el municipio de Tecolotlan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	535,103.16	0.00	535,103.16	0.00	0.00	0.00	100.00	93.30
5	TECOLOTLAN	Construcción de calle Roble y Primavera, en el Municipio de Tecolotlan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,222,439.36	0.00	2,222,439.36	0.00	0.00	0.00	100.00	99.97
6	TECOLOTLAN	Construcción de casa de la cultura, en cabecera municipal de Tecolotlan, tercera etapa (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,890,000.00	0.00	1,080,000.00	720,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	TECOLOTLAN	Rehabilitación de las calles Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y Justo Sierra, en cabecera municipal de Tecolotlan, tercera etapa (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,466,666.67	0.00	880,000.00	586,666.67	0.00	0.00	100.00	100.00
8	TECOLOTLAN	Construcción de línea de drenaje sanitario en las calles Zapata e Hidalgo en la cabecera municipal de Tecolotlan (SM Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,940,060.00	460,015.00	460,015.00	460,015.00	0.00	0.00	80.00	100.00
9	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENQUILLO DE BARRILES, ATENQUILLO DE BRIZUELA, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abalimto del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Proyecto de inversión en infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,050,156.75	0.00	1,050,156.75	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
10	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENQUILLO DE BARRILES, ATENQUILLO DE BRIZUELA, ATENQUILLO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	25,337.86	0.00	25,337.86	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: TECOLOTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero	
11	ACATIC, ATENGO, ATENGUILLLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHICUILSTLAN, GOMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, HUEJUCAR, HUEJUCAR, MORENO LIMON, EL COCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aprobaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	387,178.61	0.00	387,178.61	0.00	0.00	0.00	387,178.61	0.00	100.00
12	AMECA, ATENGO, ATENGUILLLO, AYOTLAN, AVITLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHICUILSTLAN, COCULA, CUATITLAN, CUAUTLA, CUOUIO, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Jalisco (IDEFI)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	8,713.62	0.00	8,713.62	0.00	0.00	0.00	8,713.62	0.00	100.00
13	AMECA, ATENGO, SAN MARTIN HIDALGO, TECOLOTLÁN, TENAWAXTLAN	Apoyos al Comité Regional de Protección, Desarrollo y Fomento de Recursos Naturales del res Natural Protegida de Sierra de Quila.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Terrestrial	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	854,300.29	0.00	854,300.29	0.00	0.00	0.00	854,300.29	100.00	100.00
14	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,280.40	0.00	7,280.40	0.00	0.00	0.00	7,245.02	100.00	99.51
15	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,255.35	0.00	6,255.35	0.00	0.00	0.00	5,755.01	100.00	91.97
16	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,640.05	0.00	2,640.05	0.00	0.00	0.00	2,640.05	0.00	100.00
17	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	11,095.78	0.00	11,095.78	0.00	0.00	0.00	11,077.92	0.00	99.84
18	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEVAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	184,190.02	0.00	184,190.02	0.00	0.00	0.00	184,190.02	0.00	100.00
19	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los planes de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	36,311.11	0.00	36,311.11	0.00	0.00	0.00	36,234.98	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TECOLOTLÁN

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	115,656.81	0.00	115,656.81	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
21	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, inlustración y bords abrevaderos en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	198,614.54	0.00	198,614.54	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
22	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,173,683.27	938,483.36	235,194.91	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
23	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,438.31	0.00	4,438.31	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
24	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (PR-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	144,245.19	0.00	144,245.19	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
25	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	144,245.19	0.00	144,245.19	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
26	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	125,167.17	89,860.67	35,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	84,908.71	64,905.30	19,972.41	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
28	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	176,285.58	47,952.53	104,363.83	15,885.30	8,079.83	0.00	70.00	100.00
29	TECOLOTLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Juegos de Gimnasia al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	19,970.18	0.00	19,970.18	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
29	TECOLOTLÁN				15,130,304.00	2,160,342.86	9,600,715.25	2,341,860.97	1,027,384.83	0.00	9,550,452.28	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Sierra de Amula** Municipio: **TENAMAXTLÁN**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	COLOTLILAN, FLORIDA LA, JUANAACATLAN, MIRAPLANES, PALO BLANCO, RIEGO, EL, TENAMAXTLAN	Entrega de apoyo en especie a 83 proyectos de mejoramiento de vivienda y un proyecto productivo en 7 localidades del municipio de Tenamaxtlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	414,182.60	0.00	414,182.60	0.00	0.00	0.00	414,182.60	100.00	100.00
2	TENAMAXTLAN	Pavimentación de empedrado abastecido en concreto en la calle Juárez en la localidad de Tenamaxtlán (FONDEREG 2015)	Secretaría de Protección, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	100.00	100.00
3	ACATITC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATENQUILLO DE SAN ANTONIO, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del agua por infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para la Educación Superior (FONDIEM).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	483,890.46	0.00	483,890.46	0.00	0.00	0.00	483,890.46	1.30	100.00
4	ACATITC, ACATLAN DE JUAREZ, CHAPALA, COCULA, HIDALGO, HUEHUICUILA, JUAREZ, OTOCHILTLAN, SAN JUAN DE LOS RIOS, TONAYÁ, TEUCHITLAN, TOMATLAN, TONAYÁ, UNION DE SAN ANTONIO, VALLE DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	11,916.44	0.00	11,916.44	0.00	0.00	0.00	11,916.44	100.00	100.00
5	AMECA, ARENAL, EL, CUAUITLAN, HIDALGO, TECOLOTILAN, SAN JUAN DE LOS RIOS, TONAYÁ, TEUCHITLAN, TOMATLAN, TONAYÁ, UNION DE SAN ANTONIO, VALLE DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco a través del Programa de Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	882,112.21	0.00	882,112.21	0.00	0.00	0.00	882,112.21	0.00	100.00
6	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALTLITAN, CHICUILTLAN, COCULA, HUEHUICUILA, CUODUO, DEGOLLADO, EUTLA, GUACHINANANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDEEF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	4,098.03	0.00	4,098.03	0.00	0.00	0.00	4,098.03	0.00	100.00
7	AMECA, ATENGO, SAN MARTIN HIDALGO, TECOLOTILAN, TENAMAXTLAN	Apoyos al Comité Regional de Protección, Promoción y Fomento de los Recursos Naturales del res Natural Protegida de Sierra de Quila.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CIENCIAS PRIORITARIAS	401,778.84	0.00	401,778.84	0.00	0.00	0.00	401,778.84	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias con recursos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TENAMAXTLÁN

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
8	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,423.98	0.00	3,423.98	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
9	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Gasto de inidrechos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,941.90	0.00	2,941.90	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
10	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos áreas recreativas y espacios públicos de recreación, programas, incluido de quioscos de libros y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA HABITACIONALES	1,241.62	0.00	1,241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	5,218.37	0.00	5,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
12	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	86,624.87	0.00	86,624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	17,077.18	0.00	17,077.18	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
14	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	54,487.65	0.00	54,487.65	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
15	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazote, infuración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	93,408.75	0.00	93,408.75	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
16	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Apoyo a Productores de Artesanías y Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	551,985.19	441,372.63	110,612.56	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
17	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,087.35	0.00	2,087.35	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
18	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	67,838.75	0.00	67,838.75	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: TENAMAXTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Ejeda 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	67,838.75	0.00	67,838.75	0.00	0.00	0.00	67,838.75	100.00	100.00
20	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE/J)	58,866.33	42,167.56	16,698.77	0.00	0.00	0.00	16,698.77	0.00	100.00
21	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Dientes de Mando en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE/J)	38,932.71	30,539.65	9,393.06	0.00	0.00	0.00	9,393.06	30.00	100.00
22	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Compu en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE/J)	82,907.40	22,652.15	49,082.48	7,472.76	3,800.00	0.00	49,082.48	70.00	100.00
23	TENAMAXTLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	9,392.01	0.00	9,392.01	0.00	0.00	0.00	9,391.47	100.00	99.99
23	TENAMAXTLÁN				5,953,251.37	536,651.99	4,385,346.61	1,047,472.76	3,800.00	0.00	4,358,665.46		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TONAYA

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	ALPZAHUA, ASMOLTES, LOS, ARRIAS, ARRIAS (SAN SIDRO), CERRITO, EL COATLANCILLO, HIGUERAS, LAS, LIEBRES, LAS (LA LIEBRE), SAN LUIS TENANGO (TENANGO), SAN RAFAEL, TECOMATLÁN, TONAYA	Entrega de apoyo en especie a 72 proyectos de mejoramiento de viviendas y un programa de apoyo a 151 habitantes del municipio de Tonaya (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	393,334.05	0.00	393,334.05	0.00	0.00	0.00	383,334.05	100.00	100.00
2	CERRITO, EL	Construcción y modernización de 4000 M2 del camino de las Higueras; E. C. (Tonaya- Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,999,994.63	100.00	100.00
3	TONAYA	Rehabilitación del tramo, carretera el Paso de la Cruz, en el municipio de Tonaya (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO REGIONAL (FONDEREG)	2,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	90.00	100.00
4	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Superior de la Universidad de Guadalajara en el Estado de Jalisco. Fondo de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN EDUCACION SUPERIOR	389,463.50	0.00	389,463.50	0.00	0.00	0.00	389,463.50	1.30	100.00
5	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENAJAC, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CANADAS DE CHAPALA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	9,396.86	0.00	9,396.86	0.00	0.00	0.00	9,396.86	100.00	100.00
6	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCEÑAS (SANTA CRUZ), SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	323,075.44	0.00	323,075.44	0.00	0.00	0.00	323,075.44	0.00	100.00
7	ACATIC, ARENAL, EL CUAUTITLAN, CUAUTLA, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TENAMATLAN, TEOCUITLAN DE CORONA, TEUCHITLAN, TOMATLAN, TONAYA, TONAYAN, TONAYAN, VALLE DE JUAREZ, YULA, HIDALGO, YULA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco. Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	695,600.62	0.00	695,600.62	0.00	0.00	0.00	695,600.62	0.00	100.00
8	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENQUILLO, CABO CORRIENTES, CANADAS DE	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Convenencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	24,271.32	0.00	24,271.32	0.00	0.00	0.00	24,271.32	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: TONAYA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
9	OBREGON, CHIMALITLAN, CHIUTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a la Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	3,231.55	0.00	3,231.55	0.00	0.00	0.00	3,231.55	0.00	100.00
10	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYUTLAN, AYUTLA, CANADAS DE AYUTLAN, CHIQUILITLAN, CHIUTLAN, COCUILA, CUADRO, CUAUTITLAN, CUAUTLA, CUOUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA, EL ALCO, HUERTA, LA, IXTLALHUACAN DEL ALTO, IXTLALHUACAN DEL BAJO, IXTLALHUACAN DEL RIO	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,700.03	0.00	2,700.03	0.00	0.00	0.00	2,686.90	100.00	99.51
11	TONAYA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,319.87	0.00	2,319.87	0.00	0.00	0.00	2,133.58	100.00	91.97
12	TONAYA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	979.09	0.00	979.09	0.00	0.00	0.00	979.09	0.00	100.00
13	TONAYA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	4,115.01	0.00	4,115.01	0.00	0.00	0.00	4,106.38	0.00	99.84
14	TONAYA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en escuelas de educación básica pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	66,309.13	0.00	66,309.13	0.00	0.00	0.00	66,309.13	0.00	100.00
15	TONAYA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	13,466.42	0.00	13,466.42	0.00	0.00	0.00	13,438.18	99.60	99.79
16	TONAYA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública para la Infraestructura Y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	42,966.92	0.00	42,966.92	0.00	0.00	0.00	38,607.12	75.00	89.85
17	TONAYA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de ríos, canales y drenajes con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	73,658.63	0.00	73,658.63	0.00	0.00	0.00	73,365.76	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: TONAYA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
18	TONAYA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo a la Producción (PAP) y el Programa de Apoyo a la Producción (PAP) en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	433,274.82	348,049.91	87,224.91	0.00	0.00	0.00	87,223.99	70.00	100.00
19	TONAYA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,646.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	1,423.50	82.60	86.48
20	TONAYA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	53,495.10	0.00	53,495.10	0.00	0.00	0.00	53,495.10	100.00	100.00
21	TONAYA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio Superior (STOCK 2015) Programa Estatal 2015	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	53,495.10	0.00	53,495.10	0.00	0.00	0.00	53,495.10	100.00	100.00
22	TONAYA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	46,418.78	33,251.76	13,168.02	0.00	0.00	0.00	13,168.02	0.00	100.00
23	TONAYA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	31,488.43	24,082.42	7,407.01	0.00	0.00	0.00	7,407.01	30.00	100.00
24	TONAYA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo a la Producción (PAP) y el Programa de Apoyo a la Producción (PAP) en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	65,377.67	17,783.78	38,704.60	5,892.74	2,996.54	0.00	38,704.60	70.00	100.00
25	TONAYA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	7,406.19	0.00	7,406.19	0.00	0.00	0.00	7,406.76	100.00	99.99
TONAYA					7,291,482.82	423,167.87	5,839,435.37	1,025,892.74	2,896.54	0.00	5,834,319.21		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TUXCACUESCO

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	APILCO, CAMICHIN, EL CAMPESINO, EL CANITA, LA, CHACHAHUATLAN, GONZALEZ, LOS, NOXTLES, LOS, PLATANAR, EL, REPARTO, EL, SAN MIGUEL, EL, SAN ANTONIO, EL, TUXCACUESCO, VENTANAS, ZENZONTLA	Entrega de apoyo en especie a 99 proyectos de mejoramiento de vivienda y 4 proyectos productivos en 17 localidades del municipio de Tuxcacuesco (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	608,274.72	0.00	608,274.72	0.00	0.00	0.00	608,274.72	100.00	100.00
2	CHACHAHUATLAN	Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Ignacio López Rayón en la comunidad de Chichahuatlan del municipio de Tuxcacuesco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	308,272.95	0.00	308,272.95	0.00	0.00	0.00	176,302.24	5.00	57.19
3	GONZALEZ, LOS	Reposición de 100 metros de línea de conducción con tubería de Fv. Co. de 3" de diámetro y planta de tratamiento a base de fosos sépticas para sanear las aguas residuales en la localidad de Gonzalez municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	CREDITO TORMENTA TROPICAL MANUEL	2,089,028.00	0.00	2,089,028.00	0.00	0.00	0.00	2,089,028.00	80.00	100.00
4	NOXTLES, LOS	Reposición de 800 metros de emisora, con tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro y planta de tratamiento a base de fosos sépticas, en la localidad de Los Noxtles municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	CREDITO TORMENTA TROPICAL MANUEL	1,694,387.99	0.00	1,694,387.99	0.00	0.00	0.00	1,694,387.99	80.00	100.00
5	REPARTO, EL	Construcción de jardín en la localidad El Reparto municipio de Tuxcacuesco (SX1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,830,980.00	457,745.00	457,745.00	457,745.00	457,745.00	0.00	457,745.00	100.00	100.00
6	SAN MIGUEL	Construcción Unidad Deportiva en la comunidad de San Miguel en el municipio de Tuxcacuesco (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,000,000.00	0.00	1,400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00	100.00
7	TRANSITO, EL	Ampliación de la Primaria Emiliano Zapata, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Ubicada en la localidad Física Educativa de Jalisco de El Tránsito en el municipio de Tuxcacuesco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,206,862.34	0.00	1,206,862.34	0.00	0.00	0.00	1,206,862.34	0.00	100.00
8	TRANSITO, EL	Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Emiliano Zapata en la comunidad de El Tránsito en el municipio de Tuxcacuesco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	308,759.11	0.00	308,759.11	0.00	0.00	0.00	176,545.32	5.00	57.18
9	TUXCACUESCO	Construcción del rastro municipal en el municipio de Tuxcacuesco 2da etapa (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	714,285.71	0.00	500,000.00	214,285.71	0.00	0.00	500,000.00	100.00	100.00
10	TUXCACUESCO	Adquirimiento y huellas de concreto en la escuela primaria municipal de Tuxcacuesco (SX1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,615,820.00	653,955.00	653,955.00	653,955.00	653,955.00	0.00	653,955.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TUXCACUESCO

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	TUXCACUESCO	Construcción de jardín principal en la colonia El Campesino de la cabecera municipal de Tuxcacuesco (SN I Cobaseo)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,830,980.00	457,745.00	457,745.00	457,745.00	457,745.00	0.00	100.00	100.00
12	ZENZONTLA	Construcción de Comedor Comunitario en la Comunidad de Zenzontla, en el Municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	551,070.49	0.00	551,070.49	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	ZENZONTLA	Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Benito Juárez en la comunidad de Zenzontla, en el municipio de Tuxcacuesco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,087,759.11	0.00	3,087,759.11	0.00	0.00	0.00	5.00	57.18
14	ACATITL, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMEGA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, AYTLA, BARCA, LA BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del litigio en Infraestructura y Obra Pública en la comunidad de Zenzontla, en el municipio de Tuxcacuesco	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	284,221.23	0.00	284,221.23	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
15	ACATITL, ACATLAN DE JUAREZ, CHAPULMITLA (CHAPUL), COPAL, EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUATLAN, CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMEGA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,375.05	0.00	6,375.05	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	ACATITL, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITLA (CHAPUL), COPAL, EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUATLAN, CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMEGA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Mantenimiento de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	219,182.01	0.00	219,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	ACATITL, AMACUECA, AMATTIAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUATLAN, COPAL, COPALITLAN, COQUI, DEGOLLADA, EL ALTO, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLALHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAWAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	117,068.22	0.00	117,068.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	ACATITL, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHICUILISTLAN, GOMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, HUEJULIAPAN, EL COYOTE, IXTLALHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LINOR, EL, COCUILA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	97,414.80	0.00	97,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: TUXCACUESCO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Privado	Otro	Físico
19	QUEILOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Impedición de 75 casas en 60 municipios del Estado de Jalisco en la verificación de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFY)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	2,192.36	0.00	2,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20	ATEMCO, QUATECOMATE, EL TULA, GONZALEZ, LOS NOXTLES, LOS PLATANAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE LOS DOLORES, CANADA DE ISLAS, MEXCALTEC, MOLINO, EL PRECAL, DON SAN JUAN, LOS GORDOS, SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Pago gastos de operación y desarrollo en el Programa de Protección y Conservación de la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Acantarrillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPPYS), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	34,665.71	19,549.90	15,315.82	0.00	0.00	15,315.82	75.00	100.00
21	TAMAZULA DE GORDIANO, GONZALEZ, LOS NOXTLES, LOS PLATANAR	Pago gastos de operación y supervisión del programa Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FNDU) para los municipios de Tlaxiaco, Tamazula de Gordiano, Los Gordos y Los Tuxpan, y Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	CREDITO TORMENTA TROPICAL MANUEL	10,593.11	0.00	10,593.11	0.00	0.00	10,593.11	70.00	100.00
22	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,831.76	0.00	1,831.76	0.00	0.00	1,822.86	100.00	99.51
23	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,573.86	0.00	1,573.86	0.00	0.00	1,447.47	100.00	91.97
24	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Instalación y construcción en fincas de áreas recreativas, espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	664.24	0.00	664.24	0.00	0.00	664.24	0.00	100.00
25	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,791.72	0.00	2,791.72	0.00	0.00	2,787.22	0.00	99.84
26	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	46,342.52	0.00	46,342.52	0.00	0.00	46,342.52	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TUXCACUESCO

Región: Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Producción y Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	9,135.94	0.00	9,135.94	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
28	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	29,149.77	0.00	29,149.77	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
29	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, rehabilitación de caminos rurales, con recursos del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	49,971.76	0.00	49,971.76	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
30	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Construcción SIGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	295,300.72	236,125.28	59,175.44	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
31	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,116.69	0.00	1,116.69	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
32	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Laboratorio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	36,292.34	0.00	36,292.34	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
33	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	36,292.34	0.00	36,292.34	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
34	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	31,492.27	22,656.78	8,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	21,363.18	16,530.08	5,025.09	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
36	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Construcción SIGARPA y SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	44,353.75	12,064.94	26,258.12	3,997.77	2,032.92	0.00	70.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: TUXCACUESCO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
37	TUXCACUESCO (ESTATAL)	Instalación en Diversas: reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	5,024.53	0.00	5,024.53	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
37	TUXCACUESCO				17,432,090.29	1,676,081.97	11,596,801.91	2,387,728.48	1,571,477.92	0.00	11,196,636.87	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales constituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra constituida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra constituida en más de una región.

Municipio: UNIÓN DE TULA

Región Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ALCAPARROSA (LA, ALCAPARROSA), ATOTONILCO EL ALTO, SAN AGUSTÍN (EL CARRIZAL), SAN CLEMENTE, SAN GASPÁR, SANTA FE, TACOTÁN, UNIÓN DE TULA	Entrega de apoyo en especie a 47 proyectos de mejoramiento de vivienda en el municipio de Unión de Tula (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	178,879.00	0.00	178,879.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	PIÑUELA, LA	Construcción de Línea de Conducción y Distribución de Agua Potable en el Municipio de Unión de Tula, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.94
3	UNION DE TULA	Construcción de Anclador Turístico "Bicentenario", en el municipio de Unión de Tula, Jalisco.		INFRAESTRUCTURA TURISTICA	363,466.89	0.00	363,466.89	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	UNION DE TULA	Construcción de Gradería en Campo Deportivo Unión, Cabecera Municipal de Unión de Tula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,020,988.49	0.00	1,020,988.49	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	UNION DE TULA	Construcción del mercado municipal en el municipio de Unión de Tula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,620,135.36	0.00	1,620,135.36	0.00	0.00	0.00	100.00	42.50
6	UNION DE TULA	Construcción de red de drenaje, agua potable y pavimentación en calles Monterrey y Zacatecas en la cabecera municipal de Unión de Tula (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas municipal de Unión de Tula	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,266,666.67	0.00	1,960,000.00	1,306,666.67	0.00	0.00	100.00	100.00
7	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIÁN, AMEGA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENQUILLO, ATENQUILCO EL ALTO, ATENQUILCO EL BARRIO, AVITLÁN, AVITLÁN DE ANÍBAL, COPRIENTES, CAÑADAS DE AVITLÁN, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para el Programa de Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	920,429.03	0.00	920,429.03	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
8	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIÁN, AMEGA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATENQUILCO EL BARRIO, AVITLÁN, AVITLÁN DE ANÍBAL, COPRIENTES, CAÑADAS DE AVITLÁN, OBREGÓN, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Proyecto metrológico tarifaria para los centros operados en los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	22,207.83	0.00	22,207.83	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	AMEGA, ATENGO, ATENQUILLO, OBREGÓN, CAÑADAS DE AVITLÁN, CHIOQUILTIÁN, COCULA, CUAUTLÁN, CUATLA, CUQUO, DESOLLADO, EJUTLA, HUEHUETLÁN, HUEHUETLA EL ALTO, HUERTA LA IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,	Impartición de 75 cursos en 60 municipios de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	7,637.21	0.00	7,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Sierra de Amula Municipio: UNIÓN DE TULA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
10	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,381.04	0.00	6,381.04	0.00	0.00	0.00	6,350.03	100.00	99.51
11	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Gasto de inidrechos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,482.62	0.00	5,482.62	0.00	0.00	0.00	5,042.33	100.00	91.97
12	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, incluido de canchales de fútbol y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA HABITACIONALES	2,313.92	0.00	2,313.92	0.00	0.00	0.00	2,313.92	0.00	100.00
13	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	9,725.10	0.00	9,725.10	0.00	0.00	0.00	9,709.45	0.00	99.84
14	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	161,436.70	0.00	161,436.70	0.00	0.00	0.00	161,436.70	0.00	100.00
15	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	31,825.54	0.00	31,825.54	0.00	0.00	0.00	31,758.80	99.60	99.79
16	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	101,544.81	0.00	101,544.81	0.00	0.00	0.00	91,241.20	75.00	89.85
17	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, fituración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	174,079.33	0.00	174,079.33	0.00	0.00	0.00	173,387.17	98.00	99.60
18	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanales y Comerciantes de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,028,698.11	822,855.24	205,140.87	0.00	0.00	0.00	206,138.68	70.00	100.00
19	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,890.04	0.00	3,890.04	0.00	0.00	0.00	3,384.20	82.60	86.49

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Sierra de Amula** Municipio: **UNIÓN DE TULA**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Laboratorio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	126,426.33	0.00	126,426.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	126,426.33	0.00	126,426.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
22	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	109,705.05	78,584.72	31,120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	74,419.78	56,914.60	17,505.18	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
24	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes de la SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	154,508.71	42,028.67	91,471.58	13,925.46	7,081.80	0.00	70.00	100.00
25	UNIÓN DE TULA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos y Recreación al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	17,503.23	0.00	17,503.23	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
25	UNIÓN DE TULA				10,724,775.12	1,000,088.43	8,397,016.76	1,320,598.13	7,081.80	0.00	0.00	7,493,627.00
406	Región Sierra de Amula				302,666,027.51	20,006,576.71	255,122,676.19	22,992,387.92	4,543,406.69	0.00	0.00	217,421,972.47

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.



Región 8 Costa Sur

Región Costa Sur Municipio: CASIMIRO CASTILLO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	CASIMIRO CASTILLO	Remodelación de la calle Ivano Obregón en la localidad de la Resolana en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	811,650.82	0.00	811,650.82	0.00	0.00	0.00	811,650.80	100.00	100.00
2	CASIMIRO CASTILLO	Ampliación de línea de conducción, terrena de agua potable en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAJU (Programa de Agua Potable para el Saneamiento en Zonas Urbanas)	3,037,813.15	2,686,462.20	1,151,343.95	0.00	0.00	0.00	1,151,343.95	75.00	100.00
3	CASIMIRO CASTILLO	Pavimentación de la Carretera de Acceso a la Resolana tercera etapa conectado con el municipio de Casimiro Castillo (FONDOPREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDENEG)	5,687,222.22	0.00	3,400,333.33	2,286,888.89	0.00	0.00	3,400,333.33	100.00	100.00
4	CASIMIRO CASTILLO, CHUATLAN, CUAUTILAN, HUERTA, LA, TOMATLAN, VILLA PURIFICACION	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Municipal de Medio Ambiente de La Costa Sur, (JOCOSUR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	320,668.67	0.00	294,374.92	26,493.74	0.00	0.00	294,374.92	100.00	100.00
5	CHICO, EL, FRANCISCO I MADERO (EL NARANJAL)	Reconstrucción del puente vehicular El Chico en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco		AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE TRAMOS CARRITEROS	1,640,233.41	0.00	1,640,233.41	0.00	0.00	0.00	1,655,337.38	95.00	64.95
6	CHICO, EL, HERMENEGILDO CENTRO DE POBLACION BENITO JUAREZ, NUEVO CENTRO DE POBLACION LAS RAMAS, PIEDRA PESADA	Construcción de vados en la localidad de El Chico en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	997,916.05	0.00	997,916.05	0.00	0.00	0.00	521,117.01	5.00	52.22
7	HERMENEGILDO GALEANA LO ARADO	Construcción de 9555 m2 Da pavimento hidráulico en la calle Hidalgo en la Delegación Lo Arado en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,995,746.64	100.00	99.79
8	HERMENEGILDO GALEANA LO ARADO	Construcción de red hidráulica y sanitaria en la calle Hidalgo en la Delegación Lo Arado en el municipio de Casimiro Castillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	602,433.08	0.00	602,433.08	0.00	0.00	0.00	323,382.30	5.00	53.69
9	PIEDRA PESADA	Construcción de Empedrado en la Calle Jesús Ortiz de Domínguez en la Localidad de Piedra Pesada, Segunda Etapa, en el Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	269,019.73	0.00	269,019.73	0.00	0.00	0.00	268,960.46	0.00	99.99
10	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, CHUATLAN, CUAUTILAN, CUATLAN DE NAVARRO, CUATLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES,	Abastecimiento del agua en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para el Medio Ambiente en el Municipio de Casimiro Castillo (FCEIAMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,325,521.53	0.00	1,325,521.53	0.00	0.00	0.00	1,325,521.53	1.30	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en vados municipio el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CASIMIRO CASTILLO

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	CHAPALA, COCUILA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	31,981.78	0.00	31,981.78	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHUALTLAN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	268,025.81	0.00	268,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
13	AMECA, CASIMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTLACIUCAN DEL RIO, MAGDALENA MAZAMITLA, Pihuamo, TALPA DE ALLENDE, TECALITLAN, TOMATLAN, TOTOTLAN, HUESCALUPA	Pase de aguas de operación para la supervisión técnica y control de calidad de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (PAZU), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	228,155.67	121,435.15	107,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	PRESA DE BARAÍNAS, YOLOSTA, NUEVO VALLE (EX HACIENDA DEL VALLE), CHANTE EL, CHICO EL, CHICO EL, SEHUAYA, OJUELO EL, SAN JUAN DE LOS RIOS, LA HERBERA DE MATANCILLAS, MORENTES, TOMATLAN	Construcción de la cisterna de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUALIMPIA	26,958.30	13,479.15	13,479.15	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15	CASIMIROCASTILLO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	9,189.42	0.00	9,189.42	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
16	CASIMIROCASTILLO (ESTATAL)	Costo de indicativas para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	7,895.59	0.00	7,895.59	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
17	CASIMIROCASTILLO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasio al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,332.31	0.00	3,332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	CASIMIROCASTILLO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	14,005.24	0.00	14,005.24	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CASIMIRO CASTILLO

Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	232,487.04	0.00	232,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	45,736.26	0.00	45,832.36	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
21	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	146,235.97	0.00	146,235.97	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
22	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infraestructura y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	250,693.86	0.00	250,693.86	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
23	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,481,438.32	1,184,572.24	296,866.08	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
24	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,602.10	0.00	5,602.10	0.00	0.00	0.00	82.60	86.46
25	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	182,068.16	0.00	182,068.16	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
26	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	182,068.16	0.00	182,068.16	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
27	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Ticomunicación y Equipamiento de Unidades de Riesgo en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	157,987.64	113,170.86	44,816.78	0.00	0.00	0.00	44,816.78	100.00
28	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Ticomunicación y Equipamiento de Distritos de Riesgo y temporal ticomunicado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	107,172.88	81,863.44	25,209.44	0.00	0.00	0.00	25,209.44	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: CASIMIRO CASTILLO

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
29	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	222,509.96	60,526.31	131,729.38	20,055.68	10,198.59	0.00	131,729.38	70.00	100.00
30	CASIMIRO CASTILLO (ESTATAL)	Instalación en Diversas áreas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	25,206.62	0.00	25,206.62	0.00	0.00	0.00	25,205.18	100.00	99.99
30	CASIMIRO CASTILLO				21,102,525.93	4,261,619.35	14,517,269.68	2,313,438.31	10,198.59	0.00	12,960,182.22		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CIHUATLÁN

Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	BARRA DE NAVIDAD	Consultoría técnica y control de calidad de los trabajos de reforzamiento para la protección y estabilidad de la barra en la Localidad de Barra de Navidad en el Municipio de Chihuahua segunda etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,344,111.00	0.00	1,344,111.00	0.00	0.00	0.00	1,342,920.01	100.00	99.91
2	BARRA DE NAVIDAD	Obras Maritimas, fluviales y subacuáticas, en la localidad de Barra de Navidad.(Trabajos de reforzamiento para la protección y estabilidad de la Barra en la Localidad de Barra de Navidad, municipio de Chihuahua) 2 Etapa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,927,118.69	99.73	99.79
3	BARRA DE NAVIDAD	Consultoría Técnica y Control de Calidad de los Trabajos de Reforzamiento para la Protección y Estabilidad de la Barra en la Localidad de Barra de Navidad en el Municipio de Chihuahua Jalisco (Tercera Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	945,431.27	0.00	945,431.27	0.00	0.00	0.00	945,431.25	100.00	100.00
4	BARRA DE NAVIDAD	Rehabilitación de la escuela de Barra de Navidad, en el municipio de Chihuahua, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	19,980,000.00	0.00	19,980,000.00	0.00	0.00	0.00	19,928,340.49	99.74	99.74
5	CIHUATLAN	Supervisión técnica y control de calidad de los trabajos de reforzamiento para protección y estabilidad de la Barra en la localidad de Barra de Navidad en el municipio de Chihuahua, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	538,648.82	0.00	538,648.82	0.00	0.00	0.00	170,900.38	100.00	31.73
6	CUASTECOMATE	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 1 LPS, incluye cisterna e instalación de tuberías, en el municipio de Cuastecomate municipio de Chihuahua, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	2,438,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	40.00	100.00
7	CUASTECOMATE	Construcción, infraestructura y equipamiento de la Playa y Pueblo de Cuastecomate en el municipio de Chihuahua, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,153,355.80	5.00	24.61
8	CUASTECOMATE	Il Etapa de infraestructura y equipamiento urbano de accesos públicos a playa, en la localidad de Barra de Navidad en el municipio de Chihuahua, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	3,997,600.00	0.00	3,997,600.00	0.00	0.00	0.00	3,877,867.70	100.00	97.00
9	JALISCO	Ampliación del Centro Universitario de la Costa Sur (Módulo Chihuahua) Construcción de edificios con cubículos para profesores y alumnos en el municipio de Jalisco en el municipio de Chihuahua.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES EN EL MEDIO TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CIHUATLÁN

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
18	AHUILLICO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO DE LA FUENTE, CIHUATLAN, CHIHUALTAN, COGULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	428,560.70	0.00	428,560.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101,324.56	0.00	23.64
17	ATENGO, CUASTECONATE, EUTLA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE LOS DOLORES, CANADA DE ISLAS, LOS DOLORES, LOS RINCONES DE SAN ANGEL, RINCONES, LOS SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Proy. gastos de operación y desarrollo institucional del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	27,916,747.79	156,819.20	122,855.59	0.00	0.00	0.00	0.00	122,855.59	75.00	100.00
18	CASIMIRO CASTILLO, CIHUATLAN, CUERPO NEGRO, HUERTA DE TOMATLAN, VILLA PURIFICACION	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta de Medio Ambiente de La Costa Sur, (JICOSUR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES CON SERVICIOS ECOSISTEMICOS PRIORITARIAS	513,053.95	0.00	470,691.69	42,362.25	0.00	0.00	0.00	470,691.69	100.00	100.00
19	CIHUATLAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	14,693.45	0.00	14,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14,622.04	100.00	99.51
20	CIHUATLAN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	12,624.68	0.00	12,624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.84	100.00	91.97
21	CIHUATLAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de mesa y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,326.20	0.00	5,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.20	0.00	100.00
22	CIHUATLAN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	22,393.73	0.00	22,393.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22,357.68	0.00	99.84
23	CIHUATLAN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEVAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	371,735.87	0.00	371,735.87	0.00	0.00	0.00	0.00	371,735.87	0.00	100.00
24	CIHUATLAN (ESTATAL)	Servicios técnicos para la ejecución de los planes de Protección Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	73,263.79	0.00	73,263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	73,130.13	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CIHUATLÁN

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
25	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	233,824.46	0.00	233,824.46	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
26	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, inturación y bordos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	400,847.72	0.00	400,847.72	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
27	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,368,750.39	1,894,074.46	474,674.94	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
28	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	8,957.49	0.00	8,957.49	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
29	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (PR-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	291,118.46	0.00	291,118.46	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	291,118.46	0.00	291,118.46	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	252,614.82	180,954.90	71,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
32	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	171,364.40	131,055.69	40,308.71	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
33	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	355,782.99	96,776.73	210,629.10	32,066.09	16,307.07	0.00	70.00	100.00
34	CIHUATLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnásticos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	40,304.20	0.00	40,304.20	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
34	CIHUATLÁN				111,671,606.64	3,677,683.97	105,525,629.70	2,251,986.50	16,307.07	0.00	85,910,724.01	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AYOTITLÁN	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Ayotitlán en Cuautitlán de García Barragán (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	1,940,000.00	920,000.00	368,000.00	0.00	552,000.00	0.00	388,000.00	100.00	100.00
2	AYOTITLÁN, CERRO PRIETO, CHACALA, CHAMPULCA, CHICO, EL, CUAUTITLÁN, CUZALAPA	Construcción y/o reconstrucción de 145 viviendas en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (PDZF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	1,939,454.00	884,060.00	177,727.00	877,667.00	0.00	0.00	177,727.00	100.00	100.00
3	AYOTITLÁN, CERRO PRIETO, CHACALA, CHAMPULCA, CHICO, EL, DURAZNO, EL, DAGUILLAS DE GUADALUPE, LA, MADERAS, LAS, SANTA ROSA, SEHUYA, TELCRUZ	Construcción de 400 techos en viviendas de 14 localidades del municipio de Cuautitlán de García Barragán (PDZF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	4,448,662.00	2,021,000.00	404,203.00	2,021,457.00	0.00	0.00	404,203.00	100.00	100.00
4	AYOTITLÁN, CERRO PRIETO, CHACALA, CHICO, EL, CUAUTITLÁN, TELCRUZ	Construcción de piso firme en 139 viviendas de 8 localidades del municipio de Cuautitlán de García Barragán (PDZF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	1,022,413.00	480,016.00	105,508.00	456,489.00	0.00	0.00	105,508.00	100.00	100.00
5	CASA BLANCA (REVOLUCIÓN MEXICANA), CHACALA, CHARCO AZUL, CUAUTITLÁN, CUZALAPA, DURAZNO, EL, DAGUILLAS DE GUADALUPE, LA, MADERAS, LAS, PAREJA, LA, REFUGIO, EL, TEPEHUAJE, RINCON DE MAMANTLAN, TEQUESQUITLAN	Entrega de apoyo en especie a 63 proyectos de mejoramiento de vivienda en 14 localidades del municipio de Cuautitlán de García Barragán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	431,201.40	0.00	431,201.40	0.00	0.00	0.00	431,201.40	100.00	100.00
6	CHACALA	Construcción de 1850 m2 de pavimento balcónico para la pedanía en la Delegación de Chacala, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,479,893.91	100.00	96.67
7	CHACALA	Chacala - Cedros (puente de 80 m) (Construcción de Puente Piedra II) en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,580,400.00	0.00	19,580,400.00	0.00	0.00	0.00	19,549,121.10	100.00	99.84
8	CHACALA	Rehabilitación y equipamiento de centro comunitario de a prendizaje en la localidad Chacala municipio de Cuautitlán de García Barragán (PDZF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	205,858.00	83,833.00	18,671.00	83,254.00	0.00	0.00	18,671.00	100.00	100.00
9	CHACALA, CHICO, EL, CUAUTITLÁN, PASO REAL, PATITAS, ROSA, LA, TERREROS, LOS	Construcción de puente vehicular, Chacala (2da. etapa) en el camino Cuautitlán-La Rosa-Paltas-El Chico-Chacala en el KM 231-800 en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (PROII)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	8,597,740.21	0.00	8,597,740.21	0.00	0.00	0.00	8,596,795.18	0.00	99.99
10	CHARCO AZUL	Construcción de empedrado abogado en concreto y obras complementarias en las calles Independencia, Francisco I. Madero y Juárez en la localidad Charco Azul, municipio de Cuautitlán de García Barragán (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,154,308.00	288,577.00	288,577.00	288,577.00	288,577.00	0.00	288,577.00	90.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	CHICO, EL	Suministro e instalación de celdas solares en 80 viviendas de las localidades de Chicomilco y El Obraje del Municipio de Cuautitlán de García Barragán (PDZF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	1,481,659.64	676,241.64	121,628.00	683,781.00	0.00	0.00	10.00	100.00
12	CHICO EL, MARIAS, LAS, RANCHO VIEJO	Cuercero del Chico - Rancho Viejo - Las Marias (Modernización de Camino y Construcción de un Camión de Trabajo de Cuautitlán de García Barragán, Jal.)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,580,400.00	0.00	19,580,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	CUAUTITLAN	Reconstrucción de la Carretera El Pinal - Cuautitlán tramo del km 7+100 al 23+500 en la cabecera municipal del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (MANUEL)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,024,073.40	0.00	2,024,073.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	CUAUTITLAN	Construcción de Andador Recreativo y Convivencia Familiar al Aire Libre en Cuautitlán, Cabecera Municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	541,770.45	0.00	541,770.45	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15	CUAUTITLAN	Equipamiento de gimnasio al aire libre y juego infantil en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	248,102.34	0.00	248,102.34	0.00	0.00	0.00	95.00	33.93
16	CUAUTITLAN	Construcción de 1107 m2 de pavimento hidráulico en la calle López Cotilla col. Los Pinos en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	CUAUTITLAN	Ampliación de gradería, nivelación de terreno y empastado e iluminación del campo deportivo Cuautitlán en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,650,000.00	0.00	1,320,000.00	330,000.00	0.00	0.00	90.00	100.00
18	CUAUTITLAN	Construcción de lechada en canchas de usos múltiples del campo deportivo Cuautitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,200,000.00	0.00	960,000.00	240,000.00	0.00	0.00	90.00	100.00
19	CUAUTITLAN	Construcción de librero en cabecera municipal 2da etapa en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,232,916.67	0.00	986,333.34	246,583.33	0.00	0.00	90.00	100.00
20	CUAUTITLAN	Construcción de adoronado en calle Hidalgo y obras complementarias en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán, 2da. Etapa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,486,208.00	621,552.00	621,552.00	621,552.00	621,552.00	0.00	90.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
21	CUAUTITLAN	Construcción de adquinado en calle Hídrico y obras complementarias en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán, 3ra. Etapa (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,052,508.00	513,127.00	513,127.00	513,127.00	513,127.00	0.00	513,127.00	95.00	100.00
22	CUAUTITLAN	Construcción de piso firme en 32x5.18 m2 en varias viviendas del Municipio de Cuautitlán de García Barragán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	54,686.56	5.00	68.36
23	CUZALAPA	Rehabilitación y reequipoamiento de centro de capacitación para el trabajo en Cuautitlán municipio de Cuautitlán de García Barragán (PDZP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	205,908.00	93,955.00	18,676.00	93,275.00	0.00	0.00	18,676.00	100.00	100.00
24	TELICRUZ, AYOTITLAN, CERRO PRIETO, CHACALA, CHICO, EL CUAUTITLAN, MADERNAS, LAS, SANTA ROSA	Construcción de 56 baños en viviendas de 10 localidades del municipio de Cuautitlán de García Barragán (PDZP).	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,710,997.00	780,726.00	155,187.00	775,082.00	0.00	0.00	155,187.00	100.00	100.00
25	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJUC ATENQUILCO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,149,958.09	0.00	1,149,958.09	0.00	0.00	0.00	1,149,958.09	1.30	100.00
26	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMAJUC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILCO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA	27,745.84	0.00	27,745.84	0.00	0.00	0.00	27,745.84	100.00	100.00
27	ACATIC, ARENAL EL, CUAUTITLAN, CUATLA, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TENAMATLAN, TEOCUTITLAN DE CORONA, TEUCHITLAN, TOMATLAN, TONAYA, TONAYAN, TONAYAN, VALLE DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, YILLA PURIFICACION	Divisar obra de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco, Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,053,880.67	0.00	2,053,880.67	0.00	0.00	0.00	2,053,880.67	0.00	100.00
28	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, CHIQUILISTLAN, CHIHUALTLAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	232,526.17	0.00	232,526.17	0.00	0.00	0.00	54,976.14	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
29	AMECA, ATENGO, ATRINGUILLO, BARRAGAN, BARRAGAN DE OBREGON, CHIMALTILAN, CHICUILSTAN, COCULA, CUAUTITLAN, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, HUEHUILLAN, HUEHUILLAN DE LOS RIOS, HUEHUILLAN DEL NITO, HUERTILLA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la materia de Educación Superior, Formación y Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	9,541.71	0.00	9,541.71	0.00	0.00	0.00	9,541.71	0.00	100.00
30	CASIMIRO CASTILLO, CHUATLAN, CUAUTITLAN, HUERTILLA, LA TOMATLAN, VILLA PURIFICACION	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Costal Sur, (JICOSUR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	278,370.07	0.00	255,385.38	22,984.68	0.00	0.00	255,385.38	100.00	100.00
31	LLANO GRANDE, TULE, EL, CUARTES 2, LOS, NUEVO VALLE (EX HACIENDA EL VALLE), CHANOL, SEBASTIAN, BUENAVISTA, VERDE, PRIMO DE VERDAD (CIENEGA DE MATA), SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, MAPACHE, EL	Construcción de la caseta de protección física y sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable, en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	40,942.72	20,471.36	20,471.36	0.00	0.00	0.00	20,471.36	100.00	100.00
32	PRESA DE BARILAS, VOLOSTA, EL VALLE, CHANTE EL, CHICO, EL, CHICO, EL, SEHUAYA, OJUELO, EL, PUNTA LA, CHINAMPAS, HIERBA DE MATANCILLAS, MORENITOS, TOMATLAN	Construcción de la caseta de donación de agua potable en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	23,387.71	11,693.85	11,693.85	0.00	0.00	0.00	11,693.85	100.00	100.00
33	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,972.29	0.00	7,972.29	0.00	0.00	0.00	7,955.55	100.00	99.51
34	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	6,848.89	0.00	6,848.83	0.00	0.00	0.00	6,299.75	100.00	91.97
35	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,890.95	0.00	2,890.95	0.00	0.00	0.00	2,890.95	0.00	100.00
36	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	12,150.27	0.00	12,150.27	0.00	0.00	0.00	12,130.71	0.00	99.84
37	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas estatales de nivel Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	201,694.46	0.00	201,694.46	0.00	0.00	0.00	201,694.46	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transición de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiadas (ESTATAL)	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
38	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	39,761.93	0.00	39,761.93	0.00	0.00	0.00	39,676.56	99.60	99.79
39	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	126,867.22	0.00	126,867.22	0.00	0.00	0.00	113,994.18	75.00	89.85
40	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	217,489.81	0.00	217,489.81	0.00	0.00	0.00	216,625.05	98.00	99.60
41	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,265,223.92	1,027,677.33	257,546.59	0.00	0.00	0.00	257,546.86	70.00	100.00
42	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,860.11	0.00	4,860.11	0.00	0.00	0.00	4,203.14	82.60	86.49
43	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	157,953.49	0.00	157,953.49	0.00	0.00	0.00	157,953.49	100.00	100.00
44	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	157,953.49	0.00	157,953.49	0.00	0.00	0.00	157,953.49	100.00	100.00
45	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	137,062.40	98,161.54	38,880.86	0.00	0.00	0.00	38,880.86	0.00	100.00
46	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	92,977.98	71,107.50	21,870.48	0.00	0.00	0.00	21,870.48	30.00	100.00
47	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	193,038.83	82,509.69	114,282.01	17,399.33	8,647.80	0.00	114,282.01	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Costa Sur** Municipio: **CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
48	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Juegos Infantiles y Maiores Con acceso a Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ESPARCIMIENTO	21,866.04	0.00	21,866.04	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN					82,570,539.11	8,634,639.90	64,670,372.06	7,281,223.35	1,984,103.80	0.00	64,236,276.88	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: LA HUERTA

Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AGUA CALIENTE NUEVA, AGUA ZARQUITA, LA, ARBOLES, LOS, CONCEPCION, LA, LA CONCHA, FORTUNA, LA, JUAN GIL, FRECIADO, (FAM) HUERTA NUEVA, LA, HUERTA NUEVA, EL, PLAZA A, REBASITO DE APAZULCO, EL, RINCON DE CAREYES	Entrega de apoyo en especie a 76 proyectos de mejoramiento de vivienda en 19 localidades del municipio de La Huerta	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	100.00	100.00
2	CONCEPCION, LA (LA CONCHA)	Construcción de etapa de red de drenaje y alcantarillado en la Cobana La Teobala en el Municipio de La Huerta (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	712,070.61	0.00	712,070.61	0.00	0.00	0.00	378,201.07	5.00	93.11
3	HUERTA, LA	Construcción de red de drenaje y alcantarillado en las calles Javier Mina, 5 de Abril y Teobala en el Municipio de La Huerta.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMAS REGIONALES (PAVIMENTACION)	1,179,996.24	0.00	1,179,996.24	0.00	0.00	0.00	167,164.82	100.00	14.17
4	HUERTA, LA	Proyecto ejecutivo para la construcción del Hospital Comunitario en el municipio de La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,538,080.00	0.00	2,538,080.00	0.00	0.00	0.00	1,269,040.00	100.00	50.00
5	HUERTA, LA	Construcción de ingreso enfriado con la instalación de un sistema de alcantarillado en el municipio de la Huerta (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,857,619.04	0.00	3,400,333.33	1,457,285.71	0.00	0.00	3,400,333.33	100.00	100.00
6	HUERTA, LA	Suministro de mobiliario y equipo para el CECYTEJ con clave 14E1C0028P ubicado en la calle de la Huerta del Colono, en el municipio de La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	533,251.15	0.00	533,251.15	0.00	0.00	0.00	533,251.15	0.00	100.00
7	INGENIOS, LOS	Construcción de empedrado en la calle de los Ingenios, en el municipio de La Huerta (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,164,055.21	0.00	1,164,055.21	0.00	0.00	0.00	604,193.37	5.00	51.90
8	NUOVO MIGUEL HIDALGO	Pavimento de adoquín en calle Laure de la Localidad de Miguel Hidalgo Nuevo en el Municipio de La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	622,077.49	0.00	62.21
9	NUOVO MIGUEL HIDALGO	Construcción de pavimento de adoquín en la v. preparatoria en la localidad de Nuevo Miguel Hidalgo en el municipio de La Huerta (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,083,989.39	0.00	1,083,989.39	0.00	0.00	0.00	564,160.46	5.00	52.04
10	NUOVO MIGUEL HIDALGO	Construcción de etapas de pavimento de adoquín en la calle Laure de la Localidad de Nuevo Miguel Hidalgo en el municipio de La Huerta (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	906,068.46	0.00	906,068.46	0.00	0.00	0.00	475,199.99	5.00	52.45

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: LA HUERTA

Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHOUILLO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del riego en infraestructura y equipamiento del Sistema de Irrigación Municipal de La Huerta. Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,412,987.87	0.00	1,412,987.87	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
12	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHOUILLO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	34,092.14	0.00	34,092.14	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	ACATIC, AHOUILLO DE MERCADO, CHAPULMITA (GHAPULI), COPAL, EL CORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, AMACUECA, AMEGA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura de los Municipios y demarcaciones territoriales.	1,172,129.55	0.00	1,172,129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	ACATIC, AMEGA, ATEMAJAC, DE BRIZUELA, BOLAÑOS, CHAPALA, COCUILA, DEGOLLADO, ETZATLAN, HUERTA, LA JOCOTEPEC, SAN ANTONIO, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	91.31	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIHUILITAN, GOMEZ FARIAS, HUERTA, LA HUERTA, LA HUERTA, MORENO, LIMÓN, EL OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONILPA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	520,949.54	0.00	520,949.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	AHOUILLO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC, DE BRIZUELA, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CHAPALA, CHIHUILITAN, CHIHUALTIAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, HUERTA, HUERTAS GUADALAJARA, HUEGUAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	88,057.25	0.00	88,057.25	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: LA HUERTA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
17	AHUALLUCO DE MERCADO, AMECA, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO DE BUENOS AIRES, CHIHUALTIAN, CHIHUALTIAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUOJOU, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	285,711.86	0.00	285,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
18	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALTIAN, CHIHUALTIAN, COCULA, CUAUTLAN, CUAUTLA, CUOJOU, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la venenita de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	11,724.19	0.00	11,724.19	0.00	0.00	0.00	11,724.19	0.00	100.00
19	CASIMIRO CASTILLO, CHIHUALTIAN, CHIHUALTIAN, HUERTA, LA, TOMATLAN, VILLA PURIFICACION	Apoyos para la protección, conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio intermunicipal de Medio Ambiente de La Costa Sur, (JLCO/SUR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	342,041.62	0.00	313,799.65	28,241.97	0.00	0.00	313,799.65	100.00	100.00
20	LA HUERTA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	9,795.79	0.00	9,795.79	0.00	0.00	0.00	9,746.19	100.00	99.51
21	LA HUERTA (ESTATAL)	Gasto de inderados para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	8,416.59	0.00	8,416.59	0.00	0.00	0.00	7,740.69	100.00	91.97
22	LA HUERTA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de parques deportivos, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS RELACIONADOS HABITACIONALES	3,552.19	0.00	3,552.19	0.00	0.00	0.00	3,552.19	0.00	100.00
23	LA HUERTA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRETERA RURAL	14,929.40	0.00	14,929.40	0.00	0.00	0.00	14,905.37	0.00	99.84
24	LA HUERTA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Comunicación INPEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	247,828.01	0.00	247,828.01	0.00	0.00	0.00	247,828.01	0.00	100.00
25	LA HUERTA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	48,856.67	0.00	48,856.67	0.00	0.00	0.00	48,754.23	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: LA HUERTA

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
26	LA HUERTA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	155,885.55	0.00	155,885.55	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
27	LA HUERTA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, inturación y bordos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	267,236.23	0.00	267,236.23	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
28	LA HUERTA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,579,199.04	1,282,737.85	316,455.19	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
29	LA HUERTA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,971.76	0.00	5,971.76	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
30	LA HUERTA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (PR-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	194,082.18	0.00	194,082.18	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31	LA HUERTA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	194,082.18	0.00	194,082.18	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
32	LA HUERTA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	168,412.67	120,638.59	47,774.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33	LA HUERTA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	114,204.82	87,371.91	26,872.92	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
34	LA HUERTA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del Sistema de Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	237,192.58	64,520.22	140,421.72	21,379.08	10,871.56	0.00	70.00	100.00
35	LA HUERTA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	26,869.91	0.00	26,869.91	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
LA HUERTA					21,561,955.00	1,355,314.22	18,526,872.46	1,506,906.76	10,871.56	0.00	13,787,946.56	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: TOMATLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	CAMPO AGOSTA	Construcción 2548 m2 de pavimento hidráulico en la calle Lázaro Cárdenas en la Delegación Campo Costa en el Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,151,000.00	0.00	2,151,000.00	0.00	0.00	0.00	2,151,000.00	100.00	100.00
2	CORRIDO, EL	Equipamiento de pozo profundo, caseta de bombeo y tuberías de PVC de 12" en 3" x 4" de PVC hidráulico RD-26 en la Localidad de "El Corrido" Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,191,558.75	0.00	1,191,558.75	0.00	0.00	0.00	841,888.78	100.00	70.65
3	CRUCERO, EL	Pavimentación con empedrado alojado en Morero en calle Principal, en la localidad de El Crucero, municipio de Tomatlán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	100.00
4	CRUZ DE LORETO, LA	Rehabilitación de acceso a Pomezuelo en la Delegación de San Mateo en la Delegación Desarrollo Agrícola de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	2,151,789.77	0.00	2,151,789.77	0.00	0.00	0.00	1,730,419.84	100.00	80.42
5	CUMBRE 1, LA (LA CUMBRE), VALLE DE MAJAHUAS (EL POBLADO)	Equipamiento, electrificación, caseta de control, cerco perimetral, tren de descarga, equipo de desinfección y línea de conducción de agua potable en la localidad de La Cumbre y Valle de Majahuas municipio de Tomatlán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPY)	111,309.88	61,220.43	50,089.45	0.00	0.00	0.00	50,089.45	100.00	100.00
6	EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA)	Construcción de Plaza Pública en la Delegación de Agua Zarca, municipio de Tomatlán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.00
7	GARGANTILLO (LA HACIENDA), TOMATLÁN	Rehabilitación de Acceso en la Comunidad de Gargantillo para Desarrollo Agrícola en el Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	1,346,657.10	0.00	1,346,657.10	0.00	0.00	0.00	846,371.98	100.00	70.28
8	JOSE MARIA MORELOS	Construcción de Puente Vehicular sobre canal de desagüe, en la localidad de José María Morelos, municipio de Tomatlán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	100.00
9	LAZARO CARDENAS (LA NANCY)	Construcción 710 m2 de Pavimento hidráulico en la Delegación de Matías Morán en la Delegación de Lázaro Cárdenas en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	551,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	550,984.09	100.00	100.00
10	NAHUAPA	Nahuapan - E.C. Fed. 200 (Modernización de camino) en el Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,790,200.00	0.00	9,790,200.00	0.00	0.00	0.00	9,778,885.27	100.00	99.88
11	NUOVO SANTIAGO	Pavimentación con empedrado alojado en morero en calle Lázaro Cárdenas, localidad Nuevo Santiago, municipio de Tomatlán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: TOMATLÁN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	TEQUESQUITE	Electrificación, equipamiento electrónico de pozo profundo, y cableado de fibra óptica y tucase (obra de continuación) en la localidad de Tequesquite municipio de Tomatlán, Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS)	99,384.82	69,563.37	29,815.45	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	TOMATLÁN	Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable que incluye al Acueducto en Los Ma, Morelos, en el Municipio de Tomatlán Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	228,156.97	0.00	228,156.97	0.00	0.00	216,145.74	0.00	94.74
14	TOMATLÁN	Equipamiento y electrificación de noria "El Castigo", caseta de controles y línea de transmisión en la cabecera municipal de Tomatlán, Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	APAZAJI (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	1,829,612.09	914,806.04	914,806.05	0.00	0.00	914,806.05	99.00	100.00
15	TOMATLÁN	Modernización de carretera en tipo "C" del camino Tomatlán - Llano Grande 2da etapa en el municipio de Tomatlán (PONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (PONDEREG)	11,428,571.43	0.00	8,000,000.00	3,428,571.43	0.00	0.00	100.00	100.00
16	TOMATLÁN	Pavimentación con adoquinado tipo hueco 8 cms espesor en calle Aliende-Constitución, en la cabecera municipal de Tomatlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00	100.00
17	TOMATLÁN	Pavimentación con empedrado ahogado en Morero en calle Profr. Hidalgo, en la cabecera municipal de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	100.00
18	TOMATLÁN	Pavimentación con empedrado ahogado en calle Zacatecas 2da etapa, en la cabecera municipal de Tomatlán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	100.00
19	TOMATLÁN	Pavimentación con empedrado ahogado en Morero en calle Luis Estrevera, en la cabecera municipal de Tomatlán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	100.00
20	TOMATLÁN	Construcción de piso firme en 10,833.99 m2 en varias viviendas del Municipio de Tomatlán (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	2,339,295.73	0.00	2,339,295.73	0.00	0.00	2,160,340.94	5.00	92.39
21	VALLE DE MAJAHUAS (EL POBLADO)	Construcción de Plaza Pública en la localidad de Valle de Majahuas, municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.00
22	VICENTE GUERRERO (LAS LOMAS COLORADAS)	Construcción 644 m2 de Pavimento hidráulico en la calle Lázaro Cárdenas en la comunidad de Vicente Guerrero Lomas Coloradas en el Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	496,216.28	100.00	99.24

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: TOMATLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
23	VICENTE GUERRERO (LAS LOMAS COLORADAS)	Construcción de Plaza Pública en la localidad de Vicente Guerrero 2da etapa, municipio de Tomatlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100.00
24	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMOQUECA, AMATTIAN, AMEICA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMALIAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, BOLON, BOLON, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Superior de Jalisco, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,228,569.43	0.00	2,228,569.43	0.00	0.00	0.00	1.30	2,228,569.43	1.30	100.00
25	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMOQUECA, AMATTIAN, AMEICA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMALIAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE NAVARRO, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	53,770.24	0.00	53,770.24	0.00	0.00	0.00	100.00	53,770.24	100.00	100.00
26	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL EL, PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA BARBARA (SAN IGNACIO), SANTA AMOQUECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para los municipios de jurisdicción territorial.	1,848,686.85	0.00	1,848,686.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,686.85	0.00	100.00
27	ACATIC, AMOQUECA, AMATTIAN, ARENAL EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTIAN, CHUATLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZTLAN, HUEHUILLULA EL ALTO, HUEHUILLULA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	987,409.91	0.00	987,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	987,409.91	0.00	100.00
28	ACATIC, ARENAL EL, CUAUTITLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, JAMAY, LAGOS DE LOS LAGOS, TENAMAXTLAN, TEOCUITLAN DE CORONA, TEUCHITLAN, TOMATLAN, TONAYÁ, UNION DE SAN ANTONIO, VALLE DE GUADALUPE, HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	3,980,332.62	0.00	3,980,332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,332.62	0.00	100.00
29	AHUALULCO DE MERCADO, AMEICA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, CABO CORRIENTES, CHAPALA, CHUQUISTLAN, CHUATLAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUATULA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	450,625.74	0.00	450,625.74	0.00	0.00	0.00	0.00	106,541.39	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias con recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: TOMATLÁN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
					385,274.26	204,171.22	181,103.04	0.00	0.00	0.00	181,103.04	0.00	100.00
30	AMECA, CASIMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTLAHUACAN DEL RIO, MAGDALENA, MAZAMITLA, PIHUAMO, ALBA DE KLEINDE, TECALITLAN, TOMATLAN, TOMATLAN, TUXTEPEC, HUASCALAPA	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica y controlaría social de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (PAZU), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	385,274.26	204,171.22	181,103.04	0.00	0.00	0.00	181,103.04	0.00	100.00
31	ATENOLO, AVOTLAN, JALOSTOTILAN, PUERTO VALLARTA, SAN GABRIEL, PANAQUILA DE CONDORINO, TAPALPA, TUXTEPEC, TOMATLAN, TOMALA, TUXPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (convengo D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,040,899.69	0.00	5,040,899.69	0.00	0.00	0.00	5,040,899.69	0.00	100.00
32	AUTLAN DE NAVARRO, CUAUTLA, ETZATLAN, JILOTLAN DE LOS DOLORES, PUERTO VALLARTA, LOS RIOS, TOMATLAN, TUXTEPEC, VALLE DE GUADALUPE, VILLA HIDALGO, ZAPOPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	3,293,297.87	0.00	3,293,297.87	0.00	0.00	0.00	3,293,297.87	0.00	100.00
33	CASIMIRO CASTILLO, CHUATLAN, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, TOMATLAN, VILLA PURIFICACION	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta de Medio Ambiente de La Costa Sur, (JICOSUR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Terrestrial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	539,469.24	0.00	494,925.91	44,543.33	0.00	0.00	494,925.91	100.00	100.00
34	LLANO GRANDE, TULE, EL CUARTES, LOS NUEVO VALLE (EX HACIENDA SAN ANTONIO), BAYO, EL LLANO AGUINAL, FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIENEGA DE MATA), SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, MAPACHE, EL	Construcción de la protección física y sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	79,346.24	39,672.62	39,672.62	0.00	0.00	0.00	39,672.62	100.00	100.00
35	PRESA DE BARAJAS, VOLOSTA, NUEVO VALLE (EX HACIENDA DEL VALLE), CHANTE, EL CHICO, EL CHICO, EL SEHUAYA, OJUELO EL, PUNTA LA, CHINAMPAS, HIERBA DE SAN ANTONIO, MORENIOTOS, TOMATLAN	Construcción de la cascata de generación de fuentes de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	45,324.38	22,662.19	22,662.19	0.00	0.00	0.00	22,662.19	100.00	100.00
36	TOMATLAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	15,449.96	0.00	15,449.96	0.00	0.00	0.00	15,374.87	100.00	99.51
37	TOMATLAN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	13,274.68	0.00	13,274.68	0.00	0.00	0.00	12,208.64	100.00	91.97
38	TOMATLAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,602.53	0.00	5,602.53	0.00	0.00	0.00	5,602.53	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente ejercicio y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: TOMATLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
39	TOMATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	23,546.70	0.00	23,546.70	0.00	0.00	0.00	23,508.80	0.00	99.84
40	TOMATLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	390,875.21	0.00	390,875.21	0.00	0.00	0.00	390,875.21	0.00	100.00
41	TOMATLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	77,056.91	0.00	77,056.91	0.00	0.00	0.00	76,885.54	89.60	99.79
42	TOMATLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	245,863.24	0.00	245,863.24	0.00	0.00	0.00	220,915.83	75.00	89.85
43	TOMATLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	421,485.92	0.00	421,485.92	0.00	0.00	0.00	419,810.05	88.00	99.60
44	TOMATLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acúcolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,490,708.81	1,991,694.57	499,114.24	0.00	0.00	0.00	499,106.94	70.00	100.00
45	TOMATLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	9,418.88	0.00	9,418.88	0.00	0.00	0.00	8,145.50	82.60	86.48
46	TOMATLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	306,107.09	0.00	306,107.09	0.00	0.00	0.00	306,107.09	100.00	100.00
47	TOMATLÁN (ESTATAL)	Etap 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	306,107.09	0.00	306,107.09	0.00	0.00	0.00	306,107.09	100.00	100.00
48	TOMATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	285,621.05	190,271.61	75,349.44	0.00	0.00	0.00	75,349.44	0.00	100.00
49	TOMATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dieritos de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	180,187.34	137,803.28	42,384.06	0.00	0.00	0.00	42,384.06	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: **Región Costa Sur** Municipio: **TOMATLÁN**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
50	TOMATLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa de Apoyo al Desarrollo Agrario de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	374,100.97	101,761.52	221,473.64	33,719.16	17,146.66	0.00	221,473.64	70.00	100.00
51	TOMATLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	42,379.32	0.00	42,379.32	0.00	0.00	0.00	42,379.91	100.00	99.99
51	TOMATLÁN				69,619,327.50	3,733,652.85	61,360,814.08	3,509,853.92	17,146.66	0.00	59,611,691.57		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA PURIFICACIÓN

Región Costa Sur

Municipio: VILLA PURIFICACIÓN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Inversión Ejecutada	Físico
1	ANONA, LA, CAÑADA, CHONCHO, EL, JUAN DIEGO, LLANO DEL HIGO, LLANO DEL ORO (LLANO DEL LODO), OCCITOS, LOS, QUELTIAN, RANCHO NUEVO LOS TECOMATES, TENE NUEVO LOS TECOMATES, TENE	Rehabilitación del camino rural de la localidad Llano de Oro que comunica a las localidades Queltian, El Tene, La Cañada, Rancho Nuevo Tecomates, La Anona, Occitos, Llano del Higo, El Choncho y Juan Diego, en el municipio de Villa Purificación (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,951,304.00	987,826.00	987,826.00	987,826.00	987,826.00	0.00	987,826.00	90.00	100.00
2	ATLAYA, LA, CARREÓN, PLATANILLO, EL, RANCHO LEJOS	Rehabilitación del camino rural de la localidad Carreón que comunica a las localidades Lejos- El Pitillanillo- Atlaya-La Anona, en el municipio de Villa Purificación (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,948,740.00	987,185.00	987,185.00	987,185.00	987,185.00	0.00	987,185.00	90.00	100.00
3	CASAS ALTAS, CIRUELOS, LOS, JIROSTO, LLANO DEL HIGO, PABELLO, SAN MIGUEL, TELPITTA, VILLA DE LOS GALLOS, LA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA)	Entrega de apoyo en especie a 47 proyectos de mejoramiento de vivienda en 10 localidades del municipio de Villa Purificación (PAH)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	294,161.50	0.00	294,161.50	0.00	0.00	0.00	294,161.50	100.00	100.00
4	CHIMAS, LAS, CHINO, EL, ECA, LA, JIROSTO, LLANO DEL ORO (LLANO DEL LODO), PABELLO, PLAZA DE GALLOS	Rehabilitación del camino rural de la localidad Las Chinas que comunica a las localidades Plaza de los Gallos, La Eca, Jirosto, Pabello, La Soledad, Llano del Oro, El Choncho y Juan Diego, en el municipio de Villa Purificación (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,986,484.00	982,121.00	982,121.00	982,121.00	982,121.00	0.00	982,121.00	90.00	100.00
5	JIROSTO	Construcción de 866 m ² De la calle Lázaro Carriena en la comunidad de Jirosto en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	100.00
6	JIROSTO, VILLA PURIFICACION	Modernización y ampliación del camino Villa Purificación - los pozos - Jirosto (resto del oio), tramo del km. 0+000 al km. 17+300 en el municipio de Jirosto, Jalisco y del km. 17+300 al km. 17+558, en el Municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	1,141,570.48	0.00	1,141,570.48	0.00	0.00	0.00	1,141,570.48	0.00	100.00
7	PABELLO	Construcción 1214 m ² de la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Pabello en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	100.00
8	VILLA PURIFICACION	Construcción de Jardín Mangal en el Municipio de Villa Purificación, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,325,218.50	0.00	1,325,218.50	0.00	0.00	0.00	1,324,115.78	100.00	99.92
9	VILLA PURIFICACION	Rehabilitación de caminos Villa Purificación-Zapotlán-Los Lindos en el municipio de Villa Purificación (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,866,190.47	0.00	3,266,333.33	1,399,857.14	0.00	0.00	3,266,333.33	100.00	100.00
10	VILLA PURIFICACION	Trabajos complementarios de la obra pública de drenaje de agua potable y red de drenaje de la calle Prisciliano Sánchez, en la Cabecera Municipal del Municipio de	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED CARRETERA RURAL	805,838.30	0.00	805,838.30	0.00	0.00	0.00	248,625.34	100.00	27.45

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA PURIFICACIÓN

Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	VILLA PURIFICACION	Equipoamiento de fábrica para la elaboración y venta de rasrillas tipo araña en la localidad EL Conejito municipio de Villa Purificación (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	89,000.00	70,000.00	10,100.00	0.00	8,900.00	0.00	100.00	100.00
12	VILLA PURIFICACION	Equipoamiento para la elaboración de café de mojado en la localidad El Conejito municipio de Villa Purificación (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	67,000.00	50,000.00	10,300.00	0.00	6,700.00	0.00	100.00	100.00
13	VILLA PURIFICACION	Construcción de Banda Perimetral en la Esplanada de Casimiro Casillo módulo Villa Purificación.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,076,785.42	0.00	1,076,785.42	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	VILLA PURIFICACION	Entrega de apoyo en especie del centro de salud con servicios ampliados en Villa Purificación, Jalisco	O.P.D. Servicios de Salud	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
15	VILLA PURIFICACION	Entrega de apoyo en especie a 9 proyectos de mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal de Villa Purificación (PAH)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	58,495.50	0.00	58,495.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	ZAPOTAN	Construcción 651 m2 De la calle Principal de Zapotán en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.02
17	ZAPOTAN	Zapotán - E.C. (Villa Purificación - Chameña) (Modernización de camino) en el Municipio de Villa Purificación, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	14,885,300.00	0.00	14,885,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMECA, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, ATUYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYTOLAN, AYTLA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE IBRECON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	18,558.66	0.00	18,558.66	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19	ACATIC, AMACUECA, AMATTIAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUATLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	340,802.05	0.00	340,802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debirse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sur Municipio: VILLA PURIFICACIÓN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
20	ACATIC, ARENAL, EL CHAUTITLAN, CUATLA, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TENAMAXTLAN, TEOCUITLAN DE CORONA, TEOCUTLAN, TOMATLAN, TONAYA, VILLALBA, VILLALBA, VILLA DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco - Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,373,801.83	0.00	1,373,801.83	0.00	0.00	0.00	1,373,801.83	0.00	100.00
21	ACATIC, ATENGO, ATENBUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, EFERRAS, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTIA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO HUEJUCAR, SAN MIGUEL CIERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	283,588.17	0.00	283,588.17	0.00	0.00	0.00	283,588.17	0.00	100.00
22	AHUJULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIUTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, DEGUAYAN, GUADALAJARA, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco de nivel básico (Convenio INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	47,935.53	0.00	47,935.53	0.00	0.00	0.00	47,935.53	11.00	100.00
23	AMECA, ATENGO, ATENBUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CANADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIUTLAN, CUATLA, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUELLA EL ALTO, HUERTIA, LA, IXTLAHUACAN DEL RIO, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a la Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	6,382.27	0.00	6,382.27	0.00	0.00	0.00	6,382.27	0.00	100.00
24	CASIMIRO CASTILLO, CHIUTLAN, CUATITLAN, HUERTA, LA, TOMATLAN, VILLA PURIFICACION	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente de La Costa Sur, (LICOSUR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	186,198.46	0.00	170,822.44	15,374.02	0.00	0.00	170,822.44	100.00	100.00
25	VILLA PURIFICACION (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,332.51	0.00	5,332.51	0.00	0.00	0.00	5,305.60	100.00	99.51
26	VILLA PURIFICACION (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	4,581.72	0.00	4,581.72	0.00	0.00	0.00	4,213.78	100.00	91.97
27	VILLA PURIFICACION (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,933.70	0.00	1,933.70	0.00	0.00	0.00	1,933.70	0.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
* (Estatal): Obra construida en más de una región.

- El momento contable que se está reportando es el ejercido.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 - 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 - 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 - 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: VILLA PURIFICACIÓN

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
28	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	8,127.08	0.00	8,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
29	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Substitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	134,909.60	0.00	134,909.60	0.00	0.00	0.00	134,909.60	100.00
30	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de Proyectos de Conservación Ecológica de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	26,596.00	0.00	26,596.00	0.00	0.00	0.00	26,540.23	99.79
31	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	84,859.08	0.00	84,859.08	0.00	0.00	0.00	76,246.55	89.85
32	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo, capacitación, desazote, infraestructura y bords abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	145,474.81	0.00	145,474.81	0.00	0.00	0.00	144,886.39	99.60
33	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Avícolas y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo al Sector Rural en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	859,661.90	687,993.87	172,268.03	0.00	0.00	0.00	172,268.20	100.00
34	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,250.83	0.00	3,250.83	0.00	0.00	0.00	2,811.40	86.48
35	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	0.00	105,652.10	100.00
36	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	105,652.10	0.00	105,652.10	0.00	0.00	0.00	105,652.10	100.00
37	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	91,678.44	85,671.77	26,006.67	0.00	0.00	0.00	26,006.67	100.00
38	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	62,191.21	47,462.46	14,628.75	0.00	0.00	0.00	14,628.75	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA PURIFICACIÓN

Región: Región Costa Sur

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
39	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Acopio a Productores Asociados, Acuícolas y Piscicultores a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	123,120.01	35,122.73	76,441.07	11,630.06	5,918.13	0.00	76,441.07	70.00	100.00
40	VILLA PURIFICACIÓN (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Resumativas y Acuícolas de Módulos de Recreación Infantil y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	14,627.12	0.00	14,627.12	0.00	0.00	0.00	14,626.28	100.00	99.99
40	VILLA PURIFICACIÓN				43,569,001.36	3,922,882.83	32,263,467.16	4,394,001.24	2,998,650.13	0.00	31,575,173.75		
238	Región Costa Sur				349,115,965.45	25,765,873.12	297,066,425.04	21,254,389.48	5,027,277.80	0.00	288,081,393.39		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales constituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra constituida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra constituida en más de una región.



Región 9 Costa-Sierra Occidental

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: ATENGUILLO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ATENGUILLO	Rehabilitación de empedrado abocado en cemento con huelas en la comunidad de los Volcanes en el Municipio de Atenguillo.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	92.66
2	ATENGUILLO	Complemento de perforación de Pozo para el agua potable en el Municipio de Atenguillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.51
3	ATENGUILLO	Rehabilitación del Piso del Atrio y Barqueles Perimetrales del Templo de la Cabeza Municipal de Atenguillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	884,995.39	0.00	884,995.39	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	ATENGUILLO	Construcción de empedrado con base de concreto y servicios en las calles Guadalupe Victoria - Corregidora, Zaragoza y López Cotilla - Hidalgo en la cabecera Municipal de Atenguillo (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,833,333.33	0.00	2,300,000.00	1,533,333.33	0.00	0.00	100.00	100.00
5	ATENGUILLO, RANCHITO EL (ESPIRITU SANTO), SAN JOSE DE LOS ANDRADE	Reconstrucción de Puente Vehicular al Rancho en el municipio de Atenguillo, Jalisco	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	INFRAESTRUCTURA VIAL	5,928,661.81	0.00	5,928,661.81	0.00	0.00	0.00	95.00	9.80
6	RODEO, EL	Construcción de línea de conducción de agua potable en la localidad el Rodeo municipio de Atenguillo (SN y Coresol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	801,124.00	200,281.00	200,281.00	200,281.00	200,281.00	0.00	0.00	100.00
7	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTITAN, AMECA, ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGO EL ALTO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Superior (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	287,839.95	0.00	287,839.95	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
8	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTITAN, AMECA, ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,944.91	0.00	6,944.91	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL EL PORTE GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SAN ANTONIO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	238,774.67	0.00	238,774.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: ATENGUILLO

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
10	ACATIC, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, BARRANCO, BARRANCO DE ENRIQUES, BARRANCO DE SAN JUAN, BARRANCO DE SAN JUAN DE LOS URGOS, GUADALAJARA, HUEJICAR, HUERTIA, LA JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO ANTONIO, SAN ANTONIO DE GORDO, SAN JUAN DE LOS URGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Plano 23 Provisiones Salariales y Subsidios a Municipios	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	106,122.70	0.00	106,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11	AHUJULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATENAJUC DE BRIZUELA, ATENAJUC DE ENRIQUES, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIHUALTAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJICAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Convenencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	17,938.15	0.00	17,938.15	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
12	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CANADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIHUALTAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJICAR, IXTLAVUACAN DEL RIO	Participación de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la ventena de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a la Infraestructura Educativa y Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	2,388.34	0.00	2,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	TALPA DE ALLENDE, ATENGUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANGO, MASCOCA, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (UISCO).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	197,078.89	0.00	155,180.23	41,898.66	0.00	0.00	100.00	100.00
14	ATENGUILLO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,995.50	0.00	1,995.50	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
15	ATENGUILLO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades PISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (PISE)	1,714.54	0.00	1,714.54	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
16	ATENGUILLO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	723.62	0.00	723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	ATENGUILLO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,041.27	0.00	3,041.27	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: ATENGUILLO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
18	ATENGUILLO (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	50,485.08	0.00	50,485.08	0.00	0.00	0.00	50,485.08	0.00	100.00
19	ATENGUILLO (ESTATAL)	Servicios elaborados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	9,952.60	0.00	9,952.60	0.00	0.00	0.00	9,952.60	99.60	99.79
20	ATENGUILLO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	31,755.47	0.00	31,755.47	0.00	0.00	0.00	28,535.28	75.00	89.85
21	ATENGUILLO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infitración y bordos abreviados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	54,438.73	0.00	54,438.73	0.00	0.00	0.00	54,222.27	98.00	99.60
22	ATENGUILLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	321,697.62	257,232.50	64,465.13	0.00	0.00	0.00	84,464.44	70.00	100.00
23	ATENGUILLO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,216.51	0.00	1,216.51	0.00	0.00	0.00	1,052.07	82.60	86.46
24	ATENGUILLO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	39,536.51	0.00	39,536.51	0.00	0.00	0.00	39,536.51	100.00	100.00
25	ATENGUILLO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	39,536.51	0.00	39,536.51	0.00	0.00	0.00	39,536.51	100.00	100.00
26	ATENGUILLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	34,307.37	24,575.30	9,732.06	0.00	0.00	0.00	9,732.06	0.00	100.00
27	ATENGUILLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tomicado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	23,272.83	17,796.54	5,474.29	0.00	0.00	0.00	5,474.29	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: ATENGUILLO

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
28	ATENGUILLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros en el Estado de Jalisco (FACEJ) y Programa de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	48,316.53	13,143.42	28,605.33	4,355.14	2,214.65	0.00	28,605.33	70.00	100.00
29	ATENGUILLO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	5,473.67	0.00	5,473.67	0.00	0.00	0.00	5,473.36	100.00	99.99
29	ATENGUILLO				14,972,688.49	513,030.76	12,477,273.96	1,779,688.13	202,495.65	0.00	6,897,822.35		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: CABO CORRIENTES

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	CABO CORRIENTES	Construcción de piso firme en 71,95,25 m2 en varias viviendas del Municipio de Cabo Corrientes (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	51.38
2	CABO CORRIENTES, QUIMIXTO	Rehabilitación del Muelle para lanchas en Playa Quiuxto, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	471,561.17	0.00	471,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.01
3	CHACALA, PIZOTA	Reconstrucción de caminos rurales Tipo "C" Chacala - Pizota del km 0+000 al 15+000 en las localidades de Chacala y Pizota en el Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. (Manuel)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	5,470,736.49	0.00	5,470,736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	CHIMO, TUITO, EL	Reconstrucción de Camino Rural Tipo "C" en el Tramo El Tuito - Chimo del km 0+000 al 45+000 en el Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco (Manuel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	7,139,332.75	0.00	7,139,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	COLUMPIO, EL, JUNTAS Y LOS VERANOS, LAS, VILLA DEL MAR	Empedrado de las Juntas, Villa del Mar y de el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,593,354.35	0.00	1,593,354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.41
6	CORRALES, LOS	Reconstrucción de Camino Rural Tipo "C" Morelos - Corrales del km 0+000 al 20+000 en la Localidad Los Corrales en el Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco (Manuel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	4,572,343.87	0.00	4,572,343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	CORRALES, LOS	Construcción de empedrado, aboade y machuños en calle de ingreso a la localidad Los Corrales municipio de Cabo Corrientes (SM Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	889,028.00	222,257.00	222,257.00	222,257.00	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00
8	IXTLAHUAHUEY	Construcción de Tramo Carretero 10ma. Etapa del Tramo Ixtlahuahuey, en el municipio de Cabo Corrientes (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO REGIONAL (FONDEREG)	7,142,857.14	0.00	5,000,000.00	2,142,857.14	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	IXTLAHUAHUEY, MASCOTITA	Construcción de Puente Vehicular Bama en el Tramo Mascotita-Ixtlahuahuey, en el municipio de Cabo Corrientes (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,428,571.43	0.00	1,000,000.00	428,571.43	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10	LLANO DE LOS LAURELES	Construcción de Empedrado aboade en cemento en calle Aviación col. El Llanto de los Laureles en la Cabecera Municipal de Cabo Corrientes, del Municipio de Cabo Corrientes (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,142.86	0.00	2,000,000.00	857,142.86	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11	MALPASO, EL (MAL PASO)	Equipamiento de una papelería en la localidad El Malpaso municipio de Cabo Corrientes (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	62,000.00	50,000.00	5,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: CABO CORRIENTES

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	REFUGIO SUCHITLAN, EL	Construcción de empedrado abogado y mangueras en la calle Los Judíos de la localidad EL Refugio, San Sebastián del Oeste, municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,295,040.00	324,760.00	324,760.00	324,760.00	324,760.00	0.00	95.00	100.00
13	SANTA CRUZ DEL TUITO	Equipamiento de un restaurante en la localidad de Santa Cruz del Tuito en el municipio de Cabo Corrientes (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	74,418.00	56,000.00	10,976.00	0.00	7,442.00	0.00	100.00	100.00
14	TALPA DE ALLENDE, ATENQUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANGUILLO, MASCOTA, TULTAN, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (UISOO).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	433,506.39	0.00	341,343.61	82,162.77	0.00	0.00	100.00	100.00
15	TUITO, EL	Rehabilitación de Imagen Urbana en el Tuito en el Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	3,057,465.29	0.00	3,057,465.29	0.00	0.00	0.00	100.00	80.14
16	TUITO, EL	Construcción de empedrado abogado y mangueras en la calle Diconsa de la localidad El Refugio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,125,336.00	282,084.00	282,084.00	282,084.00	282,084.00	0.00	95.00	100.00
17	TUITO, EL	Ampliación de la Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, clave 14EPRO1305, ubicada en la calle Pablo Rice # 2 entre Guadalupe y Vicente Guerrero en la localidad de El Tuito, en el municipio de Cabo Corrientes.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	603,431.00	0.00	603,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	YELAPA	1era Etapa Imagen Urbana, Rehabilitación y Ampliación del Muelle Yelapa, Lagunita, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,114,499.60	0.00	1,114,499.60	0.00	0.00	0.00	100.00	85.68
19	ZICATAN	Reconstrucción de camino rural tipo "C" Los Chinos - Entronque Carretera Federal 200 del km 0+000 al 26+000 en la localidad de Zicatan en el Municipio de Cabo Corrientes. (Ranast)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	8,767,942.40	0.00	8,767,942.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, ATEQUILA, ATATLÁN, AMECLA, BARRON, BAYATLÁN, BAYATLÁN DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el municipio de Acapulco de Juárez, Jalisco. Se realiza inversión en infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	633,149.76	0.00	633,149.76	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: CABO CORRIENTES

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
21	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGO DE LA SIERRA ALTO, AYOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHMPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	15,276.44	0.00	15,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,276.44	100.00	100.00
22	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, CABO DE MERCADO, BRIZUELA, CABO ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEBOLLADO, IXTLAHUACAN DE LOS RIOS, IXTLALCO, IXTLALCO DE MAGdalena, MIXTLAN, QUEJLOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Reconstrucción de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	280,815.08	0.00	280,815.08	0.00	0.00	0.00	0.00	279,746.33	0.00	99.62
23	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANAS, ARRIENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTIAN, CHIMALTIAN DE OBRERON, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas en los municipios de la zona de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	39,457.82	0.00	39,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39,457.82	11.00	100.00
24	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	4,389.43	0.00	4,389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.09	100.00	99.51
25	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,771.41	0.00	3,771.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.55	100.00	91.97
26	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas regiones de los municipios de misioneros y mobiliario gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE EDIFICIOS PARA HABITACIONALES	1,591.71	0.00	1,591.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.71	0.00	100.00
27	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	6,689.76	0.00	6,689.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676.99	0.00	99.84
28	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	111,049.96	0.00	111,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00	111,049.96	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CABO CORRIENTES

Región Costa Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
29	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Producción y Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	21,892.32	0.00	21,892.32	0.00	0.00	0.00	21,846.42	99.60	99.79
30	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	69,851.20	0.00	69,851.20	0.00	0.00	0.00	62,765.50	75.00	89.85
31	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, rehabilitación de caminos rurales, y trabajos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	119,746.65	0.00	119,746.65	0.00	0.00	0.00	119,270.52	98.00	99.60
32	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Construcción en SIGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	707,625.11	565,823.80	141,801.31	0.00	0.00	0.00	141,799.80	70.00	100.00
33	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,676.90	0.00	2,676.90	0.00	0.00	0.00	2,314.19	82.60	86.48
34	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Laboratorio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVIEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	86,966.84	0.00	86,966.84	0.00	0.00	0.00	86,966.84	100.00	100.00
35	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Medio en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVIEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	86,966.84	0.00	86,966.84	0.00	0.00	0.00	86,966.84	100.00	100.00
36	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	75,464.51	54,057.29	21,407.22	0.00	0.00	0.00	21,407.22	0.00	100.00
37	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	51,192.29	39,150.73	12,041.56	0.00	0.00	0.00	12,041.56	30.00	100.00
38	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Construcción en SIGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	100,294.30	29,911.05	62,921.97	9,579.81	4,871.47	0.00	62,921.97	70.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: CABO CORRIENTES

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
39	CABO CORRIENTES (ESTATAL)	Instalación en Diversas: reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	12,040.22	0.00	12,040.22	0.00	0.00	0.00	12,039.53	100.00	99.99
39	CABO CORRIENTES				52,082,464.29	1,623,043.37	45,252,390.94	4,359,415.02	847,614.47	0.00	43,071,301.25		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: GUACHINANGO

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AMAQUILLO, CIENEGA DE LOS ANAJEQUILLO, LA CIENEGA DE LA ESTANZUELA, GUACHINANGO, PANICO, TARASCA, LA, TORILLES, LOS	Entrega de apoyo en especie a 102 proyectos de mejoramiento de vivienda en el municipio de Guachinango (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	CIENEGA DE LOS AHUMADA, LA (LA CIENEGA)	Guachinango. Cienega de los Ahumada Anajequillo, Tramo Llano Grande. Cruceiro Obra Pública (FONDEREG) en el municipio de Guachinango, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	14,685,300.00	0.00	14,685,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.87
3	GUACHINANGO	Construcción de la red de drenaje, línea de agua potable y empedrado ahogado en concreto en la calle San Juan Bosco-Josefa Obregones, Camadas de Guachinango (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,285,714.29	0.00	2,300,000.00	985,714.29	0.00	0.00	100.00	100.00
4	GUACHINANGO	Entrega de apoyo en especie a 7 proyectos de mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal de Guachinango (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHUATLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco de nivel básico (Comunicación INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	18,073.55	0.00	18,073.55	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
6	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CANADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHUATLAN, CUATLAN, CUQUILO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLALHUACAN DEL NORTE, IXTLALHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo Municipal (FAM) para la Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	2,406.36	0.00	2,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7	TALPA DE ALLENDE, ATENQUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANGO, MASCOCA, MEXTLAN, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (UISCO).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	198,568.46	0.00	156,351.55	42,214.92	0.00	0.00	100.00	100.00
8	GUACHINANGO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,010.56	0.00	2,010.56	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
9	GUACHINANGO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,727.49	0.00	1,727.49	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: GUACHINANGO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Privado	Otro
10	GUACHINANGO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	729.08	0.00	729.08	0.00	0.00	0.00	100.00
11	GUACHINANGO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,064.23	0.00	3,064.23	0.00	0.00	0.00	99.84
12	GUACHINANGO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en los programas de Protección y Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	50,866.14	0.00	50,866.14	0.00	0.00	0.00	100.00
13	GUACHINANGO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Desarrollo Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	10,027.72	0.00	10,027.72	0.00	0.00	99.60	99.79
14	GUACHINANGO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública para el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	31,995.16	0.00	31,995.16	0.00	0.00	75.00	88.85
15	GUACHINANGO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de áreas verdes y adyacencias con recursos del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	54,849.64	0.00	54,849.64	0.00	0.00	98.00	99.60
16	GUACHINANGO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SIGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	32,4125.83	259,174.11	64,951.72	0.00	0.00	64,951.03	100.00
17	GUACHINANGO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,225.69	0.00	1,225.69	0.00	0.00	1,060.01	86.48
18	GUACHINANGO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	39,834.93	0.00	39,834.93	0.00	0.00	39,834.93	100.00
19	GUACHINANGO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	39,834.93	0.00	39,834.93	0.00	0.00	39,834.93	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: GUACHINANGO

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	GUACHINANGO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	34,566.32	24,760.80	9,805.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	GUACHINANGO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	23,448.49	17,892.89	5,515.61	0.00	0.00	5,515.61	30.00	100.00
22	GUACHINANGO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (PROEC).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	48,689.24	13,242.63	28,821.24	4,388.01	2,231.36	28,821.24	70.00	100.00
23	GUACHINANGO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	5,514.99	0.00	5,514.99	0.00	0.00	5,514.68	100.00	99.99
23	GUACHINANGO				19,451,065.12	315,110.43	18,101,406.11	1,032,317.22	2,231.36	0.00	18,078,927.83	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: MASCOTA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	CABRITO, EL MASCOTA, REFUGIO, EL RINCON DE MIRANDILLA, TECOANY, YERBABUENA	Entrega de apoyo en especie a 21 proyectos de mejoramiento de vivienda en 6 localidades del municipio de Mascota (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	100.00	100.00
2	GUAYABITOS	Adquisición de ganado bovino en la finca C. de la Cruz del municipio de Mascota (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	350,000.00	215,200.00	64,800.00	0.00	70,000.00	0.00	64,800.00	100.00	100.00
3	MASCOTA	Construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de aguas residuales para el municipio de Mascota, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	13,564,182.64	0.00	13,564,182.64	0.00	0.00	0.00	4,918,626.44	100.00	36.26
4	MASCOTA	Rehabilitación y Equipamiento de la Unidad Deportiva Rafael Galindo en el Municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,253,598.22	0.00	2,253,598.22	0.00	0.00	0.00	1,554,912.59	100.00	68.00
5	MASCOTA	Rehabilitación de Centro Histórico en la Cabecera Municipal de Mascota 2da. Etapa (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,866,666.67	0.00	2,800,000.00	1,866,666.67	0.00	0.00	2,800,000.00	100.00	100.00
6	MASCOTA	Constitución de Parque Lineal de Mascota (proyecto de desarrollo urbano y obra pública) para el municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO FONOS COMUNITARIOS PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,297.18	2.00	25.51
7	ZACAMECATE	Equipamiento para la elaboración de cajeta de leche en región en las localidades de Zacamecate y el municipio de Mascota (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	134,401.00	77,185.00	45,018.00	0.00	12,200.00	0.00	45,018.00	100.00	100.00
8	ZACATONGO	Rehabilitación de pozos de visita, construcción de emisor y fosa séptica, en la localidad de Zacatongo municipio de Mascota, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAFYS)	1,095,664.38	547,832.19	547,832.19	0.00	0.00	0.00	547,832.19	55.00	100.00
9	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, PARRAL, CHIHUALCO, COPAL, EL PUEBLO, SAN JUAN, SAN PEDRO, CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, SAN ANTONIO, SAN ANTONIO, NIÑARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Mantenimiento de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	763,706.85	0.00	763,706.85	0.00	0.00	0.00	763,706.85	0.00	100.00
10	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, BARRANCO, CAJAL, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBREGON, CHIMALTITAN, CHIHUALCO, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, JUJTLA, JOMEZPARIS, SAN ANTONIO, TLAHUACALPAN, GUICHINARCO, GUADALAJARA	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concursación INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	57,374.14	0.00	57,374.14	0.00	0.00	0.00	57,374.14	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: MASCOTA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHICUILITLAN, COCUILA, COCUILA, CUODIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	7,638.95	0.00	7,638.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN JUAN DEL RÍO, SAN VICENTE DE GUZMÁN, GUALTEPE, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCUILA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinté"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	27,914.03	0.00	27,914.03	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
13	TALPA DE ALLENDE, ATENGUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANGUILLO, MASCOTA, MIXTLAN, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Jurta Inter municipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES, PROTEGIDAS Y CIENCIAS PRIORITARIAS	630,345.35	0.00	496,334.92	134,010.43	0.00	0.00	100.00	100.00
14	MASCOTA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	6,382.50	0.00	6,382.50	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
15	MASCOTA (ESTATAL)	Gasto de inderectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,488.87	0.00	5,483.87	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
16	MASCOTA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos áreas recreativas y espacios públicos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,314.45	0.00	2,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	MASCOTA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	9,727.32	0.00	9,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
18	MASCOTA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Comunicación INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	161,473.58	0.00	161,473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: MASCOTA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	MASCOTA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	31,832.81	0.00	31,832.81	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
20	MASCOTA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	101,568.01	0.00	101,568.01	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
21	MASCOTA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	174,119.10	0.00	174,119.10	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
22	MASCOTA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,028,931.09	822,743.14	206,187.96	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
23	MASCOTA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,890.93	0.00	3,890.93	0.00	0.00	0.00	82.60	86.46
24	MASCOTA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	126,455.21	0.00	126,455.21	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
25	MASCOTA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	126,455.21	0.00	126,455.21	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
26	MASCOTA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fuego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	109,730.11	76,602.88	31,127.44	0.00	0.00	0.00	31,127.44	100.00
27	MASCOTA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	74,436.78	56,927.60	17,509.18	0.00	0.00	0.00	17,509.18	100.00
28	MASCOTA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	154,544.01	42,034.47	91,492.47	13,823.65	7,083.42	0.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: MASCOTA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	MASCOTA (ESTATAL)	Instalación en Diversas áreas Recreativas y Espacios Públicos de Juegos Infantiles y Maíces Conchales al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ESPARCIMIENTO	17,507.23	0.00	17,507.23	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
29	MASCOTA				29,799,844.43	1,840,827.07	28,654,427.20	2,014,606.74	89,283.42	0.00	13,318,603.31	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: MIXTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AGUA ZARCA, CIUYUTLAN, LAJA LA, MIXTLAN, OLEJO, EL PERICO, LOS, SAN GREGORIO	Entrega de apoyo en especie a 49 proyectos de mejoramiento de vivienda en 7 localidades del municipio de Mixtlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	100.00	100.00
2	MIXTLAN	Rehabilitación de la Calle "Caudaluzpe" Vidara en el Municipio de Mixtlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	632,025.89	0.00	632,025.89	0.00	0.00	0.00	503,921.67	67.00	60.57
3	MIXTLAN	Elctricificación, servicios y accesos a Casa de la Cultura de la cabecera Municipal de Mixtlán (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,428,571.43	0.00	2,400,000.00	1,028,571.43	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00	100.00
4	MIXTLAN	Entrega de apoyo en especie a 2 proyectos de mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal de Mixtlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00	100.00
5	ACATLÁN, AHUALULCO DE MERCADO, ATEMACUECA, ATEMACUECA DE BRIZUELA, CABO DE PORTES GIL (SAN IGNACIO), SAN EL CRUZ DE BARGEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, SAN ANTONIO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Aprobado por el Poder Judicial de la Federación, para el Programa de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	190,636.02	0.00	190,636.02	0.00	0.00	0.00	190,636.02	0.00	100.00
6	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ATEMACUECA DE BRIZUELA, CABO DE PORTES GIL, SAN IGNACIO, SAN EL CRUZ DE BARGEMAS, DEGOLLADO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, MAGDALENA, MIXTLAN, OJUELOS DE JALISCO, OJUPAPAN, SAN CRISTOBAL DE GARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	101,925.24	0.00	101,925.24	0.00	0.00	0.00	101,925.05	0.00	99.62
7	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYTLA, CAÑADAS DE OREGON, CHIMALTITAN, CUJUELOS DE OCOUILA, CUJUELOS DE OCOUILA, CUJUELOS DE OCOUILA, DEGOLLADO, EAJTLA, CUOJIO, GUACHINANANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,906.83	0.00	1,906.83	0.00	0.00	0.00	1,906.83	0.00	100.00
8	CHIMALTITAN, MIXTLAN	Rescate de espacios públicos de convivencia familiar en los municipios de Mixtlán y Chimaltitan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	377,142.46	0.00	377,142.46	0.00	0.00	0.00	377,142.45	0.00	100.00
9	CIUDAD LAJA, MASOATA, PUERTO VALARTA, SALTO, EL TONAJA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTÓNILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YHUALLICA DE GONZALEZ GALLO,	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta" Vivienda	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	6,967.88	0.00	6,967.88	0.00	0.00	0.00	6,967.88	11.50	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: MIXTLÁN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
10	MIXTLÁN, MIATÁN, BERCELA, CABO CORRIENTES, MASCOYA, MIXTLÁN, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Municipal del Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	157,346.41	0.00	123,894.81	33,451.60	0.00	0.00	123,894.81	100.00	100.00
11	MIXTLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,593.20	0.00	1,593.20	0.00	0.00	0.00	1,593.45	100.00	99.51
12	MIXTLÁN (ESTATAL)	Gasto de insumos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,368.88	0.00	1,368.88	0.00	0.00	0.00	1,258.95	100.00	91.97
13	MIXTLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasia al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	577.73	0.00	577.73	0.00	0.00	0.00	577.73	0.00	100.00
14	MIXTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,428.13	0.00	2,428.13	0.00	0.00	0.00	2,424.22	0.00	99.84
15	MIXTLÁN (ESTATAL)	Subsidios de 165 aulas con plomajes en 110 escuelas públicas de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	40,306.93	0.00	40,306.93	0.00	0.00	0.00	40,306.93	0.00	100.00
16	MIXTLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de obras de infraestructura pública en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,946.08	0.00	7,946.08	0.00	0.00	0.00	7,929.42	99.60	99.79
17	MIXTLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	25,353.34	0.00	25,353.34	0.00	0.00	0.00	22,780.77	75.00	89.65
18	MIXTLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, mantenimiento de maquinaria pesada con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	43,463.50	0.00	43,463.50	0.00	0.00	0.00	43,280.68	98.00	99.60
19	MIXTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo a Productores en el Interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	256,841.13	205,372.62	51,468.51	0.00	0.00	0.00	51,467.96	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: MIXTLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada		Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida	Estatal	Físico	Financiero
20	MIXTLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	971.25	0.00	971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	839.96	82.60	86.48
21	MIXTLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	31,565.67	0.00	31,565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31,565.67	100.00	100.00
22	MIXTLÁN (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	31,565.67	0.00	31,565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31,565.67	100.00	100.00
23	MIXTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	27,390.76	19,820.75	7,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.01	0.00	100.00
24	MIXTLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Dieritos Agrícolas y Ganaderos en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	18,580.86	14,210.23	4,370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.63	30.00	100.00
25	MIXTLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo al Compo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	38,577.18	10,493.82	22,838.29	3,477.11	1,788.16	0.00	0.00	22,838.29	70.00	100.00
26	MIXTLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	4,370.14	0.00	4,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.89	100.00	99.99
MIXTLÁN					5,915,922.61	249,697.22	4,596,957.10	1,065,500.14	1,768.16	0.00	0.00	4,265,448.97		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PUERTO VALLARTA

Región Costa Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	12 DE OCTUBRE	Construcción de primera etapa de plaza en la colonia 12 de Octubre, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	2,040,000.00	1,020,000.00	464,508.00	555,492.00	0.00	0.00	5.00	100.00
2	BOCA DE TOMATLAN	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, incluye 50 descargas, primer etapa, en la localidad de Boca de Tomatlán municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA ABASTECIDO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAFYS)	3,688,248.26	2,685,062.67	1,003,186.59	0.00	0.00	0.00	97.00	100.00
3	IXTAPA	Construcción de Cancha de Usos Múltiples ubicada 1era Etapa sobre las calles de la colonia 12 de Octubre, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Alcaldé, José Ma. Mora y José Clemente Orozco en la colonia Centro de la Delegación de Ixtapa en Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA HABITACIONALES	6,729,650.77	0.00	6,729,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
4	IXTAPA	Construcción de empedrado, abastecido en cemento con mallas de concreto en la calle Independencia en la col. Centro de Salud en la delegación de Ixtapa en el municipio de Puerto Vallarta. (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,200,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	70.00	100.00
5	IXTAPA	Ampliación del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, clave 14ESU0190R, ubicado en Avenida Universidad # 200 en la localidad de Ixtapa en el municipio de Puerto Vallarta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y PROFESIONALES (PROMEDISSTE)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6	IXTAPA	Impartición de 3 talleres orientados al auto empleo en la localidad de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,128,960.00	677,868.00	192,218.00	259,774.00	0.00	0.00	80.00	100.00
7	IXTAPA	Impartición de 9 talleres preventivos en la localidad de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,897,460.00	1,136,475.00	322,771.00	436,214.00	0.00	0.00	80.00	100.00
8	IXTAPA	Impartición de 5 talleres grupales para detección de violencia en la localidad de Ixtapa municipio de Puerto Vallarta (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	803,291.00	481,973.00	136,645.00	184,673.00	0.00	0.00	80.00	100.00
9	IXTAPA	Conformación, capacitación y operación de la Contadora Social y Comunitario "Idipe", en la localidad de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	214,012.00	128,407.00	36,495.00	49,200.00	0.00	0.00	80.00	100.00
10	IXTAPA	Conformación, capacitación y operación de la Contadora Social en el Centro de Desarrollo Comunitario "Ixtapat", en la localidad de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	161,314.00	96,787.00	27,440.00	37,087.00	0.00	0.00	80.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transference de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: PUERTO VALLARTA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
11	IXTAPA	Impartición de 8 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en calle Jalisco, en la localidad de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,946,232.00	1,167,736.00	331,068.00	447,428.00	0.00	0.00	331,068.00	80.00	100.00
12	IXTAPA	Impartición de 6 talleres en la localidad de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,195,793.00	717,475.00	203,412.00	274,906.00	0.00	0.00	203,412.00	80.00	100.00
13	JUNTAS, LAS	Pavimentación Calle José María Pino Suárez entre Calle Joaquín Amaro y COBAEJ en la Delegación de las Juntas, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	579,559.58	0.00	579,553.58	0.00	0.00	0.00	579,549.93	100.00	100.00
14	JUNTAS, LAS	Equipoamiento del Cobase Plantel 7 Puerto Vallarta, clave 14EC0007N ubicado en la calle José María Pino Suárez # 311 entre calle Ricardo Flores Magón en la localidad de las Juntas en el municipio de Puerto Vallarta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y PROFESIONALES (PROMEDISSTE)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	100.00
15	PALMAS DE ABAJO	Construcción de Baranda en el Jardín de Niños Las Palmas, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA HABITACIONALES	204,283.17	0.00	204,283.17	0.00	0.00	0.00	204,278.64	100.00	100.00
16	PITILLAL, EL	Construcción de puente vehicular 2da. etapa en la calle Mezquite sobre antiguo cauce del Río Pitillal y obras complementarias en puente vehicular sobre el cauce del Río Pitillal (FONDEREC) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	80.00	100.00
17	PUERTO VALLARTA	Mantenimiento de la vialidad Rancho El Priol (Calle Buenos Aires) en el Municipio de Puerto Vallarta	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	2,755,597.90	0.00	2,755,597.90	0.00	0.00	0.00	75,924.98	100.00	2.76
18	PUERTO VALLARTA	Remodelación del Auditorio del Centro Cultural en el Cuarte en el Municipio de Puerto Vallarta	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	142,547.07	0.00	142,547.07	0.00	0.00	0.00	141,874.08	100.00	99.53
19	PUERTO VALLARTA	Construcción del Edificio de la Delegación Regional Zona Costa Norte y COE en el predio ubicado en Av. de las Palmas No. 118 en Puerto Vallarta, Jalisco, Segunda etapa.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	63,810,024.23	0.00	63,810,024.23	0.00	0.00	0.00	58,992,727.67	0.00	92.45
20	PUERTO VALLARTA	Construcción de cancha de fútbol 7 en La Colonia del Palmar del Progreso, en la Delegación del Pitillal, en las calles Palma Avela, Cocotero y 20 de Noviembre en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,494,856.75	100.00	99.66

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PUERTO VALLARTA

Región Costa Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
21	PUERTO VALLARTA	Fabricación y colocación de 2 Rejillas para Bocas de Tiro en la Calle Sarmiento y 20 en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	158,857.15	0.00	158,857.15	0.00	0.00	0.00	158,857.15	100.00	100.00
22	PUERTO VALLARTA	Gestión, estudios y seguimiento de los procesos de la Obra denominada "Reconstrucción del Hospital Regional, con especial énfasis en el área de quirófanos y hospitalización Municipio de Puerto Vallarta.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	238,598.21	0.00	238,598.21	0.00	0.00	0.00	159,674.68	95.00	66.92
23	PUERTO VALLARTA	Construcción de la Abasco semi-olímpica primera etapa en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,524,940.18	0.00	3,524,940.18	0.00	0.00	0.00	3,087,123.50	100.00	87.59
24	PUERTO VALLARTA	Construcción de dos Salas de Juicios Penales en materia penal en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (en el Estado)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	22,424,999.88	0.00	22,424,999.88	0.00	0.00	0.00	22,021,882.00	100.00	98.20
25	PUERTO VALLARTA	Gestión de la Construcción y Equipamiento de Implementación del Centro Histórico en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	92.00	100.00
26	PUERTO VALLARTA	2 Etapa Construcción de Mirador Panorámico del Centro Histórico en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES USO TURÍSTICO	6,376,540.00	0.00	6,376,540.00	0.00	0.00	0.00	6,365,818.17	100.00	99.83
27	PUERTO VALLARTA	Infraestructura y banquetes en la Av. México (tramo C. Brisilla y 31 de Octubre) en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES USO TURÍSTICO	1,995,800.00	0.00	1,995,800.00	0.00	0.00	0.00	1,988,423.22	100.00	99.98
28	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. Federación, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (tercera etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA	24,670,489.82	0.00	24,670,489.82	0.00	0.00	0.00	24,670,489.80	0.00	100.00
29	PUERTO VALLARTA	Pavimentación con concreto asfáltico en la calle Cuba de calle Alameda a calle 21 de Marzo y calle Alameda de Bolivia a España 2da Vía de Desarrollo Agr. De Puerto Vallarta. (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	70.00	100.00
30	PUERTO VALLARTA	Construcción de piso firme en 146 viviendas del municipio de Puerto Vallarta (PDZF)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	1,073,902.00	0.00	1,073,902.00	0.00	0.00	0.00	1,071,908.48	20.00	99.81

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: PUERTO VALLARTA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
31	PUERTO VALLARTA	Conversión de red áreas a subterránea y ampliación de banquetas en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES USO TURISTICO	5,964,745.00	0.00	5,964,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883,562.58	100.00	95.45
32	PUERTO VALLARTA	Construcción de cancha deportiva en Colón, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,704.19	100.00	99.93
33	PUERTO VALLARTA	Elaboración del proyecto ejecutivo del Nuevo Hospital Regional de Puerto Vallarta, Jalisco	O.P.D. Servicios de Salud	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	25.00	100.00
34	PUERTO VALLARTA	Rehabilitación del Colector Centro - Norte (Etapas I, II, III, IV, V y VI) con una longitud total de 604.36 metros lineales, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	APAZU (Programa de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	31,792,734.00	12,717,093.60	9,537,620.20	0.00	9,537,620.20	0.00	0.00	9,537,620.20	0.00	100.00
35	PUERTO VALLARTA	Rehabilitación del Colector Centro-Norte (Etapas V, VI, VII y VIII) con una longitud total de 285 metros lineales, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	APAZU (Programa de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	25,995,583.00	10,389,233.20	7,796,674.90	0.00	7,796,674.90	0.00	0.00	6,437,674.90	0.00	82.55
36	PUERTO VALLARTA	Actualización del Sistema de Automatización en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,700,000.00	680,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	100.00
37	PUERTO VALLARTA	Rehabilitación de 1 Pozo Profundo en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,500,000.00	600,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	100.00
38	PUERTO VALLARTA	Construcción en Col. Pinos Ancha de Tanque de Almacenamiento y Reservación con una Capacidad de 500m3 en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	5,750,000.00	3,162,500.00	1,293,750.00	0.00	1,293,750.00	0.00	0.00	1,293,750.00	0.00	100.00
39	PUERTO VALLARTA	Interconexión con la Línea de 5 y 8 de Inyección de Agua Potable del Tanque Paso Ancho al Pozo 36 en la Colonia Paseo del Molino, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,100,000.00	550,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	100.00
40	PUERTO VALLARTA	Substitución de red en 15 puntos estratégicos de la red de agua potable, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,234,000.00	617,000.00	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00	0.00	100.00
41	PUERTO VALLARTA	Suministro e instalación de 2.270 micromedidores en tipo 36 y 48 tipo de medidores al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,405,000.00	2,042,133.00	661,433.50	0.00	661,433.50	0.00	0.00	681,433.50	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PUERTO VALLARTA

Región Costa Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
42	PUERTO VALLARTA	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 km de diámetro en los barrios de San Juan y San Pedro del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (SEAPAL)	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado HIDRAULICA de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	INFRAESTRUCTURA	2,871,000.00	1,335,500.00	667,750.00	0.00	667,750.00	0.00	0.00	100.00
43	PUERTO VALLARTA	Construcción de la Escuela de Gastronomía - Estación Gourmet, Primera Etapa en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en el Municipio de Puerto Vallarta	Universidad de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
44	PUERTO VALLARTA	Elaboración de estudio jurídico-administrativo y financiero a la estructura y funcionamiento del SEAPAL, Vallarta, para la adecuación y proyecto de reforma a la ley del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	67.00	100.00
45	PUERTO VALLARTA	Impartición de 3 talleres y conformación, capacitación y operación de comités sociales y comités comunitario en la colonia "Coconeros", en cabecera municipal de Vallarta (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	358,521.00	215,112.00	60,986.00	82,423.00	0.00	0.00	80.00	100.00
46	PUERTO VALLARTA	Conformación, capacitación y operación de la Compañía Social y Comunitario "Coconeros", en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	178,217.00	106,800.00	30,316.00	40,971.00	0.00	0.00	80.00	100.00
47	PUERTO VALLARTA	Estudios básicos y antiproyectos para el desarrollo de un programa de agua potable para la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. (SEAPAL)	Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL)	APAL (Programa de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en Zonas Urbanas)	8,738,000.00	6,980,400.00	873,800.00	0.00	873,800.00	0.00	0.00	100.00
48	PUERTO VALLARTA	Impartición de 3 talleres en la colonia Palmer del Progreso, en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	232,058.00	139,234.00	39,474.00	53,350.00	0.00	0.00	80.00	100.00
49	PUERTO VALLARTA	Impartición de 3 talleres y conformación de la Compañía Social en la colonia Palmer del Progreso, en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	288,443.00	173,064.00	49,066.00	66,313.00	0.00	0.00	80.00	100.00
50	PUERTO VALLARTA	Impartición de 3 talleres y conformación, capacitación y operación de Compañía Social en la colonia Mojoneras, en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	391,654.00	234,892.00	66,623.00	90,039.00	0.00	0.00	80.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transición de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: PUERTO VALLARTA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
51	PUERTO VALLARTA	Impartición de 3 talleres, mismos que se impartirán en Centro de Desarrollo Comunitario "San Esteban", en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	246,345.00	147,806.00	41,906.00	56,633.00	0.00	0.00	41,906.00	80.00	100.00
52	ACATIC, ACATLAN DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATENQUILLO DE LA SIERRA, AYUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior 2015 (FCIEMS).	Secretaría de Educación y Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	15,444,537.01	0.00	15,444,537.01	0.00	0.00	0.00	15,444,537.01	1.30	100.00
53	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPALMITA (CHAPUL COPAL), EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, ARANDAS, CHAPALA, MORENO, ATENGO, ATENQUILLO DE LA SIERRA, AYUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Aterrizaje Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	12,811,856.83	0.00	12,811,856.83	0.00	0.00	0.00	12,811,856.83	0.00	100.00
54	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, BARRILES, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN ANTONIO GORDO, SAN JUAN DE LOS RIOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Plano 23 Provisiones Salariales y Subsidios, transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	5,694,192.13	0.00	5,694,192.13	0.00	0.00	0.00	5,694,192.13	0.00	100.00
55	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, AYUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CAMADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIHUALTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, HUEJUCAR, HUEJUNINGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIB)	982,501.85	0.00	982,501.85	0.00	0.00	0.00	982,501.85	11.00	100.00
56	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN DE NAVARRO, CHAPALA, CHIHUALTLAN, CHIHUALTLAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUJURO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	3,122,947.80	0.00	3,122,947.80	0.00	0.00	0.00	738,359.20	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PUERTO VALLARTA

Región: Región Costa Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
57	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, CHAPALA, COCOTLAN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TAMAZUOLA DE GORDIANO, TEPATTLAN DE MORELOS, CIUDAD GUZMAN	Generación técnica para el Programa de mantenimiento preventivo de las 13 dependencias municipales del Estado de Jalisco. (1er Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,279,530.71	0.00	1,279,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10
58	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, CHAPALA, COCOTLAN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATTLAN DE MORELOS, TEQUILA	Elaboración de Estudios Técnicos de Trazado y Muestreo de Saneamiento, Implementación del Sistema Judicial Penal de CEINJURE (Centro Integral de Justicia Regional) en los municipios de Tequila, Ameca, Chapala, Tepatlán de Morelos, Autlan de Navarro.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	255,458.24	0.00	255,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
59	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, COCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, TLAQUEPAQUE, TEPATTLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	237,562.57	0.00	237,562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
60	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, COCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TEPATTLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una habitación en 13 municipios del Estado.	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	722,906.11	0.00	722,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
61	AMECA, COCOTLAN, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, COCOTLAN, PUERTO VALLARTA, TEPATTLAN DE MORELOS, TONALA, AGUAS, LAS, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la pertinencia de Programas de Educación Superior de reciente creación y reconocidos por su Calidad en la Universidad de Guadalajara, a través del Programa de Innovación en la Oferta Educativa en Educación Media	Universidad de Guadalajara	Programas de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	4,060,022.54	0.00	4,060,022.54	0.00	0.00	0.00	2.10	100.00
62	ATENGO, AVOTLAN, JALOSTOTILAN, PUERTO VALLARTA, SAN GABRIEL, TAMAZUOLA DE GORDIANO, TAPALPA, TONALTECHE, TOMATLAN, TONALA, TUXPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	34,934,680.87	0.00	34,934,680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
63	ATENGO, CUASTECOMATE, EJUTLA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE MORELOS, SAN PEDRO DE LOS RIOS, MEZQUITE, MOLINO, EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, RINCONES, LOS, SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Pago gastos de operación y desarrollo institucional del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS RURALES (PROSSAFYS)	2,038,007.13	1,142,751.00	895,256.13	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
64	AUTLAN DE NAVARRO, CUATLA, ETZATLAN, JILOTLAN DE LOS DOLORES, PUERTO VALLARTA, TAMAZUOLA DE GORDIANO, TOMATLAN, TONALA, TOTATICHE, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, VILLA HIDALGO, ZAPOPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	22,823,368.28	0.00	22,823,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: PUERTO VALLARTA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
65	ENCARNACION DE DIAZ, PUERTO VALLARTA, UNION DE SAN ANTONIO	Contingencias Económicas para Inversión 2015 "E" - Ramo 23 (7 acciones en Encarnación de Diaz, 3 acciones en Unión de San Antonio y 1 acción en Puerto Vallarta).	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	53,178,327.09	0.00	53,178,327.09	0.00	0.00	0.00	53,178,327.09	0.00	100.00
66	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALIQUIL DE GUAYMO, SAN ANTONIO DE JAMAY, BARCA LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCULA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada " Jalisco Si Pintar" Instituto Jalisco de la Vivienda	Instituto Jalisco de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	468,282.46	0.00	468,282.46	0.00	0.00	0.00	468,282.46	11.50	100.00
67	PUERTO VALLARTA, ZAPOTIL TIC	Acciones del Fondo de Programas Regionales 2015, de los 21 Provisores Salariales y Económicos, recursos que serán transferidos a los municipios de Zapotiltic y Puerto Vallarta del Estado de Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	PROGRAMAS REGIONALES	31,717,423.47	0.00	31,717,423.47	0.00	0.00	0.00	31,717,423.47	0.00	100.00
68	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	107,072.04	0.00	107,072.04	0.00	0.00	0.00	106,551.66	100.00	99.51
69	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	91,996.79	0.00	91,996.79	0.00	0.00	0.00	84,608.92	100.00	91.97
70	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Instalación y construcción en ciudades de recreación, recreación, módulos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	38,826.92	0.00	38,826.92	0.00	0.00	0.00	38,826.92	0.00	100.00
71	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	163,184.45	0.00	163,184.45	0.00	0.00	0.00	162,921.79	0.00	99.84
72	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	2,708,861.85	0.00	2,708,861.85	0.00	0.00	0.00	2,708,861.85	0.00	100.00
73	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	53,423.42	0.00	53,423.42	0.00	0.00	0.00	532,903.70	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: PUERTO VALLARTA

Región: Región Costa Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
74	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,703,893.00	0.00	1,703,893.00	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
75	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, inlustración y bords abrevaderos en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	2,321,001.63	0.00	2,321,001.63	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
76	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	17,261,227.71	13,802,242.65	3,458,985.05	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
77	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	65,273.78	0.00	65,273.78	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
78	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (PR-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	2,121,397.83	0.00	2,121,397.83	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
79	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	2,121,397.83	0.00	2,121,397.83	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
80	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	1,840,819.54	1,318,823.30	522,190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
81	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	1,245,742.79	955,010.78	295,732.01	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
82	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,592,612.20	705,232.47	1,534,867.04	233,682.10	118,830.59	0.00	70.00	100.00
83	PUERTO VALLARTA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	293,699.16	0.00	293,699.16	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
83	PUERTO VALLARTA				534,642,051.03	66,147,767.67	433,110,539.07	6,863,85.10	22,515,559.19	0.00	422,921,659.08	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: SAN SEBASTIÁN DEL OESTE

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AMATANEJO, SAN FELIPE DE HUAR, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, SANTIAGO DE PINOS, TORTUGA, LA (FAM)	Entrega de apoyo en especie a 23 proyectos de mejoramiento de vivienda y 3 proyectos productivos en 5 localidades del municipio de San Sebastián del Oeste (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	169,881.06	0.00	169,881.06	0.00	0.00	0.00	169,881.06	100.00	100.00
2	COFRADIA DE CAMOTILAN	Construcción de empedrado en la calle de acceso a la localidad Comfidad Santa Cruz de Camotilán municipio de San Sebastián del Oeste (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	312,424.00	78,106.00	78,106.00	78,106.00	0.00	0.00	78,106.00	90.00	100.00
3	REVES, LOS	Construcción de empedrado en la calle de acceso a la localidad Comfidad Santa Cruz de Camotilán municipio de San Sebastián del Oeste (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	212,392.00	53,096.00	53,096.00	53,096.00	0.00	0.00	53,096.00	90.00	100.00
4	SAN FELIPE DE HUAR	Trabajos complementarios para la reconstrucción de puente vehicular la Comfidad, sobre el Arroyo, en el Cruce de la Carretera Comfidad Santa Cruz de Camotilán municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	697,006.98	0.00	697,006.98	0.00	0.00	0.00	613,745.11	100.00	86.05
5	SAN FELIPE DE HUAR, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Rehabilitación de empedrado y servicio en la calle Independencia entre calle La Paz, y calle Comfidad Santa Cruz de Camotilán, Huar, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	821,140.53	0.00	821,140.53	0.00	0.00	0.00	558,469.80	0.00	66.01
6	SAN JUAN DE ARRIBA	Adquisición de ganado caprino para la producción de queso en el municipio de Jalisco en la localidad San Juan de Arriba municipio de San Sebastián del Oeste (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	130,000.00	61,360.00	42,640.00	0.00	25,000.00	0.00	42,640.00	100.00	100.00
7	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Infraestructura y Equipamiento Turístico de Portales en torno a la Plaza Principal de la Cabecera Municipal y de Servicios en Banquetas (en calle de Ingreso y perimetrales a plaza principal) en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES USO TURISTICO	4,997,000.00	0.00	4,997,000.00	0.00	0.00	0.00	3,354,178.02	100.00	66.72
8	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Entrega de apoyo en especie a 4 proyectos de mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal de San Sebastián del Oeste (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00	100.00
9	SANTIAGO DE PINOS	Revestimiento y obras complementarias de tramo carretera entre cruce de las Mesitas-Santiago de Pinos en el municipio de San Sebastián del Oeste (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,285,714.29	0.00	2,300,000.00	985,714.29	0.00	0.00	2,300,000.00	95.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN SEBASTIÁN DEL OESTE

Región: Región Costa Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
10	TORTUGA, LA	Construcción de empedrado en la calle a la reubicación de la localidad de Tortuga municipal en el municipio de San Sebastián del Oeste (Cód. 001)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X I PARA MIGRANTES (CODIESOL)	519,448.00	129,862.00	129,862.00	129,862.00	0.00	0.00	90.00	100.00
11	TREJOS, COPALES, SAN FELIPE DE HIJAR	Equipamiento de Espacios Públicos de Convivencia Familiar en el Municipio de San Sebastián del Oeste en los barrios de San Sebastián del Oeste, San Felipe de Hjar y el Municipio de Ixtlahuacán del Río Localidad de Trejos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	101,316.42	0.00	101,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMECUA, ARANIDAS, ATENGO, CHAPULMITA, COPAL, EL GUAYABO DE VELASCO, FIGUERAS, LAS HIGUERA DEL REFUGIO, MIRANDILLAS, ROSARIO, EL SALITRE EL LA BOLSA, SANTA GUADALUPE, ATEQUZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C- Obras de Infraestructura Municipal de los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	290,832.67	0.00	290,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA, COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ, AMECUA, AMECUA BRANDES, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	327,086.99	0.00	327,086.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	ACATIC, AMECUA, AMATTAN, ARENAL, EL ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUALTAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZTLAN, HUEJUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	174,701.81	0.00	174,701.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	ACTITAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMECUA, ATEQUZA, ATEQUZA DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEGOLLADO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUWACA TLAYACAPAN, LAGOS DE LOS RIOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	174,879.97	0.00	174,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.62
16	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AMECUA, ARANIDAS DE OBREGON, CHIMALTITAN, CHIOQUILSTLAN, COCULA, CUAUTITLAN, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, HUEJUILLA EL ALTO, HUEJUILLA EL ALTO HUERTA LA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el marco del Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	3,271.68	0.00	3,271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: SAN SEBASTIÁN DEL OESTE

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
17	TALPA DE ALLENDE, ATENGUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANGUILLO, MASCOTA, MIXTLAN, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Jirna Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (UISOC).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	263,989.77	0.00	212,574.62	57,395.15	0.00	0.00	212,574.62	100.00	100.00
18	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,793.55	0.00	2,793.55	0.00	0.00	0.00	2,793.27	100.00	99.51
19	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,348.68	0.00	2,348.68	0.00	0.00	0.00	2,169.07	100.00	91.97
20	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas localidades de los módulos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS NO HABITACIONALES	991.25	0.00	991.25	0.00	0.00	0.00	891.25	0.00	100.00
21	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	4,168.10	0.00	4,168.10	0.00	0.00	0.00	4,159.40	0.00	99.84
22	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurso INFEAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	691,157.30	0.00	691,157.30	0.00	0.00	0.00	691,157.30	0.00	100.00
23	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	13,653.63	0.00	13,653.63	0.00	0.00	0.00	13,605.04	99.60	99.79
24	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	43,500.43	0.00	43,500.43	0.00	0.00	0.00	39,086.50	75.00	89.85
25	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, téntración y bordes abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	74,573.24	0.00	74,573.24	0.00	0.00	0.00	74,276.73	99.00	99.60
26	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas de Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	440,679.53	352,371.57	88,307.97	0.00	0.00	0.00	88,307.03	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental **Municipio:** SAN SEBASTIÁN DEL OESTE

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,666.44	0.00	1,666.44	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
28	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	54,159.33	0.00	54,159.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	54,159.33	0.00	54,159.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teñificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	46,996.16	33,664.64	13,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teñificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	31,880.43	24,381.45	7,498.98	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
32	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	661,189.45	18,004.60	39,185.19	5,965.91	3,033.75	0.00	70.00	100.00
33	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	7,498.15	0.00	7,498.15	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
33 SAN SEBASTIÁN DEL OESTE					13,427,399.19	750,848.25	11,076,909.85	1,310,141.35	290,099.75	0.00	0.00	9,051,716.88

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: TALPA DE ALLENDE

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CUESTA, LA	Reconstrucción de camino rural tipo "C" Talpa - La Cuesta - Abzagua del km 0+000 Obra Pública en la localidad de La Cuesta del Municipio de Talpa de Allende, Jalisco. (MANUEL)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	11,986,962.10	0.00	11,986,962.10	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	DESMORONADO (EL REAL)	Talpa De Allende - Desmoronado. (Modernización de camino) en el Municipio de Talpa de Allende, Jal	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,580,400.00	0.00	19,580,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.69
3	OCOTES, LOS	Construcción y saneamiento del canal de aguas pluviales en la comunidad de Los Cocotes municipio de Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,185,896.00	796,474.00	796,474.00	796,474.00	0.00	0.00	95.00	100.00
4	TALPA DE ALLENDE	Equipoamiento de Auditorio Municipal en el Municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	179,751.84	0.00	179,751.84	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	TALPA DE ALLENDE	Fortalecimiento de la Ruta de Peregrino (Construcción de Callejones Turísticos), en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	3,223,334.29	0.00	3,223,334.29	0.00	0.00	0.00	100.00	72.71
6	TALPA DE ALLENDE	Iluminación de las calles 5 de Febrero, Danubio y Simón Bolívar. 1ra Etapa, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	76.00	73.29
7	TALPA DE ALLENDE	Cambio de cableado eléctrico y equipoamiento de sistema de audio de videovigilancia CCTV en Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,701,021.52	0.00	1,701,021.52	0.00	0.00	0.00	100.00	99.98
8	TALPA DE ALLENDE	Construcción del muro cimiento de la red de agua potable con tuberías de 2.1/2", 3, 4.6 y 8 pulgadas de diámetro (primera etapa), en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APR-20 (Reparación de Agua Potable, Acostillado, Saneamiento en Zonas Urbanas)	12,636,145.12	8,705,301.59	3,730,843.54	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
9	TALPA DE ALLENDE	Construcción de obra de accesibilidad y rampas para personas con discapacidad en la calle 23 de Junio en la cabecera Municipal de Talpa de Allende (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO REGIONAL (FONDEREG)	4,876,000.00	0.00	2,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	90.00	100.00
10	TALPA DE ALLENDE	Construcción y rehabilitación de red de drenaje en el arroyo La Berengena 3 en el municipio de Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,579,992.00	594,996.00	594,996.00	594,996.00	0.00	0.00	95.00	100.00
11	TALPA DE ALLENDE	Construcción y saneamiento del arroyo La Berengena, (cuarta etapa) en la cabecera municipio de Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,876,508.00	469,127.00	469,127.00	469,127.00	469,127.00	0.00	95.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: TALPA DE ALLENDE

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	TALPA DE ALLENDE	Construcción y saneamiento del arroyo La Zarza, segunda etapa en la cabecera municipal de Talpa de Allende (3x1 CODESOL)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,051,680.00	512,920.00	512,920.00	512,920.00	512,920.00	0.00	95.00	100.00
13	TALPA DE ALLENDE	Construcción de red de drenaje y agua potable en las calles Las Golondrinas, Las Palomas, Los Cienos, Paseo de la Cuesta y Calle del Comercio en la cabecera municipal de Talpa de Allende (3x1 CODESOL)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,195,152.00	298,788.00	298,788.00	298,788.00	298,788.00	0.00	95.00	100.00
14	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, EL ALTO, GUAYABO DE VILLAS, HIGUERAS, LAS HIGUERAS DEL REFUGIO, MIRANDILLAS, ROSARIO, EL SALITRE, EL LA BOLSA, SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, CORRIENTES, CHAPALA, COGULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Superior en Jalisco, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	953,999.84	0.00	953,999.84	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
15	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, EL ALTO, GUAYABO DE VILLAS, HIGUERAS, LAS HIGUERAS DEL REFUGIO, MIRANDILLAS, ROSARIO, EL SALITRE, EL LA BOLSA, SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, CORRIENTES, JIMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-08ras diversa de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	703,664.12	0.00	703,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCEÑAS (SANTA CRUZ), ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AULTAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	791,380.76	0.00	791,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	ACATIC, AMACUECA, MATITAN, ARENAL, EL YESO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHIHUITLAN, COGULA, COLOTLAN, CUQUIJO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTIPACUILLO, IXTLALHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Municipal 2015, del cual los recursos Salariales y Económicos, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	422,687.70	0.00	422,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	ACATIC, ATENGO, ATENGUILLO, CHIHUILTAN, GOMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HUEJULCAR, HUERTLA, LA JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL COOTLAN, MEXQUITAN, SAN ANTONIO DE VALIARDE, SAN IGNACIO, CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del cual se provisionan Salariales y Económicos, recursos que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	351,726.85	0.00	351,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Idelcomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Costa Sierra Occidental Municipio: TALPA DE ALLENDE

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
19	AHUALULCO DE MERCADERO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE CORRIENTES, CHIHUALTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas alocadas pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	59,453.17	0.00	59,453.17	0.00	0.00	0.00	59,453.17	11.00	100.00
20	AMECA, CASMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTLAHUACAN DEL RIO, MAGDALENA, MAZAMITLA, PHUAMO, TALPA DE ALLENDE, TECALITLAN, TOMATLAN, TOTOTLAN, HUESCALAPA	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica y contraloría social de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas)	164,927.14	87,401.05	77,526.09	0.00	0.00	0.00	77,526.09	0.00	100.00
21	TALPA DE ALLENDE, ATENQUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANANGO, MASCOYA, MIXTLAN, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (UISOO).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	653,186.73	0.00	514,320.26	138,866.47	0.00	0.00	514,320.26	100.00	100.00
22	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,613.78	0.00	6,613.78	0.00	0.00	0.00	6,613.78	100.00	99.51
23	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,682.59	0.00	5,682.59	0.00	0.00	0.00	5,226.24	100.00	91.97
24	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Instalación y construcción en fincas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,398.32	0.00	2,398.32	0.00	0.00	0.00	2,398.32	0.00	100.00
25	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	10,079.81	0.00	10,079.81	0.00	0.00	0.00	10,063.58	0.00	99.84
26	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel Educación del Estado de Jalisco (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	167,324.78	0.00	167,324.78	0.00	0.00	0.00	167,324.78	0.00	100.00
27	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	32,986.31	0.00	32,986.31	0.00	0.00	0.00	32,917.14	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TALPA DE ALLENDE

Región: Región Costa Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
28	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	105,248.46	0.00	105,248.46	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
29	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, inlustración y bords abrevaderos en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	180,428.53	0.00	180,428.53	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
30	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,066,215.75	852,556.30	213,659.44	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
31	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,031.92	0.00	4,031.92	0.00	0.00	0.00	82.50	86.48
32	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (PR-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	131,037.48	0.00	131,037.48	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
33	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	131,037.48	0.00	131,037.48	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
34	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	113,706.33	81,450.95	32,255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	77,134.10	58,990.45	18,143.65	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
36	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	160,144.11	43,561.79	94,807.82	14,434.40	7,340.09	0.00	70.00	100.00
37	TALPA DE ALLENDE (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Juegos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	18,141.62	0.00	18,141.62	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
37	TALPA DE ALLENDE				71,110,080.53	12,501,569.12	51,903,255.44	4,023,607.87	2,679,947.09	0.00	50,892,541.22	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

239	Región Costa Sierra Occidental	741,389,495.70	83,941,594.39	698,372,650.86	22,455,641.57	26,628,699.08	0.00	568,307,931.69
-----	--------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	------	----------------

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avances físico en 0%, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales constituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra constituida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra constituida en más de una región.



Región 10 Valles

Región: Región Valles Municipio: AHUALULCO DE MERCADO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AHUALULCO DE MERCADO	Pavimentación en concreto hidráulico en calle 20 de noviembre entre María Ulloa y Arroyo la Calera en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.		INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	732,559.56	0.00	732,559.56	0.00	0.00	0.00	683,796.84	92.00	94.71
2	AHUALULCO DE MERCADO	Restauración de la Antigua Estación de Ferrocarril en el Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,207,502.61	0.00	1,207,502.61	0.00	0.00	1,207,502.46	100.00	100.00	100.00
3	AHUALULCO DE MERCADO	Ejecución de Obras para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo Km 8+600 al 11+740, en el Municipio de Ahualulco de Mercado.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3,777,222.34	0.00	3,777,222.34	0.00	0.00	3,380,785.13	100.00	88.50	88.50
4	AHUALULCO DE MERCADO	Ejecución de Obras para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo Km 18+328 al 22+000, en el Municipio de Ahualulco de Mercado.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,183,164.08	0.00	2,183,164.08	0.00	0.00	2,182,089.11	100.00	99.95	99.95
5	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de obra civil para la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,086,438.36	0.00	1,086,438.36	0.00	0.00	1,086,438.24	100.00	100.00	100.00
6	AHUALULCO DE MERCADO	Rutas Creativas, Vías Verdes Conexión Océlega - Estación Ferrocarril, en el Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,786,362.50	0.00	2,786,362.50	0.00	0.00	2,777,565.52	100.00	99.68	99.68
7	AHUALULCO DE MERCADO	Pavimentación con Empeñado, Alcantaral en la Calle 5 de Mayo en la Localidad de San Ignacio Portes Gtl, Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	235,555.75	0.00	235,555.75	0.00	0.00	233,799.60	100.00	99.25	99.25
8	AHUALULCO DE MERCADO	Conservación de la red carretera estatal en la Presidencia de Ahualulco de Mercado en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,402,332.79	0.00	7,402,332.79	0.00	0.00	7,208,889.49	98.78	97.39	97.39
9	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de primera etapa de Parque Lineal Lomas de Ahualulco, en cabecera municipal de Ahualulco de Mercado (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	2,400,000.00	1,200,000.00	780,580.00	419,420.00	0.00	780,580.00	40.00	100.00	100.00
10	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de segunda etapa de Parque Lineal Lomas de Ahualulco, en colonia 5 de Mayo, en cabecera municipal de Ahualulco de Mercado (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	1,300,000.00	650,000.00	295,010.00	353,990.00	0.00	296,010.00	60.00	100.00	100.00
11	AHUALULCO DE MERCADO	Restauración de la Antigua Estación de Ferrocarril en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.(2da Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	581,504.53	55.00	46.79	46.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AHUALULCO DE MERCADO

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
20	SANTA CRUZ DE BARGENAS (SANTA CRUZ)	Ejecución de Obras para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo Sendero Inter municipal de movilidad interna en Santa Cruz de Barges, en el Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,469,713.21	0.00	2,469,713.21	0.00	0.00	0.00	2,469,713.17	100.00	100.00
21	SANTA CRUZ DE BARGENAS (SANTA CRUZ)	Electrificación, equipamiento electromecánico de pozo profundo, y construcción de línea de conducción y tendido de cables, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	222,484.99	80,094.60	142,390.39	0.00	0.00	0.00	142,390.39	100.00	100.00
22	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, COCOLOMILITAN, AMALIEGA, AMATLAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, NAVARRO, NAVARRO DEL ALTO, AYULA, BARRANCA, SAN ANTONIO, CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Medio Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRASCTURURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,504,376.98	0.00	1,504,376.98	0.00	0.00	0.00	1,504,376.98	1.30	100.00
23	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMALIEGA, ARANDAS, ATENGO, ATENQUILLO, AYULA, COCOLOMILITAN, EL GUAYABO DE VELASCO, FIGUERAS, LAS FIGUERA DEL REFUGIO, MIRANDILLAS, ROSARIO, EL SALITRE EL (LA BOLSA), SANTA CRUZ DE BARGENAS, ATEQUIZA, JIMAN, ATEQUIZA, JIMAN	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obras de Infraestructura de los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,109,620.21	0.00	1,109,620.21	0.00	0.00	0.00	1,109,620.21	0.00	100.00
24	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARGENAS (SANTA CRUZ), ATENGO, ATENQUILLO, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATULAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Parques y Demarcaciones territoriales.	1,247,942.11	0.00	1,247,942.11	0.00	0.00	0.00	1,247,942.11	0.00	100.00
25	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMALIEGA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEGOLLADO, IXTLAHUACAN DE LOS RIOS, FIGUERAS, LAS FIGUERAS, MAGDALENA, MXTLAN, CUELOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	667,223.34	0.00	667,223.34	0.00	0.00	0.00	664,686.71	0.00	99.62
26	AHUALULCO DE MERCADO, AMALIEGA, ARANDAS, EL ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, FIGUERAS, LAS FIGUERAS, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EUJTLA, GOMEZ FARIAS.	Rehabilitación de 87 escuelas públicas en el Sistema de Infraestructura Educativa Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	93,752.73	0.00	93,752.73	0.00	0.00	0.00	93,752.73	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AHUALULCO DE MERCADO

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
GUACHINANGO, GUADALAJARA, TUEJUCOÁN												
27	AHUALULCO DE MERCADO, AMATEPE, AMECAC, ARENAL, EL COCULA, ETZATLAN, LOS TORNILLOS, AGRA, NENA, SAN ANTONIO, ESCOBAR, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLAN	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Ahualulco, Jalisco (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	1,191,043.89	0.00	1,191,043.89	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
28	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTYAC, AYUTLA, BARCA, LA CASIMIRO, CASTILLO, CHAPALA, CHIQUILISTLAN, CHIHUALTAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUICUILIATLAN, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	304,191.51	0.00	304,191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
29	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ETZATLAN, COCOTLAN, TALA, TEUCHITLAN	Construcción de 80.1 km. de Vías Verdes en 7 Municipios (Primera Etapa)	PROYECTOS ESTRATEGICOS		11,322.41	0.00	11,322.41	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
30	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	10,429.38	0.00	10,429.38	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
31	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	8,960.97	0.00	8,960.97	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
32	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos municipios de 166 aulas provisionales de educación básica, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,781.95	0.00	3,781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	15,895.02	0.00	15,895.02	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
34	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Consejería INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	263,857.36	0.00	263,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	52,016.68	0.00	52,016.68	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AHUALULCO DE MERCADO

Región: Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
36	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	165,968.12	0.00	165,968.12	0.00	0.00	0.00	149,127.57	75.00	89.85
37	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo rural, desazote, intrusión y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	284,520.89	0.00	284,520.89	0.00	0.00	0.00	283,389.61	98.00	99.60
38	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Pequeños y Medianos, en los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,081,354.19	1,344,410.89	336,923.30	0.00	0.00	0.00	336,919.73	70.00	100.00
39	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,358.01	0.00	6,358.01	0.00	0.00	0.00	5,498.56	82.60	86.49
40	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	206,635.28	0.00	206,635.28	0.00	0.00	0.00	206,635.28	100.00	100.00
41	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	206,635.28	0.00	206,635.28	0.00	0.00	0.00	206,635.28	100.00	100.00
42	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	179,305.49	128,441.42	50,864.07	0.00	0.00	0.00	50,864.07	0.00	100.00
43	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal terciarizado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	121,654.10	83,023.06	28,611.04	0.00	0.00	0.00	28,611.04	30.00	100.00
44	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuceros y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	252,534.04	68,693.34	149,504.11	22,761.86	11,574.72	0.00	149,504.11	70.00	100.00
45	AHUALULCO DE MERCADO (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	28,607.84	0.00	28,607.84	0.00	0.00	0.00	28,606.21	100.00	99.99
AHUALULCO DE MERCADO					44,229,726.67	3,664,663.31	38,457,316.77	2,186,171.86	11,574.72	0.00	35,970,452.96	0.00	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AMATITÁN

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AMATITÁN	Rehabilitación de Imagen Urbana de Calles Principales a Plaza Principal, en el Municipio de Amatlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Municipio de Amatlán, Jalisco	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	2,363,010.31	0.00	2,363,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.17
2	AMATITÁN	Rehabilitación del Arco de Ingreso al Panteón Municipal del Municipio de Amatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	12,964.91	0.00	12,964.91	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	33.55
3	AMATITÁN	Construcción de 644 m2 De pavimento hidráulico en la calle Jazmín en la colonia Jardines de la Cruz en el municipio de Amatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
4	AMATITÁN	Construcción de 644 m2 De pavimento hidráulico en la calle Pinar en la colonia La Canteras en el municipio de Amatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
5	AMATITÁN	Ampliación del Jardín de Niños Manuel Avila Camino, cívico y Jardín de Niños Francisco Solís en la localidad de Don Bosco en el municipio de Amatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	383,747.00	0.00	100.00
7	AMATITÁN	Construcción de empedrado abogado en concreto, con rehabilitación de red de agua potable, en las calles Casarrea y Pico en Amatlán, Jalisco (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,333,333.33	0.00	1,400,000.00	933,333.33	0.00	0.00	1,400,000.00	70.00	100.00
8	ACATIC, ACATLÁN DE JUÁREZ, AMACUECA, AMATITÁN, AMEJACA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYTLA, BARCA, LA BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en infraestructura y construcción de la Unidad de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRASRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	941,594.76	0.00	941,594.76	0.00	0.00	0.00	941,594.76	1.30	100.00
9	ACATIC, AMACUECA, AMATITÁN, ARENAL, EL ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLÁN, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, HUEJUQUILCA EL ALTO, HUEJUQUILCA EL BAJO, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones de Inversión, que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	417,191.40	0.00	417,191.40	0.00	0.00	0.00	417,191.40	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AMATITÁN

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
10	AHUILCO DE MERCADO, COCULA, AMATITÁN, AMECA, ARENAL, EL, COCULA, ETZATLAN, HOSOTIPAQUILLO, MAGDALENA, HOSOTIPAQUILLO, MAGDALENA, MARCOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLAN	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Ahualulco, Jalisco. (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	745,477.51	0.00	745,477.51	0.00	0.00	0.00	488,785.59	0.00	61.54
11	AHUILCO DE MERCADO, COCULA, ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, AMATITÁN, ARENAL, EL, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	26,422.58	0.00	26,422.58	0.00	0.00	0.00	26,036.05	0.00	98.54
12	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD DE DIOS, EL, SAN MIGUEL EL ALTO, YAUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCULA, CUAUTLA, SAN IGNICIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta" Vivienda	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	28,549.40	0.00	28,549.40	0.00	0.00	0.00	28,549.40	11.50	100.00
13	AMATITÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	6,527.78	0.00	6,527.78	0.00	0.00	0.00	6,496.05	100.00	99.51
14	AMATITÁN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	5,606.69	0.00	5,606.69	0.00	0.00	0.00	5,158.28	100.00	91.97
15	AMATITÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,367.13	0.00	2,367.13	0.00	0.00	0.00	2,367.13	0.00	100.00
16	AMATITÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	9,948.74	0.00	9,948.74	0.00	0.00	0.00	9,822.72	0.00	99.84
17	AMATITÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel básico y primaria del Sistema de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFE/JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	165,149.02	0.00	165,149.02	0.00	0.00	0.00	165,149.02	0.00	100.00
18	AMATITÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección Y Seguridad Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	32,557.38	0.00	32,557.38	0.00	0.00	0.00	32,489.11	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Valles Municipio: AMATITÁN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	AMATITÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	103,879.88	0.00	103,879.88	0.00	0.00	0.00	75.00	88.85
20	AMATITÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, inturación y bordos abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	178,082.38	0.00	178,082.38	0.00	0.00	0.00	98.00	98.60
21	AMATITÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,052,351.49	841,470.31	210,881.18	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
22	AMATITÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,978.49	0.00	3,978.49	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
23	AMATITÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (PR-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	129,333.57	0.00	129,333.57	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
24	AMATITÁN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	129,333.57	0.00	129,333.57	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
25	AMATITÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	112,227.78	80,391.82	31,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26	AMATITÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	76,131.10	58,223.38	17,907.72	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
27	AMATITÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	158,081.72	42,995.35	93,575.01	14,246.71	7,244.65	0.00	70.00	100.00
28	AMATITÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Juegos de Gimnasia al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	17,905.72	0.00	17,905.72	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
29	AMATITÁN				10,935,736.65	1,023,080.86	8,957,831.10	947,650.04	7,244.65	0.00	7,485,959.94	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AMECA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AMECA	Construcción de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario en la Colonia Lomas de San Ignacio en el Municipio de Ameca, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,300,526.29	0.00	1,300,526.29	0.00	0.00	0.00	1,299,970.15	100.00	99.96
2	AMECA	Construcción del Edificio para Salas de Sesión en el municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	20,485,648.00	0.00	20,485,648.00	0.00	0.00	0.00	12,854,353.92	100.00	62.75
3	AMECA	Construcción de invernadero para producción de jilamate en la localidad de Los Morillos municipio de Ameca (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	311,040.00	185,162.00	114,774.00	0.00	31,104.00	0.00	114,774.00	100.00	100.00
4	AMECA	Construcción de cancha deportiva en Centro Universitario de los Valles, en el municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,120.42	20.00	99.70
5	AMECA	Pavimentación de vialidades de acceso a la central camionera en las calles Huerto y Abasco en la cabecera municipal de Ameca. (PONDERES) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952.38	0.00	1,428,571.43	952,380.95	0.00	0.00	1,428,571.43	70.00	100.00
6	AMECA	Entrega de apoyo en especie a 21 proyectos de mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal de Ameca (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	100.00	100.00
7	AMECA	Aplicación de la Escuela Preparatoria Regional de Ameca, clave 14UJ0011M, ubicada en la calle Enrique Díaz de León # 205 en la cabecera municipal de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,315,991.86	0.00	1,315,991.86	0.00	0.00	0.00	1,315,991.86	0.00	100.00
8	AMECA, BUENOS AIRES, CABEZON, EL CERRITO DEL QUIS, EL CORONILLA, LA CUIS, EL ESCALERA, LA ESPERANZA, LA ESTANCIJA, LA JAVIERA, LA JAYMITLA, MALPASITO, PAREJA, LA, POCITOS, LOS, RAICES, LAS, SAN ANTONIO MATUTE, TEXCALAME	Entrega de apoyo en especie a 157 proyectos de mejoramiento de vivienda en 30 localidades del municipio de Ameca (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00	100.00	100.00
9	AMECA, TALA	Ruta Chihuahua-Sancti de Construcción entre el Centro Universitario Valles y la Vía Verde del Municipio de Tala a Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,617,056.33	0.00	2,617,056.33	0.00	0.00	0.00	282,417.38	0.00	10.79
10	CABEZON, EL	Empedrado abogato en concreto en avenida de la Cruz en la comunidad de El Empedrado en el municipio de Santa Elena de la Cruz municipio de Ameca (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	913,500.50	0.00	913,500.50	0.00	0.00	0.00	478,913.70	5.00	92.43

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AMIECA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	CALERA DE ABAJO, LA	Ameca - La Calera (Modernización de camino) en el municipio de Ameca, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE SIMILARES, PUENTES Y SIMILARES	12,727,260.00	0.00	12,727,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00	97.69
12	ESPERANZA, LA	Ampliación del Centro Universitario del Valle de Ameca, clave 14USU0003 Y, ubicado en Carretera Guadaluajara-Ameca Km. 45.5 en la localidad de La Esperanza en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	ESPERANZA, LA	Ampliación del Centro Universitario del Valle de Ameca (Edificio de Tecnologías para el Aprendizaje) ubicado en la localidad de La Esperanza en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	5,634,074.75	0.00	5,634,074.75	0.00	0.00	5,634,074.75	0.00	100.00
14	LAGUNILLAS	Construcción de invernadero de jilamate en la localidad de Lagunillas en el municipio de Ameca (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	311,711.00	147,126.00	102,241.00	0.00	62,342.00	102,241.00	100.00	100.00
15	LAGUNILLAS, VILLITA, LA	Ameca - La Villita - Lagunillas, construcción de puente de 25m. (Conservación de camino y construcción de puente) en el Municipio de Ameca, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	14,685,300.00	0.00	14,685,300.00	0.00	0.00	14,682,924.42	100.00	99.98
16	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC, ATENGO, ATENGO EL ALTO, ATONILCO EL ALTO, ATONILCO EL BAJO, AUTLAN DE NAVARRO, AVOTLAN, AYTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadaluajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadaluajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,795,884.92	0.00	3,795,884.92	0.00	0.00	3,795,884.92	1.30	100.00
17	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPUL), COPAL EL, PORTES SIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARGENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, AMATTAN, AMECAL, ATENGO, ATENGO EL ALTO, ATONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	3,148,837.30	0.00	3,148,837.30	0.00	0.00	3,148,837.30	0.00	100.00
18	ACATIC, AMECA, ATEMAJAC DE COCULA, BOLAÑOS, LA VILLITA, HUERTA LA, JOGOTEPEC, MAGDALENA, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del rgano de Control Estatal, diversos municipios de Jalisco, (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	245.30	122.65	122.65	0.00	0.00	122.65	100.00	100.00
19	AHUALULCO DE MERCADO, AMATTAN, AMECA, ARENAL EL, COCULA, ETZATLAN, HOSTOTPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS,	Conservación de la Roca Carretera Estatal Pk. 37+000 a Pk. 37+500m en el Municipio de Amatlán, Jalisco (Longitud de 376.500m)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	3,005,270.36	0.00	3,005,270.36	0.00	0.00	1,849,518.89	0.00	61.54

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensse a:

- 1.- Se realizan transacción de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: AMECA

Región: Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero		
20	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ETZATLAN, COCOTLAN, TALA, TEUCHITLAN	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	767,543.27	0.00	767,543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	181,470.17	0.00	23.64
21	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ETZATLAN, COCOTLAN, TALA, TEUCHITLAN	Construcción de 80.1 km. de Vías Verdes en 7 Municipios (Primera Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROYECTOS ESTRATEGICOS	28,568.96	0.00	28,568.96	0.00	0.00	0.00	1.00	28,568.96	0.00	100.00
22	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, TEUCHITLAN	Obras complementarias para la construcción del parque la Y Estación La Vega en el Municipio de Teuchitlan, Sendero en San Ignacio en el Municipio de Ahaululco de Mercado y Sendero puente de La Vega en el Municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,279,366.42	0.00	1,279,366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	491,652.20	0.00	38.43
23	AHUALULCO DE MERCADO, COCULA, ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, ETZATLAN, HOSTOTIPAUULLO, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	106,518.31	0.00	106,518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	104,869.07	0.00	98.54
24	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYTOLAN, AYULA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHICUILISTLAN, COCULA, CHICUILISTLAN, COCULA, COCUDO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDEEF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	31,496.14	0.00	31,496.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31,496.14	0.00	100.00
25	AMECA, ATENGO, SAN MARTIN HIDALGO, TECOLOTLAN, TENMAXTLAN	Apoyos al Comité Regional de Protección, Promoción y Fomento de los Recursos Naturales del rea Natural Protegida de Sierra de Quila.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PRIORITARIAS	3,087,944.35	0.00	3,087,944.35	0.00	0.00	0.00	100.00	3,087,944.35	100.00	100.00
26	AMECA, AYTOLAN DE NAVARRO, CHAPALA, COCOTLAN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TEPATITLAN DE MORELOS, CIUDAD GUZMAN	Gestión técnica para el Programa de Obra Pública de las dependencias regionales sanitarias del Estado de Jalisco. (1 er Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	314,476.88	0.00	314,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	281,325.36	0.00	89.10
27	AMECA, AYTOLAN DE NAVARRO, CHAPALA, COCOTLAN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TEQUILA	Ejecución de Estudios Técnicos de Topografía y Mecánica de Suelos para Implementación del Sistema Judicial Penal de CEINJURE (Centro Integral de Justicia Regional) en los municipios de Tequila, Ameca, Chajala, Tepatitlan	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	62,785.31	0.00	62,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.31	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AMIECA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
28	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO DE AGUA, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	56,387.00	0.00	56,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
29	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO DE AGUA, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una recámaras en 13 municipios del Estado.	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	177,672.43	0.00	177,672.43	0.00	0.00	0.00	177,672.43	100.00
30	AMECA, CASIMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTLAHUACAN DEL RIO, MAGDALENA MAZAMITLA, PHLUARO, TALPA DE ALLENDE, TECALITLAN, TOMATLAN, TOTOTLAN, HUESCALUPA	Rea de gastos de operación para la supervisión técnica y controlaría escolar de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	656,231.18	347,761.42	308,469.76	0.00	0.00	0.00	308,469.76	100.00
31	AMECA, COLOTLAN, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, AGUAS, LAS, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la pertinencia de Programas de Educación Superior de reciente creación y reconocidos por su Calidad en la oferta educativa a través del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	997,853.05	0.00	997,853.05	0.00	0.00	0.00	997,853.05	100.00
32	AMECA, ETZATLAN, SAYULA	Elaboración de Trabajos Georeferenciación y Levantamiento Topográfico de Rútas para las Vías Ferreas en Varios Municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	203,619.06	0.00	203,619.06	0.00	0.00	0.00	203,619.06	100.00
33	AMECA, HUAXTLA, ATENGO, GOBERNADOR, EL BOLAÑOS, GUADALAJARA, TAMAZULA DE MARÍA, TEPIC, TLAQUEPAQUE, GENERAL ANDRES FIGUEROA (CATARINA II), ZACATECO DE TORRES, ZAPOPAN, ZAPOTITLIC	Rehabilitación de 14 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco de nivel básico (Rehabilitaciones PAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	718,751.47	0.00	718,751.47	0.00	0.00	0.00	718,751.47	100.00
34	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, TONALA, TONALA, TONALA, TONALA, TOTOTLAN, COCUILA, GUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco SI Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	115,092.24	0.00	115,092.24	0.00	0.00	0.00	115,092.24	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Valles Municipio: AMECA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
35	SAN IGNACIO (QUO DE AGUA), AMECA, VEGA, LA	Construcción de Parque la Y Estación La Vega, en el Municipio de Tzacuilán, Sendero San Ignacio en el Municipio de Ahualulco de Mercado y Sendero Puerta de la Vega en el Municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,565,173.65	0.00	1,565,173.65	0.00	0.00	0.00	1,104,156.10	0.00	70.55
36	AMECA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	26,315.66	0.00	26,315.66	0.00	0.00	0.00	26,187.76	100.00	99.51
37	AMECA (ESTATAL)	Costeo de indirectos para el Fondo de la Infraestructura para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	22,610.53	0.00	22,610.53	0.00	0.00	0.00	20,794.78	100.00	91.97
38	AMECA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,542.70	0.00	9,542.70	0.00	0.00	0.00	9,542.70	0.00	100.00
39	AMECA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	40,106.70	0.00	40,106.70	0.00	0.00	0.00	40,042.14	0.00	99.84
40	AMECA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en los programas de Protección y Atención Básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	665,771.19	0.00	665,771.19	0.00	0.00	0.00	665,771.19	0.00	100.00
41	AMECA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Atención Básica, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	131,249.74	0.00	131,249.74	0.00	0.00	0.00	130,974.54	99.60	99.79
42	AMECA (ESTATAL)	Supervisión, con tol y seguimiento de obra pública para la Infraestructura Y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	418,774.73	0.00	418,774.73	0.00	0.00	0.00	376,282.23	75.00	89.85
43	AMECA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, conservación de caminos rurales con recursos del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	717,909.90	0.00	717,909.90	0.00	0.00	0.00	715,055.41	98.00	99.60
44	AMECA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas de Concurrencia con SIGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	4,242,382.53	3,382,249.62	850,132.91	0.00	0.00	0.00	850,123.89	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Valles** Municipio: **AMECA**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
45	AMECA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	16,042.88	0.00	16,042.88	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
46	AMECA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRAS ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	521,387.08	0.00	521,387.08	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
47	AMECA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRAS ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	521,387.08	0.00	521,387.08	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
48	AMECA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teñificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	452,427.88	324,096.44	128,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
49	AMECA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teñificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal teñificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	306,910.07	234,718.01	72,192.06	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
50	AMECA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	637,199.91	173,328.69	377,232.33	57,433.28	29,205.62	0.00	70.00	100.00
51	AMECA (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	72,183.98	0.00	72,183.98	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
51	AMECA				109,571,481.19	4,784,566.83	108,654,468.51	1,009,814.23	122,651.62	0.00	89,946,511.22	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL ARENAL

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ARENAL, EL	Equipoamiento de granja para producción y venta de pescado en la localidad La Carriera municipio de El Arenal (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	320,000.00	151,040.00	104,960.00	0.00	64,000.00	0.00	104,960.00	100.00	100.00
2	ARENAL, EL	Construcción de redes de drenaje, agua potable y alcantarillado en la calle Emiliano Zapata en la Cabecera municipal de El Arenal. (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO CONCURSABLE VENTUROSO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,820,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	100.00	100.00
3	ARENAL, EL	Ampliación del Jardín de Niños Jesús de la escuela primaria W. ubicado en la calle Independencia s/n en la localidad de Las Norias en el municipio de El Arenal.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	767,494.00	0.00	767,494.00	0.00	0.00	0.00	767,494.00	30.00	100.00
4	ARENAL, EL	Ampliación de la Secundaria Mixta Foránea #8, clave HEE5342A, ubicada en la calle Independencia s/n en la localidad de El Arenal.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	692,641.00	0.00	692,641.00	0.00	0.00	0.00	692,641.00	25.00	100.00
5	ARENAL, EL	Ampliación del Centro de Atención Múltiple #306 en la localidad de El Arenal en el municipio de El Arenal.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	540,507.00	0.00	540,507.00	0.00	0.00	0.00	540,507.00	0.00	100.00
6	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMATEPEC, AMATITAN, AMIEGA, AMOQUI, ATENGO, ATENGO DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abalimieto del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Jalisco en el municipio de Atotónilco el Alto. Inversión en infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,055,763.57	0.00	1,055,763.57	0.00	0.00	0.00	1,055,763.57	1.30	100.00
7	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULIMITA (CHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA BARBARA, SANTA CRUZ, AMOQUI, ATENGO, ATENGO DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	875,797.81	0.00	875,797.81	0.00	0.00	0.00	875,797.81	0.00	100.00
8	ACATIC, AMOQUECA, AMATITAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHUATLAN, COCUILA, COLOTLAN, CUQUIO, DEBOLLADO, ETZTLAN, HUEHUILLAN, HUEHUILLAN EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Asignación del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	467,776.05	0.00	467,776.05	0.00	0.00	0.00	467,776.05	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL ARENAL

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	ACATIC, ARENAL, EL, CUAUTITLÁN, GUAYMAS, SAN ANTONIO, SAN JUAN DE LOS RÍOS, TENANPATLÁN, TEUCUITLÁN DE CORONA, TEUCHITLÁN, TOMATLÁN, TONAYÁ, UNIÓN DE SAN ANTONIO, VALLE DE JALISCO, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACIÓN	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco con el apoyo de la Estrategia Comunicada Para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	1,885,644.71	0.00	1,885,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10	AHUALLUCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEQUILCO, BARGA, LA, CABO DE CUERPO, COCULA, EL, CUERPO DE OBREGÓN, CHIMALITLÁN, CHIHUATLÁN, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GÓMEZ FARIAS, GUAYMAS, GUADALAJARA, HUEHUACAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurencia INFEUAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	65,795.07	0.00	65,795.07	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
11	AHUALLUCO DE MERCADO, COCULA, AMATITLÁN, AMECA, ARENAL, EL, COCULA, ETZATLÁN, GUAYMAS, HUALTICILCO, MAGdalena, SAN ANTONIO ESCOBEDO, SAN MARTÍN, MARCOS, SAN MARTÍN DE BOLANOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLÁN	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Ahualluco, Jalisco (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	835,867.00	0.00	835,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
12	AHUALLUCO DE MERCADO, COCULA, ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, ARENAL, EL, GUAYMAS, SAN ANTONIO ESCOBEDO, SAN MARTÍN HIDALGO, TALA, TEUCHITLÁN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	29,626.33	0.00	29,626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	98.54
13	AMECA, HUAXTLA, ATENGO, GOBERNADOR, EL, BOLANOS, GUAYMAS, HUALTICILCO, EL BALO, GENERAL ANDRÉS FIGUEROA, GENERAL ANDRÉS FIGUEROA (CATARINA II), ZACOLCO DE TORRES, ZAPOPAN, ZAPOTITLÁN	Rehabilitación de 14 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Fidelizaciónes PAM 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	199,909.01	0.00	199,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	EL ARENAL (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,319.27	0.00	7,319.27	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
15	EL ARENAL (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,288.75	0.00	6,288.75	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
16	EL ARENAL (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos áreas recreativas y espacios públicos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,654.15	0.00	2,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL ARENAL

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
17	EL ARENAL (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	11,155.02	0.00	11,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
18	EL ARENAL (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el municipio de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	185,173.41	0.00	185,173.41	0.00	0.00	0.00	185,173.41	0.00	100.00
19	EL ARENAL (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	36,504.98	0.00	36,504.98	0.00	0.00	0.00	36,428.43	99.60	99.79
20	EL ARENAL (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	116,475.37	0.00	116,475.37	0.00	0.00	0.00	104,656.77	75.00	89.85
21	EL ARENAL (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infuración y bordos abrevaderos en municipios del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	199,674.95	0.00	199,674.95	0.00	0.00	0.00	198,881.02	98.00	99.60
22	EL ARENAL (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,179,949.60	943,498.98	236,450.62	0.00	0.00	0.00	236,448.11	70.00	100.00
23	EL ARENAL (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	4,462.01	0.00	4,462.01	0.00	0.00	0.00	3,858.85	82.60	86.48
24	EL ARENAL (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	145,015.32	0.00	145,015.32	0.00	0.00	0.00	145,015.32	100.00	100.00
25	EL ARENAL (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	145,015.32	0.00	145,015.32	0.00	0.00	0.00	145,015.32	100.00	100.00
26	EL ARENAL (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	125,835.45	90,133.37	35,696.08	0.00	0.00	0.00	35,696.08	0.00	100.00
27	EL ARENAL (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	85,362.04	65,282.99	20,079.04	0.00	0.00	0.00	20,079.04	30.00	100.00

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: **Región Valles** Municipio: **EL ARENAL**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
28	EL ARENAL (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	177,226.78	48,203.55	104,921.03	15,974.13	8,123.07	0.00	104,921.03	70.00	100.00
29	EL ARENAL (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	20,076.80	0.00	20,076.80	0.00	0.00	0.00	20,076.66	100.00	99.99
29	EL ARENAL				13,295,010.78	1,295,169.89	10,308,743.69	1,615,974.13	72,123.07	0.00	9,973,002.42		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Valles Municipio: ETZATLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
1	ETZATLAN	Ejecución de Obras para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo Km 28+500 al 31+000, en el Municipio de Etzatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,725,553.23	0.00	2,725,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,615.90	100.00	70.10
2	ETZATLAN	Restauración de la Antigua Estación de Ferrocarril en el Municipio de Etzatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,484,420.12	0.00	1,484,420.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,412.16	100.00	100.00
3	ETZATLAN	Restauración de la Antigua Estación de Ferrocarril en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Segunda Etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,459.13	60.00	53.20
4	ETZATLAN	Empedrado abogado en cemento, red de agua potable, red de drenaje y banquetas Degollado, Aldama y Aliende y Empedrado Rusico, red de agua potable, red de drenaje y banquetas en calle Matamoros (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS REGIONAL (FONDERES)	2,857,142.86	0.00	1,428,571.43	1,428,571.43	0.00	0.00	0.00	1,428,571.43	70.00	100.00
5	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, APENDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC, ATENQUEO, ATENQUEO DE SAN ANTONIO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,230,976.59	0.00	1,230,976.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,976.59	1.30	100.00
6	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL EL PORTE GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCENAS (SANTA CRUZ), COCUILA, COCUILA DE ATENQUEO, SAN CRUZ DE AGUILAR, SAN CRUZ DE AGUILAR, ATENQUEO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	1,021,143.97	0.00	1,021,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,143.97	0.00	100.00
7	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, COCUILA, BOLAÑOS, CHAPALA, HUERTILLA, CHALMITLAN, CHUATLAN, COCUILA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, IXTLACUAPAN, IXTLACUAPAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura de los Municipios Salariales y Económicos, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	545,407.50	0.00	545,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	545,407.50	0.00	100.00
8	ACATIC, AMECA, ATEMAJAC DE RIQUILTA, BOLAÑOS, CHAPALA, HUERTILLA, CHALMITLAN, CHUATLAN, HUERTA LA, JOCOATEPEC, MAGDALENA, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del grupo de Control Estatal, diversos recursos que serán transferidos al Jalisco (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	79.55	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias con recursos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ETZATLÁN

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
9	AHUALULCO DE MERCADO, TALA, MEINAL, EL, COCUIL, ETZATLÁN, HOSOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTÍN DE BOLANOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLÁN	Conservación de la Red Carretera Estatal de Ahuallulco, Jalisco (Longitud de 376.50km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	974,586.30	0.00	974,586.30	0.00	0.00	0.00	589,784.90	0.00	61.54
10	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ETZATLÁN, OCOTLÁN, TALA, TEUCHITLÁN	Construcción de 80.1 km. de Vías Verdes en 7 Municipios (Primera Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	9,264.70	0.00	9,264.70	0.00	0.00	0.00	9,264.70	1.00	100.00
11	AHUALULCO DE MERCADO, COCUILA, ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, COCUIL, ETZATLÁN, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARTÍN, HIDALGO, TALA, TEUCHITLÁN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	34,543.08	0.00	34,543.08	0.00	0.00	0.00	34,037.75	0.00	98.54
12	AMECA, ETZATLÁN, SAYULA	Elaboración de Trabajos Georeferenciación y Levantamiento Topográfico de Rutas Creativas Vías Verdes en Varios Municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	66,032.11	0.00	66,032.11	0.00	0.00	0.00	66,032.11	0.00	100.00
13	AUTLÁN DE NAVARRO, CUAUTLA, ETZATLÁN, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, PUERTO VALLARTA, AMAZULA DE GORDIANO, TALA, TEQUILA, TETICHÉ, VALLE DE GUADALUPE, VILLA HIDALGO, ZAPOPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	1,819,091.88	0.00	1,819,091.88	0.00	0.00	0.00	1,819,091.88	0.00	100.00
14	ETZATLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	8,533.97	0.00	8,533.97	0.00	0.00	0.00	8,492.49	100.00	98.51
15	ETZATLÁN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	7,332.42	0.00	7,332.42	0.00	0.00	0.00	6,745.59	100.00	91.97
16	ETZATLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,094.62	0.00	3,094.62	0.00	0.00	0.00	3,094.62	0.00	100.00
17	ETZATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	13,006.30	0.00	13,006.30	0.00	0.00	0.00	12,985.36	0.00	99.84
18	ETZATLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEUAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	215,904.53	0.00	215,904.53	0.00	0.00	0.00	215,904.53	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ETZATLÁN

Región: Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	ETZATLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	42,569.29	0.00	42,569.29	0.00	0.00	0.00	42,474.05	99.60	99.79
20	ETZATLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	135,805.46	0.00	135,805.46	0.00	0.00	0.00	122,025.46	75.00	89.85
21	ETZATLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	232,812.72	0.00	232,812.72	0.00	0.00	0.00	231,887.03	98.00	99.60
22	ETZATLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,375,772.36	1,100,080.73	275,691.63	0.00	0.00	0.00	275,688.71	70.00	100.00
23	ETZATLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,202.52	0.00	5,202.52	0.00	0.00	0.00	4,489.26	82.60	86.48
24	ETZATLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	169,081.86	0.00	169,081.86	0.00	0.00	0.00	169,081.86	100.00	100.00
25	ETZATLÁN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	169,081.86	0.00	169,081.86	0.00	0.00	0.00	169,081.86	100.00	100.00
26	ETZATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	146,716.92	105,095.77	41,620.15	0.00	0.00	0.00	41,620.15	0.00	100.00
27	ETZATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	99,528.60	76,117.26	23,411.33	0.00	0.00	0.00	23,411.33	30.00	100.00
28	ETZATLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	206,639.08	56,209.17	122,333.57	18,825.17	9,471.16	0.00	122,333.57	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Valles Municipio: ETZATLÁN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	ETZATLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas áreas Recreativas y Espacios Públicos de Juegos Infantiles y Maletines Confortables al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ESPARCIMIENTO	23,408.72	0.00	23,408.72	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
29	ETZATLÁN				16,832,729.10	1,337,545.71	14,038,515.63	1,447,196.60	9,471.16	0.00	12,270,558.05	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: HOSTOTIPAQUILLO

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
1	CIENEGAS, LAS, HOSTOTIPAQUILLO, HUAJACATLAN, LABOR DE LOS VELA, EL, MESA DE TECOMATAN, LA, PLAN DE AYOTLAN, EL, PLAN DE AYOTLAN DE GUZMAN (SANITO DOMINGO), SANTO TOMAS, SAUCILLO, EL, TALIXTACA, TEQUESQUITE, EL, VENTA DE MOCHTILIC, LA	Entrega de apoyo en especie a 117 proyectos de mejoramiento de vivienda en 13 localidades del municipio de Hostotipaquillo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	619,496.00	0.00	619,496.00	0.00	0.00	0.00	619,496.00	100.00	100.00
2	HOSTOTIPAQUILLO	Construcción de Empedrado, Abogado en Calle y Rescate de Zona de Riesgo en la Cabecera Municipal de Hostotipaquillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,357,973.95	0.00	2,357,973.95	0.00	0.00	0.00	1,679,381.96	100.00	71.22
3	HOSTOTIPAQUILLO	Construcción de Red de Drenaje en la Calle Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,431,484.48	0.00	1,431,484.48	0.00	0.00	0.00	1,389,609.64	100.00	97.77
4	HOSTOTIPAQUILLO	Pavimentación con Empedrado, Abogado en Calle y Rescate de Zona de Riesgo en la Cabecera Municipal de Hostotipaquillo Jalisco (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,040,816.32	0.00	1,428,571.42	612,244.90	0.00	0.00	1,428,571.42	100.00	100.00
5	HOSTOTIPAQUILLO	Entrega de apoyo en especie para el equipamiento de 5 proyectos productivos en la cabecera municipal de Hostotipaquillo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	73,836.05	0.00	73,836.05	0.00	0.00	0.00	73,836.05	100.00	100.00
6	SAUCILLO, EL	Construcción de empedrado abogado en la calle principal de la localidad El Saucillo municipio de Hostotipaquillo (3 X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,761,146.00	441,037.00	441,037.00	441,037.00	441,037.00	0.00	441,037.00	90.00	100.00
7	SAUCILLO, EL, VENTA DE MOCHTILIC, LA	Construcción de empedrado abogado en concreto en la calle principal de la localidad La Venta de Mochtilic municipio de Hostotipaquillo (3 X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,726,032.00	431,508.00	431,508.00	431,508.00	431,508.00	0.00	431,508.00	90.00	100.00
8	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATENQUILLO, COCULA, COCULTAN, CUQUIO, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO,	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el Estado de Jalisco. Fondo concursable de inversión en infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	576,661.09	0.00	576,661.09	0.00	0.00	0.00	576,661.09	1.30	100.00
9	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, ARENAL, EL, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHIUATLAN, COCULA, COCULTAN, CUQUIO, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO,	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	255,500.62	0.00	255,500.62	0.00	0.00	0.00	255,500.62	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: HOSTOTIPAQUILLO

Región: Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
10	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, AMATITAN, AMECA, ARENAL, EL, COCUILA, ETZATLAN, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN ANTONIO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLANOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLAN	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Ahualulco, Jalisco (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	456,552.95	0.00	456,552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
11	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATONILCO DEL ALTO, ATOTYAC, AYUALCO, AYUALCO, AYUALCO, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO, CASTILLO, CHAPALA, CHIQUILISTLAN, CHIHUALTLAN, COCUILA, CONCEPCION DE BIENOS AIRES, CUAUTLA, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	116,603.20	0.00	116,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
12	AHUALULCO DE MERCADO, COCUILA, ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, AYUALCO, AYUALCO, SAN JUANIT, ESCOBEDO, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	16,181.99	0.00	16,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	98.54
13	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,997.81	0.00	3,997.81	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
14	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Caso de indicadores para el Fondo de la Obra Pública para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,434.93	0.00	3,434.93	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
15	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,449.70	0.00	1,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	6,092.91	0.00	6,092.91	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
17	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en escuelas de primaria y secundaria básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	101,142.25	0.00	101,142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Seguridad Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	19,999.12	0.00	19,999.12	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Valles Municipio: HOSTOTIPAQUILLO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	63,619.18	0.00	63,619.18	0.00	0.00	0.00	57,163.33	75.00	89.85
20	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación, mantenimiento, desechos, infraestructura y obras abreviadas con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	109,063.03	0.00	109,063.03	0.00	0.00	0.00	108,629.38	98.00	99.60
21	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo al Sector Agropecuario y Acuicultura (SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	644,491.86	515,341.85	129,150.01	0.00	0.00	0.00	129,148.64	70.00	100.00
22	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,437.16	0.00	2,437.16	0.00	0.00	0.00	2,107.72	82.60	86.48
23	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipos de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	79,207.79	0.00	79,207.79	0.00	0.00	0.00	79,207.79	100.00	100.00
24	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipos de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	79,207.79	0.00	79,207.79	0.00	0.00	0.00	79,207.79	100.00	100.00
25	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	66,731.68	49,234.38	19,497.30	0.00	0.00	0.00	19,497.30	0.00	100.00
26	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	46,624.99	35,657.76	10,967.23	0.00	0.00	0.00	10,967.23	30.00	100.00
27	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	96,801.77	26,331.65	57,398.17	6,725.12	4,436.84	0.00	57,398.17	70.00	100.00
28	HOSTOTIPAQUILLO (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Deportivas de Escuelas de Educación Infantil y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO	10,966.01	0.00	10,966.01	0.00	0.00	0.00	10,966.38	100.00	99.99
29	HOSTOTIPAQUILLO				12,772,494.82	1,499,110.64	8,902,887.13	1,493,515.02	876,981.84	0.00	7,920,002.73	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: MAGDALENA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	MAGDALENA	Construcción de primera etapa de parque Linea Donatista Municipal en colonia La Cuernavaca, cabecera municipal de Magdalena (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	2,400,000.00	1,200,000.00	546,480.00	683,820.00	0.00	0.00	85.00	100.00
2	MAGDALENA	Consolidación de Plaza Cívica "Xochitlapeac" en la colonia Nueva Xochitlapeac, cabecera municipal de Magdalena (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (CODESOL)	900,000.00	450,000.00	204,530.00	245,070.00	0.00	0.00	85.00	100.00
3	MAGDALENA	Construcción de clínica de hemodialis en la cabecera municipal de Magdalena (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	744,704.00	186,176.00	186,176.00	186,176.00	0.00	0.00	90.00	100.00
4	MAGDALENA	Ampliación de la Primaria 20 de Noviembre, Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco, en la calle Neogit, entre calle Tecozacachi y la cabecera municipal de Magdalena.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	603,431.00	0.00	603,431.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
5	MAGDALENA	Ampliación del Jardín de Niños Ignacio M. Altamirano, clave 14DJN201G, ubicado en la calle 14 de Septiembre, en la cabecera municipal de Magdalena en el municipio de Magdalena.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	710,033.00	0.00	710,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6	MAGDALENA	Ampliación del Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, clave 14DJN1285L, ubicado en la calle sin nombre Municipal Avila Cuernavaca, en la cabecera municipal de Magdalena en el municipio de Magdalena.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7	MAGDALENA	Ampliación de la Secundaria Emiliano Zapata, clave FESB01G, ubicada en la calle Rio, Fase 130, localidad de Magdalena en el municipio de Magdalena.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,205,282.00	0.00	1,205,282.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00
8	MAGDALENA	Magdalena - Ezatlán (Modernización de Camino) en el Municipio de Magdalena, Jalisco, Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	14,685,300.00	0.00	14,685,300.00	0.00	0.00	0.00	18.00	99.92
9	QUEMADA, LA	Construcción de unidad deportiva, cancha de básquetbol en la calle Prof. González Gallo y equipamiento de parque recreativo en la calle Hidalgo ambas en la localidad de La Quemada municipio de Magdalena (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,333,333.33	0.00	1,400,000.00	833,333.33	0.00	0.00	100.00	100.00
10	SAN ANDRES	Rehabilitación de línea de agua, drenaje y empedrado alagado (Restitución de superficie de rotamiento) en calle Hidalgo y localización de San Andrés, Municipio de Magdalena (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,169,432.09	0.00	3,169,432.09	0.00	0.00	0.00	5.00	50.70

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: MAGDALENA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
11	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC, ATENGO, ATOTONILCO DE JUJARA, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastimienta del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión, Modal Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,326,292.47	0.00	1,326,292.47	0.00	0.00	0.00	1,326,292.47	1.30	100.00
12	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPUL), COPAL EL PORTE, GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARGENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AYUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	1,100,212.28	0.00	1,100,212.28	0.00	0.00	0.00	1,100,212.28	0.00	100.00
13	ACATIC, AMACUECA, AMATTIAN, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPALA, EL ALTO, CHIMALTIAN, CHUAPAN, COCULA, COLOTLAN, CUOUO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUATLAN DE CUICUILTAN, IXTLACAMAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 15, del Ramo 23 Provisiones Especiales, que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	587,639.00	0.00	587,639.00	0.00	0.00	0.00	587,639.00	0.00	100.00
14	ACATIC, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, BOLANOS, CHAPALA, CHUAPAN, COCULA, ETZATLAN, HUERTA, LA, JOCOPEC, MAGDALENA, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del Instituto de Aguas de Jalisco, diversos trabajos de mantenimiento de la Contraloría del Estado.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	85.71	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	42.85	100.00	100.00
15	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPALA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEGOLLADO, IXTLACAMAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANAQUILAN, JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	586,238.27	0.00	586,238.27	0.00	0.00	0.00	586,003.69	0.00	96.62
16	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENGO, ATOTONILCO DE JUJARA, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AYUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, AYUTLAN, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBREGON, CHIMALTIAN, CHUATLAN, CONCEPCION DE AGUIRRE, CUOUO, ELUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHIHINGO, GUADALAJARA, HUEJUICAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas estatales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	82,654.40	0.00	82,654.40	0.00	0.00	0.00	82,654.40	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: MAGDALENA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
17	AMECA, MAGDALENA, COCUILA, HUALULCO DE MERCADO, JALISCO, MEZCAL, EL COCUIL, ETZATLAN, HOSOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLANOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLAN	Conservación de la Red Carretera Estatal de Ahiualco, Jalisco. (Longitud de 376.50km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	1,050,048.60	0.00	1,050,048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
18	AHIUALCO DE MERCADO, COCUILA, ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, ETZATLAN, HOSOTIPAQUILLO, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Servidumbre para las Rutas Costeiras en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	37,217.79	0.00	37,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	98.54
19	AMECA, CASIMIRO CASTILLO, COLOTLAN, IXTL AHUACAN DEL RIO, MAGDALENA MAZAMITLA, PHUAMO, TALPA DE ALLENDE, TECALITLAN, TOMATLAN, TOTOTLAN, HUESCALAPA	Plano de gastos de operación para la supervisión técnica y control de obra de las obras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	229,288.95	121,505.78	107,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20	MAGDALENA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	9,194.76	0.00	9,194.76	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
21	MAGDALENA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	7,900.18	0.00	7,900.18	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
22	MAGDALENA (ESTATAL)	Instalación y construcción en fincas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,334.24	0.00	3,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	MAGDALENA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	14,013.39	0.00	14,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
24	MAGDALENA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	232,622.26	0.00	232,622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	MAGDALENA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Reserva Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	45,859.01	0.00	45,859.01	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
26	MAGDALENA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	146,321.02	0.00	146,321.02	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Valles Municipio: MAGDALENA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	MAGDALENA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tifturación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	250,839.66	0.00	250,839.66	0.00	0.00	0.00	249,842.90	98.00	99.60
28	MAGDALENA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,482,289.94	1,185,261.20	297,028.74	0.00	0.00	0.00	297,028.59	70.00	100.00
29	MAGDALENA (ESTATAL)	Ejecución y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	5,605.36	0.00	5,605.36	0.00	0.00	0.00	4,847.65	82.60	96.48
30	MAGDALENA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	182,174.06	0.00	182,174.06	0.00	0.00	0.00	182,174.06	100.00	100.00
31	MAGDALENA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	182,174.06	0.00	182,174.06	0.00	0.00	0.00	182,174.06	100.00	100.00
32	MAGDALENA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Ampliación de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	158,079.53	113,236.68	44,842.84	0.00	0.00	0.00	44,842.84	0.00	100.00
33	MAGDALENA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tronificación y Equipamiento de Dársenos de Pliego y Temporal recintado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	107,235.21	82,011.11	25,224.10	0.00	0.00	0.00	25,224.10	30.00	100.00
34	MAGDALENA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso para el Desarrollo del Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	222,639.37	60,961.51	131,806.00	20,087.34	10,204.52	0.00	131,806.00	70.00	100.00
35	MAGDALENA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	25,221.28	0.00	25,221.28	0.00	0.00	0.00	25,219.94	100.00	99.99
35	MAGDALENA				35,212,454.21	3,398,798.14	29,579,108.88	2,038,166.67	196,800.52	0.00	27,681,150.98	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región Valles **Municipio: SAN JUANITO DE ESCOBEDO**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ESTANCIA DE AYONES, LA	Construcción de drenaje, agua potable y empimiento (instalación de espaldón de concreto) en el camino de acceso a la Estación de Escobedo (RSE) (en calle Juárez en la localidad Estancia de Ayones)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,365,046.79	0.00	1,365,046.79	0.00	0.00	0.00	705,189.15	5.00	51.62
2	ESTANCIA DE AYONES, LA PROVIDENCIA, LA, SAN JUANITO ESCOBEDO	Entrega de apoyo en especie a 36 familias de escasos recursos en las localidades de Estancia de Ayones, Providencia y cabecera municipal de San Juanito de Escobedo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00	100.00
3	SAN JUANITO ESCOBEDO	Ejecución de Obras para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo 22+000 al 29+500, en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,889,719.58	0.00	2,889,719.58	0.00	0.00	0.00	2,889,221.34	100.00	98.01
4	SAN JUANITO ESCOBEDO	Ejecución de obras para Rutas Creativas, en las localidades de San Juanito de Escobedo con la vía verde, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6,674,176.00	0.00	6,674,176.00	0.00	0.00	0.00	6,596,173.54	100.00	97.49
5	SAN JUANITO ESCOBEDO	Suministro de red de agua y drenaje construcción de empadmeado atado en Priv. De Juárez en Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,333,333.33	0.00	1,400,000.00	833,333.33	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00	100.00
6	SAN PEDRO	Pavimentación con Adoquín en la Calle Antonio Escobedo en la Localidad de San Pedro en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,284,497.20	0.00	1,284,497.20	0.00	0.00	0.00	1,143,655.56	100.00	89.04
7	ACATC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPUL), COPAL EL PORTE S/L (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCEÑAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, ATENGO, ATENGO ALTO, AULLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Entrega de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Asignaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	487,142.18	0.00	487,142.18	0.00	0.00	0.00	487,142.18	0.00	100.00
8	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENGO, ATENGO ALTO, ATENGO, ATENGO ALTO, AULLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco (Concursación INF-EJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONBA)	36,596.98	0.00	36,596.98	0.00	0.00	0.00	36,596.98	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN JUANITO DE ESCOBEDO

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	AHUALULCO DE MERCADO, COCULA, AMATITLÁN, AMECA, ARENAL, EL COCULA, ETZATLÁN, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, HOSOTIPAQUILLO, SAN MARCOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLÁN	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Ahuualulco, Jalisco (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	464,931.60	0.00	464,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
10	AHUALULCO DE MERCADO, COCULA, ACATC (SAN FRANCISCO), AMECA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN MARTÍN HIDALGO, TALA, TEUCHITLÁN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	16,478.96	0.00	16,478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54
11	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLÁN, AYUTLA, CAÑADAS DE OREGÓN, CHIMALITLÁN, CUATITLÁN, CUATITLÁN, CUQUILCO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA UNIÓN, IXTLACUILCO, MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a la Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	4,872.62	0.00	4,872.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,071.17	0.00	4,071.17	0.00	0.00	0.00	100.00	96.51
13	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	3,497.97	0.00	3,497.97	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
14	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,476.31	0.00	1,476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	6,204.72	0.00	6,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	96.84
16	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel básico y primaria de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBAS)	102,998.41	0.00	102,998.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	20,305.05	0.00	20,305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	96.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN JUANITO DE ESCOBEDO

Región: Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
18	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	64,786.72	0.00	64,786.72	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
19	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, inlustración y bords abrevaderos en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	111,064.55	0.00	111,064.55	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
20	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	656,318.55	524,799.39	131,520.17	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
21	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,481.89	0.00	2,481.89	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
22	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (PR-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	80,661.40	0.00	80,661.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
23	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	80,661.40	0.00	80,661.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
24	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	69,993.04	50,137.93	19,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riego y Irrigación tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	47,480.65	36,312.15	11,168.50	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
26	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa en Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	98,576.28	26,817.89	58,359.88	8,885.24	4,518.27	0.00	70.00	100.00
27	SAN JUANITO DE ESCOBEDO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnásticos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	11,167.25	0.00	11,167.25	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
27	SAN JUANITO DE ESCOBEDO				17,099,543.82	639,064.35	15,514,742.43	942,216.57	4,518.27	0.00	14,300,795.17	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MARCOS

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
1	SAN MARCOS	Pavimentación con Empedrado Tradicional en las Calles Calandria y Gorrón, San Marcos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	488,838.91	0.00	488,838.91	0.00	0.00	0.00	144,375.48	0.00	29.53
2	SAN MARCOS	Rehabilitación Antigua Estación de Ferrocarril de San Marcos, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,796,319.81	100.00	59.88
3	SAN MARCOS	Sustitución de red de agua potable, drenaje y empedrado abogado en armento en la calle Donato Guerra en la cabecera municipal de San Marcos (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas municipal de San Marcos	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952.38	0.00	1,428,571.43	952,380.95	0.00	0.00	1,428,571.43	100.00	100.00
4	SAN MARCOS	Construcción de abastecimiento en la colonia Plan de San Marcos (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 Y 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,822,264.00	630,566.00	630,566.00	630,566.00	0.00	0.00	630,566.00	95.00	100.00
5	SAN MARCOS	Construcción de red de agua potable, drenaje y empedrado (Restitución de los servicios de agua potable en los Antiguos Parajes en la cabecera municipal de San Marcos (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,904,439.04	0.00	1,904,439.04	0.00	0.00	0.00	974,385.28	5.00	51.16
6	ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMECAC, ARANDA, ATEMILAC, ATEMILAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AVOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el Estado de Jalisco, a través de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	247,611.04	0.00	247,611.04	0.00	0.00	0.00	247,611.04	1.30	100.00
7	ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ, AMACUECA, AMECAC, ATEMILAC, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	205,403.19	0.00	205,403.19	0.00	0.00	0.00	205,403.19	0.00	100.00
8	ACATLÁN DE JUAREZ, ATEMILAC DE BRIZUELA, BOLANOS, CHAPALA, COCULA, DEGOLLADO, ETZTLAN, HUERTA, LA, JOCOTEPEC, MAGDALENA, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del órgano de Control Estatal, diversos municipios y localidades del estado de Jalisco, (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00
9	ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ATEMILAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUATLA, OCOTLAN, SAN ANTONIO DE LOS MEMBRILLOS, JUANA CATLAN, MAGDALENA, MIXTLAN, OJUELOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS,	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	109,820.64	0.00	109,820.64	0.00	0.00	0.00	109,403.46	0.00	99.62

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MARCOS

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
10	AHUALLULCO DE MERCADO, COCULA, AMATITLAN, AMECA, ARENAL, EL, COCULA, ETZATLAN, LOS RIOS, OCOYOAC, OROQUENA, SAN ANTONIO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLANOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLAN	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Ahualulco, Jalisco (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	196,038.11	0.00	196,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
11	AHUALLULCO DE MERCADO, COCULA, ACATC (SAN FRANCISCO), AMECA, AMATITLAN, ARENAL, EL, COCULA, ETZATLAN, JUANITO ESCOBEDO, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	6,948.34	0.00	6,948.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.54
12	SAN MARCOS (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,716.61	0.00	1,716.61	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	99.51
13	SAN MARCOS (ESTATAL)	Capto de solicitudes para el Fondo de Infraestructura Social para las entidades IFISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (IFISE)	1,474.92	0.00	1,474.92	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	91.97
14	SAN MARCOS (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnásticos al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	622.48	0.00	622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	SAN MARCOS (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,616.22	0.00	2,616.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
16	SAN MARCOS (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas previnables en 110 escuelas públicas cíclicas de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	43,429.21	0.00	43,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	SAN MARCOS (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de obras de infraestructura y Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	8,561.61	0.00	8,561.61	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
18	SAN MARCOS (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	27,317.28	0.00	27,317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MARCOS

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
19	SAN MARCOS (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tifturación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	46,830.30	0.00	46,830.30	0.00	0.00	0.00	46,644.09	98.00	99.60	
20	SAN MARCOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	27,67,396.72	221,281.33	55,455.59	0.00	0.00	0.00	55,454.81	70.00	100.00	
21	SAN MARCOS (ESTATAL)	Ejecución y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,046.49	0.00	1,046.49	0.00	0.00	0.00	905.03	82.60	86.48	
22	SAN MARCOS (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	34,010.83	0.00	34,010.83	0.00	0.00	0.00	34,010.83	100.00	100.00	
23	SAN MARCOS (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	34,010.83	0.00	34,010.83	0.00	0.00	0.00	34,010.83	100.00	100.00	
24	SAN MARCOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Ampliación de Unidades de Pliego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	29,512.52	21,140.63	8,371.90	0.00	0.00	0.00	8,371.90	0.00	100.00	
25	SAN MARCOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tronificación y Equipamiento de Dársenas de Pliego y Temporal recintado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	20,020.19	15,310.99	4,709.19	0.00	0.00	0.00	4,709.19	30.00	100.00	
26	SAN MARCOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	41,565.47	11,306.48	24,607.41	3,746.46	1,905.12	0.00	24,607.41	70.00	100.00	
27	SAN MARCOS (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	4,708.67	0.00	4,708.67	0.00	0.00	0.00	4,708.40	100.00	99.99	
27	SAN MARCOS					11,636,511.99	899,613.43	8,517,734.03	1,586,693.41	632,471.12	0.00	5,860,377.17	0.00	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: TALA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AHUISCOLCO	Pavimento con adoquín en las principales calles de la Delegación Ahuiscolco en Tala, Jalisco.		INFRAESTRUCTURA VIAL	705,638.49	0.00	705,638.49	0.00	0.00	0.00	100.00	96.21
2	SAN ISIDRO MAZATEPEC	Construcción de Edificio de 2 Niveles, Aula Tipo y Laboratorio, en la Preparatoria San Isidro Mazatepec, Municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,878,585.49	0.00	2,878,585.49	0.00	0.00	1,245,735.22	100.00	43.28
3	TALA	Construcción de Infraestructura en las Vías de la Línea TL Ramal Empalme Oréndain Ameca, 14 kms de sendero peatonal de vía verde del Km 14+360, en el municipio de Tala, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	VÍAS VERDES JALISCO	1,981,942.07	0.00	1,981,942.07	0.00	0.00	1,981,942.07	40.00	100.00
4	TALA	Construcción de Andador Peatonal en la Alameda en el municipio de Tala, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	859,054.57	0.00	859,054.57	0.00	0.00	469,960.10	100.00	54.71
5	TALA	Ampliación Casa de la Cultura, del Municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	82,877.85	0.00	82,877.85	0.00	0.00	80,821.94	100.00	97.52
6	TALA	Equipar el Teatro de la Casa de la Cultura en el Municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	246,774.66	0.00	246,774.66	0.00	0.00	246,515.49	100.00	99.89
7	TALA	Construcción del Mercado Municipal de Tala, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,718,171.61	0.00	2,718,171.61	0.00	0.00	507,491.00	100.00	18.67
8	TALA	Construcción de Infraestructura en las Vías Férreas en Desuso del km 14+360 al 28+360 (3 Puentes, Alcantarilla, 12 Pizoletas sin Pargolas y Pizoleta con Pergola) en el Municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3,341,622.69	0.00	3,341,622.69	0.00	0.00	3,330,506.52	100.00	99.67
9	TALA	Rutas Creativas Cruces y Revestimiento de Canal, Línea TL Tala 14+360 al 52+112, en el Municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,339,860.83	0.00	1,339,860.83	0.00	0.00	765,502.45	82.00	57.13
10	TALA	Rutas Creativas, Vías verdes de ramo TL del Km 14+360 al Km 7+000, sendero peatonal, del Ingenio de Tala hasta el Fraccionamiento de los Ruizshores, en el municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11,770,544.23	0.00	11,770,544.23	0.00	0.00	11,279,846.51	100.00	95.83
11	TALA	Construcción del Mercado Municipal de Tala II etapa en el Municipio de Tala, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,379,931.34	0.00	1,379,931.34	0.00	0.00	367,146.60	90.00	26.61

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TALA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	TALA	Construcción de edificio en Escuela Preparatoria Regional de Tala, clave 14UBH0092N ubicada en la calle Paseo de los Frescos entre Santa Martha en el municipio de Tala.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y PROFESIONANTE (PROMEDISSTE)	8,440,000.00	0.00	8,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	TALA	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Niños Héroes del municipio de Tala (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,142.80	0.00	1,428,571.40	1,428,571.40	0.00	0.00	70.00	100.00
14	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, BRIZUELA, BOLAÑOS, CHAPALA, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, BUENOS AIRES, DE GOLLAO, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCUILA	Abastecimiento del riego en infraestructura y conservación de la Comisión Média Superior de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Educación Média Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRASCTURURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,945,166.42	0.00	3,945,166.42	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
15	ACATLÁN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, BOLAÑOS, CHAPALA, AMACUECA, AMATITÁN, HUERTA, LA, JOGOTEPEC, MAGDALENA, OCCOTLÁN, QUITUPÁN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del rgano de Control Estatal, diversos municipios de Jalisco (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	254.94	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	AHUALULCO DE MERCADO, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO ATENGUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERÓN, CHIMALITLÁN, CHUALTLÁN, COCUILA, DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas en infraestructura básica de primaria de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	245,862.34	0.00	245,862.34	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
17	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, EL, COCUILA, EZATLÁN, HOSOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, TALA, TEQUILA, TEHUACITLÁN	Conservación de la Red Carretera Estatal de Jalisco (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	3,123,459.21	0.00	3,123,459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
18	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO DE BOLAÑOS, CHUALTLÁN, COCUILA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DÍAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	797,728.59	0.00	797,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región Valles

Municipio: TALA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	AHUALLULCO DE MERCADO, AMECA, TOTOQUEL ALTO, ETZATLAN, COCUILAN, TALA, TEUCHITLAN	Construcción de 80.1 km. de Vías Verdes en 7 Municipios (Primera Etapa)		PROYECTOS ESTRATÉGICOS	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
20	AHUALLULCO DE MERCADO, COCUILA, ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, ETZATLAN, HOSTOTIPACUILLO, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Servidumbre para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	110,707.38	0.00	110,707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	98.54
21	AMECA, TALA	Rutas Creativas Servidas de Conexión entre el Centro Universitario Valles y la Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,719,977.80	0.00	2,719,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
22	TALA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	27,350.58	0.00	27,350.58	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
23	TALA (ESTATAL)	Gasto de inidrechos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	23,499.74	0.00	23,499.74	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
24	TALA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de servicios recreativos, mobiliario, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS HABITACIONALES	9,917.98	0.00	9,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	TALA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	41,683.98	0.00	41,683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
26	TALA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Consejería INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	691,954.11	0.00	691,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	TALA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	136,411.42	0.00	136,411.42	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
28	TALA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	435,243.96	0.00	435,243.96	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
29	TALA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infuración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	746,143.28	0.00	746,143.28	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TALA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
30	TALA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	4,409,229.52	3,525,657.27	883,566.25	0.00	0.00	0.00	883,556.67	70.00	100.00
31	TALA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	16,673.59	0.00	16,673.59	0.00	0.00	0.00	14,419.73	82.60	86.48
32	TALA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	541,891.77	0.00	541,891.77	0.00	0.00	0.00	541,891.77	100.00	100.00
33	TALA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	541,891.77	0.00	541,891.77	0.00	0.00	0.00	541,891.77	100.00	100.00
34	TALA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación, Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	470,220.60	336,831.85	133,388.74	0.00	0.00	0.00	133,388.74	0.00	100.00
35	TALA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dismas y Camión de Bombo en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	318,979.98	243,948.81	75,031.17	0.00	0.00	0.00	75,031.17	30.00	100.00
36	TALA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través del Sub-Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo al Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	682,259.19	180,145.22	392,067.82	59,891.97	30,354.19	0.00	392,067.82	70.00	100.00
37	TALA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	75,022.78	0.00	75,022.78	0.00	0.00	0.00	75,018.51	100.00	99.99
37	TALA				58,725,384.05	4,266,710.62	52,916,693.87	1,488,263.37	30,354.19	0.00	42,277,261.29		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEQUILA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	OBREIRA	Canchales de usos múltiples en la colonia Obreira, municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	POTRERO DE LOS RIVERA	Construcción de 7000 m2 empedrado ahogado en cemento del camino a la comunidad de Potrero de Los Rivera, Municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00
3	SALVADOR, EL	Parque en el Colono, El Salvador, municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	100.00
4	SANTA ANA	Construcción de carpeta asfáltica camino a la comunidad de Santa Ana en el municipio de Tequila (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952.38	0.00	1,428,571.43	952,380.95	0.00	1,428,571.43	100.00	100.00
5	TEQUILA	3ra. Etapa Ampliación y Construcción Casas de la Cultura en el Municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	349,614.03	0.00	349,614.03	0.00	0.00	329,891.76	100.00	94.37
6	TEQUILA	Construcción de 587 m2 de pavimento hidráulico en la calle Volcan en la Colonia Lomas de Tequila, en el municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	449,879.13	37.00	99.97
7	TEQUILA	Adoquamiento calle López Mateos 2da. etapa, municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	100.00	100.00
8	TEQUILA	Construcción del Edificio para Salas de Juicios Orales en materia penal en el municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	20,752,927.00	0.00	20,752,927.00	0.00	0.00	12,832,871.01	100.00	61.84
9	TEQUILA	Proyecto Ejecutivo para la construcción del Edificio para las Dependencias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	356,250.50	0.00	356,250.50	0.00	0.00	356,250.43	0.00	100.00
10	ACATITLÁN, ACATITLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MENDOZA, AMACUECA, AMATITLÁN, AMECLA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTYAC, AYOTLÁN, AYOTLÁN DE LOS RÍOS, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en infraestructura y mantenimiento de la zona de riego Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMIS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,700,663.39	0.00	2,700,663.39	0.00	0.00	2,700,663.39	1.30	100.00
11	ACATITLÁN, AMACUECA, AMATITLÁN, AHUALULCO DE MENDOZA, AYOTLÁN, COCULA, COLOTLÁN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLÁN, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, HUEJUQUILIA EL ALTO.	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 15, del Ramo 23 Provisiones de Inversión en Infraestructura Deportiva serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	1,196,580.08	0.00	1,196,580.08	0.00	0.00	1,196,580.08	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEQUILA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
12	IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Conservación de la Red Carretera Estatal de Amalillo, Jalisco (Longitud de 376.50km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LA RED CARRETERA ESTATAL	2,135,183.77	0.00	2,135,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,879.71	0.00	61.54
13	AHUILLUCO DE MERCADO, COCUILA ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, ETZATLAN, HOSTOTIPAQUILLO, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLAN	Seriales para las Rutas Costeiras en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	75,784.73	0.00	75,784.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74,676.09	0.00	98.54
14	AMECA, ANILANI DE NAVARRO, CHAPALA, COCUILA, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TEQUILA	Elaboración de Estudios, Técnicas de Topografía y Mecánica de Suelos para Implementación del Sistema Judicial Penal Regional en los municipios de Tequila, Ameca, Chapala, Tepatitlan de Morelos, Aulán de Navarro.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	44,669.95	0.00	44,669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	44,669.95	0.00	100.00
15	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD DE LOS RIOS, DONVICENTE, EL COTO, SAN MIGUEL ALTO, VALCALLE, GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA CHAPALA, TOTOTLAN, COCUILA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta" Urbano en 7 Municipios de Jalisco.	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	81,884.83	0.00	81,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	81,884.83	11.50	100.00
16	TEQUILA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	18,722.84	0.00	18,722.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18,631.84	100.00	99.51
17	TEQUILA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	16,086.75	0.00	16,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,794.89	100.00	91.97
18	TEQUILA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,789.35	0.00	6,789.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,789.35	0.00	100.00
19	TEQUILA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	28,534.77	0.00	28,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28,468.84	0.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEQUILA

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	TEQUILA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel básico y 10 aulas provisionales de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	473,677.13	0.00	473,677.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	TEQUILA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Socorro de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	93,380.43	0.00	93,380.43	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
22	TEQUILA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en el Estado de Jalisco. Y/Otra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	297,946.22	0.00	297,946.22	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
23	TEQUILA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales; desazolve, limpieza y bords; abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	510,772.33	0.00	510,772.33	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
24	TEQUILA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	3,018,333.64	2,413,488.43	604,845.21	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
25	TEQUILA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	11,413.91	0.00	11,413.91	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
26	TEQUILA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Muebles Básico en el Estado de Jalisco (ISTOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	370,951.97	0.00	370,951.97	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
27	TEQUILA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (ISTOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	370,951.97	0.00	370,951.97	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
28	TEQUILA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnicación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	321,889.48	230,574.22	91,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
29	TEQUILA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnicación y Equipamiento de Unidades de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	218,357.72	166,995.14	51,362.58	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: **Región Valles** Municipio: **TEQUILA**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
30	TEQUILA (ESTATAL)	Apoyo a Producciones Artesanales, Acuicultura y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(PACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	453,348.48	123,318.39	268,389.89	40,862.13	20,778.96	0.00	268,389.89	70.00	100.00
31	TEQUILA (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	51,356.84	0.00	51,356.84	0.00	0.00	0.00	51,356.91	100.00	99.99
31	TEQUILA				50,790,005.49	2,834,380.19	46,841,603.26	993,243.08	20,778.96	0.00	38,042,911.46		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEUCHITLÁN

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ESTANZUELA, LA	Construcción de pavimento adoquín en la calle Morelos en la Delegación de la Estanzuela, municipio de Teuchitlán	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUNICABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,331,250.00	0.00	2,331,250.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
2	ESTANZUELA, LA, GENERAL LUCIO BLANCO (LA MORA), TEUCHITLÁN, VEGA, LA	Entrega de apoyo en especie a 50 proyectos de mejoramiento de vivienda en 4 localidades del municipio de Teuchitlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	GENERAL LUCIO BLANCO (LA MORA)	Línea de impulsión y abastecimiento de agua potable en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AGUA POTABLE Y CANTABILIDAD EN ZONAS URBANAS	1,397,947.63	0.00	1,397,947.63	0.00	0.00	0.00	3.00	26.59
4	TEUCHITLÁN	Construcción de adoquinarío de la calle Francisco Villa, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.		INFRAESTRUCTURA VIAL	1,884,561.86	0.00	1,884,561.86	0.00	0.00	0.00	100.00	99.67
5	TEUCHITLÁN	Reconstrucción de Escuela Primaria Hilación Romero Gil, consistente en aulas, dirección, módulo sanitario y demolición en el municipio de Teuchitlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	776,546.54	0.00	776,546.54	0.00	0.00	0.00	100.00	31.83
6	TEUCHITLÁN	Ejecución de obras para el desarrollo cultural en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14,264,608.25	0.00	14,264,608.25	0.00	0.00	0.00	100.00	81.16
7	TEUCHITLÁN	Rutas Creativas Vías Verdes, restauración de la Antigua Estación de Ferrocarril en la Delegación de La Vega, Municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	935,476.30	0.00	935,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27.37
8	TEUCHITLÁN	Construcción de pavimento de empedrado ahogado en concreto en la calle 16 de Septiembre en el municipio de Teuchitlán, Jli.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUNICABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,668,750.00	0.00	1,668,750.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
9	VEGA, LA	Restauración de la Antigua Estación del Ferrocarril "La Vega" municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	60.16
10	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, ARENAL, EL ATENGO, A TOTONILCO CALTO, CHIMALTITÁN, CHUATLÁN, CHUATLÁN, CHUATLÁN, CHUATLÁN, DEGOLLADO, ETZTLÁN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que se destinaron a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	240,440.12	0.00	240,440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEUCHITLÁN

Región: Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATIC, ARENAL, EL CUAUTITLÁN, CUAUTLA, DEGOLLADO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TENAMAXTLÁN, TEQUITLÁN DE CORONA, TEQUITLÁN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO, VALLE DE JUAREZ, VILLA HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Municipios del Estado de Jalisco - Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Aprobaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	969,234.40	0.00	969,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	AHUALULCO DE MERCADO, ARENAL, EL ATENANGO, BARCELONA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CHIMALTITÁN, GUADALAJARA, GUAYMAS, HUIJUITLÁN, CONDOPCIÓN DE GUAYMAS, EJUJTLA, GÓMEZ FARIAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 67 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIDA)	33,819.12	0.00	33,819.12	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
13	AHUALULCO DE MERCADO, ARENAL, EL COCUILTEPILTLÁN, MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTÍN DE BOLÁNOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLÁN	Conservación de la Red Carretera Estatal de Amealco, Jalisco (Longitud de 376.50km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	429,641.41	0.00	429,641.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
14	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ETZATLÁN, OCOTLÁN, TALA, TEUCHITLÁN	Construcción de 80.1 km. de Vías Verdes en 7 Municipios (Primera Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	4,084.29	0.00	4,084.29	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
15	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, TEUCHITLÁN	Obras complementarias para la construcción del parque la Y - Estación La Vega en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Subproyecto de Amealco de Amealco y Sendero Puerta de La Vega en el Municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	182,901.61	0.00	182,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43
16	AHUALULCO DE MERCADO, COCUILA, AMECALCO, AMECA, AMECALCO DE ETZATLÁN, HOSTOTIPAQUILLO, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARTÍN HIDALGO, TALA, TEUCHITLÁN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	15,228.14	0.00	15,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	98.54
17	AMECA, ATENGO, ATENGUILLO, AMECALCO, AMECALCO DE OBREGÓN, CHIMALTITÁN, CHICUILTLÁN, COCUILA, CUAUTITLÁN, CUAUTLA, CUQUJO, DEGOLLADO, EJUJTLA, GUAYMAS, HUIJUITLÁN, EL ALTO HUERTILLA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios de Jalisco en el marco del Programa de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	4,502.77	0.00	4,502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	SAN IGNACIO (OJO DE AGUA), AMECA, VEGA, LA	Construcción de Parque la Y Estación La Vega, en el Municipio de Teuchitlán, Jalisco. Subproyecto de Amealco de Amealco y Sendero Puerta de la Vega en el Municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	223,761.37	0.00	223,761.37	0.00	0.00	0.00	0.00	70.55

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEUCHITLÁN

Región Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,762.16	0.00	3,762.16	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
20	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Gasto de insumos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,232.46	0.00	3,232.46	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
21	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de canchales de fútbol y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,364.25	0.00	1,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	5,733.76	0.00	5,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
23	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	95,180.41	0.00	95,180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de Proyectos de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	18,763.81	0.00	18,763.81	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
25	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	59,869.14	0.00	59,869.14	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
26	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo, infraestructura y bords abreviados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	102,634.30	0.00	102,634.30	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
27	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de Proyectos de Desarrollo Rural en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	605,502.24	484,964.99	121,537.25	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
28	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,293.50	0.00	2,293.50	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
29	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	74,538.88	0.00	74,538.88	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEUCHITLÁN

Región: Región Valles

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
30	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Ejec. 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	74,538.88	0.00	74,538.88	0.00	0.00	0.00	74,538.88	100.00	100.00
31	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Reparación y Equipamiento de Unidades de Riesgo en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	64,680.29	46,332.26	18,348.03	0.00	0.00	0.00	18,348.03	0.00	100.00
32	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Fuego y Temporal localizado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	43,876.68	33,555.91	10,320.77	0.00	0.00	0.00	10,320.77	30.00	100.00
33	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Incentivos al Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	91,095.79	24,779.53	53,930.13	8,210.81	4,175.31	0.00	53,930.13	70.00	100.00
34	TEUCHITLÁN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	10,319.61	0.00	10,319.61	0.00	0.00	0.00	10,319.61	100.00	99.99
34	TEUCHITLÁN				27,992,199.98	589,632.68	27,390,121.17	8,210.81	4,175.31	0.00	21,671,510.47		
401	Región Valles				409,091,198.34	26,254,326.63	385,051,098.48	15,797,047.79	1,988,725.44	0.00	313,309,493.87		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.



Región 11 Lagunas

Municipio: ACATLÁN DE JUÁREZ

Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ACATLÁN DE JUAREZ	Ampliación del Jardín de Niños José Vasconcelos, clave 14EJN0102F, ubicado en la calle de Adama # 25 entre Hidalgo y Juárez en la localidad de Acatlán de Juárez en el municipio de Acatlán de Juárez.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	383,747.00	0.00	100.00
2	ACATLÁN DE JUAREZ	Empedrado Alotgado en cemento en la calle Libertad, continuación calle Independencia en la cabecera municipal de Acatlán de Juárez (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	6,666,666.66	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	3,333,333.33	70.00	100.00
3	ACATLÁN DE JUAREZ, CUQUIJO GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DEL RIO, JUANAACATLÁN, SALTO EL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, TONALÁ, VILLA CORONA, ZAPOPÁN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 299.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	14,008.68	0.00	14,008.68	0.00	0.00	0.00	139.43	0.00	0.93
4	BELLA VISTA	Ampliación de la Secundaria Técnica # 105, Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco, ubicada en calle Javier F. Rodríguez, en la localidad de Bellavista en el municipio de Acatlán de Juárez.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	602,641.00	0.00	602,641.00	0.00	0.00	0.00	602,641.00	0.00	100.00
5	ACATLÁN DE JUAREZ, AMACUECA, AMATITÁN, AMECLA, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYUTLA, BARCA LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Asalimientto del rezago en infraestructura y servicios de salud en la región Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,579,720.58	0.00	1,579,720.58	0.00	0.00	0.00	1,579,720.58	1.30	100.00
6	ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AYUTLA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEGOLLADO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANAACATLÁN, MAGDALENA, MIXTLIÁN, OJUELOS DE GUAYMAS, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	700,638.91	0.00	700,638.91	0.00	0.00	0.00	697,977.34	0.00	99.62
7	ACATLÁN DE JUAREZ (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	10,951.70	0.00	10,951.70	0.00	0.00	0.00	10,898.47	100.00	99.51
8	ACATLÁN DE JUAREZ (ESTATAL)	Quito de Subsectores para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	9,409.75	0.00	9,409.75	0.00	0.00	0.00	8,654.09	100.00	91.97

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se compromieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ACATLÁN DE JUÁREZ

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos municipios y barrios populares de mobiliario urbano, juegos infantiles, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,971.35	0.00	3,971.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	16,691.07	0.00	16,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
11	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Consejería INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	277,071.74	0.00	277,071.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	54,621.76	0.00	54,621.76	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
13	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	174,280.06	0.00	174,280.06	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
14	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	298,770.13	0.00	298,770.13	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
15	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,765,537.98	1,411,741.04	353,796.94	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
16	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Pre-proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	6,676.43	0.00	6,676.43	0.00	0.00	0.00	62.60	66.49
17	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	216,983.90	0.00	216,983.90	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	216,983.90	0.00	216,983.90	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: ACATLÁN DE JUÁREZ

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fielego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	188,285.38	134,873.96	53,411.42	0.00	0.00	0.00	53,411.42	0.00	100.00
20	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Fielego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	127,725.72	97,681.80	30,043.92	0.00	0.00	0.00	30,043.92	30.00	100.00
21	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanales y Madereros de la SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	265,181.33	72,133.61	156,991.50	23,801.81	12,154.40	0.00	156,991.50	70.00	100.00
22	ACATLÁN DE JUÁREZ (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	30,040.56	0.00	30,040.56	0.00	0.00	0.00	30,038.86	100.00	99.99
22	ACATLÁN DE JUÁREZ				13,610,605.57	1,716,430.41	8,524,765.62	3,357,235.14	12,154.40	0.00	8,487,516.57		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AMACUECA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AMACUECA	Modernización Mediante la Construcción de Terminusales y Obras de Mantenimiento en la Carretera a Atoyac, en el Municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	1,831,627.53	0.00	1,831,627.53	0.00	0.00	0.00	100.00	97.82
2	AMACUECA	Rehabilitación del camino a Amacueca, por calle Madero, en el municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	525,444.64	0.00	525,444.64	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
3	AMACUECA	Construcción de empedrado con huella de concreto en la calle Vicente Guerrero de la localidad municipal de Amacueca (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,123,668.00	280,917.00	280,917.00	280,917.00	280,917.00	0.00	100.00	100.00
4	AMACUECA, APARTADERO, EL CHAVEZ, LOS COFRADIA, TEPEC	Entrega de apoyo en especie a 88 proyectos de mejoramiento de vivienda y 3 proyectos productivos en 7 localidades del municipio de Amacueca (FAMI)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	536,076.99	0.00	536,076.99	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	COFRADIA	Perforación de pozo profundo de agua potable en la localidad Cofradía del Rosario municipio de Amacueca (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	447,232.00	111,808.00	111,808.00	111,808.00	111,808.00	0.00	100.00	100.00
6	TEPEC	Rehabilitación de la Plaza Municipal con Construcción de Kiosco, mobiliario urbano, jardines y piso en la Localidad de Tepec. Municipio de Amacueca (FONDEREG)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,765,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	100.00	100.00
7	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MEXICO, AMACUECA, AMATITÁN AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CALAS, COBARRALES, COBARRALES, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Apalimamiento del riego en infraestructura y construcción de un sistema de riego en la Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	354,981.58	0.00	354,981.58	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
8	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MEXICO, AMACUECA, AMATITÁN AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, CABO CORRIENTES, CALAS, COBARRALES, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,564.89	0.00	8,564.89	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	ACATLÁN, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, AUTLAN DE NAVARRO, EL GUAYABO DE VELAZCO, HIGUERAS LAS (HIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO,	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obras para el Estado de Jalisco para los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	261,832.12	0.00	261,832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: AMACUECA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
10	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, ARENAL, EL ALTO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALITLAN, CHUATLAN, CRUZ DE BARGEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE IZAPARU, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Edificios Deportivos, Alumbrado Público, Obras de Mantenimiento, Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	294,471.32	0.00	294,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	294,471.32	0.00	100.00
11	ACATIC, AMACUECA, AMATTIAN, ARENAL, EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALITLAN, CHUATLAN, CRUZ DE BARGEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE IZAPARU, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que se manejan en el Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	157,281.31	0.00	157,281.31	0.00	0.00	0.00	0.00	157,281.31	0.00	100.00
12	ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO DE ORIENTES, CUATLA, DEGRALDO, GUADALAJARA DE MEMBRILLOS, JUANACATLAN, MAGDALENA, MIXTLAN, QUEJOS DE JALISCO, OUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	157,441.71	0.00	157,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	156,845.62	0.00	99.62
13	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ALTO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALITLAN, CHUATLAN, CRUZ DE BARGEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE IZAPARU, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	22,122.41	0.00	22,122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,122.41	11.00	100.00
14	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCUILA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta"	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	10,763.14	0.00	10,763.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,763.14	11.50	100.00
15	AMACUECA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,460.97	0.00	2,460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.01	100.00	99.51

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias con avances a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AMACUECA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
16	AMACUECA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,114.48	0.00	2,114.48	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
17	AMACUECA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	892.41	0.00	892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	AMACUECA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	3,750.68	0.00	3,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
19	AMACUECA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en escuelas primarias de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	62,261.24	0.00	62,261.24	0.00	0.00	0.00	62,261.24	100.00
20	AMACUECA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Seguridad Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	12,274.14	0.00	12,274.14	0.00	0.00	0.00	12,248.41	99.79
21	AMACUECA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	39,162.76	0.00	39,162.76	0.00	0.00	0.00	35,188.96	89.85
22	AMACUECA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desarrollo de caminos rurales, apoyos a los comités de desarrollo del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	67,137.12	0.00	67,137.12	0.00	0.00	0.00	66,870.18	99.60
23	AMACUECA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (PACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (PACEJ)	396,736.91	317,234.62	79,502.28	0.00	0.00	0.00	79,501.44	100.00
24	AMACUECA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,500.27	0.00	1,500.27	0.00	0.00	0.00	1,297.47	86.48
25	AMACUECA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el Estado de Jalisco (ISTOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA/RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (IRENE)	48,758.80	0.00	48,758.80	0.00	0.00	0.00	48,758.80	100.00
26	AMACUECA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (ISTOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA/RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (IRENE)	48,758.80	0.00	48,758.80	0.00	0.00	0.00	48,758.80	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: AMACUECA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	AMACUECA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	42,309.91	30,307.75	12,002.17	0.00	0.00	0.00	12,002.17	0.00	100.00
28	AMACUECA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riego y Terminación en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	28,701.45	21,950.24	6,751.22	0.00	0.00	0.00	6,751.22	30.00	100.00
29	AMACUECA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Sistema de Alianzas para el Desarrollo de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	59,588.33	16,200.26	35,277.82	5,371.02	2,731.24	0.00	35,277.82	70.00	100.00
30	AMACUECA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Comisarios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	6,750.46	0.00	6,750.46	0.00	0.00	0.00	6,750.08	100.00	99.99
30	AMACUECA				8,140,391.66	778,426.86	6,022,888.25	933,810.31	395,456.24	0.00	5,991,787.00		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ATEMAJAC DE BRIZUELA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de Empeñado Allogado en el Rincón de Diego y Red Hidráulica, en Calle F. de M. Cabecera Municipal, Municipio Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.19
2	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de escuela primaria Luis Donaldo Colosio en la cabecera municipal de Atemajac de Brizuela (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,795,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	100.00	100.00
3	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Aplicación del Jardín de Niños Francisco de Asís, ubicado en la calle de Alameda, en la localidad de Los Pinos en el municipio de Atemajac de Brizuela.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Entrega de apoyo en especie para el equipamiento de 14 proyectos productivos en la cabecera municipal de Atemajac de Brizuela (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	170,388.29	0.00	170,388.29	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	ATEMAJAC DE BRIZUELA, LAGUNILLAS	Entrega de apoyo en especie a 13 proyectos de mejoramiento de viviendas en la cabecera municipal de Brizuela (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	SAN JOSE	Ampliación del Jardín de Niños Xicotencatl, clave 14DN0495H, ubicado en la calle de San José, en el municipio de Atemajac de Brizuela.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	383,747.84	0.00	383,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7	VARRILLAS, LAS	Construcción de un Puente en el Vado en la Comunidad de Varrillas y Construcción de un Puente en la Comunidad de Varrillas, en el Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	90,579.34	0.00	90,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99
8	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL BAJIO, AYUTLÁN, AYUTLÁN DE NAVARRO, AYUTLÁN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLAÑOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del espacio en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior 2015 (FCHIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	437,051.35	0.00	437,051.35	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
9	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL BAJIO, AYUTLÁN, AYUTLÁN DE NAVARRO, AYUTLÁN, AYUTLA, BOLAÑOS, CABO	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,545.04	0.00	10,545.04	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo. Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: ATEMAJAC DE BRIZUELA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
	CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA													
10	ACATIC, AMECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, BARRANCA DE COCUILA, DEGOLLADO, ETZATLÁN, HUERTA, LA, JOCOITEPEC, MAGDALENA, OCOTLÁN, QUITUPÁN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del Programa de Control Estatal, diversos programas de mantenimiento de Jalisco, (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	28.24	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12	100.00	100.00
11	ACTITÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMAGUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEGOLLADO, IXTLAHUACÁN DE LOS RÍOS, MEXICALCÁN, MEXICALCO, MEXQUITZÁN, MICHTELÁN, OTELLA, DE JALISCO, QUITUPÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	193,841.36	0.00	193,841.36	0.00	0.00	0.00	0.00	193,105.00	0.00	99.62
12	AHUALULCO DE MERCADO, ARNAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGON, CHIMALITLÁN, CUATLA, DEGOLLADO, DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas en 7 municipios de la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	27,236.99	0.00	27,236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27,236.99	11.00	100.00
13	PRESA DE BARAJAS, VOLOSTA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, VALLE, CHANTE EL, CHICO, EL, CHICO, EL, SEHUYA, OJUELO, EL, PUNTA, LA, CHINAMPAS, HIERBA DE MATANCILLAS, MORENITOS, TOMATLÁN	Construcción de la caseta de donación de agua potable en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	8,888.70	4,444.35	4,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.35	100.00	100.00
14	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,029.94	0.00	3,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.21	100.00	99.51
15	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,603.34	0.00	2,603.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.27	100.00	91.97
16	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,098.73	0.00	1,098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.73	0.00	100.00
17	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	4,617.81	0.00	4,617.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.98	0.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ATEMAJAC DE BRIZUELA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
18	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 10 escuelas públicas oficiales de nivel básico en el Sistema de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	76,655.70	0.00	76,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Socorro de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	15,111.86	0.00	15,111.86	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
20	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	48,216.97	0.00	48,216.97	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
21	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales; desazolve, limpieza y bords; aprovechados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	82,658.85	0.00	82,658.85	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
22	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	488,460.28	390,677.51	97,882.77	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
23	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,847.13	0.00	1,847.13	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
24	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Muebles en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	60,031.57	0.00	60,031.57	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
25	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	60,031.57	0.00	60,031.57	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
26	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	52,091.73	37,314.73	14,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Fuego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	35,337.07	27,025.01	8,312.06	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Lagunas Municipio: ATEMAJAC DE BRIZUELA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
28	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Apoyo a Producciones Asociadas de Agricultores y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	73,366.05	19,956.75	43,433.85	6,612.76	3,362.68	0.00	43,433.85	70.00	100.00
29	ATEMAJAC DE BRIZUELA (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	8,311.13	0.00	8,311.13	0.00	0.00	0.00	8,310.66	100.00	99.99
29	ATEMAJAC DE BRIZUELA				5,870,288.17	479,332.47	4,845,215.96	542,327.05	3,382.68	0.00	3,840,155.44		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ATOYAC

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ATOYAC	Rehabilitación del Edificio de la Casa de la Cultura en el Municipio de Atoyac, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	358,730.64	0.00	358,730.64	0.00	0.00	0.00	100.00	99.96
2	ATOYAC	Rehabilitación de la calle Juárez entre Rocha y Vicente Guerrero con sustitución de redes hidrosanitarias y empiedrado ahogado en concreto en cabecera municipal de Atoyac (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,370,602.13	0.00	1,370,602.13	0.00	0.00	0.00	5.00	51.62
3	ATOYAC	Entrega de apoyo en especie para el equipamiento de 3 proyectos productivos en la cabecera municipal de Atoyac (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	ATOYAC, CUYACAPAN, LAURELES, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN SEBASTIAN, TECHAGUE	Entrega de apoyo en especie a 120 proyectos de mejoramiento de viviendas en localidades del municipio de Atoyac (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	UNION DE GUADALUPE	Rehabilitación de La calle Idelfonso con sustitución de redes hidrosanitarias y empiedrado ahogado en cemento en el municipio de Atoyac, Jalisco en el Municipio de Atoyac. (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,785,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	100.00	100.00
6	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMEICA, APANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN, AYUTLA BOLANOS, CABO QUERENTES, CAMADAS DE OBRERA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abatimiento del rozo en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Superior en el Estado de Jalisco, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	551,570.58	0.00	551,570.58	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
7	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMEICA, APANDAS, ARENAL EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN, AYUTLA BOLANOS, CABO QUERENTES, CAMADAS DE OBRERA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	13,308.13	0.00	13,308.13	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8	AHUALULCO DE MERCADO, AMEICA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN, CHAPALA, CHIHUILITLAN, CHUATLAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUATLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	111,529.80	0.00	111,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: ATOYAC

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
9	ATOYAC (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,823.86	0.00	3,823.86	0.00	0.00	0.00	3,865.28	100.00	99.51
10	ATOYAC (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,285.48	0.00	3,285.48	0.00	0.00	0.00	3,021.64	100.00	91.97
11	ATOYAC (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,386.63	0.00	1,386.63	0.00	0.00	0.00	1,386.63	0.00	100.00
12	ATOYAC (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	5,827.80	0.00	5,827.80	0.00	0.00	0.00	5,818.42	0.00	99.84
13	ATOYAC (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	96,741.55	0.00	96,741.55	0.00	0.00	0.00	96,741.55	0.00	100.00
14	ATOYAC (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	19,071.57	0.00	19,071.57	0.00	0.00	0.00	19,031.58	99.60	99.79
15	ATOYAC (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	60,851.11	0.00	60,851.11	0.00	0.00	0.00	54,676.63	75.00	89.85
16	ATOYAC (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado de Jalisco (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	104,317.70	0.00	104,317.70	0.00	0.00	0.00	103,902.92	98.00	99.60
17	ATOYAC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	616,450.04	482,919.34	123,530.70	0.00	0.00	0.00	123,529.38	70.00	100.00
18	ATOYAC (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,331.12	0.00	2,331.12	0.00	0.00	0.00	2,016.01	82.60	86.48
19	ATOYAC (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	75,761.46	0.00	75,761.46	0.00	0.00	0.00	75,761.46	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: ATOYAC

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	ATOYAC (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas en Nivel Medio Superior (ESTOOR) (2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA EDUCACIÓN CON DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	75,761.46	0.00	75,761.46	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21	ATOYAC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	65,741.17	47,092.19	18,648.97	0.00	0.00	18,648.97	0.00	100.00
22	ATOYAC (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	44,586.34	34,100.29	10,486.05	0.00	0.00	10,486.05	30.00	100.00
23	ATOYAC (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	92,589.93	25,185.98	54,814.69	8,345.49	4,243.80	0.00	70.00	100.00
24	ATOYAC (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Resacas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	10,486.87	0.00	10,486.87	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
24	ATOYAC				6,148,281.67	599,303.79	5,000,674.31	544,059.78	4,243.80	0.00	4,245,003.72	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: COCULA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
1	COCULA	Renovación de Imagen Urbana en el Ingreso y Salida a municipio 2da etapa, en el municipio de Cocula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	2,229,717.22	0.00	2,229,717.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,775.20	100.00	83.14
2	COCULA	Rehabilitación de Biblioteca y Museo Elias Nuncio, en el Municipio de Cocula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	220,727.25	0.00	220,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	220,724.71	100.00	100.00
3	COCULA	Rehabilitación de Superficie Peatonal y reas de Convivencia en Rio Chico entre Campo y Agustín Yáñez y Remozamiento de Pisos en Calle la Vega, en la Cabecera Municipal de Cocula (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952.38	0.00	1,428,571.43	952,380.95	0.00	0.00	0.00	1,428,571.43	100.00	100.00
4	SAN NICOLAS DE ACUNA, SANTA MARIA, ARROYO DE SAN VICENTE, SAN MARTIN DE CANTINES, CHIVATLÁN, EL COCULA, COFRADIA LA ESTANZUELA LA, PUERTA DEL BORREGO LA, SANTA TERESA, SAUCILLO, EL	Entrega de apoyo en especie a 102 proyectos de mejoramiento de vivienda en 4 localidades del municipio de Cocula (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	100.00	100.00
5	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL EL, ATEMALAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, COCULA, COLOTLAN, COCULA, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYTLA, BARCA LA, BOLANOS CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del riego en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para el Programa de Medio Superior 2015 (FCHEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,760,470.33	0.00	1,760,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,470.33	1.30	100.00
6	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, ARENAL EL, ATENGO, ATONILCO DE TRUJANO, CHIVATLÁN, EL ALTO, CHIMALTLITAN, CHUATLAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALUPE, HOSTOTPAQUILLO, IXTLALHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Municipal 2015, en materia de Salarios y Económicos, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subvenciones a Municipios	Fondo de Infraestructura Deporista	780,009.73	0.00	780,009.73	0.00	0.00	0.00	0.00	780,009.73	0.00	100.00
7	ACATIC, AMECA, ATEMALAC DE COCULA, BEGOLLADO, ETZATLAN, HUERTA LA, JOCOITEPEC, MAGDALENA, OCOTLAN, QUITUPAN, SAN MARCOS, TALA	Supervisión de 9 acciones por parte del grupo de Control de Obras de la Región Lagunas del Estado de Jalisco, (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado).	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	113.76	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88	100.00	100.00
8	AHUALULCO DE MERCADO, AMATTAN, AMECA, ARENAL EL, COCULA, ETZATLAN, HOSTOTPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLANOS, TALA, TEOHUITLAN	Compras de la Red Carretera Estatal de Ahualulco, Jalisco (longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	1,393,796.02	0.00	1,393,796.02	0.00	0.00	0.00	0.00	857,777.09	0.00	61.54

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Lagunas** Municipio: **COCULA**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ACATC (SAN FRANCISCO), AMECA, ATENGO, ATENGO DEL NOROCCIDENTE, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE SIERRA, AUTLAN DE VARELA, CASMIRO, CASTILLO, CHAPALA, CHIOUILISTLAN, CHIHUALTLAN, COCULA, CONCEPCION, CUERNAVACA, CUERNAVACA DEL SUR, CUERNAVACA DEL NOROCCIDENTE, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA HUERTA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 49 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	355,974.21	0.00	355,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
10	AHUALULCO DE MERCADO, COCULA, ACATC (SAN FRANCISCO), AMECA, AMECALCO, AMECALCO DEL NOROCCIDENTE, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARTÍN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	49,401.48	0.00	49,401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54
11	AMECA, ATENGO, ATENGO DEL NOROCCIDENTE, AYOTLAN, AYUTLA, CANADAS DE HRESA, CHIMALTLAN, CHIMALTLAN DEL NOROCCIDENTE, CUAUTITLAN, CUAUTLA, CUOUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJOCUILA EL ALTO, HUERTA, LA HUERTA DEL NOROCCIDENTE, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el veniente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo Social (FAS) para la Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	14,607.40	0.00	14,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD DE LOS HERMANOS MARTÍNEZ, MIGUEL ALÍ, AGUILILLA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA CHAPALA, TOTOTLAN, COCULA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRILLO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta" Vivienda	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	53,377.93	0.00	53,377.93	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
13	COCULA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	12,204.78	0.00	12,204.78	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
14	COCULA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades PISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (PISE)	10,486.40	0.00	10,486.40	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
15	COCULA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,425.75	0.00	4,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	COCULA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	18,600.84	0.00	18,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: COCULA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
17	COCULA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	308,773.96	0.00	308,773.96	0.00	0.00	0.00	308,773.96	0.00	100.00
18	COCULA (ESTATAL)	Servicios elaborados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	60,871.52	0.00	60,871.52	0.00	0.00	0.00	60,745.88	99.60	99.79
19	COCULA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	194,220.98	0.00	194,220.98	0.00	0.00	0.00	174,515.64	75.00	89.85
20	COCULA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infitración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	332,955.06	0.00	332,955.06	0.00	0.00	0.00	331,631.19	98.00	99.60
21	COCULA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanos y Comerciantes de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,967,548.73	1,573,270.77	394,277.96	0.00	0.00	0.00	394,273.77	70.00	100.00
22	COCULA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,440.34	0.00	7,440.34	0.00	0.00	0.00	6,434.58	82.60	86.46
23	COCULA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	241,810.94	0.00	241,810.94	0.00	0.00	0.00	241,810.94	100.00	100.00
24	COCULA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	241,810.94	0.00	241,810.94	0.00	0.00	0.00	241,810.94	100.00	100.00
25	COCULA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Trazamiento y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	209,628.77	150,306.08	59,522.69	0.00	0.00	0.00	59,522.69	0.00	100.00
26	COCULA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	142,339.95	108,854.44	33,481.51	0.00	0.00	0.00	33,481.51	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: COCULA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	COCULA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de Subproyectos de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	295,523.06	80,387.05	174,954.28	26,836.63	13,545.10	0.00	174,954.28	70.00	100.00
28	COCULA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	33,477.77	0.00	33,477.77	0.00	0.00	0.00	33,475.87	100.00	98.99
29	COCULA				13,831,467.49	1,912,879.22	10,926,025.60	979,017.58	13,545.10	0.00	9,718,426.09		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO

Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	BUENAVISTA, CAMAJAPITA, CRUCERO DE SANTA MARIA, EL, GUERRERO, LOS, IPAZOLITIC, LABOR DE MEDINA, LAQUINILLAS, SALITRE, SAN MARTIN HIDALGO, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TEPEHUAJE DE MORELOS, EL, TRAPICHE DE ABRA, VERGARA, LOS	Entrega de apoyo en especie a 79 proyectos de mejoramiento de vivienda en 17 localidades del municipio de San Martín Hidalgo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	408,500.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	408,500.00	100.00	100.00
2	CRUCERO DE SANTA MARIA, EL	Elicarificación en Calles de la Localidad Cruzado en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,351,215.78	0.00	1,351,215.78	0.00	0.00	0.00	1,309,654.57	100.00	84.43
3	SAN MARTIN HIDALGO	Construcción de Acceso al Centro de Salud de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	346,757.11	40.00	26.67
4	SAN MARTIN HIDALGO	Urbanización con Concepto Hidráulico de la Calle Ocampo tramo Calle Juárez-Gil Preciado en el Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,284,219.23	0.00	1,284,219.23	0.00	0.00	0.00	1,108,760.06	100.00	86.34
5	SAN MARTIN HIDALGO	Construcción de red hidráulica, sanitaria, concreto hidráulico en superficie de Ocampo, tramo Gil Preciado a Lazaro Cardenas, en el municipio de San Martín de Hidalgo (fondereg) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	786,101.30	0.00	471,660.78	314,440.52	0.00	0.00	471,660.78	100.00	100.00
6	SAN MARTIN HIDALGO	Construcción de red hidráulica, sanitaria, concreto hidráulico en superficie de rodamiento, machuelo, banquetta en calle Hidalgo tramo Alhóndiga a fin de calle en el municipio de San Martín de Hidalgo (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,547,232.03	0.00	928,339.22	618,892.81	0.00	0.00	928,339.22	100.00	100.00
7	SAN MARTIN HIDALGO	Construcción de Colector Pluvial, en la cabecera municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco (CEA)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	5,037,439.80	2,518,719.90	2,518,719.90	0.00	0.00	0.00	2,518,719.90	73.00	100.00
8	TEPEHUAJE DE MORELOS, EL	Construcción de base de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Aldama de la localidad El Tepahuaje de Morelos municipio de San Martín Hidalgo (3XT Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3. XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,860,080.00	717,270.00	717,270.00	717,270.00	0.00	0.00	717,270.00	95.00	100.00
9	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATENQUE, AYUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastecimiento del rozajo en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,690,945.80	0.00	1,690,945.80	0.00	0.00	0.00	1,690,945.80	1.30	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
10	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (GAPULI), COPAL, EL ALTO, CHIMALTITAN, CHIHUATLAN, CRUZ DE BARCENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL BAJO, NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Mantenimiento de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	1,402,706.70	0.00	1,402,706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,706.70	0.00	100.00
11	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, CHIMALTITAN, CHIHUATLAN, COCUILA, COCUILA, COCUILA, DEGUILLAS, HUEHUATLÁN, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEVRILLOS, JAWAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	749,205.57	0.00	749,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	749,205.57	0.00	100.00
12	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEQUILLO, BARCA, LA, CABO ATEQUILLO, BARCA, LA, CASMIR, OBRERON, CHIMALTITAN, CHIHUATLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEHUATLÁN	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrenca INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	105,379.56	0.00	105,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	105,379.56	11.00	100.00
13	AHUALULCO DE MERCADO, AMATITAN, AMECA, ARENAL, EL, COCUILA, ETZATLAN, HOSOTIPAQUILLO, MAGDALENA, NAVARRO, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLAN	Conservación de la Red Carretera Estatal de Ahualulco, Jalisco (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	1,338,752.20	0.00	1,338,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	823,901.74	0.00	61.54
14	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, CHIHUATLAN, CHIHUATLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASMIR, CASTILLO, CHAPALA, CHIHUILSTLAN, CHIHUATLAN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, HUIHUO, DEGOLLADO, ENERACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	341,916.07	0.00	341,916.07	0.00	0.00	0.00	0.00	80,839.18	0.00	23.64
15	AHUALULCO DE MERCADO, COCUILA, ACATIC (SAN FRANCISCO), AMECA, ETZATLAN, HOSOTIPAQUILLO, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Señalética para las Rutas Creativas en la Región Valles, del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	47,450.52	0.00	47,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46,756.37	0.00	96.54
16	AMECA, ATENGO, ATEQUILLO, AYUTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTITAN, CHIHUILSTLAN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUOQUI, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR,	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en el vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	14,030.53	0.00	14,030.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.53	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO

Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
	HUEJUQUILA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO												
17	AMECA, ATENGO, SAN MARTIN, TECOLOTLAN, TENAMPULCAN	Apoyos al Comité Regional de Protección, Normación y Fomento de los Recursos Naturales del Área Natural Protegida de Sierra de Quilá.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	1,375,580.83	0.00	1,375,580.83	0.00	0.00	0.00	1,375,580.83	100.00	100.00
18	SAN MARTIN DE HIDALGO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	11,722.79	0.00	11,722.79	0.00	0.00	0.00	11,665.81	100.00	99.51
19	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Caso de hidrantes para el Fondo de la Obra Pública para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	10,072.27	0.00	10,072.27	0.00	0.00	0.00	9,263.41	100.00	91.97
20	SAN MARTIN DE HIDALGO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,250.97	0.00	4,250.97	0.00	0.00	0.00	4,250.97	0.00	100.00
21	SAN MARTIN DE HIDALGO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	17,866.26	0.00	17,866.26	0.00	0.00	0.00	17,837.50	0.00	99.84
22	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en los planteles de educación básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFE-JAL. 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	296,579.86	0.00	296,579.86	0.00	0.00	0.00	296,579.86	0.00	100.00
23	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de proyectos de conservación de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	56,467.58	0.00	56,467.58	0.00	0.00	0.00	56,344.98	99.60	99.79
24	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	186,550.80	0.00	186,550.80	0.00	0.00	0.00	167,621.75	75.00	89.65
25	SAN MARTIN DE HIDALGO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, mejoramiento de carreteras y mantenimiento con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	319,805.99	0.00	319,805.99	0.00	0.00	0.00	318,534.41	98.00	99.60
26	SAN MARTIN DE HIDALGO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicolas y Pesqueros a través de los Programas de Fomento en SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,889,846.26	1,511,135.13	378,707.13	0.00	0.00	0.00	378,703.11	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Lagunas** Municipio: **SAN MARTÍN DE HIDALGO**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,146.50	0.00	7,146.50	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
28	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	232,261.33	0.00	232,261.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
29	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	232,261.33	0.00	232,261.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teñificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	201,542.21	144,370.19	57,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teñificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal teñificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	136,718.66	104,559.40	32,159.26	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
32	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	283,852.26	77,212.41	166,044.98	25,584.70	13,010.17	0.00	168,044.98	100.00
33	SAN MARTÍN DE HIDALGO (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	32,155.67	0.00	32,155.67	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
333	SAN MARTÍN DE HIDALGO				25,770,866.65	5,073,271.02	18,291,117.43	1,676,188.03	730,280.17	0.00	16,122,042.95	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAYULA

Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AMECA, ETZATLAN, SAYULA	Elaboración de Trabajo Geomembración y Levantamiento Topográfico de Rutas Creativas Vías Verdes en Varos Municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,661.93	0.00	130,661.93	0.00	0.00	0.00	130,661.93	0.00	100.00
2	SAYULA	Pavimentación a base de concreto hidráulico calle Juárez, entre la Calle Nicolás Bravo y Carretera Libre a Sayula Ciudad Guzmán, en el Municipio de Sayula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	82,331.34	0.00	82,331.34	0.00	0.00	0.00	82,331.30	100.00	100.00
3	SAYULA	Construcción de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Sayula en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,973,834.15	0.00	8,973,834.15	0.00	0.00	0.00	8,976,680.30	98.67	98.92
4	SAYULA	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de un hospital en el municipio de Sayula, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,889,109.92	0.00	2,889,109.92	0.00	0.00	0.00	2,889,109.92	100.00	100.00
5	SAYULA	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias para el Hospital Pedro Espinoza de la cabecera municipal de Sayula (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,322,846.00	330,712.00	330,712.00	330,712.00	330,712.00	0.00	330,712.00	95.00	100.00
6	SAYULA	Construcción de pavimento de concreto y obras complementarias en la calle Estímulo Plazuela de la cabecera municipal de Sayula (2x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,133,136.00	283,284.00	283,284.00	283,284.00	283,284.00	0.00	283,284.00	95.00	100.00
7	SAYULA	Construcción de pavimento hidráulico y red hidrosanitaria, en calle Dr Francisco Cárdenas, en la cabecera municipal de Sayula, Jal. (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,500,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	100.00
8	SAYULA	Elaboración del proyecto ejecutivo del Hospital Comunitario de Sayula, Jalisco	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	1,278,726.00	0.00	1,278,726.00	0.00	0.00	0.00	1,278,726.00	100.00	100.00
9	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYTLAN DE NAVARRO, AYTLAN, AYTLA, BARRA, LEBOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abalimientto del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN EDUCACION PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,435,811.39	0.00	2,435,811.39	0.00	0.00	0.00	2,435,811.39	1.30	100.00
10	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYTLAN DE NAVARRO, AYTLAN, AYTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBREGON, CASIMIRO CASTILLO,	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	58,770.51	0.00	58,770.51	0.00	0.00	0.00	58,770.51	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAYULA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	ACATLAN DE JUAREZ AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO, HIGUAYARCO DE VELAZCO, HIGUAYARCO DE VILLALBA, HIGUAYARCO DEL REFUGIO, MIRANDILLAS, ROSARIO, EL, SALITRE, EL (LA BOLSA), SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JIMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obras diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,796,638.73	0.00	1,796,638.73	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	ACATLAN DE JUAREZ AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEBOLLADO, IXTLAHUACAN DE LOS RIOS, IXTLAHUACAN DE LOS RIOS, MAGDALENA, MIXTLAN, CUELLOS, DE JALISCO, OUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,080,332.97	0.00	1,080,332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.62
13	AHUALULCO DE MERCADO, ARRIENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO ATENGUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CUATLA, DEBOLLADO, DE BUENOS AIRES, DEBOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de nivel básico, primaria de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	151,799.50	0.00	151,799.50	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
14	SAYULA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	16,886.70	0.00	16,886.70	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
15	SAYULA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	14,509.13	0.00	14,509.13	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
16	SAYULA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE EDIFICACION PARA HABITACIONALES	6,123.53	0.00	6,123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	SAYULA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	25,736.38	0.00	25,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
18	SAYULA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	427,223.98	0.00	427,223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: SAYULA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
19	SAYULA (ESTATAL)	Servicios subcontratados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	84,222.88	0.00	84,222.88	0.00	0.00	0.00	84,046.09	99.60	99.79
20	SAYULA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	268,726.86	0.00	268,726.86	0.00	0.00	0.00	241,459.52	75.00	89.85
21	SAYULA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de ríos, canales, desazolve, infiltración y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	460,681.28	0.00	460,681.28	0.00	0.00	0.00	458,846.56	98.00	99.60
22	SAYULA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Pequeños y Medianos, en el Programa de Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,722,327.96	2,176,799.46	545,528.50	0.00	0.00	0.00	545,522.71	70.00	100.00
23	SAYULA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	10,294.55	0.00	10,294.55	0.00	0.00	0.00	8,902.98	82.60	86.49
24	SAYULA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	334,572.99	0.00	334,572.99	0.00	0.00	0.00	334,572.99	100.00	100.00
25	SAYULA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	334,572.99	0.00	334,572.99	0.00	0.00	0.00	334,572.99	100.00	100.00
26	SAYULA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	290,322.02	207,965.59	82,356.43	0.00	0.00	0.00	82,356.43	0.00	100.00
27	SAYULA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal tomicado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	196,949.55	150,618.06	46,325.49	0.00	0.00	0.00	46,325.49	30.00	100.00
28	SAYULA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	408,889.84	111,224.65	242,069.19	36,854.81	18,741.18	0.00	242,069.19	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Lagunas** Municipio: **SAYULA**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	SAYULA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos Confortables al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ESPARCIMIENTO	46,320.31	0.00	46,320.31	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
29	SAYULA				29,682,355.21	3,260,603.76	23,768,163.45	1,900,650.81	632,737.18	0.00	23,854,941.91	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: TAPALPA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	COPALA	Construcción de tanque de almacenamiento de Agua Potable en la localidad de Copala municipio de Tapalpa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	232,752.00	58,188.00	58,188.00	58,188.00	0.00	0.00	58,188.00	100.00	100.00
2	JUANACATLAN	Construcción de empedrado en las calles Pte. Miguel Alemán y Pte. José Martí en el municipio de Tapalpa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	472,252.00	118,063.00	118,063.00	118,063.00	0.00	0.00	118,063.00	100.00	100.00
3	JUANACATLAN	Construcción de Preparadora en la Localidad de Juamcatlán segunda etapa municipio de Tapalpa (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,785,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	100.00
4	JUANACATLAN	Empedrado ecológico en calle Rosario, Bracamontes y Pascual Morones, localidad de Juamcatlán municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	2,530,902.25	100.00	99.64
5	PUNTA DE AGUA	Sanja Tapalpa, San Gabriel - Minitlán, Col. Tr. Sayula Punta de Agua - Tapalpa (Modernización de Camino) en el Municipio de Tapalpa, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	14,885,300.00	0.00	14,885,300.00	0.00	0.00	0.00	14,880,193.31	100.00	99.97
6	SAN ANTONIO	Construcción de empedrado común en la calle Lopez Mateos de la localidad San Antonio (San Antonio de Padua) municipio de Tapalpa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	172,084.00	43,021.00	43,021.00	43,021.00	0.00	0.00	43,021.00	100.00	100.00
7	SAN FRANCISCO DE TULA (SAN FRANCISQUITO)	Construcción de empedrado común en calle sin nombre de la localidad San Francisco (San Francisco) municipio de Tapalpa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	364,520.00	91,130.00	91,130.00	91,130.00	0.00	0.00	91,130.00	100.00	100.00
8	SAN MARTIN DE LAS FLORES	Construcción de área recreativa en la localidad de San Martín de las Flores municipio de Tapalpa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	184,272.00	46,068.00	46,068.00	46,068.00	0.00	0.00	46,068.00	100.00	100.00
9	TAPALPA	Rehabilitación de la Casa de la Cultura - Tapalpa, en el municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	476,315.36	0.00	476,315.36	0.00	0.00	0.00	347,407.23	100.00	72.94
10	TAPALPA	Rehabilitación de empedrado y banquetas de las calles 16 de Septiembre, Obregón y Venustiano Carranza del municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	643,904.22	0.00	643,904.22	0.00	0.00	0.00	642,700.71	100.00	99.81
11	TAPALPA	XII Etapa del programa Tapalpa Pueblo Mágico Rehabilitación de empedrado en varias calles (16 de Septiembre Francisco I Madero y Guerrero) del centro histórico de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	4,137,953.32	0.00	4,137,953.32	0.00	0.00	0.00	4,137,920.16	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TAPALPA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
12	TAPALPA	Rehabilitación en el Centro de Capacitación de DIF Jalisco, ubicado en Camino al Pantheon de la localidad La Cruz, en el municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-JALISCO)	9,291,451.91	0.00	9,291,451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291,451.91	77.00	100.00
13	YERBABUENA	Construcción de empinado y cuneta en el camino al pantheon de la localidad La Cruz en el municipio de Tapalpa (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	462,672.00	115,668.00	115,668.00	115,668.00	0.00	0.00	0.00	115,668.00	100.00	100.00
14	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATENQUILLO, ATENQUILLO DE BRIZUELA, ATENGO, ATONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, AYOYTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA, CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concursable de Infraestructura para la Educación Superior (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,125,358.18	0.00	1,125,358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,358.18	1.30	100.00
15	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los organismos operadores, en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	27,152.30	0.00	27,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,152.30	100.00	100.00
16	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AYOYTLAN, GUAYABO, EL (GUAYABO DE VELASCO), FIGUERA, LAS (FIGUERA DEL ARIO, EL SAUTRE EL (LA BOLSA), SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-ObraS de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	830,056.92	0.00	830,056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	830,056.92	0.00	100.00
17	AHUALULCO DE MERCADO, ARNAL, EL, ATEMAJUC DE BRIZUELA, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHIMALITLAN, CHIMALITLAN DE BUENOS AIRES, DECOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 67 escuelas públicas rurales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública Jalisco (Concurso INFJUAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	70,132.20	0.00	70,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70,132.20	11.00	100.00
18	ATENGO, AYOYTLAN, JALOSTOTILAN, SAN PEDRO DE LOS RIOS, TAMAZULA DE GORDIANO, TAPALPA, TECCALITCHE, TOMATLAN, TONALA, TUXPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo de Contingencias Económicas (convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,545,497.40	0.00	2,545,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,497.40	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente ejercicio y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TAPALPA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
19	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL AYOTLAN, CIUDAD DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCUILA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "jalisco SI Pinta"	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	34,121.16	0.00	34,121.16	0.00	0.00	0.00	34,121.16	11.50	100.00
20	TAPALPA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	7,801.75	0.00	7,801.75	0.00	0.00	0.00	7,765.83	100.00	98.51
21	TAPALPA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,703.30	0.00	6,703.30	0.00	0.00	0.00	6,164.89	100.00	91.97
22	TAPALPA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,829.10	0.00	2,829.10	0.00	0.00	0.00	2,829.10	0.00	100.00
23	TAPALPA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	11,890.35	0.00	11,890.35	0.00	0.00	0.00	11,871.21	0.00	99.84
24	TAPALPA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	197,379.81	0.00	197,379.81	0.00	0.00	0.00	197,379.81	0.00	100.00
25	TAPALPA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	38,911.34	0.00	38,911.34	0.00	0.00	0.00	38,829.75	99.60	99.79
26	TAPALPA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	124,153.28	0.00	124,153.28	0.00	0.00	0.00	111,555.62	75.00	89.85
27	TAPALPA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituration y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	212,837.27	0.00	212,837.27	0.00	0.00	0.00	211,991.00	98.00	99.60
28	TAPALPA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuerdos y Presqueiros a través de los Programas de Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,257,730.40	1,005,693.25	252,037.15	0.00	0.00	0.00	252,034.48	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Lagunas** Municipio: **TAPALPA**

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
29	TAPALPA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyecto Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,756.14	0.00	4,756.14	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
30	TAPALPA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	154,574.55	0.00	154,574.55	0.00	0.00	154,574.55	100.00	100.00
31	TAPALPA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	154,574.55	0.00	154,574.55	0.00	0.00	154,574.55	100.00	100.00
32	TAPALPA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	134,130.36	86,081.24	38,049.12	0.00	0.00	38,049.12	0.00	100.00
33	TAPALPA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	90,889.00	69,896.36	21,402.63	0.00	0.00	21,402.63	30.00	100.00
34	TAPALPA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acúcolas y Piscicultores a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	186,909.34	51,386.40	111,837.29	17,027.13	6,658.53	111,837.29	70.00	100.00
35	TAPALPA (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Resinatiz y Escuelas Públicas de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	21,400.24	0.00	21,400.24	0.00	0.00	21,399.02	100.00	99.99
35	TAPALPA				42,691,080.03	1,694,886.25	39,490,218.83	1,024,879.42	480,796.53	0.00	39,331,401.90	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: TECHALUTA DE MONTENEGRO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Renovación con Empedrado en Concreto Ahogado y Renovación de Infraestructura Hidráulica en el Circuito de las calles Morelos, Degollado e Hidalgo en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	3,011,953.60	0.00	3,011,953.60	0.00	0.00	0.00	100.00	97.63	
2	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Ampliación del Jardín de Niños María Montessori, clave 14DJN1726P, ubicado en domicilio conocido en la localidad de Techaluta de Montenegro en el municipio de Techaluta de Montenegro.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	767,495.00	0.00	767,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
3	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Colocación de empedrado ahogado en concreto con hojas de rodamiento y asfalto en las calles de infraestructura en la calle Lázaro Cárdenas, la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FOCOG - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA OBTENCION DE BIENES EN LOS MUNICIPIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	24.07	
4	TECHALUTA DE MONTENEGRO, ZAPOTE, EL SAN MIGUEL DEL ZAPOTE	Entrega de apoyo en especie a 35 familias de la localidad de San Miguel del Zapote y cabecera municipal de Techaluta de Montenegro (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
5	ZAPOTE, EL SAN MIGUEL DEL ZAPOTE	Colocación de empedrado ahogado en concreto, incluye sustitución de descargas de agua pluvial en la cabecera municipal de Matías en la localidad del Zapote en el municipio de Techaluta (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,785,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	100.00	100.00	
6	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTIÁN, AMÉICA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENGUILLO, ATOMILCO EL ALTO, ATOMILCO EL BAJO, AVITLAN, AVITLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA	Proyecto metrológico tarifaria para los organismos operados en diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	5,147.39	0.00	5,147.39	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
7	ACATLÁN, AMACUECA, AMATTIÁN, AMÉICA, ATOMILCO EL ALTO, CHIMALTIÁN, CHUALTLÁN, COCULA, COLOTLÁN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZTLÁN, GUADALUJARA, HOSTOTPAQUILLO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva de los Municipios Salariales y Económicos, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	94,524.05	0.00	94,524.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
8	ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEGOLLADO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANAQUILÁN, MAGDALENA, MIXTLÁN, OJUELOS DE	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado, Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	94,620.44	0.00	94,620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.62

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TECHALUTA DE MONTENEGRO

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
9	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYTOLÁN, AYUTLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALTIYÁN, CHICUILISTÉN, COCUILA, COPIJAPÁN, CUQUILCO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDCEJ)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,770.17	0.00	1,770.17	0.00	0.00	0.00	1,770.17	0.00	100.00
10	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,479.01	0.00	1,479.01	0.00	0.00	0.00	1,471.83	100.00	99.51
11	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,270.78	0.00	1,270.78	0.00	0.00	0.00	1,168.72	100.00	91.97
12	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	536.33	0.00	536.33	0.00	0.00	0.00	536.33	0.00	100.00
13	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,254.11	0.00	2,254.11	0.00	0.00	0.00	2,250.48	0.00	99.84
14	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	37,418.21	0.00	37,418.21	0.00	0.00	0.00	37,418.21	0.00	100.00
15	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,376.60	0.00	7,376.60	0.00	0.00	0.00	7,361.14	99.60	99.79
16	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	23,536.31	0.00	23,536.31	0.00	0.00	0.00	21,148.12	75.00	89.85
17	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazave, infraestructura y bingos abrevaderos (reserva de Estado) (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	40,348.55	0.00	40,348.55	0.00	0.00	0.00	40,188.12	99.60	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: TECHALUTA DE MONTENEGRO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
18	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	238,433.79	190,653.94	47,779.85	0.00	0.00	0.00	47,779.35	70.00	100.00	
19	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	901.64	0.00	901.64	0.00	0.00	0.00	779.76	82.60	86.48	
20	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	29,303.42	0.00	29,303.42	0.00	0.00	0.00	29,303.42	100.00	100.00	
21	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	29,303.42	0.00	29,303.42	0.00	0.00	0.00	29,303.42	100.00	100.00	
22	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación, Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	25,427.71	18,214.57	7,213.15	0.00	0.00	0.00	7,213.15	0.00	100.00	
23	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dismas y Camión de Bombo en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	17,246.21	13,191.81	4,057.40	0.00	0.00	0.00	4,057.40	30.00	100.00	
24	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través del Sub-Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de Apoyo al Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	35,812.42	9,741.56	21,201.51	3,227.91	1,641.44	0.00	21,201.51	70.00	100.00	
25	TECHALUTA DE MONTENEGRO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	4,056.34	0.00	4,056.34	0.00	0.00	0.00	4,056.71	100.00	99.99	
25	TECHALUTA DE MONTENEGRO					9,441,933.39	231,601.87	8,669,547.88	538,942.20	1,641.44	0.00	6,317,261.69		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TEOCUITATLÁN DE CORONA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ATOTONILCO, CHAMACUERO, DE CITALA, RUEDA, LA SANTA ROSA, TEHUANTEPEC, TEOCUITATLÁN DE CORONA, TIERRA BLANCA	Entrega de apoyo en especie a 36 proyectos de mejoramiento de vivienda en el municipio de Teocuitatlán de Corona (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	MILPILLA, LA	Construcción de calle Hidalgo a base de adoquín y sustitución de redes de agua potable en el Municipio de Teocuitatlán de Corona (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,785,714.29	0.00	1,250,000.00	535,714.29	0.00	0.00	100.00	100.00
3	SANTA ROSA	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona (Modernización de Camino) en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,580,400.00	0.00	19,580,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
4	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Entrega de apoyo en especie a 8 proyectos de mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	ACATIC, ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRUJUELA, A TENGO, ATEQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AVUTLA, AVUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para el Medio Superior (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	716,691.33	0.00	716,691.33	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00
6	ACATIC, ACATLÁN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITÁN, AMECA, ATEMAJAC DE BRUJUELA, A TENGO, ATEQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AVUTLA, AVUTLA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBREGÓN, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metrológica tarifaria para los diversos municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	17,292.11	0.00	17,292.11	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	ACATIC, ARENAL, EL, CUAUTITLÁN, DE LOS LAGOS, TENAMAXTLÁN, TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEUCHITLÁN, TOMATLÁN, TONAYÁ, UNIÓN DE SAN ANTONIO, VALLE DE GUAYMAS, HIDALGO, VILLA PURIFICACION	Diversas obras de infraestructura en 15 Subdelegaciones de Contingencias Económicas Para Inversión 2015 - Convenio F	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,280,045.33	0.00	1,280,045.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AVUTLA DE NAVARRO, AVOTLÁN, CHAPALA, CHIHUISTLÁN, CHUATLÁN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DÍAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	144,917.88	0.00	144,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: TEOCUITATLÁN DE CORONA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
9	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AVOTLAN, AVUTLA, CAÑADAS DE OBRAGON, CHIMALTITAN, CHICUILITLAN, COCULA, CUAUTITLAN, CUAUTLA, CUOJOU, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la veriente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDIFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	5,946.71	0.00	5,946.71	0.00	0.00	0.00	5,946.71	0.00	100.00
10	CONCEPCION DE BIENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, TEOCUITATLAN DE CORONA	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	37,606.41	0.00	37,606.41	0.00	0.00	0.00	37,606.40	0.00	100.00
11	TEOCUITATLAN DE CORONA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	4,968.59	0.00	4,968.59	0.00	0.00	0.00	4,944.44	100.00	99.51
12	TEOCUITATLAN DE CORONA (ESTATAL)	Gasto de inidreos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,269.04	0.00	4,269.04	0.00	0.00	0.00	3,925.21	100.00	91.97
13	TEOCUITATLAN DE CORONA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de juegos infantiles, canchales deportivos, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS HABITACIONALES	1,801.73	0.00	1,801.73	0.00	0.00	0.00	1,801.73	0.00	100.00
14	TEOCUITATLAN DE CORONA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y REPERMISACION CARRETERA RURAL	7,572.44	0.00	7,572.44	0.00	0.00	0.00	7,560.25	0.00	99.84
15	TEOCUITATLAN DE CORONA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Comunicación INPEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	125,702.56	0.00	125,702.56	0.00	0.00	0.00	125,702.56	0.00	100.00
16	TEOCUITATLAN DE CORONA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	24,780.93	0.00	24,780.93	0.00	0.00	0.00	24,728.97	99.60	99.79
17	TEOCUITATLAN DE CORONA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	79,067.79	0.00	79,067.79	0.00	0.00	0.00	71,044.89	75.00	89.85
18	TEOCUITATLAN DE CORONA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infitración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	135,546.73	0.00	135,546.73	0.00	0.00	0.00	135,007.79	98.00	99.60

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: TEOCUITATLÁN DE CORONA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	TEOCUITATLÁN DE CORONA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo al Sector (PAGS) SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	800,993.40	640,481.98	160,511.42	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
20	TEOCUITATLÁN DE CORONA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,028.98	0.00	3,028.98	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
21	TEOCUITATLÁN DE CORONA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escritorio para el Centro de Estudios de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	98,441.76	0.00	98,441.76	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
22	TEOCUITATLÁN DE CORONA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Secundario (STOCK 2015) Programa Estatal 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	98,441.76	0.00	98,441.76	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
23	TEOCUITATLÁN DE CORONA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	85,421.75	61,189.93	24,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	TEOCUITATLÁN DE CORONA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	57,946.91	44,316.51	13,630.40	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
25	TEOCUITATLÁN DE CORONA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo al Sector (PAGS) del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	120,308.08	32,725.75	71,224.27	10,843.83	5,514.24	0.00	70.00	100.00
26	TEOCUITATLÁN DE CORONA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Deportivas de Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPARCIMIENTO	13,628.87	0.00	13,628.87	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
26	TEOCUITATLÁN DE CORONA				25,469,536.39	778,714.17	24,137,748.86	546,568.12	5,314.24	0.00	24,015,255.10	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: VILLA CORONA

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ESTIPAC	Construcción de drenaje sanitario en la localidad de Estipac en el municipio de Villa Corona (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,472,699.47	0.00	1,472,699.47	0.00	0.00	0.00	617,207.16	5.00	41.91
2	VILLA CORONA	Construcción de Auditorio Municipal en la cabecera Zda. Elapa Municipio de Villa Corona (FONDEREG 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	5,555,555.55	0.00	3,333,333.33	2,222,222.22	0.00	0.00	3,333,333.33	100.00	100.00
3	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPUL), COPAL EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	883,472.08	0.00	883,472.08	0.00	0.00	0.00	883,472.08	0.00	100.00
4	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, EL TIL, EL TENGO, HUEHUICCO, IXTLAHUACAN DEL NORTE, IXTLAHUACAN DEL SUR, IXTLAHUACAN DE COGULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEHUICCO EL ALTO, IXTLAHUACAN DEL SUR, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones de Infraestructura Deportiva serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	471,874.99	0.00	471,874.99	0.00	0.00	0.00	471,874.99	0.00	100.00
5	ACATLAN DE JUAREZ, CUQUIO, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DEL NORTE, IXTLAHUACAN DEL SUR, CRISTOBAL DE LA BARBARRA, TLAQUEPAQUE, TLAOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, VILLA CORONA, ZAPOPAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 291.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS	9,444.36	0.00	9,444.36	0.00	0.00	0.00	87.94	0.00	0.93
6	AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARREAL, EL ATENGAJO, BRIZUELA, ATENGUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OMBEON, CHIMELTLAN, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEHUICAR	Rehabilitación de 67 escuelas públicas de educación primaria. Se realiza de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	66,371.61	0.00	66,371.61	0.00	0.00	0.00	66,371.61	11.00	100.00
7	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIQUILISTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	215,350.30	0.00	215,350.30	0.00	0.00	0.00	50,915.25	0.00	23.64

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: VILLA CORONA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
8	AMECA, HUAXTLA, ATENGO, GUADALAJARA, TAMAZULÁN DE GORDIANO, ATOYACILCO EL BAJO, GENERAL ANDRÉS FIGUEROA (CATARINA II), ZACOTALCO DE TORRES, ZAPOCAN, ZAPOTILTLIC	Rehabilitación de 14 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública en Jalisco (Renovaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	201,660.74	0.00	201,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
9	VILLA CORONA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,347.52	0.00	7,347.52	0.00	0.00	7,347.52	100.00	99.51
10	VILLA CORONA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,343.86	0.00	6,343.86	0.00	0.00	5,834.41	100.00	91.97
11	VILLA CORONA (ESTATAL)	Instalación y construcción en oficinas de 110 módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,677.40	0.00	2,677.40	0.00	0.00	2,677.40	0.00	100.00
12	VILLA CORONA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	11,252.77	0.00	11,252.77	0.00	0.00	11,254.06	0.00	99.84
13	VILLA CORONA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	186,796.02	0.00	186,796.02	0.00	0.00	186,796.02	0.00	100.00
14	VILLA CORONA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	36,824.86	0.00	36,824.86	0.00	0.00	36,747.64	89.60	99.79
15	VILLA CORONA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	117,496.00	0.00	117,496.00	0.00	0.00	105,573.84	75.00	89.85
16	VILLA CORONA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazave, inriuración y bordes abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	201,424.62	0.00	201,424.62	0.00	0.00	200,623.73	86.00	99.60
17	VILLA CORONA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,190,289.04	951,766.50	238,522.55	0.00	0.00	238,520.02	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: VILLA CORONA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero		
18	VILLA CORONA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,501.11	0.00	4,501.11	0.00	0.00	0.00	3,852.67	82.60	86.48	
19	VILLA CORONA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	146,286.04	0.00	146,286.04	0.00	0.00	0.00	146,286.04	100.00	100.00	
20	VILLA CORONA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	146,286.04	0.00	146,286.04	0.00	0.00	0.00	146,286.04	100.00	100.00	
21	VILLA CORONA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	126,938.09	90,820.22	36,098.87	0.00	0.00	0.00	36,098.87	0.00	100.00	
22	VILLA CORONA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	86,110.03	65,855.04	20,254.99	0.00	0.00	0.00	20,254.99	30.00	100.00	
23	VILLA CORONA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Sistema de Fomento Económico de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	178,778.75	48,630.98	105,840.41	16,114.11	8,194.25	0.00	105,840.41	70.00	100.00	
24	VILLA CORONA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Ombudsas al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	20,252.72	0.00	20,252.72	0.00	0.00	0.00	20,251.57	100.00	99.99	
24	VILLA CORONA					11,346,070.85	1,157,181.74	7,942,358.54	2,238,836.33	8,194.25	0.00	6,899,098.92		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZACOALCO DE TORRES

Región: Región Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico
1	ZACOALCO DE TORRES	Instalación de sistema de riego en la localidad El Valle del municipio de Zacoalco de Torres (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	100,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00
2	ZACOALCO DE TORRES	Pavimentación de asfalto en la calle Juárez, Secretaría de Planeación, González Ortega y Arriaga en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,083,333.33	0.00	1,250,000.00	833,333.33	0.00	0.00	100.00	100.00
3	ZACOALCO DE TORRES	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Progreso, colonia Centro, en cabecera municipal de Zacoalco de Torres (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	4,281,968.00	2,563,312.00	935,599.00	783,057.00	0.00	0.00	10.00	100.00
4	ZACOALCO DE TORRES	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Zacoalco" en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	632,281.00	379,374.00	113,180.00	139,737.00	0.00	0.00	20.00	100.00
5	ZACOALCO DE TORRES	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Zacoalco" en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	332,644.00	170,475.00	72,570.00	89,599.00	0.00	0.00	20.00	100.00
6	ZACOALCO DE TORRES	Electrificación de varias calles de la colonia Real del Valle en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,141,395.70	0.00	1,141,395.70	0.00	0.00	0.00	5.00	51.94
7	ACTITIC, ASTIAN DE JUAREZ, AHUALILCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATTAN AMEGA, ATEMUJAC DE BRIZUELA, A TENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, AYOACAPAN, AVILA DE AMARRO, AYOACAPAN, AVILA DE AMARRO, COPRIDENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA	Propuesta metodológica tarifaria para los municipios del estado de Jalisco	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	43,169.40	0.00	43,169.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8	AMECA, HUAXTLA, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, GUADALAJARA, TAMAZULA DE GORDIANO, ATOTONILCO EL BAJO, GENERAL ANDRES FIGUEROA (CATARINA II), ZACOALCO DE TORRES, ZAPOCAN, ZAPOTILTIC	Rehabilitación de 14 escuelas públicas en la cabecera municipal de Educación Jalisco del nivel básico (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	339,786.33	0.00	339,786.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
9	ATENGO, GUASTECOMATE, EULITLA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLAN DE MENDOZA, JILOTLAN DE MEZQUITE, MEXQUITO, PEDREGAL DE SAN ANGEL, RINCONES, LOS SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS), AGUA CALIENTE	Pago gastos de operación y desarrollo institucional del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	236,097.27	132,384.42	103,712.85	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas Municipio: ZACOALCO DE TORRES

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
10	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	12,403.99	0.00	12,403.99	0.00	0.00	0.00	12,345.70	100.00	99.51
11	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	10,657.56	0.00	10,657.56	0.00	0.00	0.00	9,801.70	100.00	91.97
12	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,497.99	0.00	4,497.99	0.00	0.00	0.00	4,497.99	0.00	100.00
13	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	18,904.45	0.00	18,904.45	0.00	0.00	0.00	18,874.02	0.00	99.84
14	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	313,813.87	0.00	313,813.87	0.00	0.00	0.00	313,813.87	0.00	100.00
15	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	61,865.08	0.00	61,865.08	0.00	0.00	0.00	61,735.96	99.60	99.79
16	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	197,391.11	0.00	197,391.11	0.00	0.00	0.00	177,962.11	75.00	89.85
17	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, infiltración y bordos abovedados en el Estado de Jalisco (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	338,389.65	0.00	338,389.65	0.00	0.00	0.00	337,044.18	98.00	99.60
18	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,999,663.66	1,589,950.18	400,713.49	0.00	0.00	0.00	400,709.23	70.00	100.00
19	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,561.78	0.00	7,561.78	0.00	0.00	0.00	6,539.61	82.60	86.48
20	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (OK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	245,757.85	0.00	245,757.85	0.00	0.00	0.00	245,757.85	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Lagunas **Municipio:** ZACOALCO DE TORRES

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
21	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas en Nivel Básico (RENE) y Programa (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA EDUCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	245,757.85	0.00	245,757.85	0.00	0.00	0.00	245,757.85	100.00	100.00
22	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	213,253.66	152,759.42	60,494.24	0.00	0.00	0.00	60,494.24	0.00	100.00
23	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	144,663.27	110,632.26	34,028.01	0.00	0.00	0.00	34,028.01	30.00	100.00
24	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Aciucos y Pasqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	300,346.68	81,693.16	177,653.52	27,071.40	13,766.18	0.00	177,653.52	70.00	100.00
25	ZACOALCO DE TORRES (ESTATAL)	Instalación en Diferentes tipos Resasñas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	34,022.27	0.00	34,022.27	0.00	0.00	0.00	34,022.27	100.00	99.99
25	ZACOALCO DE TORRES				13,338,657.67	5,249,599.43	6,182,484.33	1,872,797.73	33,766.18	0.00	5,610,473.09	0.00	0.00
330	Región Lagunas				205,240,443.75	22,632,420.00	168,831,329.05	16,155,002.49	2,321,692.20	0.00	154,233,363.48	0.00	0.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.



Región 12 Centro

Municipio: CUQUIO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	ARCOS, LOS, CARRICILLO, GERRITO DE TIERRA, CRUCES, LAS, CUACUALA, CUQUIO, ESPERANZA, LA (EL RANCHITO), JUCHITLAN, LLANO (FAM), LOS ANGELES, LOS, LOS LOGOTIC, QUEMADA DE TATEPOSCO, LA, SAN JOSE DE LOS MOLINA (SAN JOSE DE ARRIBA), TEPONAHUASCO	Entrega de apoyo en especie a 44 proyectos de mejoramiento de vivienda en 17 localidades del municipio de Cuquio	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00	100.00
2	CORINAS, LAS (EL RANCHITO), LLANO DE PLASCENCIA, EL	Construcción de camino con pavimentación, para el municipio de Cuquio (longitud 12015 metros)	Secretaría de Planeación, Cultura y el Administrativo y Finanzas	FONDO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,761,804.76	0.00	3,353,333.33	1,428,571.43	0.00	0.00	3,353,333.33	100.00	100.00
3	CUACUALA	Construcción de Camino Cuquio - Cuicala (Segunda Etapa), Cuquio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,216,866.75	0.00	30.42
4	CUQUIO	Iluminación Pública en el Municipio de Cuquio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,252,880.82	0.00	2,252,880.82	0.00	0.00	0.00	2,241,355.92	100.00	99.49
5	ACATIC, AMACUECA, AMATTAN, CUICILA, CHAMITLAN, CHUAPAN, COGULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUAMANTLAN, IXTLACUIYAN, IXTLACUIYAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura de Apoyo a Municipios Serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	504,169.67	0.00	504,169.67	0.00	0.00	0.00	504,169.67	0.00	100.00
6	ACATLAN DE JUAREZ, CUQUIO, GUADALAJARA, IXTLACUIYAN DEL NORTE, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, VILLA CORONA, ZAPOPAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 2500km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS	10,090.72	0.00	10,090.72	0.00	0.00	0.00	93.95	0.00	0.93
7	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIQUILISTLAN, CUQUIO, DE BIEBENS, ARES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	230,088.67	0.00	230,088.67	0.00	0.00	0.00	54,399.84	0.00	23.64
8	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, CHIHUALTITLAN, CHIHUALTITLAN DE LOS RIOS, CHIHUALTITLAN, COCULA, CUAUTLAN, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, HUAMANTLAN, HUICACAR, IXTLACUIYAN EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLACUIYAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLACUIYAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios de capacitación en el área de Integración Social a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	9,441.69	0.00	9,441.69	0.00	0.00	0.00	9,441.69	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: CUQUIO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	CUQUIO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	7,888.72	0.00	7,888.72	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
10	CUQUIO (ESTATAL)	Gasto de insumos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,778.03	0.00	6,778.03	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
11	CUQUIO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de canchales deportivos y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,860.64	0.00	2,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	CUQUIO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	12,022.90	0.00	12,022.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
13	CUQUIO (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	199,580.16	0.00	199,580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	CUQUIO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de Proyectos de Protección y Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	39,345.12	0.00	39,345.12	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
15	CUQUIO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	125,537.31	0.00	125,537.31	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
16	CUQUIO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo, infraestructura y bords abreviados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	215,209.93	0.00	215,209.93	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
17	CUQUIO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través de Proyectos de Desarrollo Rural (PRODR) en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,271,751.31	1,016,804.50	254,846.81	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
18	CUQUIO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,809.16	0.00	4,809.16	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
19	CUQUIO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	156,297.72	0.00	156,297.72	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: CUQUIO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejercida Estatal	Físico	Financiero
20	CUQUIO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	156,297.72	0.00	156,297.72	0.00	0.00	0.00	156,297.72	100.00	100.00
21	CUQUIO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Reparación y Equipamiento de Unidades de Riesgo en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	135,625.62	97,152.33	38,473.28	0.00	0.00	0.00	38,473.28	0.00	100.00
22	CUQUIO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Fuego y Temporal recalcado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE-I)	92,003.32	70,362.10	21,641.22	0.00	0.00	0.00	21,641.22	30.00	100.00
23	CUQUIO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de Incentivos al Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	191,016.26	51,953.24	113,064.03	17,216.94	8,755.05	0.00	113,064.03	70.00	100.00
24	CUQUIO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	21,638.80	0.00	21,638.80	0.00	0.00	0.00	21,637.57	100.00	99.99
24	CUQUIO				14,627,288.06	1,238,378.18	11,986,316.46	1,445,788.37	8,755.05	0.00	8,841,038.39		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL SALTO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	CASTILLO, EL	Construcción de alcantarilla en las localidades de IBIR, zona que abarca el camino que va de la calle de la Cruz a la calle de los Hornos, en el municipio de El Salto, Jalisco. 2-4551, en el municipio del Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	83.94
2	CASTILLO, EL	Rehabilitación de vialidades del corredor industrial El Castillo en el Municipio El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	15,928,602.83	0.00	15,928,602.83	0.00	0.00	0.00	100.00	91.20
3	FELIPE ANGELES	Ampliación de la Primaria Enrique González Martínez, clave HEPRO7860, ubicada en la calle Revolución entre calle José fa Ortiz de Domínguez y Venustiano Carranza en la localidad de Felipe Angeles en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	4,291,841.87	0.00	4,291,841.87	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
4	PINTAS, LAS	Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad Las Pintas, municipio de El Salto (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,452,046.00	1,384,695.00	489,446.00	588,005.00	0.00	0.00	10.00	100.00
5	PINTAS, LAS	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de El Salto (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	146,862.00	87,817.00	29,272.00	29,773.00	0.00	0.00	10.00	100.00
6	QUINCE, EL (SAN JOSE EL QUINCE), SALTO, EL, SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE)	Construcción de piso firme en 408 viviendas en las localidades de El Salto, El Quince y San José el verde en el municipio El Salto (PDZF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	3,001,039.00	744,312.00	1,506,467.00	750,260.00	0.00	0.00	50.00	100.00
7	QUINCE, EL (SAN JOSE EL QUINCE), SALTO, EL, SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE)	Construcción de 957 techos en viviendas en las localidades de El Salto, San José el verde y El Quince en el municipio de El Salto (PDZF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	2,866,812.00	716,703.00	1,433,406.00	716,703.00	0.00	0.00	80.00	100.00
8	QUINCE, EL (SAN JOSE EL QUINCE), SALTO, EL, SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE)	Construcción de muros en 8 viviendas de las localidades, San José El Quince, El Salto y San José El Verde del municipio El Salto (PDZF).	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	120,256.00	27,092.00	60,127.00	33,037.00	0.00	0.00	5.00	100.00
9	SALTO, EL	Rehabilitación de la carretera del 0-4000 al 7-4000 corredor industrial El Salto - Juanacatlán, camino a La Capilla, municipio El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	16,312,593.12	0.00	16,312,593.12	0.00	0.00	0.00	100.00	92.62
10	SALTO, EL	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Montenegro, tercera etapa, municipio de El Salto.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	19,980,000.00	0.00	19,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11	SALTO, EL	Construcción de empedrado tipo adoquines en la cabecera municipal de El Salto, Jalisco. Obra pública en la cabecera municipal de El Salto (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	685,848.00	411,503.00	170,000.00	104,345.00	0.00	0.00	90.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL SALTO

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
12	SALTO, EL	Construcción de empedrado flicco, machuelos y banquetes en calle Santa Paula, colonia Santa Rosa del Valle, en la cabecera municipal de El Salto (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	807,970.00	484,782.00	200,000.00	123,188.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	100.00
13	SALTO, EL	Construcción de empedrado zampeado, machuelos y banquetes en calle San Ramón, colonia Santa Rosa del Valle, en la cabecera municipal de El Salto (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,410,918.00	846,550.00	350,000.00	214,368.00	0.00	0.00	350,000.00	50.00	100.00
14	SALTO, EL	Construcción de piso firme en 7.05 m2 en varias viviendas del Municipio de El Salto (RISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	1,493,384.46	0.00	1,493,384.46	0.00	0.00	0.00	766,489.07	5.00	51.33
15	SALTO, EL	Ampliación del Jardín de Niños Ignacia Encarnación, clave 14EJN1056R, ubicado en calle Morelos sin entre Sagrado Corazón y Felicitipio en la localidad de La Higuera en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	4,970,547.21	0.00	4,970,547.21	0.00	0.00	0.00	4,970,547.21	0.00	100.00
16	SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TONALA	Proyectos ejecutivos y geométricos de 5 puentes peatonales metálicos que se construyeron en los municipios de Tonala, Tlaquepaque y El Salto (ubicados en: km 13+800, km 16+880, km 20+153.07, km 22+115, km 23+713.86), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	21,332.05	0.00	21,332.05	0.00	0.00	0.00	21,332.05	100.00	100.00
17	ACATLAN DE JUAREZ, CUJUILO, GUADALAJARA, IXTLALUCAN, DEL RIO, JUJUANATLAN, SALTO, EL, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ANDRÉS BELL, TONALA, VILLA CORONA, ZAPOTLAN, ZAPOTLANEJO	Abastecimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para Centros de Educación Media Superior (FOCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	7,810,015.19	0.00	7,810,015.19	0.00	0.00	0.00	7,810,015.19	1.30	100.00
18	ACATLAN DE JUAREZ, CUJUILO, GUADALAJARA, IXTLALUCAN, DEL RIO, JUJUANATLAN, SALTO, EL, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ANDRÉS BELL, TONALA, VILLA CORONA, ZAPOTLAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Caminera Estatal Residencial de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 2919.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS	69,257.80	0.00	69,257.80	0.00	0.00	0.00	644.85	0.00	0.93
19	AHUJULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CHALTLAN, CHALTLAN DE CUERRENTES, CHALTLAN DE OBREGON, CHIMALTITAN, CHIHUATLAN, CONCEPCION DE BUJUTLA, GOMEZ FARIS, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurso INFEUAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	486,719.29	0.00	486,719.29	0.00	0.00	0.00	486,719.29	11.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL SALTO

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
20	AMECA, ATENGO, ATRINGUILLO, BARRAJÓN, BARRAJÓN DE LA SIERRA, BARRAJÓN DE LOS MEMBRILLOS, OBREGÓN, CHIMALTÍN, CHIHUILISTLÁN, COCULA, CUATITLÁN, CUATULA, CUQUJO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUADALAJARA, GUAYMAS, HUEHUILLULA, EL NITO, HUERTILLA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la materia de Integración Social, Formación y Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	64,803.17	0.00	64,803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	AMECA, BARCA, LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLÁN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATTLÁN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPÁN, CIUDAD GUZMÁN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	120,130.97	0.00	120,130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	AMECA, BARCA, LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLÁN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATTLÁN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPÁN, CIUDAD GUZMÁN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una casa en 13 municipios del Estado.	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	385,560.18	0.00	385,560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLÁN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPÁN	Programa de Saneamiento Hídrico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,331,811.38	0.00	1,331,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLÁN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPÁN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Peñísco (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,174,385.93	0.00	2,174,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLÁN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPÁN	Estudio de opción y encuestas sobre la adaptación de los consumidores, acerca de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	95,224.61	0.00	95,224.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
26	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLÁN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPÁN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Peñísco (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (estudio).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	543,596.48	0.00	543,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPÁN	Servicios de actualización de las facilidades: técnica, económica y ambiental del Proyecto Pesa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio-Accidental, para el abastecimiento de agua a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	21,681.71	0.00	21,681.71	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL SALTO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
28	GUADALAJARA, IXTLHUACAN DEL RIO, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOCAN	Elaboración de ingeniería preliminar, para solicitar el suministro eléctrico a la CFE, y trámites para la obtención del oficio resolutivo de esa institución, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	9,242.87	0.00	9,242.87	0.00	0.00	0.00	9,242.87	0.00	100.00
29	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOCAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD DE GUADALAJARA, CUICUILI, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHAUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCUILA, CUAUTLA, SAN IGNICIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	236,801.73	0.00	236,801.73	0.00	0.00	0.00	236,801.73	11.50	100.00
30	JUANACATLAN, SALTO, EL	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Libramiento Corredor Industrial, en los Municipios de Juanacatlán y El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,202,670.78	0.00	2,202,670.78	0.00	0.00	0.00	1,729,950.80	0.00	78.54
31	EL SALTO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	54,144.34	0.00	54,144.34	0.00	0.00	0.00	53,881.19	100.00	99.51
32	EL SALTO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	46,521.07	0.00	46,521.07	0.00	0.00	0.00	42,785.16	100.00	91.97
33	EL SALTO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos municipios de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,634.05	0.00	19,634.05	0.00	0.00	0.00	19,634.05	0.00	100.00
34	EL SALTO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de alcantarillas en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	82,519.34	0.00	82,519.34	0.00	0.00	0.00	82,386.52	0.00	99.84
35	EL SALTO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública de Jalisco. (Concordancia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,369,821.07	0.00	1,369,821.07	0.00	0.00	0.00	1,369,821.07	0.00	100.00
36	EL SALTO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	270,045.72	0.00	270,045.72	0.00	0.00	0.00	269,479.49	99.80	99.79
37	EL SALTO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	861,627.01	0.00	861,627.01	0.00	0.00	0.00	774,188.90	75.00	89.85

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: EL SALTO

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
38	EL SALTO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, construcción de caminos rurales, con reapertura del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRITERA RURAL	1,477,096.21	0.00	1,477,096.21	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00
39	EL SALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SIGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	8,728,681.89	6,979,637.47	1,749,144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
40	EL SALTO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	33,007.74	0.00	33,007.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
41	EL SALTO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	1,072,751.44	0.00	1,072,751.44	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
42	EL SALTO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	1,072,751.44	0.00	1,072,751.44	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
43	EL SALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teñificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	930,868.21	666,800.32	264,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
44	EL SALTO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Teñificación, Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	631,466.01	482,931.19	148,534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
45	EL SALTO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SIGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,311,035.78	356,622.95	776,153.72	118,163.69	60,090.42	0.00	0.00	70.00	100.00
46	EL SALTO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Moches de Juegos Infantiles y Moches Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS Y ESPARCIMIENTO	148,516.20	0.00	148,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
46	EL SALTO				111,432,444.92	13,199,257.92	95,525,263.88	2,647,642.69	60,090.42	0.00	0.00	91,019,559.49	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
1	GUADALAJARA	Proyecto de intervención y rehabilitación para el Museo de las Culturas Populares de Jalisco, ubicado en Guadalajara (Museo del Merochi, el Tequila, la Charretera y las tradiciones de Jalisco) entre otros.		INFRAESTRUCTURA TURISTICA	9,994,078.68	0.00	9,994,078.68	0.00	0.00	0.00	8,226,290.37	0.00	82.31
2	GUADALAJARA	Construcción del Nuevo Mercado Pedro Opatón, ubicado en la colonia Morelos, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	5,098,785.73	0.00	5,098,785.73	0.00	0.00	0.00	3,039,851.70	100.00	59.62
3	GUADALAJARA	Rehabilitación del Foro de Arte y Cultura, Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	179,891.42	0.00	179,891.42	0.00	0.00	0.00	179,890.59	100.00	99.97
4	GUADALAJARA	Elaboración del Proyecto Integral de Infraestructura e Instalaciones Especiales y Remediación del Polígono de los Cuadrantes Centrales en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (primer etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CIUDAD CREATIVA DIGITAL	18,253,967.13	0.00	18,253,967.13	0.00	0.00	0.00	5,884,147.73	0.00	32.23
5	GUADALAJARA	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del primer Complejo Creativo para Ciudad Creativa Digital, ubicado entre Humboldt y Dr. Baeza Alzaga en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CIUDAD CREATIVA DIGITAL	4,679,006.46	0.00	4,679,006.46	0.00	0.00	0.00	4,159,124.94	0.00	88.89
6	GUADALAJARA	Elaboración de Estudios de las condiciones de vida de los profesionistas Estatales de Profesiones, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	172,830.94	0.00	172,830.94	0.00	0.00	0.00	172,830.94	100.00	100.00
7	GUADALAJARA	Elaboración de Estudio de las Condiciones de vida de la Población de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Ubicado en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	448,593.75	0.00	448,593.75	0.00	0.00	0.00	448,593.75	0.00	100.00
8	GUADALAJARA	2da. Etapa: Renovación Integral del Parque Revolución y sus Calles Alrededoras en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	22,480,247.80	0.00	15,264,208.63	7,216,039.17	0.00	0.00	15,264,208.63	0.00	100.00
9	GUADALAJARA	Segunda Etapa de Renovación Urbana de la Av. Chapultepec, Tramo 1 (Av. México a Chapultepec), Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	12,323,986.59	0.00	12,323,986.59	0.00	0.00	0.00	12,323,986.59	0.00	100.00
10	GUADALAJARA	Segunda Etapa de Renovación Urbana del Barrio de San Andrés, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	13,114,595.69	0.00	13,114,595.69	0.00	0.00	0.00	13,114,595.69	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	GUADALAJARA	Segunda Etapa de Renovación Urbana Av. Guadalupe, Tramo 2 (Av. Hidalgo a Av. Vallarta), en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	GUADALAJARA	Segunda Etapa de Renovación Urbana del Barrio de Santa Teresita, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	7,140,174.09	0.00	7,140,174.09	0.00	0.00	7,140,174.09	0.00	100.00
13	GUADALAJARA	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de las Alcantarillas en Desarrollo y Programa de Alto Rendimiento*, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,762,350.06	0.00	1,762,350.06	0.00	0.00	1,762,350.06	0.00	100.00
14	GUADALAJARA	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Programa de Rehabilitación de las Alcantarillas y Primeras Etapas en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	384,292.05	0.00	384,292.05	0.00	0.00	384,292.05	100.00	100.00
15	GUADALAJARA	Rehabilitación de los Edificios de Albergue para Atletas de Alto Rendimiento en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	828,498.49	0.00	828,498.49	0.00	0.00	786,175.64	100.00	94.89
16	GUADALAJARA	Construcción de gimnasio de acondicionamiento físico en Polideportivo Revolución, del municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3,385,631.10	80.00	67.71
17	GUADALAJARA	Proyecto de Consolidación, Restauración y Restauración de la Bóveda Colapsada en el Museo de Arqueología Agua Azul en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	549,274.46	0.00	549,274.46	0.00	0.00	549,230.48	100.00	99.99
18	GUADALAJARA	Conservación y restauración del Patrimonio artístico del Instituto Cultural Cabañas, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,251,000.00	0.00	1,251,000.00	0.00	0.00	1,236,059.65	0.00	98.81
19	GUADALAJARA	Restauración de los Muralles de José Guadalupe en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,299,857.00	0.00	1,299,857.00	0.00	0.00	1,298,234.48	0.00	99.88
20	GUADALAJARA	Rehabilitación de Cubierta en Estadio de Gimnasia, para evitar Filtaciones, en las Instalaciones del Polideportivo Code López Naltes. Ubicado sobre Av. Colón No 2189 Colonia Industrial Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	48,235.58	0.00	48,235.58	0.00	0.00	31,741.22	100.00	65.80
21	GUADALAJARA	Adquisición de Terreno Recinto Ferial	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	TERRENOS	120,283,053.10	0.00	120,283,053.10	0.00	0.00	120,283,053.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Centro** Municipio: **GUADALAJARA**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
22	GUADALAJARA	Construcción del Centro de Justicia para la Mujer en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, Segunda Etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,373,890.35	0.00	40,373,890.35	0.00	0.00	0.00	18,432,594.66	0.00	45.65
23	GUADALAJARA	Proyecto Ejecutivo de Tra. Etapa y Plan Maestro de Espacios Recreativos y Deportivos en Av. Normalistas, A. Ribón y C. Pórtico en Av. Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	875,133.00	0.00	875,133.00	0.00	0.00	0.00	875,132.99	0.00	100.00
24	GUADALAJARA	Adquisición y equipamiento de Medidas de Seguridad y Protección Civil del Centro de Desarrollo Infantil N. 5, Asistencia al Niño y C. Primera Etapa en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO)	2,769,021.16	0.00	2,769,021.16	0.00	0.00	0.00	2,769,021.16	100.00	100.00
25	GUADALAJARA	Adquisición y equipamiento de Medidas de Seguridad y Protección Civil del Centro de Desarrollo Infantil N. 2, Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO)	920,428.44	0.00	920,428.44	0.00	0.00	0.00	920,428.44	100.00	100.00
26	GUADALAJARA	Museo de Arte Moderno y Contemporáneo / Museo de La Barranca (Tercera Etapa) en el Municipio de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DONATIVOS A MUNICIPIOS EN ESPECIE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	13,473,376.73	0.00	13,473,376.73	0.00	0.00	0.00	3,645,660.82	100.00	27.06
27	GUADALAJARA	Rehabilitación del Instituto Cultural Caballés en el municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,196,330.04	99.00	74.76
28	GUADALAJARA	Elaboración del proyecto ejecutivo del Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,096,176.75	0.00	2,096,176.75	0.00	0.00	0.00	546,209.95	0.00	26.06
29	GUADALAJARA	Proyecto Ejecutivo de Obra Exterior Edificio C del Nuevo Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	543,750.00	0.00	543,750.00	0.00	0.00	0.00	543,750.00	100.00	100.00
30	GUADALAJARA	Aplicación del avance para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Atletas en Desarrollo y en Programa de Alto Rendimiento en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,175,639.41	0.00	1,175,639.41	0.00	0.00	0.00	1,175,639.41	100.00	100.00
31	GUADALAJARA	Estudio Socioeconómico del Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	670,419.73	0.00	670,419.73	0.00	0.00	0.00	670,419.73	0.00	100.00
32	GUADALAJARA	Proyecto Ejecutivo de la Construcción de Edificio F3 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
33	GUADALAJARA	Adecuación a instalaciones de gases medicinales en el primer piso del Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	3,725,525.88	0.00	3,725,525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
34	GUADALAJARA	Adecuación y mantenimiento en áreas de Terapia Intensiva Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	3,692,821.75	0.00	3,692,821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35	GUADALAJARA	Adecuaciones en el área de quirófanos de la torre 1 del edificio de Operación del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,717,315.08	0.00	2,717,315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36	GUADALAJARA	Proyecto de restauración integral del Centro Escolar, Batio y patio ubicado en la calle de las Artes, entre las calles de Alzaga y Humboldt en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,649,355.03	0.00	1,649,355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
37	GUADALAJARA	Gerencia técnica y financiera para la ejecución del Programa de Mantenimiento y Obra Pública (tercera etapa) en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,389,381.88	0.00	1,389,381.88	0.00	0.00	0.00	100.00	61.21
38	GUADALAJARA	Rehabilitación de Imagen Urbana en Diversas Colonias de la Zona Metropolitana en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.82
39	GUADALAJARA	Proyecto de Rehabilitación de Imagen Urbana en Diversas Colonias del Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.54
40	GUADALAJARA	Primera etapa de Balizamiento e Iluminación de Pavimento en el Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	77,900,410.76	0.00	77,900,410.76	0.00	0.00	0.00	7.00	30.03
41	GUADALAJARA	Pavimentación de varias calles del Municipio de Guadalajara, Primera Etapa. (Programa de Pavimento en Estado de Jalisco)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	94,563,483.93	0.00	94,563,483.93	0.00	0.00	0.00	96.00	100.00
42	GUADALAJARA	Pavimentación de varias calles del Municipio de Guadalajara, Segunda Etapa. (Programa de Pavimento en Estado de Jalisco)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	74,033,196.41	0.00	74,033,196.41	0.00	0.00	0.00	100.00	97.31

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: GUADALAJARA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
43	GUADALAJARA	Pavimentación de varias calles del Municipio de Guadalajara, Tercera Etapa. (Programa de Pavimento en Estado de Jalisco)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	108,033,196.41	0.00	108,033,196.41	0.00	0.00	0.00	108,031,196.41	96.00	100.00
44	GUADALAJARA	Control de calidad para la 3ra. Etapa del Modelo de Gobierno y Contemporáneo de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	408,398.88	0.00	408,398.88	0.00	0.00	0.00	294,889.88	100.00	72.21
45	GUADALAJARA	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, parque en Huertitlan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS NO HABITACIONALES	1,334,302.52	0.00	1,334,302.52	0.00	0.00	0.00	422,456.52	100.00	31.66
46	GUADALAJARA	Conservación de la red carretera estatal en la Residencia de Guadalajara en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,775,834.15	0.00	9,775,834.15	0.00	0.00	0.00	9,513,872.70	97.09	97.32
47	GUADALAJARA	Supervisión de obra y verificación de la calidad de los materiales para los trabajos de pavimentación en varias calles del Municipio de Guadalajara, Tercera etapa, con referencia al contrato SIOP-IV-01-LP-076014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,816,368.25	0.00	1,816,368.25	0.00	0.00	0.00	1,816,108.81	100.00	99.99
48	GUADALAJARA	Supervisión de Obra y Verificación de la calidad de los materiales para los trabajos de pavimentación en varias calles del municipio de Guadalajara, segunda etapa con referencia al contrato SIOP-IV-01-LP-076014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,819,860.90	0.00	1,819,860.90	0.00	0.00	0.00	1,819,769.73	100.00	99.99
49	GUADALAJARA	Supervisión de obra y verificación de calidad de los materiales para los trabajos de pavimentación en varias calles del municipio de Guadalajara, primera etapa, con referencia al contrato SIOP-IV-01-LP-075914, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,806,669.97	0.00	1,806,669.97	0.00	0.00	0.00	1,806,519.59	100.00	99.99
50	GUADALAJARA	Colocación de lomas de malla sombra en Escuelas en varios puntos de la Ciudad en el Municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,774,963.57	0.00	1,774,963.57	0.00	0.00	0.00	1,774,963.57	100.00	100.00
51	GUADALAJARA	Remodelación de kiosco en Plaza Santa Teré en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	700,569.53	0.00	700,569.53	0.00	0.00	0.00	334,162.86	100.00	47.70
52	GUADALAJARA	Construcción de la Segunda Etapa de edificio en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), ubicado en la colonia Huertitlan el Bajo, municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,688,167.73	0.00	1,688,167.73	0.00	0.00	0.00	1,688,167.73	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico
53	GUADALAJARA	Construcción de parque lineal Patria Sur, primera etapa, municipio de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	29,970,000.00	0.00	29,970,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
54	GUADALAJARA	Construcción de parque lineal Circunvalación, primera etapa, municipio de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	9,990,000.00	0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55	GUADALAJARA	Control de calidad para los trabajos de primera etapa de balizamiento e iluminación de la Zona Metropolitana referente al Contrato SIOP-IV-LP-0733/14, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,337,103.00	0.00	1,337,103.00	0.00	0.00	43.00	26.66
56	GUADALAJARA	Construcción de Parque Lineal Juan Pablo II, primera etapa, municipio de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	9,990,000.00	0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57	GUADALAJARA	Construcción de línea vehicular Hidago, primera etapa, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	49,950,000.00	0.00	49,950,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
58	GUADALAJARA	Programa metropolitano de vías ciclistas, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	48,951,000.00	0.00	48,951,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
59	GUADALAJARA	Análisis de los consumos de los distintos tipos de usuarios en la Zona Conurbada de Guadalajara, considerando el crecimiento de la demanda actual y futura.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
60	GUADALAJARA	Gerencia, estudios y seguimiento en los procesos para la ejecución de obras de infraestructura de vialidades de conexión intermunicipal de Zona Metropolitana en la ciudad de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	646,120.00	0.00	646,120.00	0.00	0.00	80.00	77.15
61	GUADALAJARA	Construcción de piso firme en 94 viviendas del municipio de Guadalajara (POZF)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	697,416.00	0.00	697,416.00	0.00	0.00	20.00	99.97
62	GUADALAJARA	2da Etapa Iluminación esencia de Monumentos Históricos Plaza Liberación, Teatro y Paseo Degollado, Plaza Fundadores, Templo Aranzazu, Templo de San Juan, Centro Cultural, Centro de Caballeros, Acos Vallarta, Gabriela Miranova, Templo Explotorio y Sta Monica.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES USO TURISTICO	33,350,919.00	0.00	33,350,919.00	0.00	0.00	100.00	100.00
63	GUADALAJARA	Elaboración dictamen del experto sobre las instalaciones técnica, ambiental y de bombeo para el estudio de factibilidad y el estudio de purgatorio- arcediano bajo el esquema de Asociación Público Privada, en Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Centro Municipio: GUADALAJARA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
64	GUADALAJARA	Servicios de consultoría para la consolidación de una metodología de planeación y presupuesto para la reevaluación de los programas, metas, objetivos y gastos para la generación de un presupuesto de inversión pública de la entidad gubernamental	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	100.00	100.00
65	GUADALAJARA	Renovación urbana de la calle Carrasco entre Manuel Acuña y Juan Iruroz, en la Colonia Santa Teresita en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	764,548.11	0.00	764,548.11	0.00	0.00	0.00	763,248.15	100.00	99.83
66	GUADALAJARA	Ejecución de trabajos complementarios de la Unidad Central de Protección Animal (UPA) ubicado en Dr. R. Michel y Salvador López Chávez en la col. Quinta Velante de la zona 5 Olimpica, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	3,183,825.51	0.00	3,183,825.51	0.00	0.00	0.00	818,122.14	0.00	25.70
67	GUADALAJARA	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para el Edificio Sede del CESP, en Av. de la Paz, Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	2,889,406.90	0.00	2,889,406.90	0.00	0.00	0.00	744,517.48	2.00	25.77
68	GUADALAJARA	Equipoamiento del COBAE y Planta 11 de CEBODI, ubicado en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	100.00
69	GUADALAJARA	Alberca CODE Pasadero segunda etapa en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,433,602.67	100.00	78.61
70	GUADALAJARA	Ampliación de Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, clave 14ESU0140J ubicado en la colonia Huamantla El Bajo en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	100.00
71	GUADALAJARA	Habitación, equipamiento y adecuación de mesajen institucional de Centro de Desarrollo Social de la colonia Rio Verde, municipio de Guadalajara (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,211,853.00	1,326,555.00	655,593.00	249,705.00	0.00	0.00	635,593.00	5.00	100.00
72	GUADALAJARA	Ampliación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario DIF No. 4, colonia Miraflores, municipio de Guadalajara (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,074,697.00	1,244,817.00	375,124.00	454,756.00	0.00	0.00	375,124.00	0.00	100.00
73	GUADALAJARA	Construcción integral de andador en calle Hacienda Tahuelp, colonia Rio Verde Obisitos, municipio de Guadalajara (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,955,845.00	1,173,507.00	361,836.00	420,502.00	0.00	0.00	361,836.00	5.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
74	GUADALAJARA	Obras complementarias de la rehabilitación de la obra "Olimpicos y Acropolis" en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE OBRAS DE INFRACSTRUCTURA Y ESPARCIMIENTO	324,633.23	0.00	324,633.23	0.00	0.00	0.00	324,633.23	100.00	100.00
75	GUADALAJARA	Construcción de cubierta y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Behler", municipio de Guadalajara (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,677,071.00	1,006,238.00	373,317.00	297,516.00	0.00	0.00	373,317.00	5.00	100.00
76	GUADALAJARA	Ampliación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Behler", municipio de Guadalajara (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,597,234.00	958,339.00	376,936.00	261,959.00	0.00	0.00	376,936.00	0.00	100.00
77	GUADALAJARA	Ampliación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Beco" en el municipio de Guadalajara (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,904,893.00	1,142,895.00	437,682.00	324,335.00	0.00	0.00	437,682.00	5.00	100.00
78	GUADALAJARA	Construcción integral de andador en calle Batalla de Peñatón, colonia Río Verde Obispos, municipio de Guadalajara (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,828,609.00	1,087,165.00	299,341.00	432,103.00	0.00	0.00	299,341.00	5.00	100.00
79	GUADALAJARA	Construcción integral de andador en calle Batalla de Tezcan, colonia Río Verde Obispos, municipio de Guadalajara (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,292,322.00	1,375,393.00	510,304.00	406,625.00	0.00	0.00	510,304.00	5.00	100.00
80	GUADALAJARA	Ampliación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, clave 14USU020T, ubicado en la Colonia Independencia en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	100.00
81	GUADALAJARA	Ampliación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, clave 14USU100Z ubicado en la Colonia Alcalde Barranquitas en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	8,902,224.25	0.00	8,902,224.25	0.00	0.00	0.00	8,902,224.25	0.00	100.00
82	GUADALAJARA	Proyecto de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico (Escuela Manuel M. Díaz) en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	100.00	100.00
83	GUADALAJARA	Elaboración de dictámenes de Evaluación Post-Servicio de la seguridad estructural de 83 Edificaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,338,640.00	0.00	1,338,640.00	0.00	0.00	0.00	1,338,640.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
95	GUADALAJARA	Andrés a Agua Prieta, en Guadalajara, Jalisco. Servicios de apoyo para la integración de expedientes de comprobación del crédito del programa de Abastecimiento de agua para la Zona Conurbada de Guadalajara, realizado al amparo del decreto 19585.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	3,712,000.00	0.00	3,712,000.00	0.00	0.00	0.00	3,712,000.00	100.00	100.00
96	GUADALAJARA	Elaboración de la base de datos de precios unitarios por región, en la demarcación estatal, para la presupuestación de las obras de la Comisión Ejecutiva del Agua de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	100.00	100.00
97	GUADALAJARA	Trabajos sectoriales de la Unidad de Atención y Asesoría de Proyectos de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	8,187,875.56	0.00	8,187,875.56	0.00	0.00	0.00	8,187,875.56	0.00	100.00
98	GUADALAJARA, IXTLHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLÁN, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Programa de Saneamiento Hídrico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	19,133,404.92	0.00	19,133,404.92	0.00	0.00	0.00	19,133,404.92	0.00	100.00
99	GUADALAJARA, IXTLHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLÁN, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	31,238,212.11	0.00	31,238,212.11	0.00	0.00	0.00	31,238,212.11	0.00	100.00
100	GUADALAJARA, IXTLHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLÁN, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Estudio de opción y consultas, sobre la adaptación de los consumos, acerca de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	1,368,039.82	0.00	1,368,039.82	0.00	0.00	0.00	1,368,039.82	100.00	100.00
101	GUADALAJARA, IXTLHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLÁN, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (estudio).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	7,809,553.03	0.00	7,809,553.03	0.00	0.00	0.00	7,809,553.03	0.00	100.00
102	GUADALAJARA, IXTLHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Servicios de actualización de las facilidades: técnica, económica y ambiental del Proyecto Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	311,489.27	0.00	311,489.27	0.00	0.00	0.00	311,489.27	80.00	100.00
103	GUADALAJARA, IXTLHUACÁN DEL RIO, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	Elaboración de ingeniería preliminar, para solicitar el suministro eléctrico a la CFE, y trámites para la obtención del oficio de construcción, en la Zona Conurbada de Guadalajara.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	132,787.22	0.00	132,787.22	0.00	0.00	0.00	132,787.22	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transición de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico
104	GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Construcción de zonas 30, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	35,120,013.18	0.00	35,120,013.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
105	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, CAPULÍN, EL ZAPOCAN	Rehabilitación de 8 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	4,801,187.50	0.00	4,801,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
106	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOCAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM) Gasto Operativo 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	31,488,917.35	0.00	31,488,917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	74.08
107	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOCAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM 2015)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	13,990,514.20	0.00	13,990,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94.64
108	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOCAN	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	16,564,040.00	0.00	16,564,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
109	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, ZAPOCAN	Construcción de la solución vial en Circuito Avanzado en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	49,891,838.81	0.00	49,891,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
110	GUADALAJARA, TONALA	Obras complementarias de la conclusión y construcción del Programa de Mejoramiento del Pueblo de Comisión Estatal Seguridad Pública, rehab. 6 espacios, parques, jardines públicos y construcción de parque recreativo en Miravalle mpes de Guadalajara y Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,807,837.62	0.00	3,807,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111	GUADALAJARA, TONALA	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, tercera etapa, municipio de Guadalajara y Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	15,916,442.56	0.00	15,916,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112	GUADALAJARA, TONALA	Gerenciación de la rehabilitación de la prot. Pablo Valdez Av. San Gaspar y construcción de ciclovía, 1er etapa. Gerenciación de la rehabilitación de la Av. Miravalle (1er etapa) y construcción de ciclovía, 1er etapa, municipio de Guadalajara y Tonalá.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,628,767.96	0.00	2,628,767.96	0.00	0.00	0.00	85.00	80.99

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
113	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Elaboración del proyecto ejecutivo para el paso de ramales Periférico-Av. Frenesillo, Periférico-Av. El Estero, Periférico-Av. Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	584,502.62	0.00	584,502.62	0.00	0.00	0.00	584,502.62	0.00	100.00
114	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Trabajos Complementarios de la Rehab. y Mto. Cárcenas de Bombo (3) Nudo Vial Periférico-Av. Frenesillo, Periférico-Av. Zapopan, el de Vallarta y J. Polanco en Zapopan, Barreras en Pre. Lizaso Cárdenas, A. Horn y Arroyo Seco, Malla y Barreras Canal Periférico Sur	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	226,123.53	0.00	226,123.53	0.00	0.00	0.00	225,777.96	0.00	99.85
115	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Estudio técnico preliminar para la ampliación de solución vial y cobertura en Av. Igaltara de Av. Aviación a Av. Vallarta en los Municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	528,439.26	0.00	528,439.26	0.00	0.00	0.00	528,439.26	0.00	100.00
116	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Caracterización de la construcción de paso de ramales Periférico-Av. Frenesillo, primera etapa, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	881,235.44	0.00	881,235.44	0.00	0.00	0.00	644,569.10	0.00	73.14
117	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Construcción de paso deprimido Periférico - Av. Aviación, segunda etapa, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	14,503,950.88	0.00	14,503,950.88	0.00	0.00	0.00	14,503,950.88	0.00	100.00
118	GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA	Plan Metropolitano de Seguridad Vial Escolar.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,049,887.53	0.00	4,049,887.53	0.00	0.00	0.00	4,049,887.53	0.00	100.00
119	ACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO, AGUA BLANCA, AYOTLÁN, GUAYABO, EL GUAYABO DE VELASCO, FIGUERAS, LAS (FIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO, SAN FELIX (U. COCSA), SANTA RITA, COCULA, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Abastecimiento del riego en infraestructura y obras públicas de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	112,202,212.14	0.00	112,202,212.14	0.00	0.00	0.00	112,202,212.14	1.30	100.00
120	ACATLÁN, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (GHAPULI), COPAL, EL CORTES GIL (SAN IGACIO), SANTA CRUZ DEL RAYO, AMACUECA, AMEGA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO.	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión en Infraestructura de Obras Públicas Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	82,759,626.30	0.00	82,759,626.30	0.00	0.00	0.00	82,759,626.30	0.00	100.00
121	ACATLÁN, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (GHAPULI), COPAL, EL CORTES GIL (SAN IGACIO), SANTA CRUZ DEL RAYO, AMACUECA, AMEGA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO.	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y	93,076,191.08	0.00	93,076,191.08	0.00	0.00	0.00	93,076,191.08	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: GUADALAJARA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN demarcaciones territoriales.														
122	ACATIC, AMAQUECA, AMATTIAN, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, CHALTIQUAN, CHUAPAN, COGULA, COLOTLAN, CUOUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Apoyativa 15, del Ramo 23 Provisiones de Inversión Pública que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	48,713,315.76	0.00	48,713,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48,713,315.76	0.00	100.00
123	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, BUENOS AIRES, GUADALAJARA, HUEJUCAR, HUERTIA, LA JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO MORELOS, TONALA, TONALA, GORDO, SAN JUAN DE LOS RIOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Subsidios, que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	41,367,439.68	0.00	41,367,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367,439.68	0.00	100.00
124	ACATLAN DE JUAREZ, CUQUIJO, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DEL RIO, JUAMACATLAN, SALTO, EL, SAN JUAN DE LOS RIOS, TLAQUEPAQUE, TLAQUILCO DE ZUNIGA, TONALA, VILLA CORONA, ZAPOPAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 299.6km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS	994,988.86	0.00	994,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.20	0.00	0.93
125	AHUILCO DE MERCADO, AMINAL, EL, ATENQUILLO DE BRIGUELA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBERSON, CHIMALTITAN, CUQUIJO, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas que serán transferidas al Instituto de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	6,992,429.52	0.00	6,992,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992,429.52	11.00	100.00
126	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	1,725,855.90	0.00	1,725,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,855.90	0.00	100.00
127	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una reclamara en 13 municipios del Estado.	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	5,251,802.96	0.00	5,251,802.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251,802.96	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
128	AMECA, COLOTLAN, GUADALAJARA, GUANAJUATO, HUALTILAN DE MORALES, TONALA, AGUAS, LAS, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la calidad de Programas de Educación Superior, en colaboración y reconocidos por su Calidad en la Universidad de Guadalajara, a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Medi	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	29,495,446.17	0.00	29,495,446.17	0.00	0.00	0.00	2.10	100.00
129	AMECA, HUAYTLA, ATENGO, GOBERNADOR, EL BOLAÑOS, GUADALAJARA, TAMAZULA DE GORDIANO, ATOTONILCO EL BAJO, GENERAL ANTONIO RUICROA, GUANAJUATO, HUALTILAN DE MORALES, ZAPOPAN, ZAPOTILCO	Rehabilitación de 14 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	21,245,508.30	0.00	21,245,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
130	CAÑADAS DE OBREGÓN, GUADALAJARA, TONALA, ZAPOPAN, ZAPOTILCO, EL	Gerencia, Estudios y Segimientos sobre Instalaciones Pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en los Centros de Desarrollo Comunitario No. 10, 26 del Mpio. Gdl. No. 3, Mpio. Zapopan, Comedor DIF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	232,486.88	0.00	232,486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
131	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, HUALTILAN DE MORALES, COCUILA, GUAYTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta" Vivienda	Instituto Jalisco de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	3,402,000.83	0.00	3,402,000.83	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
132	GUADALAJARA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	777,862.08	0.00	777,862.08	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
133	GUADALAJARA (ESTATAL)	Gasto de indirectas para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	668,342.88	0.00	668,342.88	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
134	GUADALAJARA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de juegos de mesa y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	282,071.66	0.00	282,071.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
135	GUADALAJARA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	1,185,510.20	0.00	1,185,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
136	GUADALAJARA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	19,679,469.27	0.00	19,679,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
137	GUADALAJARA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,679,598.95	0.00	3,679,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671,464.33	99.60	99.79
138	GUADALAJARA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	12,378,523.48	0.00	12,378,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,122,491.76	75.00	89.85
139	GUADALAJARA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	21,220,632.53	0.00	21,220,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21,136,256.98	98.00	99.60
140	GUADALAJARA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	125,400,193.69	100,271,193.43	25,129,000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25,128,733.52	70.00	100.00
141	GUADALAJARA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	474,204.08	0.00	474,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	410,103.13	82.60	86.46
142	GUADALAJARA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	15,411,632.56	0.00	15,411,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411,632.56	100.00	100.00
143	GUADALAJARA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	15,411,632.56	0.00	15,411,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411,632.56	100.00	100.00
144	GUADALAJARA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fuego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	13,373,327.92	9,579,647.29	3,793,632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,632.63	0.00	100.00
145	GUADALAJARA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal reutilizado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	9,071,926.39	6,938,006.04	2,133,918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,918.36	30.00	100.00
146	GUADALAJARA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	18,834,933.26	5,123,406.62	11,150,575.55	1,697,664.94	863,286.15	0.00	0.00	11,150,575.55	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: GUADALAJARA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
147	GUADALAJARA (ESTATAL)	Instalación en Diversas áreas Recreativas y Espacios Públicos de Juegos Infantiles y Maletines Deportivos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ESPARCIMIENTO	2,133,678.74	0.00	2,133,678.74	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
147	GUADALAJARA				2,034,324,982.41	131,237,258.37	1,890,463,201.78	11,761,206.11	863,286.15	0.00	1,728,190,177.69	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
9	ACTLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE GARCÍA, ATEMAJALCO, ATENQUEO, ATENQUEO DE ARRIOLA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, DEGOLLADO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, LAJUNTA, MORELOS, MORELOS DE JALISCO, TEPATITLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado. Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	727,993.04	0.00	727,993.04	0.00	0.00	0.00	0.00	96.62
10	AMECA, ATENGO, ATENQUEO, AYOTLAN, AYUTLA, CÁNDIDAS DE LOS MEMBRILLOS, CHICOMILCO, CHILQUITLAN, COCILTLAN, CUATITLAN, CUAUTLA, CUQUJO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJOTEPAN, LAJUNTA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación y apoyo a Migrantes a través del Instituto de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	13,619.39	0.00	13,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, MORELOS, MORENO, OCCITLAN, PUEBLO VALLARTA, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TEPATITLÁN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMÁN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	25,247.38	0.00	25,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, LOS MEMBRILLOS, MORELOS, PUEBLO VALLARTA, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TEPATITLÁN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMÁN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de viviendas en 13 municipios del Estado.	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	76,828.13	0.00	76,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Programa de Saneamiento Hídrico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	279,900.77	0.00	279,900.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el P-énflico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	456,980.85	0.00	456,980.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Estudio de ingeniería y consultas sobre la adecuación de los recursos de agua para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	20,012.93	0.00	20,012.93	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el P-énflico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (estudio).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	114,245.21	0.00	114,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
17	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Servicios de actualización de las factibilidades: técnica, económica y ambiental del Proyecto Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	4,556.75	0.00	4,556.75	0.00	0.00	0.00	4,556.75	80.00	100.00
18	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	11,379.27	0.00	11,379.27	0.00	0.00	0.00	11,323.97	100.00	99.51
19	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Creación de subsecretaría para el Estado de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	9,777.12	0.00	9,777.12	0.00	0.00	0.00	8,991.96	100.00	91.97
20	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnásticos al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,126.40	0.00	4,126.40	0.00	0.00	0.00	4,126.40	0.00	100.00
21	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	17,342.72	0.00	17,342.72	0.00	0.00	0.00	17,314.80	0.00	99.84
22	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Substitución de 166 aulas y pizarrones en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	287,889.10	0.00	287,889.10	0.00	0.00	0.00	287,889.10	0.00	100.00
23	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de obras públicas en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	56,754.29	0.00	56,754.29	0.00	0.00	0.00	56,635.29	99.60	99.79
24	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	181,084.25	0.00	181,084.25	0.00	0.00	0.00	162,709.88	75.00	89.85
25	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo rural, desarrollo de infraestructura y obras de maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	310,434.63	0.00	310,434.63	0.00	0.00	0.00	309,200.31	98.00	99.60
26	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Rucosos y Pesqueros a través de los Programas de Apoyo al Sector Agrario en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,834,467.59	1,466,857.81	367,609.77	0.00	0.00	0.00	367,605.87	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,937.09	0.00	6,937.09	0.00	0.00	0.00	5,999.36	82.50	86.48
28	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	225,455.32	0.00	225,455.32	0.00	0.00	0.00	225,455.32	100.00	100.00
29	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Reparación de Maquinaria y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	225,455.32	0.00	225,455.32	0.00	0.00	0.00	225,455.32	100.00	100.00
30	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACE-I)	195,636.36	140,139.67	55,496.69	0.00	0.00	0.00	55,496.69	0.00	100.00
31	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACE-I)	132,712.35	101,495.46	31,216.89	0.00	0.00	0.00	31,216.89	30.00	100.00
32	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuicultores y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	275,634.46	74,949.83	183,120.72	24,834.98	12,628.93	0.00	183,120.72	70.00	100.00
33	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS (ESTATAL)	Instalación en Diversas Inst. Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	31,213.40	0.00	31,213.40	0.00	0.00	0.00	31,213.40	100.00	89.89
33	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS				34,330,464.76	1,783,442.78	32,509,568.07	24,834.98	12,628.93	0.00	31,333,412.27		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Idecomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales constituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: IXTLAHUACÁN DEL RÍO

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	AGUA COLORADA, AGUA RICA, ANCON, EL, COLOMOS, LOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JAGUEYCHITO, 13 localidades del municipio de Ixtlahuacán del Río (FAM) (MIGUEL DE ABÍLA, SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, TRESLOS)	Entrega de apoyo en especie a 33 proyectos de mejoramiento de vivienda en 13 localidades del municipio de Ixtlahuacán del Río (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	100.00	100.00
2	ANCON, EL, CHILAR, EL, PALOMAR, EL, SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA	Equipoamiento electromecánico, cerco, cableado y construcción de línea de conducción y líneas de alimentación y cableado para relé, en el sistema de abastecimiento de agua potable de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	3,988,404.81	2,798,883.37	1,199,521.44	0.00	0.00	0.00	1,199,521.44	100.00	100.00
3	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Rehabilitación de Segunda Etapa de camino a San Juan del Monte ubicada entre carretera 304 y Carretera Estatal 100, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	2,730,862.96	0.00	2,730,862.96	0.00	0.00	0.00	1,371,474.99	100.00	50.22
4	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Proyecto y rehabilitación de Planta Potabilizadora, en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	5,250,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	80.00	100.00
5	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Construcción de Área de estabilización con servicio de parto en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río (FONDEREG) 2015	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,761,804.76	0.00	3,333,333.33	1,428,571.43	0.00	0.00	3,333,333.33	100.00	100.00
6	IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ZAPOTLANEJO	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción del Sistema de Bombeo Purgator-Arcediano (5ta Etapa, en los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	35,840,705.88	17,680,868.97	6,532,817.63	0.00	11,416,821.29	0.00	6,532,817.63	47.00	100.00
7	IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ZAPOTLANEJO	Análisis de sedimentos, futuros sedimentos y sables en la zona de influencia del proyecto del "Sistema de Bombeo Purgator-Arcediano" en el estado de Jalisco. Segunda Fase.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	736,253.78	0.00	736,253.78	0.00	0.00	0.00	736,253.78	100.00	100.00
8	IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ZAPOTLANEJO	Análisis e implementación de las condiciones geológicas-geotécnicas del sitio Purgator, ubicada sobre el Río Verde, en los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	1,628,102.54	0.00	1,628,102.54	0.00	0.00	0.00	1,628,102.54	77.00	100.00
9	IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ZAPOTLANEJO	Diseño e implementación del programa de educación y normatividad ambiental, del proyecto Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgator (segunda etapa), en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	86,203.83	0.00	86,203.83	0.00	0.00	0.00	86,203.83	80.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciamos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales constituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra constituida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra constituida en más de una región.

Municipio: IXTLAHUACÁN DEL RÍO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
10	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Supervisión de los proyectos ejecutivos de la Presa Purgatorio, en los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco. (Otra cancelada, la CEA reintegro este recurso)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	987,739.92	0.00	987,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Elaboración del manifiesto de impacto ambiental del proyecto: Presa Derivadora y sistema de bombeo Purgatorio-Acediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	306,772.41	0.00	306,772.41	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Evaluación socioeconómica del proyecto construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Acediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	331,314.20	0.00	331,314.20	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Servicios para la elaboración de bases de licitación, coordinación del proceso de licitación y adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios, para el proyecto de obra de Bombeo Purgatorio-Acediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	1,992,793.58	0.00	1,992,793.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Delimitación de los derechos de vía de las obras: camino de acceso, laguna de regulación y líneas de alta y baja presión de agua, en los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	1,143,647.55	0.00	1,143,647.55	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
15	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Delimitación de los derechos de vía del empuje de la Presa Purgatorio-Acediano, en los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	1,203,774.94	0.00	1,203,774.94	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
16	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Elaboración de ingenierías básicas de obra de toma, bombeo, línea de impulsión y línea de derivación para el Sistema de Bombeo Purgatorio-Acediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	289,593.16	0.00	289,593.16	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
17	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Diseño de Manifiesto ambiental en inmediaciones del río Verde, para la presa derivadora y sistema de bombeo Purgatorio - Acediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	23,344.15	0.00	23,344.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ	Construcción de empedrado en la calle Abasco en la localidad San Antonio de los Vazquez municipio de Ixtlahuacán del Río (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	719,144.00	179,786.00	179,786.00	179,786.00	179,786.00	0.00	95.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: IXTLAHUACÁN DEL RÍO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
27	TREJOS, COPALES, SAN FELIPE DE HIJAR	Equipamiento de Espacios Públicos de Compañías para el Municipio de San Felipe del Oro en el Municipio de Localidades de Copales, San Felipe de Hajar y el Municipio de Ixtlahuacán del Río Localidad de Trejos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSERVACION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	326,982.28	0.00	326,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
28	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	8,822.09	0.00	8,822.09	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
29	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	7,579.98	0.00	7,579.98	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
30	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos barrios de los parques de recreación, áreas deportivas, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSERVACION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,199.10	0.00	3,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	13,445.42	0.00	13,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
32	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurso INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	223,193.95	0.00	223,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	44,000.32	0.00	44,000.32	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
34	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	140,390.55	0.00	140,390.55	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
35	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, téntración y bordes abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	240,673.00	0.00	240,673.00	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
36	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	1,422,221.52	1,137,221.92	284,999.60	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región Centro Municipio: IXTLAHUACÁN DEL RÍO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero		
37	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,378.17	0.00	5,378.17	0.00	0.00	0.00	4,651.17	82.60	86.48	
38	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	174,790.44	0.00	174,790.44	0.00	0.00	0.00	174,790.44	100.00	100.00	
39	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	174,790.44	0.00	174,790.44	0.00	0.00	0.00	174,790.44	100.00	100.00	
40	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	151,672.48	108,647.14	43,025.34	0.00	0.00	0.00	43,025.34	0.00	100.00	
41	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Riego y mejoramiento en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	102,888.91	78,687.15	24,201.75	0.00	0.00	0.00	24,201.75	30.00	100.00	
42	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del Programa de Fomento al Desarrollo de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	213,615.68	95,106.92	126,463.83	19,254.00	9,790.93	0.00	126,463.83	70.00	100.00	
43	IXTLAHUACÁN DEL RÍO (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Ombudsos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	24,199.05	0.00	24,199.05	0.00	0.00	0.00	24,197.67	100.00	99.99	
43	IXTLAHUACÁN DEL RÍO					69,024,074.64	25,980,986.25	29,673,087.74	2,145,557.43	12,124,444.22	0.00	28,285,821.14		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: JUANACATLÁN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	JUANACATLAN	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción e inicio de obra del Ingreso El Sable, en la Primavera Etapa, en el Municipio de Juanacatlán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	67,552.28	0.00	67,552.28	0.00	0.00	0.00	67,552.28	100.00	100.00
2	JUANACATLAN	Construcción de Primera Adolfo Sánchez Vázquez, clave 14DPR4215A ubicada en el municipio de Juanacatlán, en el municipio de Juanacatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,116,454.00	0.00	5,116,454.00	0.00	0.00	0.00	5,116,454.00	80.00	100.00
3	JUANACATLAN	Construcción de empedrado zapeado, red de drenaje sanitario y red de agua potable en la calle Ramón Corona, entre las calles 1 y 2, en el municipio de Juanacatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,867,369.04	0.00	2,867,369.04	0.00	0.00	0.00	1,434,531.95	100.00	50.03
4	JUANACATLAN	Construcción de parque recreativo "Villas Andaluza" en cabecera municipal de Juanacatlán (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	2,095,534.00	1,047,787.00	477,153.00	570,614.00	0.00	0.00	477,153.00	10.00	100.00
5	JUANACATLAN, SALTO, EL	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de Libramiento Corredor Industrial, en los Municipios de Juanacatlán y El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	235,257.80	0.00	235,257.80	0.00	0.00	0.00	194,766.47	0.00	78.54
6	MIRAFLORES	Equipoamiento para la producción de miel de melipares en el municipio de Juanacatlán (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	83,500.00	59,412.00	7,388.00	0.00	16,700.00	0.00	7,388.00	100.00	100.00
7	MIRAFLORES	Equipoamiento de granja apícola para la elaboración de miel de abeja en la localidad de Miripares en el municipio de Juanacatlán (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	114,900.00	54,233.00	37,687.00	0.00	22,980.00	0.00	37,687.00	100.00	100.00
8	TATEPOSCO	Ampliación de la Primera Josefita Ortiz de Domínguez, clave 14DPR2852L, ubicada en Herrera y Cairo # 45 en la localidad de Taleposco en el municipio de Juanacatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431.17	0.00	603,431.17	0.00	0.00	0.00	603,431.17	0.00	100.00
9	ACATLAN DE JIAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, CABO CORRIENTES, CUAUTLA, GUADALUPE, HERRERA Y CAIRO, MEMBRILLOS, JUANACATLAN, MAGDALENA, MIXTLAN, OJUELOS DE JALISCO, QUITUPAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARCOS, SAYULA	Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	369,964.70	0.00	369,964.70	0.00	0.00	0.00	369,964.70	0.00	99.62
10	ACATLAN DE JIAREZ, CUQUIO, GUADALAJARA, XTILAHUACAN DEL RIO, JUANACATLAN, SALTO, EL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TLAJOUAPQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALÁ, VILLA CORONA,	Conservación de la Red Carretera Estatal Resistencia de Guadalupe, Jalisco. (Longitud de 299.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS	7,397.13	0.00	7,397.13	0.00	0.00	0.00	68.87	0.00	0.83

El monto contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, Idelcomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JUANACATLÁN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
11	AHUJULCO DE MERCADO, ARNAL, EL, ATENANGO, ATENANGO, ATENANGO DE BRICUELA, CABO CORRIENTES, CANADÁS DE OBRERON, CHIMALITLÁN, CUATLILÁN, CUATLILÁN DE BUENOS AERES DELEGADO, EJUTLA, GÓMEZ FARIAS, GUACHIHANINGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco (Concurso INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	51,984.39	0.00	51,984.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
12	AMECA, ATENGO, ATENANGO, ATENANGO DE BRICUELA, OBRERON, CHIMALITLÁN, CHICUILITLÁN, COCULA, CUATLILÁN, CUATLILÁN, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, HUEJUCAR, HUEJULIÁN, EL ALTO, HUERTILLA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios de Jalisco en materia de capacitación del Personal de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	6,921.35	0.00	6,921.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, SAN JUAN DE LOS RÍOS, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Programa de Saneamiento Hídrico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	142,245.05	0.00	142,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	232,236.81	0.00	232,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Estudio de opción y enuestas sobre la adaptación de los consumidores, acerca de la prestación de los servicios de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	10,170.53	0.00	10,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (estudio).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	58,059.20	0.00	58,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,754.82	0.00	5,754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
18	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Gasto de insumos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) (ESTATAL)	4,968.72	0.00	4,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: JUANACATLÁN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos municipios y estados de programas de desarrollo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,097.03	0.00	2,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	8,813.34	0.00	8,813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
21	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Consejería INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	146,304.70	0.00	146,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	28,842.42	0.00	28,842.42	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
23	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	92,026.68	0.00	92,026.68	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
24	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	157,762.29	0.00	157,762.29	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
25	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	932,272.98	745,454.39	186,818.59	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
26	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Pre-proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,525.41	0.00	3,525.41	0.00	0.00	0.00	62.60	66.49
27	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	114,575.97	0.00	114,575.97	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
28	JUANACATLÁN (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	114,575.97	0.00	114,575.97	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: JUANACATLÁN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
29	JUANACATLAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	99,422.03	71,215.72	28,203.32	0.00	0.00	0.00	28,203.32	0.00	100.00
30	JUANACATLAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	67,444.17	51,575.80	15,868.36	0.00	0.00	0.00	15,864.36	30.00	100.00
31	JUANACATLAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Artesanales y Pequeños Comerciantes de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	140,026.09	38,085.36	82,897.64	12,821.09	6,418.00	0.00	82,897.64	70.00	100.00
32	JUANACATLAN (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	15,862.39	0.00	15,862.39	0.00	0.00	0.00	15,861.69	100.00	99.99
32	JUANACATLAN				13,997,280.95	2,057,754.27	11,300,183.60	583,235.09	46,098.00	0.00	9,397,485.18		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AGUACATE, EL COLOMO, EL AZQUITES, LOS PUERTITOS, LOS SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, TEPEACA	Entrega de apoyo en especie a 22 proyectos de mejoramiento de vivienda en el municipio de San Cristóbal de la Barranca (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2	EXAMILPA	Construcción de puente y acceso a zona agrícola sobre el arroyo El Aguacate en la localidad de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	625,002.05	0.00	625,002.05	0.00	0.00	0.00	100.00	71.19
3	LOBERA, LA	Construcción de puente y acceso a zona agrícola sobre el arroyo El Caguile en la localidad de La Lobera, municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	625,002.04	0.00	625,002.04	0.00	0.00	0.00	100.00	73.05
4	LOBERA, LA	Construcción de puente y acceso a zona agrícola sobre el arroyo Los Alisos en la localidad de La Lobera, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	625,001.95	0.00	625,001.95	0.00	0.00	0.00	100.00	80.85
5	LOBERA, LA	Construcción de plaza pública en la localidad de La Lobera en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco (1era etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,120,199.87	0.00	1,120,199.87	0.00	0.00	0.00	15.00	26.98
6	LOBERA, LA	Construcción de fidejateo en la localidad de La Lobera en el municipio de San Cristóbal de la Barranca (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	625,279.12	0.00	625,279.12	0.00	0.00	0.00	5.00	53.54
7	LOBERA, LA, TEPEACA	Apertura de Camino San Cristóbal de la Barranca, La Lobera 3a etapa en la Localidad de Tepeaca, Municipio de San Cristóbal de la Barranca (FONDEREG) 2019	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,761,904.76	0.00	3,333,333.33	1,428,571.43	0.00	0.00	100.00	100.00
8	PUEBLITOS, LOS	Construcción de plaza pública en la localidad de los Pueblitos en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco (1era etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	752,737.12	0.00	752,737.12	0.00	0.00	0.00	13.00	27.93
9	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	Construcción de Bordo Tlas Carboneras en el Municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,999,994.26	0.00	1,999,994.26	0.00	0.00	0.00	30.00	37.10
10	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	Construcción de obra complementaria en la Cabecera Municipal para el Desarrollo Agrícola de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,211,437.82	0.00	1,211,437.82	0.00	0.00	0.00	100.00	58.86
11	ACATIC, AMAQUECA, AMATITAN, ARENAL, EL ATENGO, ATOTILCO EL ALTO, CHIMALTIAN, CHUALTAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, GUADALUPE, GUAYMAS, GUADALUPE, HOSTOTIPACUILLO,	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	99,585.62	0.00	99,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
12	HUEJUQUILLA EL ALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Programa de Renovación de Imagen Urbana de Centros Históricos en el Estado.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	99,687.18	0.00	99,687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	99,306.49	0.00	99.62
13	ACTITAN DE JUAREZ, OJUIS, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DEL RIO, JUANAATLAN, SALTO, EL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, VILLA CORONA, ZAPOTAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Caminera Estatal Federal en el Estado de Jalisco. (Longitud de 2939.059km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS	1,993.16	0.00	1,993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	0.93
14	AHUALLICO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ARENAL, EL ATENQUILLO, BARCA, LA CABO DE GUAYMAS, CHIHUALTIAN, CHIHUALTIAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUADALAJARA, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Coincurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	14,007.22	0.00	14,007.22	0.00	0.00	0.00	11.00	14,007.22	11.00	100.00
15	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CAÑADAS DE OREGON, CHIMALTIAN, CHIHUALTIAN, COCUILA, CUATRECERROS, CUOQUI, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Capacitación del Estado de Jalisco (IDEF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,864.96	0.00	1,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.96	0.00	100.00
16	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,558.21	0.00	1,558.21	0.00	0.00	0.00	100.00	1,550.64	100.00	99.51
17	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,338.82	0.00	1,338.82	0.00	0.00	0.00	100.00	1,231.31	100.00	91.97
18	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Instalación y construcción en áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	565.05	0.00	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	565.05	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias (ESTATAL)	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	2,374.81	0.00	2,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84
20	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	39,421.88	0.00	39,421.88	0.00	0.00	0.00	39,421.88	100.00
21	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Servicios asignados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	7,771.61	0.00	7,771.61	0.00	0.00	0.00	7,755.31	99.79
22	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	24,796.63	0.00	24,796.63	0.00	0.00	0.00	22,280.55	89.85
23	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de suelos, desazolve, infiltración y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	42,509.13	0.00	42,509.13	0.00	0.00	0.00	42,340.11	99.60
24	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agrícolas, Artesanos y Pequeños Comerciantes Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	251,201.43	200,863.07	50,338.37	0.00	0.00	0.00	50,337.83	100.00
25	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	949.92	0.00	949.92	0.00	0.00	0.00	821.52	86.48
26	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	30,872.55	0.00	30,872.55	0.00	0.00	0.00	30,872.55	100.00
27	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	30,872.55	0.00	30,872.55	0.00	0.00	0.00	30,872.55	100.00
28	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Unidades de Fiebro en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	26,798.32	19,189.92	7,599.40	0.00	0.00	0.00	7,599.40	100.00
29	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tomicación y Equipamiento de Distritos de Fiebro y temporal tomicado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	18,172.87	13,892.20	4,274.66	0.00	0.00	0.00	4,274.66	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
30	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Acopio a Productores Asociados, Acuícolas y Piscicultores a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	37,730.10	10,263.20	22,336.81	3,400.76	1,729.33	0.00	22,336.81	70.00	100.00
31	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Resumativas y Recreativas de Módulos de Educación Infantil y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	4,274.18	0.00	4,274.18	0.00	0.00	0.00	4,273.94	100.00	99.99
31	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA				13,201,386.20	244,214.39	11,523,480.29	1,431,972.19	1,729.33	0.00	7,842,185.77		

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	ALAMEDA LA	Construcción de la Calle Pino, Sustitución de la Obra de Alumbrado, Banquetas, Vialidad y Obras Públicas en la Localidad de La Alameda en el Municipio de Tlajomulco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	60,4273.59	0.00	60,4273.59	0.00	0.00	0.00	100.00	97.71
2	BUENAVISTA	Construcción de Pavimentación en la Calle 16 de Septiembre, en la Calle Cuatrecasas, Calle Colón, Sustitución de Agua Potable, Alcantarillado, Banquetas y Vialidad de Concreto MR45 en la Localidad de Buenavista en el Municipio de Tlajomulco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	961,967.42	0.00	961,967.42	0.00	0.00	0.00	100.00	98.33
3	BUENAVISTA	Construcción del Nudo Buenavista - Carretera a Colima, primera etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	12,987,000.00	0.00	12,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	BUENAVISTA	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de Privada 16 de Septiembre, ramo calle Colón a calle Ivano Obregón y terminación de la calle 16 de Septiembre a la calle Colón, incl. alumbrado público en la localidad de Buenavista mpio Tlajomulco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,903,082.23	0.00	1,903,082.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09
5	BUENAVISTA	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata, incluye alumbrado público, ramo calle Buenavista a la calle Colón, en la Localidad de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	2,559,084.63	0.00	2,559,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83
6	BUENAVISTA	Construcción de la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de Septiembre, incluye alumbrado público, ramo calle Ivano Obregón a calle Juárez, en la localidad de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,967,561.47	0.00	1,967,561.47	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
7	CAJITILAN	Construcción de edificio en Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga módulo Cajitilán, clave REBH084U, ubicada en la localidad de Cajitilán en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y PROFESIONALES (PROMEDISSTE)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	CAJITILAN	Construcción de colector en el Fraccionamiento Playas de Cajitilán en la Localidad de Cajitilán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.40
9	CAJITILAN	Fraccionamiento de la línea de impulsión en el Fraccionamiento de los Reyes y la Noira (incluye 2 cárcamos de bombeo) en la Localidad de Cajitilán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	75.00	51.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
10	CAUITTLAN	Construcción de colectores en el Fraccionamiento de los Reyes, en la localidad de Cajitlán en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,913,231.82	25.00	98.26
11	CORRADA	Suministro y colocación de estructuras para el mantenimiento de la zona urbana, en las Unidades Deportivas de Cuadrilla y Lomas del Sur, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	3,093,692.95	0.00	3,093,692.95	0.00	0.00	0.00	563,644.00	5.00	18.18
12	CORRADA DE LA LUZ	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Deportiva en la Localidad de Corrada, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,262,249.82	0.00	2,262,249.82	0.00	0.00	0.00	943,946.14	5.00	41.73
13	CONCEPCION DEL VALLE	Construcción de Nudo Vial del entronque Av. Concepción - Camino Unión del Cuero, Obra Pública Localidad de Concepción del Valle, segunda etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	118,427,744.89	0.00	118,427,744.89	0.00	0.00	0.00	118,427,744.89	0.00	100.00
14	CRUZ VIEJA (SOLEDAD DE LA CRUZ)	Construcción de vialidades en concreto en las localidades de Cruz Vieja y San Lucas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,387,536.76	0.00	2,387,536.76	0.00	0.00	0.00	659,006.05	33.00	25.47
15	CUEXCOMATTLAN, SAN JUAN EVANGELISTA (SAN JUAN), SAN ANGELESTA, SAN MIGUEL CUYUTLAN	Extracción de malezas acuáticas (tule) por medios mecánicos en la ribera de la Laguna de San Juan, en las localidades de Cuexcomatlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista y San Juan Evangelista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA OBRAS DE LOS MUNICIPIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,710,065.82	100.00	97.10
16	LOMAS DE TEJEDA	Construcción de la Paving Plantilla con Concreto Asfáltico del Ingreso a Lomas de Tejada frente Dos, incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señalética y Alumbrado Público, en la Localidad de Lomas de Tejada, Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	953,506.14	45.00	43.34
17	LOMAS DE TEJEDA	Construcción de la Pavimentación con Concreto Asfáltico del Ingreso a Lomas de Tejada Frente Uno, incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señalética y Alumbrado Público, en la Localidad de Lomas de Tejada, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,012,000.00	0.00	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00	1,007,074.50	45.00	25.10
18	LOMAS DE TEJEDA	Ampliación de la Universidad Politécnica de Jalisco en la Localidad de Lomas de Tejada, Jalisco. Proyecto de Construcción de 1 HEPOM001A, ubicada en la Carr. Tlajomulco-Santa Fe, Km 3.5 # 595 en la localidad de La Unión del Cuero-Lomas de Tejada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región Centro Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
19	SAN AGUSTIN	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Matamoros, primera etapa incluye alumbrado público tramo Camino Real a Colima y calle Paseo del Corral, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.32
20	SAN AGUSTIN	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Matamoros, primera etapa incluye alumbrado público tramo Camino Real a Colima y calle Paseo del Corral, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	4,375,238.10	0.00	4,375,238.10	0.00	0.00	1,105,665.76	5.00	25.27
21	SAN JUAN EVANGELISTA (SAN JUAN)	Construcción de Pavimento de la Calle Madero, Sustitución de Línea de Agua Potable, Alcantarillado, Pavimento y Electricidad en la Localidad de San Evangelista en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,056,500.29	0.00	2,056,500.29	0.00	0.00	1,411,949.22	100.00	66.66
22	SAN LUCAS EVANGELISTA	Rehabilitación de la Calle Lázaro Cárdenas (primera etapa con concreto zampasado), en la Localidad de San Lucas Evangelista en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,611,621.23	0.00	4,611,621.23	0.00	0.00	4,206,233.42	100.00	91.21
23	SAN LUCAS EVANGELISTA	Construcción de Pavimento de la Calle Morelos Tramo Carretera a Santa Rosa a Calle Lázaro Cárdenas 220 mts. Pavimento y Banquetas en la Localidad de San Lucas Evangelista en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,234,462.76	0.00	1,234,462.76	0.00	0.00	1,144,266.20	100.00	92.69
24	SAN MIGUEL CUYUTLAN	Construcción del Circuito Vial, Tramo I: Calle Libertad, Sustitución de Agua Potable, Alcantarillado, Banquetas y Vialidad de Cuatro a Carretera, en la Localidad de San Miguel Cuayutlan, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,796,346.54	0.00	1,796,346.54	0.00	0.00	1,680,274.91	100.00	93.43
25	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, UNION DEL CUATRO, LA	Construcción de la ampliación de la Carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, Tramo 2 Carretera a Unión del Cuatro a Carretera, Jesús Michel González, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,894,077.94	0.00	3,894,077.94	0.00	0.00	1,086,039.92	6.00	27.69
26	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, UNION DEL CUATRO, LA	Construcción de la Ampliación de la Carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, Tramo 2 Carretera a Unión del Cuatro a Carretera, Jesús Michel González, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,901,601.29	0.00	3,901,601.29	0.00	0.00	913,177.00	20.00	23.41

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente ejercicio y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
27	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, UNION DEL CUATRO, LA	Construcción de la Ampliación de la Carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, Tramo 3 Carretera a Unión del Cuatro a Carretera Jesús Michel González, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,800,494.69	0.00	3,800,494.69	0.00	0.00	0.00	882,917.10	20.00	23.23
28	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, UNION DEL CUATRO, LA	Construcción de la ampliación de la carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, Tramo 4 Carretera a Unión del Cuatro a Carretera Jesús Michel González, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,708,484.12	0.00	3,708,484.12	0.00	0.00	0.00	829,660.68	14.00	22.37
29	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Pavimentación de la Av. González Ortega, primera etapa, incluye: Sustitución de agua potable, alcantarillas y veredas de concreto MIRAS en la localidad de Santa Cruz de las Flores.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	5,331,562.58	0.00	5,331,562.58	0.00	0.00	0.00	4,932,330.11	100.00	92.51
30	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Ampliación de la Universidad Tecnológica de Jalisco, Clave 14EUT002X, ubicada en la localidad de Santa Cruz de las Flores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	100.00
31	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Suministro de mobiliario y saneamiento para la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, clave 14EUT002X, ubicada en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00
32	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Construcción de la Segunda Etapa de la Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle González Ortega, tramo calle Francisco Javier Mirra, a la Paz a 28 de Septiembre, en la localidad de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,863,431.16	0.00	2,863,431.16	0.00	0.00	0.00	798,025.55	33.00	25.77
33	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Construcción del Alumbrado Público de la Calle González Ortega Tramo Calle Jalisco en la Localidad de Santa Cruz de las Flores en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA DE ELECTRICIDAD EN COMUNIDADES RURALES Y COLONIAS POPULARES	813,226.62	0.00	813,226.62	0.00	0.00	0.00	199,945.84	0.00	24.59
34	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Ramón Corona y Guadalupe Victoria de Vicente Trigo a Cuauhtémoc en la Localidad de Santa Cruz de las Flores municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,870,874.00	0.00	2,870,874.00	0.00	0.00	0.00	739,884.26	40.00	25.77

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
35	SANTA CRUZ DEL VALLE	Continuación de la Construcción de la Calle San Juan de los Rios, Sustitución de Alcantarillado y Paveda de la Calle San Juan de los Rios de Concreto en la Localidad de Santa Cruz del Valle en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,850,810.92	0.00	1,850,810.92	0.00	0.00	0.00	100.00	98.69
36	SANTA CRUZ DEL VALLE	Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, incluye: ampliación de puente y 2,385 m de ciclovía en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	32,285,960.00	0.00	10,273,760.00	22,015,200.00	0.00	0.00	5.00	100.00
37	SANTA CRUZ DEL VALLE	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	4,869,498.00	2,500,000.00	1,131,164.00	1,238,334.00	0.00	0.00	0.00	100.00
38	SANTA CRUZ DEL VALLE	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	570,246.00	342,147.00	71,600.00	156,499.00	0.00	0.00	0.00	100.00
39	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Construcción de la Primera Etapa de la Escuela de Ballet en la localidad de Zurúnga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	453,850.11	0.00	454,850.11	0.00	0.00	0.00	100.00	98.93
40	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Proyecto ejecutivo del patio modelo para la guarda de vehículos y oficinas administrativas para el Instituto Jaliscoense de Planeación Urbana, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	520,683.40	0.00	520,683.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
41	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Construcción de colector Alameda Norte (Complemento en la cot. Alameda), en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	6,997,496.00	3,498,750.00	3,498,749.00	0.00	0.00	0.00	78.00	100.00
42	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Construcción de la Primera Margenta Paz. Parcelas clave 14EPRI604W, ubicada en el Fraccionamiento Los Cántaros en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	5,116,454.00	0.00	5,116,454.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
43	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Servicios de verificación de la operación, mantenimiento y conservación de la planta de tratamiento de aguas residuales. El Abogado, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,999,340.00	0.00	1,400,000.00	0.00	3,599,340.00	0.00	90.00	100.00
44	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Construcción de piso firme en 214 viviendas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga (PDZP)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,574,075.00	0.00	1,574,075.00	0.00	0.00	0.00	20.00	99.84

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
45	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Consolidación de Centro Recreativo "Villas de la Hacienda", en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zuñiga (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	625,000.00	312,500.00	142,312.00	170,188.00	0.00	0.00	142,312.00	30.00	100.00
46	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación del Jardín de Niños Abierto "El Sol", ubicado en la calle Lomas de Acatic # 10 entre Loma de Tejedá y Loma del Valle en la localidad de La Piedrera en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,406,806.67	0.00	3,405,806.67	0.00	0.00	0.00	3,406,806.67	0.00	100.00
47	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación del Jardín de Niños Praxedis Guerrero, clave 14DJN2106Q, ubicado en la localidad de El Chirimeyo en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,302,487.00	0.00	2,302,487.00	0.00	0.00	0.00	2,302,487.00	0.00	100.00
48	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación del Jardín de Niños Agustín de Iturbido, clave 14DJN2257YI, ubicado en el Fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,279,251.00	0.00	3,279,251.00	0.00	0.00	0.00	3,279,251.00	0.00	100.00
49	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Fracción I Madero, clave 14DPR3832D, ubicada en el Fraccionamiento Villas de la Hacienda en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,017,155.00	0.00	3,017,155.00	0.00	0.00	0.00	3,017,155.00	0.00	100.00
50	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Rosalía Magallán, clave 14EPR1586Q, ubicada en el Fraccionamiento Lomas del Mirador en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	4,291,841.00	0.00	4,291,841.00	0.00	0.00	0.00	4,291,841.00	0.00	100.00
51	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Secundaria Griselda Aranda, clave 14EES0902Z, ubicada en el Fraccionamiento Los Cántaros en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,205,282.00	0.00	1,205,282.00	0.00	0.00	0.00	1,205,282.00	0.00	100.00
52	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Secundaria Gustavo Baz Aranda, clave 14EES0085W, ubicada en las Casarías en el Fraccionamiento Cimbras del Sol en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	12,970,313.37	0.00	12,970,313.37	0.00	0.00	0.00	12,970,313.37	0.00	100.00
53	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación del Jardín de Niños Juan José Aranda, clave 14EJN0010, ubicado en la localidad de Los Cántaros en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	767,495.00	0.00	767,495.00	0.00	0.00	0.00	767,495.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚNIGA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
54	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Construcción de la incorporación vial de la calle Risso a 170 Av. Jesús Michel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,330,653.96	0.00	1,330,653.96	0.00	0.00	0.00	82.00	67.00
55	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Rehabilitación de la Av. Bosques de Santa Anita incluye guarniciones, banquetas, mobiliario urbano, señalética y alumbrado público, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	3,044,945.41	76.00	77.09
56	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Suministro y Colocación de Estructuras para Protección de Rayos Ultra violeta con Lona, en Centro Comunitario del Valle (Chivcharro), en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OBRAS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS	2,782,101.00	0.00	2,782,101.00	0.00	0.00	476,703.75	5.00	17.13
57	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Construcción de obra civil suministro de planta para potabilizadora tres (3) SLPS) para remoción de contaminantes orgánicos en el Fraccionamiento Renaceres en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00	100.00
58	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Rehabilitación y Adecuaciones en el Centro de Atención a Mujeres, sus Hijos e Hijas Estancia Temporal (CAMHET) en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	1,336,148.13	0.00	1,336,148.13	0.00	0.00	1,336,148.13	95.00	100.00
59	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Ampliación de la Primaria Manuel Gómez Morán (MEPR) 188X ubicada en la Loma de Ibaiza entre Loma de Masidra en la localidad de Lomas del Sur en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	6,147,129.48	0.00	6,147,129.48	0.00	0.00	6,147,129.48	0.00	100.00
60	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Incorporación vial de la Avenida López Mateos Sur al Circuito Metropolitano Sur (glorieta banús), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Apoyaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	14,151,724.11	0.00	14,151,724.11	0.00	0.00	14,151,724.11	0.00	100.00
61	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, TOMALA, ZAPOTÁN	Equipamiento de espacios educativos (aulas de primaria, 25 aulas de primaria, 3 aulas, 1 laboratorio polifuncional, 1 taller de informática, 1 administración de Secundaria, en los municipios de Zapotlán, Tlajomulco, Tomala y Tlaxiapaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	280,703.76	0.00	280,703.76	0.00	0.00	280,703.76	0.00	100.00
62	TRES GALLOS	Construcción de espacio recreativo en el fraccionamiento "Chilavista" en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	2,150,000.00	1,075,000.00	489,555.00	585,445.00	0.00	489,555.00	30.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecida Estatal	Físico
63	UNION DEL CUATRO, LA	Suministro de mobiliario y equipamiento para la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara clave T4EPO0001A, ubicada en la localidad de Unión del Cuatro - Leñitas en Tlajomulco del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y PROFESIONALES (PROMEDISSTE)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
64	ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)	Rehabilitación de la Plaza en la Localidad de Zapote del Valle, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA HABITACIONALES	549,853.20	0.00	549,853.20	0.00	0.00	0.00	548,389.54	99.73
65	ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)	Pavimentación de Calles en el Primer Cuadro de la localidad de El Zapote del Valle. Sustitución de Agua Potable, Acantillado, Benquetas y Vialidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	6,522,980.22	0.00	6,522,980.22	0.00	0.00	0.00	5,519,951.76	84.62
66	ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)	Construcción pavimentación concreto hidráulico calle Revolución entre Alfonso Reyes Lázaro Cárdenas y C. Constitución en la localidad de Zapote del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	4,748,948.00	0.00	4,748,948.00	0.00	0.00	0.00	1,207,519.36	25.43
67	ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ, AMACUECA, AMATLÁN, AMECA, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, ATOTONILCO EL ALTO, AYUTLA, BARCA LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abastimientto del riego en infraestructura y mantenimiento de la estación de riego de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concorsable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FOIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCORSABLE DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	15,462,899.34	0.00	15,462,899.34	0.00	0.00	0.00	15,462,899.34	100.00
68	ACATLÁN DE JUÁREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO, COPAL EL PUEBLITO, CHIHUALTITÁN, COCULA, CRUZ DE BARCEMAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, SAN ANTONIO DEL NIÑO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Construcción de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	12,827,089.11	0.00	12,827,089.11	0.00	0.00	0.00	12,827,089.11	100.00
69	ACATLÁN DE JUÁREZ, CUQUIJO, GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JUAMACATLÁN, SALTO, EL, SAN JUAN DE LOS RÍOS, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, VILLA CORONA, ZAPOPAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 299.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTEENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	137,122.19	0.00	137,122.19	0.00	0.00	0.00	1,276.72	0.93
70	AHUALULCO DE MERCADO, ARENAL, EL, ATENUELA, ATENUELA, ATENUELA, ATENUELA, BARCA LA, CABO CORRIENTES, CANADAS DE OBRERON, CHIMALITLÁN, CHIHUALTÁN, CONCEPCION DE	Rehabilitación de 67 escuelas públicas rurales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (CONCURSACIÓN INF/JE/JUL/2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	963,646.19	0.00	963,646.19	0.00	0.00	0.00	963,646.19	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construída en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construída en más de una región.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚNIGA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
71	BUENOS AIRES, REGOLIADO, SALTILLO, BÉZCARRAS, GUACHINANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Reasfaltamiento de calles de los municipios de Autlán de Navero y Tlajomulco de Zúñiga. Grupo de Proyectos de Desarrollo Regional (R-15)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	INFRAESTRUCTURA VIAL	40,949,752.07	0.00	40,949,752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
72	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLAN, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOCAN	Programa de Saneamiento Hídrico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,636,827.82	0.00	2,636,827.82	0.00	0.00	0.00	2,636,827.82	100.00
73	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLAN, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOCAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,305,025.01	0.00	4,305,025.01	0.00	0.00	0.00	4,305,025.01	100.00
74	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLAN, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOCAN	Estudio de opción y encuestas sobre la adaptación de los consumidores, acerca de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	186,533.38	0.00	186,533.38	0.00	0.00	0.00	186,533.38	100.00
75	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUJANACATLAN, SALTO EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOCAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (estudio).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,076,256.25	0.00	1,076,256.25	0.00	0.00	0.00	1,076,256.25	100.00
76	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, SALTO, EL TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOCAN	Servicios de actualización de las facilidades: técnica, económica y ambiental del Proyecto Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgador Alcantarillado, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	42,927.20	0.00	42,927.20	0.00	0.00	0.00	42,927.20	100.00
77	GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Construcción de zonas 30, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,839,986.82	0.00	4,839,986.82	0.00	0.00	0.00	4,839,986.82	100.00
78	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, CAPULIN, EL ZAPOCAN	Rehabilitación de 8 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	661,665.02	0.00	661,665.02	0.00	0.00	0.00	661,665.02	100.00
79	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOCAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM) Gasto Operativo 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,339,575.40	0.00	4,339,575.40	0.00	0.00	0.00	3,214,772.82	74.08

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: **Región Centro** Municipio: **TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero	
80	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM, 2015)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,928,071.72	0.00	1,928,071.72	0.00	0.00	0.00	1,824,709.13	0.00	94.64
81	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los municipios de Guadalupe, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonala y Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,282,736.48	0.00	2,282,736.48	0.00	0.00	0.00	2,282,736.48	0.00	100.00
82	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, ZAPOPAN	Construcción de la solución vial en Circuito Periférico para los municipios de Guadalupe, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	6,848,170.70	0.00	6,848,170.70	0.00	0.00	0.00	6,848,170.70	0.00	100.00
83	GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA	Plan Metropolitano de Seguridad Vial Escolar.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	558,126.28	0.00	558,126.28	0.00	0.00	0.00	558,126.28	0.00	100.00
84	JALOSTOTITLÁN, TLAQUEPAQUE, FRACCIONAMIENTO HACIENDA STA. FE, ZAPOPAN	Equipoamiento de espacios educativos del nivel básico en los municipios de Jalostotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Zapopan del interior del Estado de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	205,571.44	0.00	205,571.44	0.00	0.00	0.00	205,571.44	0.00	100.00
85	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	107,199.34	0.00	107,199.34	0.00	0.00	0.00	106,676.34	100.00	99.51
86	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	92,106.17	0.00	92,106.17	0.00	0.00	0.00	84,709.52	100.00	91.97
87	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	38,873.08	0.00	38,873.08	0.00	0.00	0.00	38,873.08	0.00	100.00
88	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	163,378.46	0.00	163,378.46	0.00	0.00	0.00	163,115.49	0.00	99.84
89	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (ESTATAL)	Sustitución de 168 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concursencia INFEJAL, 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	2,712,082.47	0.00	2,712,082.47	0.00	0.00	0.00	2,712,082.47	0.00	100.00
90	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	534,658.34	0.00	534,658.34	0.00	0.00	0.00	533,537.28	99.60	96.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚNIGA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
91	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,705,918.79	0.00	1,705,918.79	0.00	0.00	0.00	75.00	89.85
92	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifulación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	2,924,474.47	0.00	2,924,474.47	0.00	0.00	0.00	88.00	99.60
93	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Asociados, Acuícolas y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	17,281,749.93	13,818,652.42	3,463,097.51	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
94	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	65,351.38	0.00	65,351.38	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
95	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	2,123,920.00	0.00	2,123,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
96	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Etapa 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	2,123,920.00	0.00	2,123,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
97	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Terminación, Equipamiento de Unidades de Fleje en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	1,843,008.12	1,320,197.04	522,811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
98	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Dientes de Molino en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	1,250,227.44	956,146.21	294,081.23	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
99	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros a través del Programa de Concurrencia con SAGARPA de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco(FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,595,694.61	706,070.93	1,536,691.87	233,959.93	116,971.87	0.00	70.00	100.00
100	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA (ESTATAL)	Instalación en Diversas reas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	294,048.35	0.00	294,048.35	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
TLAJOMULCO DE ZÚNIGA					540,601,187.38	24,529,463.61	487,953,765.97	24,999,625.93	3,716,311.87	0.00	434,777,681.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAUQUEPAQUE

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	CALERILLA, LA	Ampliación del Jardín de Niños Leona Vicario, clave 14DJN0359C, ubicado en la calle Alameda s/n en la localidad de La Calerilla en el municipio de Tlaquepaque.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	710,033.29	0.00	710,033.29	0.00	0.00	0.00	710,033.29	0.00	100.00
2	TLAUQUEPAQUE	Cambio de alumbrado público "Vuelta Izquierda" en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	433,089.92	0.00	433,089.92	0.00	0.00	0.00	433,089.92	100.00	99.41
3	TLAUQUEPAQUE	Construcción y equipamiento de Unidad Polideportiva Bireas de Chipalal en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,253,495.02	0.00	2,253,495.02	0.00	0.00	0.00	2,253,495.02	100.00	99.38
4	TLAUQUEPAQUE	Pavimento de concreto hidráulico en la Calle Río Seco, segunda etapa, Cabeecera municipal en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	3,102,031.21	0.00	3,102,031.21	0.00	0.00	0.00	634,606.99	100.00	19.49
5	TLAUQUEPAQUE	Adquisición y equipamiento de Módulos de Seguridad Perimetral, Club de Centro Asistencial de Desarrollo Infantil N. 8, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. (Primera Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO)	4,068,466.98	0.00	4,068,466.98	0.00	0.00	0.00	4,068,466.98	100.00	100.00
6	TLAUQUEPAQUE	Construcción y Equipamiento de la Unidad Polideportiva en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (II Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,825,096.41	0.00	3,825,096.41	0.00	0.00	0.00	3,085,246.43	85.00	80.64
7	TLAUQUEPAQUE	Pavimentación de la calle Prolongación Gobernador Curiel entre Juan de la Barrera y Arquitecta, en la Colonia Las Juntas Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	511,271.81	0.00	511,271.81	0.00	0.00	0.00	511,263.33	100.00	100.00
8	TLAUQUEPAQUE	Construcción de 644 m2 de pavimento hidráulico en la calle 14 de Febrero, en la Colonia La Corredia, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	489,993.49	100.00	100.00
9	TLAUQUEPAQUE	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	29,970,000.00	0.00	29,970,000.00	0.00	0.00	0.00	29,970,000.00	0.00	100.00
10	TLAUQUEPAQUE	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastián en Anillo Periférico, primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	64,935,000.00	0.00	64,935,000.00	0.00	0.00	0.00	64,935,000.00	0.00	100.00
11	TLAUQUEPAQUE	Construcción de piso firme en 544 unidades en la localidad de Tlaquepaque del municipio San Pedro Tlaquepaque (PDZF)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	4,012,652.00	0.00	4,012,652.00	0.00	0.00	0.00	4,007,551.26	40.00	99.87

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAQUEPAQUE

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avances		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	TLAQUEPAQUE	Equipoamiento del COBAEJ Plantel 5 Nueva Santa María "RECER0003P" en la colonia Nueva Santa María, Tlaquepaque.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE DESARROLLO DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	TLAQUEPAQUE	Ampliación del Jardín de Niños Efirin González en la calle de Rafael Márquez ubicado en la colonia Nueva Santa María y A sambia en la localidad de Fraccionamiento Parques de la Victoria en el municipio de Tlaquepaque.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,151,243.00	0.00	1,151,243.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
14	TLAQUEPAQUE	Ampliación y equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Nueva Santa María, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	719,883.00	431,829.00	128,859.00	159,095.00	0.00	0.00	80.00	100.00
15	TLAQUEPAQUE	Construcción de empedrado zapaseado y obras complementarias en calle José Figueroa, colonia Nueva Santa María, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,461,636.00	876,381.00	261,633.00	323,022.00	0.00	0.00	35.00	100.00
16	TLAQUEPAQUE	Construcción de empedrado zapaseado y obras complementarias en calle Santa Estebela, colonia Nueva Santa María, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	3,940,126.00	1,910,613.00	570,000.00	1,459,513.00	0.00	0.00	45.00	100.00
17	TLAQUEPAQUE	Impartición de 3 talleres en la colonia La Michela, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	136,056.00	81,653.00	24,354.00	30,065.00	0.00	0.00	95.00	100.00
18	TLAQUEPAQUE	Impartición de 3 talleres, conformación de Comité Comunitario y de Contraloría Social en la colonia Francisco I Madero, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	183,152.00	109,889.00	32,783.00	40,480.00	0.00	0.00	95.00	100.00
19	TLAQUEPAQUE	Impartición de 2 talleres, conformación de Comité Comunitario y de Contraloría Social en la colonia San Martín de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	133,424.00	80,052.00	22,863.00	29,489.00	0.00	0.00	95.00	100.00
20	TLAQUEPAQUE	Impartición de 3 talleres orientados al auto empleo en la colonia San Martín de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	237,223.00	142,333.00	42,461.00	52,429.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21	TLAQUEPAQUE	Conformación de Comité Comunitario, Comité Comunitario y de Contraloría Social en la colonia Nueva Santa María, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	138,670.00	88,200.00	24,822.00	30,648.00	0.00	0.00	95.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan tendencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Centro Municipio: TLAQUEPAQUE

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
22	TLAQUEPAQUE	Impartición de 3 talleres en la colonia Nueva Santa María, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	136,056.00	81,633.00	24,354.00	30,069.00	0.00	0.00	24,354.00	95.00	100.00
23	TLAQUEPAQUE	Equipoamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Nueva Santa María, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	100,000.00	80,000.00	17,900.00	22,100.00	0.00	0.00	17,900.00	5.00	100.00
24	TLAQUEPAQUE	Trabaja en contingencia para la reparación del colector pluvial ubicado en la calle Papel en la colonia Guayabitos (Conectar tramo de calle Agustín Melgar hasta calle Tzapán) Tlaquepaque Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,696,215.60	0.00	2,696,215.60	0.00	0.00	0.00	2,696,215.60	100.00	100.00
25	ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, AMOYATEPEC, ATENGO, ATENGO DE BRUIJA, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipoamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, en el programa de Ingeniería de Investigación en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIEMS).	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	39,458,392.35	0.00	39,458,392.35	0.00	0.00	0.00	39,458,392.35	1.30	100.00
26	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANDAS, ATENGO, AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO EL GUAYABO DE VELASCO, EL ATENGO, EL ATENGO DEL REFUGIO, MIRANILLAS, ROSARIO, EL, SALTIRE, EL (LA BOLSA), SANTA RITA, COLOTLAN, GUADALAJARA, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 - convenio C-Obras diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	29,104,255.10	0.00	29,104,255.10	0.00	0.00	0.00	29,104,255.10	0.00	100.00
27	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHARULMITA (CHAPUL), COPAL EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARCENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SANTA CRUZ DEL ASTERO, ATEQUIZA, ATOYAC, AYOTLAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Promoción y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Promoción, Fomento y Desarrollo Económico, Físico y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	32,732,303.54	0.00	32,732,303.54	0.00	0.00	0.00	32,732,303.54	0.00	100.00
28	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ARENAL, EL, ATENGO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUEJUILLA EL ALTO, HUEJUILLA EL ALTO, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones Económicas, recursos que serán asignados a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	17,482,788.27	0.00	17,482,788.27	0.00	0.00	0.00	17,482,788.27	0.00	100.00
29	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, FARIAS GARCÍA, GUAYABO, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN,	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, recursos que serán asignados a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	14,547,776.15	0.00	14,547,776.15	0.00	0.00	0.00	14,547,776.15	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAQUEPAQUE

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance					
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
30	LOCALIDADES: TLAQUEPAQUE, PUERTO VALLARTA, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 239.00km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS	349,909.86	0.00	349,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.96	0.00	0.93
31	AMUJILCO DE MERCADERO, AMACUAC, ARANIGAS, ARENAL, EL, ATEQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OJIBALTAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHIMANGO, GUADALAJARA, HUEJUCAR	Rehabilitación de 67 escuelas públicas educativas pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	2,459,042.67	0.00	2,459,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,042.67	11.00	100.00
32	AMUJILCO DE MERCADERO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AVOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALLA, CHIQUILISTLAN, CUICUILI, CUICUILI, CONCEPCION DE BIENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	7,978,646.40	0.00	7,978,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,390.47	0.00	23.64
33	AMECA, BARCA, LA, GUADALAJARA, LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	606,935.44	0.00	606,935.44	0.00	0.00	0.00	0.00	606,935.44	0.00	100.00
34	AMECA, BARCA, LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una reclamara en 13 municipios del Estado.	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	1,846,912.80	0.00	1,846,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,912.80	0.00	100.00
35	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, TLAOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Programa de Saneamiento Hídrico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	6,728,685.50	0.00	6,728,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728,685.50	0.00	100.00
36	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, SALTO EL, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, TLAOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periferico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	10,985,608.99	0.00	10,985,608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985,608.99	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: TLAQUEPAQUE

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Avance Físico	Avance Financiero	
37	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJUNACATLÁN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Estudio de opción y propuestas sobre la adaptación de los consumidores, acerca de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	481,101.49	0.00	481,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	481,101.49	100.00	100.00
38	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUJUNACATLÁN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Alias Especificaciones para el Perfilero (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (estudio).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,746,402.25	0.00	2,746,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746,402.25	0.00	100.00
39	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Servicios de actualización de las factibilidades: técnica, económica y ambiental del Proyecto Pesa De Vidadora y Sistema de Bombeo Purgatorio-Accidental, para abastecimiento de agua a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	109,542.10	0.00	109,542.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109,542.10	80.00	100.00
40	GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DEL RIO, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	Elaboración de ingeniería preliminar, para solicitar el suministro eléctrico a la CFE, y términos para la obtención del oficio de autorización de la zona de obra en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	46,697.57	0.00	46,697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	46,697.57	0.00	100.00
41	GUADALAJARA, MASCOOTA, PUERTO LARITA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, ZUÑIGA, TONALA, GUZMAN, ATOTONILCO EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLÁN, JAMAY, BARCA, LA, CHARALLA, TONALA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco SIPNta" Vivienda	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	1,196,388.92	0.00	1,196,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,388.92	11.50	100.00
42	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, CAPULÍN, EL, ZAPOPAN	Rehabilitación de 8 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) nivel Básico (Rehabilitaciones PMU 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,688,443.90	0.00	1,688,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,443.90	0.00	100.00
43	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM Gasto Operativo 2014)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	11,073,775.03	0.00	11,073,775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203,491.75	0.00	74.08
44	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM - 2015)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,920,074.10	0.00	4,920,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656,312.33	0.00	94.64
45	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonala y TlaJomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,825,111.44	0.00	5,825,111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825,111.44	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAQUEPAQUE

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
46	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, ZAPOPAN	Construcción de la solución vial en Circuito Av. López, seguridad vial, en los carriles de Guadalupe, San Pedro Tlaquepaque y Tlaquepaque de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	17,475,235.42	0.00	17,475,235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
47	GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA	Plan Metropolitano de Seguridad Vial Escolar.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,424,232.63	0.00	1,424,232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
48	JALOSTITLÁN, TLAQUEPAQUE, FRACCIONAMIENTO HACIENDA STA. FE, ZAPOPAN	Equipamiento de espacios educativos del nivel básico en los municipios de Jalostitlán, Tlaquepaque y Zapopan del interior del Estado de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	524,579.40	0.00	524,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
49	SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TONALA	Proyectos ejecutivos y definitivos de 5 puentes para el cruce de la carretera que ubicarán en el Tramo IV y V del Periférico en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto (ubicados en: km 13+800, km 16+850, km 20+153.07, km 25+115, km 29+713.56), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	107,775.50	0.00	107,775.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
50	TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Equipamiento de espacios educativos nuevos para 9 aulas de Jardín de Niños, 29 aulas de Primaria, 3 aulas, 1 laboratorio de ciencias y 1 aula de computación en la administración de Seguridad en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	716,302.86	0.00	716,302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
51	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	273,552.43	0.00	273,552.43	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
52	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	235,037.50	0.00	235,037.50	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
53	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas localidades de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	99,196.74	0.00	99,196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
54	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	416,910.91	0.00	416,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
55	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública de Jalisco. (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	6,920,721.13	0.00	6,920,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: TLAQUEPAQUE

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
56	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,364,346.88	0.00	1,364,346.88	0.00	0.00	0.00	1,361,486.16	99.60	99.79
57	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	4,353,181.87	0.00	4,353,181.87	0.00	0.00	0.00	3,911,470.52	75.00	89.85
58	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazive, trifurcación y bordos abovedados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	7,482,705.31	0.00	7,482,705.31	0.00	0.00	0.00	7,433,032.78	98.00	99.60
59	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	44,695,754.80	35,262,585.44	8,837,169.36	0.00	0.00	0.00	8,837,075.56	70.00	100.00
60	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Específicos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	166,764.36	0.00	166,764.36	0.00	0.00	0.00	144,221.84	82.60	86.46
61	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	5,419,841.85	0.00	5,419,841.85	0.00	0.00	0.00	5,419,841.85	100.00	100.00
62	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Ejeto 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVAMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	5,419,841.85	0.00	5,419,841.85	0.00	0.00	0.00	5,419,841.85	100.00	100.00
63	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fuego en el Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	4,703,007.89	3,388,892.98	1,334,114.92	0.00	0.00	0.00	1,334,114.92	0.00	100.00
64	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (FACEJ)	3,190,343.79	2,439,804.15	750,439.64	0.00	0.00	0.00	750,439.64	30.00	100.00
65	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	6,823,721.33	1,801,759.38	3,821,346.80	597,021.47	303,593.69	0.00	3,921,346.80	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TLAQUEPAQUE

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
66	TLAQUEPAQUE (ESTATAL)	Instalación en Diversas áreas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Juegos Recreativos al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ESPARCIMIENTO	750,355.72	0.00	750,355.72	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
66	TLAQUEPAQUE				493,729,025.30	46,731,404.95	379,919,091.19	2,773,935.47	303,593.69	0.00	366,968,391.51	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: **Región Centro** Municipio: **TONALA**

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
1	BASURERO MUNICIPAL DE TONALA	Equipoamiento de Tonillera "Las Populares" en la localidad Basurero Municipal de Tonalá (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	320,000.00	169,920.00	118,080.00	0.00	32,000.00	0.00	118,080.00	50.00	100.00
2	COVULA	Ampliación de la Secundaria Técnica # 122, Instituto de la Infraestructura de COVULASAN, ubicada en la localidad Física Educativa de Jalisco de Covula en el municipio de Tonalá.	Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	3,013,205.00	0.00	3,013,205.00	0.00	0.00	0.00	3,013,205.00	1.00	100.00
3	COVULA	Ampliación del CETI Plantel "Río Santiago", Instituto de la Infraestructura de COVULASAN, ubicada en la localidad Física Educativa de Jalisco de Covula en el municipio de Tonalá.	Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	10,002,102.00	0.00	10,002,102.00	0.00	0.00	0.00	10,002,102.00	0.00	100.00
4	COVULA, PUENTE GRANDE, TONALA	Entrega de apoyo en especie a 21 familias beneficiadas en las localidades de Covula, Puente Grande y cabecera municipal de Tonalá (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00	100.00
5	POTRERO DE LOS RIOS	Equipoamiento para tortillería en la localidad de Potrero de los Rios del municipio de Tonalá (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	320,000.00	169,920.00	118,080.00	0.00	32,000.00	0.00	118,080.00	50.00	100.00
6	PUENTE GRANDE	Elaboración de estudios técnicos de topografía y mecánica de suelos para construcción de Salas de Juicios Orales en el municipio de Puente Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,262,080.00	0.00	1,262,080.00	0.00	0.00	0.00	1,262,080.00	0.00	100.00
7	TONALA	Construcción de empedrado zapeado con mortero en varias calles de la cabecera municipal de Tonalá, Jalisco, no-puentes.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,516,516.57	0.00	5,516,516.57	0.00	0.00	0.00	5,516,516.57	0.00	100.00
8	TONALA	Construcción de Empedrado Zapeado con Mortero en varias calles de la Delegación del Vado, en el Municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	100.00
9	TONALA	Elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la Prof. Pablo Valdez y Av. San Gaspar y construcción de cibovia, Primera Etapa, Municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	951,767.03	0.00	951,767.03	0.00	0.00	0.00	778,685.04	80.00	81.81
10	TONALA	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de vialidad Parque lineal y cibovia en el Arroyo San Gaspar, primera etapa, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	407,334.44	0.00	407,334.44	0.00	0.00	0.00	333,912.14	0.00	81.97

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: TONALA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
11	TONALA	Elaboración del proyecto ejecutivo para la ampliación de la Av. Mateo y Proyecto de Edificación de etapa en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,049,153.45	0.00	1,049,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	TONALA	Diseño, socialización y elaboración del proyecto Jalisco es Color ubicado en la Av. Jalisco, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	766,533.75	0.00	766,533.75	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	TONALA	Cobertura de cubierta con malla sombra, Escuela Primaria Federal Urbana 745, Lazaro Cárdenas del Río Turno Matutino, en el Municipio Tonalá Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	858,290.00	0.00	858,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14	TONALA	Cobertura de cubierta con malla sombra, Escuela Primaria Federal José María Morelos y Pavón, turno vespertino, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	805,351.12	0.00	805,351.12	0.00	0.00	0.00	100.00	95.82
15	TONALA	Cobertura de cubierta con malla sombra, Escuela Primaria Rural No. 168 Fray Antonio Alcalde, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	770,815.32	0.00	770,815.32	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	TONALA	Cobertura de cubierta con malla sombra, Escuela Primaria Federal Urbana No. 1281, turno matutino, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	772,282.43	0.00	772,282.43	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	TONALA	Cobertura de cubierta con malla sombra, Escuela Primaria Federal Leonora Vicario, turno matutino, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,039,673.50	0.00	1,039,673.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
18	TONALA	Cobertura de cubierta con malla sombra, Escuela Primaria Urbana No. 1217 Manuel Martínez Valdez en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,108,189.18	0.00	1,108,189.18	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19	TONALA	Cobertura de cubierta con malla sombra, Escuela Primaria Urbana No. 1281, José María Arreola turno matutino en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,046,005.68	0.00	1,046,005.68	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20	TONALA	Cobertura de cubierta con malla sombra, Escuela Primaria Federal Urbana No. 1281, turno matutino en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	709,310.66	0.00	709,310.66	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21	TONALA	Rehabilitación de la Prologación Pablo Valdez - Av. San Gaspar y construcción de la segunda etapa, municipio de Tonalá.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	14,985,000.00	0.00	14,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TONALA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
22	TONALA	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y Obra Pública Tonalá Jalisco, en el municipio de Tonalá Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	112,065,345.49	0.00	112,065,345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	112,065,345.49	0.00	100.00
23	TONALA	Equipamiento para la producción de papas en la localidad de Pisco de las Cañadas en el municipio de Tonalá (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	80,000.00	62,460.00	9,520.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	9,520.00	50.00	100.00
24	TONALA	Equipamiento de Paletaría El Fresco en la localidad de Pisco de las Cañadas en el municipio de Tonalá (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	120,000.00	63,720.00	44,280.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	44,280.00	50.00	100.00
25	TONALA	Levantamiento físico y diagnóstico de las redes de agua potable, alcantarillado y pluvial en el tramo carretero Tonalá-Zapotlán, en su intersección con la Av. Tonaláca, en Tonalá, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00	100.00
26	TONALA	Construcción de piso firme en 876 viviendas del municipio de Tonalá (PDZF)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZF)	6,458,120.00	0.00	6,458,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458,119.94	40.00	100.00
27	TONALA	Construcción de cancha deportiva en el Centro Universitario del municipio de Tonalá Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755,336.83	40.00	95.20
28	TONALA	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Juárez desde camino Viejo al Rancho de la Cruz, hasta la calle Niños Héroes, col. Tonalá de la Cruz, en el municipio de Tonalá Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,897,764.44	0.00	4,897,764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,606.87	100.00	25.45
29	TONALA	Construcción del Centro de Educación Integral Para la Formación y Desarrollo Humano de Occidente, clave 14CENDI, ubicado en la localidad de La Loma en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	100.00
30	TONALA	Ampliación del Jardín de Niños Rosendo Barragán, clave 14DJUN042W, ubicado en la localidad de Arcos de Zalatitán, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	2,639,311.00	0.00	2,639,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,311.00	1.00	100.00
31	TONALA	Ampliación del Jardín de Niños Rosendo Barragán, clave 14DJUN042W, ubicado en la localidad de Arcos de Zalatitán, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	767,495.68	0.00	767,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	767,495.68	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TONALA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
32	TONALA	Ampliación de la Primaria Epigmenio Arizabal, clave 14DES0134A, ubicada en el Fraccionamiento Uch-Ocotilla, Montecarlo en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,481,548.00	0.00	2,481,548.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
33	TONALA	Ampliación de la Secundaria Carlos González Peña, clave 14DES0134I, ubicada en el Fraccionamiento Ubiquineta Montecarlo en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	4,287,101.00	0.00	4,287,101.00	0.00	0.00	4,287,101.00	0.00	100.00
34	TONALA	Ampliación de la Secundaria Carlos Orozco Romero, clave 14DES0137F, ubicada en la calle de Testonías sin entre Barrio Petatillo y Avenida Ocotilla en el Fraccionamiento Petatillo, San José María en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	7,347,042.56	0.00	7,347,042.56	0.00	0.00	7,347,042.56	0.00	100.00
35	TONALA	Ampliación de la Secundaria José de Jesús Castillo, clave 14DES0140R, ubicada en la localidad de El Panotámbo en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	4,287,101.00	0.00	4,287,101.00	0.00	0.00	4,287,101.00	0.00	100.00
36	TONALA	Elaboración de Manifestación de Impacto Ambiental para potabilizadora San Gaspar, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	100.00
37	TONALA	Equipamiento del Cobasej Plantel 13, Jalisco. Instituto de la Infraestructura clave HECEB0013Y que se ubica en la calle Puerto Vallarta # 11 entre Mascoia y Tlapaqueque en la Colonia Jalisco en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO TECNOLÓGICO SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISISTE)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	100.00
38	TONALA	Construcción del Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	223,721,516.00	0.00	223,721,516.00	0.00	0.00	1,883,769.42	6.00	0.86
39	TONALA	Construcción de Colegio de Bachilleres 13, clave HECEB0013Y, en la calle de Puerto Vallarta # 11 entre la calle Tlajomulco de Zúñiga y Concepción de Buenos Aires en la Colonia Jalisco en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	100.00
40	TONALA	Construcción de pavimento en varias calles de la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,322,474.42	0.00	3,322,474.42	0.00	0.00	1,883,402.97	5.00	50.67
41	TONALA	Primera etapa de edificio de tutorías y cubículos para profesores en el Centro de Estudios de Nivel Medio Superior # 14USU00087, ubicado en la calle Morelos # 180 entre Constitución y López Cobilla en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISISTE)	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	0.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Región Centro Municipio: TONALA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado		Otro	Físico	Financiero
42	TONALA	Instalación de cubierta con malla sombra en patio chico cubiertas áreas recreativas en la Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	742,329.94	0.00	742,329.94	0.00	0.00	0.00	742,329.94	100.00	100.00
43	TONALA	Instalación de cubierta con malla sombra en patio chico cubiertas áreas recreativas en la Escuela Secundaria Técnica No 139 en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	904,597.31	0.00	904,597.31	0.00	0.00	0.00	904,597.31	100.00	100.00
44	TONALA	Instalación de cubierta con malla sombra en proyectos de mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal de Tonalá (FAM).	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	875,367.19	0.00	875,367.19	0.00	0.00	0.00	885,884.33	20.00	96.92
45	TONALA	Equipamiento de espacios educativos nuevos para la educación primaria y secundaria en el Fraccionamiento Uto Quinto en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	116,332.00	0.00	116,332.00	0.00	0.00	0.00	116,332.00	100.00	100.00
46	TONALA	Abastecimiento del agua en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través Fondo Concurrible de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo Educativo (FONDIAE), AUTÓNOMO DEL ESTADO DE JALISCO, AYUTLA, BARCA, LA BOLANOS CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Universidad de Guadalajara	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	28,645,856.79	0.00	28,645,856.79	0.00	0.00	0.00	28,645,856.79	1.30	100.00
48	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA, COPAL, EL AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO EL GUAYABO DE VELASCO, HIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO, SAN ANTONIO DE LA SIERRA, RITA, COLTLAN, GUADALUPE, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Contingencias Económicas para Apoyar el Desarrollo de Obras diversas de infraestructura en los Municipios del Estado de Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	21,128,998.77	0.00	21,128,998.77	0.00	0.00	0.00	21,128,998.77	0.00	100.00
49	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL, EL AGUA BLANCA, AYOTLAN, GUAYABO EL GUAYABO DE VELASCO, HIGUERAS, LAS (HIGUERA DEL REFUGIO), MIRANDILLAS, ROSARIO, SAN ANTONIO DE LA SIERRA, RITA, COLTLAN, GUADALUPE, ATEQUIZA, JAMAY	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura en los Municipios y demarcaciones territoriales.	23,762,875.88	0.00	23,762,875.88	0.00	0.00	0.00	23,762,875.88	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TONALA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
50	ACATIC, AMAQUECA, AMATTIAN, ATENQUILLO, ATOTONILCO DEL ALTO, CHALITLITLAN, CHUAPAN, COCULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZTLAN, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, IXTLAHUACAN DEL NORTE, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Apoyativa 15, del Ramo 23 Provisiones Especiales, que se ejecutaron y serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	12,692,089.55	0.00	12,692,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
51	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO DEL ALTO, BUENOS AIRES, GUADALAJARA, HUEJULCAR, HUERTIA, LA, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN MARTIN DE GORDO, SAN JUAN DE LOS RIOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Subsidios, transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	10,561,340.37	0.00	10,561,340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
52	ACATLAN DE JUAREZ, CUQUIO, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DEL RIO, JUAMACATLAN, SALTO, EL, SAN JUAN DE LOS RIOS, TLAQUEPAQUE, TLAQUILCO DE ZUNIGA, TONALA, VILLA CORONA, ZAPOPAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 29.95km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS	254,026.26	0.00	254,026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
53	AHUALULCO DE MERCADO, ARRIANA, EL, ATENQUILLO, BARCA, LA, CABO CORRIENTES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHUQUILTLAN, BUENOS AIRES, DEGOLLADO, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, GUACHINANANGO, GUADALAJARA, HUEJULCAR	Rehabilitación de 87 escuelas públicas de primaria de la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico. (Concurrencia INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,785,206.65	0.00	1,785,206.65	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
54	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ATENQUILLO, BUENOS AIRES, CHUQUILTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, BARCA, LA, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHUQUILTLAN, CHUQUITLAN, COCULA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUQUILTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias calles de los pueblos del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	PROGRAMA PISO FIRME	5,792,308.01	0.00	5,792,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
55	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, BUENOS AIRES, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHUQUILTLAN, COCULA, CUQUILTLAN, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANANGO, HUEJULCAR, IXTLAHUACAN DEL NORTE, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la materia de Formación y Capacitación de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEF)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	237,687.40	0.00	237,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TONALA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
56	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Plus Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	440,620.73	0.00	440,620.73	0.00	0.00	0.00	440,620.73	0.00	100.00
57	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una reclinama en 13 municipios del Estado.	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	1,340,814.88	0.00	1,340,814.88	0.00	0.00	0.00	1,340,814.88	0.00	100.00
58	AMECA, COXTLAN, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, AGUAS, LAS, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la Educación Superior de reciente creación y reconocidos por su Calidad en la Universidad de Guadalajara, a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	7,530,353.55	0.00	7,530,353.55	0.00	0.00	0.00	7,530,353.55	2.10	100.00
59	ATENGO, AVOTLAN, JALOSTOTILAN, PUERTO VALLARTA, SAN GABRIEL, TAMAZULA DE GORDIANO, TAPALPA, TEOCALITICHE, TOMATLAN, TONALA, TUNPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	64,795,329.53	0.00	64,795,329.53	0.00	0.00	0.00	64,795,329.52	0.00	100.00
60	AUTLAN DE NAVARRO, CHALUTLA, ETZATLAN, JILOTLAN DE LOS DOLORES, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, TEOCALITICHE, VALLE DE GUADALUPE, VILLA HIDALGO, ZAPOPAN	Contingencias Económicas 2015 - Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	42,331,792.70	0.00	42,331,792.70	0.00	0.00	0.00	42,331,792.70	0.00	100.00
61	CANADAS DE OBREGON, GUADALAJARA, TONALA, ZAPOPAN, ZAPOTILLO, EL	Gerencia, Estudios y Segurientos sobre Instalaciones Pertencientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en los Centros de Desarrollo Comunitario No. 10, 26 del Mpio. Gd. No. 3, Mpio. Zapopan, Comedor DIF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	59,355.21	0.00	59,355.21	0.00	0.00	0.00	26,316.56	0.00	44.34
62	GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, TEPATITLAN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Programa de Saneamiento Hidráulico, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,884,866.05	0.00	4,884,866.05	0.00	0.00	0.00	4,884,866.05	0.00	100.00
63	GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, TEPATITLAN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Capacidades para el Área Metropolitana de Guadalajara (PERBUS)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	7,975,291.52	0.00	7,975,291.52	0.00	0.00	0.00	7,975,291.52	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias con organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de ajuste documental.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: TONALA

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
64	GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Estudio de opinión y encuestas sobre la explotación de los consumidores, acerca de la construcción de una planta de tratamiento potable y alcantarillado, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	349,288.27	0.00	349,288.27	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
65	GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Agua Potable y Píntico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (estudio).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,993,822.88	0.00	1,993,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
66	GUADALAJARA, IXTLHUACAN DE TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Servicios de actualización de las especificaciones técnicas y ambientales del Proyecto Prensa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio-Ancediano, para abastecimiento de agua a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	79,524.97	0.00	79,524.97	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
67	GUADALAJARA, IXTLHUACAN DEL RIO, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	Elaboración de ingeniería preliminar, para solicitar el suministro eléctrico a la CFE, y tramites para la obtención del oficio resolutorio de esa institución, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	33,901.33	0.00	33,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
68	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD DE LOS RIOS, CUERNAVACA, SAN MIGUEL EL ALTO, VAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JUCHITLAN, JAMAY, BARCA, LA, CHAPALA, TOTOTLAN, COCUILA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada "Jalisco Si Pinta"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	866,549.98	0.00	866,549.98	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
69	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM) Gasto Operativo (2014)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	8,039,297.97	0.00	8,039,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	74.08
70	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM - 2015)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	3,571,857.08	0.00	3,571,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	94.64
71	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Construcción del Sistema Metropolitanos de Espacios Públicos, segunda etapa, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlalpuelco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,228,882.72	0.00	4,228,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
72	GUADALAJARA, TONALA	Obras complementarias de la conclusión y servicios Programa Estatal Prevención del Delito de Comisión Estatal Seguridad Pública (rehab.8 espacios,parque,jardines recreativo en Miravalle mpbs de Guadalajara y Tonalá, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	972,162.39	0.00	972,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: TONALA

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Física	Financiero	
73	GUADALAJARA, TONALA	Construcción y recibo de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, tercera etapa, municipio de Guadalajara y Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,063,557.44	0.00	4,063,557.44	0.00	0.00	0.00	4,063,557.44	0.00	100.00
74	GUADALAJARA, TONALA	Construcción de la rehabilitación de la prd. Pabellón de San Gaspar, 1er etapa, construcción de cobertizo, 1er etapa, Gerenciación de la rehabilitación de la Av. Patria (Av. Malecón) y Construcción de cobertizo, 1er etapa, municipio de Guadalajara y Tonalá.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	671,139.27	0.00	671,139.27	0.00	0.00	0.00	543,553.79	65.00	60.99
75	GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA	Plan Metropolitano de Seguridad Vial Escolar.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,033,959.10	0.00	1,033,959.10	0.00	0.00	0.00	1,033,959.10	0.00	100.00
76	SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TONALA	Proyectos ejecutivos y geométricos de 5 puentes peatonales metálicos que se construirán en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto (ubicados en: km 13+600, km 16+880, km 20+153.07, km 22+115, km 24+713.86), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	78,242.45	0.00	78,242.45	0.00	0.00	0.00	78,242.45	100.00	100.00
77	TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Equipamiento de espacios educativos nuevos para 9 aulas de Jardín de Niños; 29 aulas de Primaria; 3 aulas, 1 laboratorio polifuncional, 1 taller de informática, 1 aula de actividades deportivas en los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	520,018.89	0.00	520,018.89	0.00	0.00	0.00	520,018.89	0.00	100.00
78	TONALA (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	198,592.57	0.00	198,592.57	0.00	0.00	0.00	197,627.40	100.00	99.51
79	TONALA (ESTATAL)	Gasto de inidrechos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	170,631.65	0.00	170,631.65	0.00	0.00	0.00	196,926.96	100.00	91.97
80	TONALA (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversos áreas recreativas y espacios públicos de juegos deportivos, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONALES	72,014.48	0.00	72,014.48	0.00	0.00	0.00	72,014.48	0.00	100.00
81	TONALA (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	302,667.43	0.00	302,667.43	0.00	0.00	0.00	302,180.26	0.00	99.84
82	TONALA (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel básico, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Comunicación INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	5,024,279.36	0.00	5,024,279.36	0.00	0.00	0.00	5,024,279.36	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: TONALA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
83	TONALA (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Cuentas de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	990,483.47	0.00	990,483.47	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79
84	TONALA (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,160,306.77	0.00	3,160,306.77	0.00	0.00	0.00	75.00	88.85
85	TONALA (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, filtración y bordes abovedados en el Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	5,417,747.02	0.00	5,417,747.02	0.00	0.00	0.00	98.00	99.60
86	TONALA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	32,015,376.82	25,589,800.50	6,415,575.32	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
87	TONALA (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	121,066.97	0.00	121,066.97	0.00	0.00	0.00	82.60	86.48
88	TONALA (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (SICR-2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	3,934,676.61	0.00	3,934,676.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
89	TONALA (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	3,934,676.61	0.00	3,934,676.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
90	TONALA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riesgo en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	3,414,272.16	2,445,736.38	968,535.78	0.00	0.00	0.00	988,535.78	0.00
91	TONALA (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riesgo y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	2,316,119.91	1,771,312.53	544,807.38	0.00	0.00	0.00	544,807.38	30.00
92	TONALA (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado de Jalisco (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	4,803,664.56	1,308,034.57	2,846,604.75	433,423.42	220,401.82	0.00	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: TONALA

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
83	TONALA (ESTATAL)	Instalación en Diversas áreas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasia al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	544,740.46	0.00	544,740.46	0.00	0.00	0.00	100.00	99.99
93	TONALA				810,958,660.68	31,690,923.99	778,629,911.35	433,423.42	304,401.82	0.00	543,536,342.95	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
1	AAGUAS, LAS	Ampliación del Centro Universitario de Estudios Científicos y Agrícolas, clave 14ESU193C, ubicada en las Lomas de las Aguilas en el municipio de Zapotlan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	MESA DE LOS COCTES	Ampliación de la Secretaría Luis Donaldo Colosio Malia en el camino 14ESU003M ubicada en la calle Paseo de los Membrillos entre Paseo de los Ciruelos y Paseo de los Cocotes en la localidad de Mesa de los Cocotes en el municipio de Zapotlan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,475,423.33	0.00	1,475,423.33	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	MESON DE COPALA, EL RIO BLANCO, SAN ESTEBAN, SAN SIDRO, SAN MIGUEL TATEOZCO, ZAPOPAN	Entrega de apoyo en especie a 23 proyectos de mejoramiento de vivienda en 6 localidades del municipio de Zapotlan (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	NEXTIPAC	Construcción de 600 m ² de Pavimento hidráulico en la calle Huelde de Noche en la colonia negeles de Nextipac, en el municipio de Zapotlan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5	NEXTIPAC	Construcción de 315 m ² De pavimento de concreto en el camino 14ESU003M, ubicado en el municipio de Zapotlan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	94.28
6	NEXTIPAC	Libramiento carretera Nextipac (Modernización de camino) en el Municipio de Zapotlan, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	46,992,960.00	0.00	46,992,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	NEXTIPAC	Ampliación de Secretaría Técnica #169, ubicada en el camino 14ESU003M, en el municipio de Nextipac en el municipio de Zapotlan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	6,363,747.59	0.00	6,363,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	PRIMAVERA, LA	Infraestructura Deportiva Municipal Construcción para las competencias de ciclismo BMX ubicado en Bosque de La Primavera, Zapotlan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.79
9	TEMPISQUE, EL	Equipamiento de aptario para la producción de miel de abeja en la localidad El Tempisque en el municipio de Zapotlan (Opciones Productivas)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	151,140.00	71,335.00	49,574.00	0.00	30,228.00	0.00	40.00	100.00
10	TESISTAN	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de solución vial de carretera Tesislan cruce carretera Colotlán y Tempisque en la localidad a 4 camiles carretera Tesislan-Colotlán, en la zona de Tesista Colotlán, en el municipio de Zapotlan.	Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,123,800.00	0.00	4,123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional); Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal); Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
11	TESISTAN	Modernización y acondicionamiento de la infraestructura en el Centro Integral de Validación Vehicular Testistán, Testistán Zapoapan, Jalisco. (FASP 2014)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	407,999.36	0.00	407,999.36	0.00	0.00	0.00	407,999.36	0.00	100.00
12	TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)	Ampliación del CECYTEI n. 1, obras de infraestructura en el municipio de Testistán. - La Magdalena en la localidad de Testistán (San Francisco Testistán) en el municipio de Zapoapan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	17,150,000.00	0.00	17,150,000.00	0.00	0.00	0.00	17,150,000.00	0.00	100.00
13	ZAPOPAN	Construcción de gimnasio de fútbol y canchales de fútbol en Parque Metropolitano, del municipio de Zapoapan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,950,941.10	0.00	3,950,941.10	0.00	0.00	0.00	271,145.43	80.00	6.86
14	ZAPOPAN	Ampliación del Hospital Zoquiapan, área de Resonancia Magnética y Tomografía en el Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	5,249,999.95	0.00	5,249,999.95	0.00	0.00	0.00	4,714,954.59	100.00	89.81
15	ZAPOPAN	Adaptación a Estado Bifuncional de Atletismo y Beisbol, en el Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,659,221.64	0.00	3,659,221.64	0.00	0.00	0.00	3,595,118.93	100.00	98.25
16	ZAPOPAN	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Estadio Esmer, 1 Etapa Municipio de Zapoapan.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	769,109.22	0.00	769,109.22	0.00	0.00	0.00	769,109.22	80.00	100.00
17	ZAPOPAN	Generación Estudios y Seguimiento de los Procesos de la Adaptación a Estado Bifuncional de Atletismo y Beisbol, en el Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	181,464.18	0.00	181,464.18	0.00	0.00	0.00	181,464.18	0.00	100.00
18	ZAPOPAN	Pavimentación con asfalto en la Av. Collé entre Av. Copacabana y Av. Patria, Municipio de Zapoapan.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,389,385.53	0.00	4,389,385.53	0.00	0.00	0.00	4,389,385.53	0.00	100.00
19	ZAPOPAN	Pavimentación con asfalto en la calle San Jorge entre Venustiano Carranza y Zoquiapan, Municipio de Zapoapan, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,136,491.63	0.00	4,136,491.63	0.00	0.00	0.00	4,136,491.63	0.00	100.00
20	ZAPOPAN	Pavimentación con asfalto en la Av. Vallarta entre Av. Patria y Cahuas, Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,530,865.35	0.00	1,530,865.35	0.00	0.00	0.00	1,530,865.35	0.00	100.00
21	ZAPOPAN	Pavimentación con asfalto en la Av. Vallarta entre Av. Patria y Los Cubos, Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	3,062,141.04	0.00	3,062,141.04	0.00	0.00	0.00	3,062,141.04	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
22	ZAPOPAN	Pavimentación con asfalto en la Av. Central para el Servicio Público II Av. Santa Margarita, Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	9,277,444.38	0.00	9,277,444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23	ZAPOPAN	Pavimentación con asfalto en la Calzada del Servidor Público entre Periférico y Av. Central, Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,693,570.22	0.00	5,693,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	ZAPOPAN	Pavimentación con asfalto en la Av. San Isidro entre Periférico y Río Blanco, Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	8,973,369.08	0.00	8,973,369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	ZAPOPAN	Sustitución con Pavimento de Concreto Hidráulico MR-45 en Carriles Centrales entre Periférico Sur e Ingreso, Fraccionamiento Bugambillas, en el Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	27,164,256.04	0.00	9,114,622.77	18,049,633.27	0.00	0.00	0.00	100.00
26	ZAPOPAN	Adquisición y mantenimiento de Medios de Seguridad y Protección Civil del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil N. 10, Municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO)	3,663,968.09	0.00	3,663,968.09	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
27	ZAPOPAN	Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Nuevo Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	577,178.01	0.00	577,178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
28	ZAPOPAN	Rehabilitación del albergue El Reliugo segunda etapa en el municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	86.53
29	ZAPOPAN	Obras de reforzamiento estructural de la zona de graderías en el Estado Etimológico de Atliximio y Beisbol, en el Municipio de Atliximio y Beisbol, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21,330,218.68	0.00	21,330,218.68	0.00	0.00	0.00	100.00	23.79
30	ZAPOPAN	Señalización y pintura para estructura en el Estado Etimológico de Atliximio y Beisbol, en el municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,289,999.15	0.00	1,289,999.15	0.00	0.00	0.00	100.00	85.70
31	ZAPOPAN	Construcción de la Secundaria de Nueva Creación clave en trámite, en el Fraccionamiento Los Molinos, municipio de Zapoapan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	8,724,879.50	0.00	8,724,879.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
32	ZAPOPAN	Construcción del Jardín de Niños de Nueva Creación clave en trámite, en el Fraccionamiento Valle de los Molinos, municipio de Zapoapan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	4,275,536.78	0.00	4,275,536.78	0.00	0.00	0.00	4,275,536.78	50.00	100.00
33	ZAPOPAN	Construcción de Oficinas para el Instituto de Infraestructura Física Educativa para el Estado de Jalisco, en el municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,140,752.41	100.00	67.61
34	ZAPOPAN	Adecuaciones al Edificio de 100 corazones en Zapoapan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	2,041,458.70	0.00	2,041,458.70	0.00	0.00	0.00	2,034,266.39	99.00	99.65
35	ZAPOPAN	Construcción de 630 m2 de Pavimento hidráulico en la calle San Miguel en la colonia El Caracol en el municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	461,187.46	100.00	92.24
36	ZAPOPAN	Construcción de 644 m2 de pavimento hidráulico en las calles de Privada California y Andador Jiménez en la colonia California en el municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	498,623.37	100.00	99.72
37	ZAPOPAN	Construcción de 761 m2 de Pavimento hidráulico en la calle de Juan Escutia en la colonia Prados de Santa Lucía Segunda Sección en el municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	578,951.33	100.00	96.49
38	ZAPOPAN	Construcción de Cancha de uso múltiples en el municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	749,998.77	100.00	100.00
39	ZAPOPAN	Acabados y equipamiento estatal del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara	Universidad de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000,000.00	0.00	100.00
40	ZAPOPAN	Estudio Técnico, Jurídico y económico para la actualización de la modalidad financiera del Programa de Inversiones y actualización de la contoprestación total para la PTAR Agua Prieta, en el municipio de Zapoapan, Jalisco	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	100.00	100.00
41	ZAPOPAN	Construcción del Nudo Vial Acabote y Periférico, segunda etapa, en el municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	54,945,000.00	0.00	54,945,000.00	0.00	0.00	0.00	54,945,000.00	0.00	100.00
42	ZAPOPAN	Construcción del Nudo Periférico - Santa Estier, segunda etapa, municipio de Zapoapan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	79,920,000.00	0.00	79,920,000.00	0.00	0.00	0.00	79,920,000.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avances	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
43	ZAPOPAN	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Hospital Geriátrico, en el Municipio de Zapolpan.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,701,176.04	0.00	4,701,176.04	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
44	ZAPOPAN	Construcción de la Primaria de Nueva Creación clave en trámite, en el Fraccionamiento Valle de los Molinos, municipio de Zapolpan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	12,979,170.74	0.00	12,979,170.74	0.00	0.00	12,979,170.74	72.00	100.00
45	ZAPOPAN	Construcción de piso firme en 765 viviendas del municipio de Zapolpan (PDZP) Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	5,625,320.00	0.00	5,625,320.00	0.00	0.00	5,625,442.08	30.00	99.97
46	ZAPOPAN	Construcción de cancha deportiva en Centro Universitario de Ciencias Económicas y Agrícolas, en el municipio de Zapolpan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	4,993,975.99	40.00	99.98
47	ZAPOPAN	Construcción de cancha deportiva en Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el municipio de Zapolpan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	4,986,368.40	40.00	99.83
48	ZAPOPAN	Ampliación del Jardín de Niños Aurora Sánchez Guillén Rovelo, clave 14DUN1880, ubicado en la Avenida Guadalupe s/n entre Prolongación Mariano Otero en la localidad Fraccionamiento Valle de San Nicolás en el municipio de Zapolpan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	3,564,483.54	0.00	3,564,483.54	0.00	0.00	3,568,485.54	0.00	100.00
49	ZAPOPAN	Equipamiento del COBAEJ Plantel 2 Miramar, Clave 14ECB0002, ubicado en la Colonia Miramar en el municipio de Zapolpan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	257,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	100.00
50	ZAPOPAN	Equipamiento del COBAEJ Plantel 12 Arroyo Honda, clave 14ECB0012, ubicado en la colonia Rinconada del Auditorio en el municipio de Zapolpan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	100.00
51	ZAPOPAN	Ampliación de la Secundaria Octavio Paz Lozano, clave 14EES0096, ubicada en la calle Tlalco en la localidad de El Brisño en el municipio de Zapolpan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	2,410,564.00	0.00	2,410,564.00	0.00	0.00	2,410,564.00	0.00	100.00
52	ZAPOPAN	Programa de mejora de vialidades en el Municipio de Zapolpan Contingencias Económicas 2015 - Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 2015)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: ZAPOPAN

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
53	ZAPOPAN	Ampliación, equipamiento y adecuación de imagen institucional de Centro de Desarrollo Comunitario "Visa Hemosa", municipio de Zapoapan (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	902,840.00	528,491.00	202,565.00	171,784.00	0.00	0.00	202,565.00	5.00	100.00
54	ZAPOPAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, machuelos y banquetas en calle Vista Campestre, colonia Vista Hemosa, municipio de Zapoapan (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	382,612.00	229,567.00	100,000.00	53,045.00	0.00	0.00	100,000.00	66.00	100.00
55	ZAPOPAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Tui, colonia Mesa Colorada Poniente, municipio de Zapoapan (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	1,755,042.00	1,089,024.00	400,000.00	326,018.00	0.00	0.00	400,000.00	50.00	100.00
56	ZAPOPAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la colonia Pámbar en el municipio de Zapoapan.	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	2,998,426.00	1,756,166.00	611,320.00	630,920.00	0.00	0.00	611,320.00	66.00	100.00
57	ZAPOPAN	Construcción de la Secundaria Técnica # 60, caso 14 OSU10 localizada en la colonia Pámbar en el municipio de Zapoapan.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONSEA)	4,287,101.92	0.00	4,287,101.92	0.00	0.00	0.00	4,287,101.92	78.00	100.00
58	ZAPOPAN	Ampliación del proyecto ejecutivo del Hospital Genérico, en Zapoapan Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	100.00
59	ZAPOPAN	Elaboración del proyecto ejecutivo del Hospital General de Salud (HGS) en el Municipio de Zapoapan.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	50.00	100.00
60	ZAPOPAN	Elaboración del proyecto ejecutivo del Nuevo Auditorio de Hospital General de Occidente (Zoquepan) en el Municipio de Zapoapan, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	25.00	100.00
61	ZAPOPAN	Rehabilitación en el Tiempo Máximo Museo Interactivo Etno J. ubicada en la Colonia Residencial Poniente, Municipio de Zapoapan Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	CONSERVACION, REHABILITACION Y INMUEBLES CULTURALES	6,827,326.48	0.00	6,827,326.48	0.00	0.00	0.00	6,827,326.48	72.00	100.00
62	ZAPOPAN	Ampliación del Centro Universitario de Estudios de Posgrado de Ciencias del Ambiente y del Espacio (CUEPE) en la localidad de Los Balcones en el municipio de Zapoapan.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	100.00
63	ZAPOPAN	Construcción del Museo de Ciencias Ambientales y del Espacio (MUSEO) en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco (Primera etapa)	Universidad de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	5.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
64	ZAPOPAN	Obras complementarias de adecuación y equipamiento de Módulos de seguridad y Protección Civil, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-JALISCO)	773,340.24	0.00	773,340.24	0.00	0.00	0.00	773,340.24	100.00	100.00
65	ZAPOPAN	Instalación de Cubierta para el Centro de Desarrollo Infantil No. 10, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-JALISCO)	132,775.14	0.00	132,775.14	0.00	0.00	0.00	132,775.14	100.00	100.00
66	ZAPOPAN	Construcción en concreto hidráulico de Avenida Base Aérea Militar, de Avenida Juan Gal Pedraza hasta camino viejo a Teasah, municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	15,154,963.89	0.00	15,154,963.89	0.00	0.00	0.00	15,154,963.89	0.00	100.00
67	ZAPOPAN	Construcción en Av. Paseo Royal Country a su entronque con Av. Juan Palomar y Altas, municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	100.00
68	ZAPOPAN	Construcción de integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) a Av. Manuel Gómez Morín (Periférico Poniente) en concreto hidráulico, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	100.00
69	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, CHAPULMITA (CHAPULI), COPAL EL PORTES GIL (SAN IGNACIO), SANTA CRUZ DE BARGENAS (SANTA CRUZ), AMACUECA, AMECA, ARANDAS, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN JUAN DE LOS RIOS, ATOTONILCO EL ALTO, ATLILAN DE NAVARRO, SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales.	67,195,854.24	0.00	67,195,854.24	0.00	0.00	0.00	67,195,854.24	0.00	100.00
70	ACATIC, AMACUECA, AMATITAN, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO, BARRILES, BARRILES, CHILUAN, COGULA, COLOTLAN, CUQUIO, DEGOLLADO, ETZATLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, HUAYQUILAN EL ALTO, JALISCO, JALISCO, JALISCO, JAMAY, LAGOS DE MORENO, MAGDALENA	Acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, del Ramo 23 Provisiones de Inversión, que serán transferidos a 51 municipios del Estado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Infraestructura Deportiva	35,890,260.24	0.00	35,890,260.24	0.00	0.00	0.00	35,890,260.24	0.00	100.00
71	ACATIC, ATENGO, ATENQUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, BARRILES, BARRILES, CHILUAN, COGULA, COLOTLAN, CUQUIO, LA JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, LIMON, EL, OCOTLAN, OJUELOS DE JALISCO, PUERTO VALLARTA, SAN IGNACIO CERRO GONDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TONALA	Acciones del Fondo de Cultura 2015, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, que serán transferidos a 32 municipios del Estado.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo de Cultura	29,865,000.00	0.00	29,865,000.00	0.00	0.00	0.00	29,865,000.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede debensse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
72	ACATLAN DE JUAREZ, CUICUIO, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DEL RIO, JUJUCATLAN, SALTO EL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TONALA, TONALA, VILLA GUERRA, ZAPAPAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Guadalajara, Jalisco. (Longitud de 299.05Km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRITERAS	718,326.84	0.00	718,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.24	0.00	0.93
73	AHUJULCO DE MERCADO, AMACUECA, ARANIDAS, ARENAL, EL ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO, AYUTLA, BARCA LA, CASIMIRO, CASTILLO, CHAPALA, CHIUJULISTLAN, CHUATLAN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GUATULA, HUEHUATLAN, DECULENDI, ENGRANERON DE BIZI, HUERTA, LA	Rehabilitación de 87 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Jalisco (Cronograma INFEJAL 2014).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	5,048,146.79	0.00	5,048,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048,146.79	11.00	100.00
74	AHUJULCO DE MERCADO, AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO, AYUTLA, BARCA LA, CASIMIRO, CASTILLO, CHAPALA, CHIUJULISTLAN, CHUATLAN, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GUATULA, HUEHUATLAN, DECULENDI, ENGRANERON DE BIZI, HUERTA, LA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (PISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMA PISO FIRME	16,379,292.09	0.00	16,379,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,554.18	0.00	23.64
75	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AYUTLA, CANADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, CHUJULISTLAN, CUICUIO, DEGOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUERTA, LA HUATLAN, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo Social para la Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	672,124.37	0.00	672,124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	672,124.37	0.00	100.00
76	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, COOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO EL TONAL, TONALA, TONALA, TONALA, TONALA, TONALA, ZAPAPAN, CIUDAD GUZMAN	Mejoramiento de Vivienda "Piso Firme"	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	1,245,972.36	0.00	1,245,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,972.36	0.00	100.00
77	AMECA, BARCA LA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO, COOTLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO EL TONAL, TONALA, TONALA, TONALA, TONALA, TONALA, ZAPAPAN, CIUDAD GUZMAN	Ampliación de vivienda a través de la construcción de una recámaras en 13 municipios del Estado.	Instituto Jalisciense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	3,791,510.83	0.00	3,791,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791,510.83	0.00	100.00
78	AMECA, COOTLAN, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, COOTLAN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLAN DE MORELOS, TONALA, AGUAS, LAS, CIUDAD GUZMAN	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la pertinencia de Programas de Educación Superior de reciente creación y reconocidos por su Calidad en la Universidad de Guadalajara, a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media	Universidad de Guadalajara	Programas de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	21,294,078.31	0.00	21,294,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21,294,078.31	2.10	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
 * (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
79	AMECA, HUATLA, ATENGO, GOVERNADOR, EL BOLANOS, SAN JUAN DE LOS RIOS, GORDIANO, ATOTONILCO EL BAJO, GENERAL ANDRES FIGUEROA (CATARINA II), ZACALCO DE TORRES, ZAPOPAN, ZAPOTITLIC	Rehabilitación de 14 escuelas públicas oficiales pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública Jalisco (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	15,338,080.15	0.00	15,338,080.15	0.00	0.00	0.00	15,338,080.15	0.00	100.00
80	AUTLAN DE NAVARRO, CUAUTLA, ETZATLAN, JILOTLAN DE LOS DOLORES, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TOMATLAN, TONALA, TOTATICHÉ, VILLA DE GUAYALUPE, VILLA HIDALGO, ZAPOPAN	Comunicaciones Estatales 2015 - Ruro 23 Provisiones Subalíneas y Económicas	Agrupaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	119,704,407.27	0.00	119,704,407.27	0.00	0.00	0.00	119,704,407.27	0.00	100.00
81	CAMDAS DE OBREGON, GUADALAJARA, TONALA, ZAPOPAN, ZAPOTITLICO, EL	Gerencia, Estudios y Segurientos sobre Instalaciones Pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Centro Asistido No. 6, 8, 10, Comedor DIF, Comedor No. 10, 26 del Mpio. Gdl. No. 3, Mpio. Zapopan, Comedor DIF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	167,842.65	0.00	167,842.65	0.00	0.00	0.00	74,417.07	0.00	44.34
82	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUJUCATLAN, SALTO EL TLACUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Programa de Saneamiento Hídrico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	13,813,258.51	0.00	13,813,258.51	0.00	0.00	0.00	13,813,258.51	0.00	100.00
83	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUJUCATLAN, SALTO EL TLACUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Peñonco (PERBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	22,552,258.78	0.00	22,552,258.78	0.00	0.00	0.00	22,552,258.78	0.00	100.00
84	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUJUCATLAN, SALTO EL TLACUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Estudio de opción y enuestras sobre la adaptación de los consumidores, acerca de la prestación de los servicios de agua potable en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	987,648.97	0.00	987,648.97	0.00	0.00	0.00	987,648.97	100.00	100.00
85	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUJUCATLAN, SALTO EL TLACUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Peñonco (PERBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (estudio).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,638,064.70	0.00	5,638,064.70	0.00	0.00	0.00	5,638,064.70	0.00	100.00
86	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, SALTO, EL TLACUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Servicios de actualización de las facilidades: técnica, económica y ambiental. Proyecto Prens Derivadora y Sistema de Bombeo de agua potable, para abastecimiento de agua a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	224,878.00	0.00	224,878.00	0.00	0.00	0.00	224,878.00	80.00	100.00
87	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DEL RIO, SALTO EL TLACUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	Elaboración de ingieriería preliminar para el Proyecto de Construcción de un sistema para la obtención del agua potable en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	95,865.02	0.00	95,865.02	0.00	0.00	0.00	95,865.02	0.00	100.00

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente ejercicio y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero	
88	GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL TONALA, ZAPOPAN, CIUDAD GUZMAN, CIUDAD MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GUZMAN, SAN PEDRO DE LOS RIOS, JAMAY, BARRA, LA CHARPALLA, TOTOTLAN, COCULLA, CUAUTLA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Mejoramiento de fachada " Jalisco Si Pinta"	Instituto Jaliscoense de la Vivienda	ACCIONES DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO	2,456,056.16	0.00	2,456,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,056.16	11.50	100.00
89	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, CAPULIN, EL ZAPOPAN	Rehabilitación de 8 escuelas públicas de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Jalisco del nivel básico (Rehabilitaciones FAM 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	3,465,191.43	0.00	3,465,191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,191.43	0.00	100.00
90	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM Gasto Operativo 2014)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	22,733,254.07	0.00	22,733,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840,875.11	0.00	74.08
91	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM 2015)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	10,100,376.28	0.00	10,100,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558,902.08	0.00	94.64
92	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los municipios de Guadalajara, Zapoan, San Miguelito, Tlaquepaque, Tonala y Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	11,958,319.36	0.00	11,958,319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,958,319.36	0.00	100.00
93	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, ZAPOPAN	Construcción de la solución vial en Circuito Av. López Mateos, segunda etapa, en los municipios de Zapoan, San Miguelito, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	35,874,755.07	0.00	35,874,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35,874,755.07	0.00	100.00
94	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Elaboración del proyecto ejecutivo para el paso deprimido Periférico-Av. Federalismo, en los municipios de Guadalajara y Zapoan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	421,978.52	0.00	421,978.52	0.00	0.00	0.00	0.00	421,978.52	0.00	100.00
95	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Trabajos Complementarios de la Rehab. y Mto. Circunvalos de Bombeo (3) Nudo Vial Periférico Nte y Av. 8 de Julio, en Gdl, el Periférico Sur, Periférico Norte, Periférico Barreras en Pta. Licenzo Cárdenas, A. Horn y Arroyo Seco, Malla y Barreras Canal Periférico Sur.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	163,248.66	0.00	163,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	162,999.18	0.00	99.85
96	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Estudio técnico preliminar para la propuesta de Av. Amación a Av. Vallarta en los Municipios de Zapoan y Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	381,503.88	0.00	381,503.88	0.00	0.00	0.00	0.00	381,503.88	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región: Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
97	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Generación de la construcción de piso deprimido Periférico, Av. Federalismo, Av. Federalismo, Av. Federalismo, Av. Federalismo de Guadalupe y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	636,203.17	0.00	636,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	73,14
98	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Construcción de paso deprimido Periférico - Av. Federalismo, segunda etapa, Av. Federalismo de Guadalupe y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	10,471,049.12	0.00	10,471,049.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
99	GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA	Plan Metropolitano de Seguridad Vial Escolar.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,923,794.46	0.00	2,923,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
100	JALOSTOTILAN, TLAQUEPAQUE, FLORENTINO HACIENDA STA. FE, ZAPOPAN	Equipamiento de espacios educativos del municipio de Jalisco, Jalisco, Tlaquepaque y Zapopan del interior del Estado de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,076,904.38	0.00	1,076,904.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
101	TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Equipamiento de espacios educativos nuevos para 3 aulas de Jardín de Niños, 29 aulas de Primaria, 1 aula de Secundaria, 1 taller de informática, 1 aula de administración de Secundaria; en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,470,491.77	0.00	1,470,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
102	ZAPOPAN (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	561,573.34	0.00	561,573.34	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
103	ZAPOPAN (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura Social para las entidades FISE, JALISCO 2014.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	482,506.40	0.00	482,506.40	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
104	ZAPOPAN (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	203,640.11	0.00	203,640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
105	ZAPOPAN (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	855,872.69	0.00	855,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
106	ZAPOPAN (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en 110 escuelas públicas oficiales de nivel primaria en el municipio de Zapopan, Jalisco (Concurrencia INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	14,207,486.72	0.00	14,207,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOPAN

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
107	ZAPOPAN (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,800,855.54	0.00	2,800,855.54	0.00	0.00	0.00	2,794,952.79	99.60	99.79
108	ZAPOPAN (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	8,936,608.27	0.00	8,936,608.27	0.00	0.00	0.00	8,028,822.97	75.00	89.85
109	ZAPOPAN (ESTATAL)	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trifurcación y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	15,320,121.22	0.00	15,320,121.22	0.00	0.00	0.00	15,259,206.75	98.00	99.60
110	ZAPOPAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través de los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	90,531,993.62	72,350,247.39	18,141,746.23	0.00	0.00	0.00	18,141,553.66	70.00	100.00
111	ZAPOPAN (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Pre-proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	342,348.08	0.00	342,348.08	0.00	0.00	0.00	296,071.74	82.60	86.48
112	ZAPOPAN (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	11,126,345.02	0.00	11,126,345.02	0.00	0.00	0.00	11,126,345.02	100.00	100.00
113	ZAPOPAN (ESTATAL)	Ejeto 2 del programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	11,126,345.02	0.00	11,126,345.02	0.00	0.00	0.00	11,126,345.02	100.00	100.00
114	ZAPOPAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Unidades de Fuego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	9,857,762.99	6,915,970.37	2,738,792.62	0.00	0.00	0.00	2,738,792.62	0.00	100.00
115	ZAPOPAN (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Fuego y temporal reutilizado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	6,549,428.34	5,008,857.49	1,540,570.85	0.00	0.00	0.00	1,540,570.85	30.00	100.00
116	ZAPOPAN (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuáticos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	13,597,776.50	3,686,813.78	8,050,097.89	1,225,820.05	823,244.78	0.00	8,050,097.89	70.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: ZAPOPAN

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
117	ZAPOPAN (ESTATAL)	Instalación en Diversas áreas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos Confortables al Aire Libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ESPARCIMIENTO	1,540,398.58	0.00	1,540,398.58	0.00	0.00	0.00	100.00	98.99
117	ZAPOPAN				1,490,357,492.44	91,608,497.02	1,377,638,482.31	20,457,020.32	653,472.78	0.00	1,330,775,822.59	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: ZAPOTLANEJO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
1	BAUJO, EL	Pavimentación camino antiguo al Bajío del municipio de Zapotlanejo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,396,598.85	0.00	1,396,598.85	0.00	0.00	0.00	1,383,717.64	100.00	97.65
2	CAÑADA SILVESTRE, LA, CORRALILLOS, JOYA CHICA, LA, PUNISNIA, LA, ZAPOTLANEJO	Entrega de apoyo en especie a 23 proyectos de mejoramiento de vivienda en las aldeas del municipio de Zapotlanejo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	104,650.00	0.00	104,650.00	0.00	0.00	0.00	104,650.00	100.00	100.00
3	HUISACHERA, LA	Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 75 descargas, en la localidad de San Rafael (La Huizachera) municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	3,002,316.40	2,101,627.48	900,694.92	0.00	0.00	0.00	900,694.92	100.00	100.00
4	LAJA, LA	Equipamiento del COBAEJ Plantel 14 Zapotlanejo, clave 14ECB0014X, ubicado en la localidad de La Laja en el municipio de Zapotlanejo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SUPERIORES, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,114,769.00	0.00	1,114,769.00	0.00	0.00	0.00	1,114,769.00	0.00	100.00
5	LAJA, LA	Construcción de Centro Cultural La Laja, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE OBRAS DE ESPARCIMIENTO	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,261,568.80	17.00	50.26
6	MATATLAN	Ampliación del Jardín de Niños Federico Froebel clave 14DJN0830W, ubicado en la localidad de Matatlán en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,747.00	0.00	383,747.00	0.00	0.00	0.00	383,747.00	100.00	100.00
7	ZAPOTLANEJO	Desazolve y Muro de Mampostería en el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	624,032.21	0.00	624,032.21	0.00	0.00	0.00	623,988.47	30.00	99.99
8	ZAPOTLANEJO	III Etapa de Equipamiento Turístico del Parque Puente de Calderón en el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	2,975,817.53	0.00	2,975,817.53	0.00	0.00	0.00	1,982,172.90	78.00	66.61
9	ZAPOTLANEJO	Construcción de Espacio Público de Convivencia Familiar, en el Parque La Ceja, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA HABITACIONALES	1,250,128.97	0.00	1,250,128.97	0.00	0.00	0.00	1,250,128.97	100.00	100.00
10	ZAPOTLANEJO	Construcción de espacio público de convivencia familiar en el parque de La Ceja, 2da etapa, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	990,074.62	0.00	990,074.62	0.00	0.00	0.00	990,074.62	100.00	100.00
11	ZAPOTLANEJO	Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Redes de Agua Potable y Drenaje en la Calle Cuauhtémoc 1a Etapa en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,143,823.64	0.00	2,143,823.64	0.00	0.00	0.00	598,121.67	100.00	26.03

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLANEJO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avances			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
12	ZAPOTLANEJO	Construcción de módulo E Prepa U DE G en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco (2 etapas).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	3,674,308.69	0.00	3,674,308.69	0.00	0.00	0.00	99.00	74.53
13	ZAPOTLANEJO	Rehabilitación de Unidad Deportiva "Matatán", en la cabecera municipal de Zapotlanejo (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	2,400,000.00	1,200,000.00	546,480.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00
14	ZAPOTLANEJO	Construcción de segunda etapa de unidad deportiva "Huizquilco" en la cabecera municipal de Zapotlanejo (PREP)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (CODESOL)	1,350,000.00	675,000.00	307,395.00	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00
15	ZAPOTLANEJO	Sustitución de carpeta asfáltica, red de agua potable, banquetas en calle Angela Perilla en la cabecera Municipal de Zapotlanejo (Fondereg 2015)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	5,555,555.55	0.00	3,333,333.33	2,222,222.22	0.00	0.00	100.00	100.00
16	ZAPOTLANEJO	Construcción de piso firme en 145 viviendas en el municipio de Zapotlanejo (PDZF)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	1,066,554.31	0.00	1,066,554.31	0.00	0.00	0.00	10.00	99.94
17	ZAPOTLANEJO	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario "Huizquilco" en la cabecera municipal de Zapotlanejo (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	3,400,000.00	2,040,000.00	765,611.00	596,389.00	0.00	0.00	10.00	100.00
18	ZAPOTLANEJO	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Huizquilco", en la cabecera municipal de Zapotlanejo (Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	HABITAT (RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL)	141,100.00	84,660.00	25,256.00	31,184.00	0.00	0.00	50.00	100.00
19	ACATLAN DE JUAREZ, CUQUIO, GUADALUPE, IXTLHUAQUAN DEL RIO, JUJUCATLAN, SALTO, EL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, LAQUEPQUE, TLAJOMULCO DE ZAPOTLANEJO, LAZARVIDA, COPONA, ZAPOPAN, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Caminera Estatal Residencia de Guadalupe, Jalisco. (Longitud de 299.05km)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRTERAS	34,696.64	0.00	34,696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20	AMECA, ATENGO, ATENQUILLO, AYOTLAN, AVTLA, CAÑADAS DE OBRERON, CHIMALITLAN, GUADALUPE, IXTLHUAQUAN, CUJUTILAN, CUJUTLA, CUQUIO, DE SOLLADO, EJUTLA, GUACHINANGO, HUEJICAR, HUEJUEUILLA, EL ALTO, HUERTA, LA LATA, HUETLAN, LOS MEMBRILLOS, IXTLHUAQUAN DEL RIO	Impartición de 75 cursos en 60 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo Regional para el Fomento de la Formación (Capacitación del Estado de Jalisco (IDEFT))	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	32,464.97	0.00	32,464.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	ATENGO, CUASTECOMATE, EJUTLA, ANCON, EL CHILAR, EL PALOMAR, EL SAN MIGUEL DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ARRIBA, JILOTLIAN DE GONZALEZ, MEZQUITIC, MOLINO, EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, RINCONES, LOS SAN JOSE DE LETRAS (LETRAS).	Pago gastos de operación y desarrollo institucional del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 14 municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS RURALES (PROSSAFYS)	516,299.21	289,499.20	226,800.01	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.
* (Regional): Obra construida en varios municipios.
* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: ZAPOTLANEJO

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Ejecutada Estatal	Físico	Financiero
22	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Elaboración de proyecto ejecutivo y de ejecución de presa derivadora (sistema de bombeo) en los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	110,198,771.12	55,009,033.03	20,086,336.37	0.00	35,103,401.71	0.00	20,086,336.37	47.00	100.00
23	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Análisis de sedimentos, turba sedimentos y estudio de flujo del proyecto del "Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano" en el estado de Jalisco. Segunda Fase.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	2,283,746.22	0.00	2,283,746.22	0.00	0.00	0.00	2,283,746.22	100.00	100.00
24	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Análisis e interpretación de las condiciones de flujo de agua en el Purgatorio, ubicada sobre el Río Verde, en los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	5,005,897.46	0.00	5,005,897.46	0.00	0.00	0.00	5,005,897.46	77.00	100.00
25	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Diseño e implementación del programa de educación y normalidad ambiental del proyecto Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio (segunda etapa) en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	295,796.17	0.00	295,796.17	0.00	0.00	0.00	295,796.17	80.00	100.00
26	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Supervisión de los proyectos ejecutivos de la Presa Purgatorio, en los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco. (Obras canceladas, la CEA renegó este recurso)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	3,036,986.08	0.00	3,036,986.08	0.00	0.00	0.00	3,036,986.08	0.00	100.00
27	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Elaboración dictamen del experto, sobre factibilidades técnica, económica y social de un proyecto de construcción y operación de un Purgatorio-Arcediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	943,227.59	0.00	943,227.59	0.00	0.00	0.00	943,227.59	100.00	100.00
28	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Evaluación socio-económica del proyecto de construcción de un Purgatorio-Arcediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	1,018,685.80	0.00	1,018,685.80	0.00	0.00	0.00	1,018,685.80	100.00	100.00
29	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Servicios para la elaboración de bases de licitación y adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios, para el proyecto Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	6,127,206.42	0.00	6,127,206.42	0.00	0.00	0.00	6,127,206.42	0.00	100.00

El momento contable que se está reportando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.

* (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLANEJO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero
30	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Delimitación de los derechos de vía de las obras: Camión de acceso, ligera de acceso y línea de irrigación del sistema de bombeo Purgatorio-Accediano; en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	3,516,352.45	0.00	3,516,352.45	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
31	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Delimitación de los derechos de vía de las obras: Camión de acceso, ligera de acceso y línea de irrigación del sistema de bombeo Purgatorio-Accediano; en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	3,701,225.06	0.00	3,701,225.06	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
32	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Elaboración de ingenierías básicas de obra civil para el proyecto de regulación de caudal, para el Sistema de Bombeo Purgatorio-Accediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	890,406.84	0.00	890,406.84	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
33	IXTLAHUACAN DEL RIO, ZAPOTLANEJO	Dictamen técnico ambiental en inmediaciones del río Verde, para la presa derivadora y sistema de bombeo Purgatorio-Accediano, en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	71,775.85	0.00	71,775.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
34	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Actualización de Planes de Desarrollo Urbano en 7 Municipios en Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	27,125.13	0.00	27,125.13	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51
35	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Gasto de indirectos para el Fondo de la Infraestructura para las entidades FISE JALISCO 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	23,306.04	0.00	23,306.04	0.00	0.00	0.00	100.00	91.97
36	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Instalación y construcción en diversas áreas recreativas y espacios públicos de módulos de juegos infantiles, módulo de gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,836.23	0.00	9,836.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
37	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Rehabilitación de la red de caminos rurales en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	41,340.39	0.00	41,340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84
38	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Sustitución de 166 aulas provisionales en los programas de Educación Básica, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. (Concurrenca INFEJAL 2015).	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	686,250.41	0.00	686,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
39	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Seguridad Pública, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	135,287.00	0.00	135,287.00	0.00	0.00	0.00	99.60	99.79

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Municipio: ZAPOTLANEJO

Región Centro

No.	Localidades Beneficiadas	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico	Financiero	
40	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	431,656.30	0.00	431,656.30	0.00	0.00	0.00	387,656.73	75.00	89.85
41	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Ejecución de los programas de desarrollo, instrucción y bords abreviados con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA RURAL	739,992.91	0.00	739,992.91	0.00	0.00	0.00	737,050.62	98.00	99.60
42	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Pequeños y Medianos, en los Programas en Concurrencia con SAGARPA en el interior del Estado (FACEJ)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	4,372,878.82	3,496,995.70	876,293.12	0.00	0.00	0.00	876,273.82	70.00	100.00
43	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Elaboración y Apoyo de Estudios Preliminares para Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	16,536.15	0.00	16,536.15	0.00	0.00	0.00	14,300.87	82.60	86.49
44	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco (STOCK 2015) Programa Estatal 2015, etapa 1.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	537,425.02	0.00	537,425.02	0.00	0.00	0.00	537,425.02	100.00	100.00
45	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Etapas 2 del programa de Renovación de Escuelas de Nivel Básico (STOCK 2015) Programa Estatal 2015.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	537,425.02	0.00	537,425.02	0.00	0.00	0.00	537,425.02	100.00	100.00
46	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	466,344.62	334,055.39	132,289.24	0.00	0.00	0.00	132,289.24	0.00	100.00
47	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal terciado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	316,350.67	241,837.97	74,412.70	0.00	0.00	0.00	74,412.70	30.00	100.00
48	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Apoyo a Productores Agropecuarios, Acuosos y Pesqueros a través del SubComité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	656,800.27	178,660.30	388,836.05	59,199.93	30,103.99	0.00	388,836.05	70.00	100.00
49	ZAPOTLANEJO (ESTATAL)	Instalación en Diversas zonas Recreativas y Espacios Públicos de Módulos de Juegos Infantiles y Módulos de Gimnasios al Aire libre, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	74,404.37	0.00	74,404.37	0.00	0.00	0.00	74,404.14	100.00	99.99
49	ZAPOTLANEJO				182,799,974.01	65,651,063.07	78,085,285.09	3,893,120.15	35,133,905.70	0.00	72,212,492.18	0.00	

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Región: Región Centro Municipio: ZAPOTLANEJO

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Privado	Otro	Físico
781	Región Centro				5,745,383,171.65	434,860,643.80	5,185,157,647.73	72,034,652.15	53,230,317.87	0.00	4,653,880,140.14

El momento contable que se está reportando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

* (Regional): Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal): Obra construida en más de una región.

Notas aclaratorias

- El presente reporte se obtiene a partir de un corte a la base de registro de la inversión pública con fecha de 11 de enero de 2016, por lo que puede diferir con cualquier otro reporte generado en fecha distinta.
- Resulta de relevancia señalar que los diversos reportes que se presentan sobre el avance en el ejercicio de la inversión pública pueden diferir en virtud del mismo dinamismo que este sector presenta, de tal forma que el dato ofrecido variará sin impacto significativo, y dependerá del momento preciso en que se realice el corte a la base de datos.
- Los avances financieros reportados corresponden al total del proyecto.
- Cuando un proyecto tiene alcance estatal, se pondera y prorratea de acuerdo a su población para lograr calcular la inversión estatal en el municipio, mismas que en las tablas de desagregado se refleja en la columna denominada "Inversión Ejercida Total".
- Se registran obras reportadas en anteriores ejercicios dados los tiempos de ejecución de las mismas (obras multianuales).
- Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a cualquiera de los siguientes supuestos:
 - 1.** Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 - 2.** Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 - 3.** Se han realizado reprogramaciones o cancelaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 - 4.** La ejecución, supervisión e informe de seguimiento de algunas obras que se muestran con avance físico en cero, han sido realizadas con el apoyo de recursos estatales y es responsabilidad de cada uno de los municipios y organismos intermunicipales beneficiados.

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Oficialía Mayor
Dirección de Publicaciones

Este informe se terminó de imprimir el día 30 de enero de 2016.

La edición consta de 10 ejemplares.

Portada papel couché de 250 gramos, interiores en papel cultural de 90 gramos.

Diseño y Producción: Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

Hablemos de Jalisco

TERCER INFORME DE RESULTADOS • ARISTÓTELES SANDOVAL



Hablemos de Jalisco

TERCER INFORME DE RESULTADOS • ARISTÓTELES SANDOVAL

