

iSí PUDIMOS!
#JaliscoEsLíder

5TO INFORME • ARISTÓTELES

INFORME DE GOBIERNO 2017

ANEXO
INFORME DE
INVERSIÓN PÚBLICA

TOMO 4



i Sí PUDIMOS!
#JaliscoEsLíder

5TO INFORME • ARISTÓTELES

INFORME DE GOBIERNO 2017

ANEXO
INFORME DE
INVERSIÓN PÚBLICA

TOMO 4



DR © 2018

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Oficialía Mayor

Dirección de Publicaciones
Unidad Administrativa Estatal, Edificio C, 1^{er} Piso
www.jalisco.gob.mx

Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico

Índice

TOMO IV

Introducción 5

Desglose de obras

Inversión Pública 2017 por Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 9

Inversión Pública 2017 por Región 10

Relación de regiones y sus municipios del Estado de Jalisco

Región 1 Norte 15

Región 2 Altos Norte 31

Región 3 Altos Sur 49

Región 4 Ciénega 75

Región 5 Sureste 93

Región 6 Sur 113

Región 7 Sierra de Amula 133

Región 8 Costa Sur 155

Región 9 Costa-Sierra Occidental 171

Región 10 Valles 189

Región 11 Lagunas 213

Región 12 Centro 231

Obras de alcance regional / Intermunicipal 309

Obras de alcance estatal 319

Notas aclaratorias 329

Introducción

El Tomo IV corresponde al Anexo “Informe de Inversión Pública”, que forma parte del Quinto Informe de Gobierno e integra de manera detallada las acciones realizadas y los montos invertidos en esta materia, reflejadas no sólo en las cifras que aquí se presentan, sino en las condiciones de vida de la gente y de una sociedad que se vio beneficiada con obras ejecutadas en cada una de las 12 regiones y los 125 municipios del Estado de Jalisco.

Desde la planeación se ha privilegiado a aquellos proyectos que dan atención inmediata a las principales problemáticas y demandas sociales, expresadas en nuestro plan de desarrollo, profundizando en los temas prioritarios de la vida pública de nuestra entidad y con miras a promover el desarrollo económico regional y local para reducir las desigualdades entre los municipios.

A través de la Inversión Pública se ha incidido favorablemente en el desarrollo integral de nuestro estado, aprovechando los vocacionamientos y fortaleciendo las potencialidades de cada región, propiciando condiciones de cooperación y generando las sinergias con el gobierno federal y los municipios, la iniciativa privada y la ciudadanía para consolidar proyectos con clara rentabilidad social.

En un contexto globalizado y con adversidades, Jalisco se encuentra a la altura de las circunstancias, trabajando en alcanzar el equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta del gobierno, cada vez más participativo e incluyente, con profunda conciencia de la diversidad de su territorio y de las necesidades particulares de cada región atendiendo a los distintos requerimientos de la ciudadanía y de las autoridades locales.

A través de la construcción de infraestructura básica, urbana, ambiental, en comunicaciones, productiva y social, con una inversión total de \$ 8.943.746.162 en 2,560 obras ejecutadas, se ha contribuido a posicionar a Jalisco como un estado líder, con un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado, que busca satisfacer las necesidades de su gente, generando el arraigo en su territorio y ofreciendo mejores condiciones para vivir.



Desglose de obras

Inversión Pública 2017 por Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados		
Nombre	Inversión total	Cantidad de proyectos
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	3,734,406,028	880
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	410,990,336	142
Secretaría de Desarrollo e Integración Social	280,508,164	175
Secretaría de Salud Jalisco	151,180,955	14
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	129,342,424	32
Secretaría de Desarrollo Rural	96,008,973	2
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	2,092,446,205	1,259
Sistema de Tren Eléctrico Urbano	1,315,120,385	5
Universidad de Guadalajara	361,000,000	10
Comisión Estatal del Agua de Jalisco	309,742,693	35
Servicios de Salud Jalisco	38,000,000	5
Hospital Civil de Guadalajara	25,000,000	1
	8,943,746,162	2,560

Notas:

- El presente reporte se elaboró con corte al día 12 de enero de 2018, previo al cierre de la cuenta pública, por lo que se pueden presentar variaciones respecto a otros datos generados con fecha distinta.
- La información está basada en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); el cual es alimentado por las dependencias ejecutoras y normativas de la inversión pública en el estado.
- Este reporte se presenta con el momento contable de "Ejercido".

Inversión Pública 2017 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
Norte		134	255,141,644
	BOLAÑOS	11	21,834,257
	CHIMALTITÁN	13	16,696,724
	COLOTLÁN	28	30,546,729
	HUEJÚCAR	7	16,727,062
	HUEJUQUILLA EL ALTO	17	42,628,039
	MEZQUITIC	34	77,291,017
	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	7	7,368,276
	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES	4	6,434,178
	TOTATICHE	7	19,463,936
	VILLA GUERRERO	6	16,151,425
Altos Norte		166	531,051,395
	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	30	50,707,689
	LAGOS DE MORENO	58	235,908,961
	OJUELOS DE JALISCO	21	31,778,393
	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	9	13,520,176
	SAN JUAN DE LOS LAGOS	20	141,491,110
	TEOCALTICHE	9	22,978,221
	UNIÓN DE SAN ANTONIO	11	18,526,986
	VILLA HIDALGO	8	16,139,860
Altos Sur		231	465,030,073
	ACATIC	16	26,889,937
	ARANDAS	39	39,293,528
	CAÑADAS DE OBREGÓN	10	13,539,621
	JALOSTOTILÁN	17	27,605,374
	JESÚS MARÍA	15	24,779,157
	MEXTICACÁN	8	16,622,193
	SAN IGNACIO CERRO GORDO	18	26,132,696
	SAN JULIÁN	21	45,543,991
	SAN MIGUEL EL ALTO	15	38,251,771
	TEPATITLÁN DE MORELOS	46	160,799,931
	VALLE DE GUADALUPE	9	16,262,848
	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	17	29,309,027
Ciénega		156	215,140,697
	ATOTONILCO EL ALTO	31	23,202,326
	AYOTLÁN	25	21,963,466
	DEGOLLADO	8	7,332,066

Inversión Pública 2017 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
	JAMAY	12	21,682,116
	LA BARCA	13	20,235,716
	OCOTLÁN	30	67,198,610
	PONCITLÁN	18	31,735,829
	TOTOTLÁN	11	13,974,961
	ZAPOTLÁN DEL REY	8	7,815,609
Sureste		151	266,187,537
	CHAPALA	14	32,280,738
	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	21	25,340,780
	JOCOTEPEC	25	27,417,417
	LA MANZANILLA DE LA PAZ	11	29,796,419
	MAZAMITLA	18	31,818,111
	QUITUPAN	22	38,978,913
	SANTA MARÍA DEL ORO	7	10,790,507
	TIZAPÁN EL ALTO	18	34,254,804
	TUXCUECA	9	16,438,856
	VALLE DE JUÁREZ	6	19,070,991
Sur		142	279,388,269
	GÓMEZ FARÍAS	11	27,019,072
	JILOTLÁN DE LOS DOLORES	5	7,789,032
	PIHUAMO	9	20,627,616
	SAN GABRIEL	8	8,061,434
	TAMAZULA DE GORDIANO	11	17,717,968
	TECALITLÁN	10	15,114,215
	TOLIMÁN	15	18,406,344
	TONILA	3	5,106,013
	TUXPAN	7	12,607,787
	ZAPOTILTIC	11	15,905,865
	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	11	13,718,011
	ZAPOTLÁN EL GRANDE	41	117,314,910
Sierra de Amula		130	350,125,732
	ATENGO	14	42,792,675
	AUTLÁN DE NAVARRO	28	138,902,231
	AYUTLA	18	46,631,978
	CHIQUILISTLÁN	7	10,858,440
	CUAUTLA	3	7,398,276
	EJUTLA	2	5,434,057

Inversión Pública 2017 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
	EL GRULLO	11	24,294,338
	EL LIMÓN	3	4,362,930
	JUCHITLÁN	6	6,095,383
	TECOLOTLÁN	12	21,252,028
	TENAMAXTLÁN	4	8,564,176
	TONAYA	4	7,769,915
	TUXCACUESCO	13	18,478,911
	UNIÓN DE TULA	5	7,290,395
Costa Sur		115	195,544,721
	CASIMIRO CASTILLO	17	20,271,073
	CIHUATLÁN	22	50,409,697
	CUAUTLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	22	28,213,252
	LA HUERTA	21	29,573,531
	TOMATLÁN	17	26,184,028
	VILLA PURIFICACIÓN	16	40,893,139
Costa-Sierra Occidental		137	306,602,976
	ATENGUILLO	7	19,499,108
	CABO CORRIENTES	15	27,215,439
	GUACHINANGO	5	6,261,915
	MASCOTA	14	63,486,689
	MIXTLÁN	4	6,395,451
	PUERTO VALLARTA	64	137,424,268
	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	10	22,838,182
	TALPA DE ALLENDE	18	23,481,923
Valles		160	439,108,964
	AHUALULCO DE MERCADO	17	17,556,210
	AMATITÁN	9	17,647,614
	AMECA	38	178,103,927
	EL ARENAL	6	12,764,598
	ETZATLÁN	13	20,190,497
	HOSTOTIPAQUILLO	10	13,569,560
	MAGDALENA	10	23,138,858
	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	11	15,289,617
	SAN MARCOS	4	12,804,598
	TALA	23	97,177,306
	TEQUILA	9	15,279,671
	TEUCHITLÁN	10	15,586,508

Inversión Pública 2017 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
Lagunas		140	233,117,104
	ACATLÁN DE JUÁREZ	7	11,364,016
	AMACUECA	9	17,266,888
	ATEMAJAC DE BRIZUELA	8	13,543,386
	ATOYAC	8	8,701,641
	COCULA	11	21,837,313
	SAN MARTÍN HIDALGO	20	37,761,927
	SAYULA	17	32,808,582
	TAPALPA	24	34,092,007
	TECHALUTA DE MONTENEGRO	6	11,958,865
	TEOQUITLÁN DE CORONA	16	25,965,773
	VILLA CORONA	5	8,019,203
	ZACOALCO DE TORRES	9	9,797,502
Centro		772	4,075,617,508
	CUQUÍO	6	17,453,965
	EL SALTO	49	265,784,231
	GUADALAJARA	212	2,077,261,987
	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	18	43,901,761
	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	12	9,629,982
	JUANACATLÁN	12	33,328,540
	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	6	7,048,165
	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	70	148,124,227
	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	103	327,733,777
	TONALÁ	104	384,588,702
	ZAPOPAN	140	677,457,118
	ZAPOTLANEJO	40	83,305,053
Alcance Regional/ Intermunicipal		58	830,139,111
Alcance Estatal		68	501,550,432
Totales		2,560	8,943,746,162

Nota:

- El presente reporte se elaboró con corte al día 12 de enero de 2018, previo al cierre de la cuenta pública, por lo que se pueden presentar variaciones respecto a otros datos generados con fecha distinta.
- La información está basada en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); el cual es alimentado por las dependencias ejecutoras y normativas de la inversión pública en el estado.
- Este reporte se presenta con el momento contable de "Ejercido".



Región 1 Norte

Región Norte
Municipio de Bolaños

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TUXPÁN	Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de Tuxpan de Bolaños 1ra. etapa, municipio de Bolaños, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,298,851	0	2,068,966	229,885	0	2,068,966	80%	100%
2	TUXPAN DE BOLAÑOS	Ampliación de red de drenaje y obras complementarias en Pozo Tanana y Ojo de Agua el Guamúchil en la localidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños (Infraestructura Básica Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	5,104,242	0	5,104,242	0	0	4,836,633	80%	94.76%
3	BOLAÑOS	Construcción de baños en diversas viviendas en el municipio de Bolaños, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,997,173	100%	99.97%
4	BOLAÑOS	Construcción de baños segunda etapa en diversas viviendas en el municipio de Bolaños, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,967,928	0	1,967,928	0	0	1,967,285	100%	99.97%
5	TUXPAN DE BOLAÑOS	Construcción de Centro de Estabilización de Urgencias en la localidad de Tuxpan de Bolaños, en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE MUJERES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	8,000,000	0	8,000,000	0	0	7,999,837	100%	100%
6	BATALLÓN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo, en la localidad Batallón, en el municipio de Bolaños	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
7	EL JOMATE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Centro de Castellanización, en la localidad El Jomate, en el municipio de Bolaños	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	0%
8	LA MESA (LA MESA DE TEPIIC)	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional en la escuela Catalino Tapia Trinidad, en la localidad La Mesa (La Mesa de Tepic), en el municipio de Bolaños	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	478,479	478,479	0	0	0	143,544	40%	29%
9	LA MESA (LA MESA DE TEPIIC)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Catalino Tapia Trinidad, en la localidad La Mesa (La Mesa de Tepic), en el municipio de Bolaños	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
10	MESA DEL TIRADOR	Construcción de cuatro aulas didácticas en sustitución de las provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Xapawiyeme, en la localidad Mesa Del Tirador, en el municipio de Bolaños	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,922,118	1,922,118	0	0	0	576,635	85%	30%
11	MESA DEL TIRADOR	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Walkaripa, en la localidad Mesa del Tirador, en el municipio de Bolaños	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
Total BOLAÑOS					21,834,257	2,400,596	19,203,776	229,885	0	19,637,053		

Región Norte Municipio de Chimaltitán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AGUA CALIENTE	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Las Rosas en la localidad Agua Caliente municipio de Chimaltitán (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,658,364	414,591	414,591	414,591	414,591	100%	100%	
2	TEPIZUAC (TEPIZOAC)	Construcción de empedrado ahogado con huellas de concreto y obras complementarias en las calles San Juan y Pintón de la localidad Tepizhuac municipio de Chimaltitán (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,603,292	400,823	400,823	400,823	400,823	98%	100%	
3	SAN JUAN DE LOS POTREROS	Construcción de empedrado ahogado con huellas de concreto y obras complementarias en la calle Curato de la localidad San Juan de los Potreros municipio de Chimaltitán (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,185,316	296,329	296,329	296,329	296,329	100%	100%	
4	LA VENTA GRANDE	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la localidad La Venta Grande municipio de Chimaltitán (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	943,680	235,920	235,920	235,920	235,920	98%	100%	
5	EL CUERMTO	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Cuervo municipio de Chimaltitán (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,414,340	353,585	353,585	353,585	353,585	98%	100%	
6	EL PUEBLITO	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Pueblito municipio de Chimaltitán (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	978,848	244,712	244,712	244,712	244,712	98%	100%	
7	EL CARRIZO	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Carrizo municipio de Chimaltitán (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,211,972	302,993	302,993	302,993	302,993	98%	100%	
8	CHIMALTITÁN	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y huella ecológica Traerapa en las calles Ramón Corona y Las Rosas, en la cabecera municipal de Chimaltitán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,586,207	0	2,068,966	517,241	0	100%	100%	
9	AGUA CALIENTE	Ampliación del sistema de drenaje en la localidad de Agua Caliente, en el municipio de Chimaltitán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,159,045	0	2,159,045	0	0	100%	99.97%	
10	CHIMALTITÁN	Pavimentación de empedrado ahogado de la calle Valentín Gómez Farías y estacionamiento del Auditorio municipal en el municipio Chimaltitán, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,118,294	0	1,118,294	0	0	100%	100%	
11	AGUA CALIENTE	Pavimentación de empedrado ahogado en la calle Moctezuma de la Localidad de Agua Caliente, municipio de Chimaltitán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	873,668	0	873,668	0	0	100%	100%	
12	AGUA CALIENTE	Remodelación de la plaza común de la localidad de Agua Caliente, Municipio de Chimaltitán, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	948,038	0	948,038	0	0	100%	100%	
13	LA PLAYA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Correidora, en la localidad La Playa, en el municipio de Chimaltitán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	100%	100%	
Total CHIMALTITÁN					16,696,724	2,248,953	9,432,624	2,766,194	2,248,953	9,432,074		

Región Norte
Municipio de Colotlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	EL CARRIZAL	Construcción de concreto hidráulico en la calle del centro de salud de la localidad El Carrizal municipio de Colotlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	520,000	130,000	130,000	130,000	130,000	98%	100%
2	DOLORES	Construcción de concreto hidráulico en las calles Hidalgo y Dolores de la localidad Dolores municipio de Colotlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	730,000	182,500	182,500	182,500	182,500	98%	100%
3	LOS VELIZ (LOS VELEZ)	Construcción de empedrado con huellas de concreto en la calle Paseo de la localidad Los Veliz municipio de Colotlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	806,800	201,700	201,700	201,700	201,700	98%	100%
4	AGUA GORDA	Construcción de empedrado con huellas de concreto en la calle al panteón de la localidad Agua Gorda municipio de Colotlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,215,000	303,750	303,750	303,750	303,750	98%	100%
5	COLOTLÁN	Rehabilitación de auditorio en la cabecera municipal de Colotlán (PET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EMPLEO TEMPORAL (CODESOL)	650,980	100,000	550,980	0	550,980	50%	100%
6	COLOTLÁN	Construcción de Rastro tipo Secretaría de Salud 1ra. etapa en la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	80%	100%
7	COLOTLÁN	Construcción de domo en escuela primaria Valentín Gómez Farías, del barrio de Soyatlán, municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	630,000	0	630,000	0	630,000	100%	100%
8	COLOTLÁN	Construcción de techado de área de educación física 2da Etapa en el municipio de Colotlán (Escuela Marcela González Luterotti), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	250,000	0	250,000	0	182,670	100%	75.07%
9	COLOTLÁN	Mejoramiento de la infraestructura en el espacio destinado para el Registro Público Vehicular en UNIRSE Colotlán, Carretera Colotlán - Guadalupe km 1, Colotlán, Jalisco (Segunda Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	297,218	0	297,218	0	295,628	100%	99.46%
10	COLOTLÁN	Mejoramiento de la infraestructura en el espacio destinado para el Registro Público Vehicular localizadas en las oficinas de la UNIRSE - Colotlán, en la carretera Colotlán - Guadalupe km 1, Colotlán, Jalisco (Tercera Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	390,191	0	390,191	0	97,548	100%	25%
11	COLOTLÁN	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Francisco Villa, del barrio de Soyatlán, municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	252,000	0	252,000	0	252,000	100%	100%
12	COLOTLÁN	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Lázaro Cárdenas, del barrio de Soyatlán, municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	306,000	0	306,000	0	306,000	100%	100%
13	COLOTLÁN	Segunda etapa de construcción de barda perimetral en campo Cuauhtémoc en cabecera municipal de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	282,000	0	282,000	0	282,000	100%	100%
14	CANOAS DE ABAJO (LAS CANOAS)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan José Arreola, en la localidad Canoas de Abajo (Las Canoas), en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	15,660	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
15	CANOA DE ABAJO (LAS CANOAS)	Construcción de un aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Juan José Atreola, en la localidad Canoas de Abajo (Las Canoas), en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	479,768	479,768	0	0	0	143,930	100%	30%
16	CANOA DE ARRIBA	Construcción de seis aulas, oficinas para dirección con sanitario, espacio para secretaría, sanitarios y almacén en la escuela Unidad Técnica Administrativa y de Capacitación Regional, en la localidad Canoas de Arriba, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA CONAFE TRANS. 12-13	6,108,590	0	6,108,590	0	0	1,527,147	20%	24%
17	CANOA DE ARRIBA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Unidad Técnica Administrativa y de Capacitación Regional, en la localidad Canoas de Arriba, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA CONAFE TRANS. 12-13	44,660	0	44,660	0	0	44,660	100%	100%
18	COLOTLÁN	Construcción de edificio de laboratorios de la salud en la escuela Centro Universitario del Norte, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	3,078,726	3,078,726	0	0	0	923,618	0%	29%
19	COLOTLÁN	Construcción de espacio para la exposición artístico-cultural en el Centro Universitario del Norte, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	4,920,156	0	4,920,156	0	0	2,069,948	100%	42%
20	COLOTLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 17, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
21	COLOTLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ma Guadalupe Díaz, en la Colotlán, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
22	COLOTLÁN	Construcción de ampliación de estancia infantil (segunda etapa) en el Centro Universitario del Norte, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,759,837	1,759,837	0	0	0	527,951	0%	30%
23	COLOTLÁN	Construcción de espacio para la exposición artístico-cultural fase 2 en el Centro Universitario del Norte, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013	119,997	0	119,997	0	0	29,999	40%	25%
24	COLOTLÁN	Construcción de espacio para la exposición artístico-cultural fase 3 en la escuela Centro Universitario del Norte, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	248,790	0	248,790	0	0	196,490	40%	78%
25	COLOTLÁN	Construcción de espacio para la exposición artístico-cultural fase 4 en la escuela Centro Universitario del Norte, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2014	9,440	0	9,440	0	0	2,360	40%	25%
26	COLOTLÁN	Construcción de una aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en la Secundaria Técnica no. 17, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	479,306	479,306	0	0	0	143,792	100%	30%
27	COLOTLÁN	Rehabilitación integral de las instalaciones eléctricas en la escuela Secundaria Técnica no. 17, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017F	1,710,355	855,178	855,178	0	0	513,107	0%	29%
28	LOMAS DE ORIENTE	Rehabilitación en la escuela Centro de Desarrollo Educativo, en la localidad Lomas de Oriente, en el municipio de Colotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017F	1,072,004	536,002	536,002	0	0	893,722	100%	83%
Total COLOTLÁN					30,546,729	8,106,767	18,735,096	2,886,916	817,950	12,347,446		

Región Norte
Municipio de Huejúcar

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	HUEJÚCAR	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y huellas ecológica en calle Principal 1ra. etapa en Los Nestores, calle Dos en Achimec y calle López Mateos 1ra. etapa en San José de los Márquez, en el municipio de Huejúcar, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación Regional (FONDEREG)	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	HUEJÚCAR	Conservación mayor y menor camino Huejúcar-Monte Esobedo, del km 8+300 al km 21+960 en el municipio de Huejúcar, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,444,996	0	6,444,996	0	0	6,444,991	100%	100%
3	ACHIMEC (ACHIMEQUE)	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, agua potable y huellas ecológicas en calle Cinco 2da etapa en la localidad de Achimec en el municipio de Huejúcar, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	305,919	0	305,919	0	0	305,919	100%	100%
4	LAS BOCAS (LA BOCA)	Rehabilitación de red hidrosanitaria en calle Federico Ibarra en la Localidad de Las Bocas, municipio de Huejúcar.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,592	100%	99.96%
5	NESTORES	Rehabilitación de red hidrosanitaria en calle Principal en la Localidad de Nestores en el municipio de Huejúcar, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	998,592	100%	99.86%
6	LAS BOCAS	Rehabilitación de red hidrosanitaria y huellas de concreto hidráulico en calle Luis Manuel Rojas en la localidad de Las Bocas, en el municipio de Huejúcar, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,959,975	0	2,959,975	0	0	2,959,965	100%	100%
7	HUEJÚCAR	Construcción de baños y biblioteca en dos niveles en la escuela Módulo Huejúcar en el municipio de Huejúcar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	1,567,896	0	1,567,896	0	0	739,035	75%	47%
Total HUEJÚCAR					16,727,062	0	15,347,752	1,379,310	0	14,517,060		

Región Norte Municipio de Huejuquilla el Alto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TENZOMPA	Ampliación de la red de distribución, incluye 238 tomas domiciliarias y tanque, en la localidad de Tenzompa municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	5,865,822	0	4,106,076	1,759,746	0	4,106,076	100%	100%
2	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de Mercado Cultural Municipal, 3ra. etapa, en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,955,665	0	2,068,966	886,700	0	2,068,966	100%	100%
3	TENZOMPA	Construcción de almacén comunal en la localidad de Tenzompa, municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,817	100%	99.99%
4	LA COFRADIA	Construcción de domo y canchas en la comunidad de La Cofradía en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
5	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de polideportivo municipal en Huejuquilla El Alto, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
6	TENZOMPA	Construcción de tercera etapa de la unidad deportiva Tenzompa en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
7	SALITRE DE ABAJO, SALITRE DE ARRIBA	Modernización de camino al Salitre desde entronque a la comunidad a lo largo de 1 km en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
8	HUEJUQUILLA EL ALTO	Reconstrucción del camino código 707 Huejuquilla-Valparaíso del km 0+000 al 20+700 en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. (Residencia Villa Guerrero).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	16,107,545	0	16,107,545	0	0	16,107,545	100%	100%
9	HUEJUQUILLA EL ALTO	Rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
10	HUEJUQUILLA EL ALTO	Rehabilitación y construcción del Museo Cristero 3era etapa en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
11	TENZOMPA	Construcción de Platel de Educación Media Superior a Distancia no. 15, segunda etapa, clave 14EM50015C, ubicado en la localidad de Tenzompa, en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jal.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,851,102	0	2,851,102	0	0	2,547,757	100%	100%
12	LA SOLEDAD	Sustitución y retiro de un aula prefabricada en la escuela Gregorio Torres Quintero, en la localidad La Soledad, en el municipio de Huejuquilla El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EJAL 2015	563,261	0	563,261	0	0	140,815	100%	24%
13	LA SOLEDAD	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gregorio Torres Quintero, en la localidad La Soledad, en el municipio de Huejuquilla El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
14	TENZOMPA	Sustitución y retiro de un aula prefabricada en la escuela Ramón López Velarde, en la localidad Tenzompa, en el municipio de Huejuquilla El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EJAL 2015	532,868	0	532,868	0	0	133,217	100%	24%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
15	TENZOMPA	Sustitución y retiro de un aula prefabricada en la escuela México, en la localidad Tenzompa, en el municipio de Huejuquilla El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	444,796	0	444,796	0	0	111,199	100%	25%
16	TENZOMPA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ramón López Velarde, en la localidad Tenzompa, en el municipio de Huejuquilla El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
17	TENZOMPA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela México, en la localidad Tenzompa, en el municipio de Huejuquilla El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	0%
Total HUEJUQUILLA EL ALTO					42,628,039	0	39,981,594	2,646,446	0	38,506,712		

Región Norte Municipio de Mezquitic

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXITTA)	Construcción del Centro de Salud San Miguel Huaxitla en el Municipio de Mezquitic, Jalisco. (segunda etapa)	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	100%	100%
2	MEZQUITIC	Construcción de Parque Lineal desde Plaza del Camino hasta museo Wixarica, en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,298,851	0	2,068,966	229,885	0	2,068,966	100%	100%
3	SANTA CATARINA	Construcción de empedrado zampado con huella de rodamiento en cadenamiento 5+500 al 6+320 de Camino Jardín, en la localidad Santa Catarina, municipio de Mezquitic (Infraestructura Básica Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,999,486	100%	99.99%
4	SANTA CATARINA	Construcción de empedrado zampado con huellas de rodamiento en camino Jardín, municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,905,765	0	4,905,765	0	0	4,905,173	100%	99.99%
5	SANTA CATARINA	Construcción de obras complementarias de protección de taludes en el sitio Sagrado conocido como Paso del Oso en Santa Catarina Cuexcomatlán, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
6	SAN SEBASTIÁN DE TEPONAHUASTLAN	Construcción de puente vehicular sobre el Río San Sebastián y pavimento con concreto esparcido en la localidad San Sebastián Teponahuastlán, en el municipio de Mezquitic (Infraestructura Básica Indígena).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,499,170	100%	99.98%
7	SANTA CATARINA	Construcción del camino Jardín en los terrenos de la Comunidad Wixarika de Tuarine Santa Catarina Cuexcomatlán, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	12,325,473	0	12,325,473	0	0	11,484,331	100%	93.18%
8	MEZQUITIC	Reconstrucción del camino código 705 Monte Escobedo Mezquitic del Km 8+800 al Km 31+130 en el municipio de Mezquitic, Jalisco (Residencia de Villa Guerrero).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,668,012	0	19,668,012	0	0	16,845,743	100%	100%
9	COAMITA 1 (COHAMITA), POFOTITA, SAN ANDRÉS COHAMIATA, SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXITTA)	Rehabilitación de caminos con obras hidráulicas y empedrado, en la localidad San Andrés Cohamiata a Cohamiata y de Cruceo de las Tapias - San Miguel - Pofotita, municipio de Mezquitic (Infraestructura Básica Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,498,893	100%	99.98%
10	MEZQUITIC	Rehabilitación de Corredor Central en el Museo Wixarica en Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,892	100%	99.99%
11	OCOTA DE LA SIERRA	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en la localidad de Ocota de la Sierra en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	776,257	0	776,257	0	0	775,827	100%	99.94%
12	OCOTA DE LA SIERRA	Rehabilitación de red de drenaje en la localidad de Ocota de La Sierra en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,223,743	0	1,223,743	0	0	1,223,211	100%	99.96%
13	CHONACATA, NUEVA COLONIA	Rehabilitación del camino rural, en cadenamiento del km 0+000 al 19 + 700 de Nueva Colonia-Chonacata en el municipio de Mezquitic (Infraestructura Básica Indígena).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,498,672	100%	99.99%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	EL CHALATE (LOS CHALATES)	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de un aula provisional (primera etapa) en la escuela Plan de Ayúla, en la localidad El Chalate (Los Chalates), en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	93,728	0	93,728	0	0	23,432	100%	25%
15	JIMULCO	Rehabilitación en la escuela Leona Vicario, en la localidad Jimulco, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	93,984	93,984	0	0	0	28,195	100%	29%
16	LA CIÉNEGA DE HUAISTITA	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Luis Donald Coloso, en la localidad La Ciénega de Huastita, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	124,775	0	124,775	0	0	31,194	100%	25%
17	LOS LOBOS	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de tres aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Tukipa, en la localidad Los Lobos, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,427,802	1,427,802	0	0	0	428,341	100%	39%
18	MINILLAS	Rehabilitación en la escuela Batalla de Puebla, en la localidad Minillas, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	633,383	633,383	0	0	0	190,015	100%	29%
19	NUEVA COLONIA	Rehabilitación en la escuela Agustín Carrillo Sandoval, en la Nueva Colonia, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	478,146	478,146	0	0	0	143,444	100%	29%
20	NUEVA COLONIA	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Benito Juárez, en la Nueva Colonia, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	133,282	0	133,282	0	0	33,321	100%	25%
21	OCOTA DE LA SIERRA	Construcción de un aula en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Tabei Matiniere, en la localidad Ocota de la Sierra, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	475,817	475,817	0	0	0	142,745	100%	29%
22	OCOTA DE LA SIERRA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Tabei Matiniere, en la localidad Ocota de la Sierra, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
23	OCOTA DE LOS LLANOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cri Cri, en la localidad Ocota de los Llanos, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
24	OCOTA DE LOS LLANOS	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela José López Portillo, en la localidad Ocota de los Llanos, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	141,465	0	141,465	0	0	35,366	100%	25%
25	SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXITTA)	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Tau, en la localidad San Miguel (San Miguel Huaixitita), en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	131,046	0	131,046	0	0	32,761	100%	24%
26	SANTA CATARINA	Construcción de dos aulas didácticas en sustitución de las provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Tukipa, en la localidad Santa Catarina, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	949,252	949,252	0	0	0	284,775	100%	30%
27	SANTA CATARINA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Aisarie, en la localidad Santa Catarina, en el municipio de Mezquic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
28	TECOLOTE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Kuixiyivi, en la Tecolote, en el municipio de Mezquitic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	0%
29	TESORERO SAN SEBASTIÁN	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa), en la escuela José Luis Jáuregui, en la localidad Tesorero San Sebastián, en el municipio de Mezquitic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	97,439	0	97,439	0	0	24,360	100%	25%
30	TIERRA AZUL	Construcción de una aula y trabajos de rehabilitación, en la escuela Tirvaquite, en la localidad Tierra Azul, en el municipio de Mezquitic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA FAM RAMO 33 BASICO 2012	1,435,460	0	1,435,460	0	0	971,433	100%	67%
31	TUTUYECUAMAMA	Construcción de un aula didáctica, retiro de un aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Pariyatsie, en la localidad Tutuyecuamama, en el municipio de Mezquitic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	478,425	478,425	0	0	0	143,528	100%	29%
32	TUTUYECUAMAMA	Construcción de tres aulas didácticas y retiro de tres aulas provisionales en la escuela Plan Huicot, en la localidad Tutuyecuamama, en el municipio de Mezquitic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,304,952	1,304,952	0	0	0	391,486	100%	30%
33	TUTUYECUAMAMA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Pariyatsie, en la localidad Tutuyecuamama, en el municipio de Mezquitic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
34	TUTUYECUAMAMA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Plan Huicot, en la localidad Tutuyecuamama, en el municipio de Mezquitic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	0%
Total MEZQUITIC					77,291,017	5,841,761	71,219,371	229,885	0	68,266,399		

Región Norte
Municipio de San Martín de Bolaños

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
1	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	Construcción de DIF Municipal Tra-etapa en la cabecera municipal en San Martín de Bolaños, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL(FONDEREG)	2,162,074	0	1,297,244	864,830	0	1,297,244	100%	100%
2	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	Construcción de pavimento a base de concreto ciclópeo en la calle Robertina Fernández en el barrio Las Antenas, en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL(FONDEREG)	911,689	0	547,014	364,676	0	547,014	100%	100%
3	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	Construcción de vías de comunicación y acceso para estudiantes en el Barrio de las Antenas en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL(FONDEREG)	374,512	0	224,707	149,805	0	224,707	100%	100%
4	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	Construcción de barda perimetral con tabique aparente y barandales en la primaria Francisco Villa en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	254,915	0	254,915	0	0	254,915	100%	100%
5	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	Construcción de pavimentación a base de concreto ciclópeo y huellas de adoquín, instalación de red de drenaje con descargas e instalación de red de agua potable con tomas en la calle 20 de Noviembre, Barrio El Cantero de San Martín de Bolaños	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,166,085	0	1,166,085	0	0	1,166,085	100%	100%
6	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	Construcción de pavimentación a base de concreto ciclópeo y huellas de adoquín, instalación de red de drenaje con descargas e instalación de red de agua potable con tomas en la calle Reforma, municipio de San Martín de Bolaños	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
7	EL PLATANAR	Construcción de Puente Peatonal a base de estructura metálica en la localidad "El Platanar", en San Martín de Bolaños, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	539,000	0	539,000	0	0	539,000	100%	100%
Total SAN MARTÍN DE BOLAÑOS					7,368,276	0	5,988,966	1,379,310	0	5,988,966	100%	100%

Región Norte
Municipio de Santa María de los Ángeles

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES	Construcción de gradas en cancha de fútbol rápido en la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	500,780	0	300,468	200,312	0	300,468	100%	100%
2	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES	Construcción de huellas de concreto 1ra. etapa en el camino del Saúz de los Márquez - El Ojo de Agua en la Delegación del Saúz de los Márquez, en el municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,947,496	0	1,768,497	1,178,998	0	1,768,497	100%	100%
3	LOS SAUCES, TENASCO DE ARRIBA	Construcción de línea de conducción Tenasco de Arriba - Los Sauces en el municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,985,902	0	1,985,902	0	0	1,985,601	100%	99.98%
4	HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUACASCO)	Reconstrucción de 700 mts. del camino: (código: 714 - E.C. Federal 23) - Huacasco en el municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco. (Residencia de Villa Guerrero)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,976	100%	100%
Total SANTA MARÍA DE LOS ANGELES					6,434,178	0	5,054,868	1,379,310	0	5,054,543		

Región Norte
Municipio de Totatiche

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	TEMASTIAN	Construcción de concreto hidráulico en las calles Hidalgo, Congreso, Morelos y Jesús Ureña en la Delegación de Temastían en el municipio de Totatiche, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,557,142	0	1,534,285	1,022,857	0	1,534,285	100%	100%
2	TOTATICHE	Construcción de Palapa en parque El Silvestre de la cabecera municipal de Totatiche, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	300,000	0	180,000	120,000	0	180,000	100%	100%
3	ACAPOSTE	Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples 2da. etapa en la localidad de Acaspoles, en el municipio de Totatiche, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	591,134	0	354,680	236,454	0	354,680	100%	100%
4	TEMASTIAN	Construcción de barda perimetral y construcción y equipamiento de laboratorio en la Secundaria Técnica # 168 de Temastían, Totatiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,498,556	100%	100%
5	TOTATICHE	Rehabilitación del camino código 701 entronque Carretera Federal México 23 Villa Guerrero, en el municipio de Totatiche.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,000,000	0	10,000,000	0	0	9,273,502	100%	92.74%
6	TEMASTIAN	Conservación periódica del camino con código 704: entronque carretera Jalisco 701 - Temastían, en el municipio de Totatiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,403,895	100%	98.75%
7	SANTA RITA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad Santa Rita, en el municipio de Totatiche	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	0%
Total TOTATICHE					19,463,936	0	18,084,626	1,379,310	0	17,244,918		

Región Norte
Municipio de Villa Guerrero

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	VILLA GUERRERO	Construcción de cubierta en patio cívico de la escuela Preparatoria Regional de Colotlán módulo Villa Guerrero, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,555,665	0	1,088,966	466,700	0	1,088,966	100%	100%
2	VILLA GUERRERO	Rehabilitación de Gimnasio Regional 2da. etapa en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,400,000	0	980,000	420,000	0	980,000	100%	100%
3	VILLA GUERRERO	Construcción de cancha de fútbol y aplicación de pasto sintético en Unidad Deportiva, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,760,000	0	0	1,960,000	100%	100%
4	VILLA GUERRERO	Construcción de concreto estampado en las calles que rodean a la Plaza Principal en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,220,100	0	1,220,100	0	0	1,220,100	100%	100%
5	VILLA GUERRERO	Rehabilitación del camino código 702 Villa Guerrero - San Martín de Bolaños, en el municipio de Villa Guerrero.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,000,000	0	10,000,000	0	0	8,742,764	100%	87.44%
6	SAN LORENZO DE ATZQUELTAN (ATZQUELTAN)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Neizahualcóyotl, en la localidad San Lorenzo de Atzqueltan (Atzqueltan), en el municipio de Villa Guerrero.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
Total VILLA GUERRERO					16,151,425	0	15,264,726	886,700	0	14,007,489		



Región 2 Altos Norte

Región Altos Norte
Municipio de Encarnación de Díaz

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción de puente vehicular 1ra. etapa en el fraccionamiento Paseos de la Montaña, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción de Aulitas en CBTA en cabecera municipal, del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,975,147	100%	99.86%
3	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción de carretera Montecillo (tercera etapa), en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
4	SANTAMARÍA TRANSPONTINA	Construcción de Domo y trabajos complementarios en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la localidad de Santa María Transpontina, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,011,982	100%	87.48%
5	EL ROSARIO, EL BAJIO DE SAN JOSÉ	Construcción de domos en Escuelas del municipio (Primaria L. de Alba en El Rosario, Escuela Ignacio Allende en col. Alta Vista y CECITEJ en El Bajío de San José), en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,973,214	100%	99.96%
6	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción de Edificio para Supervisores de Nivel Básico (segunda etapa), en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
7	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción de Parador del Peregrino en Encarnación de Díaz.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	3,970,751	0	3,970,751	0	0	3,968,949	100%	99.95%
8	LOS GALLOS DE ABAJO	Construcción de red de agua potable (línea de conducción y distribución) en la comunidad de Los Gallos de Abajo (primera etapa), en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,171,691	100%	97.64%
9	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción segunda etapa puente vehicular en fraccionamiento Paseos de la Montaña, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,410,000	0	4,410,000	0	0	4,410,000	100%	100%
10	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Pavimentación de calles en la Colonia las Américas, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
11	LA ESPERANZA	Pavimentación de las calles de La Esperanza, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
12	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Rehabilitación de acceso Santa María Transpontina, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
13	LA TRINIDAD DE DÍAZ	Rehabilitación de la carretera a La Trinidad, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Rehabilitación de la plancha del patio cívico en la Escuela Ignacio Allende en la colonia Alta vista en la cabecera municipal, del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	500,000	0	500,000	0	0	498,682	100%	99.74%
15	SANTAMARÍA DE ENMEDIO	Rehabilitación de la plaza principal y calles de Santa María de Enmedio, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
16	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Rehabilitación del gimnasio municipal (Segunda etapa) en la Cabecera Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
17	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Rehabilitación e iluminación del Estado Jalisco de Beisbol Cabecera Municipal, Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
18	BAJÓ DE SAN JOSÉ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Bájío de San José, en el municipio de Encarnación de Díaz	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
19	BAJÓ DE SAN JOSÉ	Construcción de una aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Vicente Guerrero, en la localidad Bájío de San José, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	468,677	468,677	0	0	0	140,603	100%	30%
20	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción de edificio y obras exteriores en la escuela Extensión Encarnación de Díaz, en la Col. España, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	4,877,812	0	4,877,812	0	0	3,580,797	100%	73%
21	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción de espacios educativos en la escuela Extensión Encarnación de Díaz, en la Col. España, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	334,402	0	334,402	0	0	83,601	100%	25%
22	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Construcción de pórtico de ingreso, reja perimetral y barda de colindancia con vecinos en la escuela CECYTEJ Plantel no. 10, en la Col. Lázaro Cárdenas, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CECYTEJ 2015	1,077,081	538,540	538,540	0	0	323,124	100%	30%
23	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José Clemente Orozco, en la Col. México, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
24	LOMAS DE LA ESTACIÓN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jean Piaget, en la localidad Lomas de la Estación, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	100%	0%
25	SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad San Marcos de Abajo (De los Dolores), en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
26	SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES)	Construcción de una aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad San Marcos de Abajo (De los Dolores), en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	470,108	470,108	0	0	0	141,032	100%	30%
27	SAN SEBASTIÁN DEL ÁLAMO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad San Sebastián Del Álamo, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
28	SAN SEBASTIÁN DEL ALAMO	Construcción de una aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Emiliano Zapata, en la localidad San Sebastián Del Alamo, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	479,081	479,081	0	0	0	143,724	100%	30%
29	SANTA BARBARA (ESTACIÓN CASTRO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Narciso Bassols, en la localidad Santa Bárbara (Estación Castro), en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
30	SANTA MARÍA DE ABAJO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Rafael Ramírez, en la localidad Santa María de Abajo, en el municipio de Encarnación de Díaz.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total ENCARNACIÓN DE DÍAZ					50,707,689	1,956,406	47,371,972	1,379,310	0	45,648,514		

Región Altos Norte Municipio de Lagos de Moreno

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	LAGOS DE MORENO	Sustitución del Hospital General en la Cabecera Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Salud Jalisco	2% DEVENGADO	135,340,347	135,340,347	0	0	0	0	100%	30%
2	LAGOS DE MORENO	Construcción de centro de desarrollo comunitario en la colonia La Ladera, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,195,148	668,361	1,526,787	0	0	1,526,787	100%	100%
3	LAGOS DE MORENO	Ampliación a 4 carriles en la Av. Democracia con pavimento asfáltico en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
4	LAGOS DE MORENO	Construcción de Albergue Cultural "Mariano Azuela" primera etapa en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	18,493,188	0	18,493,188	0	0	18,493,120	100%	100%
5	LAGOS DE MORENO	Construcción de barda perimetral en la Escuela Juvenino Rosas, en la colonia Cristeros en la cabecera municipal del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402,000	0	402,000	0	0	401,592	100%	99.9%
6	LAGOS DE MORENO	Construcción de Cancha de usos múltiples en la escuela Secundaria Técnica número no. 2, en la colonia Centro, en la cabecera municipal, del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,199,232	100%	99.94%
7	LAGOS DE MORENO	Construcción de Colector Sanitario (primera etapa), en la Av. Enlace en Lagos de Moreno, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,992,236	100%	99.74%
8	LAGOS DE MORENO	Construcción de domo y rehabilitación de diversas áreas en Escuela Secundaria Técnica no. 127, colonia San Miguel, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,898,000	0	2,898,000	0	0	2,887,127	100%	99.99%
9	LA CIÉNEGA, LAGOS DE MORENO, EL PUESTO	Construcción de Domos en Escuelas del municipio (Primaria Agustín Rivera col. La Adelta, Esc. Primaria Revolución en la comunidad Ciénega de Maia y Escuela Secundaria 5 de Febrero en la Delegación El Puesto), en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,995,983	100%	99.99%
10	LAGOS DE MORENO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Lagos de Moreno.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	937,500	0	937,500	0	0	937,500	100%	100%
11	COMANIA DE CORONA	Continuación y rehabilitación de puente peatonal y vehicular en la localidad de Comanja de Corona, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,205	100%	99.95%
12	LAGOS DE MORENO	Instalación de calentadores solares en diversas viviendas del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,959,936	0	1,959,936	0	0	1,959,936	100%	100%
13	SAN MIGUEL DEL CUARENTA	Líneas de conducción para agua potable de 6 y 4 pulgadas de diámetro en la comunidad de San Miguel del Cuarenta, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,757,704	0	2,757,704	0	0	2,751,028	100%	99.76%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	LAGOS DE MORENO	Mejoramiento de la infraestructura en el espacio destinado para el Registro Público Vehicular en calle Sn. Modesto # 50, Lagos de Moreno, Jalisco (Segunda Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	498,938	0	498,938	0	0	478,282	100%	99.9%
15	LAGOS DE MORENO	Reconstrucción del camino código 344 libramiento Lagos de Moreno, del km 8+466 al 14+540 con una longitud de 6.074kms en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,609,795	0	5,609,795	0	0	5,609,782	100%	100%
16	LAGOS DE MORENO	Regeneración de imagen urbana y equipamiento turístico de calles, banquetas, fachadas de calle Francisco I. Madero, Lagos de Moreno.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	5,697,267	0	5,697,267	0	0	5,697,245	100%	100%
17	BARRIO DE MOYA	Rehabilitación de sanitarios e impermeabilización en la escuela Secundaria Técnica no. 156, en la localidad Barrio de Moya, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015	765,618	0	765,618	0	0	191,405	100%	25%
18	BETULIA	Sustitución y retiro de seis aulas provisionales en la escuela Secundaria Técnica no. 162, en la localidad Betulia, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	2,646,296	0	2,646,296	0	0	661,574	100%	25%
19	BUENAVISTA	Construcción de una aula didáctica, retiro de dos aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel 16 de Septiembre, en la localidad Buenavista, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	456,297	456,297	0	0	0	136,889	100%	30%
20	BUENAVISTA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela 16 de Septiembre, en la localidad Buenavista, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
21	CAÑADADERICOS	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de dos aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Vicente Guerrero, en la localidad Cañada de Ricos, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	957,207	957,207	0	0	0	287,162	100%	30%
22	CAÑADADERICOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Cañada de Ricos, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
23	CHIPINQUE DE ARRIBA	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel 16 de Septiembre, en la localidad Chipinque de Arriba, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	456,160	456,160	0	0	0	136,848	100%	29%
24	CHIPINQUE DE ARRIBA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela 16 de Septiembre, en la localidad Chipinque de Arriba, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
25	LAGOS DE MORENO	Rehabilitación de plafón registrable y filtraciones pluviales en cubierta multypanel en la escuela Juan Cordero, en la Col. Cristeros, en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROYECTO SANA municipios FAEB 2011	170,573	0	85,286	0	85,286	42,643	100%	25%
26	EJIDO 18 DE MARZO	Construcción de una aula didáctica, retiro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Francisco Javier Mina, en la localidad Ejido 18 de Marzo, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	475,000	475,000	0	0	0	142,500	100%	30%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
27	EJIDO 18 DE MARZO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco Javier Mina, en la localidad Ejido 18 de Marzo, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
28	EL CHIPINIQUE	Rehabilitación de cuatro aulas en la escuela Héroes de La Independencia, en la localidad El Chipinique, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	COMPLEMENTO AULAS EXCELENCIA.2014	920,135	0	920,135	0	0	230,034	100%	25%
29	EL SOYATE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ricardo Flores Magón, en la localidad El Soyate, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
30	FRACCIONAMIENTO CAPUCHINAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Pablo Galeana, en la localidad Fraccionamiento Capuchinas, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	37,700	0	37,700	0	0	37,700	100%	100%
31	JARITAS	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de las provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Mariano Azuela, en la localidad Jaritas, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,441,323	1,441,323	0	0	0	432,397	100%	29%
32	JARITAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Mariano Azuela, en la localidad Jaritas, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
33	LA ADELITA	Construcción de dos aulas didácticas; retiro de dos aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Agustín Rivera, en la localidad La Adelita, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PERMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	985,288	0	985,288	0	0	246,322	100%	25%
34	LA AURORA	Construcción de cuatro aulas didácticas; retiro de tres aulas provisionales, construcción de un núcleo de servicios sanitarios y dos bodegas y trabajos de rehabilitación en el plantel Rita Pérez de Moreno, en la localidad La Aurora, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	4,304,825	4,304,825	0	0	0	1,291,447	100%	30%
35	LA AURORA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Rita Pérez de Moreno, en la localidad La Aurora, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	31,900	0	31,900	0	0	31,900	100%	100%
36	LA TROJE (LAS TROJES)	Construcción de un sanitario tipo m-4 incluyente, retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Josefina Ramos, en la localidad La Troje (Las Trojes), en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,994	474,994	0	0	0	142,498	100%	29%
37	LAGOS DE MORENO	Construcción de dos aulas didácticas; retiro de dos aulas provisionales; trabajos de rehabilitación en el plantel Secundaria Técnica no. 127, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	959,769	959,769	0	0	0	287,931	100%	30%
38	LAGOS DE MORENO	Construcción de una aula didáctica; retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Secundaria Técnica no. 2, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,039,770	1,039,770	0	0	0	311,931	100%	29%
39	LAGOS DE MORENO	Construcción de una aula didáctica en sustitución de las aulas provisionales en la escuela Vicente Guerrero, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,426,916	1,426,916	0	0	0	428,075	100%	29%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero	
40	LAGOS DE MORENO	Construcción de edificio con ocho aulas didácticas, un laboratorio de usos múltiples, área administrativa, núcleo de baños y bodega en la escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR UDEG 2016	10,381,161	0	10,381,161	0	0	0	4,964,713	100%	47%
41	LAGOS DE MORENO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vicente Guerrero, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	14,500	100%	100%
42	LAGOS DE MORENO	Construcción de cafetería en la escuela CONALEP no. 108, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONALEP CONVENIO 2013	86,431	43,215	43,215	0	0	0	0	100%	0%
43	LAGOS DE MORENO	Construcción de ocho aulas didácticas, un taller de cómputo, un laboratorio polifuncional, núcleo de servicios sanitarios, módulo administrativo, escaleras, andadores, bodega y obra exterior en la escuela CECYTEJ Lagos de Moreno, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	14,382,350	14,382,350	0	0	0	0	4,314,705	100%	29%
44	LAGOS DE MORENO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 2, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	14,500	100%	100%
45	LAGOS DE MORENO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 127, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	14,500	100%	100%
46	LAS CRUCES	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Bartolomé de Las Casas, en la localidad Las Cruces, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	117,795	0	117,795	0	0	0	29,449	100%	24%
47	LAS CRUCES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, en la localidad Las Cruces, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	14,500	100%	100%
48	LEDESMA	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Revolución Mexicana, en la localidad Ledesma, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	117,795	0	117,795	0	0	0	29,449	100%	25%
49	LOS JACALES	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el planel Gabriela Mistral, en la localidad Los Jacales, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	474,781	474,781	0	0	0	0	142,434	100%	30%
50	LOS JACALES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gabriela Mistral, en la localidad Los Jacales, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	14,500	100%	100%
51	MATAMOROS LOS HOYOS	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Tomasol, en la localidad Matamoros los Hoyos, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	116,168	0	116,168	0	0	0	29,042	100%	25%
52	SAN JORGE	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Rafael Jiménez, en la localidad San Jorge, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	146,473	0	146,473	0	0	0	36,618	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
53	SAN JORGE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Macedonio Ayala, en la localidad San Jorge, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
54	TACUBAYA	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Manuel M. Cerna, en la localidad Tacubaya, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	476,486	476,486	0	0	0	206,525	100%	43%
55	TACUBAYA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Manuel M. Cerna, en la localidad Tacubaya, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
56	VISTA HERMOSA	Construcción de cuatro aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Moisés Vega Kegel, en la localidad Vista Hermosa, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,898,352	1,898,352	0	0	0	1,135,192	100%	59%
57	VISTA HERMOSA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Basilio Vadillo, en la localidad Vista Hermosa, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
58	VISTA HERMOSA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Moisés Vega Kegel, en la localidad Vista Hermosa, en el municipio de Lagos de Moreno	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	20,300	0	20,300	0	0	20,300	100%	100%
Total LAGOS DE MORENO					235,908,961	165,276,152	69,168,211	1,379,310	85,286	68,648,704		

Región Altos Norte
Municipio de Ojuelos de Jalisco

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	MATANZAS	Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas municipio de Ojuelos, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PRO&SAPYS)	4,773,893	2,386,947	2,386,947	0	0	2,386,947	100%	100%
2	OJUELOS DE JALISCO	Rehabilitación de 5 espacios públicos en las comunidades: Encinillas, Morenitos, Salitrillo de Chinampas, La Prensa y Emiliano Zapata, en el municipio de Ojuelos, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	OJUELOS DE JALISCO, LA PRESA	Construcción de Dómos en Escuelas del municipio (Escuela Primaria Bartolomé de las Casas en La Presa, Escuela Primaria Mariano Azuela en cabecera municipal), en el municipio de Ojuelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,870,000	0	2,870,000	0	0	2,868,901	100%	99.96%
4	OJUELOS DE JALISCO	Construcción de 1ra etapa de la Línea Verde Recreativa en la colonia Valentina y Campesina de la cabecera municipal de Ojuelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6,000,000	0	6,000,000	0	0	5,061,604	100%	99.95%
5	MATANZAS, MORENITOS	Construcción de domos en Escuelas del municipio (Escuela Vicente Guerrero en la comunidad de Morenitos, Escuela Urbana en la Comunidad de Matanzas), en el municipio de Ojuelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,130,000	0	1,130,000	0	0	1,126,998	100%	99.73%
6	OJUELOS DE JALISCO	Rehabilitación de andador recreativo Santa Catalina (1ra Etapa), ubicado en las colonias La Campesina y La Valentina en la cabecera municipal de Ojuelos, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
7	OJUELOS DE JALISCO	Rehabilitación de líneas de agua potable, drenaje y rehabilitación de superficie con rodamiento (1ra etapa), en la calle Niños Héroes de la cabecera en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,910,956	0	1,910,956	0	0	1,066,146	100%	99.92%
8	CHINAMPAS	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de tres aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Mariano Azuela, en la localidad Chinampas, en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,405,974	1,405,974	0	0	0	421,792	100%	30%
9	CHINAMPAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Mariano Azuela, en la localidad Chinampas, en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
10	EL NOVILLO (MORELOS)	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de tres aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Benito Juárez, en la localidad El Novillo (Morelos), en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,405,831	1,405,831	0	0	0	421,749	100%	30%
11	EL NOVILLO (MORELOS)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Benito Juárez, en la localidad El Novillo (Morelos), en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
12	GUADALUPE VICTORIA	Rehabilitación en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Guadalupe Victoria, en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	475,071	475,071	0	0	0	273,017	100%	57%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	HERBA DE MATANCILLAS	Construcción de tres aulas didácticas; retiro de cuatro aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Austreberto Gutiérrez Alvarado, en la localidad Hierba de Matancillas, en el municipio de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,405,903	1,405,903	0	0	0	421,771	100%	29%
14	HERBA DE MATANCILLAS	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Gabibondo Soler, en la localidad Hierba de Matancillas, en el municipio de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	38,673	0	38,673	0	0	0	100%	0%
15	HERBA DE MATANCILLAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Austreberto Gutiérrez Alvarado, en la localidad Hierba de Matancillas, en el municipio de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	20,300	0	20,300	0	0	20,300	100%	100%
16	MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS)	Construcción de dos aulas didácticas; retiro de tres aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Pedro Moreno, en la localidad Matancillas (San Isidro Matancillas), en el municipio de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	954,118	954,118	0	0	0	534,790	100%	56%
17	MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Pedro Moreno, en la localidad Matancillas (San Isidro Matancillas), en el municipio de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	31,900	0	31,900	0	0	31,900	100%	100%
18	MORENITOS	Construcción de una aula didáctica; retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel José María Morelos y Pavón, en la localidad Morenitos, en el municipio de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,412	474,412	0	0	0	283,580	100%	100%
19	MORENITOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad Morenitos, en el municipio de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
20	OJUELOS DE JALISCO (OJUELOS)	Construcción de una aula didáctica; retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel María Del Carmen Rodríguez Leal, en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	475,086	475,086	0	0	0	275,288	100%	100%
21	OJUELOS DE JALISCO (OJUELOS)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela María Del Carmen Rodríguez Leal, en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total OJUELOS DE JALISCO					31,778,393	8,983,342	21,415,742	1,379,310	0	22,221,748		

Región Altos Norte
Municipio de San Diego de Alejandría

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Ampliación del andador Comercial San Diego de Alejandría al Estado de Guanajuato, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	SAN FERNANDO	Construcción de 1ra etapa de andador peatonal en la localidad de San Fernando, rumbo a la cabecera municipal del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,436	100%	99.94%
3	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción de Aula Sensorial en el CAM ubicado en el Fraccionamiento Chula Vista en la cabecera municipal, del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,080,000	0	1,080,000	0	0	1,079,195	100%	99.93%
4	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción de banqueta en calle Pbro. Juan Pérez, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	391,984	100%	100%
5	CASAS BLANCAS (SAN FELIPE DE JESÚS), SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción de domos en escuelas del municipio (Telesecundaria Pedro Moreno en la localidad Casas Blancas y Escuela CAM en la Col. Chula Vista en cabecera municipal), en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,920,317	100%	99.99%
6	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción de red de drenaje en la colonia La Campaña, municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTADAL (FISE)	1,419,203	0	1,419,203	0	0	1,419,202	100%	100%
7	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción de red hidráulica en la colonia La Campaña, municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTADAL (FISE)	580,797	0	580,797	0	0	580,797	100%	100%
8	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Rehabilitación en concreto hidráulico de la calle Manuel Gómez Morín, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,568,000	0	1,568,000	0	0	1,148,145	100%	74.72%
9	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Pedro Moreno, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	31,900	0	31,900	0	0	31,900	100%	100%
Total SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA					13,520,176	0	12,140,866	1,379,310	0	11,639,942		

Región Altos Norte
Municipio de San Juan de los Lagos

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Rehabilitación de la Av. Lázaro Cárdenas 2a. etapa de la calle 15 de Agosto a calle Vaticanos en la Colonia El Rosario, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	100%	100%
2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Colocación de pasto sintético en cancha de fútbol 7 y pasto natural en la cancha de la unidad deportiva Benito Juárez en la cabecera municipal del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	1,999,728	0	100%	99.99%
3	J. JOSÉ LA CADENA EL ROSARIO, MEZQUITIC DE LA MAGDALENA (MEZQUITIC), SAN JUAN DE LOS LAGOS	Construcción de Domo en Escuelas del municipio (Sec. no. 48) y Esc. Fco. Montes de Oca en cabecera mpaal. Esc. Jean Piaget en El Rosario, Esc. Pedro Moreno Loc. J. José de la Cadena y Sec. Aldama Loc. Mezquitic en el municipio de San Juan de los Lagos.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	3,999,664	0	100%	99.99%
4	MEZQUITIC DE LA MAGDALENA (MEZQUITIC)	Construcción de empedrado Ahogado en concreto de la calle Niños Héroes en la delegación de Mezquitic, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	900,000	0	900,000	899,251	0	100%	99.92%
5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Construcción de instalaciones para un Batallón de Ingeniería y su Unidad Habitacional Militar, en el predio La Rínglera ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA MILITAR	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100%	100%
6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Infraestructura y equipamiento urbano en la calle María Izquierdo-Oviedo y la calle Primavera, San Juan de los Lagos.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	4,489,150	0	4,489,150	4,187,528	0	100%	100%
7	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Clavel de Av. Gardienas a Av. Camelinas en la colonia Maravillas de San Juan, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	841,940	0	841,940	841,940	0	100%	100%
8	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Victoriano Márquez de la calle Jalostotlán a calle Cerrada en la colonia Las Antenas, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,582,860	0	1,582,860	1,582,860	0	100%	100%
9	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle María Padilla de calle María Izquierdo a Adrián Martín en la colonia Mi Nuevo San Juan, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,495,200	0	1,495,200	1,495,200	0	100%	100%
10	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Rehabilitación de redes hidrosanitarias y pavimento de Avenida Juan Pablo II (primera etapa), en la colonia del Rosario en cabecera municipal del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,500,000	0	2,500,000	2,499,202	0	100%	99.97%
11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Terminación del Puente Maravillas, libramiento San Juan de los Lagos. (Residencia Teocaltiche)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,322,129	0	4,322,129	4,322,116	0	100%	100%
12	CRUZVERDE	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Amado Nervo, en la localidad Cruz Verde, en el municipio de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	40,390	0	40,390	0	0	100%	0%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	EL HÚMEDO	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Agustín Yáñez Delgadillo, en la localidad El Húmedo, en el municipio de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	455,404	455,404	0	0	0	136,621	100%	30%
14	EL HÚMEDO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Agustín Yáñez Delgadillo, en la localidad El Húmedo, en el municipio de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
15	ESPIRITU SANTO	Construcción de una aula didáctica, retiro de dos aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Augusto Federico Guillermo Froebel, en la localidad Espíritu Santo, en el municipio de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,927	474,927	0	0	0	142,478	100%	30%
16	ESPIRITU SANTO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Augusto Federico Guillermo Froebel, en la localidad Espíritu Santo, en el municipio de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
17	MATA GORDA	Construcción de un núcleo de servicios sanitarios tipo m-4 accesible, trabajos de rehabilitación en el plantel José Robón, en la localidad Mata Gorda, en el municipio de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	473,546	473,546	0	0	0	142,064	100%	30%
18	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Construcción de ocho aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, un taller de computo, módulo de baños, módulo administrativo, escaleras, andadores, bodega y obra exterior en la escuela CECTEJ San Juan de los Lagos, en la cabecera municipal de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	13,259,339	13,259,339	0	0	0	3,977,802	100%	29%
19	TRUJILLOS DE ABAJO	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel José María Morelos y Pavón, en la localidad Trujillos de Abajo, en el municipio de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,795	474,795	0	0	0	142,438	100%	29%
20	TRUJILLOS DE ABAJO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad Trujillos de Abajo, en el municipio de San Juan de los Lagos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total SAN JUAN DE LOS LAGOS					141,491,110	15,138,010	124,284,134	2,069,966	0	128,481,357		

Región Altos Norte
Municipio de Teocaltiche

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	LA CALERA	Rehabilitación del camino Teocaltiche- La Calera en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,066,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	TEOCALTICHE	Conservación periódica código 211 camino Teocaltiche- Villa Hidalgo del km 0+000 al 6+800 en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,129,324	0	4,129,324	0	0	4,129,193	100%	99,98%
3	TEOCALTICHE	Conservación Periódica del Camino con código: 233 Libramiento Teocaltiche del km 7+050 al km 9+099, (Residencia Teocaltiche), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,375,823	0	1,375,823	0	0	1,171,568	100%	85.15%
4	TEOCALTICHE	Conservación periódica del camino libramiento Teocaltiche del km 0+000 al km 7+050, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,214,798	0	3,214,798	0	0	3,214,798	100%	100%
5	TEOCALTICHE	Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la cabecera municipal de Teocaltiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,875,500	0	2,875,500	0	0	2,854,908	100%	99,99%
6	AGUA TINTA ABAJO, HUEJOTITLAN, MECHOACANEJO, TEOCALTICHE	Construcción de Damos en Escuelas del municipio Jard. de Niños Ramón G. Bonfil en Huejotitlan, Telesco Niños Héroeos en Agua Tinta Abajo, Prim. G. Torres Quint., Jard. de Niños J. Torres Bodet en cabec. Jard. de Niños R. Plasc-Jaurégui en Mechoacanejo en Teocaltiche.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,999,261	100%	99,98%
7	TEOCALTICHE	Construcción de líneas subterráneas media y baja tensión en calle Ignacio L. Vallarta y Juan A. García, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,536,526	0	1,536,526	0	0	1,536,526	100%	100%
8	JOSÉ DE JESUS AGUIRRE	Pavimentación a base de piedra ahogada en concreto hidráulico en calles que rodean la Plaza Principal del ejido José de Jesús Aguirre, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,383,474	0	2,383,474	0	0	2,383,474	100%	100%
9	TEOCALTICHE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Tepochcalli, en la cabecera municipal de Teocaltiche	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total TEOCALTICHE					22,978,221	0	21,598,910	1,379,310	0	21,373,193		

Región Altos Norte
Municipio de Unión de San Antonio

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatad	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	SAN JOSÉ DE GORDOA	Equipamiento para elaboración de Jitomate de Gamboa en la localidad San José de Gordoa en el municipio de Unión de San Antonio (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	302,170	50,000	200,000	0	52,170	200,000	100%	100%
2	SAN JOSÉ DE LAS PALMAS	Equipamiento para maquiladora textil Las Palmas en la localidad San José de las Palmas en el municipio de Unión de San Antonio (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	300,000	50,000	200,000	0	50,000	200,000	100%	100%
3	UNIÓN DE SAN ANTONIO	Construcción de tramo Carretero Unión de San Antonio-San Julián en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
4	LA NORIA (LA NORIA DE LAS VUELTIAS), SAN ANTONIO DE LA GARZA, LA TAPONA, SANTA GERTRUDIS, UNIÓN DE SAN ANTONIO	Construcción de domos en escuelas del municipio (Sec. Amado Nuevo Loc. La Noria, Prim. Miguel Hgo. Loc. Sta Gertrudis, Sec. Téc 7 en cabecera, Telessec en comunidad San Antonio de la Garza y Prim en comunidad La Tapona) en el municipio de Unión de San Antonio.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,993,958	100%	99.85%
5	UNIÓN DE SAN ANTONIO	Pavimentación de vialidades en la colonia Lázaro Cárdenas en la cabecera municipal de Unión de San Antonio, Jalisco. 1ra etapa (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
6	EL SAUCILLO DE PRIMAVERA	Ampliación de la Primaria Francisco I. Madero, clave 14DPR1212J, ubicada en la localidad de El Saucillo de Primavera, en el municipio de Unión de San Antonio.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,176,782	0	2,176,782	0	0	1,585,315	100%	100%
7	EL SAUCILLO	Construcción de aula didáctica, núcleo de servicios sanitarios y obra exterior en la escuela Francisco I. Madero, en la localidad El Saucillo, en el municipio de Unión de San Antonio	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,585,315	0	1,585,315	0	0	396,329	100%	25%
8	LOMAS DE SANTA GERTRUDIS	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Justo Sierra, en la localidad Lomas de Santa Gertrudis, en el municipio de Unión de San Antonio	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,303,114	1,303,114	0	0	0	390,934	100%	30%
9	LOMAS DE SANTA GERTRUDIS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Justo Sierra, en la localidad Lomas de Santa Gertrudis, en el municipio de Unión de San Antonio	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	20,300	0	20,300	0	0	20,300	100%	100%
10	SANTA TERESA	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel Porfirio Díaz, en la localidad Santa Teresa, en el municipio de Unión de San Antonio	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	476,529	476,529	0	0	0	214,724	100%	45%
11	SANTA TERESA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Porfirio Díaz, en la localidad Santa Teresa, en el municipio de Unión de San Antonio	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total UNIÓN DE SAN ANTONIO					18,526,986	1,879,643	15,165,863	1,379,310	102,170	13,985,026		

Región Altos Norte
Municipio de Villa Hidalgo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	VILLA HIDALGO	Rehabilitación y ampliación del tramo carretero Villa Hidalgo - Teocalitche en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	100%	100%
2	VILLA HIDALGO	Construcción de comedor y complemento de domo en la escuela Secundaria Carlos Casillo P. en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	100%	96.34%
3	ARROYO SECO DE ARRIBA, EL CENTRO, CORRAL BLANCO, LOS GONZALEZ, SAN JUANICO DE ARRIBA, VILLA HIDALGO	Construcción de domos en escuelas del municipio (Esc. Benito Juárez Dalgo, Corral Bco. Esc. Nicolás Bravo comunidad El Centro, Telesec. Miguel Higo en San Juanico de Arriba, Prim. L.Cárdenas del R. en Arroyo Seco de Arriba y Esc. Alberto G. Chávez en los González en Villa Hidalgo.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	100%	99.88%
4	VILLA HIDALGO	Construcción espacio cultural (Domo, primera etapa), en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,810,000	0	1,810,000	0	0	100%	99.96%
5	VILLA HIDALGO	Construcción de línea de drenaje por el cauce del río entre campo deportivo Las Fresas y calle Escobedo en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	100%	99.87%
6	VILLA HIDALGO	Rehabilitación y ampliación del Centro de Salud en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,190,000	0	1,190,000	0	0	100%	99.92%
7	TEPUSCO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Manuel López Cotilla, en la localidad Tepusco, en el municipio de Villa Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	487,429	0	487,429	0	0	100%	25%
8	TEPUSCO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Manuel López Cotilla, en la localidad Tepusco, en el municipio de Villa Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	100%	100%
Total VILLA HIDALGO					16,139,860	0	14,070,894	2,068,966	0	13,556,818	



Región 3 Altos Sur

**Región Altos Sur
Municipio de Acatic**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	ACATIC	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Insurgentes en la cabecera municipal de Acatic (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	5,129,840	1,282,460	1,282,460	1,282,460	1,282,460	100%	100%
2	ACATIC	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en las calles La Paz y La Esperanza en la cabecera municipal de Acatic (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,782,396	695,599	695,599	695,599	695,599	100%	100%
3	EL REFUGIO	Construcción de 1a Etapa del Cobajel en la delegación El Refugio en el municipio de Acatic, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,100,000	0	1,260,000	840,000	0	100%	100%
4	ACATIC	Construcción de motivo de ingreso al municipio de Acatic en conexión a carretera estatal, en el municipio de Acatic, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,348,276	0	808,966	539,310	0	100%	100%
5	PIEDRA AMARILLA, LA RESOLANA	Ampliación y Reencarpamiento de la Resolana a Piedra Amarilla (primera etapa), en el municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	100%	99,999%
6	ACATIC	Conservación periódica del entronque Carretera Federal 80 Acatic, del km 0+000 al km 6+000 con una longitud de 6km en el municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,903,874	0	3,903,874	0	0	100%	100%
7	ACATIC	Modernización de Camino Santa Rita-Acatic del tramo 0+000 al 10+000 sub tramo a modernizar 0+000 al tramo 0+360 en el municipio de Acatic, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	100%	100%
8	ACATIC	Proyectos de infraestructura de Calles, Caminos y carreteras: (Rehabilitación en Calle Álvaro Obregón, Calle Ramón Corona, Calle 5 de Mayo y Calle Manuel M. Diéguez). En el municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	100%	99,94%
9	ACATIC	Reencarpamiento en calles Vallarta, 5 de Febrero y 12 de Octubre en la cabecera municipal del municipio de Acatic, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	100%	100%
10	ACATIC	Construcción de una aula didáctica, trabajos de rehabilitación en el plantel y retiro de una aula provisional) Rosaura Zapata, en la cabecera municipal de Acatic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	440,417	440,417	0	0	0	100%	30%
11	ACATIC	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Rosaura Zapata, en la cabecera municipal de Acatic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	100%	100%
12	ACATIC	Estudio geológico en la escuela Estatal no. 30 Gral. Juan Pablo Anaya Hermosillo, en la cabecera municipal de Acatic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA INFRA. EDUCATIVA TRANS. 12-13	33,640	0	33,640	0	0	100%	0%
13	EL REFUGIO (PAREDONES)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Justo Sierra, en la localidad El Refugio (Paredones), en el municipio de Acatic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada		Avance	
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Estatad	Físico	Financiero
14	LA ESPAÑITA	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Luz Corral, en la localidad La Española, en el municipio de Acatic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	114,385	0	114,385	0	0	28,596	100%	25%
15	SANTA RITA	Rehabilitación en la escuela Francisco Villa, en la localidad Santa Rita, en el municipio de Acatic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,430,310	1,430,310	0	0	0	429,093	100%	30%
16	TEQUILLILLA	Rehabilitación en la escuela Francisco J. Mujica, en la localidad Tequillilla, en el municipio de Acatic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	951,130	951,130	0	0	0	285,339	100%	30%
Total ACATIC					26,889,937	4,799,916	16,754,592	3,357,369	1,978,059	17,478,436		

**Región Altos Sur
Municipio de Arandas**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ARANDAS	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en la calle 20 de Noviembre en la cabecera municipal de Arandas (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,335,036	333,759	333,759	333,759	333,759	333,759	100%	100%
2	ARANDAS	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en la calle Santa María del Valle en la cabecera municipal de Arandas (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,456,824	614,206	614,206	614,206	614,206	614,206	100%	100%
3	LA CORAMBRE	Construcción de pavimento asfáltico en el camino de la localidad La Corambre municipio de Arandas (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	100%
4	ELANCON	Construcción de la tercera etapa de pavimento asfáltico del camino a la localidad El Ancon municipio de Arandas (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	100%
5	LOS LOBOS, EL REFUGIO DE LEJIDO	Construcción de la primera etapa del pavimento asfáltico en el camino que une a las localidades de Los Lobos y El Refugio del Ejido en el municipio de Arandas (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	100%
6	ARANDAS	Construcción de parque recreativo en la colonia Mexiquito en cabecera municipal de Arandas (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	2,500,000	600,000	925,340	974,660	0	925,340	100%	100%
7	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Allende municipio de Arandas (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	198,462	99,231	99,231	0	0	99,231	100%	100%
8	ARANDAS	Impartición de 9 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario "El Carmen" en la cabecera municipal de Arandas (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	244,273	122,136	122,137	0	0	122,137	100%	100%
9	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle San Pablo, en cabecera municipal de Arandas (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
10	ARANDAS	Construcción de pavimento asfáltico Av. Lomas de la Peñita 1era. Etapa en Arandas, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
11	ARANDAS	Construcción de línea de drenaje en las calles Prof. Francisco I. Madero y Establo, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,255,766	0	1,255,766	0	0	926,339	100%	100%
12	ARANDAS	Construcción de salón de usos múltiples en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO)	465,675	0	465,675	0	0	465,675	100%	100%
13	ARANDAS	Construcción línea de drenaje en la calle Batalla de Puebla entre las calles Elisa Díaz y calle Fidel García, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	744,234	0	744,234	0	0	737,538	100%	99.1%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	ARANDAS	Pavimentación alcantarillado y agua potable calle Matamoros entre calle José María González Cruz y Propiedad Privada, en el Municipio de Arandas, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,727,356	0	1,727,356	0	0	949,264	100%	55.58%
15	ARANDAS	Pavimentación calle 5 de Febrero, entre calle Flores Magón y Torres Pérez Vargas, en el Municipio de Arandas, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	172,352	0	172,352	0	0	119,236	100%	98.79%
16	ARANDAS	Pavimentación calle Alamo entre calle La Presa y López Velarde (Fraccionamiento Mexiquito) en el Municipio de Arandas, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,634,219	0	1,634,219	0	0	1,243,959	100%	77.93%
17	ARANDAS	Pavimentación y rehabilitación de redes sanitarias en calle Felipe Ángeles de la Escuela Secundaria Técnica 101, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,332,558	100%	99.98%
18	ARANDAS	Pavimentación, alcantarillado y agua potable calle Brasil, entre calle Felipe Ángeles y Venezuela, en el Municipio de Arandas, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,476,079	0	2,476,079	0	0	1,766,834	100%	99.82%
19	ARANDAS	Pavimentación, alcantarillado y agua potable calle Joaquín M. del Olmo entre calle Flores Magón y Torres Pérez Vargas, en el Municipio de Arandas, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	849,994	0	849,994	0	0	565,850	100%	66.57%
20	ARANDAS	Proyectos de Infraestructura de Calles, Caminos y carreteras en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,283,292	100%	99.98%
21	ARANDAS	Rehabilitación de cubiertas, aplanados, hundimientos en pisos, pintura, rehabilitación de alimentadores, nivelación de cangas, sustitución de luminarias y pueras en mal estado en la escuela J.N. Paz Camarena, en la cabecera municipal de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 2013	987,535	0	987,535	0	0	246,884	100%	25%
22	ARANDAS	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Josefita Ortiz de Domínguez, en la cabecera municipal de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	478,470	478,470	0	0	0	143,541	100%	30%
23	ARANDAS	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela C.A.M. Margarita Gómez Palacio, en la cabecera municipal de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	889,282	889,282	0	0	0	266,785	100%	30%
24	ARANDAS	Rehabilitación de cubierta, instalación eléctrica y cancelería, en aulas atípicas (didáctica y aula de usos múltiples) y construcción de barda perimetral en la escuela Guadalupe Palafox Ornelas, en la cabecera municipal de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017F	593,194	296,597	296,597	0	0	452,436	100%	76%
25	ARANDAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Josefita Ortiz de Domínguez, en la cabecera municipal de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
26	ARANDAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela C.A.M. Margarita Gómez Palacio, en la cabecera municipal de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
27	EL NACIMIENTO	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Sor Juana Inés de la Cruz, en la localidad El Nacimiento, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	454,190	454,190	0	0	0	136,257	100%	30%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
28	EL NACIMIENTO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sor Juana Inés de la Cruz en la localidad El Nacimiento, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
29	EL NOPAL	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Belisario Domínguez, en la localidad El Nopal, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,694	474,694	0	0	0	142,408	100%	30%
30	EL NOPAL	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Belisario Domínguez, en la localidad El Nopal, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
31	LA GRANJENA	Retiro de una aula provisional en la escuela Mariano Otero, en la localidad La Granjena, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	475,333	475,333	0	0	0	142,600	100%	29%
32	LA PROVIDENCIA	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Quincuagésima 1ª Legislatura Federal, en la localidad La Providencia, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,053,778	1,053,778	0	0	0	399,242	100%	37%
33	LA PROVIDENCIA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Quincuagésima 1ª Legislatura Federal, en la localidad La Providencia, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
34	LA VAQUERA	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Sor Juana Inés de la Cruz, en la localidad La Vaquera, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	476,555	476,555	0	0	0	211,075	100%	44%
35	LA VAQUERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, en la localidad La Vaquera, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
36	MEXIQUITO	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Ignacio Allende, en la localidad Mexiquito, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,046,424	1,046,424	0	0	0	313,927	100%	29%
37	MEXIQUITO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ignacio Allende, en la localidad Mexiquito, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
38	PASO NUEVO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Lázaro Cárdenas Del Río, en la localidad Paso Nuevo, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
39	RINCÓNADA DE LOS VAZQUEZ	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Moctezuma, en la localidad Rinconada de los Vázquez, en el municipio de Arandas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	472,860	472,860	0	0	0	141,858	100%	29%
Total ARANDAS					39,293,528	9,787,514	23,456,114	4,201,935	1,847,965	22,167,196		

Región Altos Sur
Municipio de Cañadas de Obregón

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de motivo de ingreso en la calle Morelos Oriente en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	EL ZAPOTILLO	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la periferia del Jardín de El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,333,334	0	1,333,334	0	0	1,333,334	100%	100%
3	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de empedrado ecológico y huellas de concreto hidráulico en calle Pino, municipio de Cañadas de Obregón	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	979,989	100%	99.99%
4	RINCÓN DE GUZMÁN	Construcción de línea de agua potable y restitución de superficie de rodamiento (empedrado ecológico con huellas de concreto hidráulico) en la localidad de Rincón de Guzmán, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,877,995	0	1,877,995	0	0	1,877,056	100%	99.95%
5	CAÑADAS DE OBREGÓN	Proyectos de Infraestructura de Calles, Caminos y carreteras. (Rehabilitación Calle Hidalgo entre las calles Isabel Valdivia y Pino en la cabecera municipal), en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,331,486	100%	99.98%
6	CAÑADAS DE OBREGÓN	Rehabilitación de techo en Centro de Salud de Cabecera municipal de Cañadas de Obregón, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,985,273	100%	99.97%
7	LAS ÁNIMAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad Las Ánimas, en el municipio de Cañadas de Obregón	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
8	LAS ÁNIMAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad Las Ánimas, en el municipio de Cañadas de Obregón	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	100%	0%
9	SANTA ROSALÍA DE LA CUEVA (LA CUEVA)	Construcción de una aula didáctica y el retiro de dos aulas provisionales en la escuela Abraham González, en la localidad Santa Rosalía de la Cueva (La Cueva), en el municipio de Cañadas de Obregón.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFLEJAL 2015	523,182	0	523,182	0	0	130,796	100%	25%
10	SANTA ROSALÍA DE LA CUEVA (LA CUEVA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Abraham González, en la localidad Santa Rosalía de la Cueva (La Cueva), en el municipio de Cañadas de Obregón.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total CAÑADAS DE OBREGÓN					13,539,621	0	12,160,310	1,379,310	0	11,735,900		

**Región Altos Sur
Municipio de Jalostotitlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	JALOSTOTITLÁN	Construcción de losas de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle 28 de mayo en la cabecera municipal de Jalostotitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,277,987	569,496	569,496	569,498	569,497	100%	100%
2	TEOCALITÁN DE GUADALUPE (TEOCALITÁN)	Construcción de empedrado zampapeado y obras complementarias en la calle Independencia en la localidad Teocalitán de Guadalupe municipio de Jalostotitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,649,084	662,270	662,270	662,273	662,271	100%	100%
3	JALOSTOTITLÁN	Construcción de losas de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle 4 de Agosto en la cabecera municipal de Jalostotitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,109,981	277,494	277,495	277,496	277,496	100%	100%
4	JALOSTOTITLÁN	Construcción de losas de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Río Nazas en la cabecera municipal de Jalostotitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	5,166,339	1,291,584	1,291,585	1,291,585	1,291,585	100%	100%
5	JALOSTOTITLÁN	Construcción de pavimento en concreto hidráulico del corredor turístico en la salida a San Miguel El Alto 3ra etapa en la cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	100%	100%
6	TEOCALITÁN DE GUADALUPE (TEOCALITÁN)	Construcción de andador peatonal de Teocalitán de Guadalupe al Santuario San Pedro Esqueda, en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,073,334	0	2,073,334	0	0	100%	99.99%
7	JALOSTOTITLÁN	Construcción de barda perimetral de la Escuela Secundaria Foránea 65 en la cabecera Municipal de Jalostotitlán, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	654,934	0	654,934	0	0	100%	100%
8	TEOCALITÁN DE GUADALUPE (TEOCALITÁN)	Construcción de módulos sanitarios ecológicos en el sitio arqueológico de Teocalitán en Jalostotitlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	300,000	0	300,000	0	0	100%	99.04%
9	JALOSTOTITLÁN	Construcción de muro perimetral en la Escuela Primaria José Clemente Orozco, en la Cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	325,066	0	325,066	0	0	100%	100%
10	JALOSTOTITLÁN	Proyectos de Infraestructura de Calles, Caminos y carreteras. (Rehabilitación de vialidad Calzada del Deporte), en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	100%	96.91%
11	SANTA ANA DE GUADALUPE, TEOCALITÁN DE GUADALUPE (TEOCALITÁN)	Rehabilitación de carretera de Santa Ana de Guadalupe con rumbo a Teocalitán de Guadalupe, en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,260,000	0	1,260,000	0	0	100%	99.96%
12	JALOSTOTITLÁN	Rehabilitación de sanitarios mujeres, sanitarios hombres en la escuela CONALEP no. 110, en la Col. la Manzanilla, en el municipio de Jalostotitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CONALEP 2015	685,599	342,800	342,800	0	0	100%	99%
13	JALOSTOTITLÁN	Construcción de una aula didáctica, retro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Salvador Novo, en la cabecera municipal de Jalostotitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	455,610	455,610	0	0	0	100%	30%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
14	JALOSTOTITLÁN	Construcción de un laboratorio polifuncional y trabajos de protección para evitar deslaves, retiro de las aulas provisionales en la escuela Sec. José Ma. González Hermosillo, en la cabecera municipal de Jalostotitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,917,979	1,917,979	0	0	0	677,080	100%	35%
15	JALOSTOTITLÁN	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel José Ma. González Hermosillo, en la cabecera municipal de Jalostotitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,918,850	1,918,850	0	0	0	1,337,057	100%	69%
16	JALOSTOTITLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Salvador Novo, en la cabecera municipal de Jalostotitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
17	TEOCALTITÁN DE GUADALUPE (TEOCALTITÁN)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Visco de Cuiroga, en la localidad Tecoaltitán de Guadalupe (Tecoaltitán), en el municipio de Jalostotitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	100%	0%
Total JALOSTOTITLÁN					27,605,374	7,436,083	13,188,279	4,180,162	2,800,849	15,471,467		

Región Altos Sur
Municipio de Jesús María

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	JESÚS MARÍA	Ampliación a 4 carriles en Av. Miguel Alemán salida a Ayotlán en el municipio de Jesús María, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	JESÚS MARÍA	Construcción de línea de agua potable en varias calles de la cabecera municipal de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,317,766	0	1,317,766	0	0	1,317,629	100%	99.999%
3	JESÚS MARÍA	Construcción de red de drenaje sanitario de 10" en calle sin nombre, municipio de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	530,150	0	530,150	0	0	530,020	100%	99.98%
4	JESÚS MARÍA	Continuación de obra del Centro de Salud en cabecera municipal (primera etapa), en el municipio de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,332,244	100%	99.97%
5	ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE), OJO ZARCO DE RIENTES (OJO ZARCO), LOS ROBLES	Proyectos de infraestructura de Calles, Caminos y carreteras (Rehabilitación de calles en las Delegaciones Josefino, Allende, Ojo Zarco y en la localidad del Roble), en el municipio de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,299,321	100%	99.98%
6	ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José G. Mata López, en la localidad Allende (Josefino de Allende), en el municipio de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	26,100	0	26,100	0	0	26,100	100%	100%
7	JESÚS MARÍA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Eleno García Ramos, en la col. Los Pocitos, en el municipio de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
8	JESÚS MARÍA	Construcción de dos aulas didácticas, retro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel CAM Jesús María, en la cabecera municipal de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	912,014	912,014	0	0	0	273,604	100%	30%
9	JESÚS MARÍA	Rehabilitación integral del plantel en la escuela Melchor Ocampo, en la cabecera municipal de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	8,748,824	8,748,824	0	0	0	2,630,647	100%	30%
10	JESÚS MARÍA	Construcción de barda perimetral en la escuela Preparatoria Regional de Arandas, módulo Jesús María, en la cabecera municipal de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	1,179,484	0	1,179,484	0	0	294,871	100%	25%
11	JESÚS MARÍA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela CAM Jesús María, en la cabecera municipal de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
12	LA BETULIA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Benito Juárez en la localidad La Betulia, en el municipio de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	100%	0%
13	PUERTA DE LA CARRETA	Construcción de el retro de una aula provisional, construcción de sanitarios tipo m-4 accesible, trabajos de rehabilitación en el plantel Gustavo Díaz Ordaz, en la localidad Puerta de la Carreta, en el municipio de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	912,002	912,002	0	0	0	273,601	100%	29%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
14	SAN JOSÉ DE LA PAZ	Construcción de dos aulas didácticas, retro de dos aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Lucas Ortiz Benítez, en la localidad San José de la Paz, en el municipio de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	948,273	948,273	0	0	0	284,482	100%	30%
15	SAN JOSÉ DE LA PAZ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Lucas Ortiz Benítez, en la localidad San José de la Paz, en el municipio de Jesús María	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	26,100	0	26,100	0	0	26,100	100%	100%
Total JESÚS MARÍA					24,779,157	11,541,113	11,856,734	1,379,310	0	14,386,584		

**Región Altos Sur
Municipio de Mexxicacán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
1	MEXTICACÁN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en el libramiento que comunica las carreteras Mexxicacán-Cañadas de Obregón y Mexxicacán-Nochistlán de Mejía en el municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	MEXTICACÁN	Conservación periódica código 207 camino Mexxicacán - Cañadas de Obregón del km 0+000 al km 11+000, en el municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,654,982	0	3,654,982	0	0	3,654,979	100%	99,988%
3	MEXTICACÁN	Construcción de calle, machuelos y banquetas en calle Niños Héroes, en el municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,503,000	0	1,503,000	0	0	1,503,000	100%	100%
4	MEXTICACÁN	Construcción de cancha de usos múltiples en la Preparatoria de Mexxicacán, en el municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,133,334	0	1,133,334	0	0	1,132,606	100%	99,94%
5	MEXTICACÁN	Construcción de línea de distribución de agua potable y línea de drenaje en calle Niños Héroes, en el municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	369,266	0	369,266	0	0	353,320	100%	100%
6	MEXTICACÁN	Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Río Colorado y rehabilitación de las líneas de agua potable y drenaje, en la cabecera municipal de Mexxicacán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	245,000	100%	100%
7	MEXTICACÁN	Proyectos de infraestructura de Calles, Caminos y carreteras (Rehabilitación de las calles Aztecas y Mayas en el Barrio de la Presa), en el municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,332,729	100%	99,988%
8	MEXTICACÁN	Rehabilitación del Parque Recreativo del Sistema DIF municipal, en el municipio de Mexxicacán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,176,987	100%	99,96%
Total MEXTICACÁN					16,622,193	0	15,242,882	1,379,310	0	14,467,587		

Región Altos Sur
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
1	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle San Francisco en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codisol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,391,192	597,798	597,798	597,798	597,798	597,798	100%	100%	
2	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Rehabilitación de red de drenaje y agua potable en las calles Colón y Quintana Roo en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codisol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	410,231	102,558	102,558	102,558	102,557	102,558	100%	100%	
3	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Rehabilitación de red de drenaje y agua potable en las calles Nicolás Bravo y San Ramón del Barrio Santa Cruz en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codisol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	488,555	122,139	122,139	122,139	122,138	122,139	100%	100%	
4	LALOMA	Electrificación en la localidad La Loma (Loma de los Jiménez) municipio de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codisol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	224,204	56,051	56,051	56,051	56,051	56,051	100%	100%	
5	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Rehabilitación de carretera Tepatlán vía Jesús María-Arandas-San Ignacio 7ma etapa en cabecera municipal San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%	
6	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de banquetas, guarniciones y pavimentos, rehabilitación de red de agua potable y 20 tomas domiciliarias y rehabilitación de red sanitaria en calle María Dolores Jiménez, 2da etapa, municipio de San Ignacio Cerro Gordo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,228,909	100%	99.91%	
7	EL BIMBALETE	Construcción de camino con carpeta asfáltica del Bimbalete (Cruce de Higuenillas) rumbo a Terro Chico (primera etapa), en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,859,675	100%	99.99%	
8	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de empedrado en varias calles de la Colonia La Atarjea en el AGEB:0026 2da Etapa en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,936,988	0	1,936,988	0	0	1,936,988	100%	100%	
9	LOS DOLORES, PALENQUE	Proyectos de Infraestructura de Calles, Caminos y carreteras (Rehabilitación de la carretera del Palenque a los Dolores), en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,766,652	0	3,766,652	0	0	3,687,638	100%	100%	
10	EL CODITO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Benito Juárez, en la localidad El Codito, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	474,612	0	474,612	0	0	118,653	100%	25%	
11	EL CODITO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Benito Juárez, en la localidad El Codito, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%	
12	LALOMA DE LOS AMOLES (LOMA DE SAN PEDRO)	Sustitución y retiro de una aula provisional en la escuela Leonora Vicario, en la localidad La Loma de los Amoles (Loma de San Pedro), en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	474,698	0	474,698	0	0	118,674	100%	25%	

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	LA LOMA DE LOS AMOLES (LOMA DE SAN PEDRO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Leona Vicario, en la localidad La Loma de los Amoles (Loma de San Pedro), en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
14	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de un gabinete psicopedagógico de 2 entre ejes en la escuela CECYTEJ Plantel no. 22, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FOIEMSO CECYTEJ 2015	698,840	349,420	349,420	0	0	513,303	100%	73%
15	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela C.A.M. San Ignacio Cerro Gordo, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBARAMO 33 BASICO 2014	1,391,466	0	1,391,466	0	0	347,867	100%	25%
16	TUNA DE ABAJO (SAN PASCUAL)	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Manuel González Hinojosa, en la localidad Tuna de Abajo (San Pascual), en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFJEJAL 2015	487,309	0	487,309	0	0	121,827	100%	24%
17	TUNA DE ABAJO (SAN PASCUAL)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Torres Bodet, en la localidad Tuna de Abajo (San Pascual), en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA INFRA. EDUCATIVA TRANS. 12-13	31,900	0	31,900	0	0	31,900	100%	100%
18	TUNA DE ABAJO (SAN PASCUAL)	Construcción de dos aulas didácticas, un taller de carpintería, una bodega, un núcleo de servicios sanitarios, una dirección y obra exterior en la escuela Jaime Torres Bodet, en la localidad Tuna de Abajo (San Pascual), en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PERMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	5,018,773	0	5,018,773	0	0	1,254,693	100%	25%
Total SAN IGNACIO CERRO GORDO					26,132,696	1,227,966	21,768,329	2,257,856	878,544	15,196,639		

Región Altos Sur Municipio de San Julián

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN JULIÁN	Equipamiento para el Relleno Sanitario ubicado en el Municipio de San Julián, Jalisco de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	3,784,560	0	1,500,000	2,284,560	0	1,500,000	100%	100%
2	SAN JULIÁN	Construcción del Relleno Intermunicipal Sanitario Fase 1 Tipo B de 8,879 m ² ubicado en el municipio de San Julián, que dará servicio a los Municipios de Cañadas de Obregón, Jalostotlán, San Julián, San Miguel el Alto y Valle de Guadalupe.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	6,713,350	0	4,045,794	2,667,556	0	4,045,794	100%	60.26%
3	SAN JULIÁN	Ampliación de unidad deportiva El Carnil en la cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	100%
4	SAN JULIÁN	Construcción de techado en cancha de usos múltiples en el Parque los Cristeros en la cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,111,732	277,933	277,933	277,933	277,933	277,933	100%	100%
5	SAN JULIÁN	Construcción de concreto hidráulico en la calle Revolución de la Cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,550,132	387,533	387,533	387,533	387,533	387,533	100%	100%
6	SAN JULIÁN	Construcción de concreto hidráulico en la calle Progreso de la Cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	939,960	234,990	234,990	234,990	234,990	234,990	100%	100%
7	SAN JULIÁN	Remodelación de plaza de armas en la cabecera municipal de San Julián (PET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EMPLEO TEMPORAL (CODESOL)	709,104	100,000	609,104	0	0	609,104	100%	100%
8	SAN JULIÁN	Rehabilitación de avenida Hidalgo, salida a San Diego de Alejandria 2da etapa, en el municipio de San Julián, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
9	SAN JULIÁN	Conservación periódica del camino código 304 Jalostotlán-San Miguel San Julián-San Diego de Alejandria límite del estado, del km 43+400 al 60+000 con una longitud de 16.6kms en el municipio de San Julián, Jalisco (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,246,911	0	4,246,911	0	0	4,246,683	100%	100%
10	SAN JULIÁN	Construcción de canal en la calle Romelia Reynoso Viuda de Hernández en el municipio de San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,131,823	0	1,131,823	0	0	1,130,941	100%	99.92%
11	POZOSAZULES	Construcción de líneas de drenaje y agua potable en Pozos Azules en el municipio de San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	752,781	0	752,781	0	0	751,458	100%	99.82%
12	SAN JULIÁN	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de San Julián, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	281,295	0	281,295	0	0	278,592	100%	99.04%
13	SAN JULIÁN	Construcción de Segunda Etapa de la Sectorización de la Red de Agua Potable en Cabecera Municipal, en el municipio de San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,333,097	100%	99.99%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	SAN JULIÁN	Pavimentación de concreto hidráulico en el circuito Margarita Alvarez y Ramiro Valdez en el municipio de San Julián, Jalisco (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,958,700	100%	99.96%
15	SAN JULIÁN	Proyectos de Infraestructura de Calles, Caminos y carreteras. (Pavimentación en concreto hidráulico, machuelos y banquetas en av. Aldama poniente en cabecera municipal), en el municipio de San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,264,130	100%	99.92%
16	SAN JULIÁN	Remodelación de la Unidad Deportiva Alberto Orozco Romero, en el municipio de San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	4,800,000	0	4,800,000	0	0	4,786,725	100%	100%
17	SAN JULIÁN	Construcción de un laboratorio de lácteos, taller de corte y confección industrial, núcleo de servicios sanitarios y escalera en la escuela IDEFT Plantel no. 18, en la cabecera municipal de San Julián	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO ESTATAL IDEFT TRANS 12-13	5,199,628	2,599,814	2,599,814	0	0	1,559,888	100%	29%
18	SAN JULIÁN	Construcción de una aula didáctica y el retiro de las aulas provisionales en la escuela Secundaria Técnica no. 60, en la cabecera municipal de San Julián	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBARMO 33 BASICO 2014	480,010	0	480,010	0	0	421,775	100%	87%
19	SAN JULIÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 60, en la cabecera municipal de San Julián	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	100%	0%
20	SAN JULIÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela IDEFT Plantel no. 18, en la cabecera municipal de San Julián	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	20,300	0	20,300	0	0	20,300	100%	100%
21	SAN JULIÁN	Construcción de patio cívico, asta bandera y complementos a la obra exterior en la escuela IDEFT Plantel no. 18, en la cabecera municipal de San Julián	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	IDEFT PLANTEL SAN JULIAN 2017	732,962	0	732,962	0	0	183,240	100%	24%
Total SAN JULIÁN					45,543,991	3,850,270	33,061,383	7,481,882	1,150,456	31,309,848		

**Región Altos Sur
Municipio de San Miguel el Alto**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	SAN MIGUEL EL ALTO	Construcción de unidad deportiva en la colonia El Bajío, en cabecera municipal de San Miguel El Alto (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,277,168	600,000	925,340	1,751,828	0	925,340	100%	100%
2	SAN MIGUEL EL ALTO	Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal, incluye 828 tomas domiciliarias (primera etapa), en San Miguel el Alto, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	10,189,726	0	7,132,808	3,056,918	0	7,132,808	100%	100%
3	SAN MIGUEL EL ALTO	Rehabilitación del Museo de Historia, en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,066,966	1,379,310	0	1,448,276	100%	70%
4	SAN MIGUEL EL ALTO	Proyectos de Infraestructura de Calles, Caminos y carreteras: (Rehabilitación de calle Educación en la Colonia La Tinajita), en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,061,159	100%	91.83%
5	SAN MIGUEL EL ALTO	Reconstrucción del puente vehicular San Miguel ubicado en el km 0+420.56 del tramo carretera: San Miguel El Alto - Valle de Guadalupe, municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,066,403	0	6,066,403	0	0	2,693,390	100%	71.76%
6	SAN MIGUEL EL ALTO	Rehabilitación de calle Francisco Medina Ascencio en colonia Morelos en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,945,720	0	1,945,720	0	0	1,945,251	100%	99.98%
7	SAN MIGUEL EL ALTO	Rehabilitación de Carretera a San Miguel con rumbo al Parque Bicentenario (primera etapa), en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,173,166	100%	99.97%
8	LINDAVISTA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Héroes, en la localidad Lindavista, en el municipio de San Miguel El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	49,300	0	49,300	0	0	49,300	100%	100%
9	MONTE ALTO	Sustitución y retiro de dos aulas provisionales en la escuela Francisco Villa, en la localidad Monte Alto, en el municipio de San Miguel El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	962,217	0	962,217	0	0	240,554	100%	25%
10	MONTE ALTO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco Villa, en la localidad Monte Alto, en el municipio de San Miguel El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	20,300	0	20,300	0	0	20,300	100%	100%
11	SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Enrique C. Rebsamen, en la localidad San José de los Reynoso, en el municipio de San Miguel El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	498,324	0	498,324	0	0	124,581	100%	25%
12	SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Enrique C. Rebsamen, en la localidad San José de los Reynoso, en el municipio de San Miguel El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
13	SAN MIGUEL EL ALTO	Rehabilitación de resane de losa de concreto en modulo G1 y G2, impermeabilización de los edificios A,B,C,D,E,F,G, reemplazar banquetes y andadores, rehabilitación de pisos del edificio B en la escuela Secundaria Técnica no. 25, en la cabecera municipal de San Miguel El Alto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2014	1,757,873	0	1,757,873	0	0	1,258,020	100%	71%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	SAN MIGUEL EL ALTO	Construcción de seis aulas didácticas, escaleras, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Secundaria Técnica no. 25 en la cabecera municipal de San Miguel El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	3,334,995	3,334,995	0	0	0	1,000,499	100%	29%
15	SAN MIGUEL EL ALTO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 25 en la cabecera municipal de San Miguel El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	20,300	0	20,300	0	0	20,300	100%	100%
Total SAN MIGUEL EL ALTO					38,251,771	3,934,995	28,128,719	6,188,057	0	23,107,443		

Región Altos Sur Municipio de Tepatlilán de Morelos

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN FRANCISCO	Adquisición de borregos en la localidad de San Francisco municipio de Tepatlilán de Morelos (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	233,276	66,276	127,000	0	40,000	127,000	100%	100%
2	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calles El Molino y calle sin nombre en la colonia El Molino, en cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,690,938	450,893	2,240,045	0	0	2,240,045	100%	100%
3	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción del acuífero, (segunda etapa) y líneas de conducción, a tanques de planta potabilizadora, en los Viveros, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	19,993,309	0	13,995,316	5,997,993	0	13,995,316	100%	100%
4	TEPATILÁN DE MORELOS	Remodelación de la imagen urbana en la calle Hidalgo, entre Pantaleón Leal y Santos Romo en el centro histórico de Tepatlilán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
5	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de Andador de Popotes con rumbo a CUALTOS y Preparatoria, en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,332,879	100%	100%
6	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción del Edificio de la Base Regional de la Fuerza Unica Jalisco, en el municipio de Tepatlilán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,048,020	0	60,048,020	0	0	60,046,868	100%	100%
7	TEPATILÁN DE MORELOS	Pavimentación en piedra pórfido y renovación de la red de drenaje y agua potable 137ml para la rehabilitación del Centro Histórico (1ra. Etapa), en calle Hidalgo, entre las calles Pantaleón Leal y Santos Romo, en el municipio Tepatlilán de Morelos, Jalisco.(FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	100%	100%
8	TEPATILÁN DE MORELOS	Proyectos de Infraestructura de Calles, Caminos y carreteras.(Rehabilitación de la Carr. Tototlán en su cruce con el Periférico Salvador Zúñiga y Const. de acortamiento y señalización en el entronque a San José de Bazarte la Villa), en el impio de Tepatlilán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,322,052	100%	100%
9	TEPATILÁN DE MORELOS	Reconstrucción del camino código: 349 libramiento sur de Tepatlilán, del km 0+000 al 17+200 con una longitud de 17.20kms, en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	11,800,692	0	11,800,692	0	0	11,800,683	100%	100%
10	SAN JOSÉ DE GRACIA	Ampliación del Jardín de Niños Juan José Arreola, clave 14DINI1388H, ubicado en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de Tepatlilán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,476,036	0	1,476,036	0	0	1,398,819	100%	100%
11	TEPATILÁN DE MORELOS	Suministro de equipamiento de la Preparatoria Regional de Tepatlilán, clave 14UBH00260, ubicada en la calle González Gallo no. 205, en el municipio de Tepatlilán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	2,454,044	0	2,454,044	0	0	960,611	100%	100%
12	CAPILLA DE GUADALUPE	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Jesús González Martín, en la localidad Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	477,380	477,380	0	0	0	227,676	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	CAPILLA DE GUADALUPE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jesús González Martín, en la localidad Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
14	CAPILLA DE GUADALUPE	Construcción de barda y reja perimetral en la escuela CECYTEJ, en la localidad Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CECYTEJ 56M 2015 E	928,199	0	928,199	0	0	232,050	100%	100%
15	TEPATILILÁN DE MORELOS	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Epigmenio González, en la colonia Españita, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	98,450	0	98,450	0	0	0	100%	100%
16	JARDINES DE LA RIVERA	Retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel Heriberto Alcalá Cortés, en la localidad Jardines de la Rivera, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	479,496	479,496	0	0	0	442,471	100%	100%
17	JARDINES DE LA RIVERA	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel Francisco Medina Ascencio, en la localidad Jardines de la Rivera, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	445,783	445,783	0	0	0	133,735	100%	100%
18	JARDINES DE LA RIVERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco Medina Ascencio, en la localidad Jardines de la Rivera, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
19	JARDINES DEL REAL	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Nirfa Palafox Ornelas, en la localidad Jardines del Real, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	930,394	930,394	0	0	0	279,118	100%	100%
20	JARDINES DEL REAL	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Nirfa Palafox Ornelas, en la localidad Jardines del Real, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
21	LA CIÉNEGA (LA FABRICA)	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel 20 de Noviembre, en la localidad La Ciénega (La Fabrica), en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	446,060	446,060	0	0	0	133,818	100%	100%
22	LA CIÉNEGA (LA FABRICA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela 20 de Noviembre, en la localidad La Ciénega (La Fabrica), en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
23	LAMESA	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela José Clemente Orozco, en la localidad La Mesa, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	114,538	0	114,538	0	0	0	100%	100%
24	PEGUEROS	Retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel 18 de Marzo, en la localidad Pegueros, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	479,956	479,956	0	0	0	454,218	100%	100%
25	PEGUEROS	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, en la localidad Pegueros, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,086,902	0	1,086,902	0	0	271,725	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
26	PEGUEROS	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela CAMI Pegueros, en la localidad Pegueros, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	957,021	0	957,021	0	0	239,255	100%	100%
27	SAN GABRIEL	Construcción de una aula didáctica, retiro de las aulas provisionales en la escuela Lázaro Cárdenas Del Río, en la localidad San Gabriel, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,932	474,932	0	0	0	142,480	100%	100%
28	SAN GABRIEL	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Lázaro Cárdenas Del Río, en la localidad San Gabriel, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
29	SAN JOSÉ DE GRACIA	Construcción de aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior en la escuela Juan José Arreola, en la localidad San José de Gracia, en el municipio de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,398,819	0	1,398,819	0	0	349,705	100%	100%
30	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de un gabinete psicopedagógico de 2 entre ejes en la escuela CECYTEJ Plantel no. 3, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CECYTEJ 2015	696,441	348,220	348,220	0	0	612,152	100%	100%
31	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de complejo deportivo (gimnasio de usos múltiples) en el Centro Universitario de Los Altos Sede Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	6,214,176	0	6,214,176	0	0	3,376,069	100%	100%
32	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de una aula didáctica y retiro del aula provisional en la escuela Estefanía Castañeda, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	474,037	0	474,037	0	0	118,509	100%	100%
33	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de cuatro aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Secundaria Técnica no. 31, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,917,811	1,917,811	0	0	0	575,343	100%	100%
34	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de barda perimetral en la escuela CECYTEJ Plantel no. 3, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CECYTEJ 56M 2015 E	253,365	0	253,365	0	0	205,896	100%	100%
35	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de edificio de aulas virtuales en la escuela Centro Universitario de Los Altos sede Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	1,598,342	0	1,598,342	0	0	1,321,077	100%	100%
36	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de espacios educativos en la escuela Preparatoria Regional de Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	480,957	0	480,957	0	0	480,957	100%	100%
37	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de edificio administrativo y obra exterior en la escuela Preparatoria Regional de Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	11,437,919	11,437,919	0	0	0	3,431,376	100%	100%
38	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de edificio en la escuela Preparatoria Regional de Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	2,519,809	0	2,519,809	0	0	2,519,809	100%	100%
39	TEPATILÁN DE MORELOS	Construcción de edificio en la escuela Preparatoria Regional de Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2016	6,194,898	0	6,194,898	0	0	6,194,898	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
40	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción de complejo deportivo (gimnasio de usos múltiples, etapa I) en el Centro Universitario de Los Altos sede Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013	277,609	0	277,609	0	0	276,567	100%	100%
41	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción de complejo deportivo (gimnasio de usos múltiples, etapa II) en el Centro Universitario de Los Altos sede Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	865,182	0	865,182	0	0	864,136	100%	100%
42	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción de complejo deportivo (gimnasio de usos múltiples, etapa III) en el Centro Universitario de Los Altos sede Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2014	1,470,748	0	1,470,748	0	0	770,533	100%	100%
43	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción de gabinete psicopedagógico en la escuela CECYTEJ Plantel no. 3, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CECYTEJ 56M 2015 E	147,822	0	147,822	0	0	0	100%	100%
44	TEPATITLÁN DE MORELOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 31, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	20,300	0	20,300	0	0	20,300	100%	100%
45	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción de trabajos complementarios para terminación de edificio en la escuela Preparatoria Regional de Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	3,385,002	0	3,385,002	0	0	2,182,436	100%	100%
46	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción de complejo deportivo (gimnasio de usos múltiples) en el Centro Universitario de Los Altos sede Tepatlilán, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	1,034,169	0	1,034,169	0	0	258,542	100%	100%
Total TEPATITLÁN DE MORELOS					160,799,831	17,955,120	134,737,852	8,066,958	40,000	129,400,590		

Región Altos Sur Municipio de Valle de Guadalupe

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Municipal	Físico
1	VALLE DE GUADALUPE	Reubicación, acondicionamiento y reactivación del vivero forestal regional Altos Sur en el Municipio de Valle de Guadalupe. Fase 1	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	REFORESTACIÓN	1,302,000	0	651,000	651,000	0	651,000	100%	100%
2	VALLE DE GUADALUPE	Construcción de empedrado ahogado en concreto del ingreso nororiental 5ra etapa, en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
3	VALLE DE GUADALUPE	Construcción de Domo en Escuela Secundaria Foránea no.20 en Cabecera Municipal, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,290,000	0	1,290,000	0	0	1,289,644	100%	100%
4	LAGRAN CHINA	Construcción de líneas de drenaje en la Localidad La Gran China en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	100%	100%
5	VALLE DE GUADALUPE	Pavimentación de calle circuito Fátima y Secundido González, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	245,000	100%	100%
6	CARRETERO DE ABAJO, VALLE DE GUADALUPE	Proyectos de Infraestructura de Calles, Caminos y Carreteras. (Rehabilitación de empedrado con huella ecológica en la localidad de El Carretero de Abajo y 2da etapa de rehabilitación de calle el Nogal), en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,299,547	100%	100%
7	VALLE DE GUADALUPE	Rehabilitación de la cancha de fútbol rápido en la Unidad Aragón en Valle de Guadalupe (primera etapa), en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	400,334	0	400,334	0	0	400,334	100%	100%
8	VALLE DE GUADALUPE	Rehabilitación de líneas hidrosanitarias y construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle el Nogal, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,643,000	0	1,643,000	0	0	1,642,071	100%	100%
9	COYOTITOS	Rehabilitación de red de línea de agua, red de drenaje y restitución del empedrado ahogado en concreto en la calle Laureles en la comunidad de Coyotitos del Impio de Valle de Guadalupe	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,976,249	0	1,976,249	0	0	1,973,465	100%	100%
Total VALLE DE GUADALUPE					16,262,848	0	13,542,882	2,719,966	0	12,770,027		

Región Altos Sur
Municipio de Yahualica de González Gallo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo Agustín Yáñez (5 lps) en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	URBANO APAUR	1,624,446	803,954	820,491	0	0	820,491	100%	100%
2	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Remodelación del Mercado "Nuevo" 1era etapa en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Conservación periódica del camino Yahualica-Puente Timones del km 0+000 al 1+802, en el municipio de Yahualica, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,105,961	0	4,105,961	0	0	4,103,313	100%	100%
4	EL FARO	Construcción de colector de drenaje en el Faro Tra etapa en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	778,109	0	778,109	0	0	777,635	100%	100%
5	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Construcción de empedrado ecológico en calles El Faro y Galáctica colonia El Faro en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	664,157	0	664,157	0	0	663,624	100%	100%
6	APOZOL DE GUTIERREZ (APOZOL), MANANISCO, EL MIRADOR, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Construcción de empedrado ecológico y rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en las calles Euclipto Col. El Mirador, Carpintería localidad Mananisco y Francisco Villa Loc. Apozol y concreto hidráulico en calle Revolución col. Centro, mpio. de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	974,975	100%	100%
7	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Construcción de red de drenaje y agua potable en calles El Faro y Galáctica, colonia El Faro en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	557,735	0	557,735	0	0	557,370	100%	100%
8	MANANISCO	Proyectos de infraestructura de Calles, Caminos y carreteras. (Rehabilitación Calle Niños Héroes en la Colonia Centro, Calle Avila Camacho barrio del Panecón y calle López Cotilla en Delegación Mananisco) en el mpio de Yahualica de González Gallo.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,299,000	100%	100%
9	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Reconstrucción de superestructura del puente vehicular "Río Ancho", ubicado en el camino Yahualica-teocaltiche-Jaralillo km 9+000 municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	812,236	0	812,236	0	0	812,236	100%	100%
10	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Reconstrucción del Puente Timones ubicado en el camino Yahualica-Puente Timones límite del Estado km 15+825.5, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,666,657	0	3,666,657	0	0	1,169,979	100%	100%
11	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Rehabilitación de campo deportivo de fútbol municipal (primera etapa), en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,331,295	100%	100%
12	NANGUE DEL REFUGIO	Trabajos complementarios para la reconstrucción de superestructura del puente vehicular "Río Ancho", ubicado en el camino Yahualica-teocaltiche-Jaralillo Km 9+000, municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	575,513	0	575,513	0	0	575,513	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	CRUZ DE ZACATE	Sustitución de muro de contención, muro interior y rehabilitación de patio cívico en la escuela Gabriela Mistral, en la localidad Cruz de Zacate, en el municipio de Yahualica de González Gallo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017F	606,887	303,444	303,444	0	0	475,898	100%	100%
14	CRUZ DE ZACATE	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Gabriela Mistral, en la localidad Cruz de Zacate, en el municipio de Yahualica de González Gallo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	127,698	0	127,698	0	0	31,925	100%	100%
15	EL FARO	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Juan Enrique Pestalozzi, en la localidad El Faro, en el municipio de Yahualica de González Gallo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	127,663	0	127,663	0	0	117,875	100%	100%
16	PRESA DEL ESTRIBÓN	Rehabilitación del patio cívico, sustitución de barda perimetral, los edificios A, B y C en la escuela Margarita Maza de Juárez, en la localidad Presa del Estribón, en el municipio de Yahualica de González Gallo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	1,595,123	0	1,595,123	0	0	854,482	100%	100%
17	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cuauhtémoc, en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	31,900	0	31,900	0	0	0	100%	100%
Total YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO					29,309,027	1,107,398	26,822,319	1,379,310	0	20,634,576		



Región 4 Ciénega

Región Ciénega
Municipio de Atotonilco el Alto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	BARRANCA DEL AGUACATE	Inversión para la infraestructura complementaria de la Etapa 1 del relleno sanitario, en Atotonilco El Alto, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
2	ATOTONILCO EL ALTO	Instalación de malla perimetral de Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	199,108	74,354	124,754	0	0	124,754	100%	100%
3	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle privada La Huerta, en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	711,044	264,366	446,678	0	0	446,678	100%	100%
4	ATOTONILCO EL ALTO	Rehabilitación de unidad deportiva en el fraccionamiento Madre Luisita de la Peña, en cabecera municipal de Atotonilco El Alto (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	600,000	925,340	874,660	0	925,340	100%	100%
5	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en Av. Dr. Pascual Navarro, en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,620,116	974,159	1,645,957	0	0	1,645,957	100%	100%
6	LA MATA	Construcción de Plazoleta en la Localidad La Mata, en el Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	155,298	0	155,298	0	0	155,298	100%	100%
7	BARRANCA DEL AGUACATE	Construcción de Plazoleta en la Localidad Barranca del Aguacate, en el Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	265,605	0	265,605	0	0	265,605	100%	100%
8	ATOTONILCO EL ALTO	Remodelación de Banquetas en Concreto Estampado en Av. Independencia en la Cabecera Municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,649,195	0	1,649,195	0	0	1,649,195	100%	100%
9	LA MATA	Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico de la Calle Principal de la Localidad La Mata, en el Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	430,298	0	430,298	0	0	430,298	100%	100%
10	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de Plazoleta Cultural Álvaro Obregón, en la cabecera Municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	691,515	0	691,515	0	0	691,515	100%	100%
11	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de Foro recreativo en la colonia San Felipe 1ra. etapa en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
12	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de fosas con geomembrana para tratamiento de residuos 1ra etapa en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. (FBE 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	847,341	0	847,341	0	0	847,340	100%	100%
13	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de fosas con geomembrana para tratamiento de residuos 2da. etapa en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. (FBE 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	646,395	0	646,395	0	0	646,395	100%	100%
14	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	562,500	0	562,500	0	0	560,713	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
15	SAN PEDRO DE FERNANDEZ (EL RANCHITO)	Rehabilitación de línea de alejamiento del drenaje en San Pedro de Fernández, en el municipio de Atonilco el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	368,659	0	368,659	0	0	367,826	100%	100%
16	ATOTONILCO EL ALTO	Sustitución de red principal de agua potable en calle Rayón municipio de Atonilco El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,998,744	100%	100%
17	BARRIO DE SANTA ROSA	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional trabajos de rehabilitación en el plantel Gabriela Mistral, en la localidad Barrio de Sta. Rosa, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	476,725	476,725	0	0	0	138,250	100%	100%
18	BARRIO DE SANTA ROSA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gabriela Mistral, en la localidad Barrio de Sta. Rosa, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
19	ELCHICHIMECO	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Rosaura Zapata, en la localidad El Chichimeco, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	902,164	902,164	0	0	0	261,628	100%	100%
20	ELCHICHIMECO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Rosaura Zapata, en la localidad El Chichimeco, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
21	EL NACIMIENTO	Construcción de un aula didáctica en sustitución del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel José Clemente Orozco, en la localidad El Nacimiento, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	445,065	445,065	0	0	0	133,520	100%	100%
22	EL NACIMIENTO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José Clemente Orozco, en la localidad El Nacimiento, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
23	FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL MAGUEY	Construcción de sanitarios tipo m4 accesible, retiro del aula provisional en la escuela Francisco Márquez, en la localidad Fracc. Vistas Del Maguey, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	449,330	449,330	0	0	0	134,799	100%	100%
24	LA PAREJA	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel Francisco Villa, en la localidad La Pareja, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	444,754	444,754	0	0	0	133,426	100%	100%
25	LA PAREJA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco Villa, en la localidad La Pareja, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
26	LOS NARANJOS	Construcción de un aula didáctica, regional 753, retiro del aula provisional en la escuela Justo Sierra, en la localidad Los Naranjos, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	477,600	477,600	0	0	0	143,280	100%	100%
27	LOS NARANJOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Justo Sierra, en la localidad Los Naranjos, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
28	MILPILLAS	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel Luis Donaldo Colosio Murrrieta, en la localidad Milpillias, en el municipio de Atonilco el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	465,460	465,460	0	0	0	339,786	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
29	MILPILLAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Luis Donaldo Colosio Murréa, en la localidad Milpillás, en el municipio de Atoyotlán el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
30	SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ	Construcción de dos aulas didácticas, retro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el Plantel Nicandra Vázquez Nava, en la localidad San Antonio de Fernández, en el municipio de Atoyotlán el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	952,496	952,496	0	0	0	619,123	100%	100%
31	SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Nicandra Vázquez Nava, en la localidad San Antonio de Fernández, en el municipio de Atoyotlán el Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total ATOTONILCO EL ALTO					23,202,326	6,526,474	14,421,882	2,253,970	0	16,321,815		

Región Ciénega Municipio de Ayotlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	AYOTLÁN	Construcción de parque recreativo en la unidad deportiva municipal en la cabecera de Ayotlán (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,500,000	1,250,000	625,000	625,000	0	625,000	100%	100%
2	LA NOPALERA	Adquisición de porcinos en la localidad La Nopalera municipio de Ayotlán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	180,000	77,000	73,000	73,000	0	73,000	100%	100%
3	EL MALUCO	Adquisición de porcinos en la localidad El Maluco municipio de Ayotlán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	180,000	77,000	73,000	73,000	0	73,000	100%	100%
4	LA RIVERA	Adquisición de Chivas Lecheras en la localidad La Ribera municipio de Ayotlán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	240,000	76,000	124,000	124,000	0	124,000	100%	100%
5	RIVERA, LA	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad La Ribera, municipio de Ayotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	226,344	113,172	113,172	113,172	0	113,172	100%	100%
6	RIVERA, LA	Impartición de 7 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad La Ribera, municipio de Ayotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	251,493	125,746	125,747	125,747	0	125,747	100%	100%
7	RIVERA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Salvador Alvarado, en la localidad La Ribera, municipio de Ayotlán (Infraestructura Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,037,098	1,018,549	1,018,549	1,018,549	0	1,018,549	100%	100%
8	AYOTLÁN	Construcción de pavimento, carriles laterales y banquetas en el acceso oriente de la cabecera municipal de Ayotlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
9	LA NOPALERA	Construcción de línea de drenaje sanitario con restitución de superficie de rodamiento en calle sin nombre en La Nopalera, municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,235	100%	100%
10	EL MALUCO	Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Juárez en El Maluco, municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,725	100%	100%
11	BETANIA	Construcción de línea de agua potable y líneas de drenaje sanitario en calle sin nombre, en San José de Betania (El Piojo) municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,201,146	0	1,201,146	0	0	1,200,162	100%	100%
12	BETANIA	Construcción de línea de drenaje sanitario en calle Aldama primera etapa en la localidad de Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	798,854	0	798,854	0	0	797,613	100%	100%
13	BETANIA	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle sin nombre en San José de Betania (El Piojo) municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,773	100%	100%
14	AYOTLÁN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ayotlán (Piso Firme)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	622,139	0	622,139	0	0	622,139	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
15	AYOTLÁN (AYO EL CHICO)	Construcción de cinco aulas en sustitución de las provisionales en la escuela Secundaria Técnica no. 74, en la localidad Ayotlán (Ayo El Chico), en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	2,900,962	0	2,900,962	0	0	725,241	100%	100%
16	AYOTLÁN (AYO EL CHICO)	Rehabilitación en la escuela Ignacio Zaragoza, en la localidad Ayotlán (Ayo El Chico), en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	142,427	142,427	0	0	0	42,728	100%	100%
17	AYOTLÁN (AYO EL CHICO)	Rehabilitación de la cubierta en la escuela Ignacio Zaragoza, en la localidad Ayotlán (Ayo El Chico), en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	860,536	0	860,536	0	0	215,134	100%	100%
18	BETANIA	Construcción de un aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Alfonso Reyes, en la localidad Betania, en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	478,709	478,709	0	0	0	143,613	100%	100%
19	BETANIA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Alfonso Reyes, en la localidad Betania, en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
20	LA ISLA	Retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Artículo 27, en la localidad La Isla, en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	468,409	468,409	0	0	0	341,939	100%	100%
21	LA NOPALERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan José Arreola, en la localidad La Nopalera, en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
22	LA PALMA (LA ANGOSTURA)	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de cuatro aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Jaime Nuno Roca, en la localidad La Palma (La Angostura), en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,407,254	1,407,254	0	0	0	548,829	100%	100%
23	LA PALMA (LA ANGOSTURA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Nuno Roca, en la localidad La Palma (La Angostura), en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
24	LA RIBERA	Construcción de una aula didáctica y retiro del aula provisional en la escuela Corregidora, en la localidad La Ribera, en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	466,458	466,458	0	0	0	209,906	100%	100%
25	LA RIBERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Corregidora, en la localidad La Ribera, en el municipio de Ayotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total AYOTLÁN					21,963,466	5,700,725	14,158,431	2,004,310	100,000	12,620,830		

Región Ciénega
Municipio de Degollado

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	DEGOLLADO	Construcción de edificio de poder joven, ubicado en la calle 1ero de Mayo, colonia Moisés Quezada en la cabecera municipal de Degollado, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	DEGOLLADO	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Ramón López Velarde, en la localidad Degollado, en el municipio de Degollado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,817	474,817	0	0	0	142,445	100%	100%
3	DEGOLLADO	Retiro de las aulas provisionales y trabajos de Rehabilitación en el plantel Santos Degollado Sánchez, en la localidad Degollado, en el municipio de Degollado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,640	474,640	0	0	0	142,392	100%	100%
4	DEGOLLADO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ramón López Velarde, en la localidad Degollado, en el municipio de Degollado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
5	LA VÍBORA(VILLA DEL REFUGIO)	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales y Construcción de sanitarios tipo m4 accesibles en la escuela Amado Nervo, en la localidad La Vibora (Villa Del Refugio), en el municipio de Degollado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,423,725	1,423,725	0	0	0	797,286	100%	100%
6	LA VÍBORA(VILLA DEL REFUGIO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Amado Nervo, en la localidad La Vibora (Villa Del Refugio), en el municipio de Degollado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	36,540	0	36,540	0	0	36,540	100%	100%
7	TARIMORO	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de tres aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Amado Nervo, en la localidad Tarimoro, en el municipio de Degollado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,435,789	1,435,789	0	0	0	416,379	100%	100%
8	TARIMORO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Amado Nervo, en la localidad Tarimoro, en el municipio de Degollado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	24,940	0	24,940	0	0	24,940	100%	100%
Total DEGOLLADO					7,332,066	3,808,970	2,143,786	1,379,310	0	3,642,287		

**Región Ciénega
Municipio de Jamay**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	JAMAY	Construcción de parque recreativo en la colonia La Castellana, en la cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,407,668	600,000	925,340	882,328	0	925,340	100%	100%
2	JAMAY	Construcción de andador "Francisco I Madero" en la colonia Tepexyac, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,084,257	320,398	763,859	0	0	763,859	100%	100%
3	JAMAY	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y rehabilitación de obras complementarias en calle Rayón, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,486,338	252,424	1,233,914	0	0	1,233,914	100%	100%
4	JAMAY	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle 20 de Noviembre, colonia Escritores Mexicanos, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,981,198	585,444	1,395,754	0	0	1,395,754	100%	100%
5	JAMAY	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Jaime Sabines, colonia Escritores Mexicanos, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,354,300	685,864	1,668,436	0	0	1,668,436	100%	100%
6	JAMAY	Rehabilitación de unidad deportiva Los Olivos en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
7	JAMAY	Construcción de drenaje, descargas, tomas domiciliarias y reposición de recubrimiento con empedrado zapeado y huellas de concreto en calle Obispo Ramón Godínez, en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,033,156	0	1,033,156	0	0	1,032,252	100%	100%
8	JAMAY	Construcción de drenaje, descargas, tomas domiciliarias y reposición de recubrimientos con empedrado zapeado y huellas de concreto en la colonia Jamay 1 y Santos Mártires primera etapa en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	966,844	0	966,844	0	0	966,214	100%	100%
9	JAMAY	Construcción de infraestructura y equipamiento en Vía Turística Ecológica Metropolitana en la zona sur de la cabecera municipal, en el municipio de Jamay, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	3,561,951	0	3,561,951	0	0	3,561,951	100%	100%
10	JAMAY	Rehabilitación de redes de drenaje y agua potable, descargas, toma domiciliaria y reconstrucción de superficie de rodamiento en la calle 3 en la colonia San José en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,698,299	0	1,698,299	0	0	1,697,109	100%	100%
11	COLONIA SAN FERNANDO	Construcción de dos aulas didácticas y el retiro de las aulas provisionales en la escuela Estefanía Castañeda, en la Col. San Fernando, en el municipio de Jamay	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL/2015	956,834	0	956,834	0	0	239,208	100%	100%
12	SAN AGUSTÍN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Moisés Sáenz Garza, en la localidad San Agustín, en el municipio de Jamay	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total JAMAY					21,682,116	2,444,130	16,286,692	2,951,294	0	15,566,344		

Región Ciénega Municipio de La Barca

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	LA BARCA	Conservación y mantenimiento en diversas unidades medicadas en la Región Sanitaria La Barca, Jalisco	Secretaría de Salud Jalisco	CUOTA SOCIAL Y AFORTACION SOLIDARIA	1,301,967	0	1,301,967	0	0	1,301,967	100%	100%
2	LA BARCA	Rehabilitación de plazuela "Monumento a la Madre" en cabecera municipal de La Barca (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,832,162	600,000	925,340	1,306,822	0	925,340	100%	100%
3	LOS ANGELES	Equipamiento para cenaduría Los Ángeles en la localidad de Los Angeles municipio de La Barca (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	154,000	71,200	68,800	0	14,000	68,800	100%	100%
4	SAN ANTONIO DE RIVAS	Construcción de Pavimento, Línea de Drenaje y Línea de Agua Potable en Calle Hidalgo, en la Localidad de San Antonio de Rivas, en el Municipio de La Barca, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	AFORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	3,194,592	0	3,194,592	0	0	3,194,592	100%	100%
5	LA BARCA	Remodelación de pavimento con concreto estampado en las calles de Portal Independencia y Portal Reforma en la cabecera municipal de La Barca, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
6	LA BARCA GUADALUPE DE LERMA, LORETO OCCIDENTAL, EL LORETO	Conservación periódica del camino La Barca-Loreto-Guadalupe de Lerma, del km 0+000 al 22+100, en el municipio de La Barca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,969,731	0	3,969,731	0	0	3,911,230	100%	100%
7	LA BARCA	Conservación y restauración de las pinturas murales ubicadas en el Centro Cultural "La Moreña", en el Municipio de La Barca, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACION DE INMUEBLES CULTURALES	1,094,643	0	1,094,643	0	0	273,661	100%	100%
8	LA BARCA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de La Barca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	750,000	0	750,000	0	0	749,996	100%	100%
9	LA BARCA	Reestructuración de línea de drenaje sanitario 2da etapa, por Subcolector Vellarta en el municipio de La Barca, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,980,010	0	1,980,010	0	0	1,977,899	100%	100%
10	POPULAR CAMINO REAL	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Popular Camino Real, en el municipio de La Barca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
11	SANTA LUCIA	Construcción de un aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Ramón Corona, en la localidad Santa Lucía, en el municipio de La Barca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	542,898	0	542,898	0	0	135,724	100%	100%
12	VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO)	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de las provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Gabriela Mistral, en la localidad Villa de GARCÍA Márquez (El Tarengo Nuevo), en el municipio de La Barca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	940,757	940,757	0	0	0	489,194	100%	100%
13	VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gabriela Mistral, en la localidad Villa de GARCÍA Márquez (El Tarengo Nuevo), en el municipio de La Barca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total LA BARCA					20,235,716	1,611,957	15,923,626	2,686,132	14,000	15,124,048		

**Región Ciénega
Municipio de Ocotlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	RIBERAS DEL ZULA	Apoyo para la adquisición de equipo especializado para la extracción de Malezas Acuáticas invasoras en el Río Zula en la subcuenca de Ocotlán de la Cuenca del Río Santiago, Guadálajara, Mpio. de Ocotlán, Jal.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	50%	100%
2	OCOTLÁN	Impartición de 6 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario "El Rosario" en la cabecera municipal de Ocotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	202,943	76,611	86,210	40,122	0	86,210	100%	100%
3	OCOTLÁN	Impartición de 6 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario "Nuevo Fuerte" en la cabecera municipal de Ocotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	202,943	76,611	86,211	40,121	0	86,211	100%	100%
4	OCOTLÁN	Construcción de primera etapa de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Río Conchos cuerpo derecho, en la colonia Nuevo Fuerte, en cabecera municipal de Ocotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,089,387	411,244	678,143	0	0	678,143	100%	100%
5	OCOTLÁN	Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Nuevo Fuerte, municipio de Ocotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,534,148	967,939	1,566,209	0	0	1,566,209	100%	100%
6	OCOTLÁN	Rehabilitación del Parque San José en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
7	OCOTLÁN	Construcción de Malecón segunda etapa, entre la calle Manuel Martínez y Fraccionamiento Hacienda del Rincón en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	100%	100%
8	SANTA CLARA DE ZULA (SANTA CLARA)	Construcción de senderos de conexión para movilidad no motorizada y rehabilitación de un puente en la localidad de Santa Clara de Zula, municipio de Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,299,972	100%	100%
9	OCOTLÁN	Rehabilitación con concreto hidráulico del ingreso a Ocotlán por Gasa Lado Sur en (Nodo vial), municipio de Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	3,561,951	0	3,561,951	0	0	3,561,951	100%	100%
10	OCOTLÁN	Trabajos emergentes para mitigar las inundaciones presentadas a causa de las lluvias intensas que provocaron el desbordamiento del "Río Zula" en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA Y OBRAS PESADAS	436,654	0	436,654	0	0	434,511	100%	100%
11	COLONIA MASCOTA	Rehabilitación en la escuela Ananado Nervo, Ocotlán en la Col. MASCOTA, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	4,809,947	0	4,809,947	0	0	4,425,151	100%	100%
12	EL PORVENIR	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel Narciso Mendoza, en la localidad El Porvenir, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	422,534	422,534	0	0	0	122,535	100%	100%
13	EL PORVENIR	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Narciso Mendoza, en la localidad El Porvenir, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	LA PRIMAVERA EJIDO	Construcción de la unidad académica departamental tipo II en el Instituto Tecnológico de Ocotlán, en la localidad La Primavera Ejido, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	OFERTA EDUCATIVA 2013 PFIIT	2,629,838	2,629,838	0	0	0	788,951	100%	100%
15	LA PRIMAVERA EJIDO	Construcción de cableado estructurado en el Instituto Tecnológico de Ocotlán, en la localidad La Primavera Ejido, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR ITS 2013	480,702	0	480,702	0	0	120,176	100%	100%
16	LA PRIMAVERA EJIDO	Construcción de estacionamiento, fase I, en el Instituto Tecnológico de Ocotlán, en la localidad La Primavera Ejido, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	OFERTA EDUCATIVA TRANS 12-13	164,776	164,776	0	0	0	158,185	100%	100%
17	LA PRIMAVERA EJIDO	Construcción de estacionamiento, fase II, en el Instituto Tecnológico de Ocotlán, en la localidad La Primavera Ejido, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	OFERTA EDUCATIVA 2012 PFIIT	157,997	157,997	0	0	0	47,399	100%	100%
18	LA PRIMAVERA EJIDO	Construcción de una cancha de usos múltiples techada en el Instituto Tecnológico de Ocotlán, en la localidad La Primavera Ejido, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	OFERTA EDUCATIVA 2013 PFIIT	2,700,997	2,700,997	0	0	0	810,299	100%	100%
19	OCOTLÁN	Construcción y remodelación de espacios en laboratorios de operaciones unitarias, métodos y estudios de trabajo en el Centro Universitario de La Ciénega Sede Ocotlán, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	4,134,647	0	4,134,647	0	0	1,033,662	100%	100%
20	OCOTLÁN	Rehabilitación en la escuela Secundaria Técnica no. 42, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,895,042	2,895,042	0	0	0	868,513	100%	100%
21	OCOTLÁN	Construcción de laboratorio de agrobiotecnología (etapa de continuación) en el Centro Universitario de La Ciénega Sede Ocotlán, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	5,765,964	0	5,765,964	0	0	1,441,491	100%	100%
22	OCOTLÁN	Construcción de módulo de tutorías e investigación (continuación) en el Centro Universitario de La Ciénega Sede Ocotlán, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	13,629,897	13,629,897	0	0	0	4,088,969	100%	100%
23	OCOTLÁN	Construcción de barda perimetral en el Centro Universitario de La Ciénega Sede Ocotlán, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	5,839,121	5,839,121	0	0	0	1,751,736	100%	100%
24	OCOTLÁN	Construcción de andador en laboratorio de agrobiotecnología con trébol de la ciencia y módulo p. fase II, en el Centro Universitario de La Ciénega Sede Ocotlán, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2012	477,983	0	477,983	0	0	119,496	100%	100%
25	OCOTLÁN	Construcción de andador en laboratorio de agrobiotecnología con trébol de la ciencia y módulo p. fase I, en el Centro Universitario de La Ciénega Sede Ocotlán, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013	1,945,727	0	1,945,727	0	0	466,975	100%	100%
26	OCOTLÁN	Construcción de andador en laboratorio de agrobiotecnología con trébol de la ciencia y módulo p. fase I, en el Centro Universitario de La Ciénega Sede Ocotlán, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2014	233,974	0	233,974	0	0	58,493	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
27	OCOTLÁN	Construcción de andador en laboratorio de agrobiotecnología con trébol de la ciencia y módulo p. fase IV en el Centro Universitario de La Ciénega Sede Ocotlán, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	2,989	0	2,989	0	0	747	100%	100%
28	OCOTLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jardín de Niños no. 46, en la localidad Ocotlán, en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
29	SAN VICENTE (LABOR VIEJA)	Construcción de una aula didáctica en sustitución de la provisional en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad San Vicente (Labor Vieja), en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	474,698	474,698	0	0	0	142,409	100%	100%
30	SAN VICENTE (LABOR VIEJA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad San Vicente (Labor Vieja), en el municipio de Ocotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	19,140	0	19,140	0	0	19,140	100%	100%
Total OCOTLÁN					67,198,610	30,447,305	34,602,096	2,149,209	0	33,193,180		

Región Ciénega Municipio de Pongitlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	PONGITLÁN	Adquisición de borregos en la cabecera municipal de Pongitlán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Programa de Gobierno	240,000	67,000	133,000	0	40,000	133,000	100%	100%
2	PONGITLÁN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Reforma, en cabecera municipal de Pongitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,776,692	439,033	1,337,659	0	0	1,337,659	100%	100%
3	PONGITLÁN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Juárez, en cabecera municipal de Pongitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	3,212,515	313,622	2,898,893	0	0	2,898,893	100%	100%
4	AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, LA ZAPOTERA	Suministro de insumos (tubería, bentonita, etc), para perforación de pozo profundo, en las localidades de Agua Caliente, La Zapotera y Chalpicote municipio de Pongitlán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	1,243,552	746,131	497,421	0	0	497,421	100%	100%
5	PONGITLÁN	Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético, en la colonia Juan Pablo II 1ra. etapa en el municipio de Pongitlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
6	PONGITLÁN, SAN PEDRO ITZICAN	Conservación periódica en el camino código 160 Pongitlán - San Pedro Itzicán en el municipio de Pongitlán, Jalisco, con una longitud de 7.00 kms.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS; PUENTES Y SIMILARES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
7	AGUA CALIENTE	Construcción de 2 domos con sistema de captación de agua pluvial en escuelas de Agua Caliente en el municipio de Pongitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,984,739	100%	99.95%
8	CHALPICOTE, SAN PEDRO ITZICAN	Construcción de 2 domos con sistema de captación de agua pluvial en Escuelas de San Pedro Itzicán y Chalpicote, en el municipio de Pongitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,999,491	100%	99.97%
9	PONGITLÁN	Construcción de calle Emiliano Zapata y López Mateos con pavimento de concreto hidráulico y cambio de red hidráulica y sanitaria, en cabecera, Municipio de Pongitlán, Jalisco. Primera Etapa (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,712,190	0	1,712,190	0	0	1,712,190	100%	100%
10	SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE	Construcción de calle Hidalgo con pavimento de concreto hidráulico y cambio de red hidráulica y sanitaria, en la localidad de San Luis del Agua Caliente, en el municipio de Pongitlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,913,112	0	2,913,112	0	0	2,913,112	100%	100%
11	PONGITLÁN	Construcción de calle Olimpia con pavimento de concreto hidráulico y cambio de red hidráulica y sanitaria en cabecera, del municipio de Pongitlán, Jalisco. Primera etapa. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,732,676	0	1,732,676	0	0	1,732,676	100%	100%
12	PONGITLÁN	Construcción de calle Vicente Guerrero con pavimento de concreto hidráulico y cambio de red hidráulica y sanitaria, en cabecera, en el municipio de Pongitlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,972,022	0	1,972,022	0	0	1,972,022	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	EL ROMERENO (INFONAVIT)	Construcción de ciclovia en la Col. Juan Pablo II, municipio de Poncitlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	3,561,951	0	3,561,951	0	0	3,561,951	100%	100%
14	PONCITLÁN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Poncitlán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	468,823	0	468,823	0	0	450,944	100%	96.2%
15	PONCITLÁN	Rehabilitación de red hidráulica y sanitaria con restitución de superficie de rodamiento (concreto hidráulico) en calle Hidalgo del municipio de Poncitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,918,706	0	1,918,706	0	0	1,915,739	100%	99.85%
16	AGUA CALIENTE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Adolfo López Mateos, en la localidad Agua Caliente, en el municipio de Poncitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	19,140	0	19,140	0	0	19,140	100%	100%
17	MEZCALA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 70, en la localidad Mezcala, en el municipio de Poncitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
18	SAN PEDRO ITZICÁN	Construcción de tres aulas didácticas en sustitución de las provisionales; construcción de sanitarios (tipo incluyente) y trabajos de rehabilitación en el plantel Esteban Baca Calderón, en la localidad San Pedro Itzicán, en el municipio de Poncitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,002,834	2,002,834	0	0	0	600,850	100%	30%
Total PONCITLÁN					31,735,829	3,568,620	26,747,899	1,379,310	40,000	27,312,131		

Región Ciénega Municipio de Tototlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TOTOTLÁN	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Ocampo de la Colonia López Mateos en la cabecera municipal de Tototlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	907,128	226,782	226,782	226,782	226,782	226,782	100%	100%
2	TOTOTLÁN	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Río Santiago de la Colonia San Javier en la cabecera municipal de Tototlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,144,696	786,174	786,174	786,174	786,174	786,174	100%	100%
3	TOTOTLÁN	Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico con redes Hidrosanitarias en la Calle Donato Guerra en la Cabecera Municipal de Tototlán, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,732,174	0	1,732,174	0	1,732,174	1,732,174	100%	100%
4	TOTOTLÁN	Ampliación del Centro de Salud Tototlán, 4ta. etapa en la Colonia Providencia, Municipio de Tototlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
5	TOTOTLÁN	Rehabilitación de redes de agua potable en la colonia Guadalupe en el municipio de Tototlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,490,881	0	1,490,881	0	0	1,488,924	100%	99.87%
6	TOTOTLÁN	Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en las calles Clavel y Flor del Paraiso en la colonia Linda Vista en la Cabecera Municipal de Tototlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	509,119	0	509,119	0	0	508,616	100%	99.9%
7	CARROZAS	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de dos aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Benito Juárez, en la localidad Carrozas, en el municipio de Tototlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	911,591	911,591	0	0	0	273,477	100%	30%
8	LINDAVISTA	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales, en la escuela Esteban Baca Calderón, en la localidad Lindavista, en el municipio de TOTOLÁN	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,051,358	0	1,051,358	0	0	262,839	100%	25%
9	RAMBLAS CHICO	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Niños Héroes, en la localidad Ramblas Chico, en el municipio de Tototlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	315,052	0	315,052	0	0	151,225	100%	48%
10	SAN ISIDRO	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Alfonso Reyes, en la localidad San Isidro, en el municipio de Tototlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	451,347	451,347	0	0	0	130,891	100%	29%
11	SAN ISIDRO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Alfonso Reyes, en la localidad San Isidro, en el municipio de Tototlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total TOTOTLÁN					13,974,961	2,375,894	8,193,845	2,392,266	1,012,956	7,643,408		

**Región Ciénega
Municipio de Zapotlán del Rey**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ZAPOTLÁN DEL REY	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Guadalupe Victoria circuito Santos Diegollo, en conexión con carretera estatal # 129 con carretera estatal # 159, cabecera Municipal Zapotlán del Rey, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	ZAPOTLÁN DEL REY	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	468,750	0	468,750	0	0	467,381	100%	99.71%
3	TECUALITITAN	Pavimentación de concreto hidráulico, en calle Hidalgo en la Localidad de Tecualtitán, en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
4	LA NORIA	Pavimentación de concreto hidráulico, en calle Morelos en la Localidad de la Noria, en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
5	CHILA	Retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Sor Juana Inés de La Cruz, en la localidad Chila, en el municipio de Zapotlán del Rey	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	467,872	467,872	0	0	0	135,683	100%	29%
6	EL PLATANAR	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Gordiano Guzmán, en la localidad El Platanar, en el municipio de Zapotlán del Rey	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	464,031	464,031	0	0	0	139,209	100%	30%
7	EL PLATANAR	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gordiano Guzmán, en la localidad El Platanar, en el municipio de Zapotlán Del Rey	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
8	OTATLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Rulfo, en la localidad Otatlán, en el municipio de Zapotlán del Rey	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	0	100%	0%
Total ZAPOTLÁN DEL REY					7,815,609	931,903	5,504,396	1,379,310	0	5,764,579		



Región 5 Sureste

Región Sureste
Municipio de Chapala

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	CHAPALA	Aportación al Programa Chapala Limpio para Limpieza Acuática en la Laguna de Chapala, Jal. (APROMADES).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	50%	100%
2	CHAPALA	Construcción de empedrado ahogado en Privada La Vista, en el municipio de Chapala (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	600,024	230,400	369,624	0	0	369,624	100%	100%
3	CHAPALA	Construcción de escalinatas y obras complementarias en calle Aguascalientes, en la cabecera municipal de Chapala (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,000,034	384,054	615,980	0	0	615,980	100%	100%
4	CHAPALA	Construcción de empedrado zanjeado y obras complementarias en calle La Vista, en la cabecera municipal de Chapala (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,736,481	666,808	1,069,673	0	0	1,069,673	100%	100%
5	CHAPALA	Construcción de banquetas incluyentes, ciclovia e imagen urbana en la carretera Chapala-Jocotepec en el tramo entre calle Juárez y Javier Mina en la localidad de Ajijic, municipio de Chapala, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
6	CHAPALA	Conservación periódica código 112 camino Chapala - Jocotepec del km 0+000 al 1+500, en el municipio de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,979,494	0	1,979,494	0	0	1,979,494	100%	100%
7	SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Construcción de banquetas incluyentes en la comunidad de San Antonio Tlayacapan, en el municipio de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,966,190	100%	99.93%
8	ATOTONILQUILLO, CHAPALA	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje. (Ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje), en el municipio de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,400,000	0	4,400,000	0	0	4,318,284	100%	99.96%
9	CHAPALA	Mejoramiento de imagen urbana, calle Morelos, en el municipio de Chapala, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	7,840,000	0	7,840,000	0	0	7,840,000	100%	100%
10	CHAPALA	Rehabilitación de 2 pozos de agua en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
11	CHAPALA	Rehabilitación de redes hidrosanitarias con restitución de superficie de rodamiento (empedrado ahogado) de la calle Francisco Villa en el municipio de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,940,095	0	1,960,095	0	0	1,958,978	100%	99.94%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Física	Financiera	
12	CHAPALA	Suministro y colocación de alumbrado en ingreso a Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	100,000	0	100,000	0	0	100,000	100%	100%
13	ATOTONILQUILLO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Rosa Baltazar González, en la localidad Atotonilquillo, en el municipio de Chapala	Instituto del la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	0	100%	0%
14	SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Guadalupe Victoria, en la localidad Santa Cruz de la Soledad, en el municipio de Chapala	Instituto del la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	0	100%	0%
Total CHAPALA					32,280,738	1,281,262	28,930,511	2,068,966	0	28,787,188		

Región Sureste
Municipio de Concepción de Buenos Aires

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de puente vehicular en camino a la localidad El Tigre, municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARAMIGRANTES (CODESOL)	355,344	88,836	88,836	88,836	88,836	88,836	100%	100%
2	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de colector de aguas negras en cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARAMIGRANTES (CODESOL)	696,872	174,218	174,218	174,218	174,218	174,218	100%	100%
3	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de empedrado ahogado en la calle Nery de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	301,800	75,450	75,450	75,450	75,450	75,450	100%	100%
4	SANTA GERTRUDIS	Construcción de red de drenaje en andador a un costado del río en la comunidad de Santa Gertrudis, municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	193,428	48,357	48,357	48,357	48,357	48,357	100%	100%
5	TOLUQUILLA	Construcción de colector para aguas negras en la localidad de Toluquilla municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	209,068	52,267	52,267	52,267	52,267	52,267	100%	100%
6	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de línea de alcantarillado en calle Cuauhtémoc, en cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	222,352	55,588	55,588	55,588	55,588	55,588	100%	100%
7	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de empedrado ahogado y Redes Hidrosanitarias en la calle Guerrero Norte en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
8	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Construcción de empedrado ahogado y Redes Hidrosanitarias en la calle Guerrero Sur en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
9	EL MESÓN	Construcción de empedrado tradicional con huellas de concreto, en la calle principal de la localidad de El Mesón, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
10	EL PASO DE LA YERBABUENA	Construcción de la unidad deportiva en la localidad de El Paso de la Yerbabuena, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,724,138	0	1,034,483	689,655	0	1,034,483	100%	100%
11	TOLUQUILLA	Construcción de unidad deportiva en la localidad de Toluquilla, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,724,138	0	1,034,483	689,655	0	1,034,483	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
12	LOS SAUCES	Ampliación de Centro de Salud de los Sauces en Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (Ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje), en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,499,325	100%	99.96%
13	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Rehabilitación de red de agua potable y drenaje con restitución de superficie de rodamiento de las calles González Ortega Norte y Arísteo García en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,994,255	100%	99.98%
14	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Rehabilitación y ampliación de las instalaciones del DIF, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,199,871	100%	99.99%
15	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Remodelación y Remozamiento del Ingreso Principal a Concepción de Buenos Aires, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,986,885	0	1,986,885	0	0	1,972,134	100%	99.26%
16	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Remozamiento de la Plaza Principal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
17	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Rehabilitación de muros, pisos, instalaciones eléctricas y cubiertas en la escuela Benito Juárez, en la localidad Concepción de Buenos Aires (Pueblo Nuevo), en el municipio de Concepción de Buenos Aires	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	100%	100%
18	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Rehabilitación de muros, pisos, instalaciones eléctricas y cubiertas en la escuela Benito Juárez, en la localidad Concepción de Buenos Aires (Pueblo Nuevo), en el municipio de Concepción de Buenos Aires	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
19	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Anahuac, en la localidad Concepción de Buenos Aires (Pueblo Nuevo), en el municipio de Concepción de Buenos Aires	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017F	1,517,756	758,878	758,878	0	0	680,705	100%	44%
20	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 82, en la localidad Concepción de Buenos Aires (Pueblo Nuevo), en el municipio de Concepción de Buenos Aires	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
21	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 82, en la localidad Concepción de Buenos Aires (Pueblo Nuevo), en el municipio de Concepción de Buenos Aires	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES					25,340,780	1,253,594	21,718,444	1,874,026	494,716	21,318,972		

Región Sureste
Municipio de Jocotepec

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	JOCOTEPEC	Rehabilitación de imagen urbana de la calle Donato Guerra, entre calle Hidalgo y calle Independencia 1era etapa en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	HUEJOTITÁN, POTRERILLOS, LAS TROJES, ZAPOTITÁN DE HIDALGO	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos 116,137 y 142, con una longitud total de 22.5kms, en la residencia de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,999,865	100%	100%
3	SAN JUAN COSALA	Construcción de acotamientos, alumbrado público y señalética en San Juan Cosalá, en el municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,700,000	0	3,700,000	0	0	3,699,567	100%	100%
4	HUEJOTITÁN, JOCOTEPEC, EL MOLINO, POTRERILLOS, SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, SAN JUAN COSALA, LAS TROJES	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (Ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje), en el municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,300,000	0	4,300,000	0	0	4,297,540	100%	99.95%
5	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	Construcción de redes de agua potable y drenaje sanitario con restitución de superficie de rodamiento en calle Santa Isabel 1ra Etapa, en el municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	754,965	0	754,965	0	0	754,963	100%	100%
6	JOCOTEPEC	Rehabilitación de imagen urbana de calle Donato Guerra entre Hidalgo y Guadalupe Victoria, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
7	JOCOTEPEC	Rehabilitación de redes de agua potable, drenaje con restitución de superficie de rodamiento, en la Privada Morelos (desde Morelos hasta C. Aldama), en el municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,245,035	0	1,245,035	0	0	1,245,034	100%	100%
8	CHANTEPEC (EL CHANTE)	Construcción de un aula didáctica y retro del aula provisional en la escuela Niño Artillero, en la localidad Chantepec (El Chante), en el municipio de Jocotepec.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	439,660	439,660	0	0	0	131,898	100%	29%
9	CHANTEPEC (EL CHANTE)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niño Artillero, en la localidad Chantepec (El Chante), en el municipio de Jocotepec.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
10	CHANTEPEC (EL CHANTE)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela J. Encarnación Rosas, en la localidad Chantepec (El Chante), en el municipio de Jocotepec.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	24,940	0	24,940	0	0	24,940	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
11	EL MOLINO	Construcción de una aula didáctica y una aula de usos múltiples en la escuela Nuevo Amanecer, en la localidad El Molino, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	1,626,672	0	1,626,672	0	0	538,680	100%	33%
12	EL MOLINO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Héroes, en la localidad El Molino, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
13	HUEJOTTIÁN	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Justo Sierra, en la localidad Huejottitán, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	446,505	446,505	0	0	0	133,951	100%	29%
14	HUEJOTTIÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Justo Sierra, en la localidad Huejottitán, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
15	JOCOTEPEC	Construcción de una aula didáctica y retiro de una aula provisional en la escuela C.A.M. Gallaudet, en la cabecera municipal de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	443,767	443,767	0	0	0	133,130	100%	30%
16	JOCOTEPEC	Estudio de mecánica de suelos en la escuela C.A.M. Gallaudet, en la localidad Jocotepec, en la cabecera municipal de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
17	NEXTIPAC	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel 15 de Mayo, en la localidad Nextipac, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	988,940	988,940	0	0	0	296,682	100%	29%
18	NEXTIPAC	Estudio de mecánica de suelos en la escuela 15 de Mayo, en la localidad Nextipac, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
19	POTRERILLOS	Construcción de una aula didáctica y retiro de una aula provisional en la escuela Miguel Hidalgo, en la localidad Potrerillos, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	443,497	443,497	0	0	0	133,049	100%	29%
20	POTRERILLOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo, en la localidad Potrerillos, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
21	SAN JUAN COSALA	Construcción de una aula didáctica y retiro de una aula provisional en la escuela J. Encarnación Rosas, en la localidad San Juan Cosála, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	457,500	457,500	0	0	0	137,250	100%	29%
22	SAN JUAN COSALA	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Gabriela Mistral, en la localidad San Juan Cosála, en el municipio de Jocotepec	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	448,859	448,859	0	0	0	134,658	100%	29%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Física	Financiero	
23	SAN JUAN COSALA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gabriela Mistral, en la localidad San Juan Cosala, en el municipio de Jocotepec.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
24	SAN JUAN COSALA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela J. Encarnación Rosas, en la localidad San Juan Cosala, en el municipio de Jocotepec.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
25	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	Rehabilitación general de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad Zapotitán de Hidalgo, en el municipio de Jocotepec.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017F	602,081	301,040	301,040	0	0	507,298	100%	84%
Total JOCOTEPEC					27,417,417	3,969,768	22,068,338	1,379,310	0	22,284,192		

Región Sureste
Municipio de La Manzanilla de la Paz

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
1	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de Concreto Estampado con Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Calle Ramón Corona, (Segunda etapa) en la Cabecera Municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000	100%	100%	
2	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de Colector de Aguas Negras y Canal de Aguas Pluviales (Primer etapa), a un costado del Río de la Pasión, en la Cabecera Municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	6,600,000	0	6,600,000	0	0	6,600,000	100%	100%	
3	LATUNA	Construcción del camino regional con empedrado tradicional de la Soledad a la localidad de la Tuna, en el municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%	
4	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Javier Mina de la cabecera municipal, del municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,479,113	100%	99.98%	
5	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de la calle Ramón Corona con pavimento estampado e instalaciones hidrosanitarias, en la Manzanilla de La Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,880,000	0	5,880,000	0	0	5,880,000	100%	100%	
6	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (Ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje) en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,888,819	100%	97.23%	
7	VILLA MORELOS	Demolición y construcción de techo en la Escuela Manuel López Cotilla en Villa Morelos, en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	500,000	0	500,000	0	0	499,168	100%	99.83%	
8	LATUNA	Electrificación en media tensión 3 fases y 4 hilos para el poblado de La Tuna, en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,828,265	0	1,828,265	0	0	1,816,856	100%	99.38%	
9	MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de registros y ductería para instalaciones ocultas de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público (primer etapa) en calle Zaragoza de cabecera municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	999,969	0	999,969	0	0	997,460	100%	99.75%	
10	VILLA MORELOS	Construcción de una aula didáctica y el retro de las aulas provisionales existentes en la escuela Juan José Arreola, en la localidad Villa Morelos, en el municipio de La Manzanilla de la Paz	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF EJAL 2015	825,410	0	825,410	0	0	206,352	100%	24%	

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
11	VILLA MORELOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan José Arreola en la localidad Villa Morelos, en el municipio de La Manzanilla de la Paz	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total LA MANZANILLA DE LA PAZ					29,796,419	0	28,417,109	1,379,310	0	27,651,235		

**Región Sureste
Municipio de Mazamitla**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	MAZAMITLA	Ampliación del Relleno Sanitario Intermunicipal del SIMAR Sureste, en el Municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	5,089,930	0	4,000,000	1,089,930	0	4,000,000	100%	100%
2	CORRAL FALSO	Construcción de cancha de fútbol en la Localidad de El Corral Falso, en el Municipio de Mazamitla, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
3	MAZAMITLA	Rehabilitación de empedrado ahogado, en la calle Prolongación Vallarta, en la Cabecera Municipal de Mazamitla, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
4	LA MEDIA LUNA	Rehabilitación de empedrado ahogado, en la calle Principal, en la localidad de La Media Luna, en el municipio de Mazamitla, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
5	MAZAMITLA	Construcción del Centro Deportivo Regional de Alto Rendimiento, 3ra etapa, en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
6	EL LLANO DE LOS TOROS	Andador en concreto, Llano de los Toros - Las Moncitas, en el municipio de Mazamitla, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	833,000	0	833,000	0	0	833,000	100%	100%
7	DOS AGUAS	Construcción de Plaza en la comunidad de Dos Aguas, en el municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,498,700	100%	99.91%
8	LA HUEVERA	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (Ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje), en el municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,969,106	100%	99.96%
9	MAZAMITLA	Modernización y equipamiento del Parque Ecológico municipal La Zanja, tercera etapa, municipio de Mazamitla, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,410,000	0	4,410,000	0	0	4,410,000	100%	100%
10	EPECHE CHICO (PENICHE CHICO)	Proyecto de Glorieta con reductores de velocidad en la localidad Epeche Chico, en el municipio de Mazamitla.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,980,850	100%	99.93%
11	EPECHE CHICO (PENICHE CHICO)	Rehabilitación de empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidro-sanitarias en calle 20 de Noviembre, en la localidad de Epeche Chico, en el municipio de Mazamitla, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,107,000	0	2,107,000	0	0	2,107,000	100%	100%
12	MAZAMITLA	Rehabilitación de empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidro-sanitarias en calle Loma Blanca, primera etapa, en la cabecera municipal de Mazamitla	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Física	Financiero	
13	LA ESTACADA	Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y restitución de superficie de rodamiento en calle principal de la localidad de La Estacada en el municipio de Mazamitla, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,779,896	0	1,779,896	0	0	1,779,892	100%	100%
14	LA ESTACADA	Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y restitución de superficie de rodamiento en calle Principal (Gra Etapa) de la localidad de La Estacada en el municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	999,613	0	999,613	0	0	997,051	100%	99.74%
15	MAZAMITLA	Rehabilitación del Parque La Zanja en la cabecera municipal, del municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	500,000	0	500,000	0	0	482,886	100%	96.58%
16	MAZAMITLA	Electrificación tipo híbrida en hogares de la colonia El Barrio Alto, en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	997,292	100%	99.73%
17	PUERTA DEL ZAPATERO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Cuauhtémoc, en la localidad Puerta del Zapatero, en el municipio de Mazamitla	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	655,897	0	655,897	0	0	163,974	100%	25%
18	PUERTA DEL ZAPATERO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cuauhtémoc, en la localidad Puerta del Zapatero, en el municipio de Mazamitla	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total IMAZAMITLA					31,818,111	0	29,348,871	2,469,240	0	28,783,219		

**Región Sureste
Municipio de Quitupan**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
1	QUITUPAN	Construcción de adobe en la calle Libertad de la Cabecera municipal de Quitupan (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,300,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	100%	100%
2	RÍO DE HUERTAS	Construcción de huellas de concreto en el tramo Río de Huertas a La Zoromuta municipio de Quitupan (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,200,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	100%
3	CARRIZALILLO	Construcción de adoquín en la calle Principal de la localidad Carrizalillo municipio de Quitupan (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	100%
4	LLANO LARGO	Construcción de una plaza en la localidad de Llano Largo municipio de Quitupan (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	100%
5	LÁZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO)	Construcción de la Sala de Cultura Musical y Danza en la localidad de Lázaro Cárdenas (San Diego) municipio de Quitupan, primera etapa (PET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EMPLEO TEMPORAL (CODESOL)	709,104	100,000	609,104	0	0	609,104	100%	100%
6	QUITUPAN	Ampliación del colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupan; incluye 22 descargas domiciliarias segunda de tres etapas; en la cabecera municipal de Quitupan, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	1,963,703	981,852	981,852	0	0	981,852	100%	100%
7	QUITUPAN	Construcción de líneas subterráneas de electrificación, voz y datos e iluminación en el centro histórico de la cabecera municipal de Quitupan, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,955,665	0	2,068,966	886,700	0	2,068,966	100%	100%
8	QUITUPAN	Conservación periódica del camino Quitupan Valle de Juárez Cofradía, del km 0+000 al 13+200 en el municipio de Quitupan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,993,983	0	4,993,983	0	0	4,993,983	100%	100%
9	EL QUIRINGUAL	Construcción de huellas de concreto (1ra etapa) en la localidad del Quiringual, en el municipio de Quitupan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,099,771	100%	100%
10	QUITUPAN	Construcción de muro de contención en Río, en el municipio de Quitupan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,899,425	100%	99.98%
11	QUITUPAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Quitupan.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	562,590	0	562,590	0	0	561,406	100%	99.79%
12	QUITUPAN	Construcción de primera etapa del andador Santa Fe-San Diego del km 0+000 al 1+000 en el Municipio de Quitupan, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	QUITUPAN	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistemas de agua potable y/o sistemas de drenaje), en el municipio de Quitupán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,998,473	100%	100%
14	CERRO DE PIEDRA, EL TALAYOTE	Construcción de red de agua potable para las comunidades del Talayote y Cerro de Piedra en el municipio de Quitupán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,974,807	0	1,974,807	0	0	1,972,135	100%	99.86%
15	EL LAUREL (LAURELES)	Construcción de red de carga de 0+000 a 0+100 metros y equipamiento de depósito en la localidad de El Laurel, Quitupán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	392,000	100%	100%
16	CERRO DE PIEDRA	Construcción de red de carga de agua potable a depósito de 0+000 a 0+780.00 metros en la localidad de Cerro de Piedra, en el municipio de Quitupán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	784,000	0	784,000	0	0	784,000	100%	100%
17	RODEO (EL RODEO SAN ONOFRE)	Construcción de red de drenaje de 460m en calle sin nombre, en la localidad de San Onofre, en el municipio de Quitupán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,176,000	0	1,176,000	0	0	1,176,000	100%	100%
18	EL QUIRINGUAL	Rehabilitación de pozo y tanque en la localidad del Quiringual, en el municipio de Quitupán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	588,000	0	588,000	0	0	588,000	100%	100%
19	EL CUERVO	Construcción de un aula didáctica en sustitución de la provisional, construcción de sanitarios (tipo incluyente) y trabajos de rehabilitación en el plantel Sor Juana Inés de La Cruz, en la localidad El Cuervo, en el municipio de Quitupán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	472,434	472,434	0	0	0	141,730	100%	30%
20	EL CUERVO	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de tres aulas provisionales, construcción de sanitarios tipo incluyente, construcción de ingreso tipo y trabajos de rehabilitación en el plantel Lázaro Cárdenas del Río, en la localidad El Cuervo, en el municipio de Quitupán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,437,626	1,437,626	0	0	0	431,288	100%	30%
21	EL CUERVO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sor Juana Inés de La Cruz, en la localidad El Cuervo, en el municipio de Quitupán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
22	EL RAICERO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad El Raicero, en el municipio de Quitupán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total QUITUPAN					36,978,913	5,491,912	27,600,302	3,386,700	2,500,000	28,167,132		

Región Sureste
Municipio de Santa María del Oro

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SANTA MARÍA DEL ORO	Rehabilitación del Libramiento Municipal con empedrado ahogado en concreto en ingreso a secundaria, en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,586,207	0	2,068,966	517,241	0	2,068,966	100%	100%
2	LA AJURORA (EL REPARO), LA GUERA	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje), en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,999,544	100%	100%
3	EL CALONDRIGO, EL LIMÓN, ZIPOCO	Suministro e instalación de plantas solares en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,907,372	0	1,907,372	0	0	1,598,485	100%	83.81%
4	EL HUESO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela José Trinidad Salgado, en la localidad El Hueso, en el municipio de Santa María Del Oro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	574,639	0	574,639	0	0	143,660	100%	24%
5	EL HUESO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José Trinidad Salgado, en la localidad El Hueso, en el municipio de Santa María Del Oro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
6	PETACALA	Sustitución y retiro de tres aulas provisionales en la escuela Miguel Hidalgo, en la localidad Petacala, en el municipio de Santa María Del Oro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	1,687,489	0	1,687,489	0	0	421,872	100%	25%
7	PETACALA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo, en la localidad Petacala, en el municipio de Santa María Del Oro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	20,300	0	20,300	0	0	20,300	100%	100%
Total SANTA MARÍA DE LO RO					10,790,507	0	10,273,266	517,241	0	8,267,326		

Región Sureste
Municipio de Tizapán el Alto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	VILLA EMILIANO ZAPATA	Construcción de Macro túnel Sanamente Los Méndez en la localidad Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) municipio de Tizapán el Alto (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	275,000	85,000	165,000	0	25,000	165,000	100%	100%
2	LA CANADA	Construcción de Granja y engorda de puercos de Solís en la localidad La Cañada municipio de Tizapán el Alto (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	121,000	63,800	46,200	0	11,000	46,200	100%	100%
3	VILLA EMILIANO ZAPATA	Construcción de pavimento de empedrado tradicional en la calle Leona Vicario de la localidad de Villa Emiliano Zapata municipio de Tizapán El Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
4	TIZAPÁN EL ALTO	Construcción del camino Regional a La Cañada con empedrado tradicional, banquetas y mobiliario urbano en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
5	LA ROSA AMARILLA	Construcción de Bodega de almacenaje de alimentos en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	3,200,000	0	3,200,000	0	0	3,166,927	100%	99.97%
6	TIZAPÁN EL ALTO	Construcción de calle Colón entre México y Río de la Pasión en la Cabecera Municipal en Tizapán el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,741,080	0	2,741,080	0	0	2,731,590	100%	100%
7	MISMALOYA	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje) en la Localidad de Mismaloya, en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,994,929	100%	99.98%
8	TIZAPÁN EL ALTO	Construcción del camino regional a La Cañada con empedrado tradicional y huellas de concreto segunda etapa, en el Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,000,000	0	6,000,000	0	0	5,868,405	100%	99.98%
9	TIZAPÁN EL ALTO	Empedrado de la calle Canal en la colonia Loma Bonita en la Cabecera Municipal de Tizapán el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,258,920	0	1,258,920	0	0	1,257,673	100%	99.9%
10	TIZAPÁN EL ALTO	Pavimentación con concreto estampado MRS45 de la calle Francisco I. Madero, del cademiento 0+240 al 0+480 incluye: mobiliario urbano, alumbrado público y restitución de líneas de agua potable y drenaje, municipio de Tizapán El Alto, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
11	TIZAPÁN EL ALTO	Rehabilitación de Jardín San Francisco de Asís incluye: mobiliario urbano y alumbrado público en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
12	TIZAPÁN EL ALTO	Rehabilitación de red de agua potable, drenaje y superficie de rodamiento de la calle Plan de Igualta en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,744,994	0	2,744,994	0	0	2,743,038	100%	99.93%
13	TIZAPÁN EL ALTO	Rehabilitación de red de drenaje y superficie de rodamiento de la calle Vicente Suárez en la cabecera municipal de Tizapán El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,956,867	0	1,956,867	0	0	1,956,183	100%	99.97%
14	EL VOLANTIN	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Casimiro Castillo, en la localidad El Volantín, en el municipio de Tizapán El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	542,569	0	542,569	0	0	135,642	100%	25%
15	EL VOLANTIN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Casimiro Castillo, en la localidad El Volantín, en el municipio de Tizapán El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
16	MISMALOYA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Adolfo López Mateos, en la localidad Mismaloya, en el municipio de Tizapán El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	512,479	0	512,479	0	0	128,120	100%	25%
17	MISMALOYA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Adolfo López Mateos, en la localidad Mismaloya, en el municipio de Tizapán El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
18	VILLA EMILIANO ZAPATA	Construcción de una aula didáctica y el retiro de las aulas provisionales existentes en la escuela Plan de Ayala, en la localidad Villa Emiliano Zapata, en el municipio de Tizapán El Alto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBARAMO 33 BASICO 2014	546,940	0	546,940	0	0	136,735	100%	25%
Total TIZAPÁN EL ALTO					34,254,804	148,800	32,690,694	1,379,310	36,000	31,306,087		

**Región Sureste
Municipio de Tuxcueca**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	SAN NICOLAS DE ACUÑA	Construcción de cancha de fútbol en la localidad de San Nicolás de Acuña en el municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,448,276	0	868,966	579,310	0	868,966	100%	100%
2	SAN NICOLAS DE ACUÑA	Construcción de escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez en la localidad de San Nicolás de Acuña en el municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,000,000	0	1,200,000	800,000	0	1,200,000	100%	100%
3	PURLAGUA DE RAMON CORONA, EL TEPEHUAJE, TUXCUECA	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje), en el municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,477,512	100%	99.97%
4	EL TEPEHUAJE	Construcción de red sanitaria en la calle Degollado y calle Ribera del Lago en la localidad de El Tepehuaje, municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	500,000	0	500,000	0	0	498,850	100%	99.77%
5	EL TEPEHUAJE	Rehabilitación de calle Vicente Guerrero en la Localidad de El Tepehuaje en el municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
6	SAN LUIS SOYATLÁN	Rehabilitación de la red de drenaje, agua potable y restitución de superficie de rodamiento (pavimento con empedrado ahogado en concreto), en la calle Allende en la localidad de San Luis Soyatlán, municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,990,581	0	1,990,581	0	0	1,990,227	100%	99.98%
7	TUXCUECA	Rehabilitación de la red de drenaje, agua potable y restitución de superficie de rodamiento (pavimento con empedrado ahogado en concreto), en la calle Javier Mina en Cabecera Municipal de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
8	SAN LUIS SOYATLÁN	Rehabilitación del Parque en la localidad de San Luis Soyatlán en el municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,961,358	100%	99.94%
9	SAN LUIS SOYATLÁN	Restitución de red principal de línea de drenaje en la calle Ribera del Lago en la localidad de San Luis Soyatlán en el municipio de Tuxcueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,110	100%	99.94%
Total TUXCUECA					16,438,856	0	15,059,546	1,379,310	0	14,996,022		

**Región Sureste
Municipio de Valle de Juárez**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	VALLE DE JUÁREZ	Construcción de parque lineal en la avenida Ing. Villaseñor 1ra. etapa, entre las calles Casuarinas y 5 de Febrero en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	VALLE DE JUÁREZ	Construcción de Parque Lineal en la Avenida Ing. Villaseñor etapa 2 entre las calles Emiliano Zapata e Ignacio Allende, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	100%	100%
3	BUENAVISTA	Construcción de Plaza Pública en la Localidad de Buenavista en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
4	VALLE DE JUÁREZ	Construcción de proyecto de agua potable y/o drenaje (ampliaciones, rehabilitaciones de redes, mantenimientos, construcción de sistema de agua potable y/o sistemas de drenaje) en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,442,443	100%	100%
5	OJO DE AGUA DEL PICACHO (EL PLAN)	Perforación de pozo de agua en la Localidad de Ojo de Agua del Picacho en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,496,473	100%	99.98%
6	VALLE DE JUÁREZ	Rehabilitación de edificio en la escuela Secundaria Técnica no. 30, en la localidad Valle de Juárez, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,252,715	0	1,252,715	0	0	1,245,549	100%	99%
Total VALLE DE JUÁREZ					19,070,991	0	17,691,681	1,379,310	0	17,623,431		



Región 6 Sur

Región Sur
Municipio de Gómez Farías

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	SAN SEBASTIÁN DEL SUR	Construcción de empedrado ecológico y obras complementarias en la avenida Alfredo Chávez en la colonia El Fresno de la localidad Sebastián del Sur municipio de Gómez Farías (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	100%
2	SAN SEBASTIÁN DEL SUR	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en la calle Morelos de la localidad San Sebastián del Sur municipio de Gómez Farías (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,253,740	313,435	313,435	313,435	313,435	100%	100%
3	GÓMEZ FARIAS	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Andrés Ixtlán, salida del corredor turístico Sierra del Tigre Gómez Farías Atoyac, municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	100%	100%
4	GÓMEZ FARIAS	Complejo multidisciplinario de investigación y docencia, módulo en el municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	100%	99.97%
5	EJIDO TRO DE FEBRERO (SAN NICOLAS), SAN ANDRÉS IXTLÁN, UNIÓN DE GUADALUPE	Conservación periódica código 410 camino Tro de Febrero - San Andrés Ixtlán - Unión de Guadalupe del Km. 0+000 al 12+000, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRTERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	100%	100%
6	EL RODEO	Construcción de empedrado ecológico en calle Guadalupe Zuno en la localidad de El Rodeo, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,186,800	0	1,186,800	0	0	100%	99.77%
7	SAN ANDRÉS IXTLÁN	Construcción de la carpeta asfáltica en el camino San Sebastián - San Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farías (Trabajos complementarios).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRTERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,899,970	0	1,899,970	0	0	100%	100%
8	GÓMEZ FARIAS	Reconstrucción de camino código 401 Acañán de Juárez Cd. Guzmán, municipio de Gómez Farías, Jalisco (Residencia de Sayula).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRTERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,016,462	0	6,016,462	0	0	100%	96.28%
9	GÓMEZ FARIAS	Sustitución de colector de aguas residuales, red de agua potable y construcción de empedrado ahogado en concreto en calle Javier Mina, primera etapa, en la localidad de San Sebastián del Sur, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	100%	100%
10	GÓMEZ FARIAS (SAN SEBASTIÁN)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Andrew Fleming, en la localidad Gómez Farías (San Sebastián), en el municipio de Gómez Farías	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	100%	0%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
11	SAN ANDRÉS IXTLÁN	Rehabilitación de la instalación eléctrica en la escuela Francisco González Bocanegra, en la localidad San Andrés Ixtlán, en el municipio de Gómez Farías	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	178,976	0	178,976	0	0	113,600	100%	63%
Total GÓMEZ FARIAS					27,019,072	838,435	23,124,456	2,217,745	838,435	22,478,711		

Región Sur
Municipio de Jilotlán de los Dolores

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN FRANCISCO	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en concreto en calle Justo Sierra en la localidad de San Francisco municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,955,665	0	2,068,966	886,700	0	2,068,966	100%	100%
2	TAZUMBOS	Construcción a base de empedrado ahogado de la Av. José María Morelos, de la Av. Independencia a la Av. Cuauhtémoc, primera etapa, en la localidad de Tazumbos, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUIN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
3	JILOTLÁN DE LOS DOLORES	Construcción de cubierta en cancha de usos múltiples, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	983,607	100%	99.45%
4	EL RODEO	Construcción de dos aulas didácticas. Construcción de sanitario tipo incluyente, trabajos de rehabilitación y retiro de tres aulas provisionales, en el plantel Sor Juana Inés de La Cruz, en la localidad El Rodeo, en el municipio de Jilotlán de los Dolores	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,379,867	1,379,867	0	0	0	413,960	100%	30%
5	EL RODEO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sor Juana Inés de La Cruz, en la localidad El Rodeo, en el municipio de Jilotlán de los Dolores	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total JILOTLÁN DE LOS DOLORES					7,789,032	1,379,867	5,522,466	886,700	0	5,931,033		

Región Sur
Municipio de Pihuamo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	PIHUAMO	Ampliación de red de drenaje y construcción de colector Leopoldo Uriz, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,075,736	0	1,453,015	622,721	0	1,453,015	100%	100%
2	PIHUAMO	Remodelación de Plaza Santo Santiago en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	EL BALASTRE (CRUCERO DE BALASTRE), EL GUAYABO	Conservación del camino, código 467 camino El Balastre. El Guayabo, del km 0+200 al 42+200, en el municipio de Pihuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,186,911	0	6,186,911	0	0	6,174,648	100%	99.8%
4	EL GUAYABO	Construcción de cancha de usos múltiples techada en la colonia Antorcha Campesina, en el municipio de Pihuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,498,736	100%	99.97%
5	EL GUAYABO	Construcción de Comedor Comunitario "Fraternidad Antorchista", en la colonia Antorcha Campesina, El Guayabo, en el municipio de Pihuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	1,949,744	0	1,949,744	0	0	1,948,514	100%	99.94%
6	PIHUAMO	Rehabilitación portales de Plaza Santo Santiago, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
7	EL GUAYABO	Rehabilitación del plantel y retiro de una aula provisional en la escuela Prisciliano Sánchez, en la localidad El Guayabo, en el municipio de Pihuamo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	477,950	477,950	0	0	0	143,385	100%	30%
8	EL NARANJO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Guadalupe Victoria, en la localidad El Naranjo, en el municipio de Pihuamo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	0	100%	0%
9	SAN JOSÉ DEL TULE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad San José Del Tule, en el municipio de Pihuamo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%
Total Pihuamo					20,627,616	477,950	18,147,635	2,002,031	0	18,261,765		

Región Sur
Municipio de San Gabriel

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	SAN GABRIEL	Rehabilitación de Parque Infantil 2da etapa en la cabecera municipal de San Gabriel, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	AUISTA	Construcción de drenaje sanitario y empedrado de la calle Matamoros en la comunidad de Alista, en el municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	997,745	100%	99.77%
3	APANGO	Construcción de red de agua potable, red de drenaje y empedrado con huellas de concreto en la calle Independencia en la localidad de Apango, en el municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
4	SAN GABRIEL	Construcción de red de agua potable, red de drenaje y restitución de superficie de rodamiento en calle Motolinía, en el municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
5	LACROIX	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Juan Rulfo, en la localidad La Croix, en el municipio de San Gabriel	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	587,554	0	587,554	0	0	146,889	100%	25%
6	LACROIX	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Rulfo, en la localidad La Croix, en el municipio de San Gabriel	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
7	LOS GARCÍA	Construcción de dos aulas didácticas y el retiro de tres aulas provisionales, en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Los García, en el municipio de San Gabriel	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	995,908	0	995,908	0	0	248,977	100%	25%
8	LOS GARCÍA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Los García, en el municipio de San Gabriel	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
Total SAN GABRIEL					8,061,434	0	6,682,124	1,379,310	0	5,492,272		

Región Sur Municipio de Tamazula de Gordiano

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	LA GARITA	Rehabilitación de la Plaza Principal en la Delegación de La Garita en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,051,148	0	630,689	420,459	0	630,689	100%	100%
2	TAMAZULA DE GORDIANO	Rehabilitación en la carretera Jiquilpan-Manzanillo en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,397,128	0	1,438,277	958,851	0	1,438,277	100%	100%
3	VILLA DE CONTILA (CONTILA)	Construcción de pavimento hidráulico, infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Vicente Guerrero en Villa de Contila, primera etapa, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	1,977,206	100%	99.96%
4	SAN ANTONIO	Construcción de boca de tormenta y línea de alejamiento en calle Ramón Corona en San Antonio, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,061,871	0	1,061,871	0	0	899,727	100%	84.73%
5	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tamazula de Gordiano.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	281,295	0	281,295	0	0	278,641	100%	99.06%
6	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable, línea de rebombeo y red de distribución de agua potable en colonia Divina Providencia en varias calles en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	938,129	0	938,129	0	0	936,855	100%	99.86%
7	SANTAROSA, LA SIDRA	Reconstrucción del camino con código 413: entr. Carr. (Jiquilpan-Manzanillo) Santa Rosa - La Sidra, del km 0+000 al km 3+000, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,272,644	100%	99.84%
8	SANTAROSA, LA SIDRA	Reconstrucción del camino con código 413: entr. Carr. (Jiquilpan-Manzanillo) Santa Rosa - La Sidra, del km 3+000 al km 5+000, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,124,000	0	4,124,000	0	0	3,903,908	100%	99.79%
9	NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA)	Construcción de una aula didáctica, sanitario tipo accesible (un servicio), trabajos de rehabilitación y retiro de aulas provisionales, en el plantel Josefina Ortiz de Domínguez, en la localidad Nigromante (San Juan de la Montaña), en el municipio de Tamazula de Gordiano	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,345,797	1,345,797	0	0	0	693,631	100%	51%
10	NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Josefina Ortiz de Domínguez, en la localidad Nigromante (San Juan de la Montaña), en el municipio de Tamazula de Gordiano	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,500	0	14,500	0	0	14,500	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
11	PUERTO DE LAS BLANCAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Nicolás Bravo, en la localidad Puerto de Las Blancas, en el municipio de Tamazula de Gordiano	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	26,100	0	26,100	0	0	0	100%	0%
Total TAMAZUJA DE GORDIANO					17,717,968	1,345,797	14,992,861	1,379,310	0	15,046,077		

**Región Sur
Municipio de Tecalitlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LAS ÁNIMAS	Equipamiento para producción de cajones La Colmenita en la localidad de Las Animas en el municipio de Tecalitlán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	275,000	80,000	170,000	0	25,000	170,000	100%	100%
2	COCOYUL	Equipamiento para taller de velas artesanales TK en la localidad de Cocoyul en el municipio de Tecalitlán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	204,600	77,280	108,720	0	18,600	108,720	100%	100%
3	SAN ISIDRO	Instalación de purificadora de agua El Oasis en la localidad de San Isidro municipio de Tecalitlán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	166,000	50,000	100,000	0	16,000	100,000	100%	100%
4	LOS NEGROS (LOS NEGROS DE ARRIBA)	Equipamiento para la elaboración de ladrillos para construcción en la localidad Los Negros (Los Negros de Arriba) municipio de Tecalitlán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	223,000	66,276	133,724	0	23,000	133,724	100%	100%
5	TECALITLÁN	Construcción de vialidad intermunicipal con concreto hidráulico en ingreso suroeste de la carretera Tecalitlán-Tuxpan en la cabecera municipal de Tecalitlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,100,000	0	660,000	440,000	0	660,000	100%	100%
6	TECALITLÁN	Rehabilitación de vialidad en calle Margarita Maza de Juárez en ingreso a la Unidad Deportiva Regional, en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,348,276	0	1,408,966	939,310	0	1,408,966	100%	100%
7	TECALITLÁN	Pavimentación con empedrado ahogado en concreto, red de agua potable, red de drenaje sanitario, en calle Lázaro Cárdenas del Río en el municipio de Tecalitlán, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	32,392	0	32,392	0	0	31,989	100%	98.76%
8	TECALITLÁN	Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje con rest superficie rodamiento (Const. de pav. de empedrado ahogado en concreto con huellas de rodamiento, machuelos y banquetas) en calle Aquiles Serdán entre Zaragoza y Luis D. Coloso Cabecera mpal. Tecalitlán, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,966,669	0	1,966,669	0	0	1,965,013	100%	99.92%
9	TECALITLÁN	Construcción de biblioteca, gabinete psicopedagógico en la escuela CECYTEJ Plantel no. 20, en la cabecera municipal de Tecalitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR CECYTEJ 2016	3,457,904	0	3,457,904	0	0	1,756,999	100%	86%
10	TECALITLÁN	Rehabilitación en la escuela María Trinidad Guevara Álvarez Ames (Jaime Torres Bodet), en la cabecera municipal de Tecalitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	5,340,373	0	5,340,373	0	0	3,264,971	100%	61%
Total TECALITLÁN					15,114,215	273,556	13,378,749	1,379,310	82,600	9,600,382		

Región Sur
Municipio de Toluimán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TOLIMÁN	Construcción de la Segunda Etapa del Relleno Sanitario intermunicipal en el Municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	98%	100%
2	CUAUHTEMOC	Construcción de plaza recreativa en la localidad Cuauhtemoc municipio de Toluimán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,336,764	834,191	834,191	834,191	834,191	834,191	100%	100%
3	TOLIMÁN	Construcción de pavimento de adoquín en la calle Juárez de la cabecera municipal de Toluimán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,614,692	403,673	403,673	403,673	403,673	403,673	100%	100%
4	TOLIMÁN	Construcción de andador ecológico peatonal desde la Telesecundaria hasta la población del Paso Real en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	854,438	0	598,107	256,331	0	598,107	100%	100%
5	TOLIMÁN	Construcción de pavimento a base adoquín y huellas de rodamiento en salida a San Gabriel en la cabecera municipal de Toluimán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,526,515	0	1,068,560	457,954	0	1,068,560	100%	100%
6	TOLIMÁN	Construcción de pavimento a base de piedra ahogada en concreto en la salida de cabecera municipal a la comunidad de Petacal, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	574,713	0	402,299	172,414	0	402,299	100%	100%
7	LALAGUNA	Construcción de pavimento a base de piedra ahogada en concreto en camino a La Laguna, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	565,782	0	565,782	0	0	563,737	100%	99.64%
8	LLANO DE TOXIN, TOXIN	Construcción de pavimento a base de piedra ahogada en concreto en camino de entronque a Toxin-Llano de Toxin, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	565,782	0	565,782	0	0	565,289	100%	99.91%
9	TOLIMÁN	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	937,500	0	937,500	0	0	937,500	100%	100%
10	COPALA	Construcción de red de agua potable y alcantarillado, pavimentos y banquetas en calle 19 de Abril en la localidad de Copala, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,069,460	0	2,069,460	0	0	2,060,427	100%	99.95%
11	TEUTLAN	Construcción de red de drenaje y pavimento en la calle de ingreso a la localidad de Teutlán en el municipio de Toluimán, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	930,540	0	930,540	0	0	930,540	100%	100%
12	HUISCHI	Construcción de dos aulas didácticas, retro de las provisionales, en la escuela Venustiano Carranza, en la localidad Huischi, en el municipio de Toluimán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	925,515	925,515	0	0	0	277,655	100%	30%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	HUISICHI	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Venustiano Carranza, en la localidad Huisichi, en el municipio de Toluimán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
14	LA PAROTA (LOMA DE SAN ANTONIO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Héroes, en la localidad La Parota (Loma de San Antonio), en el municipio de Toluimán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
15	SAN PEDRO TOXIN	Rehabilitación en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad San Pedro Toxin, en el municipio de Toluimán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	120 ESCUELAS AL CIEN 2015	474,947	474,947	0	0	0	142,484	100%	30%
Total TOLUIMÁN					18,406,344	2,638,326	12,405,590	2,124,564	1,237,864	12,814,158		

**Región Sur
Municipio de Tonila**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TONILA	Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la carretera Tonila - La Esperanza conectando con Pihuamo, en el municipio de Tonila, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	TONILA	Construcción de techumbre metálica en la Primaria Ponciano Arriaga, municipio de Tonila Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,236,250	0	1,236,250	0	0	1,235,377	100%	99.93%
3	TONILA	Rehabilitación en la escuela Cam Tonila, en la cabecera municipal de Tonila	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	421,488	421,488	0	0	0	126,446	100%	30%
Total TONILA					5,106,013	421,488	3,305,216	1,379,310	0	3,430,789		

Región Sur
Municipio de Tuxpan

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	TUXPAN	Ampliación del Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo A en 10,000 m ² para el Smar Sur Sureste (Tuxpan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Pihuerno, Tomila, Jilolián de los Dolores y Zapotitlán)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	3,575,000	0	2,275,000	1,300,000	0	2,275,000	100%	63.64%
2	EL NUEVO POBLADO	Equipamiento para elaboración de productos de marisco y El Poblado en la localidad El Nuevo Poblado en el municipio de Tuxpan (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	220,000	66,000	134,000	0	20,000	134,000	100%	100%
3	TUXPAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calles Uxmal y Bonampak, en cabecera municipal de Tuxpan (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,701,425	1,444,556	2,256,869	0	0	2,256,869	100%	100%
4	TUXPAN	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle General Marcelino García Barragán (camino a Tecalitlán) en el municipio de Tuxpan, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
5	COLONIA PASO BLANCO	Construcción de una aula didáctica y el retiro de aulas provisionales, en la escuela Estefanía Castañeda, en la Col. Paso Blanco, en el municipio de Tuxpan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2015	813,733	0	813,733	0	0	328,372	100%	40%
6	RANCHO NIÑO	Construcción de sanitarios tipo accesible, trabajos de rehabilitación en el plantel Niños Héroes, en la localidad Rancho Niño, en el municipio de Tuxpan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	754,930	754,930	0	0	0	329,407	100%	43%
7	SAN JUAN ESPANATICA (EL PUEBLITO)	Rehabilitación en la escuela América, en la localidad San Juan Espanatica (El Pueblito), en el municipio de Tuxpan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	120 ESCUELAS AL CIEN 2015	94,424	94,424	0	0	0	28,327	100%	29%
Total TUXPAN					12,607,787	2,359,910	7,548,567	2,679,310	20,000	7,420,941		

Región Sur
Municipio de Zapotiltic

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ZAPOTILTIC	Rehabilitación del Centro Histórico de la cabecera municipal de Zapotiltic, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
2	ZAPOTILTIC	Construcción de estructura y techado en el área de tianguis de Zapotiltic, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,173,888	0	5,173,888	0	0	5,173,888	100%	100%
3	ZAPOTILTIC	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	750,000	0	750,000	0	0	749,998	100%	100%
4	ZAPOTILTIC	Construcción de plataformas y columnas en tianguis Municipal de Zapotiltic, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,666,112	0	2,666,112	0	0	2,666,112	100%	100%
5	ZAPOTILTIC	Trabajos complementarios para terminación del Auditorio Cultural fase II, de la Escuela Preparatoria Regional de Zapotiltic, clave 14UBH0032Z, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	463,567	0	463,567	0	0	463,567	100%	100%
6	EL COAHUAYOTE (EL ARCO)	Rehabilitación en la escuela Amado Nervo, en la localidad El Coahuayote (El Arco), en el municipio de Zapotiltic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	638,468	638,468	0	0	0	191,540	100%	30%
7	VILLA LÁZARO CARDENAS (EL ASERRADERO)	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Pedro Moreno, en la localidad Villa Lázaro Cárdenas (El Aserradero), en el municipio de Zapotiltic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF EJAL 2015	528,984	0	528,984	0	0	132,246	100%	25%
8	VILLA LÁZARO CARDENAS (EL ASERRADERO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Pedro Moreno, en la localidad Villa Lázaro Cárdenas (El Aserradero), en el municipio de Zapotiltic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
9	ZAPOTILTIC	Construcción de Espacios Educativos en la escuela Preparatoria Regional, en la cabecera municipal de Zapotiltic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	1,008,246	0	1,008,246	0	0	990,362	100%	98%
10	ZAPOTILTIC	Construcción de trabajos complementarios para terminación de auditorio cultural fase I, en la escuela Preparatoria Regional, en la cabecera municipal de Zapotiltic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR PREPAS TRANS-12-13	60,254	0	60,254	0	0	21,975	100%	36%
11	ZAPOTILTIC	Construcción de trabajos complementarios para terminación de auditorio cultural fase II, en la escuela Preparatoria Regional, en la cabecera municipal de Zapotiltic	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2012	463,567	0	463,567	0	0	154,603	100%	33%
Total ZAPOTILTIC					15,905,865	638,468	13,198,432	2,068,966	0	12,628,106		

Región Sur
Municipio de Zapotitlán de Vadillo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Financiero	Físico
1	CHANCUELLAR	Construcción de Aula Rural para telesecundaria en la localidad de Chancuellar, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	400,000	0	280,000	120,000	0	280,000	100%	100%
2	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de pavimento ecológico de proyecto ecoturístico cabañas Zapotitlán 4ta. etapa en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,174,712	0	822,299	352,414	0	822,299	100%	100%
3	SAN JOSÉ	Rehabilitación de unidad deportiva en la localidad de San José del Carmen, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,380,953	0	966,667	414,286	0	966,667	100%	100%
4	LOMA DE PEREMPTZ	Ampliación de línea eléctrica en media y baja tensión de la comunidad de Loma de Peremptz, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	367,117	0	367,117	0	0	366,246	100%	99.76%
5	SAN JOSÉ DEL CARMEN	Construcción de línea alterna de conducción de agua potable en la Localidad de San José del Carmen, municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	904,317	0	904,317	0	0	903,930	100%	99.96%
6	CHANCUELLAR	Construcción de línea de conducción de agua potable en la Localidad de Chancuellar, municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	990,912	0	990,912	0	0	989,641	100%	99.87%
7	ZACALMECATL	Construcción de línea de media tensión en la localidad de Zacalmeatl, municipio de Zapotitlán de Vadillo (Infraestructura Básica Indígena).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	1,472,178	0	1,472,178	0	0	1,470,645	100%	99.9%
8	LOMA DE LAS FLORES	Construcción de pavimento ecológico en camino de acceso a la localidad Loma de las Flores, municipio de Zapotitlán de Vadillo, (Infraestructura Básica Indígena).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	195,347	0	195,347	0	0	190,915	100%	97.73%
9	SAN CRISTÓBAL	Construcción de pavimento ecológico en cruce Las Flores a San Cristóbal en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (Infraestructura Básica Indígena).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	1,174,785	0	1,174,785	0	0	1,171,989	100%	99.76%
10	PEREMPTZ DEL RÍO, NUEVO PEREMPTZ	Rehabilitación de camino entre las localidades de Nuevo Peremptz a Peremptz del Río en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (Infraestructura Básica Indígena).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	2,157,690	0	2,157,690	0	0	2,156,646	100%	99.95%
11	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Rehabilitación de instalaciones del observatorio y base de protección civil para monitorear el Volcán "El Colima" ubicado en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,499,034	100%	99.97%
Total ZAPOTITLÁN DE VADILLO					13,718,011	0	12,831,311	886,700	0	12,818,013		

**Región Sur
Municipio de Zapotlán el Grande**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	NEVADO DE COLIMA	Apoyos a Proyectos de Desarrollo de Protección, Manejo, Restauración, Conocimiento, Cultura y Gestión en el Área Natural Protegida del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, Zapotlán El Grande, Jal.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	100%	100%
2	CIUDAD GUZMÁN	Rehabilitación de Centro Deportivo Comunitario "El Nogal", municipio de Zapotlán el Grande (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	600,000	925,340	874,660	0	925,340	100%	100%
3	CIUDAD GUZMÁN	Impartición de 7 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario "Constituyentes" en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	161,480	56,410	65,799	39,271	0	65,799	100%	100%
4	CIUDAD GUZMÁN	Impartición de 9 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario "Teocalli" en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	333,223	116,418	135,807	80,998	0	135,807	100%	100%
5	CIUDAD GUZMÁN	Construcción de puente vehicular en el cruce de las calles Prolongación Medellín y Avenida Constituyentes, en cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,095,040	382,541	712,499	0	0	712,499	100%	100%
6	CIUDAD GUZMÁN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Avenida Constituyentes, en cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,312,822	1,157,301	2,155,521	0	0	2,155,521	100%	100%
7	ZAPOTLÁN EL GRANDE	Construcción de losa de concreto hidráulico en la calle Moctezuma 2da. etapa en Ciudad Guzmán, del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
8	CIUDAD GUZMÁN	Construcción del Edificio de la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IUCF) en Zapotlán El Grande, Jalisco (Detalles de conclusión a 3ra Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,550,000	0	5,550,000	0	0	2,211,854	100%	41.95%
9	CIUDAD GUZMÁN	Ampliación del Hospital Regional de Ciudad Guzmán 1era etapa, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES PARA SERVICIO MÉDICO Y ASISTENCIAL	8,232,035	0	8,232,035	0	0	8,231,444	100%	100%
10	CIUDAD GUZMÁN	Ampliación y remodelación de Hospital Regional en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	9,339,324	100%	94.43%
11	CIUDAD GUZMÁN	Comedor comunitario en la colonia Antorcha Popular en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco (Trabajos complementarios)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,137,310	0	1,137,310	0	0	1,136,203	100%	99.9%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	CIUDAD GUZMÁN	Conservación periódica código 421 camino libramiento Ciudad Guzmán del km 0+000 al 1+500, en el municipio de Zapotlán el Grande (Etapa 1), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,942	100%	100%
13	CIUDAD GUZMÁN	Conservación periódica código 421 camino libramiento Ciudad Guzmán del km 0+000 al 1+500, en el municipio de Zapotlán el Grande (Etapa 2), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,280,000	0	5,280,000	0	0	5,279,810	100%	100%
14	LAMESA (EL FRESNITO)	Construcción de albergue comunitario en la Delegación del Fresnito en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	998,267	100%	99.83%
15	ZAPOTLÁN EL GRANDE	Construcción de albergue comunitario para las comunidades de Hijos Ilustres, Gándara Estrada, 5 de Febrero y Revolución, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	998,236	100%	99.82%
16	CIUDAD GUZMÁN	Construcción de albergue José Clemente Orozco en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	2,978,676	0	2,978,676	0	0	2,976,381	100%	99.92%
17	CIUDAD GUZMÁN	Construcción de banquetas en la calle Emiliano Zapata, del municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	520,154	0	520,154	0	0	520,154	100%	100%
18	CIUDAD GUZMÁN	Construcción de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Calzada Madero, Carrazay calle G. Torres Quintero en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,684,115	0	4,684,115	0	0	4,684,115	100%	100%
19	ATEQUIZAVAN	Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de Atequizaván en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,896,769	100%	99.99%
20	CIUDAD GUZMÁN	Construcción del Edificio de la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IUCF) en Zapotlán El Grande, Jalisco (2da Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,100,000	0	5,100,000	0	0	3,517,739	100%	68.98%
21	CIUDAD GUZMÁN	Construcción, Remodelación y Equipamiento de la Unidad de Tratamiento Residencial en Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	1,948,111	0	1,948,111	0	0	1,948,111	100%	100%
22	CIUDAD GUZMÁN	Electrificación en la colonia Antorchas Populares en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. (trabajos complementarios)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	2,754,137	0	2,754,137	0	0	2,272,661	100%	84.55%
23	CIUDAD GUZMÁN	Proyecto ejecutivo para la reubicación de instalaciones del Polideportivo CODE; remo y canotaje en Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	999,783	0	999,783	0	0	999,783	100%	100%
24	CIUDAD GUZMÁN	Rehabilitación de red pluvial, construcción de boca de tormenta, trabajos complementarios en banquetas en calle Emiliano Zapata, Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	329,853	0	329,853	0	0	329,496	100%	99.89%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero	
25	CIUDAD GUZMÁN	Techado de área de educación física, baños y aulas para capacitación de artes y oficios en la colonia Antorcha Popular 1, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,498,738	100%	99.92%
26	CIUDAD GUZMÁN	Ampliación del Centro Universitario del Sur, clave 14USU0210F, ubicado en la Av. Enrique Arreola Silva no. 883 en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISISTE)	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	8,234,364	100%	91.49%
27	CIUDAD GUZMÁN	Construcción de la segunda etapa del estacionamiento en el Centro Universitario del Sur, de Ciudad Guzmán, clave 14USU0210F, ubicado en la colonia Universitaria, del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISISTE)	3,296,558	0	3,296,558	0	0	0	3,294,041	100%	100%
28	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de la Unidad Académico Departamental tipo ii, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, segunda etapa, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR ITS 2013	5,960,027	0	5,960,027	0	0	0	2,101,431	100%	35%
29	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de una subestación eléctrica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	OFERTA EDUCATIVA 2013 PHT	2,517,615	2,517,615	0	0	0	0	1,309,010	100%	76%
30	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Rehabilitación en la escuela Basilio Vadillo, en la localidad Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	727,853	727,853	0	0	0	0	355,065	100%	48%
31	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de muro reja en la escuela Ramón Corona, en la localidad Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,090,898	1,090,898	0	0	0	0	574,238	100%	52%
32	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de complejo multidisciplinario de investigación y docencia en el Centro Universitario Del Sur, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	9,221,621	9,221,621	0	0	0	0	2,766,486	100%	30%
33	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de la primera etapa de aula de usos múltiples, fase I, en el Centro Universitario Del Sur, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	789,304	0	789,304	0	0	0	197,326	100%	24%
34	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de la primera etapa de aula de usos múltiples, fase II, en el Centro Universitario Del Sur, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2012	13,814	0	13,814	0	0	0	3,454	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
35	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de la primera etapa de aula de usos múltiples, fase III, en el Centro Universitario Del Sur, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DEG 2013	410,304	0	410,304	0	0	102,576	100%	24%
36	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de la primera etapa de aula de usos múltiples, fase IV, en el Centro Universitario Del Sur, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UDG SUPERIOR TRANS 11-13	356,025	0	356,025	0	0	89,006	100%	25%
37	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de la primera etapa de aula de usos múltiples, fase V, en el Centro Universitario Del Sur, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DEG 2014	200,738	0	200,738	0	0	50,185	100%	25%
38	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Remodelación de aulas tipo 1 en el Centro Universitario Del Sur, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM SUPERIOR U DE G 2017	8,234,364	0	8,234,364	0	0	2,058,591	100%	25%
39	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción de la biblioteca de estantería abierta en el Centro Regional de Educación Normal Ciudad Guzmán Tra. Etapa, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	1,036,242	1,036,242	0	0	0	310,873	100%	30%
40	CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE)	Construcción e instalación de ventanales y puertas exteriores (fase I) en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, en la localidad de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	INSTITUTOS TECNOLÓGICOS TRANS 12-13 FEDERAL	1,490,030	1,490,030	0	0	0	447,009	100%	30%
41	CONSTITUYENTES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Carrusel, en la localidad Constituyentes, en el municipio de Zapotlán El Grande	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
Total ZAPOTLÁN EL GRANDE					117,314,910	18,396,929	95,854,087	3,063,895	0	83,311,462		



Región 7 Sierra de Amula

**Región Sierra de Amula
Municipio de Atengo**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	LA YERBABUENA	Construcción de empedrado alotrado y obras complementarias en la calle Independencia en la localidad La Yerbabuena municipio de Atengo (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	741,686	741,686	741,686	741,686	741,686	100%	100%	
2	LA YERBABUENA	Rehabilitación de camino rural Atengo-Yerbabuena-Sierra de Quila. 4ta. Etapa, en la localidad de la Yerbabuena del municipio de Atengo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	SOYATLÁN DEL ORO	Construcción de línea de agua potable y línea de alcantarillado con restitución de superficie de rodamiento en la calle Rayón, en la comunidad de Soyatlán del Oro, en el municipio de a Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,936,365	0	1,936,365	0	0	1,935,287	100%	99.94%
4	AGOSTADERO, EL OJO DE AGUA	Rehabilitación del camino S/C Agostadero - Ojo de Agua del km 0+000 al km 4+700 en el municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	15,000,000	0	15,000,000	0	0	14,247,092	100%	100%
5	ATENGO	Rehabilitación del camino S/C Atengo - La Yerbabuena - Quila del km 0+000 al km 6+000 en el municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	12,000,000	0	12,000,000	0	0	10,981,493	100%	99.55%
6	EL MACUCHI, (LA TRINIDAD), SOYATLÁN DEL ORO, TACOTA, TRIGO DE ALTENAS	Rehabilitación del camino S/C Soyatlán - Tacota - El Macuchi - Trigo de Alténas del km 0+000 al km 16+000 en el municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,812,932	100%	99.95%
7	AGOSTADERO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad Agostadero, en el municipio de Atengo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	585,748	0	585,748	0	0	146,437	100%	25%
8	AGOSTADERO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad Agostadero, en el municipio de Atengo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,312	0	15,312	0	0	15,312	100%	100%
9	EL MACUCHI (LA TRINIDAD)	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Cuauhtémoc, en la localidad El Macuchi (La Trinidad), en el municipio de Atengo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	576,575	0	576,575	0	0	144,144	100%	25%
10	EL MACUCHI (LA TRINIDAD)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cuauhtémoc, en la localidad El Macuchi (La Trinidad), en el municipio de Atengo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,312	0	15,312	0	0	15,312	100%	100%
11	SOYATLÁN DEL ORO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Felicitas Fregoso Regla, en la localidad Soyatlán del Oro, en el municipio de Atengo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	649,940	0	649,940	0	0	162,485	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	SOYATLÁN DEL ORO	Rehabilitación en la escuela Secundaria Técnica no. 147, en la localidad Soyatlán del Oro, en el municipio de Atengo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	120 ESCUELAS AL CIEN 2015	200,621	200,621	0	0	0	60,186	100%	30%
13	SOYATLÁN DEL ORO	Rehabilitación en la escuela Niños Héroes, en la localidad Soyatlán del Oro, en el municipio de Atengo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	382,470	382,470	0	0	0	114,741	100%	29%
14	SOYATLÁN DEL ORO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Felicitas Fregoso Regla, en la localidad Soyatlán del Oro, en el municipio de Atengo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,312	0	15,312	0	0	15,312	100%	100%
Total ATENGO					42,792,675	1,324,777	38,605,216	2,120,996	741,686	35,461,385		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Autlán de Navarro**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de parque en la colonia Marcelino García Barragán, en cabecera municipal de Autlán de Navarro (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,152,927	600,000	925,340	627,587	0	925,340	100%	100%
2	EL MENTIDERO	Ampliación de Albergue El Pabelón en la localidad El Mentidero municipio de Autlán de Navarro (PAJA)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	JORNALEROS AGRICOLAS (CODESOL)	507,000	253,500	253,500	0	0	253,500	100%	100%
3	EL MENTIDERO	Construcción de cancha multideportiva en el Albergue El Pabelón, en la localidad El Mentidero municipio de Autlán de Navarro (PAJA)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	JORNALEROS AGRICOLAS (CODESOL)	537,491	287,491	250,000	0	0	250,000	100%	100%
4	LAS PAREDES	Remozamiento de Cancha de Fútbol Rápido y Área de Juegos Infantiles en el Parque Las Paredes, en la Localidad de Las Paredes, en el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
5	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de Unidad Deportiva (primera etapa) en la Colonia "La Grana", en la Cabecera Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
6	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de pavimento con huella central de concreto y empedrado de la calle Corona Araiza, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	642,451	0	321,225	321,225	0	321,225	100%	100%
7	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de pavimento de conexión vial calle Matamoros con carretera estatal 502 Autlán - El Grullo, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,495,480	0	1,747,740	1,747,740	0	1,747,740	100%	100%
8	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de Albergue Cultural "Gral. Paulino Navarro" primera etapa, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	18,708,325	0	18,708,325	0	0	18,706,428	100%	99.99%
9	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de barda perimetral del Ceinjure en el municipio de Autlán de Navarro, (CR 3800)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,649,339	0	7,649,339	0	0	6,314,567	100%	92.67%
10	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de Base Regional para la Fuerza Única en Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000,000	0	60,000,000	0	0	35,979,103	100%	60%
11	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de carriles de rebase en carr. código Mex-80 entronque Santa Cruz-Melaque, tramos El Chorrillo y Las Cumbres en mpio Autlán de Navarro, (trab.complem.) Tramo 1 del km 129+140 al km 130+400, tramo 2 del km 133+580 al km 135+180 Primera etapa Jal	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,998,980	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de carriles de rebalse en carr. código Mex-80 entronque Santa Cruz-Melaque, tramos El Chorrillo y Las Cumbres en municipio de Autlán de Navarro. (trab.complem) tramo 1: del km 129+140 al km 130+400. tramo 2: del km 133+580 al km 135+180. Segunda etapa, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,998,477	100%	100%
13	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de planta de tratamiento en el rancho en el municipio Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,998,757	100%	100%
14	AUTLÁN DE NAVARRO	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario y agua potable con restitución de superficie de rodamiento en calle Monte Olimpo entre las calles Monte Apalaches y Monte Libano, en la col. Collinas del Sur en el municipio de Autlán de Navarro	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,998,307	0	1,998,307	0	0	1,996,416	100%	99.91%
15	AUTLÁN DE NAVARRO	Trabajos de empedrado tradicional con huellas de concreto hidráulico en la Av. Universidad de Guadalajara en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,640,000	0	1,640,000	0	0	1,639,999	100%	100%
16	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela Jaime Llamas García, en la cabecera Municipal de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF EJAL 2015	1,314,714	0	1,314,714	0	0	328,679	100%	25%
17	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción y habilitación de la casa universitaria para actividades de formación integral e innovación educativa de los Planteles Educativos de derecho, administración, contaduría, turismo y nutrición (segunda etapa), Fase I, en la escuela Centro Universitario de La Costa Sur, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	4,198,970	0	4,198,970	0	0	1,546,393	100%	66%
18	AUTLÁN DE NAVARRO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Llamas García, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
19	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción y habilitación de la casa universitaria para actividades de formación integral e innovación educativa de los Planteles Educativos de derecho, administración, contaduría, turismo y nutrición (segunda etapa), Fase II, en la escuela Centro Universitario de La Costa Sur, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	331,718	0	331,718	0	0	201,915	100%	60%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
20	AUTLÁN DE NAVARRO	Construcción y habilitación de la casa universitaria para actividades de formación integral e innovación educativa de los Planiles Educativos de derecho, administración, contaduría, turismo y nutrición (segunda etapa). Fase III, en el Centro Universitario de La Costa Sur, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO.33 SUPERIOR U DE G 2014	110,414	0	110,414	0	0	85,652	100%	77%
21	AYUTITA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Benito Juárez, en la localidad Ayutita, en el municipio de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	507,214	0	507,214	0	0	126,803	100%	25%
22	AYUTITA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Benito Juárez, en la localidad Ayutita, en el municipio de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
23	COLONIA AZUCARERA	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela Salvador Esquer Apodaca, en la Col. Azucarera, en el municipio de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	968,165	0	968,165	0	0	242,041	100%	25%
24	COLONIA AZUCARERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Salvador Esquer Apodaca, en la Col. Azucarera, en el municipio de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
25	LA ALDABA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Francisco Márquez, en la localidad La Aldaba, en el municipio de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	516,041	0	516,041	0	0	129,010	100%	24%
26	LA ALDABA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco Márquez, en la localidad La Aldaba, en el municipio de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
27	LAS ANONAS	Construcción de edificio bioclimático de aulas y laboratorios para las carreras de licenciatura en enfermería y licenciatura en nutrición (primera etapa) en el Centro Universitario de La Costa Sur Sede Las Anonas, en la localidad Las Anonas, en el municipio de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	13,595,350	13,595,350	0	0	0	4,078,605	100%	30%
28	LAS ANONAS	Construcción de edificio bioclimático de aulas y laboratorios para las carreras de licenciatura en enfermería y licenciatura en nutrición (segunda etapa) en el Centro Universitario de La Costa Sur Sede Las Anonas, en la localidad Las Anonas, en el municipio de Autlán de Navarro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	6,965,685	6,965,685	0	0	0	2,089,705	100%	30%
Total AUTLÁN DE NAVARRO					138,902,231	21,702,025	114,503,653	0	0	90,021,975		

Región Sierra de Amula
Municipio de Ayutla

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	AYUTLA	Construcción de Escuela de Educación Especial y anexos en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	AYUTLA	Conservación periódica del camino código 526 San Clemente-Ayutla-La Campana (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	846,770	0	846,770	0	0	846,756	100%	100%
3	AYUTLA	Construcción de pavimento de piedra ahogada en concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, banquetas y machuelos, calle Prolongación Ocampo, desde la calle Leona Vicario hasta la calle Galeana, dentro de la cabecera del municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,180,079	0	1,180,079	0	0	1,180,079	100%	100%
4	AYUTLA	Construcción de pavimento de piedra ahogada en concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, banquetas y machuelos, en calle Constitución, desde la calle Libertad hasta la calle Libertad, dentro de la cabecera del municipio de Ayutla, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,168,328	0	1,168,328	0	0	1,168,328	100%	100%
5	AYUTLA	Construcción de pavimento de piedra ahogada en concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, banquetas y machuelos, en calle Independencia, desde la calle Zaragoza hasta la calle Constitución, dentro de la cabecera de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,705,789	0	1,705,789	0	0	1,705,789	100%	100%
6	AYUTLA	Construcción de pavimento de piedra ahogada en concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, banquetas y machuelos, en calle Joséfa Ortiz de Domínguez, desde la calle Allende hasta la calle Independencia, dentro de la cabecera municipal de Ayutla.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,359,244	0	1,359,244	0	0	1,359,244	100%	100%
7	AYUTLA	Construcción de pavimento de piedra ahogada en concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, banquetas y machuelos, en calle Leona Vicario, desde la calle 5 de Febrero hasta la calle Prolongación Ocampo, dentro de la cabecera municipal de Ayutla.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,912,168	0	1,912,168	0	0	1,912,168	100%	100%
8	AYUTLA	Construcción de pavimento de piedra ahogada en concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, banquetas y machuelos, en calle Morelos, desde la calle Galeana hasta la calle Ramón Corona, dentro de la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,217,674	0	4,217,674	0	0	4,217,674	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
9	AYUTLA	Construcción de pavimentos de piedra ahogada en concreto, instalaciones hidráulicas sanitarias, banquetas y machuelos, en calle Galeana, desde la calle Prolongación Ocampo hasta la calle Allende, dentro de la cabecera de Ayutla, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,156,717	0	3,156,717	0	0	3,156,717	100%	100%
10	EL-ARRAYAN, AYUTLA, EL COLOMO	Reconstrucción de Puente El Arrayán, sobre el camino El Arrayán -El Colomo -Ayutla Km 20+000 en el municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,000,000	0	8,000,000	0	0	7,367,687	100%	99.87%
11	CACOMA, SANTA MONICA (RUIZ CORTINEZ)	Reconstrucción de puente Santa Mónica sobre el camino Santa Mónica - Cacoma km 50+000 en el municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,267,053	100%	99.82%
12	AYUTLA	Reconstrucción y/o modernización del Puente Abraham Aguilár, sobre el camino San Clemente- Ayutla, La Campana del km 9+980 del municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,002,284	0	3,002,284	0	0	3,002,276	100%	100%
13	AYUTLA	Reconstrucción y/o modernización del Puente Abraham Aguilár, sobre el camino: San Clemente- Ayutla, la Campana km 9+980, del municipio de Ayutla, Jalisco. (2da. Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,000,000	0	8,000,000	0	0	7,999,703	100%	100%
14	EL ROSARIO	Sustitución y retiro de dos aulas provisionales en la escuela Luis Donaldo Colosio Murrrieta, en la localidad El Rosario, en el municipio de Ayutla	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	965,976	0	965,976	0	0	241,494	100%	25%
15	SANTAROSALIA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Diego Rivera, en la localidad Santa Rosalia, en el municipio de Ayutla	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	568,047	0	568,047	0	0	142,012	100%	24%
16	SANTAROSALIA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Diego Rivera, en la localidad Santa Rosalia, en el municipio de Ayutla	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	16,820	100%	100%
17	TEPOSISPALOYA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Juan Escutia, en la localidad Teopispaloya, en el municipio de Ayutla	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	566,987	0	566,987	0	0	313,586	100%	55%
18	TEPOSISPALOYA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Escutia, en la localidad Teopispaloya, en el municipio de Ayutla	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	16,820	100%	100%
Total AYUTLA					46,631,978	0	45,252,568	1,379,310	0	42,983,172		

Región Sierra de Amula
Municipio de Chiquilistlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Física	Financiero	
1	CHIQUILISTLÁN	Ampliación de las instalaciones de la Unidad Deportiva municipal en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	CHIQUILISTLÁN	Conservación periódica del camino código 503 Ayotlán-Chiquilistlán (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,959,135	0	1,959,135	0	0	1,959,047	100%	100%
3	CHIQUILISTLÁN	Construcción de la primera etapa del Mercado en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
4	CHIQUILISTLÁN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	468,825	0	468,825	0	0	468,409	100%	99.91%
5	AGUA HEDIONDA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Niños Héroes, en la localidad Agua Hedionda, en el municipio de Chiquilistlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	522,215	0	522,215	0	0	130,554	100%	25%
6	AGUA HEDIONDA	Sustitución y retiro de dos aulas provisionales en la escuela Benito Juárez, en la localidad Agua Hedionda, en el municipio de Chiquilistlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	1,498,878	0	1,498,878	0	0	374,720	100%	25%
7	AGUA HEDIONDA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Héroes, en la localidad Agua Hedionda, en el municipio de Chiquilistlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	21,112	0	21,112	0	0	0	100%	0%
Total CHIQUILISTLÁN					10,858,440	0	9,479,130	1,379,310	0	7,941,695		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Cuautla**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
1	CUAUTLA	Rehabilitación del museo José Lara Robles, en la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	CUAUTLA	Construcción de empedrado ahogado en concreto en las calles de la colonia Tabachines 2da. Etapa, iniciando en Arroyo Temporal y terminando en calle Roble en la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
3	CUAUTLA	Trabajos complementarios de la obra reconstrucción del camino código. 526 San Clemente - Ayutla - La Campana, del km 22+000 al km 23+900, municipio de Cuautla, Jalisco (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,977	100%	100%
Total CUAUTLA					7,398,276	0	6,018,966	1,379,310	0	6,018,943		

Región Sierra de Amula
Municipio de Ejutla

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EJUTLA	Rehabilitación de carretera El Paso-La Presa Basilio Badillo en el municipio de Ejutla, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	EJUTLA, SAN LORENZO	Construcción de tanque de almacenamiento, rehabilitación de red de agua potable; restitución de superficie de rodamiento en calle San Rodrigo Aguilar, en cabecera municipal y en la Agencia de San Lorenzo, municipio de Ejutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,985,781	0	1,985,781	0	0	1,984,891	100%	99.96%
Total EJUTLA					5,434,057	0	4,054,746	1,379,310	0	4,053,857		

**Región Sierra de Amula
Municipio de El Grullo**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	EL GRULLO	Rehabilitación de celda de disposición de residuos del Relleno Sanitario Inter municipal del SIMAR Ayuquila Vallés en el Municipio de El Grullo, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
2	EL GRULLO	Construcción de la décima etapa del Centro Cultural Regional en la cabecera municipal de El Grullo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,999,900	999,975	999,975	999,975	999,975	999,975	100%	100%
3	EL GRULLO	Construcción de la primera etapa de la escuela de música en el Centro Regional Cultural en la cabecera municipal de El Grullo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,999,996	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	100%	100%
4	EL GRULLO	Construcción de cuartería tipo CADI 1era. etapa en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,280,788	0	640,394	640,394	0	640,394	100%	100%
5	EL GRULLO	Construcción del Centro Cultural Regional, 7ma. etapa en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	1,428,571	1,428,571	0	1,428,571	100%	100%
6	EL GRULLO	Construcción de Guardería en el Grullo, Jalisco. (1era. Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,998,935	100%	99.95%
7	EL GRULLO	Sustitución de redes hidrosanitarias y reposición de empedrado por concreto hidráulico 2da Etapa en la calle Leona Vicario, en el municipio de El Grullo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,993,971	0	1,993,971	0	0	1,993,358	100%	99.97%
8	EL GRULLO	Construcción de biblioteca y auditorio en la escuela Preparatoria Regional de El Grullo, en la cabecera municipal de El Grullo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR UDG 2014	5,277,102	0	5,277,102	0	0	1,319,276	100%	25%
9	EL GRULLO	Construcción de tres aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales, en la escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la cabecera municipal de El Grullo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EL/2015	1,363,174	0	1,363,174	0	0	340,793	100%	25%
10	EL GRULLO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la cabecera municipal de El Grullo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,312	0	15,312	0	0	15,312	100%	100%
11	EL GRULLO	Rehabilitación de cubiertas edificios a,b,c,d,y e (impermeabilización), en la escuela Niños Héroes, en la cabecera municipal de El Grullo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,006,952	0	1,006,952	0	0	891,240	100%	88%
Total EL GRULLO					24,294,338	1,999,974	16,225,450	4,068,940	1,999,974	11,127,854		

**Región Sierra de Amula
Municipio de El Limón**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
1	EL PALMAR	Rehabilitación de plaza principal en la localidad de El Palmar en el municipio de El Limón, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,066,966	0	1,034,483	1,034,483	0	1,034,483	100%	100%
2	SAN BUENAVENTURA	Rehabilitación de plaza principal en la localidad de San Buenaventura en el municipio de El Limón, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,066,966	0	1,034,483	1,034,483	0	1,034,483	100%	100%
3	LACIÉNEGA	Elaboración del Proyectos Ejecutivo del Centro de Salud de la Ciénega, municipio de El Limón	Secretaría de Salud Jalisco	RAMO 33 FASSA	224,999	0	224,999	0	0	224,999	100%	100%
Total EL LIMÓN					4,362,930	0	2,293,965	2,068,966	0	2,293,965		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Juchitlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	JUCHITLÁN	Rehabilitación de andador peatonal Juchitlán - Los Corrales 1era. etapa en la cabecera municipal de Juchitlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,067,323	0	640,394	426,929	0	640,394	100%	100%
2	JUCHITLÁN	Rehabilitación de la calle Reforma, en el ingreso de la carretera Federal 80, en la cabecera municipal de Juchitlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,428,571	952,381	0	1,428,571	100%	100%
3	LA TINAJA	Mejoramiento de línea eléctrica, sistema de captación de agua en la localidad La Tinaja, en el municipio de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	997,217	100%	99.72%
4	LOS OJOS DE AGUA	Sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua en la localidad Los Ojos de Agua, en el municipio de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	997,475	100%	99.75%
5	AGUA ESCONDIDA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela María Montessori, en la localidad Agua Escondida, en el municipio de Juchitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL/2015	631,795	0	631,795	0	0	157,949	100%	24%
6	AGUA ESCONDIDA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela María Montessori, en la localidad Agua Escondida, en el municipio de Juchitlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,312	0	15,312	0	0	15,312	100%	100%
Total JUCHITLÁN					6,095,383	0	4,716,072	1,379,310	0	4,236,919		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Tecolotlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	TECOLOTILÁN	Apoyos a proyectos de desarrollo de protección, conservación, manejo, restauración y cultura, del Área Natural Protegida Sierra de Quila, Tecolotlán, Jal.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	100%	100%
2	TECOLOTILÁN	Construcción de puente vehicular y peatonal 2da. etapa en calle Leona Vicario en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,428,571	952,381	0	1,428,571	100%	100%
3	TECOLOTILÁN	Rehabilitación de Museo Regional y biblioteca Tra, etapa en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jal.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,067,323	0	640,394	426,929	0	640,394	100%	100%
4	TECOLOTILÁN	Construcción de cubierta en área de educación física en la escuela Secundaria Esteban García de Alba en la cabecera municipal, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCLUISABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
5	TECOLOTILÁN	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	468,825	0	468,825	0	0	468,303	100%	99.89%
6	TECOLOTILÁN	Libertad en la cabecera municipal, segunda etapa. Municipio de Tecolotlán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCLUISABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,058,000	0	2,058,000	0	0	2,058,000	100%	100%
7	TECOLOTILÁN	Reconstrucción del camino código. 503 Ayotlán-Chiquistlán, municipio de Tecolotlán (Residencia Autlán)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,757,403	0	1,757,403	0	0	1,757,395	100%	100%
8	TECOLOTILÁN	Rehabilitación de Av. Guadalupe, tramo comprendido entre El Puente del Río Tecolotlán y el Edificio del DIF, segunda etapa, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCLUISABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,390,000	0	5,390,000	0	0	5,390,000	100%	100%
9	BARRIO CRUZ VERDE	Construcción de una aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel, Gabriela Mistral, en la localidad Barrio Cruz Verde, en el municipio de Tecolotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	478,121	478,121	0	0	0	143,436	100%	29%
10	BARRIO CRUZ VERDE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gabriela Mistral, en la localidad Barrio Cruz Verde, en el municipio de Tecolotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,312	0	15,312	0	0	15,312	100%	100%
11	SAN RAFAEL	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Salvador M. Lima, en la localidad San Rafael, en el municipio de Tecolotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	150,779	0	150,779	0	0	133,002	100%	88%
12	VILLEGAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad Villegas, en el municipio de Tecolotlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,312	0	15,312	0	0	15,312	100%	100%
Total TECOLOTLÁN					21,252,028	478,121	19,394,597	1,379,310	0	19,519,726		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Tenamaxtlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
1	TENAMAXTLÁN	Construcción de aulas del Instituto Tecnológico Superior de México en Tenamaxtlán, 1era etapa en la cabecera municipal de Tenamaxtlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	TENAMAXTLÁN	Construcción con concreto hidráulico de la calle Donato Guerra, entre las calles Juárez y José Vasconcelos del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,822,000	0	3,822,000	0	0	3,822,000	100%	100%
3	TENAMAXTLÁN	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	750,000	0	750,000	0	0	712,500	100%	95%
4	TENAMAXTLÁN	Rehabilitación con alfombra acústica del Auditorio de la Casa de la Cultura del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	543,900	0	543,900	0	0	543,900	100%	100%
Total TENAMAXTLÁN					8,564,176	0	7,184,866	1,379,310	0	7,147,366		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Tonaya**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	TONAYA	Construcción de Centro de Salud Núcleo Básico I Dental Rural 4ta etapa en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,550,000	0	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000	100%	100%
2	TONAYA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles Juan Escutia y Jalisco en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,587,931	0	793,966	793,966	0	793,966	100%	100%
3	TONAYA	Construcción de puente vehicular Tonaya ubicado en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
4	ELCERRITO	Construcción de una aula didáctica y retiro de dos aulas provisionales en la escuela Francisco Márquez, en la localidad El Cerrito, en el municipio de Tonaya	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	691,984	0	691,984	0	0	172,996	100%	24%
Total TONAYA					7,769,915	0	5,700,949	2,068,966	0	5,181,961		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Tuxcacuesco**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TUXCACUESCO	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Centro de Salud de Tuxcacuesco	Secretaría de Salud Jalisco	RAMO 33 FASSA	200,000	0	200,000	0	0	200,000	100%	100%
2	TUXCACUESCO	Construcción de empedrado zanjeado con huellas de concreto en calle sin nombre de la cabecera municipal de Tuxcacuesco (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,851,656	462,914	462,914	462,914	462,914	462,914	100%	100%
3	TUXCACUESCO	Construcción de empedrado zanjeado con huellas de concreto en la calle José Clemente Orozco en la Colonia Transito de la cabecera municipal de Tuxcacuesco(3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	970,664	242,666	242,666	242,666	242,666	242,666	100%	100%
4	TUXCACUESCO	Construcción de empedrado zanjeado con huellas de concreto y obras complementarias en 5 calles de la Colonia Guadalupana de la cabecera municipal de Tuxcacuesco(3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	6,338,864	1,584,716	1,584,716	1,584,716	1,584,716	1,584,716	100%	100%
5	TUXCACUESCO	Construcción del módulo escolar COBAEJ 2da. etapa en la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
6	LACANITA	Construcción de aula escolar en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla Clave 14DPR2114P en la Comunidad de La Cañita en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL(ESTATAL) (FISE)	450,000	0	450,000	0	0	448,925	100%	99.76%
7	TUXCACUESCO	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Tuxcacuesco, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL(ESTATAL) (FISE)	375,060	0	375,060	0	0	374,266	100%	99.79%
8	SAN MIGUEL	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y línea de alejamiento en la comunidad de San Miguel en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL(ESTATAL) (FISE)	1,994,148	0	1,994,148	0	0	1,993,698	100%	99.98%
9	ZENZONTLA	Construcción de Puente Vado en la localidad de Zenzontla en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL(ESTATAL) (FISE)	550,000	0	550,000	0	0	549,616	100%	99.93%
10	EL CAMICHÍN	Sustitución y retiro de dos aulas provisionales en la escuela Lázaro Cárdenas Del Río, en la localidad El Camichín, en el municipio de Tuxcacuesco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EL/2015	962,437	0	962,437	0	0	240,609	100%	25%
11	EL CAMICHÍN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Lázaro Cárdenas Del Río, en la localidad El Camichín, en el municipio de Tuxcacuesco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PARALELO	15,312	0	15,312	0	0	0	100%	0%
12	ZENZONTLA	Sustitución y retiro de tres aulas provisionales en la escuela Benito Juárez, en la localidad Zenzontla, en el municipio de Tuxcacuesco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EL/2015	1,212,359	0	1,212,359	0	0	303,090	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	ZENZONTLA	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de una aula provisional (primera etapa) en la escuela Benito Juárez, en la localidad Zenzontla, en el municipio de Tuxcacuesco	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	110,135	0	110,135	0	0	96,516	100%	87%
Total TUXCACUESCO					18,478,911	2,290,296	10,228,712	3,669,606	2,290,296	8,565,980		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Unión de Tula**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
1	UNIÓN DE TULA	Construcción de sala para sacrificio de bovinos, con certificación TIF de cobertura regional en el municipio de Unión de Tula, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
2	EL TRIGOMIL	Construcción de colector de aguas residuales de la Localidad El Trigomil a la Cabecera Municipal de Unión de Tula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,992,392	0	1,992,392	0	0	1,992,072	100%	99.98%
3	IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Francisco Villa, en la localidad Ixtlahuacán de Santiago, en el municipio de Unión de Tula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	539,220	0	539,220	0	0	134,805	100%	25%
4	IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco Villa, en la localidad Ixtlahuacán de Santiago, en el municipio de Unión de Tula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,312	0	15,312	0	0	15,312	100%	100%
5	SAN CAYETANO	Retiro de aulas provisionales y infraestructura en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad San Cayetano, en el municipio de Unión de Tula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFE/JAL 2015	605,540	0	605,540	0	0	151,385	100%	24%
Total UNIÓN DE TULA					7,290,395	0	5,221,430	2,068,966	0	4,362,539		



Región 8 Costa Sur

Región Costa Sur
Municipio de Casimiro Castillo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO)	Construcción de la segunda etapa del colector pluvial en la calle Juan de Dios Peza en la localidad de Lo Arado municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	278,808	278,808	278,808	278,808	278,808	100%	100%
2	HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO)	Construcción de la primera etapa del colector pluvial en la calle Juan de Dios Peza en la localidad de Lo Arado municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	472,475	472,475	472,475	472,475	472,475	100%	100%
3	HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO)	Rehabilitación de la primera etapa del colector de aguas negras en la calle Solidaridad en la localidad de Lo Arado municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	237,911	237,911	237,911	237,911	237,911	100%	100%
4	HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO)	Rehabilitación de la segunda etapa del colector de aguas negras en la calle Solidaridad en la localidad de Lo Arado municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	225,733	225,733	225,733	225,733	225,733	100%	100%
5	LA RESOLANA	Construcción de red sanitaria en la calle 21 de Marzo en la localidad La Resolana municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	148,969	148,969	148,969	148,969	148,969	100%	100%
6	EL ZAPOTILLO	Construcción de red sanitaria en las calles Ezequiel Garibay, Avenida Zapotillo Norte y Ventura Gómez en la localidad del Zapotillo municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	105,593	105,593	105,593	105,593	105,593	100%	100%
7	LA RESOLANA	Construcción de pavimentación asfáltica en el camino al panteón Juan Pablo Segundo de la localidad La Resolana municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	477,365	477,365	477,365	477,365	477,365	100%	100%
8	COYAMEL (EL COYAME)	Construcción de empedrado ecológico y obras complementarias en la avenida Francisco I. Madero de la localidad El Coyame municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	621,728	621,728	621,728	621,728	621,728	100%	100%
9	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de parque recreativo para la rehabilitación con equinoterapia en El Cerro de La Cruz 2da. Etapa, en la cabecera municipal de Casimiro Castillo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación Regional (FONDEREG)	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
10	EL CHICO	Construcción de biblioteca en la localidad de El Chico en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0	872,977	0	0	872,208	100%	99.91%
11	LA RESOLANA	Construcción de Casa del Artesano en la localidad de La Resolana en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0	458,738	0	0	389,424	100%	84.89%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	LA RESOLANA	Construcción de comedor en la Escuela CAM 26 Benito Juárez (Educación Especial Primaria), en la Localidad de La Resolana, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	199,137	0	199,137	0	0	199,137	100%	100%
13	HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO)	Rehabilitación de baños en la Escuela Secundaria Técnica # 138 en la localidad de Lo Arado, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	469,149	0	469,149	0	0	321,477	100%	68.52%
14	CASIMIRO CASTILLO (LA RESOLANA)	Rehabilitación de sanitarios, línea de drenaje y registro sanitarios en la escuela Secundaria Técnica no. 36, en la localidad CASIMIRO CASTILLO (La Resolana), en el municipio de CASIMIRO CASTILLO	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	989,528	0	989,528	0	0	247,382	100%	25%
15	PIEDRA PESADA	Rehabilitación la instalación eléctrica e impermeabilización en la escuela J. Jesús González Gallo, en la localidad Piedra Pesada, en el municipio de Casimiro Castillo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	2,867,420	0	2,867,420	0	0	716,855	100%	25%
16	TECOMATES (PIEDRA PESADA)	Construcción de una aula didáctica y retiro de las aulas provisionales en la escuela Mariano Bárcenas, en la localidad Tecomates (Piedra Pesada), en el municipio de Casimiro Castillo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	675,861	0	675,861	0	0	168,965	100%	25%
17	TECOMATES (PIEDRA PESADA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Mariano Bárcenas, en la localidad Tecomates (Piedra Pesada), en el municipio de Casimiro Castillo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
Total CASIMIRO CASTILLO					20,271,073	2,569,582	11,186,017	3,947,892	2,569,582	7,568,656		

Región Costa Sur
Municipio de Cihuatlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	SAN PEDRO	Construcción de Delegación municipal en la localidad de San Patricio (Melaque) en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	CIHUATLÁN	Construcción de Red de Agua Potable, Drenaje y Pavimento de Adoquín en calle Pino Suárez de Cihuatlán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
3	CIHUATLÁN	Reconstrucción de pavimento en la calle Lázaro Cárdenas en la Cabecera Municipal de Cihuatlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,967,739	100%	99.95%
4	CIHUATLÁN	Reconstrucción total y rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado en la calle 16 de Septiembre en la cabecera municipal de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,800,000	0	9,800,000	0	0	9,578,207	100%	99.94%
5	CIHUATLÁN	Reconstrucción total y rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado en la calle Cristóbal Colón en la cabecera municipal de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,976,787	100%	99.91%
6	CIHUATLÁN	Rehabilitación del camino con código 517 entronque carretera Méx. 200 Colimilla del Km 1+000 al Km 2+400, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
7	CIHUATLÁN	Rehabilitación del camino S/C E.C. al Almólon del Km 0+000 al Km 22+000, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,753,648	100%	99.45%
8	CIHUATLÁN	Rehabilitación del camino S/C E.C. Fed. (Méx. 200 La Manzanilla), del km 0+000 al km 1+300, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	600,000	0	600,000	0	0	599,972	100%	100%
9	BARRA DE NAVIDAD	Rehabilitación del camino S/C E.C. Fed. 200 Barra de Navidad del Km 1+000 al km 3+000, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,388,617	100%	99.19%
10	JALUCO	Rehabilitación del camino S/C Pinal Villa - CECYTEJ Jalisco del km 1+000 al km 3+000, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	800,000	0	800,000	0	0	782,704	100%	97.84%
11	CIHUATLÁN	Rehabilitación del camino S/C Potrero Grande-Organito-Jalisco del Km 1+000 al Km 4+000, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,780,875	100%	98.96%
12	PINAL VILLA, SAN PATRICIO (MELAQUE)	Rehabilitación del camino S/C San Patricio-Pinal Villa del km 1+000 al Km 10+000 en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,462,484	100%	98.58%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	CHIHUATLÁN	Trabajos complementarios en la rehabilitación del camino s/c San Patricio - Villa Pinal del km 0+000 al km 1+500, en el municipio de Chihuahán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,437,301	0	2,437,301	0	0	2,345,209	100%	93.91%
14	ELAGUACATE	Sustitución y retiro de dos aulas provisionales en la escuela María Montessori, en la localidad El Aguacate, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	915,795	0	915,795	0	0	228,949	100%	25%
15	ELAGUACATE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela María Montessori, en la localidad El Aguacate, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
16	EMILIANO ZAPATA	Sustitución y retiro de cuatro aulas provisionales en la escuela David Alfaro Siqueiros, en la localidad Emiliano Zapata, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	1,869,326	0	1,869,326	0	0	467,332	100%	25%
17	EMILIANO ZAPATA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela David Alfaro Siqueiros, en la localidad Emiliano Zapata, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	21,460	0	21,460	0	0	21,460	100%	100%
18	JALUCO	Construcción de nave de 3 laboratorios: de producción animal, apicultura y fitotecnia para el departamento de producción agrícola (CUCSUR) (primera etapa) en EL CUCSUR Campus Jalisco, en la localidad Jalisco, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAMRAMO 33 SUPERIOR UDEG 2012	4,562,029	0	4,562,029	0	0	2,645,977	100%	58%
19	JALUCO	Construcción de nave de 3 laboratorios: de producción animal, apicultura y fitotecnia para el departamento de producción agrícola (cucsur), (segunda etapa) trabajo agrupado al 79.314, en el CUCSUR Campus Jalisco, en la localidad Jalisco, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	2,500,000	0	2,500,000	0	0	625,000	100%	25%
20	JALUCO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Luis Benavides Vargas, en la localidad Jalisco, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	50,460	0	50,460	0	0	50,460	100%	100%
21	JALUCO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Domingo Rojas, en la localidad Jalisco, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	44,660	0	44,660	0	0	44,660	100%	100%
22	VILLA OBREGÓN	Rehabilitación en la escuela Juan de La Barrera, en la localidad Villa Obregón, en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	744,730	744,730	0	0	0	223,419	100%	30%
Total CHIHUATLÁN					50,409,697	744,730	48,285,656	1,379,310	0	41,928,121		

Región Costa Sur
Municipio de Cuautitlán de García Barragán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TEQUESQUITLAN	Ampliación del área de comedor en el Albergue Tequesquitlán en la localidad de Tequesquitlán municipio de Cuautitlán de García Barragán (PAJA)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	JORNALEROS AGRICOLAS (CODESOL)	741,323	386,983	354,340	0	0	354,340	100%	100%
2	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	Construcción del camino cruceo Chacala - Sehuaya 1era. etapa en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,586,207	0	2,068,966	517,241	0	2,068,966	100%	100%
3	CUZALAPA	Adoquinamiento de la calle Hidalgo entre las calles Cuauhtémoc y Emiliano Zapata de la Localidad de Cuizalapa del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOG).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	850,000	0	850,000	0	0	850,000	100%	100%
4	CUAUTITLÁN	Adoquinamiento de la calle Lazaro Cardenas entre calle Aldama y Vicente Guerrero, en la cabecera municipal del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOG).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,740,000	0	1,740,000	0	0	1,740,000	100%	100%
5	LAGUNILLAS DE MACUACA	Adoquinamiento de la calle López Mateos entre la calle Marcelino García Barragán y carretera a Tequesquitlán, en Lagunillas de Macuaca, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOG).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000	100%	100%
6	TEQUESQUITLAN	Adoquinamiento de la calle Paulino Navarro, entre la calle Obregón y el Libramiento Tequesquitlán, de la Localidad de Tequesquitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOG).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,390,000	0	1,390,000	0	0	1,390,000	100%	100%
7	CUAUTITLÁN	Construcción de Albergue Cultural "Cencalli" primera etapa en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION PUBLICA	9,000,000	0	9,000,000	0	0	8,995,074	100%	99.95%
8	CHACALA	Construcción de ingreso a Chacala entre la salida al Chico y la calle Independencia en la localidad de Chacala Municipio de Cuautitlán de García Barragán, primera etapa. Jalisco (FOCOG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,460,000	0	1,460,000	0	0	1,460,000	100%	100%
9	LA GUADALUPE	Construcción de línea eléctrica en media y baja tensión 2da etapa en la localidad de La Guadalupe en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	200,000	0	200,000	0	0	199,862	100%	100%
10	TELCRUZ	Empedrado de la calle 12 de Diciembre entre las calles ingreso de Telcruz y calle Iglesia de Telcruz en el Barrio La Central, de la localidad de Telcruz en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOG).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	950,000	0	950,000	0	0	950,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
11	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	Modernización del camino cruzero de Chacala a Sehuya cadamenamiento del 0+700 al 1+500 segunda etapa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	100%	100%
12	CUAUTITLÁN	Rehabilitación de sistema de agua potable en el Puente Piedra II, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	700,000	0	700,000	0	0	0	100%	99.93%
13	CHACALA, CUAUTITLÁN, CUZALAPA, LAGUNILLAS DE MACOACA (LAGUNILLAS), TELCRUZ, TEQUESQUITLÁN	Supervisión del municipio Cuautitlán de García Barragán, (Programa FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	326,676	0	326,676	0	0	0	100%	100%
14	CERRO PRIETO	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de dos aulas provisionales trabajos de accesibilidad en la escuela Juan José Arceola, en la localidad Cerro Prieto, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	895,340	895,340	0	0	0	0	100%	30%
15	CERRO PRIETO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan José Arceola, en la localidad Cerro Prieto, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	0%
16	CUAUTITLÁN (PUEBLO NUEVO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Moctezuma, en la localidad CUAUTITLÁN (Pueblo Nuevo), en el municipio de Cuautitlán de García Barragán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	100%
17	LA PAREJA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Benito Juárez, en la localidad La Pareja, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	100%
18	LAS LAGUNILLAS DE AYOTITLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Josefita Ortiz de Domínguez, en la localidad Las Lagunillas de Ayotitlán, en el municipio de CUAUTITLÁN de GARCÍA BARRAGÁN	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	0%
19	OCOTE ARCO (RINCÓN DE AYOTITLÁN)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Octavio Paz, en la localidad Ocote Arco (Rincón de Ayotitlán), en el municipio de Cuautitlán de García Barragán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	21,460	0	21,460	0	0	0	100%	0%
20	RANCHO VIEJO	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de dos aulas provisionales, trabajos de accesibilidad en la escuela Juan Rulfo, en la localidad Rancho Viejo, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	902,486	902,486	0	0	0	0	100%	30%
21	RANCHO VIEJO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Rulfo, en la localidad Rancho Viejo, en el municipio de CUAUTITLÁN de GARCÍA BARRAGÁN	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	0	100%	0%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Fisco	Financiero
22	TELCRUZ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad Telcruz, en el municipio de CUAUTITLÁN de GARCÍA BARRAGÁN	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	21,460	0	21,460	0	0	0	100%	0%
Total CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN					28,213,252	2,184,809	25,511,202	517,241	0	25,955,085		

Región Costa Sur Municipio de La Huerta

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LA HUERTA	Producción, mantenimiento y establecimiento de planta forestal en La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	REFORESTACIÓN	50,000	0	50,000	0	0	50,000	100%	100%
2	LA HUERTA	Construcción del Hospital Comunitario en el municipio de La Huerta, Jalisco. (segunda etapa)	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	100%	100%
3	LA HUERTA	Conservación y mantenimiento del Hospital Comunitario La Huerta	Secretaría de Salud Jalisco	CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA	513,683	0	513,683	0	0	513,683	100%	100%
4	ARROYO SECO	Construcción de red de agua potable en la calle Benito Juárez de la localidad Arroyo Seco en el municipio de La Huerta (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARAMIGRANTES (CODESOL)	208,240	52,060	52,060	52,060	52,060	52,060	100%	100%
5	ARROYO SECO	Construcción de red de agua potable en la calle Penula de la localidad La Manzanilla en el municipio de La Huerta (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARAMIGRANTES (CODESOL)	90,328	22,582	22,582	22,582	22,582	22,582	100%	100%
6	LAMANZANILLA	Construcción de red de agua potable en la calle Penula de la localidad La Manzanilla en el municipio de La Huerta (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARAMIGRANTES (CODESOL)	187,524	46,881	46,881	46,881	46,881	46,881	100%	100%
7	LAMANZANILLA	Construcción de banquetas, machuelos y obras complementarias en la calle Chamela de la localidad La Manzanilla en el municipio de La Huerta (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARAMIGRANTES (CODESOL)	393,168	98,292	98,292	98,292	98,292	98,292	100%	100%
8	LA HUERTA	Construcción de pavimento de adoquín, machuelos, banquetas y redes Hidrosanitarias en la calle Agustín de Iturbide, de la cabecera municipal de La Huerta, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas y Subsidios a MUNICIPIOS	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	100%	100%
9	PUNTA PERULA	Construcción de la Plaza Principal en la localidad de Punta Perula municipio de La Huerta, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
10	LA HUERTA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	750,000	0	750,000	0	0	749,995	100%	100%
11	LA HUERTA	Construcción de red de drenaje en la colonia Las Lomas, en la cabecera municipal de La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,297,515	100%	64.88%
12	AGUA CALIENTE DE APAZULCO	Sustitución de techumbre, muros e instalaciones en general en edificio f en la escuela Secundaria Técnica no. 103, en la localidad Agua Caliente de Apazulco, en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	955,667	0	955,667	0	0	754,977	100%	79%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	BENITO JUÁREZ (ARROYO SECO)	Construcción e sustitución de cubiertas, sustitución de instalaciones eléctricas, luminarias, cancelería, herrería, pintura, ventiladores, reparación de sanitarios y suministro y colocación de tinacos en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Benito Juárez (Arroyo Seco), en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	437,329	0	437,329	0	0	314,877	100%	72%
14	BENITO JUÁREZ (ARROYO SECO)	Rehabilitación en la escuela 16 de Septiembre, en la localidad Benito Juárez (Arroyo Seco), en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	514,044	0	514,044	0	0	415,976	100%	80%
15	COFRADÍA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Marina Camarena Hernández, en la localidad Cofradía, en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	574,116	0	574,116	0	0	143,529	100%	25%
16	COFRADÍA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Marina Camarena Hernández, en la localidad Cofradía, en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
17	LA MANZANILLA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela El Pipila, en la localidad La Manzanilla, en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	534,998	0	534,998	0	0	133,750	100%	25%
18	LA MANZANILLA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela El Pipila, en la localidad La Manzanilla, en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
19	LAS PILAS	Sustitución y retiro de tres aulas provisionales en la escuela Juan Escutla, en la localidad Las Pilas, en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	1,409,102	0	1,409,102	0	0	338,185	100%	24%
20	SAN MATEO	Construcción de un aula didáctica, retiro de dos aulas provisionales en la escuela José Clemente Orozco, en la localidad San Mateo, en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	460,076	0	460,076	0	0	115,019	100%	25%
21	SAN MATEO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José Clemente Orozco, en la localidad San Mateo, en el municipio de La Huerta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
Total LA HUERTA					29,573,531	219,815	27,534,776	1,599,125	219,815	24,163,265		

**Región Costa Sur
Municipio de Tomatlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TEQUESQUITE	Ampliación de la red de distribución, incluye 331 tomas domiciliarias y tanque, en la localidad de Tequesquite municipio de Tomatlán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSS/APYS)	2,790,422	1,674,253	1,116,169	0	0	1,116,169	100%	100%
2	TOMATLÁN	Construcción de Oficinas Administrativas para el Rastro Municipal en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	PINO SUAREZ	Construcción de drenaje en calles de la localidad de Pino Suárez, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,874,593	0	1,874,593	0	0	1,873,162	100%	99.92%
4	TOMATLÁN	Construcción de línea de drenaje sanitario en calle Prolongación Galeana en la zona denominada La Garita entre Colonia Los Prados y Cuartel militar 21 óne Tomatlán en cabecera municipal del Municipio de Tomatlán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,512,957	0	1,512,957	0	0	1,512,956	100%	100%
5	TOMATLÁN	Construcción de Plaza Pública en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,997	100%	100%
6	TOMATLÁN	Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario de calle Angel Chavarria entre calle Berriozabal y Galeana en la cabecera municipal de Tomatlán, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,152,092	0	3,152,092	0	0	3,087,450	100%	100%
7	JOSE MARIA PINO SUAREZ	Rehabilitación de Plaza Pública e instalación de sistema de riego en área de jardinerías en la localidad de José María Pino Suárez, municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	724,952	0	724,952	0	0	724,952	100%	100%
8	TOMATLÁN	Rehabilitación del camino con código 552 entronque carretera Mex. 200 Cruz de Loreto, del km 0+000 al km 16+000, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,000,000	0	8,000,000	0	0	7,645,042	100%	99.75%
9	EL MAPACHE	Rehabilitación primera etapa de la red de agua potable en la localidad de El Mapache, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,210,684	0	1,210,684	0	0	1,210,683	100%	100%
10	JOSE MA. MORELOS (AGUA PALOMA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica No. 108 en la localidad José Ma. Morelos (Agua Paloma), en el municipio de Tomatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
11	LA PINTADA	Construcción de una aula didáctica, retro del aula provisional en la escuela José Ma Morelos y Pavón, en la localidad La Pintada, en el municipio de Tomatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	479,422	479,422	0	0	0	143,827	100%	30%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Fisco	Financiero
12	LA PINTADA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José Ma Morelos y Pavón, en la localidad La Pintada, en el municipio de Tomatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
13	NUEVO SANTIAGO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad Nuevo Santiago, en el municipio de Tomatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
14	PALMILLAS 1	Construcción de una aula didáctica y el retiro del aula provisional en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad Palmillas 1, en el municipio de Tomatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	478,333	478,333	0	0	0	143,500	100%	30%
15	PALMILLAS 1	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad Palmillas 1, en el municipio de Tomatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
16	PRESA CAJÓN DE PEÑA (LA PRESA)	Construcción de dos aulas didácticas y el retiro de las aulas provisionales en la escuela Vidal Mora Castillo, en la localidad Presa Cajón de Peña (La Presa), en el municipio de Tomatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,426,458	1,426,458	0	0	0	427,937	100%	30%
17	PRESA CAJÓN DE PEÑA (LA PRESA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vidal Mora Castillo, en la localidad Presa Cajón de Peña (La Presa), en el municipio de Tomatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
Total TOMATLÁN					26,184,028	4,058,467	20,746,251	1,379,310	0	21,040,480		

Región Costa Sur Municipio de Villa Purificación

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	VILLA PURIFICACIÓN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico con huellas de adoquín en las calles Melchor Ocampo y Centenario (2da etapa) en cabecera del municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	VILLA PURIFICACIÓN	Conservación periódica del camino código 554 Villa Purificación-Chamela. (Residencia de Autlán)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,328,808	0	4,328,808	0	0	4,328,808	100%	100%
3	ESPINOS DE JUDIO	Construcción de empedrado ecológico en la calle Principal de Espinos de Judío, en el Municipio de Villa Purificación, Jal. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,793,400	0	1,793,400	0	0	1,793,400	100%	100%
4	EL DIVISADERO	Construcción de muros de contención y rellenos en el Puente El Divisadero, en el Municipio de Villa Purificación, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	370,440	0	370,440	0	0	370,440	100%	100%
5	VILLA PURIFICACIÓN	Construcción de pavimento 2da etapa en calle Corregidora, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,399,998	100%	100%
6	SAN MIGUEL	Construcción de pavimento empedrado ahogado en concreto, rehabilitación de línea de agua potable y red de drenaje en la calle Juan José de Niz en la Localidad de San Miguel, en el Municipio de Villa Purificación, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,736,160	0	2,736,160	0	0	2,736,160	100%	100%
7	VILLA PURIFICACIÓN	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	937,500	0	937,500	0	0	937,497	100%	100%
8	VILLA PURIFICACIÓN	Construcción de plataformas, drenaje, depósitos de geometría plana y canal pluvial para tratamiento de residuos, en cabecera municipal de Villa Purificación, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,096,661	0	5,096,661	0	0	5,096,241	100%	99.99%
9	VILLA PURIFICACIÓN	Construcción del Centro de Salud en el municipio de Villa Purificación Segunda Etapa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	14,000,000	0	14,000,000	0	0	13,351,174	100%	95.37%
10	VILLA PURIFICACIÓN	Reconstrucción del camino código 554 Villa Purificación-Chamela. (Residencia Autlán)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,997,879	0	2,997,879	0	0	2,997,876	100%	100%
11	CARREÓN	Construcción de un taller de cómputo y obra exterior en la escuela Octavio Paz, en la localidad Carreón, en el municipio de Villa Purificación	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	1,181,334	0	1,181,334	0	0	295,333	100%	25%
12	CARREÓN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Octavio Paz, en la localidad Carreón, en el municipio de Villa Purificación	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	CONEJITO BLANCO	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Niños Héroes, en la localidad Conejito Blanco, en el municipio de Villa Purificación	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	559,707	0	559,707	0	0	139,927	100%	25%
14	CONEJITO BLANCO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Héroes, en la localidad Conejito Blanco, en el municipio de Villa Purificación	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	15,660	0	15,660	0	0	15,660	100%	100%
15	PURIFICACIÓN	Sustitución de cubiertas, rehabilitación de instalaciones eléctricas y pintura en general en la escuela Belisario Domínguez, en la localidad Purificación, en el municipio de Villa Purificación	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015	1,589,024	0	1,589,024	0	0	397,256	100%	25%
16	PURIFICACIÓN	Rehabilitación de la instalación eléctrica y reposición de teja en la escuela México, en la localidad Purificación, en el municipio de Villa Purificación	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015	422,631	0	422,631	0	0	105,658	100%	25%
Total VILLA PURIFICACIÓN					40,893,139	0	39,513,829	1,379,310	0	36,050,053		



Región 9 Costa-Sierra Occidental

Región Costa - Sierra Occidental
Municipio de Atenguillo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN PABLO	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en la calle Morelos de la localidad de San Pablo municipio de Atenguillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,061,744	765,436	765,436	765,436	0	765,436	100%	100%
2	SAN ANTONIO DE LOS MACEDO	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en la calle Argentina de la localidad de San Antonio de los Macedo municipio de Atenguillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,963,604	1,240,901	1,240,901	1,240,901	1,240,901	1,240,901	100%	100%
3	ATENGUILLO	Construcción de parque lineal San Antonio de los Macedo - Los Volcanes 1ra. etapa, municipio de Atenguillo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
4	LOS VOLCANES	Construcción de colector pluvial en la calle Independencia en la localidad de los Volcanes, municipio de Atenguillo, Jalisco. (2da. etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
5	ATENGUILLO	Reconstrucción código 533: Camino Volcanes - Atenguillo en el municipio de Atenguillo, Jalisco del km 2+000 al km 4+500.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,000,000	0	6,000,000	0	0	5,999,991	100%	100%
6	SANTA BARBARA	Construcción de una aula didáctica y el retiro del aula provisional en la escuela Ignacio Ramirez en la localidad Santa Bárbara, en el municipio de Atenguillo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EJAL 2015	538,664	0	538,664	0	0	134,666	100%	25%
7	SANTA BARBARA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ignacio Ramirez, en la localidad Santa Bárbara, en el municipio de Atenguillo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	16,820	100%	100%
Total ATENGUILLO					19,499,108	2,006,337	12,100,787	3,385,647	2,006,337	11,696,779		

**Región Costa - Sierra Occidental
Municipio de Cabo Corrientes**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	VILLA DEL MAR	Construcción de machuelos y banquetes en la calle sin Nombre de la localidad Villa del Mar municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,256,176	314,044	314,044	314,044	314,044	314,044	100%	100%
2	TEHUAMIXTLE (TEHUAMIXTLE)	Construcción de empedrado ahogado en la calle sin Nombre de la localidad Tehuamixtle municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,352,692	588,173	588,173	588,173	588,173	588,173	100%	100%
3	IXTLAHUAHUEY	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en el tramo carretera Ixtlahuahuey-Aguilote de la localidad Ixtlahuahuey municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,722,840	430,710	430,710	430,710	430,710	430,710	100%	100%
4	CABO CORRIENTES	Construcción de pavimento con concreto estampado de la calle 1ro de Abril, 3ra. etapa en la cabecera municipal de Cabo Corrientes, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
5	EL TUITO	Construcción de línea de agua potable en la localidad de El Tuito, en Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,398,816	0	1,398,816	0	0	1,398,816	100%	99.83%
6	EL TORO	Construcción de línea de conducción y distribución de agua potable en la Localidad de El Toro, en Cabo Corrientes, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	304,083	0	304,083	0	0	304,083	100%	100%
7	CABO CORRIENTES	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	656,355	0	656,355	0	0	656,249	100%	99.98%
8	LOS CORRALES	Perforación de pozo profundo para suministro de agua potable en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	288,376	0	288,376	0	0	288,376	100%	100%
9	BIOTO, PAJULO	Rehabilitación del camino S/C Los Chinos-Bioto-Pajulo del Km 0+000 al Km 15+000, en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,387,281	100%	100%
10	LOS CORRALES, JOSÉ MARÍA MORELOS (AGUAZARCA)	Rehabilitación del Camino S/C Morelos-Corales, del Km 0+000 al Km 20+000, en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,300,000	0	4,300,000	0	0	3,026,014	100%	70.79%
11	CABO CORRIENTES (EL TUITO)	Sustitución de las cubiertas de lamina y teja por multitecho y trabajos de Rehabilitación en sanitarios. María Herrera, en la localidad Cabo Corrientes (El Tuito), en el municipio de Cabo Corrientes	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	632,950	0	632,950	0	0	158,238	100%	25%
12	CHACALA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Otillio Montano, en la localidad Chacala, en el municipio de Cabo Corrientes	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Fiscal	Financiero	
13	LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan de La Barrera, en la localidad Las Juntas Y los Veranos, en el municipio de Cabo Corrientes	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
14	YELAPA	Construcción de tres aulas didácticas, una aula de usos múltiples, dirección con anexo, núcleo de servicios sanitarios, bodega, patio cívico, asta bandera, ingreso y delimitación perimetral en la escuela 16 de Septiembre, en la localidad Yelapa, en el municipio de Cabo Corrientes	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	6,280,171	0	6,280,171	0	0	3,140,086	100%	50%
15	YELAPA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela 16 de septiembre, en la localidad Yelapa, en el municipio de Cabo Corrientes	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	40,368	0	40,368	0	0	40,368	100%	100%
Total CABO CORRIENTES					27,215,489	1,332,927	21,837,348	2,712,237	1,332,927	16,833,363		

**Región Costa - Sierra Occidental
Municipio de Guachinango**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL RANCHITO	Construcción de red de drenaje y agua potable en la calle Ingreso de la localidad El Ranchito municipio de Guachinango (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	257,796	64,449	64,449	64,449	64,449	64,449	100%	100%
2	GUACHINANGO	Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la cabecera municipal del municipio de Guachinango, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	GUACHINANGO	Construcción de línea de agua potable, línea de alcantarillado y restitución de superficie de rodamiento en la calle Zaragoza, en el municipio de Guachinango, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,956,300	0	1,956,300	0	0	1,956,028	100%	99.99%
4	AMAJAQUILLO	Construcción de un aula didáctica y retiro de las aulas provisionales en la escuela Amado Nervo, en la localidad Amajacillo, en el municipio de Guachinango	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EJAL 2015	582,724	0	582,724	0	0	192,299	100%	33%
5	AMAJAQUILLO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Amado Nervo, en la localidad Amajacillo, en el municipio de Guachinango	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	16,820	100%	100%
Total GUACHINANAGO					6,261,915	64,449	4,689,258	1,443,759	64,449	4,298,561		

Región Costa - Sierra Occidental
Municipio de Mascota

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	RINCÓN DE MIRANDILLAS	Rehabilitación de una plaza en la localidad de Rincón de Mirandillas municipio de Mascota (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,213,708	303,427	303,427	303,427	303,427	303,427	100%	100%
2	ZACATONGO	Construcción de una plaza en la localidad de Zacatongo municipio de Mascota (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	873,712	218,428	218,428	218,428	218,428	218,428	100%	100%
3	MASCOTA	Construcción de empedrado y obras complementarias en la calle Prolongación Manuel M. Dieguez de la Cabecera municipal de Mascota (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	100%
4	EL GALOPE	Remodelación de Parque Segunda Etapa en la localidad de El Pantano (El Galope) municipio de Mascota (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	100%
5	MASCOTA	Rehabilitación del Hospital de Primer Contacto en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
6	MASCOTA	Conservación periódica del camino código 544 Mascota - La Estancia - Las Palmas - Las Juntas, del km 2+000 al km 3+000, en el municipio de Mascota, Jalisco (Residencia de Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,983,520	100%	100%
7	MASCOTA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Mascota.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	515,705	0	515,705	0	0	512,589	100%	99.4%
8	LA CRUZ VERDE	Construcción de red de distribución de agua potable en la comunidad de La Cruz Verde en el municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,937,655	0	1,937,655	0	0	1,252,936	100%	64.66%
9	MASCOTA	Construcción del Cuartel Regional en el Municipio de Mascota, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	37,500,000	0	37,500,000	0	0	37,500,000	100%	100%
10	MASCOTA	Regeneración de imagen urbana y equipamiento turístico del Centro Histórico de Mascota (remodelación de plaza principal, fachadas y banquetas perimetrales e iluminación artística).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	9,519,398	0	9,519,398	0	0	7,537,394	100%	100%
11	MASCOTA	Construcción de módulo de tutorías y sala de maestros zona d en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 31 Mascota, en la cabecera municipal de Mascota	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO SEMS INIFED ESTADOS 2015-2016	1,967,883	1,967,883	0	0	0	924,905	100%	47%
12	MASCOTA	Estudio de mecánica de suelos en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 31 Mascota, en la cabecera municipal de Mascota	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIB- INFRA. EDUCATIVA TRANS. 12-13	16,820	0	16,820	0	0	16,820	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
13	ZAPOTAN	Construcción de un aula didáctica, retiro de un aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Tierra y Libertad, en la localidad Zapotán, en el municipio de Mascota.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	476,714	476,714	0	0	0	100%	30%
14	ZAPOTAN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Tierra y Libertad, en la cabecera municipal de Mascota	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	100%	100%
Total IMASCOTA					63,486,689	3,966,451	55,097,218	2,901,165	1,521,855	53,478,818	

**Región Costa - Sierra Occidental
Municipio de Mixtlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	MIXTLÁN	Construcción de puente vehicular perimetral de la telesecundaria Los Gorupos en Agua Zarca, municipio de Mixtlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,048,966	1,379,310	0	2,048,966	100%	100%
2	LALAJA	Construcción de la barda perimetral de la telesecundaria Pastor Rouaix de la localidad de La Laja, en el municipio de Mixtlán, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
3	LALAJA	Remozamiento de unidad deportiva de la localidad de La Laja, en el municipio de Mixtlán, Jalisco (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
4	AGUA ZARCA	Retiro de un aula provisional y Rehabilitaciones en la escuela Sor Juana Inés de La Cruz, en la localidad Agua Zarca, en el municipio de Mixtlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EJAL/2015	497,175	0	497,175	0	0	124,294	100%	25%
Total MIXTLÁN					6,395,451	0	5,016,140	1,379,310	0	4,643,259		

**Región Costa - Sierra Occidental
Municipio de Puerto Vallarta**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	PUERTO VALLARTA	Construcción del Laboratorio Estatal de Puerto Vallarta, Jalisco (segunda etapa)	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	100%	100%
2	PUERTO VALLARTA	Mantenimiento y Conservación en áreas correspondientes a la bodega de vectores y oficinas de la Región Sanitaria Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Salud Jalisco	RAMO 33 FASSA	412,335	0	412,335	0	0	412,335	100%	100%
3	IXTAPA	Construcción de pavimento de empedrado ahogado y obras complementarias en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Centro de la localidad de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	309,241	109,591	199,650	0	0	199,650	100%	100%
4	IXTAPA	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario, segunda etapa, en la delegación de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	814,589	288,679	525,910	0	0	525,910	100%	100%
5	IXTAPA	Construcción de pavimento de empedrado ahogado y obras complementarias en la calle Degollado, en la colonia Centro de la localidad de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	978,485	346,761	631,724	0	0	631,724	100%	100%
6	PUERTO VALLARTA	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Palmer del Progreso, en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,903,425	674,545	1,228,880	0	0	1,228,880	100%	100%
7	IXTAPA	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en calle Matamoros, en la delegación Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,198,641	779,166	1,419,475	0	0	1,419,475	100%	100%
8	PUERTO VALLARTA	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Ecuador 1ra. etapa, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
9	PUERTO VALLARTA	Conclusión de mirador panorámico Centro Histórico de Puerto Vallarta (construcción de andador de acceso, explanadas, cafetería, sanitarios, iluminación, jardinería y mobiliario urbano).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	5,780,613	0	5,780,613	0	0	5,776,802	100%	99.93%
10	LAS PALMAS DE ARRIBA	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la Localidad de Las Palmas, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,941,088	0	2,941,088	0	0	2,932,014	100%	99.69%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
11	PUERTO VALLARTA	Mejoramiento de la infraestructura en el espacio destinado para el Registro Público Vehicular en Av. de los Grandes Lagos # 236, Puerto Vallarta, Jalisco (Segunda Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	296,122	0	296,122	0	0	295,603	100%	99.82%
12	PUERTO VALLARTA	Mejoramiento de la infraestructura en el espacio destinado para el Registro Público Vehicular en Av. de los Grandes Lagos # 236, Puerto Vallarta, Jalisco (Tercera Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	695,378	0	695,378	0	0	173,845	100%	25%
13	ELJORULLO	Pavimentación con empedrado ahogado en madero en camino a la localidad de El Jorullo en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,999,949	0	2,999,949	0	0	2,999,652	100%	100%
14	IXTAPA	Pavimentación con empedrado ahogado en madero y huella de concreto y construcción de banquetas del Circuito calle Aguacate-Esmeralda, desde Simón Andrade hasta la calle Estreño, colonia 1 de Mayo, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
15	PUERTO VALLARTA	Proyecto Ejecutivo de Integración e Imagen Urbana en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,300,000	0	3,300,000	0	0	742,703	100%	99.94%
16	PUERTO VALLARTA	Reconstrucción código 514: Camino Puerto Vallarta - Mismaloya en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco del km 5+500 al 9+500.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,000,000	0	8,000,000	0	0	7,946,988	100%	99.98%
17	PUERTO VALLARTA	Regeneración urbana, nomenclatura y señalización turística de calle Morelos del Centro Histórico de Puerto Vallarta.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	3,958,332	0	3,958,332	0	0	2,907,783	100%	100%
18	BOBADILLA	Construcción de un aula didáctica, retiro de las aulas provisionales en la escuela Josefina Ortiz de Domínguez, en la localidad Bobadilla, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	479,242	479,242	0	0	0	426,526	100%	89%
19	BOBADILLA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Josefina Ortiz de Domínguez, en la localidad Bobadilla, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
20	BOCA DE MISMALOYA	Construcción de un aula didáctica, retiro de las aulas provisionales en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Boca de Mismaloya, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	474,880	474,880	0	0	0	142,464	100%	30%
21	BOCA DE MISMALOYA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad Boca de Mismaloya, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
22	COLONIA 5 DE DICIEMBRE	Rehabilitación eléctrica e instalación de un transformador en la escuela 15 de Mayo, en la Col. 5 de Diciembre, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015	1,790,233	0	1,790,233	0	0	1,217,359	100%	68%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
23	COLONIA 5 DE DICIEMBRE	Rehabilitación eléctrica e instalación de un transformador en la escuela 15 de Mayo, en la Col. 5 de Diciembre, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	841,619	0	841,619	0	0	235,653	100%	28%
24	EL RANCHITO	Sustitución del transformador en la escuela Diego Rivera, en la localidad El Rancho, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 2013	287,799	0	287,799	0	0	71,950	100%	25%
25	FRACCIONAMIENTO VERDE VALLARTA	Construcción de taller de mantenimiento industrial, sala de usos múltiples, escaleras, módulo administrativo, patio cívico y barda perimetral en el CECYTEJ no. 24, en la localidad Fracc. Verde Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CECYTEJ 56M 2015 F-E	10,881,323	10,010,817	870,506	0	0	6,093,541	100%	56%
26	FRACCIONAMIENTO VERDE VALLARTA	Construcción de muro reja y construcción de pórtico de ingreso en el CECYTEJ no. 24, en la localidad Fracc. Verde Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	2,675,828	1,337,914	1,337,914	0	0	802,749	100%	30
27	IXTAPA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Escutia, en la localidad Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
28	IXTAPA	Instalación de catorce equipos de aire acondicionado en el CONALEP Puerto Vallarta II, en la localidad Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONALEP CONVENIO 2013	596,017	298,008	298,008	0	0	178,805	100%	30%
29	JOYAS DEL PEDREGAL	Construcción de un aula didáctica y retiro de las aulas provisionales en la escuela Independencia, en la localidad Joyas Del Pedregal, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	474,992	474,992	0	0	0	142,498	100%	30%
30	JOYAS DEL PEDREGAL	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Independencia, en la localidad La Aurora, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
31	LA AURORA	Rehabilitación en la escuela Graciela Padilla Zavala, en la localidad La Aurora, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	671,607	671,607	0	0	0	611,163	100%	91%
32	LA FLORESTA	Construcción de dos aulas didácticas, retiro las aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Carmen Palafox Ornelas, en la localidad La Floresta, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	958,653	958,653	0	0	0	853,201	100%	89%
33	LA FLORESTA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Carmen Palafox Ornelas, en la localidad La Floresta, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
34	LA MOJONERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Pedro Bravo Ruiz, en la localidad La Mojonera, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
35	LA PRIMAVERA	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de dos aulas provisionales, en la escuela Secundaria Técnica no. 149, en la localidad La Primavera, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	959,024	959,024	0	0	0	824,760	100%	86%
36	LA PRIMAVERA	Rehabilitación de cubiertas en la escuela Secundaria Técnica no. 149, en la localidad La Primavera, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	1,712,891	0	1,712,891	0	0	428,223	100%	25%
37	LA PRIMAVERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 149, en la localidad La Primavera, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
38	LAS GAVIOTAS	Construcción de dos aulas didácticas en sustitución de las provisionales, construcción de una aula de usos múltiples, trabajos de rehabilitación en el plantel Roberto Soils Quiroga, en la localidad Las Gaviotas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,833,258	2,833,258	0	0	0	821,645	100%	29%
39	LAS GAVIOTAS	Instalación de ventanales de aluminio con vidrios filtra sol en aulas en la escuela CONALEP no. 75, en la localidad Las Gaviotas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PESO A PESO TRANS.2012-2013	56,706	28,353	28,353	0	0	16,445	100%	29%
40	LAS GAVIOTAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Roberto Soils Quiroga, en la localidad Las Gaviotas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	22,968	0	22,968	0	0	22,968	100%	100%
41	LAS JUNTAS	Construcción y sustitución de las líneas hidro sanitarias, gas y la sustitución de las mesetas laterales de lavado en el COBAEJ no. 7, en la localidad Las Juntas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	154,698	0	154,698	0	0	38,674	100%	25%
42	LAS JUNTAS	Construcción de cinco aulas, laboratorio de cómputo, laboratorio de idiomas, laboratorio de usos múltiples, escaleras, módulo de sanitarios, patio cívico y obra exterior en el COBAEJ no. 7, en la localidad Las Juntas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	9,854,064	4,927,032	4,927,032	0	0	8,671,576	100%	88%
43	LAS JUNTAS	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de las provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Sec. Ignacio Luis Vallarta Ogazon, en la localidad Las Juntas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,600,010	1,600,010	0	0	0	480,003	100%	30%
44	LAS JUNTAS	Estudio de mecánica de suelos en el COBAEJ no. 7, en la localidad Las Juntas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR TRANS. 12-13	34,568	0	34,568	0	0	34,568	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
45	LAS JUNTAS	Construcción de trabajos complementarios, sustitución de las líneas hidro sanitarias, gas y la sustitución de las mesas laterales de lavado en el COBAEJ no. 7, en la localidad Las Juntas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO COBAEJ.56M 2014	110,223	0	110,223	0	0	27,556	100%	25%
46	LAS JUNTAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sec. Ignacio Luis Vallarta Ogazón, en la localidad Las Juntas, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
47	LOMA BONITA	Construcción de un aula didáctica, retiro del aula provisional en la escuela Sor Juana Inés de La Cruz, en la localidad Loma Bonita, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	480,417	480,417	0	0	0	139,321	100%	29%
48	LOMA BONITA	Rehabilitación en la escuela Valentín Gómez Farías, en la localidad Loma Bonita, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	467,682	467,682	0	0	0	430,267	100%	92%
49	LOMA BONITA	Construcción de segunda etapa del planel en la escuela CENDI Puerto Vallarta, en la localidad Loma Bonita, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO CENDI 2014-2015	18,752,971	18,752,971	0	0	0	9,751,545	100%	52%
50	LOMA BONITA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sor Juana Inés de La Cruz, en la localidad Loma Bonita, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
51	LOS LLANITOS	Construcción de trabajos complementarios para sustitución de un aula provisional (primera etapa) en la escuela Pequeños, en la localidad Los Llanitos, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	96,995	0	96,995	0	0	24,249	100%	25%
52	PLAYA GRANDE	Construcción de tres aulas didácticas y retiro de tres aulas provisionales en la escuela José Vasconcelos, en la localidad Playa Grande, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,439,452	1,439,452	0	0	0	431,836	100%	29%
53	PROGRESO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Tami, en la localidad Progreso, en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,168	0	17,168	0	0	17,168	100%	100%
54	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de biblioteca central CUCOSTA quinta etapa (agrupado al trabajo 93352) en el Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	12,475,786	0	12,475,786	0	0	6,362,651	100%	51%
55	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Rehabilitación en la escuela DRSE Costa Norte Puerto Vallarta, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDEESTATAL 23-24 OCTUBRE 2015	277,690	0	277,690	0	0	249,921	100%	90%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
56	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de biblioteca central (etapa de continuación) en el Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	7,828,352	0	7,828,352	0	0	2,818,207	100%	36%
57	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Rehabilitación en el Centro de Desarrollo de Competencias Turísticas, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROYECTO DE AMPLIACION A LA OFERTA EDUCATIVA 2010.	342,933	342,933	0	0	0	329,215	100%	96%
58	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de barda perimetral en obra exterior de biblioteca, etapa I, en el Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2013	482,912	0	482,912	0	0	342,868	100%	71%
59	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de biblioteca central, (etapa de continuación) fase I, en el escuela Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2012	254,541	0	254,541	0	0	63,635	100%	25%
60	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de biblioteca central, (etapa de continuación) fase II, en el Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2013	10,345	0	10,345	0	0	211,353	100%	25%
61	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de biblioteca central, (etapa de continuación) fase III, en el Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	8,172	0	8,172	0	0	2,043	100%	25%
62	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de biblioteca central, (etapa de continuación) fase IV, en el Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2014	2,898,022	0	2,898,022	0	0	1,082,916	100%	37%
63	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de barda perimetral en obra exterior de biblioteca, etapa II en el Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2012	311,614	0	311,614	0	0	283,568	100%	91%
64	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	Construcción de barda perimetral en obra exterior de biblioteca, etapa III, en el Centro Universitario de La Costa, en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), en el municipio de Puerto Vallarta	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2014	27,974	0	27,974	0	0	24,617	100%	88%
Total PUERTO VALLARTA					137,424,268	48,735,987	86,619,316	2,068,966	0	90,024,544		

Región Costa - Sierra Occidental Municipio de San Sebastián del Oeste

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	LA TORTUGA	Construcción de muro sobre Río Ameca en la localidad La Tortuga municipio de San Sebastián del Oeste (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	88,173	88,173	88,173	88,173	88,173	100%	100%
2	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	Construcción de pavimento del camino San Felipe- Río Ameca en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	100%	100%
3	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	Empedrado ahogado en cemento de ingreso principal a San Sebastián del Oeste (01 km), en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	100%	100%
4	LA ESTANCIA DE LANDEROS, LAS PALMAS, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	Reconstrucción del camino código. 544 Mascota-La Estancia. Las Palmas-Las Juntas, municipio San Sebastián del Oeste. (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,436,554	0	10,436,554	0	0	100%	100%
5	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	Construcción de puente vehicular en el Km 31+700 del camino código 544 en el tramo Mascota -La Estancia -Las Palmas -Las Juntas, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,700,000	0	4,700,000	0	0	100%	100%
6	EL CARRIZO	Retiro de las aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Octavio Paz, en la localidad El Carrizo, en el municipio de San Sebastián del Oeste	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	472,618	472,618	0	0	0	100%	29%
7	EL PUEBLITO (PUEBLITO SAN PABLO)	Construcción de una aula didáctica, retiro de dos aulas provisionales, construcción de sanitarios tipo inyector y trabajos de rehabilitación en el plantel Agustín de Iturbide, en la localidad El Pueblito (Pueblito San Pablo) en el municipio de San Sebastián del Oeste	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	956,725	956,725	0	0	0	100%	30%
8	EL PUEBLITO (PUEBLITO SAN PABLO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Agustín de Iturbide, en la localidad El Pueblito (Pueblito San Pablo), en el municipio de San Sebastián del Oeste	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	100%	100%
9	SANTIAGO DE PINOS	Construcción de un aula didáctica, retiro de dos aulas provisionales y construcción de andadores de conexión en la escuela Felipe Angeles, en la localidad Santiago de Pinos, en el municipio de San Sebastián del Oeste	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	477,677	477,677	0	0	0	100%	30%
10	SANTIAGO DE PINOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Felipe Angeles, en la localidad Santiago de Pinos, en el municipio de San Sebastián Del Oeste	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	100%	100%
Total SAN SEBASTIÁN DEL OESTE					22,838,162	1,995,193	19,287,332	1,467,483	88,173	19,854,643	

Región Costa - Sierra Occidental
Municipio de Talpa de Allende

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TALPA DE ALLENDE	Construcción y saneamiento del arroyo La Zirza, tercera etapa en la cabecera municipal de Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,833,752	708,438	708,438	708,438	708,438	708,438	100%	100%
2	TALPA DE ALLENDE	Construcción de empedrado y obras complementarias en la calle Paseo de las Camelias, en la Colonia Lomas de San Francisco municipio de Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,009,344	252,336	252,336	252,336	252,336	252,336	100%	100%
3	LOS OCOTES	Construcción de red de drenaje en la localidad Los Ocotes municipio de Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	266,864	66,716	66,716	66,716	66,716	66,716	100%	100%
4	CUALE, LOS LOBOS	Construcción de plazas cívicas en las localidades Cuale y Los Lobos municipio de Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	840,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	100%
5	PLATANITO (PLATANITOS), TESCALAMA	Construcción de 2 casas de salud en las comunidades de Platanitos y Tescalama municipio de Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	975,892	243,973	243,973	243,973	243,973	243,973	100%	100%
6	SANTALUCIA DE LA CUESTA (SANTALUCIA)	Adquisición de borregos en la localidad de Santa Lucia de la Cuesta (Santa Lucia) municipio de Talpa de Allende (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	233,161	66,276	126,885	0	40,000	126,885	100%	100%
7	EL POZO	Construcción de red de distribución; 20 tomas domiciliarias y tanque; primera de dos etapas, en la localidad de El Pozo municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	1,150,566	575,283	575,283	0	0	575,283	100%	100%
8	TALPA DE ALLENDE	Construcción de Recinto Ferial 1era etapa, en cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
9	TALPA DE ALLENDE	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	750,000	0	750,000	0	0	749,999	100%	100%
10	LA SOLEDAD DE CUALE	Construcción de red eléctrica en media tensión y red de distribución para dotar de energía a la Rancharía de La Soledad de Cuale, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,398,454	100%	99.89%
11	SAN JUAN	Construcción de red eléctrica en media tensión y red de distribución para dotar de energía a la Rancharía San Juan, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	600,000	0	600,000	0	0	597,337	100%	99.56%
12	TALPA DE ALLENDE	Rehabilitación de la Comandancia Municipal de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	495,033	0	495,033	0	0	494,551	100%	99.9%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	TALPA DE ALLENDE	Renovación de imagen urbana, obras de accesibilidad, iluminación y ocultamiento de redes en calle Independencia tramo 2, Talpa de Allende.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA FEDERAL PUEBLOS MÁGICOS (SECTUR)	7,974,970	0	7,974,970	0	0	0	100%	98.02%
14	CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR (LA CONCHA)	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel María Montessori, en la localidad Concepción del Bramador (La Concha), en el municipio de Talpa de Allende	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	474,492	474,492	0	0	0	142,348	100%	30%
15	CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR (LA CONCHA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela María Montessori, en la localidad Concepción del Bramador (La Concha), en el municipio de Talpa de Allende	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	16,820	100%	100%
16	EL BAÑO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Vicente Guerrero, en la localidad El Baño, en el municipio de Talpa de Allende	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	16,820	0	16,820	0	0	0	100%	0%
17	EL REFUGIO	Rehabilitación en la escuela Hermelinda Pérez Curiel, en la localidad El Refugio, en el municipio de Talpa de Allende	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	282,279	282,279	0	0	0	84,684	100%	30%
18	LA CUESTA	Construcción de barda perimetral y núcleo de servicios sanitarios en la escuela Niños Héroes, en la localidad La Cuesta, en el municipio de Talpa de Allende	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2014	713,654	0	713,654	0	0	178,414	100%	25%
Total TALPA DE ALLENDE					23,481,923	2,879,793	16,219,894	2,860,773	1,521,463	15,732,361		



Región 10 Valles

Región Valles
Municipio de Ahualulco de Mercado

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico en la Calle Emilio Carranza, en la Cabecera Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
2	SAN IGNACIO (OJO DE AGUA)	Construcción de Plaza Cultural en la Localidad de San Ignacio Emilio Portes Gil en el Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	100%	100%
3	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de la Plaza Cultural en la colonia 5 de Mayo en la Cabecera Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	804,598	0	402,299	402,299	0	402,299	100%	100%
4	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de Pavimento de concreto hidráulico en la calle Ramón Corona, entre las calles de Miguel Hidalgo y Hermerigildo Galeana en la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	1,666,667	1,666,667	0	1,666,667	100%	100%
5	AHUALULCO DE MERCADO	Ampliación de electrificación colonia Los Mezquites, en cabecera municipal del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,064,848	0	1,064,848	0	0	1,064,248	100%	99.94%
6	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de empedrado ecológico 1ra etapa en la colonia Fausto Quintero, en calles Dr. Lucas Guevara y Dr. Carlos Sordida en cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,054	100%	99.91%
7	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Profesora Aurelia Guevara en la cabecera municipal del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	127,917	0	127,917	0	0	127,369	100%	99.57%
8	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Profesora Emilia Ulloa García, en la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	130,697	0	130,697	0	0	129,770	100%	99.29%
9	SAN IGNACIO E. PORTES GIL (OJO DE AGUA)	Construcción de línea de drenaje sanitario en la Colonia La Huizachera en la localidad de San Ignacio E. Portes Gil, del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	507,550	0	507,550	0	0	506,483	100%	99.79%
10	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de Skate-Park (Bicicletas y patinetas) en la unidad deportiva "Hugo Sánchez Márquez" en la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,166,667	0	1,166,667	0	0	1,166,607	100%	99.99%
11	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción del Centro de Día para los Adultos Mayores en la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,186,872	100%	99.95%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	AHUALULCO DE MERCADO, PORTES GIL (SAN IGNACIO)	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación de calle Abasolo en cabecera municipal y de calle Fco. Villa en Deleg. San Ignacio Portes Gil, en el municipio de Ahualulco de Mercado), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	963,485	100%	29.87%
13	AHUALULCO DE MERCADO	Rehabilitación en la escuela Javier Uribe, en la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	120 ESCUELAS AL CIEN 2015	314,814	314,814	0	0	0	94,444	100%	29%
14	PORTES GIL (SAN IGNACIO)	Construcción de una aula didáctica y retiro de las aulas provisionales en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad Portes Gil (San Ignacio), en el municipio de Ahualulco de Mercado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	519,543	0	519,543	0	0	458,693	100%	88%
15	PORTES GIL (SAN IGNACIO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad Portes Gil (San Ignacio), en el municipio de Ahualulco de Mercado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
16	SAN IGNACIO (OJO DE AGUA)	Construcción de una aula didáctica y retiro de las aulas provisionales en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad San Ignacio (Ojo de Agua), en el municipio de Ahualulco de Mercado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	559,563	0	559,563	0	0	139,891	100%	25%
17	SAN IGNACIO (OJO DE AGUA)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad San Ignacio (Ojo de Agua), en el municipio de Ahualulco de Mercado	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total AHUALULCO DE MERCADO					17,556,210	314,814	15,172,430	2,068,966	0	12,432,561		

Región Valles
Municipio de Amatlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	AMAITTÁN	Construcción del Ingreso Principal de Amatlán, Origen del Tequila y Tierra del Agave en el municipio de Amatlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	100%	100%
2	AMAITTÁN	Construcción de Cancha de Usos Múltiples con andador y ejercitadores en la colonia La Canterana en la cabecera municipal, del municipio de Amatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,200,000	0	3,200,000	0	0	100%	99.99%
3	LA VILLA DE CUERAMBARO	Construcción de plancha de concreto en "la Canchita" ubicada en la calle Capilla en la delegación de La Villa Cuernavaca en el municipio de Amatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	166,667	0	166,667	0	0	100%	99.97%
4	CHOME (ACHIO), LA VILLA DE CUERAMBARO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehab. calle Zaragoza continuación Juan Álvarez col. Tepetates Deleg. La Villa de Cuernavaca y calle Juan Escutia Deleg. Chome, en el municipio de Amatlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	100%	100%
5	AMAITTÁN	Rehabilitación de las calles Soledad y Asunción, de red de agua y alcantarillado, guarniciones, banquetas y empedrado ahogado, en el municipio de Amatlán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	100%	100%
6	AMAITTÁN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1era etapa de rehabilitación de la calle Zaragoza continuación Juan Álvarez en la colonia Tepetates Delegación La Villa de Cuernavaca y 1era etapa de calle Juan Escutia Delegación Chome) en el municipio de Amatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	100%	100%
7	SANTIAGUITO	Construcción de una aula didáctica y retro de las aulas provisionales en la escuela Moctezuma, en la localidad Santiago, en el municipio de Amatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	576,337	0	576,337	0	0	100%	25%
8	SANTIAGUITO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Moctezuma, en la localidad Santiago, en el municipio de Amatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	100%	100%
9	SANTIAGUITO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Torres Bodet, en la localidad Santiago, en el municipio de Amatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	100%	100%
Total AMAITTÁN					17,647,614	0	15,578,649	2,068,966	0	15,126,223	

Región Valles Municipio de Ameca

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Física	Financiero	
1	ELCUIS	Pavimentación a base de piedra ahogada en la calle Lázaro Cárdenas en la localidad El Cuis (El Tasaño) municipio de Ameca (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,100,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	100%
2	AMECA	Construcción de Andador Recreativo "Río tu Espacio" etapa Parque Deportivo Romero Añón en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
3	HACIENDA DEL CABEZON	Construcción de empedrado ahogado en concreto en camino al panteón en la localidad de Hacienda del Cabezon, en el municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,366,667	0	3,366,667	0	0	2,963,027	100%	99.98%
4	AMECA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	562,500	0	562,500	0	0	562,500	100%	100%
5	AMECA, TEXCALAME	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (rehabilitación de las calles Colomos en Deleg. de Texcalame y calle Hidalgo en la colonia La Esperanza, en el municipio de Ameca), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,099,794	100%	100%
6	AMECA	Pavimentación asfáltica y sustitución de la red de drenaje en Av. Ignacio Allende del Tramo 0+000 al 0+622, ingreso Nor-Poniente de la Ciudad de Ameca, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,467,828	0	3,467,828	0	0	3,412,274	100%	99.99%
7	AMECA	Pavimentación de la calle Mariano Barcenas con empedrado ahogado en cemento y restitución de la red de drenaje sanitario, colonia El Manantial en la ciudad de Ameca, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,412,172	0	2,412,172	0	0	2,354,488	100%	100%
8	LA ESPERANZA	Ampliación del Centro Universitario de los Valles, clave 14USU0003Y, ubicado en Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5 en la localidad de La Esperanza en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	330,758	0	330,758	0	0	330,758	100%	100%
9	LA ESPERANZA	Ampliación del Centro Universitario de los Valles, clave 14USU0003Y, ubicado en Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5, en la localidad de La Esperanza, en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	18,166,069	0	18,166,069	0	0	12,942,607	100%	100%
10	LA ESPERANZA	Construcción del muro perimetral del Centro Universitario de los Valles, clave 14USU0003Y, ubicado en Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5, en la localidad de La Esperanza, en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	3,918,494	0	3,918,494	0	0	3,918,494	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
11	LA ESPERANZA	Terminación del Edificio de Tecnologías para el aprendizaje del Centro Universitario de los Valles, clave 14USU0003Y, ubicado en la Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, en la localidad de La Esperanza, en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDI/SSTE)	4,103,594	0	4,103,594	0	0	4,103,594	100%	100%
12	LA ESPERANZA	Construcción de Núcleo de Servicios Universitarios etapa III, del Centro Universitario de los Valles, clave 14USU0003Y, ubicado en Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, en la localidad de La Esperanza, en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDI/SSTE)	21,595,736	0	21,595,736	0	0	21,595,736	100%	100%
13	LA ESPERANZA	Construcción de obra exterior, vialidad y andadores para el Centro Universitario de los Valles, clave 14USU0003Y, ubicado en la Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, en la localidad de La Esperanza, en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDI/SSTE)	10,917,646	0	10,917,646	0	0	10,917,646	100%	100%
14	LA ESPERANZA	Equipamiento del Núcleo de Servicios Universitarios, del Centro Universitario de los Valles, clave 14USU0003Y, ubicado en la Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, en la localidad de La Esperanza, en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDI/SSTE)	15,742,169	0	15,742,169	0	0	14,936,998	100%	100%
15	AMECA	Construcción de salón de usos múltiples en la escuela Preparatoria Regional de Ameca, en la cabecera municipal de Ameca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	2,787,731	0	2,787,731	0	0	2,064,192	100%	74%
16	AMECA	Rehabilitación en la escuela Mariano Bárcena, en la cabecera municipal de Ameca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	761,997	761,997	0	0	0	228,599	100%	30%
17	AMECA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Josefina Ortiz de Domínguez, en la cabecera municipal de Ameca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
18	AMECA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Antonio R. Lara, en la cabecera municipal de Ameca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
19	EL PORTEZUELO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad El Portezuelo, en el municipio de Ameca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
20	LA ESPERANZA	Construcción de edificio de investigación y posgrado, aulas de posgrado, cubículos ptc investigadores, centros y laboratorios de investigación etapa I en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	10,614,380	0	10,614,380	0	0	4,880,254	100%	45%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
21	LA ESPERANZA	Rehabilitación de edificio de tecnologías para el aprendizaje fase V en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	5,127,916	0	5,127,916	0	0	5,127,916	100%	100%
22	LA ESPERANZA	Construcción de edificio de investigación y posgrado, aulas de posgrado, cubículos ptc investigadores, centros y laboratorios de investigación, etapa III en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	10,000,000	0	10,000,000	0	0	2,500,000	100%	25%
23	LA ESPERANZA	Construcción de edificio de investigación y posgrado, aulas de posgrado, cubículos ptc investigadores, centros y laboratorios de investigación, etapa I fase I en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013	763,179	0	763,179	0	0	190,795	100%	25%
24	LA ESPERANZA	Construcción de edificio de investigación y posgrado, aulas de posgrado, cubículos ptc investigadores, centros y laboratorios de investigación, etapa I fase II en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	226,349	0	226,349	0	0	56,587	100%	25%
25	LA ESPERANZA	Construcción de trabajos complementarios, edificio de tecnologías para el aprendizaje fase v, etapa I, en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013	11,576	0	11,576	0	0	2,894	100%	25%
26	LA ESPERANZA	Construcción de trabajos complementarios edificio de tecnologías para el aprendizaje fase v, etapa II en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	7,504	0	7,504	0	0	1,876	100%	25%
27	LA ESPERANZA	Construcción de trabajos complementarios, edificio de tecnologías para el aprendizaje fase v, etapa IV en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2014	1,699,867	0	1,699,867	0	0	528,905	100%	91%
28	LA ESPERANZA	Construcción de trabajos complementarios, edificio de tecnologías para el aprendizaje fase v, etapa III en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2012	401,894	0	401,894	0	0	100,474	100%	24%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero	
29	LA ESPERANZA	Construcción de núcleo de servicios universitarios etapa ii en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM SUPERIOR U DE G 2017	17,221,429	0	17,221,429	0	0	0	4,305,357	100%	25%
30	LA ESPERANZA	Construcción de trabajos complementarios edificio de investigación y posgrado, aulas de posgrado, cubículos pte: investigadores, centros y laboratorios de investigación, etapa I (fase I) en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	2,138,599	0	2,138,599	0	0	0	534,650	100%	25%
31	LA ESPERANZA	Construcción de trabajos complementarios, edificio de investigación y posgrado, aulas de posgrado, cubículos pte: investigadores, centros y laboratorios de investigación, etapa I (fase II) en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	1,418,400	0	1,418,400	0	0	0	354,600	100%	25%
32	LA ESPERANZA	Construcción de núcleo de servicios universitarios etapa iii en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	20,473,068	0	20,473,068	0	0	0	5,118,267	100%	24%
33	LA ESPERANZA	Construcción de obra exterior, vialidad y andadores en el Centro Universitario de Los Valles, en la localidad La Esperanza, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	10,044,015	0	10,044,015	0	0	0	2,511,004	100%	25%
34	SAN ANTONIO MATUTE	Rehabilitación de estructura de la cubierta del edificio a , sustituir la cubierta del edificio a y sustitución de losas en canchales y patio cívico en la escuela Ramón Durán, en la localidad San Antonio Matute, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2014	881,337	0	881,337	0	0	0	881,337	100%	99%
35	SAN ANTONIO MATUTE	Rehabilitación en la escuela Ramón Durán, en la localidad San Antonio Matute, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2014	167,195	0	167,195	0	0	0	142,843	100%	99%
36	SAN ANTONIO MATUTE	Construcción de barda perimetral frontal y lateral, y mantenimiento de la cancelería en la escuela Normal Experimental, en la localidad San Antonio Matute, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	169,226	169,226	0	0	0	0	50,768	100%	30%
37	SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ignacio Aldama, en la localidad San Antonio Puerta de la Vega, en el municipio de Ameza	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	0	13,340	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance			
					Total	Federal	Estatal		Municipal	Otro	Físico	Financiero
38	TEXCALAME	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Heriberto Jara, en la localidad Texcalame, en el municipio de Ameca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total AMECA					178,103,927	1,206,222	174,278,739	2,343,866	275,000	113,129,899		

**Región Valles
Municipio de El Arenal**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Otro	Físico
1	ELARENAL	Construcción de pavimento en concreto hidráulico en la calle Salvador Allende lado poniente La Tejonera conexión entre Amatlán, Arenal y Tala en El Arenal, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
2	HUAXTLA	Construcción de domo y trabajos complementarios en la escuela Primaria Niño Artillero 7M y Flores Magón TV en la delegación de Huaxtla, en el municipio El Arenal, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,066,667	0	1,066,667	0	0	1,038,846	100%	99.98%
3	ELARENAL	Construcción de empedrado en Jal ecológico y machuelo en la calle Luis Orozco entre la calle Rescate y Cerrada, en la colonia Las Norias, en el municipio de El Arenal, Jal. (primera etapa). (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	578,015	0	578,015	0	0	578,015	100%	100%
4	EMILIANO ZAPATA	Construcción de vialidad con adoquín en la calle División del Norte entre la carretera Ameca - Guadaluajara y la calle Plan de Valladolid, en la Delegación Emiliano Zapata, en el municipio de El Arenal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,381,985	0	1,381,985	0	0	1,381,985	100%	100%
5	ELARENAL	Construcción de domo y trabajos complementarios en la Escuela Secundaria no. 08 en El Arenal, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,298,370	100%	99.93%
6	ELARENAL	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (2da etapa de rehabilitación de la calle Pensador Mexicano) en cabecera municipal de El Arenal, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,292,098	100%	99.76%
Total ELARENAL					12,764,598	0	10,695,632	2,068,966	0	10,658,280		

Región Valles
Municipio de Etzatlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	ETZATLÁN	Remodelación de Centro Histórico e Imagen Urbana en la cabecera municipal de Etzatlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	100%	100%
2	ETZATLÁN	Construcción de Foro en la Escuela Justo Sierra en el municipio de Etzatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	392,000	0	100%	100%
3	ETZATLÁN	Construcción de redes hidrosanitarias y construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Ferrocaril en la cabecera municipal de Etzatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,800,000	0	1,800,000	1,757,645	0	100%	99.91%
4	ETZATLÁN, PUERTA DE PERCOS (TLACHICHILCO)	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación de la calle Escobedo en cabecera municipal y la calle Principal de la comunidad de Puerta de Pericos), en el municipio de Etzatlán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	3,159,813	0	100%	100%
5	LAS FUENTES	Empedrado ahogado en cemento en camino a Las Fuentes en el municipio de Etzatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,468,525	0	6,468,525	6,463,379	0	100%	99.99%
6	ETZATLÁN	Modernización de área deportiva en la Estación de Ferrocaril, en el Municipio de Etzatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,000,000	0	1,000,000	999,896	0	100%	99.99%
7	SANTA ROSALIA	Rehabilitación de redes hidrosanitarias y construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Estadio en la delegación de Santa Rosalía, en el municipio de Etzatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	966,667	0	966,667	964,457	0	100%	99.84%
8	ETZATLÁN	Rehabilitación de Sanitarios en la escuela Secundaria Foránea Mixta no. 09 en la colonia Unidad Deportiva en la cabecera municipal del municipio de Etzatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	600,000	0	600,000	599,192	0	100%	99.87%
9	OCONAHUA	Remodelación en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez en la Delegación de Ocoahuá, Municipio de Etzatlán, Jalisco. (FOCOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	294,000	0	294,000	294,000	0	100%	100%
10	OCONAHUA	Construcción de una aula didáctica y retro de las aulas provisionales en la escuela Francisco Zarco, en la localidad Ocoahuá en el municipio de Etzatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF EJAL 2015	706,848	0	706,848	176,712	0	100%	25%
11	OCONAHUA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco Zarco, en la localidad Ocoahuá en el municipio de Etzatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	13,340	0	100%	100%
12	SANTA ROSALIA	Construcción de una aula didáctica y retro de las aulas provisionales en la escuela Cuilahuac, en la localidad Santa Rosalía, en el municipio de Etzatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF EJAL 2015	497,845	0	497,845	257,483	0	100%	51%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejecutada Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	SANTAROSALIA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cutlahuac, en la localidad Santa Rosalia, en el municipio de Etzatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	100%	100%	
Total ETZATLÁN					20,190,497	0	18,121,531	2,068,966	0	17,160,221		

Región Valles Municipio de Hostotipaquillo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	LAVENTA	Construcción de plaza pública en la localidad de La Venta de Mochitlic en el Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,065,429	0	1,239,257	826,171	0	1,239,257	100%	100%
2	SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	Construcción de plaza pública en la localidad de Santo Domingo de Guzmán en el Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,382,847	0	829,708	553,139	0	829,708	100%	100%
3	LALABOR DE GUADALUPE	Construcción de 1 etapa de empedrado ahogado en concreto en la calle Independencia, en la comunidad de La Labor de Guadalupe, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,080,000	0	1,080,000	0	0	1,079,591	100%	99.96%
4	HOSTOTIPAQUILLO	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Valeria, en la cabecera municipal de Hostotipaquillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,136,667	0	1,136,667	0	0	1,135,598	100%	99.96%
5	PLAN DE BARRANCAS, EL TEQUESQUITE	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehab. de calle González en la comunidad de Plan de Barrancas y 2da. etapa de Rehab. de calle Independencia Deleg. El Tequesquite, en el municipio de Hostotipaquillo).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,179,248	100%	99.98%
6	HOSTOTIPAQUILLO, LOS MICHEL, SANTO TOMAS, EL TEQUESQUITE, LAVENTA DE MOCHITLIC	Equipamiento de 6 gimnasios al aire libre en las colonias El Llano y El Llanto en la cabecera municipal y de las localidades de La Venta de Mochitlic, Santo Tomas, El Tequesquite y Los Michel, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,150,000	0	1,150,000	0	0	1,150,000	100%	100%
7	HOSTOTIPAQUILLO	Sustitución de red de drenaje y agua potable con restitución de superficie de rodamiento en calles Oquazon, Francisco Mora, Bajío y 1 de Mayo en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,998,162	100%	99.91%
8	LAVENTA DE MOCHITLIC	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Pedro Moreno, en la localidad La Venta de Mochitlic, en el municipio de Hostotipaquillo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
9	PLAN DE BARRANCAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Leyes de Reforma, en la localidad Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
10	SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (SANTO DOMINGO)	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de tres aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el Planel Santo Domingo de Guzmán, en la localidad Santo Domingo de Guzmán (Santo Domingo), en el municipio de Hostotipaquillo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,427,938	1,427,938	0	0	0	428,381	100%	29%
Total HOSTOTIPAQUILLO					13,569,560	1,427,938	10,762,312	1,379,310	0	11,066,626		

Región Valles
Municipio de Magdalena

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	MAGDALENA	Remodelación de red eléctrica en un área de fococirugía en el Hospital Regional de Magdalena, Jalisco.	Secretaría de Salud Jalisco	CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA	2,489,315	0	2,489,315	0	0	0	100%	0%
2	MAGDALENA	Construcción de adoquín y obras complementarias en la calle Roberto Fierro de la Cabecera municipal de Magdalena (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100%	100%
3	MAGDALENA	Construcción de adoquín y obras complementarias en la calle López Mateos de la Cabecera municipal de Magdalena (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000	0	100%	100%
4	MAGDALENA	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en la calle Colon de la Cabecera municipal de Magdalena (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	5,500,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	0	100%	100%
5	MAGDALENA	Construcción del Parque Lineal "Centenario de La Constitución" en la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
6	MAGDALENA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación en las calles Cerro Viejo, Neovilt y Chinampas en la col. Nueva Xochiltepec), en el municipio de Magdalena.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,276,128	100%	99.98%
7	MAGDALENA	Continuación de la 1ra etapa del Nuevo Rastro Municipal, en el municipio de Magdalena, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,366,667	0	3,366,667	0	0	3,266,229	100%	99.98%
8	MAGDALENA	Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje en las calles H Cortes, Hidalgo Oriente y Privada Mariano Jiménez, colonia Los Llanitos en cabecera municipal de Magdalena, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,997,877	100%	99.89%
9	SAN SIMÓN	Construcción de una aula didáctica y retiro de las aulas provisionales en la escuela Mariano Matamoros, en la localidad San Simón, en el municipio de Magdalena	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF/EAJAL 2015	521,260	0	521,260	0	0	468,966	100%	89%
10	SAN SIMÓN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Mariano Matamoros, en la localidad San Simón, en el municipio de Magdalena	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total MAGDALENA					23,138,858	2,000,000	15,759,548	3,379,310	2,000,000	13,091,505		

Región Valles
Municipio de San Juanito de Escobedo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ELAZAFRÁN	Construcción de Empeadrado Ahogado en Concreto Hidráulico con Machuelo tipo L en la Calle Juárez en la Localidad del Azafrán en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	800,000	0	800,000	0	0	800,000	100%	100%
2	SANTIAGUITO	Construcción de Clínica de Salud en la delegación de Santiaguillo del municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	948,276	0	568,966	379,310	0	568,966	100%	100%
3	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	Rehabilitación del Centro de Salud en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,500,000	0	1,500,000	1,000,000	0	1,500,000	100%	100%
4	LA ESTANCIA DE AYONES	Construcción de área de alimentos, rehabilitación de sanitarios y barra desayunador en la Escuela Primaria Alberto Terán Clave DPR2683G en la Delegación de la Estancia de Ayones del Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONGRUABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	294,000	0	294,000	0	0	294,000	100%	100%
5	LA EX HACIENDA LA GAVILANA	Construcción de drenaje sanitario, agua potable y empedrado (sustitución de superficie de rodadura) en la calle camino a La Exhacienda La Gavilana, municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,988,117	0	1,988,117	0	0	1,987,100	100%	99.95%
6	ELAZAFRÁN	Construcción de parque lineal y plazoleta en la delegación del Azafrán, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,349,302	100%	99.95%
7	LA ESTANCIA DE AYONES, LA ESTANCITA, SAN PEDRO, EL TRAPICHE (TRAPICHE)	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehab. c. Indep. Deleg. La Estancia; Fco I Madero Deleg. La Estancia de Ayones; Camino a San Juanito Deleg. San Pedro y c. Vicente Gro. Deleg. El Trapiche, mpio. San Juanito Escobedo)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,816,667	0	3,816,667	0	0	3,767,493	100%	99.97%
8	SAN JUANITO ESCOBEDO	Rehabilitación del Mercado Municipal en la cabecera municipal, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,312,405	100%	87.49%
9	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	Ejecución de Obras para Rutas Creativas Vías Verdes Tramo 22+000 al 29+500, en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,569,333	0	1,569,333	0	0	509,350	100%	100%
10	LA ESTANCIA DE AYONES	Construcción de una aula didáctica y retro de las aulas provisionales en la escuela Carmen Serdán, en la localidad La Estancia de Ayones, en el municipio de San Juanito de Escobedo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INF EJAL 2015	509,884	0	509,884	0	0	127,471	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
11	LA ESTANCIA DE AVONES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Carmen Serdán, en la localidad La Estancia de Avones, en el municipio de San Juanito de Escobedo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total SAN JUANITO DE ESCOBEDO					15,289,617	0	13,910,307	1,379,310	0	12,229,427		

Región Valles
Municipio de San Marcos

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	SAN MARCOS	Remodelación de la Unidad Deportiva en cabecera Municipal de San Marcos, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
2	SAN MARCOS	Construcción de línea de agua potable y drenaje en calles de la Colonia Buena Vista 1ra etapa en cabecera municipal de San Marcos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,998,696	100%	99.93%
3	SAN MARCOS	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación de la calle Prolongación Constitución en la colonia El Calvario, en el municipio de San Marcos), Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,199,429	100%	99.98%
4	SAN MARCOS	Remodelación y Rehabilitación de la plaza de toros de San Marcos, en el municipio de San Marcos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,366,667	0	3,366,667	0	0	3,298,459	100%	99.97%
Total SAN MARCOS					12,804,598	0	10,735,632	2,068,966	0	10,565,550		

Región Valles
Municipio de Tala

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TALA	Construcción de la primera etapa de pavimento hidráulico en la calle Manuel Acuña en la cabecera municipal de Tala (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,709,604	677,401	677,401	677,401	677,401	677,401	100%	100%
2	TALA	Construcción de pavimento de adoquín en la calle Arroyo Zarco en la cabecera municipal de Tala (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,028,184	507,046	507,046	507,046	507,046	507,046	100%	100%
3	SAN ISIDRO MAZATEPEC	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Lázaro Cárdenas en la localidad San Isidro Mazatepec municipio de Tala (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,546,624	886,656	886,656	886,656	886,656	886,656	100%	100%
4	CASTRO URDIALES (PACANA)	Construcción de la segunda etapa de pavimento hidráulico en la calle Independencia en la localidad Castro Urdiales (Pacana) municipio de Tala (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,190,140	797,535	797,535	797,535	797,535	797,535	100%	100%
5	SAN ISIDRO MAZATEPEC	Construcción de la segunda etapa de pavimento hidráulico en la calle Morelos en la localidad San Isidro Mazatepec municipio de Tala (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,692,420	673,105	673,105	673,105	673,105	673,105	100%	100%
6	TALA	Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico en la Calle Ramón Corona en la Cabecera Municipal de Tala, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	100%	100%
7	CUSPALA	Construcción de Pavimento en Concreto Asfáltico en el Ingreso a la Localidad de Cuspala en el Municipio de Tala, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	100%	100%
8	TALA	Construcción de parque recreativo Las Animas, 2da etapa en cabecera municipal de Tala, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
9	TALA	Construcción de colector en el municipio de Tala, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,509	100%	99.95%
10	TALA	Construcción de Módulo de Juegos Infantiles en la Colonia Ruiseñores, en el municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	366,667	0	366,667	0	0	363,860	100%	99.23%
11	TALA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tala.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	281,295	0	281,295	0	0	280,440	100%	99.77%
12	TALA	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Arroyo Gamboa, municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	998,906	100%	99.89%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	CUXPALA, SAN ISIDRO MAZATEPEC, LA VILLITA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehab. de calle Lázaro Cárdenas en Deleg. La Villita, calle Hidalgo en Deleg. Cuxpalay calle Morales en Deleg. San Isidro Mazatepec, en el municipio de Tala), Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,298,146	100%	99.99%
14	TALA	Reconstrucción del camino código 601- Santa Cruz de las Flores- Tala -Ingenio de Tala del Km 30+000 al Km 32+000, en el municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	40,000,000	0	40,000,000	0	0	3,983,146	100%	97.72%
15	TALA	Reconstrucción del camino código 601- Santa Cruz de las Flores- Tala -Ingenio de Tala del Km 32+000 al Km 33+000, en el municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,622,000	0	4,622,000	0	0	4,604,938	100%	99.7%
16	TALA	Rehabilitación de suministro de subestación eléctrica en el Instituto Tecnológico Superior, en la Col. El Vivero, en el municipio de Tala	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO ITS TALA- INFE/JAL 2014-2016	1,498,761	749,381	749,381	0	0	750,767	100%	50%
17	CUISILLOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 158, en la localidad Cuisillos en el municipio de Tala	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
18	PACANA	Traslado, rehabilitación e instalación de aulas móviles en la escuela Secundaria Técnica no. 5, en la localidad Pacana, en el municipio de Tala	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	333,279	0	333,279	0	0	286,006	100%	85%
19	TALA	Construcción de edificio que consta de 8 aulas didácticas, laboratorio de cómputo, biblioteca, colegio departamental y sanitarios en la escuela Preparatoria Regional de Tala, en la localidad Tala, en el municipio de Tala	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	8,126,092	0	8,126,092	0	0	5,900,565	100%	72%
20	TALA	Construcción de trabajos complementarios para construcción de edificio que consta de 8 aulas didácticas, laboratorio de cómputo, biblioteca, colegio departamental y sanitarios. (agrupado con el 89/288) en la escuela Preparatoria Regional de Tala, en la localidad Tala, en el municipio de Tala	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	422,348	0	422,348	0	0	105,587	100%	25%
21	TALA	Construcción de ocho aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, un taller de cómputo, una bodega, un núcleo de servicios sanitarios, administración y escalera en la escuela CECYTEJ Tala, en la localidad Tala, en el municipio de Tala	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	11,630,459	11,630,459	0	0	0	3,489,138	100%	29%
22	TALA	Construcción de trabajos complementarios para construcción de edificio fase I en la escuela Preparatoria Regional de Tala, en la localidad Tala, en el municipio de Tala	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	6,046	0	6,046	0	0	1,511	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
23	TALA	Construcción de trabajos complementarios para la construcción de edificio fase II en la escuela Preparatoria Regional de Tala, en la localidad Tala, en el municipio de Tala	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	772,116	0	772,116	0	0	193,029	100% 25%
Total TALA					97,177,306	15,921,582	72,103,272	5,610,709	3,541,743	36,379,597	

Región Valles
Municipio de Tequila

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	TEQUILA	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Francisco I Madero en la cabecera Municipal de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
2	TEQUILA	Elaboración y divulgación del plan de manejo actualizado del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, en el municipio de Tequila Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	450,000	0	450,000	0	0	447,500	100%	99.44%
3	TEQUILA	Construcción del Edificio de la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCIF) en Tequila, Jalisco (2da Etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,670,000	0	2,670,000	0	0	2,488,136	100%	100%
4	TEQUILA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehab. de calles Camichín, Clavel, Laurel y Rosa de Castilla en la col. Valles del Sol) (Los Colgados), en el municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,283,260	100%	99.75%
5	TEQUILA	Delimitación georeferenciada de la zona núcleo 1 del Paisaje Agavero en los municipios de El Arenal, Amatlán, Magdalena y Tequila, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	770,000	0	770,000	0	0	606,413	100%	78.75%
6	TEQUILA	Rehabilitación de tanques de almacenamiento de agua en el municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,366,667	0	3,366,667	0	0	3,364,968	100%	99.95%
7	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela María Luisa Hidalgo Riestra, en la localidad Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Tequila	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
8	LAS ÁNIMAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Anahuac, en la localidad Las Animas, en el municipio de Tequila	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
9	OBRERA	Rehabilitación en la escuela Mercedes Hernández de Orendáin, en la localidad Obrera, en el municipio de Tequila	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	558,393	558,393	0	0	0	557,770	100%	99%
Total TEQUILA					15,279,671	558,393	12,652,312	2,068,966	0	12,843,691		

**Región Valles
Municipio de Teuchitlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	TEUCHITLÁN	Rehabilitación de carretera Estatal La Vega-El Cármen en los tramos de La Vega-El Amarillo-El Carmen en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	100%	100%
2	TEUCHITLÁN	Elaborar el programa de manejo del sitio arqueológico Guachimontones Zona Núcleo 2, dentro del plan de manejo, en el área de influencia de Guachimontones de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	357,000	0	357,000	0	0	100%	93.24%
3	ELAMARILLO	Construcción de 1ra etapa de empedrado ahogado en concreto en la calle Emiliano Zapata, en la delegación del Amarillo, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,366,667	0	3,366,667	0	0	100%	99.99%
4	TEUCHITLÁN	Construcción de centro de salud para servicios médicos municipales en la cabecera municipal de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	100%	100%
5	LA VEGA	Construcción de módulos sanitarios ecológicos en La Vega, Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	300,000	0	300,000	0	0	100%	100%
6	ELAMARILLO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación de la Calle Emiliano Zapata en la Delegación de El Amarillo, en el municipio de Teuchitlán), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,300,000	0	3,300,000	0	0	100%	99.99%
7	TEUCHITLÁN	Instalación de sistema Fotovoltaico en el Centro Interpretativo Guachimontones "Phil Weigand" en Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	1,123,000	0	1,123,000	0	0	100%	99.99%
8	LA ESTANZUELA	Construcción de una aula didáctica y retiro de las aulas provisionales en la escuela María Montessori, en la localidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	507,028	0	507,028	0	0	100%	25%
9	LA ESTANZUELA	Retiro de las aulas provisionales y rehabilitación en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	521,542	0	521,542	0	0	100%	25%
10	LA ESTANZUELA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela María Montessori, en la localidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	100%	100%
Total TEUCHITLÁN					15,586,508	0	13,517,543	2,068,966	0	12,134,274	



Región 11 Lagunas

**Región Lagunas
Municipio de Acatlán de Juárez**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN PEDRO VALENCIA	Construcción de red alcantarillado sanitario, incluye 35 descargas domiciliarias, construcción, electrificación, equipamiento del cárcamo de bombeo y línea de impulsión (segunda etapa), en la localidad de San Pedro Valencia municipio Acatlán de Juárez, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	2,556,872	1,278,436	1,278,436	0	0	1,278,436	100%	100%
2	ACATLÁN DE JUÁREZ	Construcción de concreto hidráulico en calles de entronque a camino regional Bella Vista-Tala en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. (FONDEREG 2017)	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
3	ACATLÁN DE JUÁREZ	Rehabilitación de calle Zaragoza en cabecera municipal de Acatlán de Juárez, del municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,271,166	100%	100%
4	BELLAVISTA	Sustitución de red de drenaje en la localidad de Bellavista, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,699,746	100%	99.99%
5	EL PLAN	Rehabilitación de edificio "D" y "E" de aulas y edificio "H" en la escuela CONALEP no. 182 en la localidad El Plan, en el municipio de Acatlán de Juárez.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CONALEP 2015	191,560	95,780	95,780	0	0	57,468	100%	30%
6	SAN JOSÉ DE LOS POZOS	Construcción de un aula didáctica y retiro de las aulas provisionales, en la escuela Independencia, en la localidad San José de los Pozos, en el municipio de Acatlán de Juárez.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	465,125	0	465,125	0	0	383,659	100%	82%
7	SAN JOSÉ DE LOS POZOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Independencia, en la localidad San José de los Pozos, en el municipio de Acatlán de Juárez.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
Total ACATLÁN DE JUÁREZ					11,364,016	1,374,216	7,920,834	2,068,966	0	7,771,968		

**Región Lagunas
Municipio de Amacueca**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AMACUECA	Construcción de Etapa 1 de Relleno Sanitario y obras complementarias para el SIMAR Lagunas. En el Municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	60%	100%
2	PALO QUEMADO	Instalación de tornillería El Duende en la localidad Palo Quemado municipio de Amacueca (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	231,000	71,400	138,600	0	21,000	138,600	100%	100%
3	AMACUECA	Construcción de Ingreso Antiguo a base de piedra ahogada y huella de rodamiento conectado con la carretera Estatal Guadalupe-Calma en el Municipio de Amacueca, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
4	EL APARTADERO	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de 50m3 en la localidad de Apartadero, en el municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	358,000	0	358,000	0	0	295,858	100%	82.64%
5	AMACUECA	Calentadores solares de 180 lts. de capacidad, en el municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	140,997	0	140,997	0	0	139,587	100%	99%
6	AMACUECA	Construcción de Centro de Desarrollo Cultural e Integral 2da. Etapa, en el municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,410	100%	99.94%
7	SAN JUANITO	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de 50m3 en la localidad de San Juanito, en el municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	358,000	0	358,000	0	0	353,756	100%	98.81%
8	AMACUECA, EL APARTADERO, TEPEC	Rehabilitación de calles Independencia en la localidad de Tepec, calle Granada en la localidad el Apartadero y calle Abasolo en cabecera municipal del municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,999,200	100%	99.97%
9	TEPEC	Rehabilitación de redes hidrosanitarias en la calle Morelos en la delegación de Tepec, del municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	730,616	0	730,616	0	0	726,496	100%	99.44%
Total AMACUECA					17,266,888	71,400	15,795,178	1,379,310	21,000	15,721,871		

Región Lagunas
Municipio de Atemajac de Brizuela

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Rehabilitación de Relleno Sanitario en el Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	800,000	0	800,000	0	0	800,000	90%	100%
2	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de Panteón Jardín 2a. Etapa en la cabecera municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,955,665	0	2,068,966	886,700	0	2,068,966	100%	100%
3	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de aulas y módulo de baños en la Escuela Secundaria Técnica 128, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,800,000	0	2,800,000	0	0	2,795,539	100%	99.95%
4	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de domo en Escuela Primaria Benito Juárez, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,199,549	100%	99.96%
5	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de Estancia Infantil en la Cabecera Municipal Atemajac de Brizuela, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
6	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de Piso Firme en viviendas del municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	281,295	0	281,295	0	0	273,211	100%	97.13%
7	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Rehabilitación del Centro de Convenciones en la Cabecera Municipal de Atemajac de Brizuela, segunda etapa, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
8	SAN JOSÉ	Construcción de un aula didáctica y el retiro del aula provisional en la escuela Xicoléncatl, en la localidad San José en el municipio de Atemajac de Brizuela	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2014	606,426	0	606,426	0	0	151,607	100%	25%
Total ATEMAJAC DE BRIZUELA					13,543,386	0	12,656,687	886,700	0	12,188,872		

Región Lagunas
Municipio de Atoyac

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL CARRIZAL	Construcción de Plazoleta en la localidad de "El Carrizal" municipio de Atoyac, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	6763380%9	0	405,799	270,532	0	405,799	100%	100%
2	ATOYAC	Rehabilitación de piso en Jardín de la Plaza Principal en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,771,945	0	1,663,167	1,108,778	0	1,663,167	100%	100%
3	CUYACAPAN	Construcción de red de drenaje en la calle La Guadalupeana de la localidad de Cuyacapan, en el municipio de Atoyac, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,900,000	0	1,900,000	0	0	474,842	100%	100%
4	ATOYAC	Construcción de redes hidrosanitarias y restitución de superficie de rodamiento en calle Abasolo 3er etapa del municipio de Atoyac, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,998,587	100%	99.93%
5	ATOYAC	Restitución de superficie de rodamiento 2da etapa en calle Moctezuma y Abasolo, en cabecera municipal de Atoyac, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	919,570	0	919,570	0	0	919,570	100%	100%
6	ATOYAC	Sustitución de redes hidrosanitarias y restitución de superficie de rodamiento 1era etapa en calle Moctezuma y Abasolo en cabecera municipal de Atoyac, Jalisco. (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,080,430	0	1,080,430	0	0	1,072,065	100%	100%
7	CUYACAPAN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Torres Bodet, en la localidad Cuyacapan, en el municipio de Atoyac	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
8	PONCITLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela J. Jesús González Gallo, en la localidad Ponciltán, en el municipio de Atoyac	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
Total ATOYAC					8,701,641	0	7,998,662	1,379,310	0	6,563,727		

**Región Lagunas
Municipio de Cocula**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	COCULA	Sustitución de la Red de Distribución de Agua Potable y Tomas Domiciliarias (primera etapa), en calles de la Cabecera Municipal de Cocula, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	8,800,000	0	8,800,000	0	0	8,800,000	100%	100%
2	COCULA	Colocación de domo en canchas de usos Múltiples de la Unidad Deportiva Adalberto Dumbo López en la cabecera municipal de Cocula, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,340,153	0	680,077	680,077	0	680,077	100%	100%
3	LACOFRADIA	Rehabilitación de la plaza principal de la comunidad de Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,388,889	1,388,889	0	1,388,889	100%	100%
4	COCULA	Construcción de bodega para el Jardín de Niños Margarita Vázquez González (clave 14EJN0354J), en el municipio de Cocula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	294,000	0	294,000	0	0	293,235	100%	99.74%
5	COCULA	Construcción de cubierta en cancha de usos múltiples del CECYTEJ (clave 14ETC0004F), en el municipio de Cocula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	979,905	100%	99.99%
6	LACOFRADIA DE LA LUZ	Construcción de líneas de agua potable y drenaje en diversas calles de la Colonia Los Pinos en la Comunidad de La Cofradía de la Luz en el municipio de Cocula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,999,237	100%	99.96%
7	COCULA	Construcción de tramo carretero con carpeta asfáltica en camino a La Estanzuela, en el municipio de Cocula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,848,106	100%	100%
8	AGUA CALIENTE	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de tres aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel José Vasconcelos, en la localidad Agua Caliente, en el municipio de Cocula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,355,003	1,355,003	0	0	0	406,501	100%	30%
9	CAMA JAPA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Benito Juárez, en la localidad Camajapa, en el municipio de Cocula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
10	COCULA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cocolan, en la localidad Cocula, en el municipio de Cocula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
11	COCULA	sustitución de transformador tipo pedestal de 112.5 kva en la escuela Cocolan, en la localidad Cocula, en el municipio de Cocula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	243,699	0	243,699	0	0	208,621	100%	85%
Total COCULA					21,837,313	1,355,003	18,413,344	2,068,966	0	18,651,250		

Región Lagunas
Municipio de San Martín Hidalgo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
1	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Construcción de losa de concreto y obras complementarias en la calle Aldama de la localidad Santa Cruz de las Flores municipio de San Martín Hidalgo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	824,995	824,995	824,995	824,995	824,995	100%	100%
2	SAN JERONIMO	Elaboración de proyecto y construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e interconexión, en la localidad de San Jerónimo, municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	2,200,000	1,100,000	0	0	1,100,000	100%	100%
3	SAN MARTÍN HIDALGO	Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps, en la cabecera municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA	6,686,000	0	4,680,200	2,005,800	0	100%	100%
4	SAN MARTÍN DE HIDALGO	Construcción de concreto hidráulico en ingreso principal en calle 5 de Mayo y Coyacan en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	100%	100%
5	SAN MARTÍN HIDALGO	Construcción de cubierta de patio cívico del CAM 35 Paula López Magallón (clave 14EMM0012M), en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	100%	99.88%
6	TRAPICHE DE ABRA	Construcción de cubierta en patio cívico de la Primaria Emiliano Zapata (clave EPR0673), en la Delegación Trapiche del Abra, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	100%	99.9%
7	SAN MARTÍN HIDALGO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Martín Hidalgo.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	750,000	0	750,000	0	0	100%	100%
8	EL TEPEHUAJE DE MORELOS	Pavimentación con concreto estampado y sustitución de redes de agua y sanitaria en la Delegación Tepehuaje de Morelos, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,528,000	0	3,528,000	0	0	100%	85.33%
9	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Pavimentación con empedrado zampeado y sustitución de red de agua y sanitaria de las calles Nicolás Bravo y Vicente Guerrero en la Delegación Santa Cruz de las Flores, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	100%	99.86%
10	LOS GUERRERO	Pavimentación con empedrado zampeado y sustitución de redes de agua y sanitaria en la calle Juárez centro en la delegación Los Guerreros, en el municipio de San Martín Hidalgo.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	100%	99.99%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Financiero	
11	SAN MARTÍN HIDALGO	Reconstrucción código 636: camino entronque carretera (Guadalupe - Ameca - El Salitre), en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. Del Km 0+000 al Km 6+000.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,922,205	100%	99.75%
12	EL CRUCERO DE SANTA MARIA	Rehabilitación de calle Colón en el cruce de Santa María, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,368,907	100%	100%
13	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Terminación del puente de la obra "Construcción de acceso a Centro de Salud Santa Cruz de las Flores", en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	456,867	0	456,867	0	0	456,867	100%	100%
14	SAN MARTÍN HIDALGO	Reconstrucción del camino código 636: entr. carr. -Ameca)- El Salitre, del km 0+000 al km 6+000, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,934,447	0	4,934,447	0	0	2,269,836	100%	46%
15	CAMAJAPITA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José Ma. Luis Mora, en la localidad Camajapita, en el municipio de San Martín Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
16	EL SALITRE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Torres Bodet, en la localidad El Salitre, en el municipio de San Martín Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
17	EL SALITRE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Técnica no. 131, en la localidad El Salitre, en el municipio de San Martín Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
18	IPAZOLITIC	Construcción de una aula didáctica en sustitución de la provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Javier Mina, en la localidad Ipazolitic, en el municipio de San Martín Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	480,002	480,002	0	0	0	144,001	100%	30%
19	IPAZOLITIC	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Javier Mina, en la localidad Ipazolitic, en el municipio de San Martín Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
20	SAN ISIDRO PALO VERDE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Carlos A. Carrillo, en la localidad San Isidro Palo Verde, en el municipio de San Martín Hidalgo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA INFRA. EDUCATIVA TRANS. 12-13	13,340	0	13,340	0	0	13,340	100%	100%
Total SAN MARTÍN HIDALGO					37,761,927	2,404,997	29,632,174	4,899,761	824,995	26,480,771		

Región Lagunas
Municipio de Sayula

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Totál	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero	
1	SAYULA	Rehabilitación de unidad deportiva "La Mezcalera", en la cabecera municipal de Sayula (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	600,000	925,340	874,660	0	925,340	100%	100%	
2	SAYULA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Joséfa Ortiz de Domínguez en la cabecera municipal de Sayula (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,333,148	833,287	833,287	833,287	833,287	833,287	100%	100%	
3	SAYULA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle López Cotilla en la cabecera municipal de Sayula (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,911,528	977,882	977,882	977,882	977,882	977,882	100%	100%	
4	SAYULA	Construcción de empedrado zampaseo en calles Los Rosales, Cuatémoc y Leandro Valle, en cabecera municipal de Sayula (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,339,434	516,180	823,254	0	0	823,254	100%	100%	
5	SAYULA	Construcción de centro de desarrollo comunitario en la colonia Villas de Guadalupe, en cabecera municipal de Sayula (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,708,640	1,043,833	1,664,807	0	0	1,664,807	100%	100%	
6	SAYULA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calles Privada las Rosas y Fray Juan de Zumárraga, en cabecera municipal de Sayula (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,285,988	1,266,327	2,019,661	0	0	2,019,661	100%	100%	
7	SAYULA	Rehabilitación del libramiento Sayula-San Gabriel a base concreto hidráulico en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%	
8	USMAJAC	Construcción de 2 aulas en la Escuela Preparatoria de Usmajac, en el municipio de Sayula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	800,000	0	800,000	0	0	798,112	100%	99.76%	
9	USMAJAC	Construcción de drenaje en calle Josefa Ortiz de Domínguez Tra etapa, en la localidad de Usmajac, en Sayula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	500,000	0	500,000	0	0	495,638	100%	99.13%	
10	SAYULA	Construcción de machuelos, banquetas y pavimento hidráulico en Calle Fray Pedro de Gante en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%	
11	SAYULA	Rehabilitación de la calle Dr. Jesús Figueroa rumbo a Secundaria Técnica no. 11 en cabecera municipal, en el municipio de Sayula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,200,000	0	3,200,000	0	0	3,166,595	100%	100%	
12	COLONIA FRACC. CRUZ BLANCA	Rehabilitación en la escuela Jaime Torres Bodet, en la Col. Fracc. Cruz Blanca, en el municipio de Sayula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	180,008	180,008	0	0	0	54,002	100%	29%	

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	F. S. T. S. E (FEDERACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJADORES)	Rehabilitación en la escuela Ovidio Decroly, en la localidad F. S. T. S. E. (Federación del Sindicato de Trabajadores), en el municipio de Sayula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	732,453	732,453	0	0	0	219,736	100%	30%
14	LA CANDELARIA	Rehabilitación en la escuela María Montessori, en la localidad La Candelaria, en el municipio de Sayula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	722,005	722,005	0	0	0	216,601	100%	30%
15	LAMEZCALERA	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela Federico Froebel, en la localidad La Mezcalera, en el municipio de Sayula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS ALCIEN BASICA 2016	1,023,002	0	1,023,002	0	0	255,751	100%	25%
16	SAYULA	Rehabilitación en la escuela Lázaro Cárdenas, en la localidad Sayula, en el municipio de Sayula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	239,439	239,439	0	0	0	71,832	100%	0%
17	USMAJAC	Construcción de tres aulas didácticas; retiro de tres aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Secundaria Técnica no. 93, en la localidad Usmajac, en el municipio de Sayula	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,355,006	1,355,006	0	0	0	406,502	100%	29%
Total SAYULA					32,806,582	8,466,420	17,776,199	4,754,795	1,811,169	17,937,966		

**Región Lagunas
Municipio de Tapalpa**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
1	LA LAGUNILLA	Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Tapalpa, en la localidad de Lagunillas municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	4,500,000	0	2,500,000	2,000,000	0	2,500,000	100%	95%	
2	TAPALPA	Hospital de Primer Contacto (centro de salud con servicios ampliados) en el municipio de Tapalpa, Jalisco	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	100%	100%	
3	TAPALPA	Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, incluye cárcamo de bombeo y línea de impulsión a desarenador existente, en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	5,189,407	0	3,632,585	1,556,822	0	3,632,585	100%	100%	
4	JUANACATLÁN	Construcción de Preparatoria en la localidad de Juanacatlán 4ta. etapa, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%	
5	TAPALPA	Rehabilitación de arroyos viales, banquetas e infraestructura de calle Pedro Loza, Tapalpa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	1,784,434	100%	59.48%	
6	TAPALPA	Rehabilitación de arroyos viales, banquetas e infraestructura de calle Venustiano Carranza, Tapalpa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,088,038	100%	69.6%	
7	JUANACATLÁN	Construcción de comedor en escuela primaria Miguel Brizuela turno matutino y Ricardo Flores Magón turno vespertino en la Delegación de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%	
8	TAPALPA	Construcción de domo en escuela primaria urbana 373 turno matutino y 374 turno vespertino Ma. Emma Galvez de Bracamontes en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%	
9	TAPALPA	Construcción de empedrado zampeado 1ra etapa en calle Prolongación Morelos en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%	
10	TAPALPA	Construcción de tercera etapa de colector en cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,951,049	0	1,951,049	0	0	1,949,060	100%	99.9%	
11	TAPALPA	Mejoramiento de seguridad vial al entronque con carretera 401-Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	672,290	0	672,290	0	0	670,312	100%	100%	
12	TAPALPA	Rehabilitación de empedrado ecológico en calle principal, en la colonia Cópala Atacco, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	741,750	0	741,750	0	0	740,799	100%	99.87%	

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	TAPALPA	Rehabilitación de Unidad Deportiva Copala Atacco, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	741,750	0	741,750	0	0	740,744	100%	99.86%
14	TAPALPA	Construcción de red de drenaje en Av. La Tuna, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	300,000	0	300,000	0	0	298,954	100%	99.65%
15	ATACCO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela CONALEP Tapalpa, en la localidad Atacco, en el municipio de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR TRANS. 12-13	20,648	0	20,648	0	0	0	100%	0%
16	JUANACATLÁN	Construcción de una aula didáctica y retiro del aula provisional en la escuela Natalio Vázquez Pallares, en la localidad Juanacatlán, en el municipio de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	449,736	449,736	0	0	0	134,921	100%	30%
17	JUANACATLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Brizuela, en la localidad Juanacatlán, en el municipio de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
18	LOS ESPINOS	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Cuauhtémoc, en la localidad Los Espinos, en el municipio de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	449,533	449,533	0	0	0	134,860	100%	29%
19	LOS ESPINOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cuauhtémoc, en la localidad Los Espinos, en el municipio de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
20	SAN ANTONIO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Justo Sierra, en la localidad San Antonio, en el municipio de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
21	TAPALPA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Emiliano Zapata, en la cabecera municipal de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
22	TAPALPA	Elaboración del Proyectos Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Salud Jalisco	RAMO 33 FASSA	675,999	0	675,999	0	0	675,999	100%	100%
23	YERBABUENA	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de dos aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Emiliano Zapata, en la localidad Yerbabuena, en el municipio de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	957,329	957,329	0	0	0	287,199	100%	30%
24	YERBABUENA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad Yerbabuena, en el municipio de Tapalpa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
Total TAPALPA					34,092,007	1,856,598	27,299,277	4,936,133	0	25,701,111		

Región Lagunas
Municipio de Techaluta de Montenegro

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
1	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Construcción de polideportivo 3ra etapa en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%	
2	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Construcción de camino con piedra ahogada del cruceo de Las Moras al Saucó, en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,956,668	100%	99.94%	
3	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Construcción de motivo de ingreso y señalización turística en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%	
4	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Construcción de planta de tratamiento primer etapa en cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	998,955	100%	99.9%	
5	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Rehabilitación de red de agua potable, red de drenaje y restitución de superficie de rodamiento en calle Leonardo Valle, en cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,996,984	100%	99.9%	
6	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Rehabilitación en la escuela Lázaro Cárdenas, en la cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	510,589	510,589	0	0	0	153,177	100%	29%	
Total TECHALUTA DE MONTENEGRO					11,958,865	510,589	10,068,966	1,379,310	0	10,174,749			

Región Lagunas
Municipio de Teocuitatlán de Corona

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Construcción de andador peatonal en entrada principal de la cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FOINDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Construcción de casa para servicios médicos municipales, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,926	100%	99.99%
3	TEHUANTEPEC	Construcción de drenaje en la localidad de Tehuantepec en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,971,746	100%	99.94%
4	TEHUANTEPEC	Construcción de empedrado atigrado en concreto, machuelos, banquetas e instalaciones hidrosanitarias en la calle Principal de la localidad de Tehuantepec, municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
5	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Construcción de empedrado y pavimento de concreto estampado color natural, instalaciones hidrosanitarias, machuelos y banquetas en la "Colonia Los Gavilanes" 2da. Etapa, en el municipio de Teocuitatlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
6	TERRABLANCA	Construcción de empedrado, machuelos, banquetas e instalaciones hidráulicas en calle Ramón Corona de la localidad de Tierra Blanca, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
7	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Construcción de empedrado, machuelos, banquetas e instalaciones hidrosanitarias en la calle Juárez, de la cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
8	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Construcción de Mercado municipal 2da. etapa en cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
9	LARUEDA	Empedrado zampado en calle Lázaro Cárdenas en la comunidad de La Rueda, municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
10	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Mejoramiento de imagen urbana 1ra. etapa Parque Lineal Vicente Guerrero, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
11	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Rehabilitación de las instalaciones del DIF municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	TEOCUITATLÁN DE CORONA	Rehabilitación y ampliación del Mercado Municipal en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,923	100%	99.99%
13	LARUEDA	Rehabilitación integral del inmueble en la escuela Ignacio Allende, en la localidad La Rueda, en el municipio de Teocuitatlán de Corona	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	1,847,734	0	1,847,734	0	0	1,556,232	100%	84%
14	SAN JUAN CITALA	Construcción de tres aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales, en la escuela Ramón Corona, en la localidad San Juan Citala, en el municipio de Teocuitatlán de Corona	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	1,477,919	0	1,477,919	0	0	369,480	100%	24%
15	TEHUANTEPEC	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales, en la escuela Niños Héroes, en la localidad Tehuantepec, en el municipio de Teocuitatlán de Corona	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	966,996	0	966,996	0	0	241,749	100%	25%
16	TEHUANTEPEC	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Héroes, en la localidad Tehuantepec, en el municipio de Teocuitatlán de Corona	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
Total TEOCUITATLÁN DE CORONA					25,965,773	0	24,586,463	1,379,310	0	22,432,869		

Región Lagunas
Municipio de Villa Corona

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	VILLA CORONA	Construcción de camellón e instalación de alumbrado público en la Av. López Mateos Tra. etapa en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	COLONIA JUAN GIL PRECIADO (LALOMA)	Construcción de empedrado zampado calle Francisco Villa en la Localidad de Juan Gil Preciado en el municipio de Villa Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,550,000	0	2,550,000	0	0	2,537,635	100%	100%
3	ESTIPAC, VILLA CORONA	Mantenimiento de bacheo calles: José Luis Verdía, Libertad, Matamoros, Nicolás Bravo, Vallarta, Lerdo de Tejada y Morelos en Villa Corona, calles: López Cotilla Gpe. Victoria, 18 de Marzo y Paseo de la Reforma en la Delegación de Estipac, Mpio. de Villa Corona	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,450,000	0	1,450,000	0	0	1,365,021	100%	100%
4	BUENAVISTA	Construcción de una aula didáctica y retiro de las aulas provisionales, en la escuela Ricardo Flores Magón, en la localidad Buenavista, en el municipio de Villa Corona	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	558,399	0	558,399	0	0	429,067	100%	76%
5	BUENAVISTA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ricardo Flores Magón, en la localidad Buenavista, en el municipio de Villa Corona	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
Total VILLA CORONA					8,019,203	0	6,639,893	1,379,310	0	6,413,216		

Región Lagunas
Municipio de Zacoalco de Torres

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ZACALCO DE TORRES	Construcción de empedrado ahogado en concreto y huegas de concreto hidráulico en calle Brizuela en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	BENITO JUÁREZ (CATARINA I)	Construcción de empedrado ahogado en concreto y huegas de concreto hidráulico, guarniciones y banquetes en la calle Emiliano Zapata, en la Localidad de Benito Juárez, en el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. (FOOCC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
3	ZACALCO DE TORRES	Rehabilitación de carcamo en cabecera municipal del municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,398,875	100%	99.96%
4	SAYULAPAN (ZAYULAPAN)	Construcción de dos aulas didácticas, retiro de las provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Braulio Gómez Cortés, en la localidad Sayulapan (Zayulapan), en el municipio de Zacoalco de Torres	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	896,163	896,163	0	0	0	268,849	100%	30%
5	SAYULAPAN (ZAYULAPAN)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Braulio Gómez Cortés, en la localidad Sayulapan (Zayulapan), en el municipio de Zacoalco de Torres	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
6	ZACALCO DE TORRES	Rehabilitación del plantel y retiro de una aula provisional en la escuela Niños Héroes, en la Cabecera Municipal de Zacoalco de Torres	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	476,968	476,968	0	0	0	143,090	100%	30%
7	ZACALCO DE TORRES	Construcción de una aula didáctica, retiro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Emiliano Zapata, en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	571,551	571,551	0	0	0	171,465	100%	30%
8	ZACALCO DE TORRES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Agustín Yáñez, en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
9	ZACALCO DE TORRES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Agustín Yáñez, en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	14,848	0	14,848	0	0	14,848	100%	100%
Total ZACALCO DE TORRES					9,797,502	1,944,682	6,473,510	1,379,310	0	7,055,789		



Región 12 Centro

Región Centro
Municipio de Cuquío

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
1	CUQUÍO	Rehabilitación con pavimento asfáltico en camino existente a La Tortuga en el municipio de Cuquío, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	EL CUATRO, TEPONAHUASCO, EL TEPOZAN	Conservación periódica código 240 camino Teponahuasco - Tepozán - El Cuatro del km 0+000 al km 10+000, en el municipio de Cuquío, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,652,437	0	4,652,437	0	0	4,650,460	100%	100%
3	CUQUÍO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Cuquío, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	375,060	0	375,060	0	0	374,977	100%	99.98%
4	CUQUÍO	Rehabilitación del camino a Los Sauces de Pérez del km 0+000 al 2+046.35, en el municipio de Cuquío, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,993,367	0	2,993,367	0	0	2,992,721	100%	99.98%
5	CUQUÍO	Construcción de CECYTEJ, clave 14ETCINF3, en el municipio de Cuquío, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	100%	100%
6	CUQUÍO	Construcción de seis aulas didácticas y un núcleo de servicios sanitarios en la escuela CECYTEJ Nueva Creación, en la cabecera municipal de Cuquío	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM MEDIA SUPERIOR 2017	2,984,825	0	2,984,825	0	0	973,852	100%	32%
Total CUQUÍO					17,453,965	0	16,074,655	1,379,310	0	14,060,975		

Región Centro Municipio de El Salto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	EL SALTO	Rehabilitación de Planta de Tratamiento del Parque Montenegro en el municipio de El Salto, Jalisco (Trabajos Complementarios).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,083	100%	99.91%
2	FELIPE ANGELES	Construcción de línea de agua potable en la colonia Felipe Angeles, en el municipio de El Salto, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL(FISE)	4,976,207	0	4,976,207	0	0	4,974,803	100%	99.97%
3	EL SALTO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de El Salto (Piso Firme)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	2,248,000	0	2,248,000	0	0	2,248,000	100%	100%
4	EL SALTO	Modernización de camino e iluminación de ingreso principal y conexiones al Complejo Penitenciario de Puente Grande, en el municipio de El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,144,835	0	20,144,835	0	0	11,224,555	100%	55.75%
5	LAS PINTITAS	Modernización de red de agua potable y drenaje en las calles: Avenida Aeropuerto entre Canal y calle Camino a la Piedra, colonia Aeropuerto, delegación Las Pintitas, municipio de El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL(FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,658	100%	99.97%
6	SAN JOSÉ DEL CASTILLO	Rehabilitación de infraestructura vial y ciclovia en calle Hidalgo, primera etapa, en la localidad de San José del Castillo, municipio de El Salto	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,945,000	0	4,945,000	0	0	4,945,000	100%	100%
7	EL SALTO	Rehabilitación de planta de tratamiento del Parque Montenegro en el municipio El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,993,401	100%	99.98%
8	EL SALTO	Remodelación del Edificio de Cuartel de Custodios e Imagen Urbana en acceso a reclusorios, en el complejo penitenciario de Puente Grande, en el municipio de El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000,000	0	24,000,000	0	0	23,086,514	100%	96.19%
9	EL SALTO	Renovación urbana en áreas y zonas comerciales, obras complementarias en el Libramiento El Salto - Juanacuilán en Cabecera Municipal de El Salto	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	6,032,724	0	2,262,271	3,770,452	0	2,262,271	100%	100%
10	EL SALTO	Trabajos de iluminación, rehabilitación y modernización en el centro de readaptación social, ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande, municipio de El Salto, Jalisco. (CR-3800-SP)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,059,371	0	30,059,371	0	0	26,340,477	100%	87.99%
11	EL SALTO	Trabajos de iluminación, rehabilitación y modernización en el reclusorio femenil, ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande, municipio de El Salto, Jalisco. (CR-3800-SP)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,455,277	0	14,455,277	0	0	10,850,632	100%	93.44%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	EL SALTO	Trabajos de iluminación, rehabilitación y modernización en el reclusorio preventivo, ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande, municipio de El Salto, Jalisco (CR 3800-SP).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,964,445	0	29,964,445	0	0	23,935,812	100%	94.75%
13	EL SALTO	Trabajos de rehabilitación y modernización en el reclusorio metropolitano, ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande, municipio de El Salto, Jalisco (CR 3800-SP).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,004,624	0	27,004,624	0	0	16,615,832	100%	99.65%
14	EL SALTO	Ampliación del Jardín de Niños Abraham González, clave 14DUN2217V, ubicado en el Fraccionamiento La Purísima, en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,522,922	0	1,522,922	0	0	1,750,078	100%	100%
15	LOS LAURELES	Ampliación de la Primaria Emiliano Zapata, clave 14EPR1544Y, ubicada en la localidad de Los Laureles, en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	4,353,891	0	4,353,891	0	0	3,683,042	100%	100%
16	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VERDE	Ampliación de la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrrieta, clave 14DPR4057B, ubicada en la localidad de Lomas del Verde, en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,419,759	0	2,419,759	0	0	1,450,012	100%	100%
17	EL SALTO	Ampliación de la Primaria Efraín González Luna, clave 14DPR4196C, ubicada en el Fraccionamiento La Purísima, en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,849,354	0	5,849,354	0	0	3,509,269	100%	100%
18	EJIDO DE JESÚS MARIA	Construcción de la Primaria de Nueva Creación, clave 14DPR1011NF, en la localidad de Ejido de Jesús María, en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	8,301,149	0	8,301,149	0	0	5,406,268	100%	100%
19	EJIDO JESÚS MARIA	Construcción de seis aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo, bodega, escalera y obra exterior en la escuela primaria Nueva Creación, en la localidad Ejido Jesús María, en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	5,406,268	0	5,406,268	0	0	1,351,567	100%	25%
20	EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE)	Rehabilitación en la escuela Estefanía Castañeda, en la localidad El Quince (San José El Quince), en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	588,442	0	588,442	0	0	400,175	100%	68%
21	EL SALTO	Construcción de una aula didáctica, retiro del aula provisional, trabajos de rehabilitación en el plantel René Nuarcamendi Sánchez, en la cabecera municipal de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,035,259	1,035,259	0	0	0	310,578	100%	29%
22	EL SALTO	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel Helen Keller, en la cabecera municipal de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,573,012	2,573,012	0	0	0	771,904	100%	29%
23	EL SALTO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Helen Keller, en la cabecera municipal de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
24	EL SALTO	Construcción de ocho aulas didácticas, laboratorio polifuncional, taller de cómputo, núcleo de servicios sanitarios, administración, escaleras, bodega y obra exterior en la escuela CECYTEJ El Salto, en la cabecera municipal de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO CECYTEJ 2017 F-E	11,861,562	4,388,778	7,472,784	0	0	4,288,458	100%	36%
25	FRACCIONAMIENTO LA LOMA III SECCIÓN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Nuño Roca, en la localidad Fraccionamiento la Loma III Sección, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
26	FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA	Construcción de tres aulas didácticas, una aula de usos múltiples, un núcleo de servicios sanitarios, una dirección con anexo y una bodega en la escuela Abraham González, en la localidad Fraccionamiento la Purísima, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	6,004,048	0	6,004,048	0	0	3,355,117	100%	55%
27	FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Abraham González, en la localidad Fraccionamiento la Purísima, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,750,078	0	1,750,078	0	0	437,520	100%	24%
28	FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA	Construcción de seis aulas didácticas, escalera y obra exterior en la escuela Efraín González Luna, en la localidad Fraccionamiento la Purísima, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	3,509,269	0	3,509,269	0	0	877,317	100%	25%
29	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VERDE	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Luis Donald Colosio Murrieta, en la localidad Fraccionamiento Lomas del Verde, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,450,012	0	1,450,012	0	0	362,503	100%	25%
30	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VERDE	Construcción e instalación de una aula provisional en la escuela Luis Donald Colosio Murrieta, en la localidad Fraccionamiento Lomas del Verde, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	47,993	0	47,993	0	0	31,352	100%	65%
31	HACIENDA VIEJA DEL CASTILLO (CASTILLO VIEJO)	Construcción de tres aulas didácticas, retiro de las aulas provisionales en la escuela Benito Juárez, en la localidad Hacienda Vieja del Castillo (Castillo Viejo), en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,336,725	1,336,725	0	0	0	401,017	100%	30%
32	HACIENDA VIEJA DEL CASTILLO (CASTILLO VIEJO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Benito Juárez, en la localidad Hacienda Vieja del Castillo (Castillo Viejo), en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
33	JARDINES DEL CASTILLO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Elias González Chavez, en la localidad Jardines del Castillo, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,400	0	17,400	0	0	17,400	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
34	LA AZUCENA	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Manuel Gómez Morín, en la localidad La Azucena, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,774,316	0	1,774,316	0	0	443,579	100%	25%
35	LA HIGUERA	Construcción de Espacios Educativos en la escuela no. 669 Ignacia Encarnación, en la localidad La Higuera, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2014	129,315	0	129,315	0	0	129,274	100%	99%
36	LAS PINTAS	Construcción de una aula didáctica, retiro de las cuatro aulas provisionales un núcleo de servicios sanitarios en la escuela Irene Robledo García, en la localidad Las Pintas, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,525,052	1,525,052	0	0	0	457,515	100%	30%
37	LAS PINTAS	Rehabilitación de cubiertas, pintura en estructura, banquetas, demolición de edificios no normativos y compactación de terreno en la escuela Revolución, en la localidad Las Pintas, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	1,793,117	0	1,793,117	0	0	1,493,615	100%	83%
38	LAS PINTAS	Rehabilitación de cubiertas, pintura en estructura, banquetas, demolición de edificios normativos y compactación de terreno en la escuela Revolución, en la localidad Las Pintas, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015	199,682	0	199,682	0	0	166,302	100%	83%
39	LAS PINTAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Irene Robledo García, en la localidad Las Pintas, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS. 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
40	LAS PINTITAS	Construcción de tres aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela Secundaria Federal 81, en la localidad Las Pintas, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,426,002	1,426,002	0	0	0	427,801	100%	29%
41	LOS LAURELES	Construcción de tres aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo y obra exterior en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad Los Laureles, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	3,683,042	0	3,683,042	0	0	920,761	100%	25%
42	SAN JOSÉ DEL CASTILLO	Construcción de siete aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, laboratorio de cómputo, módulo de servicios sanitarios, área administrativa, bodega, pórtico, un módulo independiente de servicios sanitarios y cubo de escaleras en la escuela CECYTEJ Planteal no. 5, en la localidad San José del Castillo, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CECYTEJ 2015	12,318,952	6,159,476	6,159,476	0	0	5,979,105	100%	48%
43	SAN JOSÉ DEL CASTILLO	Construcción de barda perimetral en la escuela CECYTEJ Planteal no. 5, en la localidad San José del Castillo, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CECYTEJ 2015	196,168	98,084	98,084	0	0	58,851	100%	29%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
44	SAN JOSÉ DEL CASTILLO	Construcción de reja perimetral en la escuela CECYTEJ Plantel no. 5, en la localidad San José del Castillo, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CECYTEJ 2015	320,238	160,119	160,119	0	0	96,071	100%	30%
45	SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE)	Construcción de doce aulas didácticas, dos direcciones con anexo, un núcleo de servicios sanitarios, dos bodegas, escaleras y obra exterior en la escuela Manuel Duran Cárdenas, en la localidad San José El Verde (El Verde), en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	13,443,720	13,443,720	0	0	0	4,033,116	100%	30%
46	SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Manuel Duran Cárdenas, en la localidad San José El Verde (El Verde), en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	40,600	0	40,600	0	0	40,600	100%	100%
47	VILLA DE GUADALUPE	Construcción de dos aulas didácticas en sustitución de las provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Emiliano Zapata, en la localidad Villa de Guadalupe, en el municipio de El Salto	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,030,002	1,030,002	0	0	0	309,001	100%	30%
48	SAN JOSÉ DEL CASTILLO	Construcción de Empedrado Zampado en la calle Álvaro Obregón entre calle Ricardo Flores Magón y calle sin nombre, en la delegación de San José de El Castillo, municipio de El Salto, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
49	LAS PINTAS	Construcción de Empedrado Típico de la calle Joaquín Amaro entre calle Francisco I. Madero y calle Emiliano Zapata en la delegación Las Pintas, municipio de El Salto, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
Total EL SALTO					265,784,231	33,176,228	228,837,550	3,770,452	0	175,470,008		

Región Centro
Municipio de Guadalupe

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	GUADALAJARA	Construcción del Centro de Salud Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalupe, Jalisco, (tercera etapa)	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	100%	100%
2	GUADALAJARA	Mantenimiento y reparación de las áreas de atención al ciudadano en oficinas de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios	Secretaría de Salud Jalisco	RAMO 33 FASSA/ COPRISJAL	1,083,133	0	1,083,133	0	0	1,083,133	100%	100%
3	GUADALAJARA	Unidad de Alta Especialidad Materno Infantil (Segunda Etapa) del Nuevo Hospital Civil de Guadalupe Dr. Juan I. Mendhaca en el municipio de Guadalupe.	O.P.D. Hospital Civil de Guadalupe	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	100%	100%
4	GUADALAJARA	Remodelación del Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud, ubicado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) en el municipio de Guadalupe.	Universidad de Guadalupe	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	18,000,000	0	18,000,000	0	0	18,000,000	100%	100%
5	GUADALAJARA	Adquisición de Trenes (Material Rodante) para Línea 1 Ampliación y Modernización.	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	LÍNEA 1 TREN LIGERO	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	936,946,176	100%	94%
6	GUADALAJARA	Remodelación de los Ingresos a las Estaciones de la Línea 2 del TLG, en el marco del proyecto de Accesibilidad	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)		1,178,858	0	1,178,858	0	0	1,061,112	100%	90%
7	GUADALAJARA	Remodelación de los Ingresos a las Estaciones de la Línea 2 del TLG, en el marco del proyecto de Accesibilidad	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)		117,746	0	117,746	0	0	117,746	100%	100%
8	GUADALAJARA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Hacienda Santiago, entre Hacienda Medicina y Hacienda del Salto, colonia Oblatos, municipio de Guadalupe (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	6,733,377	2,923,537	441,093	3,368,747	0	441,093	100%	100%
9	GUADALAJARA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Hacienda Santiago, entre Avenida Artesanos y Hacienda Mochillic, colonia Oblatos, municipio de Guadalupe (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	6,733,368	2,923,533	441,093	3,368,742	0	441,093	100%	100%
10	GUADALAJARA	Supervisión de 7 acciones por parte del Órgano de Control Estatal, (el recurso será transferido a la Contraloría del Estado)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	851	405	445	0	0	445	100%	100%
11	GUADALAJARA	Habilitación del Cuartel Digital del piso 1, 2 y 3 de la Torre A, del Primer Complejo Ciudad Creativa Digital, en el municipio de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	20,000,000	0	20,000,000	0	0	15,096,685	100%	75.53%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	GUADALAJARA	Adaptación del Centro Documental del Mariachi y la Universidad del Mariachi en el Centro Cultural Patio de los Angeles, en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	400,000	0	400,000	0	0	300,000	100%	100%
13	GUADALAJARA	Adecuación al Proyecto Ejecutivo para el Edificio sede del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), en Av. de la Paz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,284,000	0	1,284,000	0	0	321,000	100%	25%
14	GUADALAJARA	Construcción de "Parque Colinas de la Normal", municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	5,469,376	0	5,469,376	0	0	5,469,376	100%	100%
15	GUADALAJARA	Construcción de bodega de evidencias en calle 18, Zona Industrial en el Municipio de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,900,000	0	30,900,000	0	0	12,379,679	100%	47.07%
16	GUADALAJARA	Construcción de Centro de Justicia para la Mujer en el municipio de Guadalajara, Jalisco, segunda etapa y tercera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,000,000	0	8,000,000	0	0	5,462,681	100%	68.89%
17	GUADALAJARA	Construcción de Ciudad Creativa Digital, en municipio de Guadalajara, Jalisco, (segunda etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	25,000,000	0	25,000,000	0	0	23,771,762	100%	99.68%
18	GUADALAJARA	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, segunda etapa, municipio de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	44,505,000	0	44,505,000	0	0	44,505,000	100%	100%
19	GUADALAJARA	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, primera etapa, municipio de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	48,955,500	0	48,955,500	0	0	48,955,500	100%	100%
20	GUADALAJARA	Construcción de Parque Colinas de La Normal, municipio de Guadalajara, Jalisco, (Acabados e Instalaciones)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,530,624	0	2,530,624	0	0	2,204,399	100%	87.11%
21	GUADALAJARA	Construcción de Puntos Limpios plataformas soterradas en diversas ubicaciones, municipio de Guadalajara, Jalisco, (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	20,341,263	0	20,341,263	0	0	20,341,263	100%	100%
22	GUADALAJARA	Construcción de un almacén con cuarto de solventes y oficina de 380 m ² , una bodega con armería de 200 m ² , rehabilitación general de cocina y baño en el instituto de formación y profesionalización, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,228	0	7,228	0	0	7,228	100%	100%
23	GUADALAJARA	Construcción del Centro Interactivo de Ciencia e Innovación y Planetario en el Parque Bienestar Colinas de la Normal, primera etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	30,000,000	0	30,000,000	0	0	27,926,512	100%	99.97%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
24	GUADALAJARA	Construcción y equipamiento de red de bici metropolitana, zonas 30 y ciclovías, segunda etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Trabajos complementarios), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,000,000	0	5,000,000	0	0	1,945,106	100%	100%
25	GUADALAJARA	Construcción, habilitación y equipamiento de los espacios productivos de la Torre C del Primer Complejo Creativo en Ciudad Creativa Digital en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	100,000,000	0	100,000,000	0	0	93,947,990	100%	99%
26	GUADALAJARA	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Cuartel Digital Sede Edificio Aroniz, segunda etapa de la remodelación de la Ex. XV Zona Militar, ubicada en el Centro de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	634,745	0	634,745	0	0	317,372	100%	99.86%
27	GUADALAJARA	Generación de obra del proyecto de la Torre C del Primer Complejo Creativo en Ciudad Creativa Digital, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	3,500,000	0	3,500,000	0	0	1,955,344	100%	56.16%
28	GUADALAJARA	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje en vialidades del Centro Histórico, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	24,725,000	0	24,725,000	0	0	24,725,000	100%	100%
29	GUADALAJARA	Instalación de señalamientos y protecciones de Obras Viales Ruta Empresa primera etapa (Corredor Artesanos), en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	21,913,559	0	21,913,559	0	0	21,908,756	100%	99.98%
30	GUADALAJARA	Mejoramiento y remodelación del edificio ubicado en la Calle 14 no. 2550 (Planta Bajas y Planta Alta), zona industrial del municipio de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	171,651	0	171,651	0	0	169,652	100%	98.84%
31	GUADALAJARA	Modificación del Proyecto Ejecutivo para la construcción de las oficinas de STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Palmas no. 96 Col. la Aurora en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,080,000	0	3,080,000	0	0	3,080,000	100%	100%
32	GUADALAJARA	Primer complejo creativo para Ciudad Creativa Digital en el predio ubicado en Av. Hidalgo, entre Humboldt y Dr. Baeza Alzaga, en el municipio de Guadalajara, (Proyecto de restauración de la finca histórica Casa Baeza Alzaga) Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	2,120,449	0	2,120,449	0	0	2,120,449	100%	100%
33	GUADALAJARA	Primer complejo creativo para Ciudad Creativa Digital en el predio ubicado en Av. Hidalgo, entre Humboldt y Dr. Baeza Alzaga, en el municipio de Guadalajara, (Trabajos de emergencia por colapso parcial de la finca con valor histórico Casa Humboldt), Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	2,204,157	0	2,204,157	0	0	2,114,815	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
34	GUADALAJARA	Proyecto Arquitectónico para el Centro Interactivo de Ciencia e Innovación y Planetario en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
35	GUADALAJARA	Proyecto Ejecutivo para la Remodelación del Edificio de Cristal del Sistema DIF Jalisco, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	711,416	0	711,416	0	0	711,416	100%	100%
36	GUADALAJARA	Rehabilitación del Edificio Zaragoza en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,199,765	100%	99.98%
37	GUADALAJARA	Rehabilitación del Ex Convento del Carmen en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	2,705,357	0	2,705,357	0	0	2,702,641	100%	99.96%
38	GUADALAJARA	Rehabilitación del Parque Silvano Barba, de la colonia Providencia (Rubén Darío y Providencia), en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
39	GUADALAJARA	Rehabilitación Plazoleta Mtro. Nemesio Márquez S. en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	500,000	0	500,000	0	0	499,170	100%	99.83%
40	GUADALAJARA	Rehabilitación y Equipamiento de la Biblioteca Central Estatal Profesor "Ramon Garcia Ruiz" en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	2,675,000	0	2,675,000	0	0	2,663,516	100%	100%
41	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la Unidad 18 de marzo (Trabajos complementarios) en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	6,881,125	0	6,881,125	0	0	6,881,125	100%	100%
42	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva Ciudad de Tucson (Trabajos complementarios) en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	11,760,000	0	11,760,000	0	0	11,760,000	100%	100%
43	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva no. 11 Manuel López Cotilla (Trabajos complementarios), en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,324,859	0	5,324,859	0	0	5,324,859	100%	100%
44	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva no. 78 Plaza Vernal Arandas (Trabajos complementarios), en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	8,820,000	0	8,820,000	0	0	8,820,000	100%	100%
45	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento del Instituto Cultural Cabañas, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,817,971	0	1,817,971	0	0	1,817,969	100%	100%
46	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento del Museo del niño (Trabajos complementarios), en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	10,762,443	0	10,762,443	0	0	10,762,443	100%	100%
47	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento del Parque San Rafael (Trabajos complementarios) en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	14,510,310	0	14,510,310	0	0	14,510,310	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
48	GUADALAJARA	Rehabilitación del Museo de Arqueología de Occidente "Pares Arias" en el núcleo Agua Azul en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,148	100%	99.91%
49	GUADALAJARA	Remodelación de Bodega ubicada en Palmas 96, para las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Guadalajara, Jalisco (segunda etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,800,000	0	30,800,000	0	0	30,702,442	100%	99.74%
50	GUADALAJARA	Remodelación del edificio de cristal del Sistema DIF Jalisco, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	20,172,058	0	20,172,058	0	0	20,172,058	100%	100%
51	GUADALAJARA	Remodelación en Diversas áreas de la SIOP, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,999,276	100%	99.98%
52	GUADALAJARA	Renovación integral urbana habitacional en áreas y zonas comerciales en el polígono de la vieja Central Camionera - calle 5 de Febrero - calle Los Angeles, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	18,007,551	0	18,007,551	0	0	18,007,551	100%	100%
53	GUADALAJARA	Restauración de Casa Baeza Alzaga en el 1er Complejo de Ciudad Creativa Digital en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	19,989,181	0	19,989,181	0	0	15,005,200	100%	83.37%
54	GUADALAJARA	Restauración del Puente de Las Damas, ubicado en Av. Colón entre calle Montenegro y Av. La Paz, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRTERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,128,823	100%	91.41%
55	GUADALAJARA	Reubicación de la Bodega de Comisión Federal de Electricidad ubicada en el cruce de las calles Humboldt y Garibaldi, en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	5,000,000	0	5,000,000	0	0	2,785,718	100%	56.42%
56	GUADALAJARA	Supervisión de proyecto en sitio de la Torre C del Primer Complejo Creativo en Ciudad Creativa Digital, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	1,500,000	0	1,500,000	0	0	694,260	100%	90%
57	GUADALAJARA	Trabajos de acondicionamiento de aulas para la Escuela del CEDART, en el Centro Cultural Paito los Angeles, en el municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,517,910	0	1,517,910	0	0	1,507,761	100%	100%
58	GUADALAJARA	Trabajos de pavimentación en el camino código 125 Periférico (Norte) carretera a Saltillo-Tonalá, entre las calles Betania y María Guadalupe Martínez Hernández Loza, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	100%	100%
59	GUADALAJARA	Trabajos de pavimentación en el camino código 125 Periférico (Norte) carretera Saltillo-Tonalá, entre las calles Juan Pablo II y María Guadalupe de Hernández Loza, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRTERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,999,987	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
60	GUADALAJARA	Ampliación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, clave 14ESU0140J, ubicado en Extremo Norte Calizada Independencia Norte, en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	4,760,123	0	4,760,123	0	0	4,215,049	100%	100%
61	GUADALAJARA	Rehabilitación de Secundaria Laura Rosales Arreola, clave 14EES0137E, ubicada en calle Dr. Baeza Alzaga no. 293 entre Garibaldi y Arquilo, en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	11,091,834	0	11,091,834	0	0	11,091,834	100%	100%
62	GUADALAJARA	Instalación de mallas sombras en varios planteles escolares del municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	38,780,802	0	38,780,802	0	0	25,787,185	100%	66.49%
63	GUADALAJARA	Construcción de edificio para la Universidad Creativa Digital, Fase I, se ubicará en la Zona Centro de Guadalajara, en el cruce de las intersecciones de la calle Coronel Calderón, Humbolt y Garibaldi, en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	15,000,000	0	15,000,000	0	0	14,247,153	100%	100%
64	GUADALAJARA	Construcción de edificio para la Universidad Creativa Digital, Fase II, se ubicará en la Zona Centro de Guadalajara, en el cruce de las intersecciones de la calle Coronel Calderón, Humbolt y Garibaldi, en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	17,327,475	0	17,327,475	0	0	15,855,062	100%	100%
65	GUADALAJARA	Construcción de edificio de la Universidad Creativa Digital primera etapa, se ubicará en la Zona Centro de Guadalajara, en el cruce de las intersecciones de la calle Coronel Calderón, Humbolt y Garibaldi, en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	9,608,377	0	9,608,377	0	0	7,352,017	100%	100%
66	GUADALAJARA	Construcción de tres aulas y un núcleo de servicios sanitarios Fase I, para la Escuela Normal Superior de Jalisco, clave 14ENL0002E, ubicada en la colonia Santa Elena Estadio, en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,212,682	0	2,212,682	0	0	2,209,959	100%	100%
67	GUADALAJARA	Rehabilitación Integral en la escuela Primaria Basilio Vadillo, clave 14EPR0555X, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,721,280	0	3,721,280	0	0	4,681,001	100%	100%
68	GUADALAJARA	Continuación de la construcción de la primera etapa del edificio de la Universidad Creativa Digital, que se ubicará en la Zona Centro de Guadalajara, en el cruce de las intersecciones de la calle Coronel Calderón, Humbolt y Garibaldi.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,533,695	0	2,533,695	0	0	4,111,358	100%	100%
69	GUADALAJARA	Rehabilitación de Escuela Normal Superior de Jalisco, clave 14ENL0002E, ubicada en la colonia Santa Elena Estadio, en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	723,913	0	723,913	0	0	1,254,746	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
70	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Miriano Otero, en la colonia Aaron Joaquín, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	463,559	0	463,559	0	0	0	100%	77%
71	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Albert Einstein, en la colonia Blanco Y Cuellar, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	463,559	0	463,559	0	0	0	100%	83%
72	GUADALAJARA	Sustitución de reja en muro perimetral, podá y tala de arbolado en la escuela Niño Antillero, en la colonia 8 de Julio, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2014	98,982	0	98,982	0	0	0	100%	0%
73	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Secundaria Pedro Rodríguez Lomeli, en la colonia Bethel, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,312,229	0	1,312,229	0	0	0	100%	75%
74	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Amelia Villaseñor y Villaseñor, en la colonia Esperanza, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	750,051	0	750,051	0	0	0	100%	25%
75	GUADALAJARA	Rehabilitación e impermeabilización en la escuela Saúl Rodiles, en la colonia Fresno, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	540,011	0	540,011	0	0	0	100%	99%
76	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Vicente Guerrero, en la colonia Fresno, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	227,436	227,436	0	0	0	0	100%	30%
77	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Vicente Lombardo Toledano, en la colonia Fresno, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	393,988	393,988	0	0	0	0	100%	63%
78	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela 12 de Octubre, en la colonia Fresno, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,073,100	0	1,073,100	0	0	0	100%	72%
79	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Saúl Rodiles, en la colonia González Gallo, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	862,513	0	862,513	0	0	0	100%	25%
80	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela José Clemente Orozco, en la colonia Guadalajara Oriente, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	865,456	0	865,456	0	0	0	100%	50%
81	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	449,714	0	449,714	0	0	0	100%	25%
82	GUADALAJARA	Construcción de nuevas instalaciones para el laboratorio de psicología y educación especial (primera etapa), en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la colonia Independencia, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	4,645,286	0	4,645,286	0	0	0	100%	40%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
83	GUADALAJARA	Construcción de bioterio (continuación), en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la colonia Independencia, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	16,467,231	16,467,231	0	0	0	0	4,940,169	100%	29%
84	GUADALAJARA	Construcción de trabajos complementarios y construcción de nuevas instalaciones para el laboratorio de psicología y educación especial (primera etapa, etapa I) (agrupado con el trabajo 89,256), en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la colonia Independencia, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G.2013	1,111,856	0	1,111,856	0	0	0	964,322	100%	86%
85	GUADALAJARA	Construcción de trabajos complementarios y construcción de nuevas instalaciones para el laboratorio de psicología y educación especial (primera etapa, etapa II) (agrupado con el trabajo 89,256), en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la colonia Independencia, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UDG SUPERIOR TRANS 11-13	1,121,848	0	1,121,848	0	0	0	1,089,833	100%	97%
86	GUADALAJARA	Construcción de espacios educativos en la escuela Luis Pérez Verdía, en la colonia Independencia, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	765,284	0	765,284	0	0	0	649,229	100%	84%
87	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Jaime Nuno, en la colonia Infonavit Estadio, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	880,665	880,665	0	0	0	0	594,896	100%	67%
88	GUADALAJARA	Construcción de dos aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios y obras exteriores, en la escuela Carmen Torres Veliz, en la colonia Insurgentes, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	2,591,072	0	2,591,072	0	0	0	647,768	100%	25%
89	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Francisco L. Madero, en la colonia la Joya, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,088,699	0	1,088,699	0	0	0	745,313	100%	68%
90	GUADALAJARA	Rehabilitación de transformador en la escuela Emiliano Zapata, en la colonia la Joya, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2014	70,170	0	70,170	0	0	0	0	100%	0%
91	COLONIA MODERNA	Instalación de malla sombra en la escuela 18 de Marzo, en la colonia Moderna, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,073,100	0	1,073,100	0	0	0	851,957	100%	79%
92	GUADALAJARA	Demolición y construcción de barda perimetral posterior, en la escuela Mixta no. 55 Ma. Helena Cosío Vidauri, en la colonia Monumental, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,151,474	0	1,151,474	0	0	0	1,151,474	100%	99%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
93	GUADALAJARA	Construcción de un edificio para laboratorios y servicios de la división de Ingenierías en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2014	7,978,218	0	7,978,218	0	0	7,122,670	100%	89%
94	GUADALAJARA	Construcción de laboratorio de química (tercera etapa) en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	4,313,516	0	4,313,516	0	0	2,977,752	100%	69%
95	GUADALAJARA	Construcción de un edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios (primera etapa) en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	7,551,606	0	7,551,606	0	0	1,887,901	100%	24%
96	GUADALAJARA	Construcción de edificio de laboratorios y servicio de la división de ciencias básicas en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2013	1,909,006	0	1,909,006	0	0	646,442	100%	33%
97	GUADALAJARA	Construcción de laboratorio de química (continuidad) en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,640,921	2,640,921	0	0	0	792,276	100%	30%
98	GUADALAJARA	Construcción de paso peatonal (incluye la lateral del auditorio Mateo Remus, así como el espacio entre el módulo K y M, primer etapa) en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,740,380	1,740,380	0	0	0	522,114	100%	30%
99	GUADALAJARA	Construcción de un edificio para laboratorios y servicios de la división de Ingenierías (laboratorio de producción de Ingenierías, cuarta etapa), en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UDG SUPERIOR TRANS 11-13	173,202	0	173,202	0	0	43,301	100%	24%
100	GUADALAJARA	Construcción de edificio de laboratorios y servicio de la división de ciencias básicas (novena etapa), en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	400,000	0	400,000	0	0	100,000	100%	25%
101	GUADALAJARA	Construcción de un edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios (primera etapa), en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UDG SUPERIOR TRANS 11-13	383,997	0	383,997	0	0	95,999	100%	25%
102	GUADALAJARA	Construcción de techado del patio cívico en la escuela Superior de Educación Física de Jalisco, en la colonia Providencia, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	278,282	278,282	0	0	0	83,485	100%	29%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
103	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Vicente Guerrero, en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	751,479	751,479	0	0	0	225,444	100%	30%
104	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Alfred Nobel, en la colonia Colón Fraccionamiento, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	833,970	0	833,970	0	0	208,493	100%	24%
105	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Cristóbal Colón, en la colonia Colón Fraccionamiento, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	833,970	0	833,970	0	0	208,493	100%	24%
106	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Santos Degollado, en la colonia Industrial, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,160,826	0	1,160,826	0	0	591,015	100%	50%
107	GUADALAJARA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Universidad Tecnológica de Jalisco, en la colonia 1° de Mayo, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UTU SUPERIOR TRANS. 12-13	29,000	0	29,000	0	0	0	100%	0%
108	GUADALAJARA	Construcción de unidad de docencia de dos niveles (primer etapa, fase I), en la escuela Universidad Tecnológica de Jalisco, en la colonia 1° de Mayo, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM SUPERIOR UTU 2017	15,855,062	0	15,855,062	0	0	3,963,765	100%	24%
109	GUADALAJARA	Construcción de unidad de docencia de dos niveles (primer etapa, fase II), en la escuela Universidad Tecnológica de Jalisco, en la colonia 1° de Mayo, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UTU SUPERIOR TRANS. 12-13	1,990,294	0	1,990,294	0	0	497,574	100%	24%
110	GUADALAJARA	Construcción de espacios educativos en la escuela El Instituto, colonia Miraflores, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,339,800	100%	89%
111	GUADALAJARA	Construcción de siete aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, laboratorio de cómputo, módulo de servicios sanitarios, área administrativa, bodega, pórtico y cubo de escaleras en la escuela CECYTEJ Plantel no. 15 Parque Solidaridad, en la colonia El Zolote, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FOIEMSO CECYTEJ 2015	11,679,519	5,839,760	5,839,760	0	0	8,643,086	100%	74%
112	GUADALAJARA	Construcción de rampas y andadores en la escuela CECYTEJ Plantel no. 15 Parque Solidaridad, en la colonia El Zolote, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FOIEMSO CECYTEJ 2015	136,992	68,496	68,496	0	0	41,098	100%	29%
113	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Ramón García Ruiz, en la colonia Federalismo, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	729,127	0	729,127	0	0	390,457	100%	53%
114	GUADALAJARA	Rehabilitación de la barda perimetral en la escuela CAM Manuel López Cotilla, en el Fraccionamiento Autocinema, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	1,769,743	0	1,769,743	0	0	1,129,294	100%	63%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
115	GUADALAJARA	Construcción de cuatro aulas didácticas, laboratorio de cómputo, taller de industria del vestido, aula audiovisual, área administrativa y escaleras, en la escuela COBAEJ no. 11, en el Fraccionamiento San Francisco, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	8,689,688	4,344,844	4,344,844	0	0	2,606,906	100%	30%
116	GUADALAJARA	Construcción de rampas (accesibilidad), salidas de emergencia en laboratorio y taller, mantenimiento de aulas móviles y trabajos complementarios, en la escuela COBAEJ no. 11, en el Fraccionamiento San Francisco, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	302,130	0	302,130	0	0	75,532	100%	24%
117	GUADALAJARA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela COBAEJ no. 11, en el Fraccionamiento San Francisco, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR TRANS. 12-13	34,800	0	34,800	0	0	34,800	100%	100%
118	GUADALAJARA	Construcción de edificio académico/Tecnológico en la escuela Sistema de Universidad Virtual, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2013	4,927,686	0	4,927,686	0	0	4,923,979	100%	99%
119	GUADALAJARA	Suministro e instalación de equipos para servicios de red, voz y datos, en la escuela Basilio Viedillo, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2014	1,076,717	0	1,076,717	0	0	955,186	100%	88%
120	GUADALAJARA	Construcción de edificio F4 para aulas en el nuevo campus, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	8,561,284	0	8,561,284	0	0	7,183,496	100%	83%
121	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela José Clemente Orozco, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	264,632	264,632	0	0	0	79,389	100%	30%
122	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Cipriana Gutiérrez Rodríguez, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	651,975	651,975	0	0	0	278,536	100%	42%
123	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Niños Héroes, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	817,485	817,485	0	0	0	245,245	100%	29%
124	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Laura Rosales Arreola, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	10,173,952	0	10,173,952	0	0	2,543,488	100%	25%
125	GUADALAJARA	Rehabilitación de sanitarios en la escuela Gabriela Mistral, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAEB 2013 33 MILLONES	97,172	97,172	0	0	0	104	100%	0%
126	GUADALAJARA	Construcción del edificio académico/Tecnológico en la escuela Sistema de Universidad Virtual (segunda etapa), en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	1,609,377	0	1,609,377	0	0	402,344	100%	25%
127	GUADALAJARA	Construcción de cancelería perimetral en el nuevo campus en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2013	837,981	0	837,981	0	0	836,866	100%	99%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
128	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Laura Rosales Arreola, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA.2016	271,016	0	271,016	0	0	0	100%	98%
129	GUADALAJARA	Construcción de edificio H de aulas (segunda etapa), en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	61,572,179	61,572,179	0	0	0	18,471,654	100%	30%
130	GUADALAJARA	Rehabilitación de el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SUPERIOR RAMO 23	45,368	45,368	0	0	0	0	100%	0%
131	GUADALAJARA	Instalación de louvers en ventanas del edificio E del nuevo campus, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2014	817,235	0	817,235	0	0	697,324	100%	85%
132	GUADALAJARA	Construcción de cerca perimetral en el nuevo campus CUCSH (etapa II) en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UDG SUPERIOR TRANS 11-13	31,896	0	31,896	0	0	30,594	100%	95%
133	GUADALAJARA	Construcción de cerca perimetral en el nuevo campus CUCSH (etapa III) en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2012	257,861	0	257,861	0	0	251,927	100%	97%
134	GUADALAJARA	Construcción de cerca perimetral en el nuevo campus CUCSH (etapa II) en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2014	596,742	0	596,742	0	0	596,071	100%	99%
135	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Urbana no. 78 Ninfa Benítez Barajas, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	671,118	0	671,118	0	0	167,780	100%	25%
136	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Ojeda Sánchez Plascencia, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	844,210	0	844,210	0	0	211,052	100%	25%
137	GUADALAJARA	Construcción de espacios educativos en la escuela Basilio Vadillo, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA.2016	3,993,567	0	3,993,567	0	0	3,981,230	100%	99%
138	GUADALAJARA	Instalación de equipo de aire acondicionado en el edificio F4, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	991,360	0	991,360	0	0	0	100%	0%
139	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Lucio I Gutiérrez, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	373,782	0	373,782	0	0	93,446	100%	25%
140	GUADALAJARA	Construcción de edificio (fase I), en la escuela Universidad Digital, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROYECTO ESTRATEGICO SICVT 2017	14,247,153	0	14,247,153	0	0	3,561,788	100%	24%
141	GUADALAJARA	Elaboración de proyecto especializado de restauración en la escuela Laura Rosales Arreola, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	444,954	0	444,954	0	0	0	100%	0%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico
142	GUADALAJARA	Instalación de codos fusibles de media tensión y transformador en la escuela Laura Rosales Arreola, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2014	143,664	0	143,664	0	0	100%	0%
143	GUADALAJARA	Construcción de edificio (fase II) en la escuela Universidad Digital, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	4,111,358	0	4,111,358	0	0	100%	25%
144	GUADALAJARA	Construcción de edificio (fase III) en la escuela Universidad Digital, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	7,352,017	0	7,352,017	0	0	100%	24%
145	GUADALAJARA	Instalación de louvers en el edificio E del nuevo campus del CUCSH (fase I), en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2014	185,760	0	185,760	0	0	100%	25%
146	GUADALAJARA	Instalación de louvers en el edificio E del nuevo campus del CUCSH (fase II), en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UDG SUPERIOR TRANS 11-13	55,981	0	55,981	0	0	100%	24%
147	GUADALAJARA	Instalación de louvers en el edificio E del nuevo campus del CUCSH (fase III), en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013	32,891	0	32,891	0	0	100%	25%
148	GUADALAJARA	Instalación de louvers en el edificio E del nuevo campus del CUCSH (fase IV), en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2012	39,470	0	39,470	0	0	100%	25%
149	GUADALAJARA	Rehabilitación del pabellón 2 en la escuela Basilio Vadillo, en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	2,639,986	0	2,639,986	0	0	100%	25%
150	GUADALAJARA	Construcción de malta sombra en la escuela Severo Diaz en la colonia Huertitán El Alto, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	948,391	0	948,391	0	0	100%	65%
151	GUADALAJARA	Construcción de edificio para aulas de posgrados en jardín norte (3ra etapa) en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en la colonia Huertitán El Bajo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	7,594,567	0	7,594,567	0	0	100%	90%
152	GUADALAJARA	Construcción de trabajos complementarios del edificio de aulas de posgrados en jardín norte (3ra y 4ta etapas) fase I en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en la colonia Huertitán El Bajo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013	2,129,995	0	2,129,995	0	0	100%	49%
153	GUADALAJARA	Construcción de edificio para aulas de posgrado en jardín norte (4ta etapa) en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en la colonia Huertitán El Bajo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	7,500,000	0	7,500,000	0	0	100%	38%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
154	GUADALAJARA	Construcción del Laboratorio de experimentación museográfica para las expresiones creativas (1ra etapa) en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en la colonia Huertitán El Bajo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	6,995,310	0	6,995,310	0	0	1,748,827	100%	25%
155	GUADALAJARA	Construcción y adecuación de las instalaciones en la División de Artes Plásticas, sede Belén del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en la colonia Huertitán El Bajo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	17,953,626	17,953,626	0	0	0	5,386,088	100%	30%
156	GUADALAJARA	Construcción de edificio de aulas de posgrados en jardín norte (3ra y 4ta etapa) fase II en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en la colonia Huertitán El Bajo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2014	2,317,945	0	2,317,945	0	0	805,200	100%	34%
157	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Secundaria Técnica no. 40 en la colonia Huertitán El Bajo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,088,699	0	1,088,699	0	0	766,320	100%	70%
158	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Constituyentes de 1917, en la colonia Jardines Alcalde, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	862,513	0	862,513	0	0	215,628	100%	25%
159	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Fernando Hernández Alcalá no. 10 en la colonia Jardines de la Cruz, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2014	70,577	0	70,577	0	0	17,644	100%	25%
160	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Fernando Hernández Alcalá no. 10, en la colonia Jardines de la Cruz, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,145,697	0	1,145,697	0	0	664,536	100%	58%
161	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Secundaria Teresa de Calcuta, en la colonia Jardines de la Cruz, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,145,697	0	1,145,697	0	0	889,619	100%	77%
162	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Ignacio Luis Vallarta en la colonia Jardines de San José, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	670,218	0	670,218	0	0	167,554	100%	25%
163	GUADALAJARA	Construcción de baños en la escuela Preparatoria no. 4, en la colonia Jardines del Rosario, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	754,768	0	754,768	0	0	625,557	100%	82%
164	GUADALAJARA	Construcción de trabajos complementarios en baños de la escuela Preparatoria no. 4, en la colonia Jardines del Rosario, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR PREPAS TRANS. 12.13	137,314	0	137,314	0	0	34,328	100%	25%
165	GUADALAJARA	Instalación de equipo hidroneumático en la escuela Preparatoria no. 4, en la colonia Jardines del Rosario, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	17,106	0	17,106	0	0	0	100%	0%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
166	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Secundaria José Clemente Orozco, en la colonia Jardines del Rosario, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,160,826	0	1,160,826	0	0	815,767	100%	70%
167	GUADALAJARA	Rehabilitación de andadores y pasillos, adecuación de rampas para acceso a discapacitados, adquinado, área entre edificio A y C, adecuación de sanitarios para uso de discapacitados, impermeabilización en la escuela CONALEP no. 71 Guadalajara II, en la colonia Jardines del Sur, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CONALEP 2015	464,000	232,000	232,000	0	0	447,541	100%	96%
168	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela secundaria Jesús González Gallo, en la colonia Jardines Santa Isabel, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	865,456	0	865,456	0	0	216,364	100%	32%
169	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela José Antonio Torres, en la colonia Lomas de Polanco, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,312,229	0	1,312,229	0	0	910,263	100%	69%
170	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Amelia Covarrubias Covarrubias, en la colonia Lomas del Paraíso, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	635,162	0	635,162	0	0	158,791	100%	25%
171	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Melchor Ocampo, en la colonia López Portillo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	671,118	0	671,118	0	0	384,071	100%	57%
172	GUADALAJARA	Demolición de muro y poda de árboles en la escuela Aurelio Ortega, en la colonia Mezquitán, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	29,096	0	29,096	0	0	7,274	100%	24%
173	GUADALAJARA	Demolición de muro divisorio entre planteles en la escuela María C. Reyes y Reyes, en la colonia Mezquitán, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015	28,878	0	28,878	0	0	28,401	100%	98%
174	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Francisco Gablondo Soler, en la colonia Miraflores, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	909,535	909,535	0	0	0	272,861	100%	30%
175	GUADALAJARA	Construcción de cubículos de aluminio cristal y acrílico en la escuela Benemérita y Centenaria escuela Normal de Jalisco, en la colonia Miraflores, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	51,693	51,693	0	0	0	15,508	100%	29%
176	GUADALAJARA	Construcción de aula de música con acústica aislada de sonido en la escuela Benemérita y Centenaria escuela Normal de Jalisco, en la colonia Miraflores, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	740,938	740,938	0	0	0	222,281	100%	30%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
177	GUADALAJARA	Rehabilitación de 2 baños del lado sur de la planta principal en la escuela Benemérita y Centenario Normal de Jalisco, en la colonia Miraflores, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	756,819	756,819	0	0	0	227,046	100%	30%
178	GUADALAJARA	Sustitución de la barda perimetral y trabajos complementarios en la escuela Adolfo López Mateos, en la colonia Miravalle, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	57,558	0	57,558	0	0	56,016	100%	97%
179	GUADALAJARA	Rehabilitación integral núcleo de servicios sanitarios t/m y rehabilitación cubiertas (impermeabilización) en la escuela Jaime Torres Bodet, en la colonia Miravalle, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,227,006	0	1,227,006	0	0	1,227,006	100%	99%
180	GUADALAJARA	Sustitución del segmento de muro de lado de ingreso principal, construcción de ingreso tipo y sustitución de portón de ingreso vehicular en la escuela Adolfo López Mateos, en la colonia Miravalle, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	384,407	0	384,407	0	0	96,102	100%	25%
181	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela José María Arceola, en la colonia Oblatos, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	595,072	0	595,072	0	0	337,538	100%	56%
182	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela secundaria Marcelino García Barragán, en la colonia Pablo Valdez, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,160,826	0	1,160,826	0	0	551,393	100%	47%
183	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela 20 de Noviembre, en la colonia Plutarco Elías Calles, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	671,118	0	671,118	0	0	167,780	100%	25%
184	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Salvador Mora Moran, en la colonia Prados del Nilo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2014	313,736	0	313,736	0	0	282,305	100%	89%
185	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Margarita Maza de Juárez, en la colonia Rancho Blanco, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017F	586,769	293,384	293,384	0	0	408,366	100%	69%
186	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Margarita Maza de Juárez, en la colonia Rancho Blanco, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	107,505	107,505	0	0	0	32,252	100%	30%
187	GUADALAJARA	Rehabilitación de ventaneria en la escuela CONALEP no. 234 Guadalajara III, en la colonia Rancho Nuevo, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CONALEP 2015	998,622	499,311	499,311	0	0	600,809	100%	60%
188	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Idolina Gaona de Cosío, en la colonia Residencial San Elías, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	729,127	0	729,127	0	0	220,524	100%	30%
189	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Primaria no. 28, en la colonia San Andrés, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	865,456	0	865,456	0	0	588,611	100%	68%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
190	GUADALAJARA	Construcción de espacios educativos en la escuela Sara Villalobos Rivalcaba, en la colonia San Andrés, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017F	371,900	185,950	185,950	0	0	227,280	100%	61%
191	GUADALAJARA	Instalación de malia sombra en la escuela Alfonso Gutiérrez Hermosillo, en colonia San Juan de Dios, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	463,559	0	463,559	0	0	233,570	100%	50
192	GUADALAJARA	Rehabilitación de la barda perimetral colapsada y trabajos complementarios en la escuela Victor Cardena Aguayo, en la colonia San Rafael del Parque, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	374,712	0	374,712	0	0	295,382	100%	78%
193	GUADALAJARA	Instalación de malia sombra en la escuela Republica de Filipinas, en la colonia San Vicente, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,088,699	0	1,088,699	0	0	762,350	100%	70%
194	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Rosa Carbajal, en la colonia Santa Cecilia, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	209,674	0	209,674	0	0	52,418	100%	25%
195	GUADALAJARA	Instalación de malia sombra en la escuela Irene Robledo Garcia, en la colonia Santa Cecilia, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	463,559	0	463,559	0	0	382,749	100%	82%
196	GUADALAJARA	Instalación de malia sombra en la escuela Ricardo Flores Magón, en la colonia Santa Eduvigés, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,145,697	0	1,145,697	0	0	286,424	100%	25%
197	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Prisciliano Sánchez, en la colonia Santa Elena Alcalde, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	748,990	748,990	0	0	0	386,893	100%	51%
198	GUADALAJARA	Construcción de una planta con tres aulas y sanitarios en la escuela Normal Superior de Jalisco, en la colonia Santa Elena Estadio, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	336,673	336,673	0	0	0	101,002	100%	29%
199	GUADALAJARA	Construcción de tres aulas y un núcleo de servicios sanitarios (fase II) en la escuela escuela Normal Superior de Jalisco, en la colonia Santa Elena Estadio, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	2,209,959	0	2,209,959	0	0	552,490	100%	25%
200	GUADALAJARA	Construcción de tres aulas y un núcleo de servicios sanitarios (fase II) en la escuela escuela Normal Superior de Jalisco, en la colonia Santa Elena Estadio, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	1,254,746	0	1,254,746	0	0	313,686	100%	24%
201	GUADALAJARA	Instalación de malia sombra en la escuela México Unido, en la colonia Sta. Elena Estadio, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,333,189	0	1,333,189	0	0	917,543	100%	68%
202	GUADALAJARA	Instalación de malia sombra en la escuela Sec. José Vasconcelos, en la colonia Tetlan, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	209,464	0	209,464	0	0	52,366	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
203	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Cuauhtémoc, colonia UH Cuauhtémoc, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	862,513	0	862,513	0	0	340,730	100%	39%
204	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Urbana no. 173 Marcelino García Barragán, en la colonia UH Cuauhtémoc, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,073,100	0	1,073,100	0	0	268,275	100%	25%
205	GUADALAJARA	Construcción de espacios educativos en la escuela Ismael Ramírez Salcedo, en la colonia UH Gómez de Mendiola, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDEN ESTATAL 2014	887,978	0	887,978	0	0	294,436	100%	33%
206	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Juan Rulfo, en la colonia U Habit Infonavit El Sauz, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,066,517	2,066,517	0	0	0	1,031,486	100%	49%
207	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela José Clemente Orozco, en la colonia Unidad Habitacional Beatriz Hernández, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,088,699	0	1,088,699	0	0	929,187	100%	85%
208	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Sec. Idolina Gaona de Costó, en la colonia Unidad Río Verde, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	671,118	0	671,118	0	0	167,780	100%	25%
209	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Francisco Medina Asencio, colonia Unidad Río Verde, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	833,970	0	833,970	0	0	208,493	100%	24%
210	GUADALAJARA	Rehabilitación en la escuela Agustín Rivera, en la colonia Zona Oblatos, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	765,165	765,165	0	0	0	672,081	100%	87%
211	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela María Barba Adame, en la colonia Zona Oblatos, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	595,072	0	595,072	0	0	328,186	100%	55%
212	GUADALAJARA	Instalación de malla sombra en la escuela Oblatos, en la colonia Zona Oblatos, municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	575,569	0	575,569	0	0	347,602	100%	60%
Total GUADALAJARA					2,077,261,987	128,577,874	1,941,946,623	6,737,489	0	1,750,772,119		

Región Centro
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LOMAS DE ATEQUIZA	Adquisición de borregos en la localidad de Lomas de Atequiza municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	233,046	66,276	126,770	0	40,000	126,770	100%	100%
2	SANTAROSA	Construcción de empedrado ahogado en concreto con huella central en la calle Hidalgo, (Primera Etapa), en la localidad de Santa Rosa, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Subsecretaría de Finanzas Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
3	LA TINAJA	Construcción de empedrado en concreto en la calle Ignacio Allende entre las calles Ricardo Flores Magón y José Ma. Morelos en la localidad de La Tinaja, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,054,823	0	1,054,823	0	0	1,054,243	100%	99.95%
4	SANTAROSA	Construcción de línea de alejamiento de alcantarillado sanitario primera etapa en la localidad de Santa Rosa, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,991,958	0	1,991,958	0	0	1,991,137	100%	99.96%
5	LA CAPILLA (LA MORA)	Construcción de línea de alejamiento de red sanitaria en calle San Carlos en la localidad de La Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	573,929	0	573,929	0	0	571,653	100%	99.6%
6	LOMAS DE ATEQUIZA	Construcción de pavimento en las calles Zaragoza, Francisco Madero y Javier Mina en la localidad de Lomas de Atequiza, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	2,974,994	0	2,974,994	0	0	2,974,730	100%	99.99%
7	ATEQUIZA	Construcción de red de drenaje, agua potable en las calles Zaragoza, Francisco Madero y Javier Mina en la localidad de Lomas de Atequiza, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	928,896	0	928,896	0	0	927,978	100%	99.9%
8	ATEQUIZA	Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Hidalgo, en la localidad de Atequiza, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,945,000	0	4,945,000	0	0	4,945,000	100%	100%
9	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Renovación urbana en áreas y zonas comerciales de la calle Hidalgo entre las calles Independencia y 16 de Septiembre en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,744,401	0	654,150	1,090,251	0	654,150	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
10	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de la Primaria de Nueva Creación, clave 14DPR103INF, en el Fraccionamiento Valle de los Sabinos II, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	8,301,149	0	8,301,149	0	0	5,392,031	100%	100%
11	LOS OLIVOS	Ampliación del CECYTEJ Ixtlahuacán de los Membrillos, clave 14ETCINF2, ubicado en la localidad de Los Olivos, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	4,268,174	0	4,268,174	0	0	3,917,726	100%	100%
12	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de trabajos complementarios en el aula didáctica (1ra etapa) en la escuela Basilio Vadillo, en la colonia Fracc. Huera Vieja, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	255,345	0	255,345	0	0	63,836	100%	24%
13	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de 6 aulas didácticas (1ra etapa), Laboratorio polifuncional, Laboratorio de computo y un módulo de servicios sanitarios en la escuela CECYTEJ nueva creación, en la colonia Fracc. los Olivos, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	5,543,300	0	5,543,300	0	0	4,911,964	100%	88%
14	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de espacios educativos en la escuela CECYTEJ nueva creación, en la colonia Fracc. los Olivos, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2016	3,917,726	0	3,917,726	0	0	1,890,521	100%	48%
15	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de espacios educativos en la escuela CECYTEJ nueva creación, en la colonia Fracc. los Olivos, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2017	345,155	0	345,155	0	0	86,289	100%	24%
16	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gregorio Torres Quintero, en la colonia Fracc. Puerta Del Sol (La Capilla Del Refugio), municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
17	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de seis aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo, bodega, escaleras y obra exterior en la escuela Primaria Nueva Creación, en la colonia Fracc. Valle de los Sabinos II, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	5,392,031	0	5,392,031	0	0	1,348,008	100%	25%
18	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción e instalación de dos aulas provisionales en la escuela Primaria Nueva Creación, en la colonia Fracc. Valle de los Sabinos II, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	419,306	0	419,306	0	0	371,281	100%	88%
Total IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS					43,901,761	66,276	42,705,235	1,090,251	40,000	32,259,845		

Región Centro
Municipio de Ixtlahuacán del Río

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Ampliación a 4 carriles de la carretera Federal 54, con andador peatonal y obras complementarias 1era etapa en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	750,000	0	750,000	0	0	750,000	100%	100%
3	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Rehabilitación de agua potable y alcantarillado sanitario 1ra etapa en calles principales de la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
4	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	Rehabilitación de agua potable y alcantarillado sanitario 2da etapa en calles principales de la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,983,018	0	1,983,018	0	0	1,983,018	100%	100%
5	LA CANTERA	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad La Cantera, municipio de Ixtlahuacán del Río.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	544,984	0	544,984	0	0	136,246	100%	25%
6	LA CANTERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Emiliano Zapata, en la localidad La Cantera, municipio de Ixtlahuacán del Río.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
7	LAS TRANCAS	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Guauhtémoc, en la localidad Las Trancas, municipio de Ixtlahuacán del Río.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	489,999	0	489,999	0	0	122,500	100%	25%
8	PALOS ALTOS	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Miguel Lerdo de Tejada, en la localidad Palos Altos, municipio de Ixtlahuacán del Río.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	525,240	0	525,240	0	0	131,310	100%	25%
9	PALOS ALTOS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Lerdo de Tejada, en la localidad Palos Altos, municipio de Ixtlahuacán del Río.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
10	SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ	Instalación de transformador por modificación del voltaje de media tensión de CFE en la escuela COBAEJ Plantel no. 17 en la localidad San Antonio de los Vázquez, municipio de Ixtlahuacán del Río.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PESO A PESO TRANS.2012.2013	316,699	158,350	158,350	0	0	95,010	100%	30%
11	TACOTLÁN	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Antigua Guadalupe, en la localidad Tacotlán, municipio de Ixtlahuacán del Río.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	534,183	0	534,183	0	0	133,546	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
12	TACOTLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Antigua Guadalupe, en la localidad Tacotlán, municipio de Ixtlahuacán del Río	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
Total IXTLAHUACÁN DEL RÍO					9,629,982	158,350	8,092,322	1,379,310	0	6,458,178		

Región Centro
Municipio de Juanacatlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	JUANACATLÁN	Conservación peatómica código 156 camino Juanacatlán - Miraflores del km 0+000 al 15+000, en el municipio de Juanacatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,934,587	0	3,934,587	0	0	3,934,489	100%	99.98%
2	SAN ANTONIO JUANACAXTLE	Pavimentación con empedrado tradicional en la calle Santa María, en la localidad de San Antonio Juacaxtle, Municipio de Juanacatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUJN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
3	JUANACATLÁN	Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Donato Tojar, primera etapa, en la cabecera municipal de Juanacatlán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,945,000	0	4,945,000	0	0	4,945,000	100%	100%
4	JUANACATLÁN	Construcción de Secundaria de Nueva Creación, clave 14DES101INF, en el Fraccionamiento Villas Andaluía, en el municipio de Juanacatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	7,800,224	0	7,800,224	0	0	7,366,926	100%	100%
5	JUANACATLÁN	Construcción de dos aulas didácticas y el retiro de las aulas provisionales, en la escuela Vasco de Quiroga, en la colonia Ex-Hacienda de Zapotlanejo, municipio de Juanacatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFJEJAL 2015	942,280	0	942,280	0	0	370,732	100%	39%
6	JUANACATLÁN	Construcción de tres aulas didácticas, laboratorio polifuncional, taller de ofimática, núcleo de servicios sanitarios, bodega, escalera y obra exterior en la escuela Secundaria Nueva Creación, en la colonia Fracc. Villas Andaluía, municipio de Juanacatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	7,366,926	0	7,366,926	0	0	1,841,732	100%	25%
7	JUANACATLÁN	Construcción de seis aulas didácticas, escalera y obra exterior en la escuela Adolfo Sánchez Vázquez, en la colonia Fracc. Villas Andaluía, municipio de Juanacatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	3,850,593	0	3,850,593	0	0	962,648	100%	25%
8	JUANACATLÁN	Construcción e instalación de dos aulas provisionales en la escuela Adolfo Sánchez Vázquez, en la colonia Fracc. Villas Andaluía, municipio de Juanacatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	95,740	0	95,740	0	0	77,970	100%	81%
9	JUANACATLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela CONALEP no. 131 en la cabecera municipal de Juanacatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR TRANS. 12-13	24,128	0	24,128	0	0	0	100%	0%
10	JUANACATLÁN	Rehabilitación en la escuela CONALEP no. 131, en la cabecera municipal de Juanacatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONALEP CONVENIO 2013	363,448	181,724	181,724	0	0	294,147	100%	80%
11	LA AURORA	Construcción de dos aulas didácticas, el retiro de las aulas provisionales, conexión del servicio eléctrico en la escuela Ignacio L Vallarta, en la localidad La Aurora, municipio de Juanacatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFJEJAL 2015	1,047,286	0	1,047,286	0	0	261,822	100%	24%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	LAAURORA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ignacio L Vallarta, en la localidad La Aurora, municipio de Juamacatlán	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	18,328	0	18,328	0	0	18,328	100%	100%
Total JUAMACATLÁN					33,328,540	181,724	33,146,816	0	0	23,013,793		

**Región Centro
Municipio de San Cristóbal de la Barranca**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TAMAZULA	Construcción de Albergue Tamazula en la localidad de San Cristóbal de la Barranca (PAJA)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	JORNALEROS AGRICOLAS (CODESOL)	1,900,000	800,000	850,000	250,000	0	850,000	100%	100%
2	CUYUTLÁN	Construcción de empedrado natural con huellas de cemento en la localidad de Cuyutlán en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	CUYUTLAN	Construcción de empedrado natural en la localidad de Cuyutlán, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	588,000	0	588,000	0	0	588,000	100%	100%
4	EL COLOMITO	Construcción de empedrado natural en la localidad El Colomito, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	588,000	0	588,000	0	0	588,000	100%	100%
5	CUYUTLÁN	Construcción de una aula didáctica y retiro de las aulas provisionales en la escuela Insurgentes, en la localidad Cuyutlán, municipio de San Cristóbal de la Barranca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	511,361	0	511,361	0	0	127,840	100%	25%
6	CUYUTLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Insurgentes, en la localidad Cuyutlán, municipio de San Cristóbal de la Barranca	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
Total SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA					7,048,165	800,000	4,618,855	1,629,310	0	4,235,334		

Región Centro
Municipio de San Pedro Tlaquepaque

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TLAQUEPAQUE	Adquisición del predio para la construcción del Proyecto ejecutivo para la solución vial de la Av. 8 de Julio, San Sebastián, en el Apellido Periférico 1ra Etapa, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	TERRENOS	3,951,443	0	3,951,443	0	0	3,951,443	100%	100%
2	TLAQUEPAQUE	Ampliación de la red eléctrica en media tensión con alumbrado público, en la colonia López Mateos, en la calle Priv. Pedro Moctezuma, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	124,421	0	124,421	0	0	120,881	100%	97.15%
3	TLAQUEPAQUE	Ampliación de red de electrificación en media y baja tensión con alumbrado público en calles 11 de Noviembre entre Pedro Moreno y Priv. s/n; y calle s/n entre 11 de Noviembre y Fco. I. Madero, col. Plan de Oriente en mpio. de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	356,000	0	356,000	0	0	353,817	100%	99.39%
4	TLAQUEPAQUE	Conservación periódica del camino código 111 Glorieta El Alamo - Periférico (Parvial) del km 1+700 al km 4+500, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,225,784	0	5,225,784	0	0	5,225,783	100%	100%
5	TLAQUEPAQUE	Conservación periódica en Par Vial Periférico - Alamo, camino código 123, San Pedro Tlaquepaque. (Residencia Guadalupe)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,875,432	0	13,875,432	0	0	13,874,648	100%	100%
6	TLAQUEPAQUE	Construcción de domos en cinco Escuelas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,938,037	0	4,938,037	0	0	4,881,090	100%	99.99%
7	TLAQUEPAQUE	Construcción de domos en cuatro Escuelas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,685,963	0	3,685,963	0	0	3,634,956	100%	99.98%
8	TLAQUEPAQUE	Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	14,835,000	0	14,835,000	0	0	14,835,000	100%	100%
9	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero, colonia San Martín de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	3,466,894	0	3,466,894	0	0	3,462,838	100%	99.88%
10	TLAQUEPAQUE	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Pedro Tlaquepaque.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,059,375	0	1,059,375	0	0	1,058,818	100%	99.95%
11	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de red de alcantarillado en colonia La Gigantera, en la calle Ojo de Agua, calleón La Gigantera, calle sin nombre, camino Arboleda y calle sin nombre, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	954,142	0	954,142	0	0	912,409	100%	95.63%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	TLAQUEPAQUE	Mejoramiento de alumbrado público en la colonia La Micaela, en el polígono de Av. Las Rosas, carretera a Chapala, San Antonio, San Agustín, Pinos, Pablo Neruda, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL(FISE)	1,994,492	0	1,994,492	0	0	1,993,019	100%	99.93%
13	TLAQUEPAQUE	Pavimento de concreto hidráulico, banquetas y obras inducidas en la calle Delicias de la colonia El Alamo, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	13,720,000	0	13,720,000	0	0	13,720,000	100%	100%
14	TLAQUEPAQUE	Proyecto ejecutivo del Parque El Hoyanco, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,914,706	0	1,914,706	0	0	1,914,706	100%	100%
15	TLAQUEPAQUE	Rehabilitación en el polideportivo COBE Paradero, tercera etapa en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,798,950	100%	100%
16	TLAQUEPAQUE	Renovación urbana en áreas y zonas comerciales en la Delg. de Santa María Tequepepan, en el Mpio. de San Pedro Tlaquepaque, Cons. de la rehab. de vial. de Pav. de conc. hídric. y obras comp. en la Av. Comonfort desde Cristóbal Colón hasta Independencia.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	8,191,286	0	8,191,286	0	0	8,191,286	100%	100%
17	TLAQUEPAQUE	Reparación de tubo en Nudo Vial Periférico Juan de la Barrera en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA Y OBRAS PESADAS	736,903	0	736,903	0	0	736,903	100%	100%
18	SAN MARTÍN DE LAS FLORES	Conclusión de Construcción del Auditorio en la Escuela Preparatoria no. 16, clave 14UBH030A, ubicada en San Martín de las Flores, en el municipio de Tlaquepaque.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,992,953	0	1,992,953	0	0	1,988,727	100%	100%
19	EMILIANO ZAPATA	Ampliación de la Secundaria Gerardo Murillo (Dr. ATL), clave 14DES0143Q, ubicada en la localidad de Emiliano Zapata, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	808,764	0	808,764	0	0	614,729	100%	100%
20	TLAQUEPAQUE	Construcción del edificio "C" de la nueva Preparatoria Tlaquepaque, clave 14UBH051NF, ubicada en la localidad de Tlaquepaque Colonial, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	13,811,966	0	13,811,966	0	0	12,173,377	100%	100%
21	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Retiro de las aulas provisionales y rehabilitaciones, en la escuela Ángela Peralta no. 639, en la colonia Alfredo Barba, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	571,192	0	571,192	0	0	292,143	100%	51%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
22	TLAJOMILCO DE ZUÑIGA	Construcción de una aula didáctica y retiro de dos aulas provisionales en la escuela Juan Palomar y Arias, en la colonia Alfredo Barba, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	500,174	0	500,174	0	0	125,043	100%	25%
23	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Palomar y Arias, en la colonia Alfredo Barba, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
24	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Instalación de tres aulas provisionales en la escuela Juana de Asbaje, en la colonia Brisas de Chapala, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	233,025	0	233,025	0	0	223,039	100%	95%
25	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de cuatro aulas didácticas, dos direcciones con anexo, un núcleo de servicios sanitarios, escalera y obra exterior en la escuela Juana de Asbaje, en la colonia Brisas de Chapala, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	4,533,489	0	4,533,489	0	0	1,133,372	100%	24%
26	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Instalación de la conexión sanitaria e hidráulica en la escuela Juana de Asbaje, en la colonia Brisas de Chapala, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2014	28,500	0	28,500	0	0	7,125	100%	25%
27	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Pablo Galeana, en la Col. El Refugio, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	552,990	0	552,990	0	0	138,248	100%	25%
28	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Rehabilitación y Construcción de barda perimetral en la escuela J. Jesús Durán Cárdenas, en la Col. El Refugio, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	399,682	0	399,682	0	0	244,319	100%	61%
29	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Pablo Galeana, en la Col. El Refugio, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
30	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela Genaro Murillo (Dr. Atl), en la Col. Emiliano Zapata, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	614,729	0	614,729	0	0	153,682	100%	25%
31	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución y retiro de dos aulas provisionales en la escuela Agustín Yáñez, en la colonia El Órgano, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	1,152,504	0	1,152,504	0	0	288,126	100%	25%
32	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Agustín Yáñez, en la colonia El Órgano, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
33	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en la colonia Fovissste Miravalle, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	623,574	0	623,574	0	0	155,893	100%	24%
34	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución de muro perimetral en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en la colonia Fovissste Miravalle, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	1,738,598	0	1,738,598	0	0	1,132,380	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
35	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en la colonia Fovissste Miravalle, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	100%
36	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de plataforma e instalación de dos aulas provisionales en la escuela José María Velasco, el Fracc. Parques de la Victoria, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	180,502	0	180,502	0	0	142,185	100%	78%
37	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de una aula didáctica, retiro de las aulas provisionales en la escuela Patria, en la colonia Fraccionamiento Ojo de Agua, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	605,561	0	605,561	0	0	151,390	100%	25%
38	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Patria, en la colonia Fraccionamiento Ojo de Agua, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
39	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Niños Héroes, en la colonia Hacienda San José, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	479,318	0	479,318	0	0	432,362	100%	90%
40	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Héroes, en la colonia Hacienda San José, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
41	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Irene Robledo, en la colonia Horizontes de Tlaquepaque, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	702,962	0	702,962	0	0	175,740	100%	25%
42	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Irene Robledo, en la colonia Horizontes de Tlaquepaque, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
43	LA CALERILLA	Construcción de una aula didáctica, retiro de las aulas provisionales en la escuela Leona Vicario, en la localidad La Calerilla, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	630,354	0	630,354	0	0	157,589	100%	25%
44	LA CALERILLA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Leona Vicario, en la localidad La Calerilla, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA FAEB 08-11 TRANS 12-13	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
45	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de seis aulas didácticas, retiro de seis aulas provisionales y escalera en la escuela Cipriano Campos Alatorre, en la colonia Las Huertas, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	3,655,082	0	3,655,082	0	0	913,771	100%	25%
46	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Rehabilitación de impermeabilización en edificios, talleres laboratorio y Construcción de barda perimetral en la escuela CONALEP no. 76 Guadalupe I, en la colonia Las Juntas, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PESO A PESO TRANS.2012-2013	1,149,481	574,740	574,740	0	0	344,844	100%	30%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
47	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Rehabilitación de Laboratorio multipropósito para prácticas de ciencias en la escuela CONALEP no. 76 Guadalupe I, en la colonia Las Juntas, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CONALEP 2015	793,096	396,548	396,548	0	0	669,004	100%	84%
48	LAS LIEBRES	Construcción de cuatro aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela José Pablo Calvillo, en la localidad Las Liebres, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	1,595,663	0	1,595,663	0	0	398,916	100%	25%
49	LAS LIEBRES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José Pablo Calvillo, en la localidad Las Liebres, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
50	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución y retiro de un aula provisional en la escuela Antonio Álvarez Espanza, en la colonia Lomas de San Miguel, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	526,534	0	526,534	0	0	131,633	100%	25%
51	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Antonio Álvarez Espanza, en la colonia Lomas de San Miguel, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
52	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Retiro de un aula provisional y reparación de la infraestructura existente en la escuela Octavio Paz, en la colonia López Mateos, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	305,322	0	305,322	0	0	76,330	100%	25%
53	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Rehabilitación de barda perimetral en la escuela Lázaro Cárdenas, en la colonia Los Santibañez, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	73,984	0	73,984	0	0	67,165	100%	90%
54	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución y retiro de dos aulas provisionales en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en la colonia Plan de Oriente, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	884,003	0	884,003	0	0	221,001	100%	25%
55	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en la colonia Plan de Oriente, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
56	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de dos aulas y el retiro de las aulas provisionales existentes en la escuela Mixta no. 59 Revolución Mexicana, en la colonia Residencial El Tapatio, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFEJAL 2015	1,226,687	0	1,226,687	0	0	306,672	100%	25%
57	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Mixta no. 59 Revolución Mexicana, en la colonia Residencial El Tapatio, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
58	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Rehabilitación de techos, pisos de concreto, instalar toldo en patio cívico, bebederos, sustituir cisterna y aplicación de pintura B516 en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia Residencial la Soledad, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	4,044,628	0	4,044,628	0	0	1,927,351	100%	47%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
59	SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO	Construcción de auditorio en la escuela Preparatoria no. 16, en la localidad San Martín de Las Flores de Abajo, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR UDG 2014	3,099,830	0	3,099,830	0	0	774,958	100%	25%
60	SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO	Instalación de transformador tipo poste de 45 kva en la escuela Sec. Moisés Sáenz Garza, en la localidad San Martín de Las Flores de Abajo, municipio de Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 2013	109,974	0	109,974	0	0	109,974	100%	99%
61	SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO	Construcción de auditorio, fase 2 en la escuela Preparatoria no. 16, en la localidad San Martín de Las Flores de Abajo, municipio de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2016	1,988,727	0	1,988,727	0	0	497,182	100%	25%
62	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Constitución, en la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
63	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de la barda perimetral y Construcción de línea de aguas pluviales en la escuela Técnica no. 80 Salvador Portillo López en la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROYECTO SANA municipios FAEB 2011	450,615	0	450,615	0	225,307	112,654	100%	25%
64	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de tres aulas didácticas y retiro de las aulas provisionales en la escuela Mariano Otero, en la colonia San Sebastián, municipio de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	1,605,005	0	1,605,005	0	0	401,251	100%	25%
65	SAN SEBASTIÁNITO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Mariano Otero, en la colonia San Sebastián, municipio de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
66	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Sustitución y retiro de tres aulas provisionales en la escuela Jesús García, en la colonia Tlaposco, municipio de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	2,061,875	0	2,061,875	0	0	515,469	100%	25%
67	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jesús García, en la colonia Tlaposco, municipio de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
68	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de edificio c en la escuela Nueva Preparatoria Tlaquepaque en la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM MEDIA SUPERIOR 2017	12,636,697	0	12,636,697	0	0	3,159,174	100%	25%
69	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de una aula didáctica y el retiro del aula provisional en la escuela Ignacio Luis Vallara, en la colonia Toluquilla, municipio de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA INFIEJAL 2015	740,709	0	740,709	0	0	185,177	100%	25%
70	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ignacio Luis Vallara en la colonia Toluquilla, municipio de San Pedro Tlaquepaque	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
Total SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					148,124,227	971,288	146,702,323	0	225,307	11,359,343		

Región Centro Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	EL ZAPOTE	Mantenimiento y conservación en áreas de archivo muerto ubicados en el Casame Estancia Prolongada.	Secretaría de Salud Jalisco	RAMO 33 FASSA	325,609	0	325,609	0	0	325,609	100%	100%
2	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de espacio recreativo en el fraccionamiento San Gilberto, municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	600,000	925,340	874,660	0	925,340	100%	100%
3	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Centro, en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	100,000	32,279	67,721	0	0	67,721	100%	100%
4	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario, ubicado en la colonia centro en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	822,006	265,335	556,671	0	0	556,671	100%	100%
5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Abasco, en cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	4,137,700	1,335,586	2,802,114	0	0	2,802,114	100%	100%
6	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Alumbrado Público en Carretera López Mateos, Santa Cruz de las Flores en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,300,000	0	2,300,000	0	0	1,602,843	100%	69.69%
7	CAJITILÁN, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Conservación periódica Sta. Cruz de las Flores-Tlajomulco de Zúñiga-Cajitilán, del km 0+000 al 20+000, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,367,784	0	5,367,784	0	0	5,367,784	100%	100%
8	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de vialidad, obras hidráulicas, señalética en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, junto a las vías del tren, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	6,860,000	0	6,860,000	0	0	6,860,000	100%	100%
9	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción del edificio que albergará las Oficinas del Escudo Urbano C5, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,000,000	0	70,000,000	0	0	56,184,591	100%	100%
10	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción y continuación del Ingreso al Fraccionamiento Villas de la Hacienda sobre la Av. de los Años, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
11	SAN AGUSTIN	Pavimentación con asfalto de la antigua carretera a Colima, incluye obras hidráulicas, señalética, balizamiento, sello de vialidad, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,410,000	0	4,410,000	0	0	4,410,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
12	SAN AGUSTIN	Pavimentación, agua potable y drenaje sanitario en la calle Lago de Chapala en la Colonia Lagunitas en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,390,000	0	5,390,000	0	0	5,390,000	100%	100%
13	CHULAVISTA	Reencarpamiento de la vialidad Blvd. Río de Janeiro, en la localidad de Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,880,000	0	5,880,000	0	0	5,880,000	100%	100%
14	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Reencarpamiento de la vialidad Blvd. Santa Fe, en la Localidad de Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,880,000	0	5,880,000	0	0	5,880,000	100%	100%
15	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Renovación urbana en áreas y zonas comerciales, como la rehabilitación de carpeta asfáltica sobre la Avenida Adolf Horn, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	9,069,593	0	6,776,097	2,293,496	0	6,776,097	100%	100%
16	UNIÓN DEL CUATRO	Trabajos de pavimentación en las calles Av. Concepción y Morelos en el poblado de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	409,000	0	409,000	0	0	408,883	100%	99.97%
17	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Trabajos de pavimentación en las calles Av. Concepción y Morelos en el poblado de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	409,000	0	409,000	0	0	408,883	100%	99.97%
18	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación del Jardín de Niños Amado Ruiz Sánchez, clave 14EJN1086L, ubicado en el Fraccionamiento Arventos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,015,282	0	1,015,282	0	0	1,770,662	100%	100%
19	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación del Jardín de Niños Gonzalo Chapela y Blanco, clave 14DJN2234L, ubicado en el Fraccionamiento Real del Sol, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,522,922	0	1,522,922	0	0	1,911,001	100%	100%
20	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Juan Aldama, clave 14DPR4181A, ubicada en el Fraccionamiento Real del Sol, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,849,354	0	5,849,354	0	0	3,709,656	100%	100%
21	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Luis G. Basurto, clave 14DPR4209Q, ubicada en el Fraccionamiento Villas Terranova, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,849,354	0	5,849,354	0	0	3,967,137	100%	100%
22	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Blas Galindo Dimas, clave 14DPR4180B, ubicada en el Fraccionamiento La Fortuna, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,849,354	0	5,849,354	0	0	3,480,470	100%	100%
23	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Amulfo Castorena Vélez, clave 14EPR1595E, ubicada en el Fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	8,301,149	0	8,301,149	0	0	5,268,855	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
24	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Fernando Ocaranza Carmona, clave 14EPRI1591I, ubicada en el Fraccionamiento Arventos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,849,354	0	5,849,354	0	0	3,509,410	100%	100%
25	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Secundaria Ramón López Velarde, clave 14EES0093Y, ubicada en el Fraccionamiento Real del Sol, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	4,019,874	0	4,019,874	0	0	3,548,928	100%	100%
26	EL MIRADOR	Ampliación del Jardín de Niños Agustín de Iruvide, clave 14DJN257W, ubicado en el Fraccionamiento Lomas del Mirador en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,030,563	0	2,030,563	0	0	1,304,899	100%	100%
27	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Secundaria Griselda Alvarez Ponce de León, clave 14EES0092Z, ubicada en el Fraccionamiento Los Cámaros en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,426,292	0	2,426,292	0	0	1,649,798	100%	100%
28	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Secundaria Nueva Creación, clave 14DES103INF, ubicada en el Fraccionamiento Fresnos II en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	8,292,392	0	8,292,392	0	0	6,267,214	100%	100%
29	CAJITILÁN	Construcción de edificio con ocho aulas, sanitarios, laboratorio de usos múltiples, oficina administrativa y sala de maestros en la escuela Módulo Cajitilán, en la localidad Cajitilán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	3,826,982	0	3,826,982	0	0	3,661,145	100%	95%
30	CAJITILÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Adolfo López Mateos, en la localidad Cajitilán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
31	COFRADÍA DE LA LUZ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Heroes, en la localidad Cofradía de la Luz, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
32	CUEXCOMATILÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José María Morelos y Pavón, en la localidad Cuexcomatlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
33	ELCAPULÍN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Escutia, en la localidad El Capulín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
34	ELCHIRIMOYO	Construcción y sustitución de seis aulas provisionales en la escuela Praxedis Guerrero, en la localidad El Chirimoyo, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2015	2,690,491	0	2,690,491	0	0	2,300,252	100%	85%
35	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Anado Ruiz Sánchez, en la colonia Fracc. Argentó Cajitilán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,770,662	0	1,770,662	0	0	442,665	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
36	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de seis aulas didácticas, escalera y obra exterior en la escuela Fernando Ocaranza Carmona, en la colonia Fracc. Argento Cajitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	3,509,410	0	3,509,410	0	0	1,221,875	100%	34%
37	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de tres aulas y módulo de servicios sanitarios soportados para recibir tres niveles en la escuela CECYTEJ no. 21, en la colonia Fracc. Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CECYTEJ 56M 2015 F-E	4,799,324	4,415,379	383,946	0	0	1,439,797	100%	30%
38	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de seis aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo t-v-bodega, tv escalera y obra exterior en la escuela Arnulfo Castorena Vélez, en la colonia Fracc. Chulavista Etapa 18, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	5,268,855	0	5,268,855	0	0	1,317,214	100%	25%
39	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción e instalación de dos aulas provisionales en la escuela Arnulfo Castorena Vélez, en la colonia Fracc. Chulavista Etapa 18, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	91,737	0	91,737	0	0	77,054	100%	83%
40	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Instalación de subestación eléctrica tipo pedestal 75 kva, en la escuela Gustavo Baz Prada no. 79, en la colonia Fracc. Cima Del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	619,922	0	619,922	0	0	154,980	100%	24%
41	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de Espacios Educativos en la escuela Gustavo Baz Prada no. 79, en la colonia Fracc. Cima Del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2015	860,419	0	860,419	0	0	0	100%	0%
42	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de andador, colocación de muebles de baño, equipos de aire acondicionado, cisterna, caseta, equipo hidroneumático, malla ciclónica, instalación eléctrica, instalación sanitaria, instalación hidráulica y jardinería, en la escuela CECYTEJ Plantel no. 23, en la colonia Fracc. Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CECYTEJ 56M 2015 F-E	531,875	489,325	42,550	0	0	525,973	100%	98%
43	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de reja perimetral en la escuela CECYTEJ Plantel no. 23, en la colonia Fracc. Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CECYTEJ 56M 2015 F-E	1,448,918	1,333,004	115,913	0	0	1,293,962	100%	89%
44	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Instalación de accesorios del núcleo sanitario, carpintería, rótulos de identificación, puertas y protecciones, instalación eléctrica y equipos de aire acondicionado, jardinería, malla ciclónica y construcción de andadores en la escuela CECYTEJ Plantel no. 23, en la colonia Fracc. Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FGIEMSO CECYTEJ 2015	1,350,000	675,000	675,000	0	0	405,000	100%	29%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
45	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de tres aulas didácticas en sustitución de las provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Manuel de Jesús Clouthier del Rincón en la colonia Fracc. la Fortuna, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,404,294	1,404,294	0	0	0	566,768	100%	40%
46	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de seis aulas didácticas, escalera y obra exterior en la escuela Blas Galindo Dimas, en la colonia Fracc. la Fortuna, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	3,480,470	0	3,480,470	0	0	870,118	100%	24%
47	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción e instalación de seis aulas provisionales en la escuela Blas Galindo Dimas, en el Fracc. la Fortuna, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	242,094	0	242,094	0	0	217,912	100%	90%
48	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de una aula de usos múltiples, tres aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo y trabajos de rehabilitación en el plantel Agustín de Iturbide, en el Fracc. Lomas Del Mirador (Hacienda Santa Fe), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	5,410,442	5,410,442	0	0	0	1,623,133	100%	30%
49	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Agustín de Iturbide, en el Fracc. Lomas del Mirador (Hacienda Santa Fe), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,304,899	0	1,304,899	0	0	326,225	100%	25%
50	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Agustín de Iturbide, en el Fracc. Lomas del Mirador (Hacienda Santa Fe), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
51	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción e instalación de dos aulas provisionales en la escuela Agustín de Iturbide, en el Fracc. Lomas Del Mirador (Hacienda Santa Fe), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	90,906	0	90,906	0	0	76,780	100%	84%
52	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Griselda Álvarez Ponce de León, en el Fracc. los Cantaros, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,649,798	0	1,649,798	0	0	412,449	100%	24%
53	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de cuatro aulas didácticas, bodega y obra exterior en la escuela Andrés Quintana Roo, en el Fracc. Paseos del Valle (El Mirador), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	2,626,535	0	2,626,535	0	0	656,634	100%	25%
54	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción del laboratorio polifuncional, bodega, construcción de patio cívico, asta bandera y rehabilitaciones, en la escuela Ramón López Velarde, en el Fracc. Real del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,638,976	2,638,976	0	0	0	791,693	100%	29%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
55	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Gonzalo Chápela y Blanco, en el Fracc. Real del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,911,001	0	1,911,001	0	0	477,750	100%	25%
56	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de seis aulas didácticas, escalera y obra exterior, en la escuela Juan Aldama, en el Fracc. Real del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	3,709,656	0	3,709,656	0	0	927,414	100%	25%
57	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de tres aulas didácticas, taller de informática y obra exterior en la escuela Ramón López Velarde, en el Fracc. Real del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	3,548,928	0	3,548,928	0	0	887,232	100%	25%
58	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ramón López Velarde, en el Fracc. Real del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,400	0	17,400	0	0	17,400	100%	100%
59	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Aldama, en el Fracc. Real del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
60	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción e instalación de una aula provisional en la escuela Juan Aldama, en el Fracc. Real del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	52,338	0	52,338	0	0	42,537	100%	81%
61	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de plataforma para la instalación de una aula provisional en la escuela Agustín Basave del Castillo Negrete, en el Fracc. Sendero Real (Real del Valle), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	57,673	0	57,673	0	0	57,639	100%	99%
62	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Instalación de subestación eléctrica tipo pedestal 50 kva en la escuela Agustín Basave del Castillo Negrete, en el Fracc. Sendero Real (Real del Valle), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	711,118	0	711,118	0	0	177,780	100%	25%
63	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Rehabilitación de plafón y limpieza de cubiertas en la escuela Juan Ixca Farías y Álvarez del Castillo, en la colonia Hacienda de los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33.2013	46,351	0	46,351	0	0	46,351	100%	100%
64	JARDINES DE SAN SEBASTIÁN	Construcción de tres aulas didácticas en sustitución de las provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel, Josefita Ortiz de Domínguez, en la localidad Jardines de San Sebastián, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,441,049	1,441,049	0	0	0	432,315	100%	30%
65	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Rehabilitación en la escuela Eva SaMano de López Mateos, en la colonia Jardines de Verano, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	259,990	259,990	0	0	0	77,997	100%	29%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
66	LA UNIÓN DEL CUATRO	Construcción de cuatro aulas didácticas en sustitución de las provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Gabino Barreda, en la localidad La Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,849,357	1,849,357	0	0	0	554,807	100%	30%
67	LOMAS DE TEJEDA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en la localidad Lomas de Tejeda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
68	LOMAS DEL SUR	Instalación de tres aulas provisionales en la escuela Silvestre Vergas en la localidad Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	307,917	0	307,917	0	0	302,703	100%	98%
69	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Construcción de 3 aulas didácticas, laboratorio polifuncional, taller de cómputo, núcleo de servicios sanitarios, escalera y obra exterior en la escuela Secundaria de Nueva Creación Fresnos II, en la colonia Los Fresnos II, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	6,267,214	0	6,267,214	0	0	1,566,804	100%	25%
70	LOS GAVILANES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco González Bocanegra, en la localidad Los Gavilanes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
71	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Rehabilitación en la escuela Niños Héroes, en la colonia Nicolás R. Casillas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,031,931	2,031,931	0	0	0	1,743,410	100%	85%
72	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Torres Bodet, en la colonia Nicolás R. Casillas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
73	RANCHO ALEGRE	Retiro de dos aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Secundaria Técnica no. 161, en la localidad Rancho Alegre, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	480,207	480,207	0	0	0	261,249	100%	54%
74	RANCHO ALEGRE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Luis Méndez Garibay, en la localidad Rancho Alegre, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
75	REAL DEL VALLE	Construcción y sustitución de edificio D y rehabilitación del plantel Manuel Gómez Morín en la localidad Real del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	6,558,890	0	6,558,890	0	0	1,639,723	100%	25%
76	REAL DEL VALLE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Manuel Gómez Morín, en la localidad Real del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,400	0	17,400	0	0	17,400	100%	100%
77	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Construcción de tramo de muro perimetral en la escuela Salvador Quevedo y Zubieta, en la colonia Rinconada de San Sebastián, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA FAM RAMO 33 BASICO 2012	164,995	0	164,995	0	0	164,870	100%	99%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
78	SAN JOSÉ DEL VALLE (LA UNIÓN DEL CUATRO)	Construcción de una aula de usos múltiples en sustitución de las aulas provisionales en la escuela Justo Sierra, en la localidad San José del Valle (La Unión del Cuatro), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	899,893	899,893	0	0	0	269,968	100%	29%
79	SAN JOSÉ DEL VALLE (LA UNIÓN DEL CUATRO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Justo Sierra, en la localidad San José del Valle (La Unión del Cuatro), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
80	SAN JUAN EVANGELISTA (SAN JUAN)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ramón Corona, en la localidad San Juan Evangelista (San Juan), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
81	SAN MIGUEL CUYUTLÁN	Construcción de dos aulas didácticas en sustitución de las provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Lázaro Cárdenas del Río, en la localidad San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,416,922	1,416,922	0	0	0	425,077	100%	30%
82	SAN MIGUEL CUYUTLÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela María de Jesús Sánchez Muñoz, en la localidad San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
83	SAN SEBASTIÁN EL GRANDE	Construcción de cinco aulas didácticas, taller de circuitos eléctricos, laboratorio de idiomas, laboratorio de cómputo, módulo de sanitarios, escaleras, patio cívico y obra exterior en la escuela COBAE J no. 10, en la localidad San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	10,201,964	5,100,982	5,100,982	0	0	9,069,041	100%	94%
84	SAN SEBASTIÁN EL GRANDE	Construcción de cuatro aulas didácticas en sustitución de las provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel Antonio Aguilar Ramírez, en la localidad San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,493,036	2,493,036	0	0	0	1,659,317	100%	66%
85	SAN SEBASTIÁN EL GRANDE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Antonio Aguilar Ramírez, en la localidad San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	23,200	0	23,200	0	0	23,200	100%	100%
86	SAN SEBASTIÁN EL GRANDE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Antonio Aguilar Ramírez, en la localidad San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,400	0	17,400	0	0	17,400	100%	100%
87	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Construcción unidad de docencia de dos niveles en la escuela Metropolitana de Guadalajara, en la localidad Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR TECNOLÓGICA.2015	15,681,552	0	15,681,552	0	0	3,920,388	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
88	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Construcción de unidad de docencia de dos niveles (2da etapa complemento) en la escuela Universidad Tecnológica en la localidad Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UTZMG 2016	12,556,810	0	12,556,810	0	0	0	100%	25%
89	SANTA CRUZ DEL VALLE	Rehabilitación en la escuela Marcos Gonzalo Amador Medina, en la localidad Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,152,357	2,152,357	0	0	0	0	100%	99%
90	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Eugenio Zúñiga en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	100%
91	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción e instalación de tres aulas provisionales en la escuela Preescolar de Nueva Creación en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	117,861	0	117,861	0	0	0	100%	69%
92	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción e instalación de seis aulas provisionales en la escuela Primaria de Nueva Creación en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	230,884	0	230,884	0	0	0	100%	92%
93	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de un laboratorio polifuncional, taller de diseño gráfico (antes dibujo) taller de diseño de circuitos electrónicos (antes electricidad), bodega y obra exterior en la escuela Higinio Ruvalcaba Romero, en la colonia Unión del Cuatro (Cuatro Estaciones), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	4,970,909	4,970,909	0	0	0	0	100%	30%
94	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Higinio Ruvalcaba Romero en la colonia Unión del Cuatro (Cuatro Estaciones), municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	34,800	0	34,800	0	0	0	100%	0%
95	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Eugenio Zúñiga, en la colonia Valles de Tlajomulco, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	100%
96	VILLAS DE LA HACIENDA	Construcción de dos núcleos sanitarios ligeros, amador de conexión y malla perimetral en la escuela Francisco I. Madero, en la localidad Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONCURRENCIA DIGNA 87 2014	570,448	0	570,448	0	0	0	100%	88%
97	VILLAS DE LA HACIENDA	Construcción de veinticuatro aulas didácticas, tres núcleos de servicios sanitarios, dos direcciones con anexo, dos bodegas, escaleras y obra exterior en la escuela Francisco I. Madero, en la localidad Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	15,939,955	0	15,939,955	0	0	0	100%	88%
98	VILLAS DE LA HACIENDA	Rehabilitación de la escuela Francisco I. Madero, en la localidad Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,285,397	0	1,285,397	0	0	0	100%	77%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
99	VILLAS DE LA HACIENDA	Instalación de subestación eléctrica tipo pedestal 45 kva en la escuela Francisco I. Madero en la localidad Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	651,803	0	651,803	0	0	162,951	100%	25%
100	VILLAS DE LA HACIENDA	Construcción de trabajos complementarios para aulas en canchas de usos múltiples y alimentación eléctrica en la escuela Francisco I. Madero en la localidad Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	116,370	0	116,370	0	0	116,370	100%	100%
101	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Rehabilitación de las aulas provisionales existentes y núcleo de servicios sanitarios en la escuela Luis G. Basurto, en la colonia Villas Terranova, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	232,002	0	232,002	0	0	232,002	100%	9
102	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Construcción de trabajos de terminación de obra primera etapa en la escuela Luis G. Basurto, en la colonia Villas Terranova, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2015	1,242,072	0	1,242,072	0	0	0	100%	0%
103	TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Construcción de seis aulas didácticas, escalera y obra exterior en la escuela Luis G. Basurto, en la colonia Villas Terranova, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	3,967,137	0	3,967,137	0	0	991,784	100%	24%
Total TLAJOMULCO DE ZÚNIGA					327,733,777	41,696,252	282,869,370	3,168,156	0	209,165,434		

Región Centro
Municipio de Tonalá

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	TONALÁ	Construcción del Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Tonalá	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	100%	100%
2	TONALÁ	Construcción de segunda etapa de estacionamiento del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	100%	100%
3	TONALÁ	Construcción de la segunda etapa del edificio de idiomas en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	15,500,000	0	15,500,000	0	0	15,500,000	100%	100%
4	TONALÁ	Terminación del Centro de Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la academia de investigación en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	14,200,000	0	14,200,000	0	0	14,200,000	100%	100%
5	TONALÁ	Construcción de equipamientos para recuperación y adecuación de los espacios abiertos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	31,300,000	0	31,300,000	0	0	31,300,000	100%	100%
6	TONALÁ	Proyecto ejecutivo del Hospital (civil) Escuela de Oriente, en el Centro Universitario de Tonalá.	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	100%	100%
7	PUEBLO GRANDE	Cableado eléctrico (subestación eléctrica al UPS, localizado en el MDF) en las Salas de Juicios Orales de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
8	TONALÁ	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, segunda etapa, municipio de Tonalá	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	19,780,000	0	19,780,000	0	0	19,780,000	100%	100%
9	TONALÁ	Mejoramiento de imagen urbana en calle Batalla de Torreón y calle Campesinos, en la colonia 20 de Noviembre en el municipio de Tonalá, Jalisco (Trabajos complementarios).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	610,506	0	610,506	0	0	607,710	100%	99.54%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
10	TONALÁ	Mejoramiento de imagen urbana en calle Constituyentes y calle Reforma en la colonia 20 de Noviembre en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,448,198	0	1,448,198	0	0	1,447,199	100%	100%
11	TONALÁ	Mejoramiento de imagen urbana en la calle Batalla de Puebla, Andador Adalita y calle Comunerros en la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,441,297	0	1,441,297	0	0	1,441,287	100%	100%
12	TONALÁ	Mejoramiento de imagen urbana en la calle Batalla de Torreón y calle Campesinos, en la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
13	TONALÁ	Mejoramiento de imagen urbana en las colonias El Rosario segunda etapa, Zalatitán Centro y Basilio Badillo en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	100%	100%
14	TONALÁ	Mejoramiento de la infraestructura en el espacio destinado para el Registro Público Vehicular en Miguel Alemán # 226, Tonalá, Jalisco (Segunda Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,663,387	0	1,663,387	0	0	1,265,833	100%	100%
15	TONALÁ	Mejoramiento Imagen Urbana en la colonia El Rosario ubicada en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	100%	100%
16	TONALÁ	Plazoleta en la Unidad Médica en Santa Paula en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
17	TONALÁ	Proyecto de troncal de av. Tonalá, tramo av. Tonaltécas - calle Cruz Blanca, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	581,514	0	581,514	0	0	581,514	100%	100%
18	COYULA	Reforzamiento de la Superestructura del Puente Vehicular Romulo O'farril, camino código 106 Coyula-Maialán, km 8+350 sobre el Río Santiago, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
19	TONALÁ	Rehabilitación de Planta de Tratamiento Parque Solidaridad en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	6,000,000	0	6,000,000	0	0	5,999,981	100%	100%
20	TONALÁ	Renovación urbana en área y zonas comerciales en la colonia Jalisco, municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	100%	100%
21	TONALÁ	Renovación urbana en áreas y zonas comerciales en la colonia Los Pajaritos, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,011,690	0	5,011,690	0	0	5,011,690	100%	100%
22	TONALÁ	Ampliación del Centro Universitario de Tonalá, clave 14LUSJ0008T, ubicado en la calle Morelos no. 180, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,312,783	0	2,312,783	0	0	1,021,381	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
23	JARDINES DE LA CRUZ	Ampliación del Jardín de Niños Carlos Enrique Castillo Peraza, clave 14DJN230P, ubicado en la localidad de Jardines de la Cruz, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,433,679	0	2,433,679	0	0	2,433,679	100%	100%
24	EDUCADORES JALISCIENSES	Ampliación de la Primaria Gregorio Torres Quintero, clave 14DPR0117Z, ubicada en la localidad de Educadores Jaliscienses, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	806,586	0	806,586	0	0	605,936	100%	100%
25	LOMAS DEL SALTO	Ampliación de la Secundaria Fray Servando Teresa de Mier, clave 14DES0135H, ubicada en la localidad de Lomas del Salto, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,426,292	0	2,426,292	0	0	1,140,127	100%	100%
26	TONALÁ	Ampliación del Centro Universitario de Tonalá, clave 14USU0008T, ubicado en la calle de Morelos # 180, entre Constitución y López Cotilla, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	18,188,000	0	18,188,000	0	0	18,310,799	100%	100%
27	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración) en la escuela Primaria Benito Juárez, clave 14DPR2312P, ubicada en la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	235,473	0	235,473	0	0	235,473	100%	100%
28	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en la escuela Primaria Benito Juárez, clave 14DPR2312P, ubicada en la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	176,605	0	176,605	0	0	176,605	100%	100%
29	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en la escuela Primaria Cuauhtémoc, clave 14DPR3404M, ubicada en la colonia Altamira, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	172,391	0	172,391	0	0	172,391	100%	100%
30	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en la escuela Primaria Cuauhtémoc, clave 14DPR3404M, ubicada en la colonia Altamira, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	129,293	0	129,293	0	0	129,293	100%	100%
31	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en la escuela Primaria Urbana No. 1111 Manuel López Cotilla, clave 14EPR1541A, ubicada en la colonia Infonavit Río Nilo, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	290,707	0	290,707	0	0	290,707	100%	100%
32	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en la escuela Primaria Urbana No. 1111 Manuel López Cotilla, clave 14EPR1541A, ubicada en la colonia Infonavit Río Nilo, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	218,030	0	218,030	0	0	218,030	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
33	COYULA	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en la escuela Primaria Epigmenio González, clave 14EPR1576Q, ubicada en la colonia Arboledas de Tonalá, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	315,651	0	315,651	0	0	315,651	100%	100%
34	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en la escuela Primaria Epigmenio González, clave 14EPR1576Q, ubicada en la colonia Arboledas de Tonalá, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	236,739	0	236,739	0	0	236,739	100%	100%
35	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en el Jardín de Niños Tlamachilkalli, clave 14EJN0228M, ubicada en la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	303,179	0	303,179	0	0	303,179	100%	100%
36	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en el Jardín de Niños Tlamachilkalli, clave 14EJN0228M, ubicada en la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	227,384	0	227,384	0	0	227,384	100%	100%
37	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en la escuela Primaria José Pablo Calvillo, clave 14DPR4165J, ubicada en la colonia Residencial del Prado, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	221,148	0	221,148	0	0	221,148	100%	100%
38	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra (2da ministración), en la escuela Primaria José Pablo Calvillo, clave 14DPR4165J, ubicada en la colonia Residencial del Prado, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	221,148	0	221,148	0	0	221,148	100%	100%
39	RANCHO DE LA CRUZ	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en la escuela Primaria Federalizada Miguel Hidalgo y Costilla, clave 14DPR1138S, ubicada en la Localidad Rancho de la Cruz, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	288,773	0	288,773	0	0	288,773	100%	100%
40	RANCHO DE LA CRUZ	Instalación de cubierta malla sombra (2da ministración), en la escuela Primaria Federalizada Miguel Hidalgo y Costilla, clave 14DPR1138S, ubicada en la Localidad Rancho de la Cruz, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	288,773	0	288,773	0	0	288,773	100%	100%
41	TONALÁ	Instalación de cubierta malla sombra en la escuela Secundaria Técnica no. 171, Juan José Arreola, clave 14DST0168R, ubicada en la colonia San Gaspar de las Flores, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	441,912	0	441,912	0	0	441,912	100%	100%
42	ARROYO DE EN MEDIO	Construcción de barda perimetral en la escuela Julio Verne, en la colonia Arroyo de Enmedio, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	630,667	0	630,667	0	0	326,370	100%	51%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
43	ARROYO DE EN MEDIO	Rehabilitación en la escuela Julio Verne, en la colonia Arroyo de Enmedio, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	519,922	519,922	0	0	0	155,977	100%	29%
44	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niunutzí Kte, en la colonia Bar Río Nuevo, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	99%
45	TONALÁ	Construcción de cinco aulas, Laboratorio de cómputo, Laboratorio de idiomas, Laboratorio de usos múltiples, escaleras, módulo de sanitarios, patio cívico y obra exterior en la escuela COBAEJ no. 1, en la colonia Basilio Vadillo, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	9,389,158	4,694,579	4,694,579	0	0	5,238,714	100%	55%
46	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela COBAEJ no. 1, en la colonia Basilio Vadillo, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR TRANS. 12-13	23,200	0	23,200	0	0	23,200	100%	100%
47	TONALÁ	Construcción de extensión de barda perimetral en la escuela COBAEJ no. 1, en la colonia Basilio Vadillo, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	1,266,184	633,092	633,092	0	0	379,855	100%	30%
48	TONALÁ	Instalación de dos aulas provisionales en la escuela José Angel Conchello Dávila, en la colonia Bellavista, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	74,752	0	74,752	0	0	74,742	100%	99%
49	TONALÁ	Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela Gregorio Torres Quintero, en la colonia Bosques de Tonalá, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	605,936	0	605,936	0	0	151,484	100%	25%
50	TONALÁ	Instalación de una aula provisional en la escuela Gregorio Torres Quintero, en la colonia Bosques de Tonalá, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	47,618	0	47,618	0	0	30,823	100%	64%
51	TONALÁ	Construcción de tres aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, un taller de cómputo, núcleo de servicios sanitarios, escalera y obra exterior en la escuela Genaro Codina, en la colonia Cd Aztlan, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	5,253,858	5,253,858	0	0	0	2,279,438	100%	43%
52	TONALÁ	Construcción de adecuación de salidas de emergencia en Laboratorio en la escuela COBAEJ no. 13, en la Col. Jalisco, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	39,020	0	39,020	0	0	39,018	100%	9
53	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sec. Técnica no. 5, en la Col. Jalisco, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
54	TONALÁ	Rehabilitación de la barda perimetral en la escuela Enrique Díaz de León, en la Col. Jalisco, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA INFRA. EDUCATIVA TRANS. 12-13	135,171	0	135,171	0	0	33,793	100%	24%
55	TONALÁ	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela Cuauhtémoc, en la colonia Altamira, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	419,991	0	419,991	0	0	104,998	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
56	COYULA	Construcción de camino de ingreso, Construcción de caseta de control de accesos y muro perimetral (1ra etapa) en la escuela Ceti Rio Santiago, en la localidad Coyula, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO CETI 2015	6,000,000	6,000,000	0	0	0	1,800,000	100%	30%
57	COYULA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Tierra y Libertad, en la localidad Coyula, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,400	0	17,400	0	0	17,400	100%	100%
58	COYULA	Rehabilitación de en la escuela Ceti Rio Santiago, en la localidad Coyula, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO CETI 2016	1,266,000	1,266,000	0	0	0	379,800	100%	30%
59	COYULA	Construcción de camino de ingreso CETI en la escuela Ceti Rio Santiago, en la localidad Coyula, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	240,000	0	240,000	0	0	0	100%	0%
60	TONALÁ	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela José Vasconcelos en el Fracc. Arboledas de Tonalá, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	764,209	0	764,209	0	0	191,052	100%	25%
61	TONALÁ	Construcción de cuatro aulas didácticas, un núcleo de servicios sanitarios, una dirección con anexo, malla perimetral y una bodega fase I en la escuela Nueva Creación, en el Fracc. Prados de la Cañada, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2015	3,679,849	0	3,679,849	0	0	919,962	100%	25%
62	TONALÁ	Construcción de instalación de una aula provisional en la escuela Nueva Creación, en el Fracc. Prados de la Cañada, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	50,776	0	50,776	0	0	43,107	100%	84%
63	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Nueva Creación, en el Fracc. Prados de la Cañada, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	40,600	0	40,600	0	0	40,600	100%	100%
64	TONALÁ	Construcción de cuatro aulas didácticas, un núcleo de servicios sanitarios, una dirección con anexo, malla perimetral y una bodega fase II en la escuela Nueva Creación, en el Fracc. Prados de la Cañada, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2014	213,947	0	213,947	0	0	53,487	100%	24%
65	TONALÁ	Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela secundaria no. 130 Fray Servando Teresa de Mier, en el Fracc. Lomas Del Salto (San Fco. de la Soledad), municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,140,127	0	1,140,127	0	0	285,032	100%	24%
66	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Gregorio Torres Quintero, en la colonia Hortaliza, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
67	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Secundaria Federal no. 101, en la colonia Infonavit Rio Nilo, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
68	TONALÁ	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela Manuel López Cortilla, en la colonia Infonavit Río Nilo, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	704,562	0	704,562	0	0	176,140	100%	24%
69	TONALÁ	Rehabilitación de áreas verdes y módulos, así como aplicación de pintura en la escuela Tata Lázaro en la colonia Jáuja, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAEB 2013 33 MILLONES	417,950	417,950	0	0	0	417,933	100%	9
70	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cuauhtémoc, en la colonia Jáuja, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
71	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Tlamachilkalli, en la colonia La Gigantera, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
72	TONALÁ	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela Tlamachilkalli, en la colonia La Gigantera, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	734,399	0	734,399	0	0	183,600	100%	25%
73	TONALÁ	Construcción de una aula didáctica y trabajos de rehabilitación del plantel Roberto Cuellar García, en la colonia La Guadalupana, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	454,797	454,797	0	0	0	136,439	100%	29%
74	TONALÁ	Rehabilitación de cubo de tinacos en la escuela Luz María Serradei, en la colonia Loma Dorada, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	40,106	0	40,106	0	0	37,158	100%	92%
75	TONALÁ	Construcción de seis aulas didácticas, laboratorio de idiomas, taller de cerámica de alta temperatura, módulo de servicios sanitarios, gabinete psicopedagógico, biblioteca y cubo de escaleras en la escuela CECYTEJ Plantel no. 26 en la colonia Panorámico, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FOIEMSO CECYTEJ 2015	11,171,108	5,585,554	5,585,554	0	0	8,069,711	100%	72%
76	TONALÁ	Construcción de cuatro aulas didácticas en sustitución de las provisionales en la escuela José González Torres, en la colonia Panorámico, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,849,963	1,849,963	0	0	0	916,279	100%	49%
77	TONALÁ	Construcción de complementar obras de infraestructura en la escuela CECYTEJ Plantel no. 26, en la colonia Panorámico, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FOIEMSO CECYTEJ 2015	2,216,048	1,108,024	1,108,024	0	0	664,814	100%	29%
78	PASEO DE LA CAÑADA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José González Torres, en la localidad Paseo de la Cañada, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
79	TONALÁ	Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior, en la escuela Rosendo Hernández Barrón, en la colonia Pedregal de Sta. Martha, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2015	950,152	0	950,152	0	0	237,538	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
80	TONALÁ	Instalación de subestación eléctrica trifásica tipo pedestal de 75 kva en la escuela Carlos Orozco Romero no. 134, en la colonia Pedregal de Sta. Martha, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	619,503	0	619,503	0	0	154,876	100%	25%
81	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Leona Vicario no. 127, en la colonia Prados de la Cruz, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
82	TONALÁ	Construcción de dos aulas didácticas en sustitución de las provisionales en la escuela Vasco de Quiroga en la colonia Rancho de la Cruz, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	947,076	947,076	0	0	0	284,123	100%	30%
83	TONALÁ	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia Rancho de la Cruz, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	561,972	0	561,972	0	0	140,493	100%	25%
84	RESIDENCIAS EL PRADO	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela José Pablo Calvillo, en la localidad Residencias El Prado, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	428,712	0	428,712	0	0	107,178	100%	25%
85	SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD	Construcción de ocho aulas didácticas, Laboratorio polifuncional, taller de cómputo, núcleo de servicios sanitarios, administración, escaleras, bodega y obra exterior en la escuela CECYTEJ Toluatlán, en la localidad San Francisco de la Soledad (San Francisco), municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO CECYTEJ 2017 FEDERAL	14,984,620	14,984,620	0	0	0	5,280,391	100%	35%
86	SAN GASPAR DE LAS FLORES	Construcción de una aula didáctica, reparaciones y obra exterior en la escuela Secundaria Técnica no. 1771 Juan José Arreola, en la localidad San Gaspar de Las Flores, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	2,468,475	0	2,468,475	0	0	706,620	100%	28%
87	SAN GASPAR DE LAS FLORES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Rafael Jiménez, en la localidad San Gaspar de Las Flores, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	23,200	0	23,200	0	0	23,200	100%	100%
88	SAN GASPAR DE LAS FLORES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Jaime Nuno, en la localidad San Gaspar de Las Flores, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
89	SAN GASPAR DE LAS FLORES	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela Secundaria Técnica no. 1771 Juan José Arreola, en la localidad San Gaspar de Las Flores, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	611,367	0	611,367	0	0	152,842	100%	24%
90	TONALÁ	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela Benito Juárez, en la colonia Santa Paula, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	572,613	0	572,613	0	0	143,153	100%	24%
91	TONALÁ	Construcción de primera etapa del edificio de tutorías y cubículos para profesores en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR RUDG 2015	18,862,608	0	18,862,608	0	0	18,150,336	100%	96%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
92	TONALÁ	Construcción de aulas flexibles módulo I en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	12,604,321	0	12,604,321	0	0	8,679,468	100%	68%
93	TONALÁ	Construcción de aulas flexibles módulo II en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	32,538,206	0	32,538,206	0	0	9,761,462	100%	30%
94	TONALÁ	Construcción de edificio I en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	12,304,236	0	12,304,236	0	0	0	100%	0%
95	TONALÁ	Construcción de edificio II en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	15,204,799	0	15,204,799	0	0	0	100%	0%
96	TONALÁ	Construcción de cubierta de la biblioteca central, etapa I en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2013	490,849	0	490,849	0	0	122,712	100%	25%
97	TONALÁ	Construcción de cubierta de la biblioteca central, etapa II en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2014	213,195	0	213,195	0	0	53,299	100%	25%
98	TONALÁ	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Cuauhtémoc en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
99	TONALÁ	Construcción de trabajos complementarios en estructura del edificio en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	1,499,767	0	1,499,767	0	0	1,315,111	100%	87%
100	TONALÁ	Construcción de edificio de tutorías y cubículos para profesores en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM SUPERIOR UDE G 2017	17,491,761	0	17,491,761	0	0	4,372,940	100%	25%
101	TONALÁ	Construcción de trabajos complementarios en estructura del edificio segunda etapa (fase II) en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2014	48,461	0	48,461	0	0	12,115	100%	24%
102	TONALÁ	Construcción de trabajos complementarios en estructura del edificio segunda etapa (fase I) en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	499,056	0	499,056	0	0	124,764	100%	24%
103	TONALÁ	Construcción de trabajos complementarios aulas flexibles módulo I en la escuela Centro Universitario de Tonalá en la cabecera municipal de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2016	1,021,381	0	1,021,381	0	0	255,345	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
104	TONALÁ	Desmontaje y montaje de aulas prefabricadas sobre patio cívico en la escuela Carlos González Peña en la colonia Urbj Paseo Santiago, municipio de Tonalá	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	47,919	0	47,919	0	0	47,919	100%	99%
Total TONALÁ					384,588,702	103,762,676	280,826,026	0	0	270,415,550		

Región Centro Municipio de Zapopan

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ZAOPAN	Mantenimiento y reparación del área de Consulta externa del Hospital General de Occidente	Secretaría de Salud Jalisco	APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	986,595	0	986,595	0	0	986,595	100%	100%
2	ZAOPAN	Mantenimiento y conservación a cuartos de máquinas y equipos electromecánicos ubicados en el Hospital General de Occidente	Secretaría de Salud Jalisco	CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA	1,023,579	0	1,023,579	0	0	307,074	100%	30%
3	ZAOPAN	Mantenimiento y reparación de zonas operativas en el Edificio del Hospital General de Occidente	Secretaría de Salud Jalisco	CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA	1,495,441	0	1,495,441	0	0	1,495,441	100%	100%
4	ZAOPAN	Rehabilitación de pisos y recubrimientos en quirófanos y endoscopios del Hospital General de Occidente.	Secretaría de Salud Jalisco	CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA	5,107,953	0	5,107,953	0	0	5,107,953	100%	100%
5	ZAOPAN	Obras de infraestructura cultural y urbana del proyecto Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Universidad de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	80,000,000	0	80,000,000	0	0	80,000,000	100%	100%
6	ZAOPAN	Construcción de la primer etapa del núcleo de investigación interdisciplinaria en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	100%	100%
7	ZAOPAN	Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara en el municipio de Zapopan, Jalisco. (Primera Etapa)	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	125,000,000	0	125,000,000	0	0	125,000,000	100%	100%
8	SAN ESTEBAN	Instalación de taller de costura para ropa deportiva en la localidad San Esteban (San Miguel Tateposco) en el municipio de Zapopan (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	151,470	61,965	75,735	0	13,770	75,735	100%	100%
9	ZAOPAN	Rehabilitación del parque Aurelio Ortega en la colonia Atemajac, del municipio de Zapopan (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU)	2,930,156	600,000	925,340	1,404,816	0	925,340	100%	100%
10	ZAOPAN	Construcción de Cancha de Fútbol rápido y estadio en el parque "Unión Antorchista" primera etapa en la localidad de Santa Lucía en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	1,460,000	0	1,460,000	0	0	1,460,000	100%	100%
11	SAN JUAN DE OCOTÁN	Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	9,800,000	0	9,800,000	0	0	9,800,000	100%	100%
12	ZAOPAN	Construcción de cimentación, apoyos y cabezales del retorno elevado en la carretera Guadalajara-Tepic km 11+650, municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	ZAPOPAN	Construcción de línea y red de agua potable y drenaje con 1ra etapa de restitución de superficie de rodamiento (terraceras) en la zona de Las Mesas, Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,395,678	0	3,395,678	0	0	3,391,308	100%	99.87%
14	ZAPOPAN	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclo vía en Av. Laureles, municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	30,164,500	0	30,164,500	0	0	30,164,500	100%	100%
15	ZAPOPAN	Proyecto de integración e imagen urbana en las estaciones de la Línea tres del Tren ligero, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,800,000	0	1,800,000	0	0	747,778	100%	99.88%
16	ZAPOPAN	Rehabilitación del Parque Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasia, en la Colonia Tepoyac, en el Municipio de Zapopan, Jal. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	29,400,000	0	29,400,000	0	0	29,400,000	100%	100%
17	ZAPOPAN	Rehabilitación Parque Lineal San Ignacio, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	998,320	100%	100%
18	ZAPOPAN	Renovación Urbana en área habitacional y de zona comercial de solución vial Parres Arias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	40,000,000	0	16,430,496	23,569,504	0	16,430,496	100%	100%
19	ZAPOPAN	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Penférico, segunda etapa, municipio de Zapopan	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	34,615,000	0	34,615,000	0	0	34,615,000	100%	100%
20	ZAPOPAN	Solución vial huellas Urbanas Periférico - Parres Arias, en Zapopan, (Asesoría y servicios de ingeniería de tránsito).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	978,000	0	978,000	0	0	978,000	100%	100%
21	ZAPOPAN	Solución vial huellas Urbanas Periférico - Parres Arias, en Zapopan, (Elaboración del análisis costo beneficio), Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	300,000	0	300,000	0	0	300,000	100%	100%
22	ZAPOPAN	Solución vial huellas Urbanas Periférico - Parres Arias, en Zapopan, (Elaboración del proyecto ejecutivo).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,999,997	100%	100%
23	ZAPOPAN	Solución vial huellas Urbanas Periférico-Parres Arias, en el municipio de Zapopan, Jalisco (Desvío de acuaterico, obras hidráulicas, sanitarias y pluviales en la lateral norte y construcción de línea de alejamiento de drenaje pluvial en Parres Arias).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	49,216,722	0	49,216,722	0	0	40,474,349	100%	82.24%
24	ZAPOPAN	Solución vial huellas Urbanas Periférico-Parres Arias, en Zapopan, Jalisco (Lateral sur terracerías, pavimentos y obras hidráulicas, sanitarias y pluviales), Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	26,033,617	0	26,033,617	0	0	25,989,783	100%	99.83%
25	ZAPOPAN	Solución vial "Huellas Urbanas" Periférico-Parres Arias, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (Tramo E, F y G: Lateral Norte y tramos de terracerías y pavimentos en Vadiucto).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	40,471,661	0	40,471,661	0	0	20,585,004	100%	50.86%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
26	ZAPOPAN	Ampliación del Jardín de Niños Joaquín Gutiérrez Heras, clave 14EJN1090Y, ubicado en el Fraccionamiento Los Molinos, en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,522,922	0	1,522,922	0	0	1,438,831	100%	100%
27	COPALA	Ampliación de la Primaria Nemesio García Naranjo, clave 14EPR1613D, ubicada en la localidad de Copala, en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	6,930,627	0	6,930,627	0	0	5,095,800	100%	100%
28	ZAPOPAN	Ampliación de la Secundaria José Rogelio Álvarez, clave 14EES0100R, ubicada en el Fraccionamiento Los Molinos, en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	4,019,874	0	4,019,874	0	0	2,196,030	100%	100%
29	ZAPOPAN	Ampliación del Jardín de Niños Manuel Toussaint Ritter, clave 14EJN1091X, ubicado en el Fraccionamiento Valle de los Molinos en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,522,922	0	1,522,922	0	0	1,709,689	100%	100%
30	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración) en la escuela Secundaria General No. 17 José Antonio Torres, clave 14DES0017T, ubicada en la colonia La Palmita, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	785,034	0	785,034	0	0	785,034	100%	100%
31	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración) en la escuela Secundaria General no. 17 José Antonio Torres, clave 14DES0017T, ubicada en la colonia La Palmita, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	588,775	0	588,775	0	0	588,775	100%	100%
32	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en la escuela Secundaria Estatal no. 10 República Italiana, clave 14EST0001J, ubicada en la colonia Seattle, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	516,269	0	516,269	0	0	516,269	100%	100%
33	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en la escuela Secundaria Estatal no. 10 República Italiana, clave 14EST0001J, ubicada en la colonia Seattle, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	387,201	0	387,201	0	0	387,201	100%	100%
34	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración) en la escuela Primaria David Alfaro Siqueiros/Octavio Paz Lozano, clave 14EPR1322O, ubicada en la colonia La Experiencia, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	234,892	0	234,892	0	0	234,892	100%	100%
35	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en la escuela Primaria David Alfaro Siqueiros/Octavio Paz Lozano, clave 14EPR1322O, ubicada en la colonia La Experiencia, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	176,169	0	176,169	0	0	176,169	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
36	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en la escuela Primaria Magisterio Nacional/ 15 de Mayo, clave 14EPR1518Z, ubicada en la colonia Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	344,670	0	344,670	0	0	344,670	100%	100%
37	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en la escuela Primaria Magisterio Nacional/ 15 de Mayo, clave 14EPR1518Z, ubicada en la colonia Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	258,502	0	258,502	0	0	258,502	100%	100%
38	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (1ra ministración), en la escuela Primaria Belisario Domínguez/ Gregorio Torres Quintero, clave 14DPR4090J, ubicada en la colonia Parques del Auditorio, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	338,745	0	338,745	0	0	338,745	100%	100%
39	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra (2da y 3ra ministración), en la escuela Primaria Belisario Domínguez/ Gregorio Torres Quintero, clave 14DPR4090J, ubicada en la colonia Parques del Auditorio, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	254,059	0	254,059	0	0	254,059	100%	100%
40	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Primaria "21 de Marzo", clave 14EPR1070A, ubicada en la colonia Lomas del Batañ, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	696,501	0	696,501	0	0	994,395	100%	100%
41	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Secundaria Técnica no. 13, clave 14DST0013P, ubicada en la colonia Atemajac del Valle, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	877,094	0	877,094	0	0	1,251,991	100%	100%
42	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Primaria "Blanca", clave 14EPR0853W, ubicada en la colonia Valle de Atemajac, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	473,497	0	473,497	0	0	675,419	100%	100%
43	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Secundaria Técnica no. 140 "Erain González Morfín", clave 14DST0148D, ubicada en la colonia Parques del Auditorio, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	685,389	0	685,389	0	0	978,652	100%	100%
44	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Primaria Elena Poniatowska Amor, clave 14EPR1617Z, ubicada en la colonia Valle de los Molinos, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,007,648	0	1,007,648	0	0	1,438,332	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
45	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto" / Mariano Azuela, clave 14DPR3735C/14DPR3894R, ubicada en el fraccionamiento Jardines de Tabachines, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	320,575	0	320,575	0	0	457,357	100%	100%
46	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en el Jardín de Niños "Irene Robledo García", clave 14DJN1378A, ubicada en la colonia Colinas de Atemajac, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	461,324	0	461,324	0	0	658,182	100%	100%
47	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en el Jardín de Niños "Adolfo López Mateos", clave 14DJN0689X, ubicada en la colonia Balcones de la Cantera, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	573,634	0	573,634	0	0	818,765	100%	100%
48	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Secundaria Técnica no. 116, clave 14DST0048E, ubicada en la colonia Altagracia, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL	1,091,303	0	1,091,303	0	0	1,558,527	100%	100%
49	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Primaria "Sabino Delgado", clave 14DPR3087P, ubicada en la colonia El Vigía, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,369,843	0	1,369,843	0	0	1,956,054	100%	100%
50	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Primaria "Hermes egildo Galeana", clave 14EPR0860P, ubicada en la colonia Zoquipan, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	838,362	0	838,362	0	0	1,197,214	100%	100%
51	ZAPOPAN	Instalación de cubierta malla sombra, en la escuela Primaria "Mariano Bárcenas / Juan Escutia", clave 14DPR3625X/14DPR3782N, ubicada en la colonia Lomas de Zapopan, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	855,101	0	855,101	0	0	1,220,885	100%	100%
52	ZAPOPAN	Construcción de ocho aulas didácticas, laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo, taller de circuitos eléctricos, área administrativa, bodega, escaleras, módulo de sanitarios en la escuela COBAEJ no. 12, en la colonia Arroyo Hondo, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	13,052,931	6,526,465	6,526,465	0	0	9,237,623	100%	70%
53	ZAPOPAN	rehabilitación de en la escuela COBAEJ no. 12 en la colonia Arroyo Hondo, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	11,935	0	11,935	0	0	0	100%	0%
54	ZAPOPAN	Construcción de diseño de cimentación en la escuela COBAEJ no. 12 en la colonia Arroyo Hondo, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR TRANS. 12-13	30,160	0	30,160	0	0	30,160	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
55	ZAOPAN	Construcción de dos aulas didácticas y retiro de tres aulas provisionales en la escuela Aurelio Ortega en la colonia Bosques del Centinela, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	911,334	911,334	0	0	0	273,400	100%	30%
56	ZAOPAN	Rehabilitación de banda perimetral en la escuela Emiliano Zapata, en la Col. Benito Juárez, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA EDUCACION BASICA TRANS 12-13	79,402	0	79,402	0	0	19,850	100%	24%
57	ZAOPAN	Instalación de subestación eléctrica tipo pedestal 225 kva. en la escuela Instituto Tecnológico Superior Zapopan, en la Col. El Bajío, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO ITS ZAOPAN-INFEJAL 2014-2016	1,071,257	535,628	535,628	0	0	321,377	100%	30%
58	COLONIA INDIGENA DE MEZQUITÁN	Rehabilitación en la escuela Estefanía Castañeda, en la Col. Indígena de Mezquitán, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	44,071	44,071	0	0	0	44,071	100%	100%
59	ZAOPAN	Rehabilitación de sanitarios, impermeabilización y piso de concreto en patio en la escuela Rosaura Zapata, en la Col. Las Cabanitas, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	1,189,293	0	1,189,293	0	0	948,232	100%	79%
60	ZAOPAN	Construcción e instalación de cuatro barras de apoyo para sanitarios, salidas de emergencia en laboratorios y talleres, mantenimiento a una regadera, pintura para rampas y machuelos en la escuela COBAEJ Plantel no. 2, en la Col. Miramar, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	66,475	0	66,475	0	0	40,196	100%	60%
61	ZAOPAN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Francisco Villa en la Col. Miramar, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	23,200	0	23,200	0	0	0	100%	0%
62	ZAOPAN	Construcción de trabajos complementarios instalación de cuatro barras de apoyo para sanitarios, salidas de emergencia en Laboratorios y talleres, mantenimiento a una regadera, pintura para rampas y machuelos en la escuela COBAEJ Plantel no. 2 en la Col. Miramar, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO COBAEJ36M 2014	37,548	0	37,548	0	0	0	100%	0%
63	ZAOPAN	Rehabilitación en la escuela Vicente Guerrero en la Col. Vicente Guerrero, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	325,872	325,872	0	0	0	176,577	100%	54%
64	ZAOPAN	Construcción de cubierta malla sombra en la escuela Técnica Estatal no. 10 República Italiana en la Colonia Seattle, municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	1,288,044	0	1,288,044	0	0	322,011	100%	25%
65	CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA	Instalación de malla sombra en la escuela Secundaria Técnica no. 116, en la localidad conjunto habitacional Altigracia, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	1,558,527	0	1,558,527	0	0	\$ 389,631.63	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
66	CRUCERO MESA COLORADA	Construcción de un aula didáctica, retro de una aula provisional y trabajos de rehabilitación en el plantel Sara Mercado González, en el Crucero Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	479,973	479,973	0	0	0	143,992	100%	30%
67	CRUCERO MESA COLORADA	Demolición de espacios provisionales e instalación de tres aulas provisionales en la escuela Salvador Varela Resendiz, en el Crucero Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 2013	206,551	0	206,551	0	0	206,550	100%	99%
68	CRUCERO MESA COLORADA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sara Mercado González, en el Crucero Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
69	CRUCERO MESA COLORADA	Instalación de malla sombra en la escuela 15 de Mayo, en el Crucero Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	859,551	0	859,551	0	0	214,888	100%	25%
70	CRUCERO MESA COLORADA	Construcción de una aula didáctica en planta alta (segunda etapa), en la escuela Sara Mercado González, en el Crucero Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	451,653	0	451,653	0	0	112,913	100%	25%
71	EL BRISENO	Suministro e instalación de una subestación eléctrica tipo pedestal en la escuela Octavio Paz Lozano, en la localidad El Briseño, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2013	722,478	0	722,478	0	0	180,619	100%	25%
72	EL COLLI	Rehabilitación de la marquesina del segundo nivel en la escuela Guillermo Prieto, en El Colli, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	61,012	0	61,012	0	0	15,253	100%	24%
73	EL MANTE	Rehabilitación de cubiertas, pisos, aplanados en bóvedas, pintura y trabajos complementarios en la escuela Rita Pérez de Moreno, en la localidad El Mante, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	2,144,995	0	2,144,995	0	0	536,249	100%	25%
74	EL VIGÍA	Construcción de rampas en la escuela Cbtis no. 246, en la localidad El Vigía, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO SEMS INIFED ESTADOS 2015-2016	138,776	138,776	0	0	0	76,999	100%	55%
75	FRACCIONAMIENTO TABACHINES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela José Vasconcelos, en la localidad Fraccionamiento Tabachines, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
76	FRACCIONAMIENTO TABACHINES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Enrique C. Rebsamen, en la localidad Fracc. Tabachines, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
77	FRACCIONAMIENTO TABACHINES	Construcción de un aula y sustitución de la provisional en la escuela Enrique C. Rebsamen, en la localidad Fracc. Tabachines, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA INFRA. EDUCATIVA TRANS. 12-13	447,631	0	447,631	0	0	396,558	100%	88%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
78	FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Joaquín Gutiérrez Heras, en la localidad Fracc. los Molinos, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	1,438,831	0	1,438,831	0	0	359,708	100%	25%
79	FRACCIONAMIENTO PARQUES DE TESTIÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Mixta no. 67 Luis Farah Mata, en la localidad Fracc. Parques de Testián, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
80	FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS MOLINOS	Instalación de malta sombra en la escuela Elena Poniatowska Amor, en la localidad Fracc. Valle de los Molinos, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	1,438,332	0	1,438,332	0	0	359,583	100%	25%
81	FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS MOLINOS	Construcción e instalación de seis aulas provisionales en la escuela Primaria de Nueva Creación (Nissan), en la localidad Fracc. Valle de los Molinos, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	485,569	0	485,569	0	0	0	100%	0%
82	FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS MOLINOS ETAPA II	Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela Manuel Toussaint Ritter no. 725, en la localidad Fracc. Valle de los Molinos, Etapa II, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,709,689	0	1,709,689	0	0	427,422	100%	25%
83	FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS MOLINOS ETAPA II	Construcción e instalación de tres aulas provisionales en la escuela Manuel Toussaint Ritter no. 725, en la localidad Fracc. Valle de los Molinos, Etapa II, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	201,497	0	201,497	0	0	0	100%	0%
84	INDIGENA SAN JUAN DE OCOYÁN	Construcción de edificio administrativo, fase , en la escuela Preparatoria no. 15, en la localidad Indígena San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2011	364,954	364,954	0	0	0	105,837	100%	29%
85	INDIGENA SAN JUAN DE OCOYÁN	Construcción de edificio administrativo, etapa I, en la escuela Preparatoria no. 15, en la localidad Indígena San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013	1,698,607	0	1,698,607	0	0	424,652	100%	25%
86	INDIGENA SAN JUAN DE OCOYÁN	Estudio de mecánica de suelos en la escuela C.A.M. San Juan de Ocotán, en la localidad Indígena San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
87	JARDINES PLAZA DEL SOL	Construcción de un comedor y una cocina en la escuela Normal Superior de Especialidades, en la localidad Jardines Plaza Del Sol, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	546,129	546,129	0	0	0	163,839	100%	30%
88	JARDINES TAPATOS	Rehabilitación de muro de contención en la escuela Manuel Gómez Morín, en la localidad Jardines Tapatós, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	1,847,181	0	1,847,181	0	0	461,795	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
89	LA CORONILLA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Guillermo González Camarena, en la localidad La Coronilla, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	17,400	0	17,400	0	0	0	100%	0%
90	LA CORONILLA	Elaboración de levantamiento topográfico en la escuela Guillermo González Camarena, en la localidad La Coronilla, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	25,520	0	25,520	0	0	25,520	100%	100%
91	LA HIGUERA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Pili, en la localidad La Higuera, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
92	LA MOJONERA	Elaboración de levantamiento topográfico en la escuela Nueva Creación, en la localidad La Mojonera, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	25,520	0	25,520	0	0	25,520	100%	100%
93	LA PALMITA	Instalación de mala sombra en la escuela José Antonio Torres, en la localidad La Palmita, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	1,960,877	0	1,960,877	0	0	490,219	100%	25%
94	LA VENTA DEL ASTILLERO	Demolición de losas de concreto hidráulico en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad La Venta Del Astillero, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015	289,860	0	289,860	0	0	252,178	100%	87%
95	LA VENTA DEL ASTILLERO	Construcción de espacios educativos, en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad La Venta Del Astillero, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2015	321,500	0	321,500	0	0	208,975	100%	65%
96	LAS AGUJAS	Construcción del centro de intervenciones quirúrgicas de grandes especies para alumnos de los pe, pregrado y posgrado que incluye quirófanos, anfiteatros, cubículos y talleres, fase II, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Zapopan, en la localidad Las Agujas, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	5,300,014	0	5,300,014	0	0	1,325,004	100%	25%
97	LAS AGUJAS	Construcción de hospital de pequeñas especies en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Zapopan, en la localidad Las Agujas, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	2,609,739	2,609,739	0	0	0	756,824	100%	29%
98	LAS AGUJAS	Construcción de baños, gimnasio y obra exterior en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Zapopan, en la localidad Las Agujas, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,739,252	1,739,252	0	0	0	521,775	100%	30%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
99	LAS AGUJAS	Construcción de segunda etapa del centro de intervenciones quirúrgicas de grandes especies para alumnos de los pe, pregrado y posgrado que incluye quirófanos, anfiteatros, cubículos y talleres, fase II en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Zapopan, en la localidad Las Agujas, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2014	83,281	0	83,281	0	0	0	100%	0%
100	LOMAS DE SAN GONZALO	Construcción de seis aulas didácticas, audiovisual, biblioteca, laboratorio de cómputo, escaleras, módulo de sanitarios, área administrativa, muro perimetral en el COBAEJ no. 15, en la localidad Lomas de San Gonzalo, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSIÓN OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	12,833,106	6,416,553	6,416,553	0	0	10,009,823	100%	78%
101	LOMAS DE SAN GONZALO	Construcción de muro perimetral tipo muro reja y sustitución de la malla cédion por muro reja (277 m), en el COBAEJ no. 15, en la localidad Lomas de San Gonzalo, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	EXPANSIÓN OFERTA EDUCATIVA OBRA 15-16	1,664,876	832,438	832,438	0	0	482,814	100%	29%
102	LOMAS DE TABACHINES	Rehabilitación en la escuela Adolfo López Mateos, en la localidad Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	1,209,943	1,209,943	0	0	0	592,872	100%	49%
103	LOS BELENES	Construcción de edificio académico, administrativo, biblioteca y edificio en la escuela Preparatoria de Belenes, en la localidad Los Belenes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	25,100,761	25,100,761	0	0	0	7,279,221	100%	29%
104	LOS BELENES	Construcción de fachada sur en área de ingreso y cancelería en ingreso norte (gimnasio de usos múltiples) fase I, en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en la localidad Los Belenes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2013	440,652	0	440,652	0	0	440,630	100%	9
105	LOS BELENES	Construcción de trabajos complementarios en la fachada sur en área de ingreso y cancelería en ingreso norte (gimnasio de usos múltiples) fase II, en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en la localidad Los Belenes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UDG SUPERIOR TRANS 11-13	70,672	0	70,672	0	0	70,672	100%	99%
106	LOS BELENES	Construcción de trabajos complementarios de suministro e instalación de equipo de aire acondicionado en el gimnasio de usos múltiples, fase II, en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en la localidad Los Belenes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM RAMO 33 SUPERIOR UDE G 2012	446,798	0	446,798	0	0	111,699	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
107	LOS BELENES	Construcción de trabajos complementarios de suministro e instalación de equipo de aire acondicionado en el gimnasio de usos múltiples, fase I, en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en la localidad Los Belenes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTROS TRANS. 12-13	1,000,011	0	1,000,011	0	0	980,011	100%	98%
108	LOS BELENES	Construcción de piso cerámico dentro del edificio de 7 niveles en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en la localidad Los Belenes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	1,232,012	0	1,232,012	0	0	308,003	100%	25%
109	LOS BELENES	Construcción de trabajos complementarios de suministro e instalación de equipo de aire acondicionado en el gimnasio de usos múltiples, fase III, en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en la localidad Los Belenes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013	51,919	0	51,919	0	0	12,980	100%	25%
110	LOS BELENES	Rehabilitación en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en la localidad Los Belenes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015	678,380	0	678,380	0	0	169,595	100%	25%
111	MARIANO OTERO	Construcción de obra consistentes en instalación de puertas, protecciones en ventanetas y luminarias, en la escuela Niños Héroes, en la localidad Mariano Otero, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	109,847	0	109,847	0	0	27,462	100%	25%
112	MESA DE LOS OCOTES	Estudio de mecánica de suelos en el COBAEJ no. 16, en la localidad Mesa de los Ocotes, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO COBAEJ36M 2014	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
113	MIRADOR DEL BOSQUE 4	Construcción e instalación de doce aulas provisionales en la escuela Primaria de Nueva Creación, en la localidad Mirador Del Bosque 4, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	1,409,716	0	1,409,716	0	0	0	100%	0%
114	MIRADOR ESCONDIDO	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Sec. Tec. no. 155 Luis Donaldo Colosio, en la localidad Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
115	MONTECELLO	Construcción de cinco aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, bodega, escalera y obra exterior en la escuela Nemesio GARCÍA Naranjo, en la localidad Monticello, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	5,095,800	0	5,095,800	0	0	1,273,950	100%	25%
116	MONTECELLO	Construcción e instalación de una aula provisional en la escuela Nemesio GARCÍA Naranjo, en la localidad Monticello, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	53,320	0	53,320	0	0	48,521	100%	97%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
117	NUEVA ESPAÑA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Rosaura Zapata, en la localidad Nueva España, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
118	NUEVO MÉXICO	Rehabilitación de la escuela Guadalupe Victoria, en la localidad Nuevo México, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	125,364	125,364	0	0	0	37,609	100%	30%
119	PARAÍSO DEL COLLI	Estudio de mecánica de suelos en la escuela María Dolores Hjar Medina, en la Paraisos Del Colli, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
120	PARQUE REAL (VALLE ESCONDIDO)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Niños Héroes de Chapultepec, en la localidad Parque Real (Valle Escondido), en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
121	PARQUES DEL AUDITORIO	Instalación de malla sombra en la escuela Secundaria Técnica no. 140, en la localidad Parques Del Auditorio, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	978,652	0	978,652	0	0	244,663	100%	25%
122	PARQUES DEL AUDITORIO	Instalación de malla sombra en la escuela Belisario Domínguez, en la localidad Parques Del Auditorio, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	845,208	0	845,208	0	0	211,302	100%	25%
123	PASEOS DEL SOL	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Oficinas Generales CONALEP Guadaluajara, en la localidad Paseos Del Sol, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR TRANS. 12-13	11,600	0	11,600	0	0	0	100%	0%
124	PASEOS DEL SOL	Sustitución de sistema y trabajos complementarios en la escuela Agustín Yáñez, en la localidad Paseos Del Sol, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015	37,094	0	37,094	0	0	36,723	100%	99%
125	RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE	Rehabilitación en la escuela Ana María Casillas Meza, en la localidad Residencial Moctezuma Poniente, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO-2016	309,722	309,722	0	0	0	89,819	100%	29%
126	SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO)	Construcción de tres aulas didácticas y un taller de electricidad en la escuela Mariano Azuela, en la localidad San Esteban (San Miguel Tateposco), en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	2,232,943	0	2,232,943	0	0	1,987,319	100%	89%
127	SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO)	Instalación de subestación eléctrica tipo pedestal 75 kva en la escuela Mariano Azuela, en la localidad San Esteban (San Miguel Tateposco), en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	723,047	0	723,047	0	0	318,140	100%	44%
128	SANTA MARGARITA	Construcción de cimentación del edificio b y construcción de taller de electrónica y obra exterior en el CECYTEJ Plantel no. 25, en la localidad Santa Margarita, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CECYTEJ 56M 2015 E	4,826,850	0	4,826,850	0	0	3,523,600	100%	73%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
129	SANTA MARGARITA	Construcción de Espacios Educativos en el CECYTEJ Plantel no. 25, en la localidad Santa Margarita, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CECYTEJ 2015	2,097,734	1,048,867	1,048,867	0	0	1,866,984	100%	89%
130	SANTA MARGARITA	Construcción de reja perimetral en el CECYTEJ Plantel no. 25 en la localidad Santa Margarita, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO CECYTEJ/25 2014	275,227	0	275,227	0	0	66,055	100%	24%
131	TATEOSCO	Demolición de los edificios a, b y c. Instalación de cuatro aulas provisionales en la escuela Oblatos, en la localidad Tateosco, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	SANA REHABILITACIONES 2016	306,770	0	306,770	0	0	269,958	100%	88%
132	TESISTÁN (LOMA CHICA)	Instalación de subestación eléctrica tipo pedestal 75 kva, en la escuela Jesús Mario Rivas Souza, en la localidad Tesistán (Loma Chica), en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBAFAM RAMO 33 BASICO 2012	632,295	0	632,295	0	0	158,074	100%	25%
133	TESISTÁN (LOMA CHICA)	Construcción de Espacios Educativos en la escuela Jesús Mario Rivas Souza, en la localidad Tesistán (Loma Chica), en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	388,926	0	388,926	0	0	97,231	100%	25%
134	TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN)	Construcción de diez aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, un laboratorio de cómputo, un área administrativa, escaleras, laboratorio de idiomas, taller de mantenimiento en equipo y sistemas, gabinete psicopedagógico, biblioteca, un módulo de servicios sanitarios, pórtico y bodega en el CECYTEJ Plantel no. 1, en la localidad Tesistán (San Francisco Tesistán), en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CECYTEJ 2015	15,950,630	7,975,315	7,975,315	0	0	12,122,479	100%	76%
135	TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN)	Rehabilitación de patio cívico en el CECYTEJ Plantel no. 1, en la localidad Tesistán (San Francisco Tesistán), en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FCIEMSO CECYTEJ 2015	556,260	278,130	278,130	0	0	166,878	100%	30%
136	TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN)	Construcción de instalación de 18 aulas provisionales en la escuela Pedro Moreno, en la localidad Tesistán (San Francisco Tesistán), en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	1,495,476	0	1,495,476	0	0	373,869	100%	25%
137	VILLA PERISUR	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Ma. Trinidad Martínez Yáñez, en la localidad Villa Perisur, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	11,600	0	11,600	0	0	11,600	100%	100%
138	ZAPOPAN	Construcción de sistema de acuponía en la escuela Normal de Educadoras de Guadalupe, en la localidad Zapopan, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PACTEN 2016 - 2017	45,575	45,575	0	0	0	13,673	100%	30%
139	ZOOQUIPAN	Rehabilitación de la barda perimetral, la red sanitaria y pluvial en la escuela Hermenegildo Galeana, en la localidad Zoquiapan, en el municipio de Zapopan	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA INFRA. EDUCATIVA TRANS. 12-13	115,797	0	115,797	0	0	28,949	100%	25%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
140	ZOOQUIPAN	Instalación de malla sombra en la escuela Hermenegildo Galeana, en la localidad Zoquiapan, en el municipio de Zoquiapan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALECE 2017	1,197,214	0	1,197,214	0	0	287,331	100%	24%
Total ZAPOPAN					677,457,118	58,226,827	594,242,201	24,974,320	13,770	552,794,392		

Región Centro Municipio de Zapotlanejo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN JUAN BAUTISTA	Instalación de tortillería Sanamente San Juan en la localidad San Juan Bautista en el municipio de Zapotlanejo (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	252,000	61,320	148,680	0	42,000	148,680	100%	100%
2	LA COLIMILLA	Equipamiento para la cría y engorda de borregos en la localidad La Colimilla, municipio de Zapotlanejo (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	213,162	66,276	126,886	0	20,000	126,886	100%	100%
3	SAN JOSÉ DEL RÍO (EL ESCALOPRÍO), ZAPOTLANEJO	Rehabilitación de parque en la localidad de San José del Río, municipio de Zapotlanejo (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,223,948	562,500	525,344	136,104	0	525,344	100%	100%
4	ZAPOTLANEJO	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia La Ceja, en cabecera municipal de Zapotlanejo (Infraestructura, Habitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	5,096,235	1,551,341	3,544,894	0	0	3,544,894	100%	100%
5	LA MESA, LOS TEPETATES	Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 164 descargas domiciliarias y colectores Tepetates - La Mesa, hasta colectores existentes, en las localidades de Los Tepetates y La Mesa municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	10,504,563	5,252,281	5,252,281	0	0	5,252,281	100%	100%
6	SANTAFE	Conservación periódica s/c camino Santa Fe - La Paz, en el municipio de Zapotlanejo, del km 0+000 al 7+000, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRTERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,223,609	0	5,223,609	0	0	5,223,482	100%	100%
7	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Emiliano Zapata, cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,196,860	0	2,196,860	0	0	2,196,860	100%	100%
8	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Flores Magón, cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,897,539	0	1,897,539	0	0	1,897,539	100%	100%
9	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Francisco Villa, cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,050,279	0	1,050,279	0	0	1,050,279	100%	100%
10	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle José Alfredo Jiménez, cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,225,759	0	1,225,759	0	0	1,225,759	100%	100%
11	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Rafael Ruiz, cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,147,085	0	1,147,085	0	0	1,147,085	100%	100%
12	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Teotihuacán, cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,257,210	0	3,257,210	0	0	3,257,210	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	ZAPOTLÁNEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Xapoxil, 1ra. etapa, cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,945,266	0	2,945,266	0	0	2,945,266	100%	100%
14	LA PURÍSIMA	Perforación de pozo profundo en La Purísima, abro, equipamiento y electrificación en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
15	LOS PLATOS	Perforación de pozo profundo en Los Platos, abro, equipamiento y electrificación en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,468,715	100%	81.67%
16	ZAPOTLÁNEJO	Rehabilitación de la calle Monte Everest y Construcción del Libramiento Zapotlanejo-Guadalajara (Ruta Juanacatlán-Tonalá), primera etapa, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,945,000	0	4,945,000	0	0	4,945,000	30%	100%
17	ZAPOTLÁNEJO	Renovación urbana en área y zonas comerciales en la calle Olímpica, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,253,396	0	845,024	1,408,373	0	845,024	100%	100%
18	LA PURÍSIMA	Equipamiento, electrificación, caseta de control de pozo profundo 2da etapa en la localidad de La Purísima, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,499,976	0	1,499,976	0	0	1,497,844	60%	99.86%
19	SANTA FE	Pavimento de losa de concreto hidráulico, 2da etapa en la Delegación Santa Fe, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,600,000	0	2,600,000	0	0	2,585,484	100%	99.94%
20	LA PURÍSIMA	Suministro y colocación de tanque de almacenamiento para agua potable de 78 m3 en la localidad de La Purísima, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	300,000	0	300,000	0	0	299,543	80%	99.85%
21	LA MEZQUITERA	Ampliación del Jardín de Niños Benito Juárez, clave: 14DJN0481G, ubicado en la localidad de La Mezquitera, en el municipio de Zapotlanejo.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,433,679	0	2,433,679	0	0	2,359,631	50%	100%
22	EL MAESTRANZO	Ampliación de la Primaria Plan de San Luis, clave: 14DPR1494H, ubicada en la localidad de El Maestranzo, en el municipio de Zapotlanejo.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	806,586	0	806,586	0	0	435,238	50%	100%
23	ZAPOTLÁNEJO	Rehabilitación de la escuela Secundaria no. 62 María Dolores Pacheco Andrade, clave: 14EES0056U, ubicada en la colonia San Miguel, del municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,519,681	0	1,519,681	0	0	1,526,765	0%	100%
24	EL AGUACATE	Construcción de banda perimetral y motivo de ingreso en la escuela 5 de Mayo, en la localidad El Aguacate, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONIBA EDUCACION BASICA TRANS 12.13	122,795	0	122,795	0	0	121,568	100%	99%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
25	ELAGUACATE	Construcción de barda perimetral y motivo de ingreso en la escuela 5 de Mayo, en la localidad El Aguacate, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA EDUCACION BASICA TRANS 12-13	456,744	0	456,744	0	0	0	100%	96%
26	EL MAESTRANZO	Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela Plan de San Luis, en la localidad El Maestranzo, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	435,238	0	435,238	0	0	108,810	10%	25%
27	JOYA DEL CAMINO (LAS PALMITAS)	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Benito Juárez, en la localidad Joya Del Camino (Las Palmitas), en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
28	LALAJA	Construcción de un área de administración, biblioteca y obra exterior, en el COBAEJ no. 14 Leona Vicario, en la localidad La Laja, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015	719,430	0	719,430	0	0	172,663	96%	84%
29	LALAJA	Construcción de área de administración, biblioteca y obra exterior, etapa II, en el COBAEJ no. 14 Leona Vicario, en la localidad La Laja, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	MEDIA SUPERIOR TRANS. 12-13	607,408	0	607,408	0	0	601,334	96%	99%
30	LALAJA	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Isidro Castillo Pérez, en la localidad La Laja, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
31	LALAJA	Estudio de mecánica de suelos en el COBAEJ no. 14 Leona Vicario, en la localidad La Laja, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO COBAEJ36M 2014	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
32	LALAJA	Construcción de área de administración, biblioteca y obra exterior, etapa II, en el COBAEJ no. 14 Leona Vicario, en la localidad La Laja, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO COBAEJ36M 2014	1,094,048	0	1,094,048	0	0	820,536	96%	75%
33	LALAJA	Estudio geohidrológico en la escuela Isidro Castillo Pérez, en la localidad La Laja, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	146,160	0	146,160	0	0	146,160	100%	100%
34	LA MEZQUITERA	Construcción de aula didáctica, aula de usos múltiples, núcleo de servicios sanitarios y obra exterior en la escuela Benito Juárez, en la localidad La Mezquitera, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION 2017	2,359,631	0	2,359,631	0	0	589,908	12%	25%
35	LA PAZ (PIEDRAS NEGRAS)	Construcción de un taller de conservación de alimentos, Rehabilitaciones y construcción de la barda perimetral en la escuela Alvaro Gálvez y Fuentes, en la localidad La Paz (Piedras Negras), en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	1,919,799	0	1,919,799	0	0	825,514	45%	43%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
36	SANTAFE	Construcción de nueve aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, un taller de cómputo, un taller de industria del vestido, área administrativa, dos núcleos de servicios sanitarios, orientación vocacional, servicio médico, prefectura, biblioteca, bodega y obra exterior en la escuela Nueva Creación, en la localidad Santa Fe, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA 2016	18,883,534	0	18,883,534	0	0	15,295,662	94%	81%
37	SANTAFE	Instalación de subestación pedestal de 75 kva, en la escuela Nueva Creación, en la localidad Santa Fe, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONIBA RAMO 33 BASICO 2013	593,262	0	593,262	0	0	142,383	100%	24%
38	SANTAFE	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Fray Bartolomé de Las Casas, en la localidad Santa Fe, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
39	SEÑORITAS	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad Señoritas, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
40	TABACHINES	Estudio de mecánica de suelos en la escuela Juan Tenriquez, en la localidad Tabachines, en el municipio de Zapotlanejo	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2017E	12,528	0	12,528	0	0	12,528	100%	100%
Total ZAPOTLÁNEJO					83,305,053	7,493,718	74,204,858	1,544,477	62,000	65,346,768		
GRAN TOTAL					7,612,056,620	884,880,850	6,398,366,659	287,762,790	41,497,345	5,725,900,468		



Obras de alcance regional/Intermunicipal

Obras de alcance Regional Intermunicipal

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CASIMIRO CASTILLO, CHIHUATLÁN, CUAJUITLÁN DE GARCÍA, BARRAGÁN, LA HUERTIA, TOMATLÁN, VILLA PURIFICACIÓN DE LA COSTA SUR, (JICOSUR).	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de La Costa Sur, (JICOSUR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	2,180,000	0	2,000,000	180,000	0	2,000,000	100%	100%
2	ATENQUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANGUILLO, MASCOTA, MIXTLÁN, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, TALPA DE ALLENDE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	3,518,083	0	2,000,000	240,000	1,278,083	2,000,000	100%	100%
3	ACATIC, ARANIDAS, CAÑADAS DE OBRÉGÓN, JALOSTOTILÁN, JESÚS MARÍA, MEXTICACÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLÁN DE MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	2,860,000	0	2,500,000	360,000	0	2,500,000	100%	100%
4	CASIMIRO CASTILLO, CHIHUATLÁN, CUAJUITLÁN DE GARCÍA, BARRAGÁN, LA HUERTIA, TOMATLÁN, VILLA PURIFICACIÓN Sur (JICOSUR)	Equipamiento para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos en los municipios adscritos a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FORTALECIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	4,270,000	0	4,000,000	270,000	0	4,000,000	100%	100%
5	MASCOTA, TALPA DE ALLENDE	Adquisición de equipamiento para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Talpa de Allende y Mascota, integrantes de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	4,040,000	0	3,200,000	840,000	0	3,200,000	100%	100%
6	GUADALAJARA, EL SALTO, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO, DEZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Elaboración del Programa de Ordenamiento Forestal de la Zona Metropolitana de Guadalajara, (PORMET - FPRODEFO).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO (FIPRODEFO)	9,500,000	0	9,500,000	0	0	9,500,000	40%	100%
7	BOLAÑOS, CHIMALITÁN, COLOTLÁN, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, TOTATICHÉ, VILLA GUERRERO	Apoyos para la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, (JINOR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
8	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN	Asesoría Técnica Especializada (Project Management) para la ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara).	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	LINEA 3 DEL TREN LIGERO	180,272,281	0	180,272,281	0	0	180,272,281	99%	100%
9	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN	Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara.	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	TREN LIGERO LINEA 1	133,551,500	0	133,551,500	0	0	122,422,208	78.3%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
10	IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ZAPOTLÁNEJO	Construcción de la Presa Derivadora del Purgatorio en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	113,192,008	56,596,004	56,596,004	0	0	56,596,004	12%	100%
11	IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ZAPOTLÁNEJO	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano) con compuertas (incluye: obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los Municipios de Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ABASTO DE AGUA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	63,740,271	0	41,000,000	0	22,740,271	41,000,000	100%	100%
12	BOLAÑOS, CHIMALITÁN, COLOTLÁN, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, TOTATICHÉ, VILLA GUERRERO	Ampliación y trabajos complementarios en domos de 10 municipios de la Zona Norte del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	3,800,000	0	3,800,000	0	0	3,561,492	100%	100%
13	BOLAÑOS, CHIMALITÁN, COLOTLÁN, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, TOTATICHÉ, VILLA GUERRERO	Conservación de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Villa Guerrero en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,647,076	0	7,647,076	0	0	7,573,160	100%	99.03%
14	TLAQUEPAQUE, SANTA ANITA	Conservación del camino Real a Colima (Av. Colón de Periférico Sur a la Av. Ramón Corona en la Delegación Sta. Anita) en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Etapa 1 del km 0+000 al km 7+500.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,299,948	100%	100%
15	TLAQUEPAQUE, SANTA ANITA	Conservación del camino Real a Colima (Av. Colón de Periférico Sur a la Av. Ramón Corona en la delegación Sta. Anita) en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Etapa 2 del km 0+000 al km 7+500.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	700,000	0	700,000	0	0	542,545	100%	100%
16	ARANDAS, SAN IGNACIO CERRO GORDO, TEPATITLÁN DE MORELOS	Conservación periódica código 314 camino Tepatlán - Arandas, límites de Estado, del km 0+000 al km 40+000; en el municipio de Tepatlán, de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo y Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,969,702	0	2,969,702	0	0	2,969,687	100%	100%
17	ARANDAS, TEPATITLÁN DE MORELOS	Conservación periódica código 353 camino Capilla de Milpillás - Tecomatlán, del km 0+000 al km 9+000, municipio de Tepatlán de Morelos y código 351 camino Betania - Arandas, del km 10+000 al km 12+000, municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,924,574	0	4,924,574	0	0	2,612,271	100%	53.05%
18	AMACUECA, SAYULA	Conservación periódica del camino 401 Acatlán de Juárez, Cd. Guzmán, del km 54+000 al 74+500 en el municipio de Amacueca y Sayula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	4,337,289	0	4,337,289	0	0	4,274,554	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
19	ARANDAS, TEPATITLÁN DE MORELOS	Conservación periódica del camino código 314 Tepatitlán - Arandas límite de estado del km 0+000 al 97+100, con una longitud de 97.1 km en el Estado de Jalisco. (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	15,330,017	0	15,330,017	0	0	15,330,016	100%	100%
20	TECOLOTLÁN, TENAMAXTLÁN	Conservación periódica del camino código 529 Tecolotlán-Tenamaxtlán-Soyatlán del Oro (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	962,384	0	962,384	0	0	959,438	100%	100%
21	JALOSTOTITLÁN, SAN MIGUEL EL ALTO	Conservación periódica del camino Jalostotlán - San Miguel el Alto San Julián - San Diego de Alejandría, límite del Estado, del km 2+000 al km 21+000, en los municipios de Jalostotlán y San Miguel el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,260,222	0	1,260,222	0	0	1,260,222	100%	100%
22	SAN GABRIEL, CIUDAD GUZMÁN	Conservación periódica en el camino código: 428 Tonaya - Ciudad Guzmán - subtramo del km. 62+000 al km. 108+000 (siendo el km. 108+000 Ciudad Guzmán) en los municipios de Zapotlán el Grande y San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,999,949	100%	100%
23	AMACUECA, TAPALPA	Conservación periódica en el camino código: 436 entronque carretera 401 Tapalpa en el km 0+000 al km 32+500, en los municipios de Amateuca y Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
24	SAN PEDRO, TALPA DE ALLENDE	Conservación periódica en el camino código: 527 San Pedro - Talpa de Allende del km 0+000 al km 11+300, en los municipios de Mascota y Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,982,628	100%	100%
25	AHUALILCO DE MERCADO, ETZATLÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN MARCOS, TEUCHITLÁN	Conservación periódica en el camino del Refugio-San Marcos del km 15+000 al km 53+700 en los municipios de Teuchitlán, Ahualilco de Mercado, San Juanito de Escobedo, Etzatlán y San Marcos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,475,023	0	5,475,023	0	0	5,475,023	100%	100%
26	ENCARNACIÓN DE DÍAZ, LAGOS DE MORENO, SAN JUAN DE LOS LAGOS	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos (212, 213, 214, 218, 219, 221, 222, 231, 232, 234 y 239) con una longitud de 181.61 Teocaltiche. (Residencia Teocaltiche).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,914,842	0	3,914,842	0	0	3,914,827	100%	100%
27	LAGOS DE MORENO, UNIÓN DE SAN ANTONIO	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (302,303, 339, 344, 348) con una longitud total de 81.04km. (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,347,116	0	1,347,116	0	0	1,327,507	100%	100%
28	JILOTLÁN DE LOS DOLORES, PIHUAMO, TAMAZULA DE GORDIANO, TECAJUTLÁN, TONILA, ZAPOTILTLIC	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (418, 419, 424, 449, 456, 457, 458, 459, 467, 469, 470, 473) con una longitud total de 169.889km (Residencia de Sayula).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,900,055	0	3,900,055	0	0	3,900,020	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
29	ACATLÁN DE JUÁREZ, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, COCULA, SAN MARTÍN HIDALGO, SAYULA, TAPALPA, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TEOCUITTLÁN DE CORONA, VILLA CORONA ZACOCOALCO (CAPILLA DEL CERRITO)	Construcción de cancha de usos múltiples en cada uno de los 12 municipios de la región Lagunas, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	30,949,091	0	30,949,091	0	0	29,578,198	100%	97.43%
30	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Avila Camacho, segunda etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	17,744,072	0	17,744,072	0	0	17,744,072	10%	100%
31	ACATLÁN DE JUÁREZ, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, COCULA, SAN MARTÍN HIDALGO, SAYULA, TAPALPA, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TEOCUITTLÁN DE CORONA, VILLA CORONA ZACOCOALCO DE TORRES	Instalación de módulos infantiles y módulos de gimnasios al aire libre en diversas áreas recreativas y espacios públicos en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	764,874	0	764,874	0	0	764,450	100%	99.94%
32	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	Instalación de señalamientos y protecciones de Obras Viales Ruta Empresa segunda etapa (Diversos corredores) en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	28,086,441	0	28,086,441	0	0	28,086,119	100%	100%
33	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Levantamiento tridimensional y elaboración del módulo dinámico de las Av. Alcalde y Avila Camacho en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	590,000	0	590,000	0	0	590,000	100%	100%
34	TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN	Mantenimiento del anillo Periférico Sur, en las Gzetas del cruce a Carretera Chapala y cruce de Avenida Lopez Mateos (Obras de Drenaje y Obras Complementarias).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	400,000	0	400,000	0	0	399,388	100%	99.85%
35	TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN	Mantenimiento y rehabilitación de la Imagen Urbana sobre vialidad en Periférico Sur en tramo San Martín de las Flores Av, Vallarta en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	15,799,066	0	15,799,066	0	0	15,374,979	100%	97.32%
36	ACATLÁN DE JUÁREZ	Reconstrucción de camino código 401 Acatlán de Juárez Cd. Guzmán, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco (Residencia de Sayula).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,788,933	0	5,788,933	0	0	5,788,553	100%	100%
37	AYUTLA, UNIÓN DE TULA	Reconstrucción de Puente Paredones sobre el camino Paredones - Unión de Tula km 39+000 en el municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	18,000,000	0	18,000,000	0	0	16,755,823	80%	99.79%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
38	ENCARNACIÓN DE DIAZ, LAGOS DEMORENO	Reconstrucción del Camino código 214; La Resurrección- El Destierro. Retulía del 14+000 al 38+000, 40+000 al 44+300 con una longitud de 28.3 km. en el municipio de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, Jalisco. (Residencia Teocaltiche)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,355,534	0	13,355,534	0	0	13,354,787	100%	99.99%
39	BOLAÑOS, VILLA GUERRERO	Reconstrucción del camino código 702, Villa Guerrero- San Martín de Bolaños, del km 3+200 al 7+200 en el municipio de Villa Guerrero y del km 27+400 al 29+700 en el municipio de Bolaños, Jalisco. (Residencia Villa Guerrero)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	12,222,716	0	12,222,716	0	0	12,222,716	100%	100%
40	HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC	Reconstrucción del camino código 706, Huejuquilla-Mezquitic, del km 0+000 al 7+100 y del 21+600 al 42+300 en los municipios de Huejuquilla y Mezquitic, respectivamente en el Estado de Jalisco. (Residencia de Villa Guerrero)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,315,330	0	4,315,330	0	0	4,315,329	100%	100%
41	ELSALTO, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Rehabilitación de áreas verdes del camellón central carretera a Chapala, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,059,893	0	1,059,893	0	0	1,059,267	100%	100%
42	MASCOTA, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	Rehabilitación de Carretera código 544; Mascota-La Estancia Las Juntas en los municipios de Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,955,917	30%	98.9%
43	CHAMELA, VILLA PURIFICACIÓN	Rehabilitación del camino código 554; Villa Purificación - Chamela del km 5+000 al km 66+000 en los municipios de Villa Purificación y La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,663,806	100%	100%
44	QUITUPAN, VALLE DE JUÁREZ	Rehabilitación del camino con código 409 Valle de Juárez - Santa María del Oro, del km 0+000 al 11+800, en los municipios de Valle de Juárez y Quitupán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,732,664	0	5,732,664	0	0	4,972,520	100%	97.65%
45	COLOTLÁN, LA COFRADIA, HUEJUQUILLA EL ALTO, TENZOMPA, VILLA GUERRERO	Supervisión de los municipios Colotlán, Huejuquilla el Alto y Villa Guerrero, (PROGRAMA FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	997,020	0	997,020	0	0	994,887	100%	99.79%
46	AMATITÁN, EL ARENAL, SAN JUANITO ESCOBEDO, TEUCHITLÁN	Supervisión de los municipios: Amatitán, San Juanito de Escobedo, El Arenal y Teuchitlán, Jalisco (PROGRAMA FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	222,055	0	222,055	0	0	222,055	100%	100%
47	AGUA CALIENTE, CHIMALTITÁN, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	Supervisión de los municipios: Chimaltán y San Martín de Bolaños. (PROGRAMA FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	374,970	0	374,970	0	0	374,970	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
48	ENCARNACIÓN DE DIAZ, SANTA MARIA DE ENMEDIO, EL PUESTO, SANTA ELENA, SANTA INES, ANTEÑAS (CANADA DE PEREZ), SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALITCHE, UNIÓN DE SAN ANTONIO	Supervisión de los municipios: Encarnación de Diaz, Lagos de Moreno, San Juan de Los Lagos, Teocalitche y Unión de San Antonio. (Programa FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	993,800	0	993,800	0	0	993,637	100%	99.98%
49	SAN ANTONIO, JUANACAXTLE, EL COLOMITO, CUYUTLAN, SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Supervisión de los municipios: Juanaacatlán, San Cristóbal de la Barranca y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (Programa FOCOCI 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	498,025	0	498,025	0	0	498,025	100%	100%
50	ENCARNACIÓN DE DIAZ, LAGOS DE MORENO, OJUELOS DE JALISCO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALITCHE, UNIÓN DE SAN ANTONIO, VILLA HIDALGO	Supervisión externa para las obras del Programa Vamos Juntos 2017 en los municipios: Encarnación de Diaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Diego de Alejandria, San Juan de los Lagos, Teocalitche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	612,977	0	612,977	0	0	612,977	100%	100%
51	ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBRÉGÓN, LA OSTOTITLÁN, JESUS MARIA, MEXICAGÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLÁN DE MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAUALICA DE GONZALEZ GALLO	Supervisión técnica de obras en varias localidades y municipios del Estado de Jalisco, en la Región Altos Sur (Programa Vamos Juntos 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,885	100%	99.99%
52	CHAPALA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JOCOTEPEC, LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA, QUITUPAN, SANTA MARIA DEL ORO, TIZAPÁN EL ALTO, TUXCUCA, VALLE DE JUÁREZ	Supervisión técnica de obras en varias localidades y municipios del Estado de Jalisco, en la Región Sureste (Programa Vamos Juntos 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,841	100%	99.98%
53	BOLAÑOS, VILLA GUERRERO	Trabajos complementarios de la obra Reconstrucción del camino código 702, Villa Guerrero - San Martín de Bolaños, del km. 3+200 al 7+200 en el mpio de Villa Guerrero y del km. 27+400 al 29+700 en el mpio. de Bolaños, Jalisco. (Residencia Villa Guerrero)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,939,936	100%	100%
54	ACATLÁN DE JUÁREZ, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, COGULA, SAN MARTÍN HIDALGO, SAYULA, TAPALPA, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TEOCUTITLÁN DE CORONA, VILLA CORONA, ZACOALCO DE TORRES	Trabajos Complementarios en Carreteras de Usos Múltiples en cada Uno de los 12 Municipios en la Región Lagunas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,250,909	0	1,250,909	0	0	1,250,767	100%	99.99%
55	MASCOTA, LAS JUNTAS, LA ESTANCIA (LA ESTANCIA DE LANDEROS), LA PALMA (LAS PALMAS)	Trabajos urgentes para la construcción de caminos de desvío, desazolves y retiro de derrumbes en la carretera código 544: Mascota-La Estancia-Las Palmas-Las Juntas, en los municipios de Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,787,255	100%	100%
56	GUADALAJARA, EL SALTO, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALÁ, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	29,441,144	0	29,441,144	0	0	29,208,373	100%	99.21%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
57	MASCOTA, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, PUERTO VALLARTA	Rehabilitación de carretera código 544: Mascota - La Estancia - Las Juntas en los municipios de Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	39,929,954	0	39,929,954	0	0	3,955,917	9%	9.91%
58	TONALÁ, ZAPOTLÁNEJO	Conservación periódica del camino Covuja Matatán del km 0+000 al 17+400 en los municipios de Tonalá y Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,097,199	0	2,097,199	0	0	1,896,735	100%	100%
Total OBRAS DE ALCANCE REGIONAL/INTERMUNICIPAL					830,139,111	56,596,004	747,614,753	1,890,000	24,038,354	692,834,965		



Obras de alcance estatal

Obras de alcance Estatal

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ESTATAL	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituroción y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Pago de recursos humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	10,453,630	0	10,453,630	0	0	10,453,630	100%	100%
2	ESTATAL	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituroción y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado (Recursos humanos y maquinaria)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	85,555,342	0	85,555,342	0	0	85,555,342	100%	97.89%
3	ESTATAL	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	19,425,000	0	19,425,000	0	0	16,467,152	100%	86.47%
4	ESTATAL	Conservación, desarrollo, manejo forestal sustentable y conservación de la biodiversidad biológicas en las cuencas costeras del Estado de Jalisco (SEMADET FIPRODEFO).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	50%	100%
5	ESTATAL	Formación de Competencias, en diversas localidades y municipios del Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	435,000	180,000	255,000	0	0	255,000	100%	100%
6	ESTATAL	Material Didáctico Inedito, en diversas localidades y municipios de Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	300,000	120,000	180,000	0	0	180,000	100%	100%
7	ESTATAL	Material Didáctico Reproducible, en diversas localidades y municipios de Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	150,000	60,000	90,000	0	0	90,000	100%	100%
8	ESTATAL	Material Didáctico Adquirido, en diversas localidades y municipios de Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	160,000	70,000	90,000	0	0	90,000	100%	100%
9	ESTATAL	Eventos en diversas localidades y municipios de Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	780,000	360,000	420,000	0	0	420,000	100%	100%
10	ESTATAL	Espacios de Cultura del Agua, en diversas localidades y municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	475,000	210,000	265,000	0	0	265,000	100%	100%
11	ESTATAL	Reposición de equipo de desinfección.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	767,492	383,746	383,746	0	0	383,746	100%	100%
12	ESTATAL	Monitoreo de cloro libre residual	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	252,000	126,000	126,000	0	0	126,000	100%	100%
13	ESTATAL	Suministro de plata coloidal en diversas localidades y municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	23,648	11,824	11,824	0	0	11,824	100%	100%
14	ESTATAL	Hipoplorito de Calcio en diversas localidades y municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	129,648	64,824	64,824	0	0	64,824	100%	100%
15	ESTATAL	Operativos de Saneamiento Básico en diversas localidades y municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	20,000	0	20,000	0	0	20,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
16	ESTATAL	Trabajos de Supervisión de obras en Servicios Técnicos Profesionales Topográficos, del Programa Fondo de Infraestructura Social para las entidades (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	774,000	0	774,000	0	0	774,000	100%	100%
17	ESTATAL	Colocación de señalamiento vertical en tramos carreteros del interior del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS; PUENTES Y SIMILARES	2,363,654	0	2,363,654	0	0	2,346,897	100%	100%
18	ESTATAL	Rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	20,050,214	11,050,214	9,000,000	0	0	9,000,000	95%	100%
19	ESTATAL	Rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	21,862,740	5,862,740	16,000,000	0	0	16,000,000	100%	100%
20	ESTATAL	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	46,802,000	0	46,802,000	0	0	45,987,518	100%	98.26%
21	ESTATAL	Trabajos de supervisión de obras del Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,399,999	0	1,399,999	0	0	1,399,999	100%	100%
22	ESTATAL	Renovación de Mobiliario y Equipo de Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	40,000,000	0	40,000,000	0	0	39,492,801	100%	100%
23	ESTATAL	Equipamiento de diversos espacios educativos de preescolar y primaria en el Estado de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	30,174,963	0	30,174,963	0	0	28,711,945	100%	100%
24	AUTLÁN DE NAVARRO, EUJTLA, EL GRULLO, EL LIMÓN, SAN GABRIEL, TOLIMÁN, TONAYA, TUXCACUESCO, UNIÓN DE TULA, ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. (JIRA)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	4,320,000	0	4,000,000	300,000	20,000	4,000,000	100%	100%
25	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, GÓMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PIHUAMO, QUITUPÁN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECALITLÁN, TONILIA, TUXPÁN VALLE DE JUÁREZ, ZAPOTITLÁN, CIUDAD GUZMÁN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana. (JIRCO)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	3,360,000	0	3,000,000	360,000	0	3,000,000	100%	100%
26	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLÁN, LA BARCA, CHAPALA, DEGOLLADO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, JOCOATEPEC, JUJANACATLÁN, LA MANZANILLA DE LA PAZ, OCOTLÁN, PONCITLÁN, TIZAPÁN EL ALTO, TOTOTLÁN, TUXCUECA, ZAPOTLÁN DEL REY	Apoyos para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable del Lago de Chapala y las áreas naturales protegidas que lo circundan (AIPROMADES 2)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	4,554,501	0	2,000,000	2,554,501	0	2,000,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
27	ATOTONILCO EL ALTO, ATOTLÁN, LA BARCA, CHAPALA, DEGOLLADO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, JOCOTEPEC, JUANACATLÁN, LA MANZANILLA DE LA PAZ, OCOTLÁN, PONCITLÁN, TIZAPÁN EL ALTO, TOTOTLÁN, TUXTECA, ZAPOTLÁN DEL REY	Apoyos para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable del Lago de Chapala y las áreas naturales protegidas que lo circundan (APROMADES 1).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
28	AHUALULCO DE MERCADO, AMATITÁN, AMECA, EL ARENAL, COCULA, ETZATLÁN, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTÍN HIDALGO, TALA, TEUCHITLÁN	Apoyos para la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable en la Región Valles por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles, (JIMAV).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
29	ATOTONILCO EL ALTO, LA BARCA, CHAPALA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, OCOTLÁN, PONCITLÁN	Apoyos para el Área de Protección Hidrológica Sierras de Chapala en el Cerro de San Miguel Chiquimilillo y Sierra Condiro - Canales, (APROMADES).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	100%	100%
30	ACATIC, CUOJILÓ, GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JUANACATLÁN, EL SALTO, TEPATITLÁN, DE MORELOS, TONALA, ZAPOTLÁNEJO	Elaboración del Programa Formación Natural de Interés Estatal Barrancas de Los Ríos Santiago y Verde por Reforestamos México A.C.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
31	ACATIC, AGUA PRIETA (TEPETATES), BAJIO DE LOS HERRERA, EL BAJIO, EL CAPADERO, EL CHIVATERO, LA COFRADÍA, LA JOYA, LAGUNA COLORADA, LAGUNILLAS, LA LEONERA, LOS RANCHITOS, RANCHO NUEVO, RANCHO NUEVO CALDERON	Estudios y proyectos ejecutivos para obra pública, en el Estado el Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	9,628,000	0	9,628,000	0	0	9,628,000	100%	100%
32	LÁZARO CARDENAS, JUAN GIL PRECIADO, EL NARANJO	Construcción de la protección física y sanitaria de fuentes de abastecimiento de agua potable, en varias localidades y municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	245,940	0	245,960	0	0	245,960	100%	100%
33	EL NARANJO, SAN ANTONIO, FERRERIA DE TULA	Construcción de 3 casetas de doración de fuentes de abastecimiento de Agua Potable en los municipios de Pihuamo, San Gabriel y Tapalpa.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA AGUA LIMPIA	147,201	0	147,201	0	0	147,201	100%	100%
34	IXTLAHUACÁN DEL RÍO, YAHLUALICA DE GONZALEZ GALLO, ZAPOTLÁNEJO	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica y controlaría social de las obras: pozo profundo Agustín Yañes en Yahualica, Presa Derivadora Purgatorio en Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo, del Programa de APAUR (Urbano) del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	3,231,861	1,615,699	1,616,162	0	0	1,616,162	100%	100%
35	SAN PEDRO VALENCIA, MATANZAS, AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, LA ZAPOTERA, OUITUPAN, SAN JERONIMO, EL POZO, TEQUESQUITE, LA MESA, LOS TEPETATES	Pago gastos de operación, (supervisión técnica, atención social, monitoreo de obras años anteriores y desarrollo institucional), del Programa PROAGUA (APARURAL), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	1,439,738	744,949	694,789	0	0	694,789	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
36	ARANDAS, ATOTONILCO EL ALTO, AUTLÁN DE NAVARRO, AYOTLÁN, LA BARCA, CASIMIRO CASTILLO, CHUATLÁN, CUAUTITLÁN DEGOLLADO LA HUERTA, JAMAY, JESÚS MARÍA, LAGOS DE MORENO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN JULIÁN, TOLIMÁN, VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.	Estudio reconocimiento de viabilidad, para determinación de áreas de aprovechamiento para reforestación de vegetación, con alta captación de agua, en cuencas: RH15-A, Chalaca-Purificación, RH12-C Lerma-Chapala y RH12-B Lerma-Salamanca del Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	35,796,000	0	35,796,000	0	0	35,796,000	100%	100%
37	ACATC, AMATITÁN, EL ARENAL, EMILIANO ZAPATA, ATEMAJAC, DE BRIZUELA, LOS VOLCANES, AYUTLA, CHAPALA, AGUA CALIENTE, CHIMALITÁN, CHUATLÁN, CHUATLÁN, COLOTLÁN, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CHACALA, CUAUTITLÁN, CUZALAPA, TELCUIZ, TEQUESQUITLÁN, CUAUTLA	Contratación de Servicios Relacionados a la obra pública (Evaluación Final) del Programa FOCOCI 2017 en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	696,000	0	696,000	0	0	695,761	100%	99.97%
38	COCULA, OJUELOS DE JALISCO, SAN MARTÍN HIDALGO, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, EL TEPEHUJE DE MORELOS, TRAPICHE DE ABRA	Supervisión externa para las obras del programa FOCOCI 2017 en los municipios San Martín Hidalgo, Cocula y Ojuelos de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
39	CAÑADAS DE OBRERÓN, CUOJÚO, ENCARNACIÓN DE DIAZ, IXTLAHUACÁN DEL RIO, MEXTICACÁN, OJUELOS DE JALISCO, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Conservación de la Red Carretera en la Residencia de Teocaltiche en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	12,345,384	0	12,345,384	0	0	11,670,487	100%	94.54%
40	AHUALILCO DE MERCADO, AMATITÁN, AMEICA, EL ARENAL, COCUJA, ETZATLÁN, HOSTOTIPACUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN MARCOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLÁN, VILLA CORONA	Conservación de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Ahuaililco de Mercado en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	16,500,024	0	16,500,024	0	0	16,339,673	100%	99.03%
41	ATENGO, ATENGUILLO, AUTLÁN DE NAVARRO, AYUTLA, CABO CORRIENTES, CHUATLÁN, CUAUTLA, EJUTLA, EL GRULLO, GUACHINANGUILLO, LA HUERTA, JUCHITLÁN, EL LIMÓN, MASCOTA, MIXTLÁN, PUERTO VALLARTA, SAN MARTÍN HIDALGO, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, TALPA DE ALLENDE	Conservación de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Autlán de Navarro, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	15,815,969	0	15,815,969	0	0	15,544,261	100%	98.28%
42	LA BARCA, CHAPALA, GUADALAJARA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, JOCOTEPEC, JUANACATLÁN, COCOTLÁN, PONGTILÁN, EL SALTO, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALÁ, TOTOTLÁN, ZAPOPAN, ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁNEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Guadajajara, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	17,656,078	0	17,656,078	0	0	17,436,571	100%	98.8%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
43	ACATIC, ARANDAS, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLÁN, DEGOLLADO, JALOSTOTITLÁN, JESÚS MARÍA, LAGOS DE MORENO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JULIÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLÁN DE MORELOS, UNIÓN DE SAN ANTONIO	Conservación de la red carretera estatal en la Residencia de San Miguel el Alto en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,596,943	0	13,596,943	0	0	13,359,255	100%	98.25%
44	ACATLÁN DE JUÁREZ, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, CASIMIRO CASTILLO, CHIOUILTLÁN, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, GÓMEZ FARIAS, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA, PIHUAMO, QUITUPÁN, SAN GABRIEL, SANTA MARÍA DEL ORO	Conservación de la Red carretera Estatal en la Residencia de Sayula en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,546,168	0	13,546,168	0	0	12,450,152	100%	91.93%
45	CUJUÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ, GALLO	Conservación periódica código 201 camino Ixtlahuacán del Río - Cuquío - Manalisco - Yahualica de González Gallo del km 36+000 al 46+000 código 201 (Boulevard) camino Ixtlahuacán del Río - Cuquío - Manalisco - Yahualica de González Gallo del km 27+200 al 28+700 municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,293,545	0	5,293,545	0	0	5,232,387	100%	100%
46	AYOTLÁN, JESÚS MARÍA	Conservación periódica código 316 camino entronque carretera Jal. 314, Jesús María - Ayotlán del km 11+000 al 18+000, mpio. Jesús María y código 322 camino entronque carretera (Astonilico La Piedra) Betania del km 0+000 al 4+900 mpio. Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,965,107	0	4,965,107	0	0	4,964,972	100%	99.98%
47	AYOTLÁN, VALLE DE GUADALUPE	Conservación periódica código 337 camino entronque carretera Mex. 80 Cañadas de Obregon del km 0+000 al 18+400, mpio. Valle de Guadalupe y en el código 342 camino Ayotlán - La Concepción - La Rivera del km 0+000 al 19+500 en el mpio. de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,937,457	0	4,937,457	0	0	4,937,300	100%	99.98%
48	SAN GABRIEL, TONAYA, TUXCACUESCO	Conservación periódica del camino Tonaya Cd. Guzmán, del km 39+000 al 62+000, en los municipios de Tonaya, Tuxcacuesco y San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,907,540	0	2,907,540	0	0	2,907,524	100%	100%
49	CHAPALA, SANTA ROSA	Conservación periódica en el camino código: 148 Santa Rosa - Chapala en el km. 0+000 al km. 16+400, en los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,492,198	100%	99.48%
50	CHAPALA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JOCOPEC, JUANACATLÁN, PONCITLÁN EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Conservación Rutinaria para los caminos con los códigos: (102, 104, 107, 112, 115, 116, 118, 149, 156 y 165) con una longitud total de 123.33 km. (Residencia Guadalajara)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,576,330	0	3,576,330	0	0	3,557,294	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
51	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLÁN, LA BARCA, JAMAY, OCOTLÁN, PONCITLÁN, TEPATITLÁN DE MORELOS, TOTOTLÁN, ZAPOTLÁN DEL REY	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (108, 109, 120, 130A, 130B, 130C, 141, 144, 145, 143, 128, 121, 122, 129, 140, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 162, 190 y 191) con una longitud total de 185.6Kms. (Residencia Guadalajara).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,055,888	0	4,055,888	0	0	4,053,494	100%	100%
52	CUQUIJO, IXTLAHUACÁN DEL RIO, TEPATITLÁN DE MORELOS, YAHLUALICA DE GONZALEZ GALLO	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (201, 202, 203, 204, 225, 226, 228, 229, 230, 235, 236, 238, 240, 241 y 242) 143.036 km (Residencia de Teocaltiche).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,220,080	0	3,220,080	0	0	3,137,904	100%	97.45%
53	ARANDAS, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLÁN, DEGOLLADO, JESUS MARIA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (307, 316, 318, 319, 321, 323, 333, 342, 346), con una longitud total de 232km, (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,331,961	0	1,331,961	0	0	1,331,957	100%	100%
54	SAN GABRIEL, SAYULA, TUXCACUESCO, CIUDAD GUZMÁN	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (408, 417, 425, 427, 430 y 466) con una longitud total de 73.89km (Residencia de Sayula).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,099,856	0	2,099,856	0	0	2,096,249	100%	100%
55	AMATITÁN, AMECA, EL ARENAL, COCULA, ETZATLÁN, GUACHINANGO, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN MARTÍN HIDALGO, TALA, TELICHTLÁN, ESTIPAC, VILLA CORONA	Conservación rutinaria para los caminos de la Residencia Ahualulco con los códigos (602, 610, 611, 613, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 631, 633, 636, 642, 643, 644), con una longitud de 173.58kms. (Residencia de Ahualulco).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,417,046	0	2,417,046	0	0	2,417,022	100%	100%
56	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, MAZAMITLA, QUITLIPAN, TAMAZULIA DE GORDIANO, TEOCUIATLÁN DE CORONA, VALLE DE JUÁREZ	Conservación rutinaria para los caminos: (409, 412, 415, 446, 450, 451, 454, 455, 464, 476) con una longitud total de 142.184 km (Residencia de Sayula).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,748,935	0	4,748,935	0	0	4,745,604	100%	100%
57	AYUTLA, LA BARCA, CASIMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIQUILISTÁN, CHILUATLÁN, COCULA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CUAJUTLA, CUQUIJO, DEGOLLADO, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, HOSTOTIPAQUILLO, LA HUERTIA, JAMAY, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JOCOTEPEC, MAZAMITLA, OCOTLÁN, TALA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 57 municipios del Interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	4,020,801	0	4,020,801	0	0	3,505,235	100%	89.57%
58	ACATIC, AMATITÁN, AMECA, ARANDAS, EL ARENAL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATENGUILLO, AYUTLA, CAÑADAS DE OBRERÓN, CHAPALA, CHIMALITÁN, CHIQUILISTÁN, CHIHUITLÁN, COLOTLÁN, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CUAJUTLÁN, CUAJUTLA, ENCARNACIÓN DE DÍAZ	Ejecución de Gastos Indirectos para la operación de Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	506,476	0	506,476	0	0	489,586	100%	96.67%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
59	AMECA, AUTLÁN DE NAVARRO, CHAPALA, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATITLÁN DE MORELOS, TEQUILA, CIUDAD GUZMÁN	Iluminación de bardas perimetrales en los Cerrijes de los municipios de Ameca, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Chapala, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Puerto Vallarta y Autlán de Navarro, Jalisco.(CR 3800-SP).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	947,401	0	947,401	0	0	947,397	100%	100%
60	ACATIC, JALOSTOTILÁN, LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA, TEPATITLÁN DE MORELOS	Supervisión de los municipios: Acatic, Jalostotilán, Tepatitlán de Morelos, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla (Programa FOCOCI 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	499,675	0	499,675	0	0	499,675	100%	100%
61	ATEMAJAC DE BRIZUELA, CHIUQUILTLÁN, GÓMEZ FARIAS, SAYULA, JUANAACATLÁN, TAPALPA, TECOLOTLÁN, TENAMAXTLÁN, TEHUANTEPEC, TEOXICATLÁN DE CORONA, TIERRA BLANCA, TONAYA, ZACOALCO DE TORRES, ZAPOTILIC	Supervisión de los municipios: Atemajac de Brizuela, Gómez Farias, Sayula, Tapalpa, Teocuitatlán de Corona, Zacoalco de Torres, Zapotilic, Chiquiltilán, Tecolotlán, Tenamaxtlán y Tonaya (Programa FOCOCI 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	938,676	0	938,676	0	0	938,676	100%	100%
62	CHAPALA, JOCOTEPEC, OCOTLÁN, PONCITLÁN, SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, TEZAPAN EL ALTO, LA NORIA, TECUALTLITÁN, ZAPOTLANEJO	Supervisión de los municipios: Chapala, Jocotepec, Ocotlán, Poncitián, Tezapan El Alto, Zapotlán del Rey y Zapotlanejo, (Programa FOCOCI 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	990,000	0	990,000	0	0	990,000	100%	100%
63	CHIUATLÁN, VILLA PURIFICACIÓN, ZAPOPAN	Supervisión de los municipios: Chiuatlán, Villa Purificación y Zapopan (PROGRAMA FOCOCI 2017).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	326,676	0	326,676	0	0	326,676	100%	100%
64	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, TAZUMBOS, PIJUAJO, CERRO DE PIEDRA, EL LAUREL (LAURELES), OQUITUPÁN, BUENAVISTA, VALLE DE JUÁREZ	Supervisión de los municipios: Concepción de Buenos Aires, Jilotepec de los Doiores, Pijuaño, Quitupan y Valle de Juárez. (Programa FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	498,974	0	498,974	0	0	498,974	100%	100%
65	GUADALAJARA, SAN MARCOS	Supervisión de los municipios: Guadalajara y San Marcos. (Programa FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	326,676	0	326,676	0	0	326,350	100%	99.9%
66	LOS VOLCANES, AYUTLA, CUAUTLA, LA LAJA, IXTAPA, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	Supervisión de los municipios: Puerto Vallarta, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Mixtlán y San Sebastián del Oeste, (PROGRAMA FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	699,845	0	699,845	0	0	699,231	100%	99.91%
67	ETZATLÁN, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	Supervisión de los municipios: San Martín de Bolaños y Etzatlán, (PROGRAMA FOCOCI 2017)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	222,055	0	222,055	0	0	222,055	100%	100%
68	EL SALTO, SAN JOSÉ DE GRACIA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JARDINES DE LA CRUZ, TONALÁ, EL SAUCILLO DE PRIMAVERA, ZAPOPAN, EL MAESTRANZO	Equipamiento de espacios educativos del nivel básico en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Unión de San Antonio, El Salto, Zapotlanejo, Tonalá, Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	RENOVEMOS NUESTRA ESCUELA-RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RENE)	3,785,272	0	3,785,272	0	0	1,754,461	100%	100%
Total OBRAS DE ALCANCE ESTATAL					501,550,432	20,859,996	477,455,935	20,000	3,214,501	466,292,172		

Notas aclaratorias

- El presente reporte se elaboró con corte al día **12 de enero de 2018**, previo al cierre de la cuenta pública, por lo que se pueden presentar variaciones respecto a otros datos generados con fecha distinta.
- La información está basada en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); el cual es alimentado por las dependencias ejecutoras y normativas de la inversión pública en el estado.
- Este reporte se presenta con el momento contable de "Ejercido".
- El informe de los avances físicos y financieros es responsabilidad de cada una de las dependencias y/o organismos públicos descentralizados.
- Al presente Anexo se han integrado obras de carácter multianual, por lo que pueden estar integradas en reportes de años anteriores.
- Los proyectos que reportan avance físico 0% o menores al avance financiero, pueden estar dentro de los siguientes supuestos:
 1. Para el caso de Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos o Municipios se efectúan las transferencias al 100% por parte del Estado, lo que constituye para efectos contables como recurso "ejercido".
 2. Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico por adecuaciones al proyecto.

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Oficialía Mayor
Dirección de Publicaciones

Este informe se terminó de imprimir el día 30 de enero de 2018.

La edición consta de 50 ejemplares.

Portada papel couché de 250 gramos, interiores en papel cultural de 90 gramos.

Diseño y Producción: Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

