

6 **INNOVACIÓN**
Para Siempre!
ARISTÓTELES SANDOVAL

INFORME

INFORME DE GOBIERNO 2018

TOMO 4

ANEXO
INFORME DE
INVERSIÓN PÚBLICA



6 **INNOVACIÓN**
Para Siempre!
ARISTÓTELES SANDOVAL

INFORME

INFORME DE GOBIERNO 2018

TOMO 4

ANEXO
INFORME DE
INVERSIÓN PÚBLICA



DR © 2018

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Oficialía Mayor

Dirección de Publicaciones

Unidad Administrativa Estatal, Edificio C, 1^{er} Piso

www.jalisco.gob.mx

Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico

Índice

TOMO IV

Introducción	5
Desglose de obras	7
Inversión Pública 2018 por Dependencia y Organismos Públicos Descentralizados	9
Inversión Pública 2018 por Región	9
Relación de regiones y sus municipios del Estado de Jalisco	
Región 1 Norte	15
Región 2 Altos Norte	29
Región 3 Altos Sur	41
Región 4 Ciénega	57
Región 5 Sureste	71
Región 6 Sur	85
Región 7 Sierra de Amula	101
Región 8 Costa Sur	117
Región 9 Costa-Sierra Occidental	127
Región 10 Valles	139
Región 11 Lagunas	153
Región 12 Centro	167
Obras de alcance regional / Intermunicipal	195
Obras de alcance estatal	201
Notas aclaratorias	209

Introducción

Como parte del Sexto Informe de Gobierno se integra el Tomo IV, "Anexo Informe de Inversión Pública", como el reflejo de los esfuerzos compartidos entre el gobierno de Jalisco, la federación y los municipios, la iniciativa privada y la sociedad civil, que dieron como resultado una importante contribución al desarrollo e inversión pública en las 12 regiones del Estado de Jalisco.

Durante el año 2018, se impulsaron las estrategias que nos permitieron alcanzar el punto de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta de un gobierno con profunda conciencia de las particularidades y las demandas de cada región en el Estado de Jalisco.

Con total apego a la realidad actual y profundizando en los temas prioritarios de la vida pública se gestionó la ejecución de 1,091 proyectos con una inversión programada total de \$7'058,304,854 en materia de seguridad pública, salud, educación, movilidad, medio ambiente, productiva rural, recursos hidráulicos y desarrollo social.

Desde la planeación se concibe a la Inversión Pública como un importante indicador de desarrollo en la calidad de vida de los habitantes, en este sentido se dio prioridad a las obras que ofrecieran el mayor impacto social, que fortalecieran las potencialidades y vocacionamientos de cada región y que contribuyeran a disminuir las desigualdades entre los municipios, incidiendo favorablemente en el arraigo de la población a su territorio.

Como resultado, el presente documento muestra de manera detallada las acciones ejecutadas desde cada una de las dependencias u organismos públicos descentralizados ejecutores de obra, e inversión pública por región y municipio; que más allá de las cifras son la evidencia fiel del compromiso de un gobierno con su gente, que continua trabajando hasta el último día de su gestión con responsabilidad y calidad por el bienestar de nuestra sociedad Jalisciense.



Desglose de obras

Inversión Pública 2018 por Dependencia y Organismos Públicos Descentralizados		
Nombre	Cantidad de Proyectos	Inversión Total
Secretaría de Desarrollo e Integración Social	138	295,847,440
Secretaría de Desarrollo Rural	2	95,000,000
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	575	4,564,831,249
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	38	112,261,850
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	130	399,599,891
Comisión Estatal del Agua de Jalisco	10	92,829,476
Hospital Civil de Guadalajara	1	27,275,000
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	156	446,604,579
Servicios de Salud Jalisco	11	185,440,346
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta	6	46,170,528
Sistema de Tren Eléctrico Urbano	2	537,335,602
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco"	1	700,000
Universidad de Guadalajara	21	254,408,894
	1,091	7,058'304,854

Notas aclaratorias:

* El presente reporte se elaboró con corte al día 30 de septiembre de 2018, por lo que se pueden presentar variaciones respecto a otros datos generados con fecha distinta.

* La información está basada en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), el cual es alimentado por las dependencias y organismos públicos descentralizados ejecutores y normativos de la inversión pública en el estado.

* Este reporte presenta los momentos contables de "Programado" y "Ejercido".

Inversión Pública 2018 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
Norte		64	171,878,893
	BOLAÑOS	6	20,750,891
	CHIMALTITÁN	3	3,566,207
	COLOTLÁN	13	23,809,176
	HUEJÚCAR	2	3,448,276
	HUEJUQUILLA EL ALTO	10	25,793,150
	MEZQUITIC	20	75,358,120
	SAN MARTÍN DE BOLAÑOS	1	3,448,276
	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES	1	3,448,276
	TOTATICHE	2	6,360,857
	VILLA GUERRERO	6	5,895,665
Altos Norte		45	292,161,826
	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	13	39,208,276
	LAGOS DE MORENO	17	199,386,365
	OJUELOS DE JALISCO	4	21,496,884

Inversión Pública 2018 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	1	3,448,276
	SAN JUAN DE LOS LAGOS	3	8,767,542
	TEOCALTICHE	4	7,368,276
	UNIÓN DE SAN ANTONIO	2	8,348,276
	VILLA HIDALGO	1	4,137,931
Altos Sur		69	200,491,815
	ACATIC	12	11,533,103
	ARANDAS	22	56,154,073
	CAÑADAS DE OBREGÓN	3	5,968,103
	JALOSTOTILÁN	3	10,753,103
	JESÚS MARÍA	2	21,793,103
	MEXTICACÁN	1	3,793,103
	SAN IGNACIO CERRO GORDO	4	9,752,671
	SAN JULIÁN	5	14,864,923
	SAN MIGUEL EL ALTO	1	4,000,000
	TEPATILÁN DE MORELOS	7	37,057,968
	VALLE DE GUADALUPE	2	6,366,656
	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	7	18,455,006
Ciénega		87	288,121,584
	ATOTONILCO EL ALTO	8	27,933,647
	AYOTLÁN	8	18,398,729
	DEGOLLADO	3	10,281,609
	JAMAY	21	48,570,725
	LA BARCA	5	26,456,488
	OCOTLÁN	9	65,871,264
	PONCITLÁN	16	38,628,418
	TOTOTLÁN	10	37,259,093
	ZAPOTLÁN DEL REY	7	14,721,609
Sureste		75	201,048,130
	CHAPALA	6	12,969,626
	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	16	23,638,431
	JOCOTEPEC	5	16,664,482
	LA MANZANILLA DE LA PAZ	6	14,228,276
	MAZAMITLA	7	48,136,913
	QUITUPAN	8	23,082,025
	SANTA MARÍA DEL ORO	1	2,586,207
	TIZAPÁN EL ALTO	19	43,535,619

Inversión Pública 2018 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
	TUXCUECA	2	3,448,276
	VALLE DE JUÁREZ	5	12,758,276
Sur		103	298,159,686
	GÓMEZ FARÍAS	6	12,126,437
	JIOTLÁN DE LOS DOLORES	5	13,544,565
	PIHUAMO	6	18,556,437
	SAN GABRIEL	9	15,471,877
	TAMAZULA DE GORDIANO	8	38,125,247
	TECALITLÁN	6	16,126,437
	TOLIMÁN	12	41,560,961
	TONILA	5	11,781,609
	TUXPAN	8	21,981,437
	ZAPOTILTIC	13	25,135,057
	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	5	11,584,565
	ZAPOTLÁN EL GRANDE	20	72,165,057
Sierra de Amula		96	245,247,071
	ATENGO	7	26,729,355
	AUTLÁN DE NAVARRO	5	12,120,251
	AYUTLA	9	31,316,005
	CHIQUILISTLÁN	5	14,721,609
	CUAUTLA	8	18,538,397
	EJUTLA	6	11,781,609
	EL GRULLO	10	23,812,159
	EL LIMÓN	4	12,471,264
	JUCHITLÁN	7	14,281,609
	TECOLOTLÁN	8	13,085,000
	TENAMAXTLÁN	5	16,151,609
	TONAYA	8	13,451,264
	TUXCACUESCO	12	23,649,007
	UNIÓN DE TULA	2	13,137,931
Costa Sur		52	201,550,519
	CASIMIRO CASTILLO	7	24,772,149
	CIHUATLÁN	9	26,415,229
	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	16	46,946,363
	LA HUERTA	3	65,311,972
	TOMATLÁN	7	21,201,609
	VILLA PURIFICACIÓN	10	16,903,197

Inversión Pública 2018 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
Costa-Sierra Occidental		75	382,108,008
	ATENGUILLO	6	12,274,220
	CABO CORRIENTES	3	39,833,333
	GUACHINANGO	5	12,274,220
	MASCOTA	7	50,954,220
	MIXTLÁN	5	12,274,220
	PUERTO VALLARTA	31	134,283,932
	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	10	64,039,642
	TALPA DE ALLENDE	8	56,174,220
Valles		38	94,362,994
	AHUALULCO DE MERCADO	1	4,137,931
	AMATITÁN	2	7,077,931
	AMECA	4	9,137,931
	EL ARENAL	2	6,097,931
	ETZATLÁN	6	7,077,931
	HOSTOTIPAQUILLO	2	3,448,276
	MAGDALENA	6	16,988,765
	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	2	3,683,276
	SAN MARCOS	3	5,117,931
	TALA	7	23,447,160
	TEQUILA	2	7,897,931
	TEUCHITLÁN	1	250,000
Lagunas		49	146,818,259
	ACATLÁN DE JUÁREZ	2	14,137,931
	AMACUECA	3	8,214,559
	ATEMAJAC DE BRIZUELA	4	10,472,479
	ATOYAC	1	4,214,559
	COCULA	1	1,889,025
	SAN MARTÍN HIDALGO	2	16,972,554
	SAYULA	11	37,146,360
	TAPALPA	14	18,910,773
	TECHALUTA DE MONTENEGRO	1	1,960,000
	TEOCUITLÁN DE CORONA	5	20,384,559
	ZACOALCO DE TORRES	5	12,515,458
Centro		268	2,358,086,189
	CUQUÍO	8	15,588,920
	EL SALTO	5	11,900,000

Inversión Pública 2018 por Región			
Región	Municipio	Total de Proyectos	Total
	GUADALAJARA	86	820,007,190
	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	8	27,305,143
	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	5	8,281,609
	JUANACATLÁN	1	240,000
	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	14	13,621,609
	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	12	446,741,676
	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	33	107,152,204
	TONALÁ	34	82,456,533
	ZAPOPAN	47	728,175,673
	ZAPOTLANEJO	15	96,615,631
Alcance Municipal		1,021	4,880,034,973
Alcance Regional/ Intermunicipal		33	1,793,380,839
Alcance Estatal		37	384,889,042
Totales		1,091	7,058,304,854

Notas aclaratorias:

- * El presente reporte de elaboró con corte al día 30 de septiembre de 2018, por lo que se pueden presentar variaciones respecto a otros datos generados con fecha distinta.
- * La información está basada en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); el cual es alimentado por las dependencias y organismos públicos descentralizados ejecutores y normativos de la inversión pública del estado.
- * Este reporte presenta los momentos contables de "Programado" y "Ejercido".



Región 1 Norte

Región Norte
Municipio de Bolaños

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	BARRANQUILLA, TUXPAN DE BOLAÑOS	Rehabilitación del camino entre el cruceo de Tuxpan de Bolaños-Puerto de Comatlán a el Poblado de Barranquillas del 0+000 al 9+450, en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,979,443	0	1,979,443	0	0	494,861	70%	25%
2	BOLAÑOS	Construcción del Centro de Salud en la localidad de La Mesa del Tirador, en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,972,597	0	4,972,597	0	0	1,243,149	80%	25%
3	BOLAÑOS	Rehabilitación en Empedrado Ahogado en Concreto con Huella Ecológica, 2da etapa en calle principal de la localidad de Mesa del Tirador, Municipio de Bolaños Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,071,853	0	964,667	107,185	0	964,667	100%	100%
4	TUXPAN DE BOLAÑOS	Conclusión de Centro de estabilización de urgencias en la localidad de Tuxpan de Bolaños, en el municipio de Bolaños, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,000,000	0	6,000,000	0	0	5,999,997	100%	100%
5	TUXPAN DE BOLAÑOS	Rehabilitación de camino rural Tuxpan de Bolaños a Mesa de Pajaritos del cadenamiento Km0+000 al 8+400 municipio de Bolaños (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	5,500,000	0	5,500,000	0	0	1,371,194	100%	25%
6	TUXPAN DE BOLAÑOS	Rehabilitación en empedrado ahogado en concreto con huellas ecológicas, 2da etapa en la calle Lopez Mateos en la localidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,226,998	0	1,104,298	122,700	0	1,104,298	100%	100%
Total BOLAÑOS					20,750,891	0	20,521,005	229,885	0	11,178,167		

Región Norte
Municipio de Chimaltitán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CHIMALTITÁN	Ampliación del edificio del Plantel CECYTEJ Totatiche extensión Chimaltitán 1ra. etapa en la cabecera municipal de Chimaltitán, Jalisco; (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,500,000	0	1,200,000	300,000	0	1,200,000	100%	100%
2	CHIMALTITÁN	Construcción de domo en patio cívico en la Secundaria Miguel Leandro Guerra de la cabecera municipal de Chimaltitán, Jalisco; (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,086,207	0	868,966	217,241	0	868,966	100%	100%
3	TEPIZUAC (TEPIZOAC)	Construcción de salón de usos múltiples 1ra. etapa en la localidad de Tepizuac, Chimaltitán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
Total CHIMALTITÁN					3,566,207	0	3,048,966	517,241	0	3,048,966		

Región Norte
Municipio de Colotlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	COLOTLAN	Pavimentación con huellas de concreto y empedrado zapeado en el ingreso a las Golondrinas, en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,940,000	0	1,940,000	0	0	1,940,000	100%	100%
2	COLOTLAN	Construcción de Rastro tipo Secretaría de Salud 2da. etapa en la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
3	COLOTLAN	"Acción Climática", Regional y Municipal (JINOR) Colotlán, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	RECURSO COMPROMETIDO	1,512,444	0	1,512,444	0	0	1,512,444	30%	100%
4	COLOTLAN	Obras exteriores y conectividad del edificio laboratorio de Ingenierías en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara (Primera etapa), en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	15%	100%
5	COLOTLAN	Ampliación de la escuela Primaria Niños Héroes, clave 14EP001715, ubicada en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	7,227,344	0	7,227,344	0	0	7,227,344	45%	100%
6	COLOTLAN	Equipamiento de la escuela Primaria Niños Héroes, clave 14EP001715, en la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	310,210	0	310,210	0	0	0	0%	0%
7	EL CARRIZAL	Construcción de empedrado con huellas de concreto en la calle Cuilhuac en la localidad El Carrizal, municipio de Colotlán (3x1) para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	357,560	89,390	89,390	89,390	89,390	89,390	40%	100%
8	EL CARRIZAL	Construcción de empedrado con huellas de concreto en la calle La Mesita en la localidad El Carrizal, municipio de Colotlán (3x1) para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,521,600	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	40%	100%
9	EL CARRIZAL	Construcción de empedrado con huellas de concreto en la calle 5 de Mayo en la localidad El Carrizal, municipio de Colotlán (3x1) para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,169,460	292,365	292,365	292,365	292,365	292,365	40%	100%
10	TULMIC DE GUADALUPE	Construcción de la tercera etapa del empedrado con huellas de concreto en la calle principal de la localidad Tulmic de Guadalupe, municipio de Colotlán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,999,940	499,985	499,985	499,985	499,985	499,985	40%	100%
11	COLOTLAN	Rehabilitación de la Escuela Normal Experimental (Eneco), clave 14DNL0008Z, en la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2018	1,329,026	1,329,026	0	0	0	398,708	20%	30%
12	COLOTLAN	Construcción de la escuela Secundaria Técnica # 17, clave 14DST0017L, en la cabecera Municipal de Colotlán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	605,379	0	605,379	0	0	605,379	0%	100%
13	LOMAS DE ORIENTE	Construcción del Centro de Desarrollo Educativo, clave 14CEDE2, ubicado en la localidad de Lomas de Oriente, en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	178,282	0	178,282	0	0	178,282	0%	100%
Total COLOTLAN					23,809,176	2,591,166	16,624,764	3,331,106	1,262,140	16,713,262		

Región Norte
Municipio de Huejúcar

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CIENEGA GRANDE	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y huellas ecológicas en calle Insurgentes 1ra. etapa en la localidad de Ciénega Grande en el municipio de Huejúcar, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,724,138	0	1,034,483	689,655	0	1,034,483	100%	100%
2	TLALCOSAHUA	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y huellas ecológicas en calle Miguel Hidalgo 1ra. etapa en la localidad de Tlalcosahua en el municipio de Huejúcar, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,724,138	0	1,034,483	689,655	0	1,034,483	100%	100%
Total HUEJÚCAR					3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966		

Región Norte
Municipio de Huejuquilla el Alto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción segunda etapa Polideportivo Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
2	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de andador de los Cristeros, en la calle Aldama en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,955,665	0	2,068,966	886,700	0	1,448,276	40%	70%
3	LA COFRADIA	Modernización de tramo en camino a La Cofradía con huellas de concreto y empedrado ecológico en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	294,000	0	294,000	0	0	294,000	100%	100%
4	MESA DE CRISTO	Construcción e instalación de antena para celulares en la comunidad de Mesa de Cristo en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	588,000	0	588,000	0	0	588,000	50%	100%
5	MESA DE CRISTO, LOS MEZQUITES	Conservación del camino Los Mezquites - Mesa de Cristo del km 0+000 al km 4+200 en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,606,000	0	4,606,000	0	0	4,606,000	50%	100%
6	PEÑA COLORADA	Ampliación de la escuela Primaria Indígena Haimasie, clave 14DPB0098Z, ubicada en la localidad de Peña Colorada, del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,449,294	0	3,449,294	0	0	3,449,294	1%	100%
7	SAN NICOLAS DE ACUNA	Modernización de 0.6km de camino con huellas de concreto y empedrado en la Comunidad de San Nicolás de Acuña, municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,372,000	0	1,372,000	0	0	1,372,000	50%	100%
8	TENZOMPA	Ampliación de la segunda etapa del edificio B, en el Colegio de Educación Media Superior A Distancia 15, clave 14EM50015C, ubicado en la calle Allende, localidad de Tenzompa, municipio de Huejuquilla el Alto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,196,451	0	2,196,451	0	0	2,196,451	1%	100%
9	TENZOMPA	Rehabilitación de camino rural cruceo de Haitmasie a Tenzompa municipio de Huejuquilla El Alto (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura Básica Indígena	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	65%	100%
10	TENZOMPA	Ampliación de red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliares, en la localidad de Tenzompa municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	3,431,740	2,059,044	1,372,696	0	0	1,372,696	100%	100%
Total HUEJUQUILLA EL ALTO					25,793,150	2,059,044	22,847,406	886,700	0	22,226,717		

Región Norte Municipio de Mezquitic

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	COAMITA 1 (COHAMITA)	Ampliación en el Jardín de Niños Iseriérame, clave 14DCC0051A, ubicado en la localidad Cohamita, del municipio de Mezquitic, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	564,829	0	564,829	0	0	564,829	0%	100%
2	EL CAJON, SANTA LUCIA	Rehabilitación de camino rural a Cajones, vía Santa Lucía de la Sierra, del Cerro de La Mesa a cruceo de Tampico del cadenamiento Km 0+000 al 24+709.0 municipio de Mezquitic (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura Básica Indígena	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000	40%	100%
3	LOS AMOLES (BAJO DE LOS AMOLES)	2a etapa construcción de huellas de concreto ecológico y empedrado ahogado en concreto en ingreso principal en Los Amoles, en el municipio de Mezquitic, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	3,500,000	0	3,500,000	0	0	1,045,405	20%	30%
4	MEZQUITIC	Construcción de puente vehicular Arroyo del Fierro en camino a cajones vía Santa Lucía de la Sierra, de Valparaiso Zac. a cruceo de Tampico en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	7,947,735	0	7,947,735	0	0	7,947,735	0%	100%
5	MEZQUITIC	Remodelación del auditorio municipal "Abel Madera Sierra" en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.(FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,298,851	0	2,068,966	229,885	0	2,068,966	97%	100%
6	POCHOTITA	Ampliación de la escuela Primaria Indígena Xawe Uweni, clave 14DPB0102W, ubicada en la localidad Pochotita, del municipio de Mezquitic, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,889,025	0	1,889,025	0	0	1,889,025	1%	100%
7	SAN ANDRES COHAMIATA	Rehabilitación de calles interiores con empedrado zampado, en la localidad San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,000,000	0	6,000,000	0	0	5,893,713	100%	98%
8	SAN ANDRES COHAMIATA	Rehabilitación de camino rural con empedrado zampado y obras complementarias en ingreso a la localidad de San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	5,500,000	0	5,500,000	0	0	4,230,034	100%	79%
9	SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA)	Construcción de la tercera etapa del centro de salud San Miguel Huaxtita en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	OPD. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0%	0%
10	SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUASTLAN	Ampliación en la Telesecundaria Cuauhtémoc, clave 14DTV0463G, ubicada en la localidad de San Sebastián de Teponahuastlán, del municipio de Mezquitic, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,551,224	0	3,551,224	0	0	3,551,224	0%	100%
11	SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUASTLAN	Construcción en la Escuela de Educación Media Superior A Distancia 68, clave 14EMS0068H, ubicado en domicilio conocido, en la localidad de San Sebastián de Teponahuastlán, municipio de Mezquitic.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISISTE)	2,381,584	0	2,381,584	0	0	2,381,584	55%	100%
12	SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUASTLAN, SANTA CRUZ	Rehabilitación de caminos con obras hidráulicas y empedrado, en la localidad de San Sebastián Teponahuastlán a Santa Cruz, municipio de Mezquitic (cad. 0+000 al 10+000), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	1,737,110	100%	35%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUASTLAN, SANTA CRUZ	Rehabilitación de camino rural con empedrado zamepado y obras complementarias en cadenamiento Km10+000 al 16+160 de la localidad de San Sebastián Teponahuastlan a Santa Cruz municipio de Mezquitic (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	5,500,000	0	5,500,000	0	0	1,119,933	40%	25%
14	SANTA CATARINA	Construcción de empedrado zamepado con huellas de rodamiento 5 etapa, en camino Jardín, en la localidad de Santa Catarina, municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,999,779	100%	100%
15	SANTA CATARINA	Supervisión y gestión ambiental de la obra camino Jardín en los terrenos de la Comunidad Wáarika de Tupaquíre Santa Catarina Cuexcomatlán 2a etapa, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	950,000	0	950,000	0	0	440,536	70%	46%
16	SANTA CATARINA	Construcción de Domo anexo a Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Tulkips, en la localidad de Santa Catarina Cuexcomatlán en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,288,262	0	4,288,262	0	0	4,288,262	100%	100%
17	SANTA CATARINA	Construcción de empedrado zamepado con huellas de rodamiento 6ta. etapa, en camino Jardín, en la localidad de Santa Catarina, municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,960,441	0	7,960,441	0	0	7,949,425	100%	100%
18	SANTA CATARINA	Construcción de Centro Ecológico para el desarrollo de la flora silvestre en la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatlán en el municipio de Mezquitic, Jalisco (Cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 596/2018).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,817,654	0	1,817,654	0	0	354,248	70%	19%
19	TAIMARITA	Construcción de puente en la localidad de Taimarita, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,764,003	0	2,764,003	0	0	2,764,003	100%	100%
20	TESORERO	Ampliación de la escuela Primaria Indígena Los Heroes Indígenas, clave 14DPB00477, ubicada en la localidad El Tesorero, del municipio de Mezquitic, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	944,512	0	944,512	0	0	944,512	0%	100%
Total MEZQUITIC					75,358,120	0	75,128,235	229,885	0	61,670,324		

Región Norte
Municipio de San Martín de Bolaños

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Construcción del auditorio regional 1ra. etapa en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	1,448,276	40%	70%
Total SAN MARTIN DE BOLAÑOS					3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	1,448,276		

Región Norte
Municipio de Santa María de los Ángeles

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	COLONIA 21 DE MARZO (LA HIEDRITA)	Construcción de ingreso con huellas de concreto en la calle Juárez - camino límite de estado con Zacatecas en la localidad 21 de Marzo en el municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
Total SANTA MARIA DE LOS ANGELES					3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966		

Región Norte
Municipio de Totatiche

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	TOTATICHE	Construcción de ingreso principal en concreto hidráulico en la calle Zaragoza en la cabecera municipal de Totatiche, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	TOTATICHE	Ampliación de la escuela Bachillerato Tecnológico Cecyef 6, clave 14ETC0006D, en la cabecera municipal de Totatiche, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	2,912,581	2,912,581	0	0	0	0	0%	0%
Total TOTATICHE					6,360,857	2,912,581	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966		

Región Norte
Municipio de Villa Guerrero

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	IZOLTA	Construcción de huellas de concreto en camino a Izolta, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	245,000	0	245,000	0	0	245,000	100%	100%
2	OJO DE AGUA DE CARDOS (OJO DE AGUA)	Construcción de empedrado ahogado en concreto en camino a Ojo de Agua, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
3	SAN LORENZO DE ATZQUELTAN (ATZQUELTAN)	Construcción de banquetas en la localidad de Atzquektan en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	245,000	0	245,000	0	0	245,000	100%	100%
4	VILLA GUERRERO	Construcción de concreto estampado en la calle López Cotilla y Republica, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
5	VILLA GUERRERO	Rehabilitación del campo de Béisbol en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
6	VILLA GUERRERO	Rehabilitación del edificio del sistema DIF municipal en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,955,665	0	2,068,966	886,700	0	2,068,966	70%	100%
Total VILLA GUERRERO					5,895,665	0	5,008,966	886,700	0	5,008,966		



Región 2 Altos Norte

Región Altos Norte
Municipio de Encarnación de Díaz

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ENCARNACION DE DIAZ	Construcción de unidad deportiva "El Pedregal" 2da etapa en cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,350,000	0	2,350,000	0	0	2,350,000	100%	100%
2	ENCARNACION DE DIAZ	Rehabilitación en el acceso a la comunidad de Santa María Transpontina 2da. etapa en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	100%	100%
3	ENCARNACION DE DIAZ	Pavimentación de calle la Estrella en la colonia Lomas de la Estación, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	6,250,000	0	6,250,000	0	0	6,250,000	100%	100%
4	ENCARNACION DE DIAZ	Rehabilitación de la carretera al Mezquite en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
5	ENCARNACION DE DIAZ	Rehabilitación de la calle Aldama en Barrio Alto en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,200,000	0	3,200,000	0	0	3,200,000	100%	100%
6	ENCARNACION DE DIAZ	Pavimentación de calle Santiago González y Tello en la colonia Independencia en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,800,000	0	2,800,000	0	0	2,800,000	100%	100%
7	ENCARNACION DE DIAZ	Pavimentación de calles El Rosario, Priv. Del Rosario y Luz del Tepeyac en el Fracc. Guadalupeño en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,120,000	0	2,120,000	0	0	2,120,000	100%	100%
8	ENCARNACION DE DIAZ	Rehabilitación de la calle Zaragoza en colonia Centro en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
9	ENCARNACION DE DIAZ	Pavimentación de calles Revolución Mexicana y Presbítero José Ornelas en la comunidad del Mesón de los Saucres, municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,900,000	0	3,900,000	0	0	3,900,000	100%	100%
10	ENCARNACION DE DIAZ	Rehabilitación de calle Guadalupe en la colonia San Pablo de la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
11	ENCARNACION DE DIAZ	Conclusión del Parador del Peregrino en Encarnación de Díaz.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	2,440,000	0	2,440,000	0	0	1,815,997	100%	75%
12	ENCARNACION DE DIAZ	Pavimentación de calles adyacentes y obras complementarias del puente en el Fraccionamiento Pasos de la Montaña en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco. (FONDEREG 2016)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
13	SAN SEBASTIAN DEL ALAMO	Pavimentación de calle San Antonio El Alto en la comunidad de San Sebastián el Álamo, municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,300,000	0	4,300,000	0	0	4,300,000	100%	100%
Total ENCARNACION DE DIAZ					39,208,276	0	37,828,966	1,379,310	0	37,204,962		

Región Altos Norte Municipio de Lagos de Moreno

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LALADERA	Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia La Ladera, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,272,766	636,383	636,383	0	0	636,383	10%	100%
2	LALADERA	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia La Ladera, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	669,812	334,906	334,906	0	0	334,906	10%	100%
3	LAGOS DE MORENO	Infraestructura y equipamiento turístico (ocultamiento de redes y señalización) en el centro histórico de Lagos de Moreno.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	6,000,000	0	6,000,000	0	0	5,919,663	100%	100%
4	LAGOS DE MORENO	Construcción de Cancha de usos múltiples techada con escenario y camerinos en el Albergue Cultural "Mariano Azuela", en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	3,660,000	0	3,660,000	0	0	1,496,351	70%	42%
5	LAGOS DE MORENO	Ampliación en concreto hidráulico de Avenida de Loma de Prados 3ra. etapa en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	99%	100%
6	LAGOS DE MORENO	Construcción de Cuarta etapa de la nueva preparatoria en Lagos de Moreno	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	32,000,000	0	32,000,000	0	0	32,000,000	64%	100%
7	LAGOS DE MORENO	Proyecto técnico en materia sustentable (CULAGOS Sustentable) en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara (Primera etapa), ubicado en Av. Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña, C.P. 47460, Lagos de Moreno	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	1,384,759	0%	46%
8	LAGOS DE MORENO	Hospital Regional de Lagos de Moreno	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Seguro Popular Federal	135,340,346	135,340,346	0	0	0	135,340,346	90%	100%
9	LAGOS DE MORENO	Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en calle Juan Martínez, colonia Vista Hermosa, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,482,674	1,241,337	1,241,337	0	0	1,241,337	10%	100%
10	LAGOS DE MORENO	Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en calle Popocatepetl, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,603,481	1,301,740	1,301,741	0	0	1,301,741	10%	100%
11	LAGOS DE MORENO	Construcción de empedrado tradicional y obras complementarias en Avenida Presidentes, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,137,194	1,068,597	1,068,597	0	0	1,068,597	10%	100%
12	LAGOS DE MORENO	Construcción de pavimento de concreto asfáltico y obras complementarias en la calle San José de la colonia Portero de Fray Ramón, municipio de Lagos de Moreno (Aportación Estatal, programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,016,177	1,008,088	1,008,089	0	0	1,008,089	10%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatad	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	LAS CRUCES	Ampliación de la escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, clave 14DTV0234N, ubicada en la localidad de Las Cruces, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,500,000	1,500,000	0	0	0	450,000	85%	30%
14	LOS AZULITOS	Rehabilitación de la escuela Secundaria Técnica # 55, clave 14DST0122W, ubicada en la localidad de Los Azulitos, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	971,640	971,640	0	0	0	291,492	0%	30%
15	SAN JORGE	Ampliación de la escuela Telesecundaria Macedonio Ayala, clave 14DTV0546P, ubicada en la localidad de San Jorge, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,500,000	1,500,000	0	0	0	450,000	45%	30%
16	SANTAINES	Construcción de aula de cómputo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la comunidad de Santa Inés, en Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	392,000	100%	100%
17	SANTAINES	Construcción de aula tipo en la Telesecundaria Emiliano Zapata, en la comunidad de Santa Inés, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	392,000	100%	100%
Total LAGOS DE MORENO					199,386,365	144,903,037	53,104,019	1,379,310	0	185,776,630		

Región Altos Norte Municipio de Ojuelos de Jalisco

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	MATANGILLAS (SAN ISIDRO MATANGILLAS)	Ampliación de la escuela Medio Superior Emsad San Isidro De Matangillas, clave 14EMS0055D, ubicada en la localidad de Matangillas (San Isidro Matangillas), en el municipio de Ojuelos, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO 56 CECYTEJ 2015 E	4,548,608	0	4,548,608	0	0	1,137,152	35%	25%
2	OJUELOS DE JALISCO	Construcción de ingreso norte en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jalisco (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,965,488	0	1,179,293	786,195	0	471,717	72%	40%
3	OJUELOS DE JALISCO	Ampliación ingreso poniente con concreto hidráulico, en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jalisco, (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,482,788	0	889,673	593,115	0	622,771	85%	70%
4	OJUELOS DE JALISCO	Construcción del Hospital Comunitario segunda etapa en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	13,500,000	0	13,500,000	0	0	13,500,000	0%	100%
Total OJUELOS DE JALISCO					21,496,884	0	20,117,574	1,379,310	0	15,731,640		

Región Altos Norte
Municipio de San Diego de Alejandría

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Rehabilitación de ingreso Poniente, Avenida Paseo de la Presa, 5a. Etapa en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
Total SAN DIEGO DE ALEJANDRIA					3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966		

Región Altos Norte
Municipio de San Juan de los Lagos

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Construcción de ingreso en la Av. Luis Donaldo Colosio en la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Rehabilitación de la escuela Primaria Rita Pérez de Moreno, clave 14EPR0653Y, en la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	1,629,611	1,629,611	0	0	0	488,883	0%	30%
3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Remodelación de parque deportivo "La Riviera", en cabecera municipal de San Juan de los Lagos (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,000,000	550,000	2,450,000	0	0	2,450,000	35%	100%
Total SAN JUAN DE LOS LAGOS					8,767,542	2,179,611	4,518,966	2,068,966	0	5,007,849		

**Región Altos Norte
Municipio de Teocaltiche**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	HUEJOTITLAN	Rehabilitación en empedrado ahogado con huellas de concreto hidráulico del camino Teocaltiche-Huejotitlan 2da. etapa en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	TEOCALTICHE	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Manuel M. Ponce, col. CTM, en la Ciudad de Teocaltiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	454,401	0	454,401	0	0	454,401	100%	100%
3	TEOCALTICHE	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Felipe Angeles, col. El Tanque, en la Ciudad de Teocaltiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,505,599	0	1,505,599	0	0	1,505,599	100%	100%
4	TEOCALTICHE	Remodelación del Jardín Carmona en la Ciudad de Teocaltiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
Total TEOCALTICHE					7,368,276	0	5,988,966	1,379,310	0	5,988,966		

Región Altos Norte
Municipio de Unión de San Antonio

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ESTACION PEDRITO	Construcción de empedrado alhajado en concreto en la calle Manuel Doblado, en la comunidad de Estación Pedrito, municipio de Unión de San Antonio, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
2	SAN ANTONIO DE LA GARZA	Construcción de ingreso en empedrado en cemento en la calle Santo Domingo - Altamira en la comunidad de San Antonio de la Garza, conectando con la carretera Unión de San Antonio Tacuitapan en el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
Total UNION DE SAN ANTONIO					8,348,276	0	6,968,966	1,379,310	0	6,968,966		

Región Altos Norte
Municipio de Villa Hidalgo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ARROYO SECO DE ARRIBA	Construcción de ingreso con huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la localidad de Arroyo Seco 1ra. etapa en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	68%	100%
Total VILLA HIDALGO					4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966		



Región 3 Altos Sur

**Región Altos Sur
Municipio de Acatic**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ACATIC	Reencarpentamiento en calles Manuel M. Dieguez entre Matamoros y Pio Quinto Moya, Leandro Valle entre J. Jesús González y Pio Quinto Moya en cabecera municipal en el municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
2	ACATIC	Construcción de techumbre en patio cívico en la Escuela Ramón Almaraz Gómez, en cabecera municipal, en el municipio de Acatic, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
3	ACATIC	Construcción de techumbre y rehabilitación de patio cívico en la Escuela Francisco Villa, colonia Los Sabinos, en cabecera municipal, en el municipio de Acatic, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	392,000	100%	100%
4	ACATIC	Reencarpentamiento en Avenida del rol en la cabecera municipal en Acatic, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,448,276	0	868,966	579,310	0	868,966	100%	100%
5	ACATIC	Reencarpentamiento en camino a Santa Rita en la cabecera municipal en Acatic, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,172,414	0	703,448	468,966	0	703,448	100%	100%
6	ACATIC	Reencarpentamiento en camino a Tequilla en la cabecera municipal en Acatic, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,172,414	0	703,448	468,966	0	703,448	100%	100%
7	ACATIC	Construcción de empedrado en las calles Santos Degollado, Nicolás Bravo, Agustín Melgar, y Pedro Moreno de la cabecera municipal de Acatic (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	40%	100%
8	ACATIC	Construcción de pavimento con carpeta asfáltica en las calles Ramón Jiménez y Vicente Guerrero de la cabecera municipal de Acatic (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	40%	100%
9	ACATIC	Construcción de pavimento con carpeta asfáltica en las calles Juan de la Barrera y López Cotilla de la cabecera municipal de Acatic (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	40%	100%
10	EL COLOMO	Construcción de carpeta asfáltica en el camino (3x1 para Migrantes) en el municipio de Acatic	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	40%	100%
11	PIEDRA AMARILLA	Rehabilitación de baños, piso cívico y pintura en escuela Primaria Benito Juárez, en la localidad de Piedra Amarilla, municipio de Acatic, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	98,000	0	98,000	0	0	98,000	100%	100%
12	TIERRAS COLORADAS	Construcción de carpeta asfáltica en calle camino Real entre calle Manzano y camino a la Higuera en la localidad de Tierras Coloradas, municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
Total ACATIC					11,533,103	1,200,000	6,415,862	2,717,241	1,200,000	6,415,862	6,415,862	

Región Altos Sur Municipio de Arandas

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ARANDAS	Reconstrucción en tramos del camino código 314, Tepatlitlán-Arandas-Límites de Estado, en el municipio de Arandas, Jalisco. (Libramiento Sur de Arandas)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	14,000,000	0	14,000,000	0	0	13,999,081	100%	100%
2	ARANDAS	Reconstrucción de barda perimetral, rehabilitación de mamposteo y pintura en general, de la Secundaria General número 108 Francisco Medina Ascencio de nuestro municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
3	ARANDAS	Construcción de red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelo, pavimento y banquetas de concreto hidráulico en la calle Hernández, entre Rayón y Ramón Gutiérrez, en Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,758,984	0	5,758,984	0	0	5,758,984	100%	100%
4	ARANDAS	Construcción de red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelo, pavimento y banquetas de concreto hidráulico en la calle General Artega entre Joaquín del Olmo y Campillo Saiz de esta Ciudad de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,867,967	0	1,867,967	0	0	1,867,967	100%	100%
5	ARANDAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Av. Azucena entre el INADEJ (Av. Ponciano Arráiga) y Prolongación Dr. Camarena, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	2,275,862	100%	100%
6	ARANDAS	Construcción del Centro de Desarrollo Educativo, clave "4CEDE1", ubicado en el Fraccionamiento Camino Real, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	87,029	0	87,029	0	0	87,029	0%	100%
7	ARANDAS	Construcción del Centro de Desarrollo Educativo, clave "4CEDE1", ubicado en el Fraccionamiento Camino Real, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	199,644	0	199,644	0	0	199,644	0%	100%
8	ARANDAS	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Allende, en cabecera municipal de Arandas (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,597,620	1,798,810	1,798,810	0	0	1,798,810	45%	100%
9	ARANDAS	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Pedro Velázquez, en cabecera municipal de Arandas (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,702,214	1,851,107	1,851,107	0	0	1,851,107	45%	100%
10	ARANDAS	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle La Trinidad, colonia El Sabillo, en cabecera municipal de Arandas (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,719,210	859,605	859,605	0	0	859,605	80%	100%
11	ARANDAS	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Elías Calles, en cabecera municipal de Arandas (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,017,968	508,984	508,984	0	0	508,984	60%	100%
12	ARANDAS	Construcción de espacio recreativo en el fraccionamiento La Herradura, en cabecera municipal de Arandas (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	550,000	1,850,000	0	0	1,850,000	40%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	ARANDAS	Construcción de pavimento asfáltico en el camino a la localidad Rincón del Molino en el municipio de Arandas (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	60%	100%
14	ARANDAS	Construcción de parque recreativo "Valle de Arboledas" en cabecera municipal de Arandas (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	550,000	1,850,000	0	0	1,850,000	40%	100%
15	LA CORAMBRE	Pavimentación en asfalto en el camino a La Corambre, en el municipio de Arandas, Jalisco, (Segunda etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	968,087	0	968,087	0	0	968,087	100%	100%
16	LA GLORIA	Pavimentación en asfalto del camino a la Gloria, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,894,638	0	1,894,638	0	0	1,894,638	100%	100%
17	PASO NUEVO	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, clave 14EJIN0974R, ubicada en la localidad de Paso Nuevo, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	500,000	500,000	0	0	0	150,000	0%	30%
18	SANTA MARIA DEL VALLE	Pavimentación en concreto hidráulico y asfalto de la calle Medina Ascencio entre la calle Abasolo y Pantosón municipal en la delegación de Santa María del Valle, delegación perteneciente al municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,964	0	3,920,964	0	0	3,920,964	100%	100%
19	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	Construcción de red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelo, pavimento y banquetas de concreto hidráulico en la calle Rubén Plascencia en su cruce con Niños Héroes, en la delegación de Santiaguito de Velázquez, municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	205,825	0	205,825	0	0	205,825	100%	100%
20	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	Pavimentación en concreto hidráulico y asfalto en el camino al Pantosón en la delegación de Santiaguito de Velázquez, perteneciente al municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,111,905	0	2,111,905	0	0	2,111,905	100%	100%
21	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	Construc. de red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelo, pavimento y banquetas de concreto hidráulico en la C. Rubén Plascencia entre la C. Moctezuma y Allende en la Deleg. de Santiaguito de Velázquez, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,871,603	0	2,871,603	0	0	2,871,603	50%	100%
22	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	Construcción de pavimento asfáltico en la comunidad de San Miguelito en la Delegación de Santiaguito de Velázquez, municipio de Arandas (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,357,312	339,328	339,328	339,328	339,328	339,328	50%	100%
Total ARANDAS					56,154,073	7,157,884	46,400,342	2,066,569	539,328	46,549,423		

Región Altos Sur
Municipio de Cañadas de Obregón

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CAÑADAS DE OBREGON	Construcción de cubierta en área de cancha de voleibol en Centro Deportivo la Alameda en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.(FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,329,631	0	797,778	531,852	0	797,778	100%	100%
2	CAÑADAS DE OBREGON	Rehabilitación de ingreso secundario calle Juan L. Lomeli en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,463,473	0	1,478,084	985,389	0	1,478,084	100%	100%
3	LAS ANIMAS	Ampliación de la escuela Primaria José María Morelos Y Pavon, clave 14DPR1555E, ubicada en la localidad de Las Animas, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAMIPOTENCIADO 2016	2,175,000	2,175,000	0	0	0	0	0%	0%
Total CAÑADAS DE OBREGON					5,968,103	2,175,000	2,275,862	1,517,241	0	2,275,862		

Región Altos Sur
Municipio de Jalostotitlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual			Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero
1	JALOSTOTITLAN	Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Río Santiago, en la cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	100%	100%
2	JALOSTOTITLAN	Instalación de alumbrado público a base de 91 luminarias en la Calzada San Miguel, en la cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	100%	100%
3	JALOSTOTITLAN	Construcción de la segunda etapa del Centro de Salud en la Ranchería de Santa Ana de Guadalupe en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco.	O.F.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0%	100%
Total JALOSTOTITLAN					10,753,103	0	9,235,862	1,517,241	0	9,235,862	

Región Altos Sur
Municipio de Jesús María

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual			Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero
1	ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE)	Remodelación y ampliación de imagen urbana en la plaza principal de la Delegación "Allende" en el municipio de Jesús María, Jalisco, (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	100%	70%
2	JESUS MARIA, SAN JOSE DE LAPAZ	Construcción del tramo carretero Jesús María -San José de la Paz, en el municipio de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	18,000,000	0	18,000,000	0	0	100%	98%
Total JESUS MARIA					21,793,103	0	20,275,862	1,517,241	0	19,318,908	

Región Altos Sur
Municipio de Mexxicacán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	MEXTICACAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el libramiento que comunica la carretera Mexxicacán - Cañadas de Obregón y la carretera Mexxicacán - Nochistlán de Mejía 2da. etapa en la cabecera municipal de Mexxicacán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	2,275,862	100%	100%
Total MEXTICACAN					3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	2,275,862		

Región Altos Sur
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	JAQUETAS	Rehabilitación de camino a Jaquetas, comunidad de Jaquetas, municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,176,000	0	1,176,000	0	0	1,176,000	100%	100%
2	LOS DOLORES SAN IGNACIO CERRO GORDO	Rehabilitación de la carretera San Ignacio-Los Dolores 2da etapa en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	75%	100%
3	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Santa Clara de la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,282,789	570,698	570,697	570,698	570,696	570,697	68%	100%
4	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Nicolás Bravo de la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,845,606	711,402	711,401	711,402	711,401	711,401	66%	100%
Total SAN IGNACIO CERRO GORDO					9,752,671	1,282,100	4,527,064	2,651,410	1,282,097	4,527,064		

**Región Altos Sur
Municipio de San Julián**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL VALLE	Construcción de huellas de concreto en camino a la localidad de El Valle del municipio de San Julián (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,999,732	499,933	499,933	499,933	499,933	499,933	100%	100%
2	PUERTA DE AMOLERO (PUERTA DEL AIRE)	Construcción de huellas de concreto en camino El Atravesano de la localidad Puerta de Amolero (Puerta del Aire) del municipio de San Julián (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,999,732	499,933	499,933	499,933	499,933	499,933	95%	100%
3	SAN JULIAN	Rehabilitación de avenida Hidalgo, salida a San Diego de Alejandria 3ra. etapa, en el municipio de San Julián, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	2,275,862	100%	100%
4	SAN JULIAN	Construcción del Relleno Intermunicipal Sanitiano Fase 1 Tipo B de 8879 m2, ubicado en el municipio de San Julián, que dará servicio a los Municipios de Cañadas de Obregón, Jalostotlán, San Julián, San Miguel el Alto y Valle de Guadalupe	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	6,713,350	0	4,045,794	2,667,556	0	0	0%	0%
5	PUERTA DE AMOLERO (PUERTA DEL AIRE)	Construcción de la escuela Secundaria Josefá Ortiz De Dominguez, clave 14DTV0327C, ubicada en la localidad de Puerta de Amolero (Puerta del Aire), en el municipio de San Julián, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	359,006	0	359,006	0	0	17,950	0%	5%
Total SAN JULIAN					14,864,923	999,866	7,680,527	5,184,663	999,866	3,293,678		

Región Altos Sur
Municipio de San Miguel el Alto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN MIGUEL EL ALTO	Remodelación y ampliación de la Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Neonatal segunda etapa en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco.	C.F.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0%	100%
Total SAN MIGUEL EL ALTO					4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000		

Región Altos Sur
Municipio de Tepatlilán de Morelos

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN JOSE DE GRACIA	Colocación de estructura y malla sombra en patio cívico de la Escuela Secundaria No. 13 "Adolfo López Mateos" en la delegación de San José de Gracia, dentro de este municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUIN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	50%	100%
2	SANTA BARBARA	Pavimentación de camino a Santa Bárbara segunda etapa, en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUIN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	50%	100%
3	TEPATITLAN DE MORELOS	Construcción del edificio de la Base Regional de la Fuerza Única Jalisco, en el municipio de Tepatlilán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,000,000	0	18,000,000	0	0	18,000,000	100%	100%
4	TEPATITLAN DE MORELOS	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa Tepatlilán, segunda etapa, en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,470,021	0	4,470,021	0	0	4,469,458	100%	100%
5	TEPATITLAN DE MORELOS	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa Tepatlilán, primer etapa, en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,156,223	0	4,156,223	0	0	4,156,223	100%	100%
6	TEPATITLAN DE MORELOS	Construcción de banda perimetral en Escuela Primaria "Manuel Navarro" en la colonia España en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUIN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	50%	100%
7	TEPATITLAN DE MORELOS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Puerta Vieja 2da etapa en la cabecera municipal de Tepatlilán de Morelos, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,551,724	0	2,275,862	2,275,862	0	2,275,862	100%	100%
Total TEPATITLAN DE MORELOS					37,057,968	0	34,782,106	2,275,862	0	34,781,543		

Región Altos Sur
Municipio de Valle de Guadalupe

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	VALLE DE GUADALUPE	Construcción de empedrado ahogado en concreto del ingreso sur 5ta. etapa, en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,551,724	0	2,275,862	2,275,862	0	2,275,862	95%	100%
2	VALLE DE GUADALUPE	"Acción Climática, Regional y Municipal (JIAS) Valle de Guadalupe, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	RECURSO COMPROMETIDO	1,814,932	0	1,814,932	0	0	1,814,932	100%	100%
Total VALLE DE GUADALUPE					6,366,656	0	4,090,794	2,275,862	0	4,090,794		

Región Altos Sur
Municipio de Yahualica de González Gallo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL FARO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Avenida el Faro en la localidad El Faro municipio de Yahualica de González Gallo (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,807,118	451,780	451,779	451,780	451,779	40%	100%	
2	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de baños barda perimetral, techado en área de educación física, infraestructura para personas con discapacidad en Sec. Manuel vila Camacho, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,879,999	0	2,879,999	0	0	100%	100%	
3	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Rehabilitación en el campo deportivo de fútbol municipal, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco (Obras complementarias).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	100%	100%	
4	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de Unidad Regional de Rehabilitación en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	100%	100%	
5	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Avila Camacho en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,126,913	781,728	781,728	781,729	781,728	100%	100%	
6	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Abasolo en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, segunda etapa (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,772,700	443,175	443,175	443,175	443,175	100%	100%	
7	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Perforación de pozo profundo, en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	2,075,172	1,037,586	1,037,586	0	0	100%	100%	
Total YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO					18,455,006	2,714,269	10,870,129	3,193,925	1,676,682	10,854,618		



Región 4 Ciénega

Región Ciénega
Municipio de Atotonilco el Alto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ATOTONILCO EL ALTO	Primera etapa de construcción de línea de alcantarillado de aguas residuales en la colonia Infonavit Madre Luisa de la Peña, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	1,636,045	100%	55%
2	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación de calle Iturbide en cabecera municipal) del municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	832,362	100%	25%
3	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de rampa de frenado e instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad en la carretera Atotonilco-San Miguel El Alto, municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	7,000,000	0	7,000,000	0	0	2,545,730	70%	37%
4	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de Foro recreativo en la colonia San Felipe, 2da etapa en la cabecera municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco.(FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL(FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	50%	100%
5	ATOTONILCO EL ALTO	Rehabilitación de la estación de transferencia en el Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	564,200	0	564,200	0	0	564,200	60%	100%
6	ATOTONILCO EL ALTO	Conclusión de módulo "A", consistente en cuatro aulas y pasillo de intercomunicación en planta alta, en el Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco el Alto.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0%	100%
7	MILPILLAS	Construcción de andador en la calle Prolongación El Canal en la comunidad de Milpillás, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,301,527	100%	65%
8	SAN FRANCISCO DE ASIS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Lázaro Cárdenas, colonia Los Mieleros, delegación San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco el Alto (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	4,587,838	612,590	3,975,248	0	0	3,975,248	30%	100%
Total ATOTONILCO EL ALTO					27,933,647	612,590	25,941,747	1,379,310	0	16,924,077		

Región Ciénega Municipio de Ayotlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AYOTLAN	Construcción de pavimento, carriles laterales y banquetas del tramo 0+127 al 0+332, en el acceso oriente de la cabecera municipal de Ayotlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	AYOTLAN	Construcción de unidad deportiva en cabecera municipal de Ayotlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	550,000	1,850,000	0	0	1,850,000	90%	100%
3	LA CONCEPCION, SANTA ELENA	Primera etapa de rehabilitación de tramo carretero, Santa Elena de la Cruz - La Concepción en el municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,172,490	100%	84%
4	LA CONCEPCION, SANTA ELENA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Segunda etapa de rehabilitación de tramo carretero, Santa Elena -La Concepción) en el municipio de Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	2,759,818	100%	83%
5	LA RIVERA	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	379,540	189,770	189,770	0	0	189,770	85%	100%
6	LA RIVERA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Enrique Ibarra Pedrosa, de la localidad de la Rivera, municipio de Ayotlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	588,546	294,273	294,273	0	0	294,273	97%	100%
7	LA RIVERA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Juan Escutia, en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,827,322	1,413,661	1,413,661	0	0	1,413,661	80%	100%
8	LA RIVERA	Impartición de 9 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	421,712	210,856	210,856	0	0	210,856	100%	100%
Total AYOTLÁN					18,398,729	2,658,560	14,360,859	1,379,310	0	12,959,834		

**Región Ciénega
Municipio de Degollado**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	DEGOLLADO	Construcción de Cancha de fútbol 7 en cabecera municipal, del municipio de Degollado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,444,764	100%	98%
2	LOS FRESNOS	Construcción con concreto hidráulico en camino Los Fresnos-Comadsa 1ra. etapa en el municipio de Degollado, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	LOS FRESNOS, SAN ANTONIO (EL PUJIDO)	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación de calle principal de San Antonio y 2da etapa del camino los Fresnos (rumbo a Comadsa)), en el municipio de Degollado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,333,333	0	4,333,333	0	0	4,272,374	100%	99%
Total DEGOLLADO					10,281,609	0	8,902,299	1,379,310	0	8,786,103		

Región Ciénega Municipio de Jamay

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	JAMAY	Ampliación y rehabilitación del Centro de Salud de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,970,019	0	2,970,019	0	0	2,762,423	100%	93%
2	JAMAY	Rehabilitación del Centro Histórico del municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,200,000	0	2,200,000	0	0	1,916,658	100%	88%
3	JAMAY	Construcción de Parque La Isla Xamayn, en el municipio de Jamay, Jalisco. 1ra. etapa	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	1,940,426	100%	39%
4	JAMAY	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación de calles; Zarate y Cornelio Sahagún, Galeana (1ra etapa) en cabecera municipal), en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	2,867,052	100%	87%
5	JAMAY	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Librado Mendoza Diaz, colonia San Isidro, en cabecera municipal de Jamay (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,756,226	878,113	878,113	0	0	878,113	15%	100%
6	JAMAY	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Cuesta de los Mártires, en la colonia Jamay I, en cabecera municipal de Jamay (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,643,614	1,821,807	1,821,807	0	0	1,821,807	15%	100%
7	JAMAY	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias, primera etapa en la calle Bernardina Fierro, en la colonia San Isidro, municipio de Jamay (Aportación Estatal, programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,800,734	900,367	900,367	0	0	900,367	15%	100%
8	JAMAY	Construcción de concreto hidráulico, puente vehicular y obras complementarias en calle Pedro Moreno de acceso a la colonia Santos Mártires, en cabecera municipal de Jamay (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,360,444	680,222	680,222	0	0	680,222	15%	100%
9	JAMAY	Construcción de pavimento de concreto complementarias en calles 20 de Noviembre y Jalisco, colonia El Trompo, en cabecera municipal de Jamay (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,248,066	1,124,033	1,124,033	0	0	1,124,033	15%	100%
10	JAMAY	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias, primera etapa en la calle Urbano Castillo, en la colonia San Isidro, municipio de Jamay (Aportación Estatal, programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,627,120	813,560	813,560	0	0	813,560	15%	100%
11	JAMAY	Rehabilitación de parque lineal "Circuito Metropolitano Libertad", en cabecera municipal de Jamay (Aportación Estatal, programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,100	550,000	1,850,100	0	0	1,850,100	10%	100%
12	JAMAY, SAN MIGUEL DE LA PAZ	Conservación periódica del camino código 191: Ocotlán-San Miguel de la Paz, Jamay, del km 8+000 al km 11+000, en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	908,070	100%	100%
13	MALTARANA LA PALMITA	Construcción del Centro de Salud en la comunidad de Maltarana, en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,257,162	0	5,257,162	0	0	3,975,981	90%	76%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	SAN AGUSTIN	Primera etapa de pavimentación de la calle Morelos en la delegación de San Agustín, en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	100%	100%
15	SAN AGUSTIN	Rehabilitación de pavimento hidráulico de la Avenida Hidalgo, a partir de la calle Alberto Cárdenas Jiménez hacia entronque con la carretera federal no. 35 1ra. etapa en la localidad de San Agustín del municipio de Jamay, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	100%
16	SAN AGUSTIN	Construcción de cancha regional de usos múltiples en la Delegación de San Agustín en el municipio de Jamay, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,000,000	0	500,000	500,000	0	500,000	95%	100%
17	SAN AGUSTIN	Construcción de banquetas, machuelos, ciclo vía y obras complementarias en las calles perimetrales de la plaza de San Agustín, municipio de Jamay (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,470,556	367,639	367,639	367,639	367,639	367,639	40%	100%
18	SAN AGUSTIN	Construcción de foro multipropósito en las calles perimetrales de la plaza en la localidad de San Agustín, municipio de Jamay (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	507,948	126,987	126,987	126,987	126,987	126,987	40%	100%
19	SAN AGUSTIN	Rehabilitación de pavimento hidráulico de la Avenida Hidalgo, a partir de la calle Enrique Álvarez del Castillo entronque con la carretera federal No. 35 2da. Etapa en la localidad de San Agustín del Municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	5,057,471	0	2,528,736	2,528,736	0	1,011,494	10%	0%
20	SAN MIGUEL DE LA PAZ	Construcción de Cancha de fútbol 7 con pasto sintético en la unidad deportiva de la delegación de San Miguel de la Paz, del municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,087,528	100%	68%
21	SAN MIGUEL DE LA PAZ	Pavimentación de la calle Degollado en su entronque con la carretera San Miguel-Ocotlán en la localidad de San Miguel de la Paz, en el municipio de Jamay, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,137,931	0	568,966	568,966	0	568,966	100%	100%
Total JAMAY					48,570,725	7,262,728	35,721,044	5,092,327	494,626	28,301,425		

**Región Ciénega
Municipio de La Barca**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LA BARCA	Construcción de andador turístico en la calle Degollado en la cabecera municipal de La Barca, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	827,586	15%	40%
2	VILLA DE GARCÍA MARQUEZ (EL TARENGO NUEVO)	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Gabriela Mistral, clave 14DJNQ484D, ubicada en la localidad de Villa de García Marquez (El Tarengo Nuevo), en el municipio de La Barca, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PARTICIPACIONES 17	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0%	0%
3	LA BARCA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1era etapa Rehabilitación de Av. del Sol en la col. Lomas de San Luis en cabecera municipal), en el municipio de La Barca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,833,333	0	4,833,333	0	0	4,702,103	100%	97%
4	PORTEZUELO	Continuación del Centro de Salud en la localidad de Portezuelo en el municipio de La Barca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,449,307	100%	100%
5	GUADALUPE DEL LERMA	Reconstrucción del camino Guadalupe del Lerma-La Concepción, en el municipio de La Barca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	11,174,879	0	11,174,879	0	0	10,165,111	100%	91%
Total LA BARCA					26,456,488	0	25,077,178	1,379,310	0	19,144,107		

**Región Ciénega
Municipio de Ocotlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	OCOTLAN	Primera etapa de rehabilitación de banquetas incluyentes y servicios en la calle Río Colorado en cabecera municipal del municipio de Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,500,000	0	2,500,000	0	0	1,643,395	100%	66%
2	OCOTLAN	Construcción de aula de 6.00 mts x 8.00 mts en las instalaciones del jardín de niños "Adolfo Christlieb Ibarrola", municipio de Ocotlán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	402,138	0	402,138	0	0	402,138	50%	100%
3	OCOTLAN	Construcción de muro perimetral en la escuela primaria Juan Gil Preciado clave 14EPRO624C en la colonia Ferrocarril, en el municipio de Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	87,903	0	87,903	0	0	87,903	100%	100%
4	OCOTLAN	Construcción de 3 armaduras para techumbre de la cancha de usos múltiples de la escuela secundaria general no. 24 Ignacio Manuel Altamirano en la Col. Porvenir, mpio. de Ocotlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	489,958	0	489,958	0	0	489,958	100%	100%
5	OCOTLAN	Construcción de cárcamo de aguas negras y líneas de impulsión en la Zona Sur de la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. Primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	50%	100%
6	OCOTLAN	Construcción de malecón 2 al margen del Río Zula, en la cabecera municipal de Ocotlán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	6,000,000	0	6,000,000	0	0	4,244,185	100%	71%
7	OCOTLAN	Limpieza y desazolve del río Zula; ubicado en el municipio de Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje	45,000,000	0	45,000,000	0	0	44,999,537	100%	100%
8	OCOTLAN	Rehabilitación del parque San Antonio en la colonia Mascota en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. (FONDEREG 2018).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
9	OCOTLAN, SAN VICENTE (LABOR VIEJA)	Constr., rehab. o ampliación de calles, caminos y carreteras (Constr. concreto hco de 4ta etapa c. Malecón Fcto.Hda.del Rincón y 1er etapa c. Gardenia col. Porvenir en cabecera y 1era etapa, c. L.Cárdenas Deleg. San Vicente(Labor Vieja)) mpio de Ocotlán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	2,026,179	100%	61%
Total OCOTLAN					65,871,264	0	63,802,299	2,068,966	0	59,882,261		

Región Ciénega Municipio de Poncitlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, SANTA MARÍA DE LA JOYA LA ZAPOTERA	Electrificación y equipamiento de pozo profundo El Mito, incluye línea de conducción, red de distribución y 17 tomas, (segunda etapa), en las localidades de Agua Caliente, Santa María de la Joya, La Zapotera y Chalpicote municipio de Poncitlán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPIS)	5,590,992	3,354,595	2,236,397	0	0	2,236,397	100%	100%
2	CASA BLANCA	Construcción de cancha de usos múltiples con juegos infantiles, aparatos de ejercicio al aire libre en la localidad de Casa Blanca, del municipio de Poncitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,333,333	0	1,333,333	0	0	1,158,332	100%	87%
3	CUESTA DE MEZCALA	Primera etapa de construcción de red de agua potable en la localidad de la Cuesta de Mezcala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,629,196	100%	82%
4	QUITZEO (LA ESTANCIA)	Rehabilitación de imagen urbana de la plaza principal en la localidad de Quitzeo, municipio de Poncitlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
5	QUITZEO (LA ESTANCIA)	Impartición de 9 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Quitzeo, municipio de Poncitlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	681,324	250,662	340,662	90,000	0	340,662	80%	100%
6	EL ZAPOTE	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Primera etapa de rehabilitación de la calle principal de El Zapote), del municipio de Poncitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	3,460,511	100%	70%
7	MEZCALA	Impartición de 9 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Mezcala, municipio de Poncitlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	603,090	202,545	301,545	99,000	0	301,545	80%	100%
8	PONCITLAN	Construcción de calle Nicolás Bravo en colonia Libertad con pavimento de concreto hidráulico y cambio de red hidráulica y sanitaria, en cabecera municipal, municipio de Poncitlán, Jalisco, primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,157,864	0	2,157,864	0	0	2,157,864	100%	100%
9	PONCITLAN	Administración y manejo del Área Natural Protegida "Sierras de Chapala", Poncitlán, Jalisco (AIPROMADES)	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	RECURSO COMPROMETIDO	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	5%	100%
10	PONCITLAN	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle González Gallo, en cabecera municipal de Poncitlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	1,927,739	39,846	1,387,893	500,000	0	1,387,893	100%	100%
11	PONCITLAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Olimpia, en cabecera municipal de Poncitlán (Aportación Estatal, programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	3,203,449	39,846	2,663,603	500,000	0	2,663,603	100%	100%
12	PONCITLAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Francisco I Madero, en cabecera municipal de Poncitlán (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría Territorial y Urbano-SEDATU)	2,064,619	39,845	1,524,774	500,000	0	1,524,774	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	SAN JOSE DE ORNELAS	Construcción de calle Hidalgo con pavimento hidráulico y cambio de red hidráulica y sanitaria, en la localidad de San José de Ornelas, municipio de Poncitlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,742,136	0	2,742,136	0	0	2,742,136	100%	100%
14	SAN PEDRO ITZICAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle 20 de Noviembre, en la localidad de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán (Aportación Estatal, programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,023,734	39,846	2,483,888	500,000	0	2,483,888	100%	100%
15	SAN PEDRO ITZICAN	Suministro de insumos para perforación de pozo profundo, en la localidad de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	1,101,861	550,931	550,931	0	0	550,931	100%	100%
16	AGUA CALIENTE	Ampliación de la escuela Telessecundaria Adolfo López Mateos, clave 14DTV0442U, ubicada en la localidad de Agua Caliente, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	2,000,000	2,000,000	0	0	0	600,000	75%	30%
Total PONCITLAN					38,628,418	6,518,116	28,541,992	3,568,310	0	25,306,697		

Región Ciénega Municipio de Tototlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CUESTA CHICA	Primera etapa de construcción de huella de concreto con empedrado tradicional de la localidad Cuesta Chica entronque Tototlán-Atotonilco, en el municipio de Tototlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,497,416	100%	100%
2	LAS ERAS, TOTOTLAN	Construcción y ampliación de calles, caminos y carreteras (1era etapa Constr. concr. hco. y red Hidrosant-en: c Morelos Comunidad Las Eras, c Pascual Orozco en cabecera, Av. Agua Caliente Col. Gpe y c. Pedro Infante en col. Jard. de Tototlán)mpio.de Tototlán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,433,333	0	4,433,333	0	0	4,372,395	100%	100%
3	NUEVO REFUGIO DE AFUERA	Pavimentación de camino Inter municipal Nuevo Refugio - Las Eras - Joconoxtle 1ra. etapa, en el municipio de Tototlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
4	RAMBLAS CHICO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle principal de la localidad Ramblas Chico en el municipio de Tototlán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,618,324	654,581	654,581	654,581	654,581	654,581	100%	100%
5	SAN AGUSTIN	Reconstrucción de puente vehicular Arroyo-Las Hornigas, camino San Agustín, municipio de Tototlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	20,000,000	0	20,000,000	0	0	19,401,098	90%	100%
6	SAN ISIDRO	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la localidad de San Isidro del municipio de Tototlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	100%	100%
7	TOTOTLAN	Construcción de techo en gradería del Lienzo Charro Tototlán, en el municipio de Tototlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	702,803	100%	59%
8	TOTOTLAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Sabas Reyes en la cabecera municipal de Tototlán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,043,404	260,851	260,851	260,851	260,851	260,851	40%	100%
9	TOTOTLAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Rayón en la cabecera municipal de Tototlán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,635,756	408,939	408,939	408,939	408,939	408,939	40%	100%
10	TOTOTLAN	Ampliación de la escuela Secundaria Técnica # 49, clave 14D5T0114L, en la cabecera municipal de Tototlán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	180,000	0	180,000	0	0	45,000	100%	25%
Total TOTOTLAN					37,259,093	1,324,371	31,906,670	2,703,681	1,324,371	30,612,048		

**Región Ciénega
Municipio de Zapotlán del Rey**

Nc.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AHUATLAN	Construcción de domo en Primaria de la localidad de Ahuatlan, del municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,385,341	100%	100%
2	LA CAÑADA	Construcción de Empedrado Ecológico con huellas de concreto en camino a La Cañada municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
3	LOS CERRITOS	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1er etapa de rehabilitación de calle Allende en la Comunidad Los Cerritos), del municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,300,000	0	4,300,000	0	0	4,278,359	100%	100%
4	SANTIAGO TOTOLIMIXPAN	Construcción de empedrado ecológico con huellas de concreto en calle Hidalgo en la localidad de Santiago Totolimixpan municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
5	TECUALITLAN	Rehabilitación de las calles Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles de la comunidad de Tecualitlan, municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,678,928	100%	100%
6	ZAPOTLAN DEL REY	Construcción de domo en la Escuela Primaria Francisco Silva Romero, en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	833,333	0	833,333	0	0	824,095	100%	100%
7	ZAPOTLAN DEL REY	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Hidalgo en conexión con carretera estatal # 159, circuito Santos Degollado, carretera estatal # 129 en la cabecera municipal de Zapotlán del Rey, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
Total ZAPOTLAN DEL REY					14,721,609	0	13,342,299	1,379,310	0	13,175,688		



Región 5 Sureste

**Región Sureste
Municipio de Chapala**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Física	Financiero	
1	ATOTONILQUILLO	Mejoramiento de imagen urbana en la calle Hidalgo en la delegación de Atotonilquillo, municipio de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
2	ATOTONILQUILLO	Mejoramiento de imagen urbana en la calle Juan de la Barrera de la delegación de Atotonilquillo, municipio de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
3	CHAPALA	"Acción Climática", Regional y Municipal (AIPROMADES) Chapala, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	RECURSO COMPROMETIDO	2,419,910	0	2,419,910	0	0	2,419,910	0%	100%
4	CHAPALA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Lázaro Cárdenas entre las calles Cuauhtémoc y Chalanas, en la cabecera municipal de Chapala (Aportación Estatal, programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	5,109,716	612,589	4,497,127	0	0	4,497,127	0%	100%
5	LAGUNA DE CHAPALA	Programas y conceptos complementarios (Programa Chapala Limpio) Chapala, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	RECURSO COMPROMETIDO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	5%	100%
6	SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Ampliación de la escuela Telesecundaria Guadalupe Victoria, clave 14DTV0503R, ubicada en la localidad de Santa Cruz de la Soledad, en el municipio de Chapala, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAMI POTENCIADO 2016	1,500,000	1,500,000	0	0	0	450,000	98%	30%
Total CHAPALA					12,969,626	2,112,589	10,857,037	0	0	10,307,037		

Región Sureste Municipio de Concepción de Buenos Aires

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Introducción de redes hídricas sanitarias y empedrado cidopeo en el circuito calles Nery - Melchor Ocampo - camino Real, en la cabecera municipal, en Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	100%	100%
2	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de empedrado ahogado en concreto en las calles Juan de la Barrera y Francisco Márquez, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
3	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Ing. Rafael Urzua, en la cabecera municipal, en Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
4	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones del Panteón municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,940,000	0	1,940,000	0	0	1,940,000	100%	100%
5	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Rehabilitación de la calle Aquiles Serdán como corredor turístico-gastronómico, en la cabecera municipal, en Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	1,470,000	100%	100%
6	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de aula didáctica y cerca perimetral en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas ubicada en Calle México con clave 14DRP2384 en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,676,460	419,115	419,115	419,115	419,115	419,115	95%	100%
7	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de red de drenaje en las calles Juan Escutia, Juan de la Barrera y Fernando Montes de Oca de la Colonia Lázaro Cárdenas en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,252,784	313,196	313,196	313,196	313,196	313,196	100%	100%
8	CONCEPCION DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO)	Construcción de la escuela Primaria Benito Juárez, clave 14EPR01750, en la cabecera Municipal de Concepción de Buenos Aires (Pueblo Nuevo), Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	180,687	0	180,687	0	0	180,687	99%	100%
9	RANCHO VIEJO	Construcción de unidad deportiva en la localidad de Rancho Viejo, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,724,138	0	1,034,483	689,655	0	1,034,483	95%	100%
10	RANCHO VIEJO	Construcción de cancha de usos múltiples y cercado perimetral en la calle Juárez de la localidad Rancho Viejo del municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,301,076	325,269	325,269	325,269	325,269	325,269	100%	100%
11	SANTA GERTRUDIS	Construcción de unidad deportiva en la localidad de Santa Gertrudis, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,724,138	0	1,034,483	689,655	0	1,034,483	100%	100%
12	SANTA GERTRUDIS	Construcción de empedrado ahogado en el camino a la Canada en la localidad Santa Gertrudis municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	567,672	141,918	141,918	141,918	141,918	141,918	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	SANTA GERTRUDIS	Construcción de empedrado alhajado en la calle López Mateos en la localidad Santa Gertrudis municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,094,316	273,579	273,579	273,579	273,579	273,579	100%	100%
14	SANTA GERTRUDIS	Construcción de piso de adoquín en la calle Pedro Moreno en la localidad Santa Gertrudis municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	843,920	210,980	210,980	210,980	210,980	210,980	95%	100%
15	SANTA GERTRUDIS	Construcción de piso de adoquín en la calle 5 de Mayo en la localidad Santa Gertrudis municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,823,708	455,927	455,927	455,927	455,927	455,927	70%	100%
16	SANTA GERTRUDIS	Construcción de piso de adoquín en la calle Abasolo en la localidad Santa Gertrudis municipio de Concepción de Buenos Aires (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	669,532	167,383	167,383	167,383	167,383	167,383	80%	100%
Total CONCEPCION DE BUENOS AIRES					23,638,431	2,307,367	15,337,020	3,686,677	2,307,367	15,337,020		

**Región Sureste
 Municipio de Jocotepec**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CHANTEPEC (EL CHANTE)	Ampliación de la escuela Primaria J. Encarnación Rosas, clave 14EPRO563F, ubicada en la localidad de Chantepec (El Chante), en el municipio de Jocotepec, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	4,100,000	4,100,000	0	0	0	1,230,000	0%	30%
2	EL MOLINO	Ampliación de la escuela Telesecundaria Niños Héroes, clave 14DTV0322H, ubicada en la localidad de El Molino, en el municipio de Jocotepec, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	6,176,206	6,176,206	0	0	0	1,852,862	45%	30%
3	JOCOTEPEC	Rehabilitación de imagen urbana de calle Hidalgo Sur entre Vicente Guerrero y Donato Guerra en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	50%	100%
4	JOCOTEPEC	Rehabilitación de imagen urbana de la calle Vicente Guerrero en el Ingreso Poniente a Jocotepec, de la calle Independencia a la calle Paseo de las Rosas en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,724,218	0	1,634,531	1,089,687	0	1,634,531	100%	100%
5	JOCOTEPEC	Construcción de alumbrado público en la carretera Jocotepec-Chapala de la calle Libertad (Nextipac) hasta calle Juárez (Chantepec) 1ra. etapa en el ingreso oriente a la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	724,058	0	434,435	289,623	0	434,435	100%	100%
Total JOCOTEPEC					16,664,482	10,276,206	5,008,966	1,379,310	0	8,091,827		

Región Sureste
Municipio de La Manzanilla de la Paz

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de calle Hidalgo con empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidráulicas y sanitarias en La Manzanilla de la Paz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,572,969	0	1,572,969	0	0	1,572,969	100%	100%
2	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de porral, Zaragoza entre calle Pedro Flores y calle Antonio Bravo, en La Manzanilla de la Paz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,388,949	0	1,388,949	0	0	1,388,949	100%	100%
3	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de andador turístico y mejoramiento de imagen en ingreso a la cabecera municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,197,617	0	4,197,617	0	0	4,197,617	100%	100%
4	LA SOLEDAD	Construcción de camino a La Soledad con empedrado ahogado en concreto, en la localidad de La Soledad, La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,351,603	0	1,351,603	0	0	1,351,603	100%	100%
5	LA TUNA	Construcción del camino regional con empedrado tradicional de la Soledad a la localidad de la Tuna 2da etapa, en el municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
6	VILLA MORELOS	Construcción de calle Ramón Corona con empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidráulicas y sanitarias en la delegación de Villa Morelos, La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,268,862	0	2,268,862	0	0	2,268,862	100%	100%
Total LA MANZANILLA DE LA PAZ					14,228,276	0	12,848,966	1,379,310	0	12,848,966	100%	100%

Región Sureste Municipio de Mazamitla

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EPECHE CHICO (PENECHE CHICO)	Construcción de obras exteriores complementarias al Hospital Comunitario, en la localidad de Epenche Chico, municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
2	EPECHE CHICO (PENECHE CHICO)	Electrificación de Gborieta en la localidad de Epenche Chico, en el municipio de Mazamitla, Jalisco. (FONDEREG 2018).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,448,276	0	868,966	579,310	0	868,966	100%	100%
3	MAZAMITLA	Terminación del área de virgencias y de consulta externa en el Centro de Salud con servicios ampliados, en el municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	27,748,637	0	27,748,637	0	0	26,394,962	100%	95%
4	MAZAMITLA	Construcción de parque lineal paseo de la cascada en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
5	MAZAMITLA	Modernización y equipamiento del Parque Ecológico municipal La Zanja, quinta etapa, municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
6	MAZAMITLA	Infraestructura y equipamiento turístico de calle Vicente Guerrero, Mazamitla.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	4,200,000	0	4,200,000	0	0	4,178,930	70%	100%
7	MAZAMITLA	Construcción del Centro Deportivo Regional de Alto Rendimiento, 4ta etapa, en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco. (FONDEREG 2018).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,000,000	0	1,200,000	800,000	0	1,200,000	100%	100%
Total MAZAMITLA					48,136,913	0	46,757,602	1,379,310	0	45,382,857		

**Región Sureste
Municipio de Quitupan**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL OURINGUAL	Construcción de pavimento de adoquín con huellas de concreto en la calle principal de la localidad El Quiringual municipio de Quitupan (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,990,000	997,500	997,500	997,500	997,500	997,500	100%	100%
2	LA JOYA	Adoquinamiento del tramo carretero La Joya - Quitupan del km 0+000 al 2+000, en el municipio de Quitupan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,430,000	0	3,430,000	0	0	3,430,000	100%	100%
3	LAGUNILLAS (LAS LAGUNILLAS)	Construcción de plaza principal en la localidad Lagunillas municipio de Quitupan (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,600,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	40%	100%
4	LAZARO CARDENAS (SANT DIEGO)	Construcción de Portal Lázaro Cárdenas en la Comunidad de Lázaro Cárdenas (en la delegación San Diego) en el municipio de Quitupan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
5	LAZARO CARDENAS (SANT DIEGO)	Construcción del portal Pascual Orozco en la comunidad de Lázaro Cárdenas (Delegación San Diego) en el municipio de Quitupan, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,955,665	0	2,068,966	886,700	0	2,068,966	100%	100%
6	MARIANO ESCOBEDO (LA GUADALUPE)	Construcción de carpeta asfáltica y riego de sello en el tramo carretero que une a las localidades de Mariano Escobedo y La Unión del Km 3+000 al 4+800 en el municipio de Quitupan (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,398,360	599,590	599,590	599,590	599,590	599,590	60%	100%
7	SAN ANTONIO (CARRILLO PUERTO)	Construcción de pavimento asfáltico en el camino que une a las localidades San Antonio (Carrillo Puerto) y la Unión en el municipio de Quitupan (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,998,000	999,500	999,500	999,500	999,500	999,500	100%	100%
8	SAN FRANCISCO (EMILLIANO ZAPATA)	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Libertad de la localidad de San Francisco (Emiliano Zapata) en el municipio de Quitupan (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,260,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	100%
Total QUITUPAN					23,082,025	3,561,590	11,510,556	4,448,290	3,561,590	11,510,556		

Región Sureste
Municipio de Santa María del Oro

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual			Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero
1	SANTA MARIA DEL ORO	Ampliación del libramiento municipal, en el tramo Santa María del Oro - La Aurora 1ra. etapa en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,586,207	0	2,068,966	517,241	0	100%	100%
Total SANTA MARIA DEL ORO					2,586,207	0	2,068,966	517,241	0	2,068,966	

Región Sureste
Municipio de Tizapán el Alto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL VOLANTIN	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle López Cortilla en la localidad El Volantín municipio de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	937,380	234,345	234,345	234,345	234,345	234,345	100%	100%
2	EL VOLANTIN	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Francisco Villa en la localidad El Volantín municipio de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,376,120	594,030	594,030	594,030	594,030	594,030	60%	100%
3	EL VOLANTIN	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Dr. Pablo Anaya en la localidad El Volantín municipio de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	654,556	163,639	163,639	163,639	163,639	163,639	100%	100%
4	EL VOLANTIN	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Santos Degollado en la localidad El Volantín municipio de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	850,500	212,625	212,625	212,625	212,625	212,625	100%	100%
5	MISMALOYA	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Durazo en la localidad de Mismaloya municipio de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	905,672	226,418	226,418	226,418	226,418	226,418	100%	100%
6	TIZAPAN EL ALTO	Mejoramiento de imagen urbana de la Av. Madero, (entre la C. Ramón Corona y C. 28 de Enero) en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,000,000	0	6,000,000	0	0	5,884,338	100%	100%
7	TIZAPAN EL ALTO	Rehabilitación de la imagen urbana en el "Boulevard de la Carretera Nacional" primer etapa en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	10,780,000	0	10,780,000	0	0	10,780,000	100%	100%
8	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico con sustitución de red de agua potable y alcantarillado de la calle Tabasco en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	3,000,000	0	3,000,000	0	0	881,875	30%	30%
9	TIZAPAN EL ALTO	Rehabilitación de la unidad deportiva regional en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. (FONDEREG 2016).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	95%	100%
10	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Prolongación 28 de Enero en la cabecera municipal de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,098,804	274,701	274,701	274,701	274,701	274,701	100%	100%
11	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Pera en la cabecera municipal de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	519,548	129,887	129,887	129,887	129,887	129,887	100%	100%
12	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Expropiación en la cabecera municipal de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,098,804	274,701	274,701	274,701	274,701	274,701	100%	100%
13	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Durazo en la cabecera municipal de Tizapán el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	519,548	129,887	129,887	129,887	129,887	129,887	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
14	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de empedrado y concreto estampado en la Carretera Nacional Oriente en la cabecera municipal de Tizapan el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARAMIGRANTES (CODESOL)	1,408,400	352,100	352,100	352,100	352,100	352,100	100%	100%	
15	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de colector pluvial en la Carretera Nacional Oriente en la cabecera municipal de Tizapan el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARAMIGRANTES (CODESOL)	1,302,112	325,528	325,528	325,528	325,528	325,528	100%	100%	
16	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Aguacate en la cabecera municipal de Tizapan el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARAMIGRANTES (CODESOL)	519,548	129,887	129,887	129,887	129,887	129,887	100%	100%	
17	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de empedrado y concreto estampado en la calle Turquesa en la cabecera municipal de Tizapan el Alto (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARAMIGRANTES (CODESOL)	1,901,792	475,448	475,448	475,448	475,448	475,448	60%	100%	
18	VILLA EMILIANO ZAPATA	Construcción de empedrado tradicional con sustitución de red de agua potable y alcantarillado de la calle Zaragoza en la localidad de El Ejido Modelo, municipio de Tizapan el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	2,000,000	0	2,000,000	0	0	590,968	15%	30%	
19	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle camino a la Hacienda y la calle San Patricio en la Cabecera Municipal de Tizapan el Alto, Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,214,559		2,528,736	1,685,824	0	1,011,494	50%	0%	
Total TIZAPAN EL ALTO					43,535,619	3,523,196	29,900,897	6,588,330	3,523,196	24,740,837			

Región Sureste
Municipio de Tuxcueca

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LAS CEBOLLAS	Construcción de plaza pública en la localidad de Las Cebollas en el municipio de Tuxcueca, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,505,418	0	903,251	602,167	0	903,251	100%	100%
2	SAN LUIS SOYATLAN	Construcción de cancha de fútbol 7 en la localidad de San Luis Soyatlán en el municipio de Tuxcueca, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,942,858	0	1,165,715	777,143	0	1,165,715	100%	100%
Total TUXCUECA					3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966		

**Región Sureste
Municipio de Valle de Juárez**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	BUENAVISTA, PASO DE PIEDRA	Construcción de andador peatonal de la localidad Paso de Piedra a Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	VALLE DE JUAREZ	Electrificación de las comunidades de Arjil a la Ortiga 3era. etapa, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
3	VALLE DE JUAREZ	Construcción de colector de drenaje para instalaciones del DIF en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
4	VALLE DE JUAREZ	Construcción del nuevo panteón municipal en Valle de Juárez, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
5	VALLE DE JUAREZ	Remodelación de plaza principal, localidad de El Tigre, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
Total VALLE DE JUAREZ					12,758,276	0	11,378,966	1,379,310	0	11,378,966		



Región 6 Sur

Región Sur
Municipio de Gómez Farías

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ELRODEO	Construcción de domo en la Escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz en la localidad de El Rodeo, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	712,822	100%	71%
2	GOMEZ FARIAS	Construcción de domos en Escuela Primaria Silvano Barba y en la Escuela Secundaria Técnica No. 66 en la localidad de San Sebastián del Sur, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,200,000	0	2,200,000	0	0	1,887,209	100%	86%
3	GOMEZ FARIAS	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehabilitación de calles Roble en la colonia El Fresno en la localidad de San Sebastián del Sur y Santa Mónica en la colonia La Candelaria) en el municipio Gómez Farías, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	2,082,963	100%	63%
4	SAN ANDRES IXTLAN	Construcción de domo en la Secundaria Gerardo Murillo en la comunidad de San Andrés Ixtlán, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,514,607	100%	85%
5	SAN ANDRES IXTLAN	Colocación de empedrado ahogado en concreto en calle Ignacio Allende entre calles Vicente Guerrero y carretera Unión de Guadalupe en la localidad San Andrés Ixtlán, ingreso al corredor turístico Sierra del Tigre, municipio de Gómez Farías, Jalisco. (FONDE municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,784,483	0	1,070,690	713,793	0	1,070,690	100%	100%
6	SAN ANDRES IXTLAN	Colocación de empedrado ahogado en concreto en calle Virente Guerrero entre calles Morales y Lázaro Cárdenas en la localidad San Andrés Ixtlán, ingreso al corredor turístico Sierra del Tigre, municipio de Gómez Farías, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,008,621	0	1,205,172	803,448	0	1,205,172	100%	100%
Región SUR					12,126,437	0	10,609,195	1,517,241	0	8,473,463		

Región Sur
Municipio de Jilotlán de los Dolores

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL RITO (EL RYITO)	Segunda etapa de rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la comunidad de El Rito, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,096,827	85%	79%
2	EL RITO (EL RYITO)	Construcción de empedrado ahogado en concreto y huellas de rodamiento en camino al Rito, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,251,232	0	2,275,862	975,369	0	2,275,862	100%	100%
3	LAS HIGUERAS, LOS SAUCES	Construcción de empedrado ahogado y huellas de rodamiento en el camino de la localidad de Las Higueras a Los Sauces en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
4	RANCHO NUEVO (EL MURCIELAGO)	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras. (1era etapa de rehabilitación de las calles Independencia e Himno Nacional en la localidad de Rancho Nuevo), en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	2,856,573	100%	100%
5	SAN FRANCISCO	Primera etapa de Rehabilitación de cancha de Fútbol en la localidad de San Francisco, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	977,547	100%	98%
Total JILOTLAN DE LOS DOLORES					13,544,565	0	12,569,195	975,369	0	11,166,810		

Región Sur
Municipio de Pihuamo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	BARRERAS, PIHUAMO, SAN JOSE DEL TULE	Rehabilitación de diversos Planteles Educativos dentro de el municipio de Pihuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,467,782	50%	100%
2	EL GUAYABO	Construcción de Centro Comunitario "Fraternidad Antorchista", en la colonia Antorcha Campesina, El Guayabo, en el municipio de Pihuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	824,944	70%	30%
3	EL NARANJO, PIHUAMO	Construcción de Redes de Drenaje en la calle Reforma en cabecera municipal y en la localidad de El Naranjo, del municipio de Pihuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,130	50%	100%
4	LA ESTRELLA, LAS NARANJAS (LA NARANJA), PIHUAMO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1ra. etapa rehabilitación de calles: Julio García com. La Estrella, calle 57N en la com. Las Naranjas, Galeana y calle de las Eréndas en cabecera) en el municipio de Pihuamo, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,318,135	5%	100%
5	PIHUAMO	Tercera etapa de construcción del Centro de Salud con servicios ampliados Pihuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,430,000	0	3,430,000	0	0	3,430,000	50%	100%
6	PIHUAMO	Remodelación del Centro Histórico 3ra. etapa en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	2,275,862	100%	100%
Total PIHUAMO					18,556,437	0	17,039,195	1,517,241	0	14,815,853		

Región Sur Municipio de San Gabriel

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ALISTA	Construcción de electrificación en la calle Gordiano Guzmán y Aldama de la localidad de Alista municipio de San Gabriel (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	575,204	143,801	143,801	143,801	143,801	143,801	60%	100%
2	ALISTA, EL JAZMIN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (Rehabilitación de calles, Ramón Corona en la localidad de Alista y Juárez en la localidad de El Jazmin), en el municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,533,333	0	2,533,333	0	0	1,866,342	100%	75%
3	EL AGUAJE	Construcción de una plazuela en la localidad de El Aguaje municipio de San Gabriel (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,631,916	407,979	407,979	407,979	407,979	407,979	40%	100%
4	EL JARDIN, SAN ANTONIO	Construcción de andador peatonal con concreto hidráulico en la localidad de San Antonio a El Jardín, en el municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,581,775	100%	100%
5	JIQUILPAN	Construcción de gradás en cancha de fútbol "Las chivas" en localidad de Jiquilpan, en el municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	500,000	0	500,000	0	0	433,666	100%	87%
6	JIQUILPAN	Remodelación de Centro Social en la delegación de Jiquilpan, municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	3,000,000	0	3,000,000	0	0	882,005	15%	30%
7	SAN GABRIEL	Construcción de domo en la escuela primaria Venustiano Carranza en cabecera municipal, del municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	700,000	0	700,000	0	0	458,018	100%	65%
8	SAN JOSE DEL RINCON (SAN JOSE DE LAS BURRAS)	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras. (Rehabilitación de calle Constitución en la localidad de San José del Rincón), en el municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	563,743	100%	56%
9	SAN JOSE DEL RINCON (SAN JOSE DE LAS BURRAS)	Construcción de red de drenaje en la colonia Santa Cecilia de la localidad San José del Rincón del municipio de San Gabriel (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,931,424	482,856	482,856	482,856	482,856	482,856	40%	100%
Total SAN GABRIEL					15,471,877	1,034,636	12,367,969	1,034,636	1,034,636	8,820,185		

Región Sur
Municipio de Tamazula de Gordiano

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CALLEJONES	Pavimentación en concreto hidráulico y obras complementarias en calle Francisco Villa en la localidad de Callejones, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	1,593,103	50%	70%
2	CALLEJONES	Rehabilitación de la escuela Primaria Francisco I. Madero, clave 14DPR2598J, ubicada en la localidad de Callejones, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	5,000,000	0	5,000,000	0	0	1,250,000	30%	25%
3	EL ATASCOSO, NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA), PASO DE GANADO, LAS VALLAS	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras 1era etapa rehab. de: c:Hidalgo comunidad Las Vallas, c. frente al Templo com. Nigromante, c. S/N comunidad Paso de Ganado y c. S/N com. El Atascoso) mpio Tamazula de Gordiano.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,533,333	0	3,533,333	0	0	2,333,287	50%	75%
4	EL PITAHAYO	Construcción de domo en cancha de usos múltiples en la localidad de El Pitahayo, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
5	LA GARITA	Construcción de domo en el patio cívico en la escuela Revolución en la localidad de La Garita, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,682,984	0%	100%
6	TAMAZULA DE GORDIANO	Terminación de las áreas de Hospitalización, Tociología y Cirugía, del Hospital Comunitario, del municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	20,998,810	0	20,998,810	0	0	20,995,391	100%	100%
7	VILLA DE CONTILA (CONTILA)	Rehabilitación de la calle J. Jesús Rodríguez en la delegación Villa de Contila, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
8	VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO)	Rehabilitación de la calle Industria en la localidad de Vista Hermosa, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	100%	100%
Total TAMAZULA DE GORDIANO					38,125,247	0	36,608,006	1,517,241	0	30,954,766		

Región Sur
Municipio de Tecalitlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	TECALITLAN	Rehabilitación de Paradero de la Central Camionera en cabecera municipal del municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,010,335	100%	67%
2	TECALITLAN	Construcción de primera etapa de parque (Ganchas de usos múltiples, juegos infantiles y mendederos) de la colonia La Campana en cabecera municipal del municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,974,285	100%	100%
3	TECALITLAN	Pavimentación mixta con concreto hidráulico y adoquín en ambas laterales sur de ingreso a Tecalitlán sobre Av. Avila Camacho en cabecera municipal del municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,256,775	100%	84%
4	TECALITLAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1era etapa rehabilitación de: calle Nacional Monte de Piedra en la colonia Real de Minas y Calzada las Higuieras Lado Norte colonia Centro en cabecera), en el municipio Tecalitlán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,013,180	100%	91%
5	TECALITLAN	Mejoramiento de imagen urbana Ingreso Norte 2a etapa de la cabecera municipal de Tecalitlán, Jalisco (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	2,275,862	100%	100%
6	TECALITLAN	Construcción de centro de desarrollo comunitario en la cabecera municipal de Tecalitlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	40%	100%
Total TECALITLAN					16,126,437	1,000,000	11,609,195	2,517,241	1,000,000	10,530,437		

Región Sur
Municipio de Toluimán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	COPALA	Ampliación y rehabilitación de panteón en la localidad de Copala, del municipio de Toluimán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,251,232	0	2,275,862	975,369	0	1,593,103	98%	70%
2	COPALA	Rehabilitación de campo deportivo en la localidad de Copala municipio de Toluimán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,300,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	60%	100%
3	COPALA, LA PAROTA (LOMA DE SAN ANTONIO), TOLIMAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1era etapa rehabilitación de: camino a Huisichi, calles: Prolong Vallarta en cabecera mpal, Emiliano Zapata en comunidad La Parota y 19 de Abril en Deleg. Cópala) municipio de Toluimán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,263,362	50%	98%
4	EL PASO REAL	Rehabilitación de calle Miguel Hidalgo en la localidad El Paso Real, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,201	100%	100%
5	EL PASO REAL	Construcción de parque recreativo en la localidad El Paso Real municipio de Toluimán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,588,189	1,000,000	1,000,000	1,588,189	1,000,000	1,000,000	60%	100%
6	PUEBLO VIEJO	Construcción de parque recreativo en la localidad Pueblo Viejo municipio de Toluimán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,019,916	754,979	754,979	754,979	754,979	754,979	60%	100%
7	SAN PEDRO TOXIN	Primera etapa de construcción de Panteón en la localidad de San Pedro Toxin, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,495,490	50%	100%
8	SAN PEDRO TOXIN	Rehabilitación de campo deportivo en la localidad de San Pedro Toxin municipio de Toluimán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	40%	100%
9	SANTA ELENA (SANTA ELENA DE LA CRUZ)	Rehabilitación de unidad deportiva en la localidad de Santa Elena (Santa Elena de la Cruz) municipio de Toluimán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,819,152	704,788	704,788	704,788	704,788	704,788	40%	100%
10	SANTA ELENA (SANTA ELENA DE LA CRUZ)	Ampliación de red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias y emisor, en la localidad de Santa Elena (Santa Elena de la Cruz) municipio de Toluimán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	3,763,845	2,258,307	1,505,538	0	0	1,505,538	100%	100%
11	TEUTLAN	Construcción de gradería y rehabilitación de cancha en la comunidad de Teutlán, en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,987,754	100%	100%
12	TOLIMAN	Construcción del Centro de Salud en el municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	11,985,294	0	11,985,294	0	0	8,681,140	100%	72%
Total TOLIMAN					41,560,961	5,668,074	27,509,794	4,973,325	3,409,767	23,435,855		

Región Sur
Municipio de Tonila

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LA COFRADIA, TONILA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Tera etapa de rehabilitación: de camino a La Cofradía, de calle de ingreso a la col. El Yuyo y camino a Dr. Miguel Galindo), en el municipio de Tonila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,733,333	0	3,733,333	0	0	3,706,702	100%	100%
2	SAN MARCOS	Instalación de luminarias en cancha de la localidad de San Marcos Zona Norte, en el municipio de Tonila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	600,000	0	600,000	0	0	598,772	100%	100%
3	TONILA	Construcción de puente peatonal incluyente en km 28 carretera libre a Colima-Guadajajara acceso a la preparatoria de Tonila y a la Unidad Deportiva, en el municipio de Tonila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,997,719	50%	100%
4	TONILA	Instalación de aparatos de ejercicio al aire libre en cabecera municipal de Tonila Zona Norte del municipio de Tonila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,992	100%	100%
5	TONILA	Pavimentación a base de concreto hidráulico del Ingreso Dr. Miguel Galindo en la cabecera municipal de Tonila, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
Total TONILA					11,781,609	0	10,402,299	1,379,310	0	10,372,150		

**Región Sur
Municipio de Tuxpan**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL NUEVO FOBLADO	Rehabilitación de camino rural con empedrado ahogado en ingreso a la localidad de Nuevo Poblado municipio de Tuxpan. (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,050,745	90%	90%
2	PLATANAR	Construcción de techumbre en el Jardín de Niños del Platamar, en el municipio de Tuxpan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
3	SAN JUAN ESPANATICA (EL PUEBLITO)	Construcción de techumbre en el jardín de niños de San Juan Espanatica, en el municipio de Tuxpan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
4	SAN JUAN ESPANATICA (EL PUEBLITO)	Construcción de domo y módulo de baños en Primaria Leyes de Reforma, en la localidad de San Juan Espanatica, en el municipio de Tuxpan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,400,000	0	2,400,000	0	0	596,156	100%	25%
5	TUXPAN	Remodelación del Auditorio municipal, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. (1 era. etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,997,142	100%	100%
6	TUXPAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (Primera etapa de rehabilitación de la calle Alvarez del Castillo en col. Camichines en cabecera municipal) del municipio de Tuxpan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5,933,333	0	5,933,333	0	0	5,553,837	100%	94%
7	TUXPAN	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle Prolongación Abasolo (camino a Tecatlán) en el municipio de Tuxpan, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,793,103	0	2,275,862	1,517,241	0	2,275,862	100%	100%
8	TUXPAN	Ampliación del Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo A en 10,000 m2 para el Sinar Sur Sureste (Tuxpan, Tamazula de Gordiano, Tecatlán, Pihuamo, Tomilla, Jilotlán de los Dolores y Zapotlán)	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	3,575,000	0	2,275,000	1,300,000	0	0	0%	0%
Total TUXPAN					21,981,437	0	19,164,195	2,817,241	0	14,453,742		

Región Sur
Municipio de Zapotiltic

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	EL COAHUAYOTE (EL ARCO), SAN JOSÉ DE LA TINALIA, ZAPOTILTIC	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1era etapa) pavimentación con concreto en calles Lirio y Girasol Col. Primavera en cab. mpal, Arboleda Deleg. El Coahuayote y Morelos comunidad San José de La Tinajalmpio de Zapotiltic.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,483,333	0	3,483,333	0	0	3,474,217	100%	100%
2	EL RINCON	Infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimento y banquetas en calle Allende en la delegación de El Rincón, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,301,213	0	2,301,213	0	0	2,301,213	100%	100%
3	HUESCALAPA	Infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimento y banquetas en calle Matamoros, en la delegación de Huescalapa, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,190,317	0	2,190,317	0	0	2,190,317	100%	100%
4	HUESCALAPA	Construcción de domo en el patio cívico de la Escuela Primaria Manuel López Cotilla ubicada en la calle del mismo nombre en la delegación Huescalapa a un costado de la carretera Cd. Guzmán Mazamitla, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,679,171	100%	100%
5	ZAPOTILTIC	Pavimentación con concreto hidráulico en calle López Cotilla y Pedro Moreno, Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,056,423	0	2,056,423	0	0	2,056,423	100%	100%
6	ZAPOTILTIC	Infraestructura hidráulica, sanitaria, pavimento y banquetas en calle Cuauhtémoc, Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,098,169	0	3,098,169	0	0	3,098,169	100%	100%
7	ZAPOTILTIC	Asfaltado de área de Patio de Maniobras en tanguis municipal, Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	318,242	0	318,242	0	0	318,242	100%	100%
8	ZAPOTILTIC	Pavimentación de calle Prolongación Guerrero en Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,010,872	0	1,010,872	0	0	1,010,872	100%	100%
9	ZAPOTILTIC	Construcción de cancha en Parque Jardines del Sagrario en Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	826,059	0	826,059	0	0	826,059	100%	100%
10	ZAPOTILTIC	Construcción de cancha de usos múltiples en Parque la Colimide en Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	448,704	0	448,704	0	0	448,704	100%	100%
11	ZAPOTILTIC	Construcción de domo en patio cívico y sustitución de accesorios piso y azulejos en sanitarios de niños y niñas de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla en la delegación El Pueblo lito, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,565,761	100%	100%
12	ZAPOTILTIC	Construcción de cancha de usos múltiples y área verde en la col. 5 de Noviembre en cabecera municipal del municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,550,000	0	1,550,000	0	0	1,549,998	100%	100%
13	ZAPOTILTIC	Rehabilitación urbana en ingreso oriente de la ciudad, paralelo a calle Francisca Nuñez de Ibañez en la cabecera municipal de Zapotiltic, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,551,724	0	2,275,862	2,275,862	0	2,275,862	50%	100%
Total ZAPOTILTIC					25,195,057	0	22,859,195	2,275,862	0	22,795,010		

Región Sur
Municipio de Zapotitlán de Vadillo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LOMA DE LAS FLORES	Construcción de domo en la Telesecundaria en la localidad de Loma de las Flores, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	763,006	50%	76%
2	PEREMPITZ DE ABAJO, ZAPOTITLAN DE VADILLO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1era etapa de andador de Chancuellar con rumbo a cabecera municipal, Rehabilitación del tramo Carretero Zapotitlán con rumbo a Perempitz de Abajo), del mpio de Zapotitlán de Vadillo.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,733,333	0	4,733,333	0	0	3,548,069	100%	76%
3	SAN JOSE DEL CARMEN	Construcción de línea de Alejamiento y Fosa de Tratamiento Primario en calle Prolongación Morelos en la delegación de San José del Carmen, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	987,321	100%	99%
4	TETAPAN	Rehabilitación de calles Hidalgo y Morelos en la localidad Tetapan, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,580,753	100%	99%
5	ZAPOTITLAN DE VADILLO	Construcción de pavimento ecológico de proyecto ecoturístico cabañas Zapotitlán 5ta. etapa en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,251,232	0	2,275,862	975,369	0	2,275,862	100%	100%
Total ZAPOTITLAN DE VADILLO					11,584,565	0	10,609,195	975,369	0	9,155,011		

Región Sur Municipio de Zapotlán el Grande

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	CIUDAD GUZMAN	Conservación periódica del camino código 428, Tonaya-Cd. Guzmán, en tramos aislados, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	15,000,000	0	15,000,000	0	0	12,098,944	100%	81%
2	CIUDAD GUZMAN	Conservación periódica en camino código 421 de Libramiento Ciudad Guzmán del km 0+000 al 1+500, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, etapa 3	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,000,000	0	10,000,000	0	0	9,999,921	100%	100%
3	CIUDAD GUZMAN	Construcción de cancha de usos múltiples en escuela de la colonia La Primavera, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	850,000	0	850,000	0	0	850,000	100%	100%
4	CIUDAD GUZMAN	Construcción de domo en Tanguis la Pulga, segunda etapa, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000	100%	100%
5	CIUDAD GUZMAN	Construcción de parque en colonia Los Encinos, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000	100%	100%
6	CIUDAD GUZMAN	Rehabilitación de andador peatonal en cerrada Gonzalez Ortega, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	100%	100%
7	CIUDAD GUZMAN	Rehabilitación de parque en colonia Constituyentes sección No. 3, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	100%	100%
8	CIUDAD GUZMAN	Construcción de cancha de Fútbol Soccer en colonia Solidaridad, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%
9	CIUDAD GUZMAN	Rehabilitación de banquetas y mobiliario urbano en el Centro Histórico de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	640,000	0	640,000	0	0	640,000	100%	100%
10	CIUDAD GUZMAN	Primera etapa de rehabilitación de espacios en salud animal, en la colonia Constituyentes en cabecera municipal del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	990,640	100%	99%
11	CIUDAD GUZMAN	Construcción de domo en la escuela Eva Briseño en Col. San Felipe en cabecera municipal del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	851,401	100%	85%
12	CIUDAD GUZMAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Primera etapa de Rehabilitación de la Avenida Carlos Villaseñor en cabecera municipal) del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	1,421,023	100%	43%
13	CIUDAD GUZMAN	Conservación periódica del camino código 421 de Libramiento Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, etapa 4.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,000,000	0	13,000,000	0	0	12,999,991	100%	100%
14	CIUDAD GUZMAN	Construcción de escenario con camerinos, faldón de lonarotulado ambos costados, gradería, pintura epóxica y marcados electrónicos, en la col. Antorchas Populares, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,690,000	0	2,690,000	0	0	677,549	50%	30%
15	CIUDAD GUZMAN	Rehabilitación de andador peatonal Laguna de Zapotlán en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,551,724	0	2,275,862	2,275,862	0	1,593,103	95%	70%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
16	CIUDAD GUZMAN	Remodelación de la Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur, de la Universidad de Guadalajara (segunda etapa), ubicado en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	1%	100%
17	CIUDAD GUZMAN	Remodelación de la Unidad Básica de Rehabilitación en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	700,000	0	700,000	0	0	700,000	100%	100%
18	LA LAGUNA	Apoyos para la extracción de lirio y tule flotante en la laguna de Zapotlán por la Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral del Río Coahuayana (JIRCO).	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	250,000	0	250,000	0	0	250,000	50%	100%
19	LA MESA (EL FRESNITO)	Primera etapa de rehabilitación de Plaza Principal y Jardín en la delegación de El Fresnito, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,146,607	100%	93%
20	NEVADO DE COLIMA	Apoyos a proyectos de desarrollo de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión en el Área Natural Protegida del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, Zapotlán El Grande, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000	75%	100%
Total ZAPOTLAN EL GRANDE					72,165,057	0	69,889,195	2,275,862	0	62,069,179		



Región 7 Sierra de Amula

**Región Sierra de Amula
Municipio de Atengo**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Inversión ejercida estatal	Físico	Financiero
1	AGOSTADERO, ATENGO	Rehabilitación de camino rural con empedrado y huellas de concreto tramo Atengo-Agostadero 3ra. etapa en el municipio de Atengo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	ATENGO, EL MACUCHI(LA TRINIDAD), SOYATLAN DEL ORO	Const., rehabili o ampliación de calles caminos y carreteras (1er etapa de rehabit. de las calles, Rayon, Barrio El Ranchito en cab. mpa), Principal de la comunidad El Macuchi y Fco. Villa, barrio fundición en la comunidad de Soyatlán del Oro) mpio de Atengo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,033,333	0	4,033,333	0	0	1,005,962	100%	25%
3	MACUCHI LA TRINIDAD	Instalación de tanque de almacenamiento de agua en localidad de El Macuchi, en el municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	250,000	30%	25%
4	SOYATLAN DEL ORO	Reconstrucción de puente vehicular, camino Tecolotlán-Tenamaxtlán-Soyatlán del Oro en el km 24+251, en el municipio de Atengo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,947,746	0	13,947,746	0	0	3,131,660	30%	25%
5	SOYATLAN DEL ORO	Rehabilitación de la calle Francisco I. Madero en localidad de Soyatlán del Oro, en el municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,282,776	100%	100%
6	SOYATLAN DEL ORO	Construcción de cancha de usos múltiples en la preparatoria de Soyatlán del Oro, en el municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,328	95%	100%
7	SOYATLAN DEL ORO	Rehabilitación de la Biblioteca Pública Magdalena Jiménez Regla, en la localidad de Soyatlán del Oro, municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	1,000,000	0	1,000,000	0	0	250,000.00	40%	25%
Total ATENGO					26,729,355	0	25,350,045	1,379,310	0	9,988,691.61		

**Región Sierra de Amula
 Municipio de Autlán de Navarro**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AUTLAN DE NAVARRO	Equipamiento para el funcionamiento de la planta de composta de la JIRA, Autlán de Navarro, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,982,320	232,320	1,750,000	0	0	0	0%	100%
2	AUTLAN DE NAVARRO	Rehabilitación de unidad deportiva Autlán, en la colonia Francisco Silva Romero (Maderera), en la cabecera municipal de Autlán de Navarro (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	550,000	1,850,000	0	0	1,850,000	60%	100%
3	AYUTITA	Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el departamento de ciencias de la salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, Sede Anonias, en la misma localidad, de la Universidad de Guadalajara (Primera etapa), en el municipio de Autlán.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	2%	100%
4	LAS PAREDES	Construcción de empedrado con huella de concreto en la calle Lázaro Cárdenas entre López Mateos y carretera Estatal Autlán-El Grullo, en la localidad de Las Paredes, municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
5	ARQUITOS	Rehabilitación de la escuela Primaria Reforma, clave 14EPR0471P, ubicada en la localidad de Arquitos, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	600,000	600,000	0	0	0	180,000	60%	30%
Total/AUTLAN DE NAVARRO					12,120,251	1,382,320	8,668,966	2,068,966	0	7,098,966		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Ayutla**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AYUTLA	Construcción de líneas y tanque de captación de agua potable en la colonia Guadalupe dentro de la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
2	AYUTLA	Construcción de líneas y tanque de captación de agua potable en la colonia Los Conos dentro de la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
3	AYUTLA	Construcción de líneas y tanque de captación de agua potable en la colonia La Fundación dentro de la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
4	AYUTLA	Rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Primera etapa de rehabilitación de tramo carretero Ayutla rumbo a El Tambor), municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,633,333	0	3,633,333	0	0	3,499,700	100%	100%
5	AYUTLA	Construcción de la escuela Secundaria Técnica Manuel López Cotilla, clave 14EST0029P, en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	6,000,000	0	6,000,000	0	0	1,984,432	10%	33%
6	AYUTLA	Equipamiento de la escuela Secundaria Técnica Manuel López Cotilla, clave 14EST0029P, en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	334,396	0	334,396	0	0	0	0%	0%
7	ELARRAYAN SAN PEDRO	Rehabilitación de techo en escuela primaria 5 de Mayo en la comunidad de San Pedro y de tres aulas en la escuela primaria Miguel Hidalgo Costilla, en la comunidad El Arroyán, en el municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,299,266	100%	100%
8	SAN ANTONIO DE LOS MORAN SAN LUIS	Rehabilitación de camino San Pio, San Antonio y base de concreto hidráulico del tramo San Antonio-San Luis y obras complementarias, municipio de Ayutla, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	80%	100%
9	SAN MIGUEL DE LA SIERRA	Rehabilitación de techo en Casa de Salud en la comunidad de San Miguel de La Sierra, en el municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	800,000	0	800,000	0	0	799,304	100%	100%
Total AYUTLA					31,316,005	0	29,836,694	1,379,310	0	25,351,667		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Chiquilistlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CHIQUILISTLAN	Construcción de Mercado Municipal en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco. Segunda etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
2	CHIQUILISTLAN	Construcción de domo en Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán, módulo Chiquilistlán, en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,083,108	100%	100%
3	CHIQUILISTLAN	Construcción de domo en Escuela Urbana no. 591 Carlos Enriquez en cabecera municipal, del municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,071,543	100%	61%
4	CHIQUILISTLAN	Ampliación de las instalaciones de la Unidad Deportiva municipal 2da. etapa en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	40%	100%
5	CHIQUILISTLAN, JALPA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (Rehabilitación de calle Matamoros en la delegación de Jalpa y la calle Meteorológico en cabecera municipal), del municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,433,333	0	4,433,333	0	0	3,330,664	100%	78%
Total CHIQUILISTLAN					14,721,609	0	13,342,299	1,379,310	0	11,494,281		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Cuautla**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CAÑADA GRANDE	Primera etapa de perforación de pozo en la comunidad de Cañada Grande, en el municipio de Cuautla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	175,000	0	175,000	0	0	175,000	50%	100%
2	CHILACAYOTE, TIERRAS BLANCAS	Rehabilitación del camino rural Tierras Blancas - Chilacayote en el municipio de Cuautla, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	2,450,000	100%	100%
3	CUAUTLA	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle José Lara Robles, 3ra etapa iniciando en Arroyo de Temporal y terminando en la Av. Hijos Ausentes en la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
4	CUAUTLA	Construcción de un módulo para cafetería en la entrada al museo José Lara Robles en cabecera municipal del municipio de Cuautla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,099,305	100%	100%
5	CUAUTLA	Conversión aérea subterránea de líneas de media y baja tensión en el centro histórico de la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	70%	100%
6	CUAUTLA	Construcción de empedrado ahogado en la calle de ingreso de los hijos ausentes en la cabecera municipal de Cuautla (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X 1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,851,788	962,947	962,947	962,947	962,947	962,947	80%	100%
7	CUAUTLA, TIERRAS BLANCAS, TOTOTLAN DEL ORO	Const., rehabilit. o ampliación de calles caminos y carreteras (1er etapa de rehabilitación de las calles, Nogal en la localidad Tierras Blancas, Andrés Cárdenas en cab. mpal y camino de El Carretero rumbo a la local. de Tototlán del Oro) mpio de Cuautla.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	815,003	60%	25%
8	CHILACAYOTE, CUAUTLA	Rehabilitación de calle Francisco Villa en la localidad Chilacayote y de calle Constituyentes, calle López Rayón y Reforma en cabecera municipal, del municipio de Cuautla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,200,000	0	3,200,000	0	0	3,173,077.90	60%	100%
Total CUAUTLA					18,538,397	962,947	14,270,246	2,342,257	962,947	11,724,299		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Ejutla**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Inversión ejercida estatal	Físico	Financiero
1	EJUTLA	Construcción de parque recreativo con canchas de usos múltiples, juegos infantiles, terraza y asadores, en el municipio de Ejutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	987,363	100%	25%
2	EJUTLA	Construcción de domo en Telesecundaria Idolina Gaona de Cosío en cabecera municipal, del municipio de Ejutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	800,000	0	800,000	0	0	450,177	100%	56%
3	EJUTLA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Tera etapa de rehabilitación de calles: Dr. Francisco Padilla, Constitución y Antonio González Tinajero en la cabecera municipal), del municipio de Ejutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,533,333	0	3,533,333	0	0	3,379,863	100%	96%
4	LA LABOR	Construcción de cubierta para cancha de usos múltiples en la localidad de La Labor municipio de Ejutla, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,106,386	0	663,831	442,554	0	663,831	100%	100%
5	LOS NARANJOS DE ABAJO	Construcción de cubierta para cancha de usos múltiples en la localidad de Los Naranjos, en el municipio de Ejutla, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,465,204	0	879,122	586,082	0	879,122	100%	100%
6	MESA DE SAN NICOLÁS (LA MESA)	Construcción de cubierta para cancha de usos múltiples en la localidad de la Mesa de San Nicolás, en el Municipio de Ejutla, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	876,686	0	526,012	350,675	0	526,012	100%	100%
Total EJUTLA					11,781,609	0	10,402,299	1,379,310	0	6,886,368		

**Región Sierra de Amula
Municipio de El Grullo**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL AGUACATE	Construcción de empedrado ecológico en las calles Migue de la Madrid, Francisco I. Madero y Casimiro Castillo de la localidad El Aguacate, municipio de El Grullo (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	65%	100%
2	EL GRULLO	Construcción de aula multiusos en el CAM de El Grullo, en el municipio de El Grullo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,088,413	100%	91%
3	EL GRULLO	Continuación de la tercera etapa de la construcción de la Escuela de Música de El Grullo, en el municipio de El Grullo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,993,183	100%	100%
4	EL GRULLO	Primera etapa de construcción de Foro Cultural de El Grullo, en el municipio de El Grullo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	800,000	0	800,000	0	0	798,377	100%	100%
5	EL GRULLO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Primera etapa de rehabilitación de la calle municipio Libre, en cabecera municipal), del municipio de El Grullo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,328,648	100%	100%
6	EL GRULLO	Empedrado en la colonia 10 de Mayo, municipio de El Grullo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	1,000,000	0	1,000,000	0	0	246,447	0%	25%
7	EL GRULLO	Construcción de la Guardería Tipo Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CAD) en su 4a. etapa en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	85%	100%
8	EL GRULLO	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Mariano Jiménez en la cabecera municipal de El Grullo (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	60%	100%
9	EL GRULLO	Construcción de empedrado en la Colonia Oriente segunda sección en la cabecera municipal de El Grullo, primera etapa (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	60%	100%
10	EL GRULLO	Construcción de parque "Santa Ana", en el fraccionamiento Juan Canal, en cabecera municipal de El Grullo (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU)	2,340,895	550,000	1,790,895	0	0	1,790,895	95%	100%
Total EL GRULLO					23,812,159	2,550,000	15,193,194	4,068,966	2,000,000	14,314,929		

**Región Sierra de Amula
 Municipio de El Limón**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL LIMON	Construcción de Centro de Servicios Médicos Municipales y Protección Civil en la Cabecera Municipal de El Limón, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	85%	100%
2	LA CIENEGA, EL LIMON	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (Rehabilitación de calles: Nicomedes en cabecera municipal y 1era etapa Narciso Mendoza en cabecera municipal y Dr. R. Michel en loc. de La Cienega) en el municipio de El Limón, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,933,333	0	3,933,333	0	0	981,496	100%	25%
3	SAN JUAN DE AMULA	Rehabilitación de calle López Mateos en la comunidad de San Juan de Amula, en el municipio de El Limón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,400,000	0	2,400,000	0	0	597,497	100%	25%
4	SAN MIGUEL HIDALGO	Construcción de colector principal sobre libramiento en la localidad de San Miguel Hidalgo, en el municipio de El Limón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,981,615	50%	100%
Total EL LIMON					12,471,264	0	10,402,299	2,068,966	0	5,629,573		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Juchitlán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	JUCHITLAN	Primera etapa de construcción de módulo para sala de velación en cabecera municipal del municipio de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,424,391	100%	95%
2	JUCHITLAN	Pavimentación con empedrado zanjeado y huella de concreto hidráulico en calle Constitución entre Av. Juan Gil Preciado y Carretera Federal 80, en la cabecera municipal de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARALA INVERSION	1,400,000	0	1,400,000	0	0	350,000	5%	25%
3	JUCHITLAN	Pavimentación con adoquín y empedrado zanjeado en calle Juárez entre Rayón y Concordia, en la cabecera municipal de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARALA INVERSION	1,100,000	0	1,100,000	0	0	275,000	0%	25%
4	JUCHITLAN	Rehabilitación de la calle Independencia en el Ingreso de la carretera federal 80 en la cabecera municipal de Juchitlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
5	LOS CORRALES VILLA DE GUADALUPE	Construcción e instalación de red de agua, cárcamo y tanque de almacenamiento, desde la localidad de Las Atarjeas con rumbo a Los Corrales, en el municipio de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,800,000	0	2,800,000	0	0	2,632,241	100%	94%
6	RANCHO VIEJO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (rehabilitación de la calle López Mateos en la localidad de Rancho Viejo), municipio de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,121,611	100%	95%
7	SANTA MARIA	Colocación de red de agua potable en la comunidad de Santa María, en el municipio de Juchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	700,000	0	700,000	0	0	700,000	100%	100%
Total JUCHITLAN					14,281,609	0	12,902,599	1,379,310	0	10,572,209		

Región Sierra de Amula Municipio de Tecolotlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AYOTITLAN	Red de alumbrado en Unidad Deportiva de la Comunidad de Ayotitlán, municipio de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
2	GUALOJOTE, EL ALVARADO	Rehabilitación del camino de acceso a la comunidad del Guajolote, municipio de Tecolotlán, Jalisco Segunda etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	735,000	0	735,000	0	0	735,000	100%	100%
3	QUILA (QUILA EL GRANDE)	Conclusión de obras en el Edificio del Centro de Salud de la comunidad de Quila, municipio de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
4	TAMAZULITA	Rehabilitación de plaza principal en la delegación Tamazulita en el municipio de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,486,214	60%	100%
5	TECOLOTLAN	Construcción de cubierta en área de Educación Física en la Escuela Técnica Agropecuaria Número 67, en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
6	TECOLOTLAN	Rehabilitación de ingreso a la Escuela Técnica Agropecuaria Número 67, en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
7	TECOLOTLAN	Rehabilitación de la calle Caoba, Barrio Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
8	TECOLOTLAN	Primera etapa de rehabilitación de la unidad deportiva en cabecera municipal, del municipio de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
Total TECOLOTLAN					13,085,000	0	13,085,000	0	0	13,071,214		

Región Sierra de Amula
Municipio de Tenamaxtlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	COLOTLILAN	Rehabilitación en la calle Hidalgo en la comunidad Colotlián, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,173,408.94	0%	100%
2	JUANACATLAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle López Mateos en la comunidad de Juanacatlán, municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
3	TENAMAXTLAN	Construcción de cancha de usos múltiples en la calle Juan Valle, Barro El Salitre en la cabecera municipal, municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	984,844	100%	98%
4	TENAMAXTLAN	Construcción de domo deportivo en Tenamaxtlán, Jalisco primera etapa	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUJN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,870,000	0	4,870,000	0	0	4,870,000	0%	100%
5	TENAMAXTLAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1er etapa de rehabilitación de las calles, Vallarta y Juárez Col. Centro en cabecera municipal), municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,633,333	0	4,633,333	0	0	4,585,599	80%	100%
Total TENAMAXTLAN					16,151,609	0	14,772,299	1,379,310	0	14,682,818		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Tonaya**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ALPIZAHUA	Construcción de puente vehicular en la localidad del Alpizahua, en el municipio de Tonaya, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	375,000	100%	25%
2	COATLANCILLO, SANTA GERTRUDIS	Construcción de tramo carretero Coatlancillo-Santa Gertrudis 2da etapa en el municipio de Tonaya, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,379,431	0	689,716	689,716	0	689,716	60%	100%
3	EL CERRITO	Construcción de Techado de cancha de usos múltiples en la localidad de El Cerrito municipio de Tonaya, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	428,260	0	428,260	0	0	428,260	100%	100%
4	EL CERRITO	Construcción de tramo carretero el paso de San Francisco. El Cerrito, 4ta etapa en el municipio de Tonaya, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,758,500	0	1,379,250	1,379,250	0	1,379,250	60%	100%
5	LOS GONZALEZ, TONAYA	Primera etapa de rehabilitación de tramo carretero Los González-Tonaya, en el municipio de Tonaya, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	958,781	100%	96%
6	PASO DE SAN FRANCISCO	Construcción de muro de contención en el río de la localidad de El Paso de San Francisco, en el municipio de Tonaya, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	985,373	100%	99%
7	SAN LUIS TENANGO (TENANGO)	Construcción de Techado de cancha de usos múltiples en la localidad de San Luis Tenango, municipio de Tonaya, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	551,740	0	551,740	0	0	551,740	100%	100%
8	TONAYA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (2da. etapa de construcción de Libramiento en el municipio de Tonaya), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,833,333	0	4,833,333	0	0	2,960,150	50%	62%
Total TONAYA					13,451,264	0	11,382,299	2,068,966	0	8,328,270		

**Región Sierra de Amula
Municipio de Tuxcacuesco**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL CAMICHIN, ZENZONTLA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1era etapa de rehabilitación de calles en la localidad El Camichin y calle sin en la localidad de Zenzontla) en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	1,866,417	100%	57%
2	EL PLATANAR, SAN MIGUEL	Rehabilitación de carretera cruceo de San Miguel - El Platanar 1ra. etapa en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	60%	100%
3	PALMAR DE LOS CAMBEROS	Perforación de pozo en la localidad del Palmar de Los Camberos, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,884,739	100%	95%
4	TUXCACUESCO	Construcción de domo en la Escuela Primaria Pedro Moreno en cabecera municipal del municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	833,646	100%	83%
5	TUXCACUESCO	Construcción de Domo en la Primaria Ramón Corona en cabecera municipal del municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,400,000	0	1,400,000	0	0	926,579	100%	66%
6	TUXCACUESCO	Segunda etapa del Área Externa del Centro de Salud, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	600,000	0	600,000	0	0	150,000	50%	25%
7	TUXCACUESCO	Construcción de huellas de concreto y guarniciones en calle camino viejo al Camichin en la Colonia El Tránsito en la cabecera municipal de Tuxcacuesco (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,264,592	316,148	316,148	316,148	316,148	316,148	40%	100%
8	TUXCACUESCO	Construcción de huellas de concreto y guarniciones en calle Corregidora en la Colonia Zenzontla en la cabecera municipal de Tuxcacuesco (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	572,276	143,069	143,069	143,069	143,069	143,069	40%	100%
9	TUXCACUESCO	Construcción de huellas de concreto y guarniciones en calle Sin Nombre en la Colonia Tránsito en la cabecera municipal de Tuxcacuesco (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,859,524	714,881	714,881	714,881	714,881	714,881	40%	100%
10	TUXCACUESCO	Construcción de red de drenaje en calle Sin Nombre en la colonia El Platanar de la cabecera municipal Tuxcacuesco (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	578,184	144,546	144,546	144,546	144,546	144,546	40%	100%
11	TUXCACUESCO	Construcción de parque lineal en la cabecera municipal de Tuxcacuesco (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,377,994	1,000,000	1,000,000	1,377,994	1,000,000	1,000,000	40%	100%
12	TUXCACUESCO	Construcción de parque recreativo en la colonia El Tránsito de la cabecera municipal de Tuxcacuesco (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,214,828	553,707	553,707	553,707	553,707	553,707	40%	100%
Total TUXCACUESCO					23,649,007	2,872,351	13,274,650	4,629,685	2,872,351	10,602,698		

**Región Sierra de Amula
 Municipio de Unión de Tula**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LA PIÑUELA	Pavimentación de la calle Juárez vía de conexión entre los municipios de Ayutla y Unión de Tula en la localidad de la Piñuela, municipio de Unión de Tula, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
2	UNION DE TULA	Limpieza, desazolve y levantamiento de hombros del arroyo Unión de Tula en el municipio de Unión de Tula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje	9,000,000	0	9,000,000	0	0	8,999,913	100%	100%
Total UNION DE TULA					13,137,931	0	11,068,966	2,068,966	0	11,068,879		



Región 8 Costa Sur

Región Costa Sur
Municipio de Casimiro Castillo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
1	CASIMIRO CASTILLO	Instalación de Módulo de juegos infantiles y aparatos al aire libre en el Campo municipal, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%	
2	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de domo en cancha de usos múltiples tuerza aérea en La Resolana, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,972,274	100%	100%	
3	CASIMIRO CASTILLO	Colocación de carpeta asfáltica a nivel del entronque carretera federal 80 con el ingreso a la cabecera municipal de Casimiro Castillo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%	
4	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de la tercera etapa del colector pluvial en la calle Juan de Dios Pesa en la localidad de Lo Arado municipio de Casimiro Castillo (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,395,036	848,759	848,759	848,759	848,759	848,759	80%	100%	
5	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de pavimento asfáltico en el camino al panteón municipal Juan Pablo Segundo en la localidad La Resolana municipio de Casimiro Castillo, tercera etapa (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,586,380	646,595	646,595	646,595	646,595	646,595	90%	100%	
6	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de red sanitaria y obras complementarias en varias calles del Fraccionamiento José María Martínez en la localidad La Resolana municipio de Casimiro Castillo, tercera etapa (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	7,009,124	1,752,281	1,752,281	1,752,281	1,752,281	1,752,281	60%	100%	
7	COYAMEL (EL COYAME), TECOMATES (PIEDRA PESADA)	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (Tera etapa de rehab. de calles: 12 de Octubre col. Obrera, 21 de Marzo, comunidad de Los Tecomates y Av. Miguel Hidalgo en Loc. El Coyame), en el mpio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,282,118	100%	100%	
Total CASIMIRO CASTILLO					24,772,149	3,247,635	13,649,934	4,626,945	3,247,635	13,670,993			

Región Costa Sur Municipio de Chihuahán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	BARRA DE NAVIDAD	Construcción de plaza en la colonia Ejidal en la comunidad de Barra de Navidad, en el municipio de Chihuahán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,561,168	100%	78%
2	CHIHUATLAN	Construcción de la Base de Protección Civil en el municipio de Chihuahán, Jalisco (segunda etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	10,000,000	0	10,000,000	0	0	9,507,138	100%	100%
3	CHIHUATLAN	Construcción de cancha de fútbol rápido, voleibol en arena, baños y graderías en la colonia Educadores de México en la cabecera municipal de Chihuahán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,108,341	0	1,265,004	843,336	0	1,265,004	100%	100%
4	CHIHUATLAN EMILIANO ZAPATA, JALISCO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (1era etapa de rehab. de calles: Solidaridad en col. Costa Alegre, cabecera municipal Palma Real en Comunidad Jalisco y Leandro Valle en Comunidad Emiliano Zapata) mpio de Chihuahán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,314,024	100%	100%
5	EL AGUACATE	Construcción de cancha de fútbol 7 con pasto sintético en la localidad de El Aguacate, en el municipio de Chihuahán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
6	EMILIANO ZAPATA	Construcción de Jardín Municipal en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Chihuahán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,339,935	0	803,961	535,974	0	803,961	95%	100%
7	SAN PATRICIO (MELAQUE), VILLA OBREGON	Mejoramiento de imagen urbana en los carriles de las comunidades de Melaque y Villa Obregon (carretera Federal 200), en el municipio de Chihuahán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,055,518	100%	70%
8	VILLA OBREGON	Construcción pavimento en adoquín en la calle Emiliano Zapata, primera etapa, en Villa Obregon, municipio de Chihuahán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	100%	100%
9	CHIHUATLAN	Rehabilitación de la escuela Jardín de Niños Ramón García Ruiz, clave 14EJN0083H, en la cabecera municipal de Chihuahán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	713,620	0	713,620	0	0	710,541	100%	100%
Total CHIHUATLAN					26,415,229	0	25,035,919	1,379,310	0	23,637,355		

**Región Costa Sur
Municipio de Cuautitlán de García Barragán**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AYOITILAN, TELCRUZ	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Rehab. calle La Aguacatera en Loc. de Telacruz y 1era etapa de rehab. de calle Barrio Alto en la Loc. de Ayoitlán) en el mpio de Cuautitlán de García Barragán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	2,813,223	100%	85%
2	CHACALA	Construcción de unidad deportiva en la localidad de Chacala, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,700,000	0	2,700,000	0	0	1,553,301	100%	58%
3	CHACALA	Construcción de pavimento de adoquín en la calle de ingreso a la localidad de Chacala municipio de Cuautitlán de García Barragán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,441,892	610,473	610,473	610,473	610,473	610,473	40%	100%
4	CHACALA, EL CHICO	Rehabilitación de camino rural con empedrado ahogado de El Chico a Chacala cadenamiento Km0+000 al 0+157.40 en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	1,149,227	0	1,149,227	0	0	941,051	85%	82%
5	CHACALA, SEHUAYA	Modernización del camino cruceiro de Chacala a Sehuaya del km 1+500 al km 2+635.07 tercera etapa en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	7,343,135	0	7,343,135	0	0	7,343,135	100%	100%
6	CHARCO AZUL	Construcción de empedrado en la calle Venustiano Carranza en la localidad de Charco Azul municipio de Cuautitlán de García Barragán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	754,524	188,631	188,631	188,631	188,631	188,631	40%	100%
7	CUAUTITLAN	Construcción del Centro de Salud, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL(FISE)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	8,725,477	80%	89%
8	CUAUTITLAN	Construcción de cancha de fútbol 7 en cabecera municipal, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,300,000	0	2,300,000	0	0	1,715,220	100%	75%
9	CUAUTITLAN	Construcción de comedor en Albergue cultural "Cencalli", en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,240,000	0	2,240,000	0	0	671,963	0%	30%
10	CUAUTITLAN	Construcción de pavimento de adoquín y obras complementarias en la calle Ávila Camacho en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,258,044	1,064,511	1,064,511	1,064,511	1,064,511	1,064,511	40%	100%
11	EL REFUGIO (EL TERPEHUJE), TEQUESQUITLAN	Rehabilitación del tramo carretera Tequesquitlan - cruceiro del Refugio en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,586,207	0	2,068,966	517,241	0	2,068,966	100%	100%
12	LAS LAGUNILLAS DE AYOITILAN, LOS TERREROS DE AYOITILAN	Rehabilitación de camino rural con empedrado ahogado de Terreros de Ayoitlán a Lagunillas de Ayoitlán cadenamiento Km0+000 al 0+324.50 en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,604,201	90%	81%
13	TEQUESQUITLAN	Adoquinamiento de la calle Benito Juárez entre las calles Niños Héroes y Ivaro Obregón de la localidad de Tequesquitlan 1era etapa en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	840,000	0	840,000	0	0	840,000	0%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	LAS LAGUNILLAS DE AYOITILAN	Ampliación de la escuela Telesecundaria, Josefina Ortiz de Domínguez, clave 14DTV0610Z, ubicada en la localidad de Las Lagunillas de Ayoitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,500,000	1,500,000	0	0	0	450,000	35%	30%
15	OCOTE ARCO (RINCON DE AYOITILAN)	Ampliación de la escuela Telesecundaria Ocotero Paz, clave 14DTV0596X, ubicada en la localidad de Ocotero Arco (Rincon De Ayoitlán), en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,500,000	1,500,000	0	0	0	450,000	8%	30%
16	TELGRUZ	Ampliación de la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 14DPR1554F, ubicada en la localidad de Telcruz, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	2,000,000	2,000,000	0	0	0	600,000	13%	30%
Total CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN					46,946,363	6,863,615	35,838,276	2,380,856	1,863,615	31,640,152		

Región Costa Sur
Municipio de La Huerta

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual			Inversión ejercida estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ARROYO SECO, LA MANZANILLA, NUEVO MIGUEL HIDALGO	Desazolve de arroyos, ríos en la Región de Costa Sur, Jalisco (limpieza y desazolve en arroyo La Joya loc. La Manzanilla, desazolve del Arroyo Seco loc. Arroyo Seco y en río Villa Purificación loc. Nuevo Miguel Hidalgo) en el municipio de La Huerta	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje	35,000,000	0	35,000,000	0	0	100%	80%	
2	LA HUERTA	Construcción del área de urgencias y cuartos mecánicos en el Hospital Comunitario, del municipio de La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	26,863,696	0	26,863,696	0	0	100%	75%	
3	LA HUERTA	Construcción de motivo de ingreso y ampliación de boulevard Bicentenario General Marcelino García Barragán, en la cabecera municipal de La Huerta, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	100%	100%	
Total LA HUERTA					65,311,972	0	63,932,662	1,379,310	0	48,567,929		

Región Costa Sur Municipio de Tomatlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	COLONIA AZTECA	Continuación de construcción del Edificio C en el Centro Universitario de la Costa, sede Tomatlán, de la Universidad de Guadalajara (Etapa de continuidad), ubicada en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0%	100%
2	TOMATLAN	Modernización en Explanada Tomatlán, en cabecera municipal de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	3,920,000	100%	100%
3	TOMATLAN	Rehabilitación de canal de la calle cedros (Quinta Chiquita) en colonia las primavera en cabecera municipal del municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,972,186	100%	100%
4	TOMATLAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1er etapa de rehabilitación de las calles, Flor Silvestre e Insurgentes en cabecera municipal), municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,833,333	0	1,833,333	0	0	1,503,940	100%	83%
5	TOMATLAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1er etapa de rehabilitación de la calle Prolongación Galeana en cabecera municipal), municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,467,348	100%	98%
6	TOMATLAN	Pavimentación con concreto hidráulico en la explanada Tomatlán de 20 cm de espesor entre Av. Galeana y Av. Chapultepec en el municipio de Tomatlán, Jalisco (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
7	TOMATLAN	Apoyos para el manejo de lirio acuático, rehabilitación de manantiales, establecimiento y rehabilitación de campamentos, fortalecimiento de capacidades locales en los sitios Ramsar Costeros en el Municipio de Tomatlán Jalisco por JICOSUR.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0%	0%
Total TOMATLAN					21,201,609	0	19,822,299	1,379,310	0	18,432,440		

Región Costa Sur
Municipio de Villa Purificación

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AGUA FRIA	Segunda etapa de electrificación en comunidades indígenas municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	820,923	0	820,923	0	0	798,798	100%	100%
2	CAÑADA, JOCOTLAN	Rehabilitación de camino rural con empedrado ahogado de Jocotlán a La Cañada cadamenamiento Km0+000.00 al 0+380.00 en el municipio de Villa Purificación. (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	1,000,000	0	1,000,000	0	0	803,877	92%	80%
3	LA COFRADIA, JOCOTLAN	Rehabilitación de camino rural con empedrado ahogado de La Cofradía a Jocotlán cadamenamiento Km0+000.00 al 0+420.00 en el municipio de Villa Purificación. (Programa de Infraestructura Indígena)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Infraestructura Básica Indígena	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,337,762	75%	75%
4	SAN MIGUEL	Pavimentación de concreto hidráulico en las calles: María Gómez, Moisés de Niz y Juan José de Niz en la localidad de San Miguel, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,352,400	0	1,352,400	0	0	1,352,400	100%	100%
5	SAN MIGUEL	Construcción de Alumbrado Público en el Ingreso Principal a la localidad de San Miguel, municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	186,200	0	186,200	0	0	186,200	100%	100%
6	VILLA PURIFICACION	Construcción de empedrado ecológico en la calle San Ignacio y la Candelaria (primera etapa), en la cabecera municipal de Villa Purificación, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,519,000	0	1,519,000	0	0	1,519,000	100%	100%
7	VILLA PURIFICACION	Pavimentación de empedrado ecológico en la calle Emiliano Zapata y 5 de Mayo en la cabecera municipal de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,312,400	0	3,312,400	0	0	3,312,400	100%	100%
8	VILLA PURIFICACION	Obras complementarias en el Centro de Salud del municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,463,998	0	1,463,998	0	0	1,463,994	100%	100%
9	VILLA PURIFICACION	Construcción de pavimento de concreto hidráulico con huellas de adoquín en las calles Melchor Ocampo y Centenario 3ra etapa en la cabecera municipal de Villa Purificación, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
10	VILLA PURIFICACION	Implementación de obras complementarias para la construcción del relleno sanitario Intermunicipal de Villa Purificación	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	20%	100%
Total VILLA PURIFICACION					16,903,197	0	15,523,886	1,379,310	0	14,843,596		



Región 9 Costa-Sierra Occidental

Región Costa-Sierra Occidental
Municipio de Atenguillo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AHUACATEPEC	Construcción de colector de aguas negras en la localidad de Ahuacatepec, en el municipio de Atenguillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,080,331	100%	90%
2	ATENGUILLO, MILPILLAS	Rehabilitación de calle 5 de Mayo en cabecera municipal. Primera etapa de rehabilitación de camino a la localidad de Milpillás, en el municipio de Atenguillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,500,000	0	2,500,000	0	0	1,998,713	100%	81%
3	EL RODEO	Construcción de domo en la cancha de usos múltiples en la localidad de El Rodeo, en el municipio de Atenguillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	800,000	0	800,000	0	0	720,383	100%	90%
4	LA LOMA	Construcción de plaza pública en la localidad de La Loma, en el municipio de Atenguillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	500,000	0	500,000	0	0	298,223	100%	60%
5	LOS VOLCANES	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Primera etapa de rehabilitación de calle 1 de mayo en la localidad de Los Volcanes) mpio de Atenguillo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,140,864	100%	94%
6	LOS VOLCANES	Construcción de Foro Cultural Regional El Volcán en la localidad de Los Volcanes, municipio de Atenguillo, Jalisco.(FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,940,887	0	2,364,532	1,576,355	0	945,813	90%	40%
Total ATENGUILLO					12,274,220	0	10,697,865	1,576,355	0	8,184,526		

**Región Costa-Sierra Occidental
 Municipio de Cabo Corrientes**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual			Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero
1	AQUILES SERDAN, IPALA	Desazolve de arroyos, ríos en la región de Costa Sierra, Jalisco (desazolve del río Aquiles Serdán, ubicado en la localidad Aquiles Serdán y del río Ipala) ubicado en la localidad de Ipala, municipio de Cabo Corrientes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje	33,500,000	0	33,500,000	0	0	100%	100%
2	CABO CORRIENTES	Rehabilitación del centro de salud de El Tuito en cabecera municipal del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	100%	31%
3	CABO CORRIENTES, NARANJITOS (ARROYO SECO)	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (1er etapa de rehabilitación de las calles, Centenario y Bugambillas en cabecera municipal y Mandarina en la comunidad de Los Naranjitos) Mpio. de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	100%	98%
Total CABO CORRIENTES					39,833,333	0	39,833,333	0	0	37,657,291	

**Región Costa-Sierra Occidental
Municipio de Guachinango**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ELORGANO, LA TARASCA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (1er etapa de rehabilitación de la calle Principal en la localidad de La Tarasca y Principal en la localidad de El Árgano) mpio de Guachinango, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,433,333	0	3,433,333	0	0	1,726,317	100%	50%
2	EL TABILLO	Construcción de domo en cancha de usos múltiples en la localidad de El Tabillo, en el municipio de Guachinango, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,560,821	100%	82%
3	GUACHINANGO	Rehabilitación de la calle Guerrero en cabecera municipal del municipio de Guachinango, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,239,553	100%	95%
4	GUACHINANGO	Rehabilitación de la Unidad Deportiva 2da. etapa en la cabecera municipal del municipio de Guachinango, Jalisco.(FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,940,887	0	2,364,532	1,576,355	0	945,813	45%	40%
5	LLANO GRANDE	Construcción de domo en cancha de usos múltiples en la localidad de Llano Grande en el municipio de Guachinango, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,510,894	100%	89%
Total GUACHINANGO					12,274,220	0	10,697,865	1,576,355	0	6,983,398		

**Región Costa-Sierra Occidental
Municipio de Mascota**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	MASCOTA	Construcción del Cuartel Regional en el municipio de Mascota, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,000,000	0	30,000,000	0	0	27,113,169	100%	90%
2	MASCOTA	Il etapa de regeneración de imagen urbana y equipamiento turístico del Centro Histórico de Mascota.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	7,180,000	0	7,180,000	0	0	5,773,205	80%	81%
3	MASCOTA	Rehabilitación de puentes en los accesos a la cabecera municipal, una a la salida a El Galope y otra a la salida a Puerto Vallarta, municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,846,718	100%	92%
4	MASCOTA	Segunda etapa de rehabilitación de red de agua potable en cabecera municipal, en el municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,825,708	100%	95%
5	MASCOTA	Desazolve del río Mascota, en el municipio de Mascota, Jalisco. (desazolve de arroyos, ríos en la Región de Costa Sierra)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,462,554	100%	100%
6	MASCOTA	Rehabilitación de unidad deportiva Rafael Galindo y auditorio en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,940,887	0	2,364,532	1,576,355	0	945,813	50%	40%
7	SAN MIGUEL DE TOVAR	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (rehabilitación de camino a la comunidad de San Miguel de Tovar), municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,135,490	100%	95%
Total MASCOTA					50,984,220	0	49,377,865	1,576,355	0	43,102,657		

Región Costa-Sierra Occidental
Municipio de Mixtlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EMILIANO ZAPATA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la localidad de Emiliano Zapata), municipio de Mixtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,550,000	100%	100%
2	LA LAJA	Construcción de domo en la escuela primaria Justo Sierra en la localidad de La Laja, municipio de Mixtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,550,000	0	1,550,000	0	0	1,451,315	100%	94%
3	LA LAJA	Rehabilitación en calle Ventura Rubio en la localidad de La Laja, municipio de Mixtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,615,787	100%	99%
4	LA LAJA, MIXTLAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles caminos y carreteras (rehabilitación de las calles, Santana Jiménez en Fracc. Los Zapotes y 1er etapa de rehabilitación del tramo carretero Mixtlán con rumbo a La Laja), municipio de Mixtlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,533,333	0	3,533,333	0	0	3,477,955	100%	98%
5	MIXTLAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico sobre camino de Las Paredes 2da. etapa en el municipio de Mixtlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,940,887	0	2,364,532	1,576,355	0	1,655,172	70%	70%
Total MIXTLAN					12,274,220	0	10,697,865	1,576,355	0	9,750,229		

Región Costa-Sierra Occidental Municipio de Puerto Vallarta

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL CANTÓN, EL COLORADO, LA DESEMBOCADA, EL RANCHITO, EL ZANCUDO	Actualización de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de agua residual, en localidades rurales en el municipio de Puerto Vallarta	Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	5,600,212	0	3,875,433	0	1,724,780	3,875,433	97%	100%
2	EL MAGISTERIO	Construcción de la escuela Secundaria Antonio Caso Andrade, clave 14EES0083R, ubicada en la localidad de El Magisterio, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	14,393	0	14,393	0	0	0	0%	0%
3	EL PITILLAL	Ampliación de la escuela Bachillerato Tecnológico Cecytej Puerto Vallarta, clave 14ETC0007C, ubicada en la localidad de El Pitillal, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO CECYTEJ 2017 ESTATAL	1,000,000	0	1,000,000	0	0	250,000	5%	25%
4	IXTAPA	Rehabilitación de la escuela Profesional Técnico Conalep Puerto Vallarta II, clave 14DPT0017O, ubicada en la localidad de Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	782,812	782,812	0	0	0	234,844	45%	30%
5	IXTAPA	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en calle Matamoros, delegación Ixtapa, en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,904,882	952,441	952,441	0	0	952,441	0%	100%
6	IXTAPA	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en calle Degollado, delegación Ixtapa, en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,089,230	544,615	544,615	0	0	544,615	0%	100%
7	IXTAPA	Impartición de 10 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario IDPE, en la delegación Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	612,860	306,430	306,430	0	0	306,430	100%	100%
8	IXTAPA	Impartición de 10 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario Ixtapa, en la delegación Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	619,872	309,936	309,936	0	0	309,936	100%	100%
9	LAS JUNTAS	Primera etapa de rehabilitación de calle Arnulfo R. Gómez en la delegación de Las Juntas, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,145,638	100%	93%
10	LAS JUNTAS	Ampliación de la escuela Primaria Veintuno de Marzo, clave 14EPR0430P, ubicada en la localidad de Las Juntas, del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,976,980	0	5,976,980	0	0	5,976,980	10%	100%
11	LAS JUNTAS	Rehabilitación de la escuela Medio Superior Cobajé # 7, clave 14ECB0007N, ubicada en la localidad de Las Juntas, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2015	1,868,432	1,868,432	0	0	0	0	0%	0%
12	LAS JUNTAS	Equipamiento de la escuela Primaria Veintuno de Marzo, clave 14EPR0430P, ubicada en la localidad de Las Juntas, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	334,396	0	334,396	0	0	0	0%	0%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejecutada estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
13	LAS JUNTAS, LAS PALMAS DE ARRIBA	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1ra etapa de rehabilitación de las calles Hidalgo en las Juntas y Juárez en la delegación de Las Palmas), municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,633,333	0	4,633,333	0	0	4,234,377	100%	91%
14	LAS PALMAS DE ARRIBA	Primera etapa de rehabilitación de calle Pedro Moreno en la delegación de Las Palmas, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,394,296	100%	100%
15	PUERTO VALLARTA	Iluminación escénica de plazas públicas en Puerto Vallarta (Plaza de Armas y Plaza Hidalgo), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	7,210,000	0	7,210,000	0	0	3,529,261	80%	49%
16	PUERTO VALLARTA	Construcción de la primera etapa del Albergue Cultural Casa del Estudiante, "Ignacio L. Vallarta" sección Varóni, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	9,620,321	0	9,620,321	0	0	2,842,570	30%	30%
17	PUERTO VALLARTA	Construcción de la primera etapa del Albergue Cultural Casa del Estudiante, "Ignacio L. Vallarta" sección Varóni, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	9,919,869	0	9,919,869	0	0	2,922,218	30%	30%
18	PUERTO VALLARTA	Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales Ruta Empresa en municipio de Puerto Vallarta. Tramo de carretera Las Palmas de calle Reforma-Paseo de La Industria y Boulevard Francisco Medina Ascencio de Paseo de La Industria-Prisciliano Sánchez.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	5,575,189	0	5,575,189	0	0	5,570,692	95%	100%
19	PUERTO VALLARTA	Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales Ruta Empresa en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. En tramo (Boulevard Francisco Medina Ascencio de calle Prisciliano Sánchez- Av. De Los Tules).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	7,000,244	0	7,000,244	0	0	3,941,190	95%	80%
20	PUERTO VALLARTA	Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales Ruta Empresa en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (en calles Perú, Morelos, Ignacio L. Vallarta, Basilio Vaelillo, Insurgentes, Libertad, Juárez, Colombia).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	5,593,614	0	5,593,614	0	0	4,855,546	95%	87%
21	PUERTO VALLARTA	Construcción de la primera etapa del Albergue Cultural Casa del Estudiante "Ignacio L. Vallarta" ,Administración, cancha y servicios, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	5,459,811	0	5,459,811	0	0	1,586,420	90%	30%
22	PUERTO VALLARTA	Ampliación de Unidad de Rehabilitación Regional en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,729,064	0	2,364,532	2,364,532	0	2,364,532	70%	100%
23	PUERTO VALLARTA	Apoyos para la ejecución de acciones de conservación y manejo en la sierra de "El Cuale", Municipio de Puerto Vallarta, por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental (JISOC).	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	75%	100%
24	PUERTO VALLARTA	Construcción de la tercera etapa del Laboratorio Estatal de Puerto Vallarta, Jalisco	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0%	100%
25	PUERTO VALLARTA	Estudio de conveniencia y asesoría estratégica para desarrollar el proyecto de abastecimiento de agua en bloque en el municipio de Puerto Vallarta	Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL)	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	4,388,632	0	3,114,187	0	1,274,445	3,114,187	99%	100%
26	PUERTO VALLARTA	Elaboración del diagnóstico y proyectos ejecutivos de la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL)	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	4,350,290	0	3,010,381	0	1,339,909	3,010,381	99%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
27	PUERTO VALLARTA	Rehabilitación de 186.90 metros lineales del tramo 5 (Etapa VI) del colector Centro Norte en Calle Bolivia entre Nicaragua y Guatemala, Col. 5 de diciembre de la Ciudad de Puerto Vallarta	Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL)		13,779,223	6,889,611	0	0	6,889,611	0	10%	30%
28	PUERTO VALLARTA	Rehabilitación de 100.00 metros lineales del tramo 5 (Etapa VI) del colector Centro Norte en Calle Colombia entre Uruguay y Panama, Col. 5 de diciembre de la Ciudad de Puerto Vallarta	Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL)		6,900,847	3,450,423	0	0	3,450,423	0	10%	30%
29	PUERTO VALLARTA	Rehabilitación de 130.26 metros lineales del tramo 5 (Etapa VI) del colector Centro Norte en Calle Panamá entre Brasil y Colombia, y calle Brasil entre Honduras y Panama Col. 5 de diciembre de la Ciudad de Puerto Vallarta	Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL)		11,151,324	5,575,657	0	0	5,575,667	0	10%	30%
30	PUERTO VALLARTA	Construcción de parque "El Cons" en la colonia Niños Héroes, en cabecera municipal de Puerto Vallarta (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,399,250	550,000	2,849,250	0	0	2,849,250	0%	100%
31	PUERTO VALLARTA (LAS PENAS)	Ampliación de la escuela Medio Superior Centro De Desarrollo de Competencias Turísticas, clave 14E1CO019L, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta (Las Penas), Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO 56 CECYTEJ 2015 E	1,068,853	0	1,068,853	0	0	267,213	0%	25%
Total PUERTO VALLARTA					134,283,932	21,230,358	90,434,206	2,364,532	20,254,836	63,078,450		

**Región Costa-Sierra Occidental
Municipio de San Sebastián del Oeste**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ESTANCIA (LA ESTANCIA DE LANDEROS), LA PALMA (LAS PALMAS)	Construcción de puente vehicular en el km 51+700 del camino código 544 en el tramo Mascota-La Estancia-Las Palmas-Las Juntas, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. (Supervisión y Control de Calidad)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000	100%	100%
2	LA ESTANCIA (LA ESTANCIA DE LANDEROS)	Construcción de puente vehicular en el km 51+700 del camino código 544 en el tramo Mascota - La Estancia - Las Palmas - Las Juntas en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	47,865,422	0	47,865,422	0	0	46,029,128	100%	96%
3	LA ESTANCIA (LA ESTANCIA DE LANDEROS), LA PALMA (LAS PALMAS)	Trabajos de atención emergente camino código 544; Mascota- La Estancia- Las Palmas- Las Juntas, del km 50+000 al 60+500, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,499,948	100%	100%
4	LA ESTANCIA (LA ESTANCIA DE LANDEROS), SOYATAN	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (1er etapa de rehabilitación de la calle Encino en la localidad de La Estancia y calle principal en Soyatan), en el municipio de San Sebastián del Oeste.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,133,333	0	1,133,333	0	0	1,046,552	100%	92%
5	LA ESTANZUELA, SOYATAN	Construcción de red de distribución de agua potable en la localidad de La Estanzuela. Primera etapa de construcción de alcantarillas en el tramo del camino El Naranjo-Soyatán, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	794,659	100%	66%
6	LAS MESTAS (EL CRUCERO)	Pavimentación del camino intermunicipal Las Mestas - Santiago de Pinos en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,940,887	0	2,364,532	1,576,355	0	2,364,532	100%	100%
7	LAS MESTAS (EL CRUCERO), SAN SEBASTIAN DEL OESTE, SANTIAGO DE PINOS	Const., rehabi. o ampliación de calles, caminos y carreteras (1er etapa de rehabi. de las calles. La Taberna en cab. mpal, calle camino al paritón local. Santiago de Pinos y camino Las Mestas con Rumbó a Santiago de Pinos) mpio de San Sebastián del Oeste	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,112,644	100%	97%
8	LOS CHARCOS, EL JOCUJKTLE	Mejoramiento y construcción de red eléctrica en Los Charcos y El Jocuiktle, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,166,226	100%	66%
9	POTRERO DE LOS BARRERA, SAN ISIDRO (LA HACIENDA)	Rehabilitación de la calle 15 de Mayo en la localidad de San Isidro La Hacienda y calle principal de la localidad de Potrero de los Barrera en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,800,000	0	1,800,000	0	0	618,387	50%	35%
10	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Rehabilitación de baños públicos y ocultamiento de redes de telecomunicaciones en la zona del primer cuadro de San Sebastián del Oeste	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,000,000	0	1,000,000	0	0	250,000	11%	25%
Total SAN SEBASTIAN DEL OESTE					64,039,642	0	62,465,288	1,576,355	0	57,282,076		

**Región Costa-Sierra Occidental
Municipio de Talpa de Allende**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL BAÑO	Ampliación de la escuela Telesecundaria Vicente Guerrero, clave 14DTV0634J, ubicada en la localidad de El Baño, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,500,000	1,500,000	0	0	0	450,000	0%	30%
2	TALPA DE ALLENDE	Construcción del Centro de Salud con servicios ampliados, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	100%	100%
3	TALPA DE ALLENDE	Renovación de imagen urbana, obras de accesibilidad, iluminación y ocultamiento de redes en calle Independencia tramo 3, Talpa de Allende.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	7,300,000	0	7,300,000	0	0	6,390,537	100%	89%
4	TALPA DE ALLENDE	Construcción de Domos en Escuelas Primaria Miguel Hidalgo, José Vasconcelos e Ignacio Allende en cabecera municipal del municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,697,831	100%	92%
5	TALPA DE ALLENDE	Primera etapa de rehabilitación del mercado municipal (pisos, drenaje y agua de la planta baja), en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	600,000	0	600,000	0	0	502,286	100%	84%
6	TALPA DE ALLENDE	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (continuación de otra etapa del tramo carretero Talpa de Allende Tomatlán), en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,334	0	3,333,334	0	0	3,278,465	100%	98%
7	TALPA DE ALLENDE	Construcción de Recinto Ferial 2da. etapa en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco.(FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,940,887	0	2,364,532	1,576,355	0	945,813	90%	40%
8	TALPA DE ALLENDE	Apoyos para la ejecución de acciones de conservación y manejo en el Parque Estatal Bosque de Arce, en el Municipio de Talpa de Allende, por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental.(UISOC)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	500,000	0	500,000	0	0	500,000	75%	100%
Total TALPA DE ALLENDE					56,174,220	1,500,000	53,097,866	1,576,355	0	50,764,932		



Región 10 Valles

**Región Valles
Municipio de Ahualulco de Mercado**

N.º	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual			Inversión ejercida		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero
1	SAN IGNACIO (OJO DE AGUA)	Construcción de complejo deportivo regional en la localidad de San Ignacio Ojo de Agua, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	40%	100%
Total AHUALULCO DE MERCADO					4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0		

Región Valles
Municipio de Amatlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AMATTAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle Naranjos, entre las calles Casuerina y Cedro en el Fracc. Lomas de la Cruz en el municipio de Amatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
1	AMATTAN	Construcción de empedrado ahogado con huellas de concreto en Ingreso principal 2da. etapa en la cabecera municipal de Amatlán, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
Total AMATTAN					7,077,931	0	5,008,966	2,068,966	0	5,008,966		

**Región Valles
Municipio de Ameca**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Inversión ejercida estatal	Físico	Financiero
1	AMECA	Construcción de Circuito Recreativo "Río Tu Espacio" 2da. etapa (hombro sur, desde el parque de la calle 16 de septiembre hasta La Esperanza), en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
2	AMECA	"Acción Climática", Regional y Municipal (JIMAV 1.2 MILL) Ameca, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	RECURSO COMPROMETIDO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	30%	100%
3	AMECA	"Acción Climática", Regional y Municipal (JIMAV 800 MIL) Ameca, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	RECURSO COMPROMETIDO	800,000	0	800,000	0	0	800,000	50%	100%
4	AMECA	Equipamiento de mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara (Primera etapa), en el municipio de Ameca, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0%	100%
Total AMECA					9,137,931	0	7,068,966	2,068,966	0	7,068,966		

**Región Valles
 Municipio de El Arenal**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL ARENAL	Construcción de vialidad de concreto hidráulico en la calle Salvador Allende entre el callejón Zalate y la calle Francisco I. Madero, en la Colonia Centro, en el municipio de El Arenal, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	100%	100%
2	EL ARENAL	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Salvador Allende lado poniente la Tejonera 2da etapa, conexión entre Amatlán, Arenal y Tala en la cabecera municipal El Arenal, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
Total EL ARENAL					6,097,931	0	4,028,966	2,068,966	0	4,028,966		

Región Valles
Municipio de Etzatlan

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ETZATLAN	Rehabilitación de sanitarios y banquetes de cemento del jardín de la escuela primaria Tomás Vallarta en Etzatlan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	112,700	0	112,700	0	0	112,700	50%	100%
2	ETZATLAN	Impermeabilización de techos en la Escuela Urbana "María Monroy" en Etzatlan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	58,800	0	58,800	0	0	58,800	50%	100%
3	ETZATLAN	Renovación total del cableado eléctrico de las áreas más antiguas, remodelación del laboratorio de ciencias y reparación del área hundida de la Escuela Secundaria Mixta Foránea No. 09, en Etzatlan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	318,500	0	318,500	0	0	318,500	50%	100%
4	ETZATLAN	Empedrado ahogado en cemento, rehabilitación de línea de drenaje y agua en la calle José Stordía entre Allende y Ferrocarril, municipio de Etzatlan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	50%	100%
5	ETZATLAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle Mercado esquina con la calle Everardo Topete y perforación de pozo en la cabecera municipal de Etzatlan, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
6	SANTA ROSALIA	Construcción de barda perimetral de la escuela primaria federal Miguel Hidalgo y Costilla, en la delegación de Santa Rosalia, municipio de Etzatlan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	50%	100%
Total ETZATLAN					7,077,931	0	5,008,966	2,068,966	0	5,008,966		

Región Valles
Municipio de Hostotipaquillo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CINCO MINAS	Construcción de Plaza Pública en la Localidad de Cinco Minas del Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,730,338	0	1,038,203	692,135	0	1,038,203	100%	100%
2	LA ESTANZUELA	Construcción de plaza pública en la localidad de la Estanzuela en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,717,938	0	1,030,763	687,175	0	1,030,763	100%	100%
Total HOSTOTIPAQUILLO					3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966		

Región Valles
Municipio de Magdalena

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	MAGDALENA	Construcción del parque lineal "Cemenario de la Constitución" 2da. etapa en la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	MAGDALENA	Construcción de parque lineal Centenario de la Constitución tercera etapa en la Cabecera Municipal de Magdalena, Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931		2,068,966	2,068,966	0	827,586	50%	0%
3	MAGDALENA	Rehabilitación de parque recreativo "Los Llanitos", en la cabecera municipal de Magdalena (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	550,000	1,850,000	0	0	1,850,000	50%	100%
4	MAGDALENA	Construcción de empedrado ahogado en calle Lauro vila en la colonia el Cerrito en la cabecera municipal de Magdalena (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,322,700	330,675	330,675	330,675	330,675	330,675	60%	100%
5	MAGDALENA	Construcción de banquetes y obras complementarias en la calle Francisco Villa en la colonia Los Espinos de la cabecera municipal de Magdalena (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	563,458	140,850	140,908	140,850	140,850	140,908	80%	100%
6	SAN ANDRES	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en la calle Donato Guerra en la localidad San Andrés municipio de Magdalena (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	5,116,400	1,279,100	1,279,100	1,279,100	1,279,100	1,279,100	100%	100%
Total MAGDALENA					16,988,765	2,300,625	7,738,614	5,198,901	1,750,625	6,497,235		

Región Valles
Municipio de San Juanito de Escobedo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO)	Rehabilitación de la escuela Primaria Patria, clave 14EPR1219B, en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	235,000	235,000	0	0	0	0	0%	0%
2	LA ESTANCIA DE AYONES	Construcción de empedrado ahogado en concreto en Ingreso a la Delegación de la Estancia de Ayllones en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
Total SAN JUANITO DE ESCOBEDO					3,683,276	2,35,000	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966		

Región Valles
Municipio de San Marcos

Nc.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAN MARCOS	Rehabilitación de la Escuela Primaria Mariano Matamoros, municipio de San Marcos, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
2	SAN MARCOS	Rehabilitación de la Escuela Primaria J. Trinidad Garcia, en el municipio de San Marcos, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	490,000	100%	100%
3	SAN MARCOS	Remodelación y equipamiento de la plaza principal en la cabecera municipal en San Marcos, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
Total SAN MARCOS					5,117,931	0	3,048,966	2,068,966	0	3,048,966		

**Región Valles
Municipio de Tala**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LAS NAVAJAS	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle José Montano en la localidad Las Navajas municipio de Tala (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,010,698	1,000,000	1,000,000	1,010,698	1,000,000	90%	100%	
2	PACANA	Ampliación de la escuela Secundaria Técnica # 5, Clave 14D5T0005G, ubicada en la localidad de Pacana, en el municipio de Tala, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2015 RT	2,659,547	0	2,659,547	0	0	0%	0%	
3	TALA	Construcción de parque recreativo Las nimes, 3ra etapa en cabecera municipal de Tala, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	40%	100%	
4	TALA	Construcción de concreto estampado y glorieta en la calle de ingreso a la cabecera municipal de Tala (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	40%	100%	
5	TALA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle 20 de Noviembre en la cabecera municipal de Tala (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,038,984	509,746	509,746	509,746	509,746	40%	100%	
6	TALA	Construcción de parque recreativo multifuncional en la cabecera municipal de Tala (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,600,000	650,000	650,000	650,000	650,000	40%	100%	
7	TALA	Remodelación de la unidad deportiva Manuel M. Diéguez en la cabecera municipal de Tala (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	90%	100%	
Total TALA					23,447,160	4,159,746	8,886,258	6,239,410	4,159,746	6,228,712		

Región Valles
Municipio de Tequila

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	TEQUILA	II etapa renovación urbana y mejoramiento de calle San Martín-La Villa, Tequila.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	3,760,000	0	3,760,000	0	0	3,701,590	100%	100%
2	TEQUILA	Construcción de empedrado abogado en concreto hidráulico en la calle Manuel Ivarez Madiste y calle Toluca en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
Total TEQUILA					7,897,931	0	5,828,966	2,068,966	0	5,770,556		

Región Valles
Municipio de Teuchitlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	LA VEGA	Apoyos a proyectos de Control de Maleza Acuática y Monitoreo de Aves en la Presa La Vega, Sitio Ramsar de importancia Internacional, por la JIMAY en el Municipio de Teuchitlán, Jal.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	250,000	0	250,000	0	0	25,000	75%	0%
Total TEUCHITLAN					250,000	0	250,000	0	0	25,000		



Región 11 Lagunas

Región Lagunas
Municipio de Acatlán de Juárez

Nº.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ACATLAN DE JUAREZ	Limpieza y desazolve de los arroyos: La Magdalena y La Secundaria, ubicados en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje	10,000,000	0	10,000,000	0	0	7,698,051	100%	77%
2	ACATLAN DE JUAREZ	Construcción de concreto hidráulico en la vialidad de Paseo de los Gramados en la cabecera municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,137,931	0	2,068,966	2,068,966	0	2,068,966	100%	100%
Total ACATLAN DE JUAREZ					14,137,931	0	12,068,966	2,068,966	0	9,767,017		

**Región Lagunas
 Municipio de Amacueca**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	AMACUECA	Construcción de empedrado ahogado en mortero con huellas de rodamiento en concreto estampado y rehabilitación de redes hidrosanitarias en la calle Hidalgo, 1era etapa, municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	3,000,000	0	3,000,000	0	0	894,624	15%	30%
2	AMACUECA	Construcción de Gimnasio Regional en la cabecera municipal de Amacueca, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,214,559	0	2,528,736	1,685,824	0	2,528,736	95%	100%
3	AMACUECA	Ampliación del relleno sanitario Intermunicipal del Simar Lagunas (Amacueca)	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	5%	100%
Total AMACUECA					8,214,559	0	6,528,736	1,685,824	0	4,423,360		

Región Lagunas
Municipio de Atemajac de Brizuela

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual			Inversión ejercida estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Reconstrucción de cubierta en el Centro de Convenciones en la cabecera municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,208,661	0	1,208,661	0	0	100%	100%	
2	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de empedrado ahogado en concreto cambio de red de drenaje sanitario cambio de red de agua potable, banquetas y guarniciones en la calle Nicolás Bravo, municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,792,483	0	2,792,483	0	0	100%	100%	
3	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de estancia infantil en la cabecera municipal Atemajac de Brizuela, Jalisco, segunda etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,858,856	0	2,858,856	0	0	100%	100%	
4	YOLOSTA	Construcción de unidad deportiva en la localidad de Yolosta, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco. (FONDEREG) 2018	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,612,479	0	2,528,736	1,083,744	0	100%	100%	
Total ATEMAJAC DE BRIZUELA					10,472,479	0	9,388,736	1,083,744	0	9,388,736		

**Región Lagunas
 Municipio de Atoyac**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ATOYAC	Construcción de centro acuático en la Unidad básica de rehabilitación, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco, (FONDEREG) 2018	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,214,559	0	2,528,736	1,685,824	0	2,528,736	90%	100%
Total ATOYAC					4,214,559	0	2,528,736	1,685,824	0	2,528,736		

**Región Lagunas
Municipio de Cocula**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual			Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero
1	COCULA	Ampliación de la escuela Primaria Idolina Gaona de Cosío, clave 14DPR3802K, ubicada en la colonia Villa de Cazarez, del municipio de Cocula, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,889,025	0	1,889,025	0	0	0%	100%
Total COCULA					1,889,025	0	1,889,025	0	0	0	1,889,025

**Región Lagunas
 Municipio de San Martín Hidalgo**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL CRUCERO DE SANTA MARIA, SAN MARTIN HIDALGO	Reconstrucción y rehabilitación del camino cruceo Santa María a San Martín Hidalgo, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	12,072,554	0	12,072,554	0	0	3,153,848	90%	30%
2	SAN MARTIN HIDALGO	Construcción de concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle Alameda, entre calle Juárez y calle Los Sitios, en la cabecera municipal, del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
Total SAN MARTIN HIDALGO					16,972,554	0	16,972,554	0	0	8,053,848		

**Región Lagunas
Municipio de Sayula**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SAYULA	Construcción de red hidrosanitaria, machuelos, banquetas y pavimento hidráulico en calle Porfirio Díaz, municipio de Sayula, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
2	SAYULA	Rehabilitación de unidad deportiva en la colonia Villas de Guadalupe, en cabecera municipal de Sayula (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	550,000	1,850,000	0	0	1,850,000	30%	100%
3	SAYULA	Rehabilitación de unidad deportiva "Gustavo Díaz Ordaz", en la colonia San Sebastián, en cabecera municipal de Sayula (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	550,000	1,850,000	0	0	1,850,000	95%	100%
4	SAYULA	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario Rodolfo Arias Covarrubias, en la colonia La Moret, en cabecera municipal de Sayula (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,220,000	126,021	2,815,167	278,812	0	2,815,167	30%	100%
5	SAYULA	Impartición de 16 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario Villas de Guadalupe, en la cabecera municipal de Sayula (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	720,436	360,218	360,218	0	0	360,218	5%	100%
6	SAYULA	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en la calle Escobedo de la cabecera municipal de Sayula (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,962,852	490,713	490,713	490,713	490,713	490,713	60%	100%
7	SAYULA	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en la calle Alameda de la cabecera municipal de Sayula (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,533,532	883,383	883,383	883,383	883,383	883,383	40%	100%
8	USMAJAC	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo en la localidad de Usmajac del municipio de Sayula, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	5,057,471	0	2,528,736	2,528,736	0	2,528,736	100%	100%
9	USMAJAC	Construcción de edificio y obra exterior en la Preparatoria Regional de Sayula, módulo Usmajac, de la Universidad de Guadalajara (Primera etapa), ubicado en la calle Juan Diego No. 30, Fraccionamiento Guadalupe, en el municipio de Sayula, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,176,844	0	4,176,844	0	0	4,176,844	0%	100%
10	USMAJAC	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias segunda etapa en calle Hidalgo de la localidad de Usmajac municipio de Sayula (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,880,012	1,220,003	1,220,003	1,220,003	1,220,003	1,220,003	60%	100%
11	USMAJAC	Construcción de concreto hidráulico y banquetas en calle José Ortiz de Domínguez, en la localidad de Usmajac, municipio de Sayula (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	5,855,213	126,351	5,449,241	279,621	0	5,449,241	30%	100%
Total SAYULA					37,146,360	4,306,689	24,564,305	5,681,268	2,594,099	24,564,305		

Región Lagunas Municipio de Tapalpa

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ATACCO	Etapas de cierre y abandono del relleno sanitario de Atacco Tapalpa	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	776,214	0	600,000	176,214	0	600,000	20%	100%
2	BUENAVISTA	Construcción de plazuela en la localidad de Buenavista, en el municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	441,001	0	441,001	0	0	441,001	50%	100%
3	FERRERIA DE TULA	Construcción centro recreativo en la localidad de Feria de Tula, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	342,985	0	342,985	0	0	342,985	50%	100%
4	LA COFRADIA DEL ROSARIO	Construcción de andador ecológico, en la localidad de Cofradía del Rosario, en el municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	245,005	0	245,005	0	0	245,005	50%	100%
5	LAS MORAS	Construcción de plazuela en la localidad de Las Moras, municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	343,005	0	343,005	0	0	343,005	50%	100%
6	LOMA ALTA	Construcción de empedrado ecológico en la localidad de Loma Alta, municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	881,998	0	881,998	0	0	881,998	100%	100%
7	LOS ESPINOS	Construcción de empedrado ahogado y red hidrosanitaria, en la localidad de los Espinos, en el municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	489,068	0	489,068	0	0	489,068	50%	100%
8	PUNTA DE AGUA	Rehabilitación de varias calles en la localidad de Punta de Agua, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,984	0	392,984	0	0	392,984	100%	100%
9	SAN ANTONIO	Construcción de puente vehicular en la localidad de San Antonio en el municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	342,939	0	342,939	0	0	342,939	50%	100%
10	TAPALPA	Conclusión de la ampliación de la casa de la cultura de Tapalpa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,500,000	0	1,500,000	0	0	935,423	100%	62%
11	TAPALPA	Construcción de empedrado ecológico camino al Póleo 1ra. Etapa, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	766,284	0	459,770	306,513	0	459,770	100%	100%
12	TAPALPA	Construcción del centro de salud con servicios ampliados 2da. etapa en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	827,566	50%	40%
13	TAPALPA	Centro de Salud de Tapalpa	OPD. Servicios de Salud Jalisco	VAMOS JUNTOS/ FONDEREG/ APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	8,500,000	0	5,000,000	3,500,000	0	5,000,000	65%	100%
14	YERBABUENA	Construcción de empedrado ecológico en calle principal de la localidad de Yerbabuena, en el municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	441,016	0	441,016	0	0	441,016	50%	100%
Total TAPALPA					18,910,773	0	13,548,736	5,362,038	0	11,742,779		

**Región Lagunas
Municipio de Techaluta de Montenegro**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Construcción de empedrado ahogado en concreto y sustitución de líneas de agua potable y drenaje en la calle Abasolo en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000	50%	100%
Total TECHALUTA DE MONTENEGRO					1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000		

**Región Lagunas
Municipio de Teocuitatlán de Corona**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	SANTA ROSA	Construcción de empedrado zampado; red de drenaje y agua potable en calle Emiliano Zapata en la localidad de Santa Rosa, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,430,000	0	3,430,000	0	0	3,430,000	100%	100%
2	TEOCUITATLAN DE CORONA	Construcción de instalaciones hidrosanitarias y concreto estampado en calle; General Neri en cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
3	TEOCUITATLAN DE CORONA	Construcción de instalaciones hidrosanitarias y concreto estampado en calle Donato Guerra segunda etapa en cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
4	TEOCUITATLAN DE CORONA	Construcción de concreto estampado; red de agua potable y red de alcantarillado en ingreso a Teocuitatlán de Corona entre carretera Citla - Tuxcueca y calle Nicolás Regules; en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100%	100%
5	TEOCUITATLAN DE CORONA	Construcción de concreto estampado en calle Vicente Guerrero en ingreso de la cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (Fondereg 2018).	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,214,559	0	2,528,736	1,685,824	0	2,528,736	100%	100%
Total TEOCUIATLAN DE CORONA					20,384,559	0	18,698,736	1,685,824	0	18,698,736		

Región Lagunas
Municipio de Zacualco de Torres

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ZACUALCO DE TORRES	Equipamiento para el Manejo Intermunicipal de Residuos Sólidos en el Simar Lagunas, Municipio de Zacualco de Torres, Jalisco	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	1,785,250	0	1,500,000	285,250	0	1,500,000	50%	100%
2	ZACUALCO DE TORRES	Construcción de Estación de Transferencia del Simar Lagunas (Zacualco de Torres)	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0%	100%
3	ZACUALCO DE TORRES	Ampliación y remodelación del Centro de Salud con Servicios Ampliados, segunda etapa en el municipio de Zacualco de Torres, Jalisco.	CFD, Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0%	100%
4	ZACUALCO DE TORRES	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Agustín Yañez, clave 14EJN0279T, en la cabecera municipal de Zacualco de Torres, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	500,000	500,000	0	0	0	150,000	30%	30%
5	ZACUALCO DE TORRES	Construcción de pavimento de empedrado en calles de la colonia El Paraíso de la cabecera municipal de Zacualco de Torres (3X1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,730,208	932,552	932,552	932,552	932,552	932,552	60%	100%
Total ZACUALCO DE TORRES					12,515,458	1,432,552	8,932,552	1,217,802	932,552	9,082,552		



Región 12 Centro

Región Centro
Municipio de Cuquío

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	CARRICILLO	Rehabilitación con pavimento asfáltico en camino a la localidad de El Carricillo, en el municipio de Cuquío, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
2	CUQUIO	Rehabilitación de cancha de unidad deportiva en cabecera municipal del municipio de Cuquío, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,284,726	100%	65%
3	CUQUIO	Construcción de baños y plancha de concreto en el domo de la Secundaria Técnica No.64, en el municipio de Cuquío, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,400,000	0	1,400,000	0	0	722,327	100%	53%
4	CUQUIO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Primera etapa de construcción de concreto con empedrado tradicional en calle J. Natividad Sánchez) en el municipio de Cuquío, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	831,140	100%	25%
5	CUQUIO	Ampliación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Nueva Creación clave en trámite, ubicado camino a Teponahuasco y proyecto de calle sin nombre en la localidad de Cuquío, municipio de Cuquío	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPEROR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	1,425,867	0	1,425,867	0	0	1,425,867	0%	100%
6	CUQUIO	Construcción de red de agua potable en la calle David Galván en la localidad Mártires del 28 municipio de Cuquío (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	323,264	80,816	80,816	80,816	80,816	80,816	40%	100%
7	EL MIRADOR	Primera etapa de rehabilitación de camino de San Juan del Monte con Rumbo a El Mirador, en el municipio de Cuquío, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,283,243	100%	80%
8	SANTA CLARA	Construcción de pavimento asfáltico en el camino que une a la localidad de Santa Clara con la carretera Cuquío-Yahualica en el municipio de Cuquío (3x1 para Migrantes)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,058,180	514,545	514,545	514,545	514,545	514,545	40%	100%
Total CUQUIO					15,588,920	595,361	12,423,526	1,974,671	595,361	8,211,630		

Región Centro
Municipio de El Salto

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE)	Reencarpetamiento de la calle Campesinos, municipio de El Salto, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	100%	100%
2	EL SALTO	Conservación del Periférico en el municipio de El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,000,000	0	6,000,000	0	0	4,353,521	77%	73%
3	EL SALTO	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Jaime Nuño Roca, clave 14DJN2174N, ubicada en el Fraccionamiento La Loma III Sección, en el municipio de El Salto, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	1,500,000	1,500,000	0	0	0	450,000	85%	30%
4	JARDINES DEL CASTILLO	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Elías González Chavez, clave 14EJN0591L, ubicada en la localidad de Jardines del Castillo, en el municipio de El Salto, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	2,000,000	2,000,000	0	0	0	600,000	85%	30%
5	LAS PINTAS	Reencarpetamiento de la calle Emiliano Zapata, municipio de El Salto, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	100%	100%
Total EL SALTO					11,900,000	3,500,000	8,400,000	0	0	7,803,521		

**Región Centro
Municipio de Guadalajara**

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	GUADALAJARA	Remodelación de Bodega ubicada en Palmas 96, para las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Guadalajara, Jalisco (segunda etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,000,000	0	10,000,000	0	0	9,642,171	100%	96%
2	GUADALAJARA	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa en rutas complementarias C-16 y C-21, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,544,918	0	4,544,918	0	0	4,544,164	100%	100%
3	GUADALAJARA	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa en Troncal Américas, segunda etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,830,040	0	2,830,040	0	0	2,829,736	100%	100%
4	GUADALAJARA	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa en ruta complementaria C-23, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,081,627	0	2,081,627	0	0	2,081,627	100%	100%
5	GUADALAJARA	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa en Troncal Belisario, primer etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,086,507	0	4,086,507	0	0	4,086,430	100%	100%
6	GUADALAJARA	Trabajos de remodelación en Palacio de Gobierno, en el municipio de Guadalajara, Jalisco (restauración y consolidación de ornamentos).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	18,500,000	0	18,500,000	0	0	4,497,424	100%	25%
7	GUADALAJARA	Construcción y/o adaptación de vías ciclistas de acuerdo al programa ProBici, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,000,000	0	10,000,000	0	0	7,192,304	85%	73%
8	GUADALAJARA	Construcción del módulo operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil en Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	28,000,000	0	28,000,000	0	0	18,128,619	100%	80%
9	GUADALAJARA	Rehabilitación de la imagen urbana de la Unidad Administrativa del Estado, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	7,500,000	0	7,500,000	0	0	7,489,472	100%	100%
10	GUADALAJARA	Conservación del Periférico en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	11,000,000	0	11,000,000	0	0	7,492,391	83%	68%
11	GUADALAJARA	Construcción Edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Cuarta etapa. [Rehabilitación del Edificio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3)], en el municipio de Guadalajara, Jalisco (Reforzamiento de Edificio)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,581,586	0	8,581,586	0	0	8,581,586	100%	100%
12	GUADALAJARA	Construcción Edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Cuarta etapa. [Rehabilitación del Edificio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3)], en el municipio de Guadalajara, Jalisco (Complemento ornametación de Edificio).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,354,330	0	5,354,330	0	0	5,347,024	100%	100%
13	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de parques y espacios públicos, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	21,308,737	0	21,308,737	0	0	21,308,737	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	GUADALAJARA	Rehabilitación del entorno de la Glorieta Chapalita en la colonia Chapalita, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	7,350,000	0	7,350,000	0	0	7,350,000	100%	100%
15	GUADALAJARA	Renovación urbana del Corredor Av. Juan Palomar de la Av. Vallarta a la Av. Manuel Acuña, en la Zona 2 Mineva, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	19,600,000	0	19,600,000	0	0	19,600,000	100%	100%
16	GUADALAJARA	Construcción de puntos limpios* plataformas soterradas en diversas ubicaciones, del municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	20,341,263	0	20,341,263	0	0	20,341,263	100%	100%
17	GUADALAJARA	Construcción del Parque Bienestar Centro Interactivo de Ciencia e Innovación y Planetario, (instalaciones y equipamiento), en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	28,588,000	0	28,588,000	0	0	19,067,995	100%	67%
18	GUADALAJARA	Construcción de Paisaje Urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde-16 de Septiembre 3era etapa y obras complementarias en Guadalajara (Obras y acciones complementarias al Corredor de la línea 3 de Tren Eléctrico) Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	76,000,000	0	76,000,000	0	0	51,097,642	50%	73%
19	GUADALAJARA	Construcción, remodelación y ampliación de la unidad de robos a bienes inmuebles y arrendadores de la Fiscalía en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,926,793	0	4,926,793	0	0	1,231,698	100%	25%
20	GUADALAJARA	Rehabilitación de la imagen urbana interna y mantenimiento en edificio de la SIOF, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,499,952	100%	100%
21	GUADALAJARA	Remodelación y mantenimiento en diversas áreas del Edificio de Contraloría del Estado, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,999,355	100%	100%
22	GUADALAJARA	Trabajos de Remodelación en Palacio de Gobierno del Estado (Remodelación de Baños de Hombre y Mujeres de Planta Baja), en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,328,160	100%	89%
23	GUADALAJARA	Reconstrucción y ampliación del puente peatonal Retorno Sur 8 de Julio ubicado entre Av. 8 de Julio y Retorno Sur a Guadalajara, sobre el Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,999,956	100%	100%
24	GUADALAJARA	Rehabilitación y mejoramiento del Parque de la Liberación (El Dean), en la colonia Higuierillas de la Zona 7 Cruz del Sur, en el municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	19,600,000	0	19,600,000	0	0	19,600,000	100%	100%
25	GUADALAJARA	Acciones de infraestructura educativa en: Escuela Emiliano Zapata, clave 14DR3692B y Escuela Primaria Federal Francisco Villa, clave 14DR2054R, en el municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
26	GUADALAJARA	Const. Edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 4ta etapa (Rehab. del Edificio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) mpio de Gdl)(Conclusión de trabajos de reforzamiento estructural)(Obras complementarias metropolitanas)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000,000	0	20,000,000	0	0	19,490,395	100%	97%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
27	GUADALAJARA	Obras de adecuaciones y equipamiento para albergar la Universidad Digital de Innovación Tecnológica de Jalisco. (1era. etapa), en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	20,000,000	0	20,000,000	0	0	15,830,371	80%	80%
28	GUADALAJARA	Renovación de la segunda etapa del Mercado Belisario Domínguez en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,800,000	0	2,800,000	0	0	2,800,000	100%	100%
29	GUADALAJARA	Renovación de la segunda etapa de la Comisaría municipal en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	4,134,000	0	4,134,000	0	0	4,134,000	100%	100%
30	GUADALAJARA	Renovación de infraestructura en el Centro de la Amistad Internacional en municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000	100%	100%
31	GUADALAJARA	Renovación de la segunda etapa de la Unidad Deportiva Héroes de Chapultepec en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
32	GUADALAJARA	Renovación de la segunda etapa del Museo del Niño en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	3,690,000	0	3,690,000	0	0	3,690,000	100%	100%
33	GUADALAJARA	Renovación de la segunda etapa de la Unidad Deportiva Tucson en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,705,000	0	1,705,000	0	0	1,705,000	100%	100%
34	GUADALAJARA	Renovación de la segunda etapa de la Unidad Deportiva número 11 Manuel López Cotilla en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	3,121,000	0	3,121,000	0	0	3,121,000	100%	100%
35	GUADALAJARA	Saneamiento hidráulico del Canal "Parque Solidaridad", ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje	40,000,000	0	40,000,000	0	0	39,999,978	100%	100%
36	GUADALAJARA	Construcción del Parque Bienestar Centro Interactivo de Ciencia e Innovación y Planetario (Proyecto arquitectónico de adiciones y complementos de instalaciones y equipamiento), en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,276,580	85%	85%
37	GUADALAJARA	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el puente y Parque Maturé Remus, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (Obras complementarias metropolitanas)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	999,163	100%	100%
38	GUADALAJARA	Trabajos complementarios de pavimentación en camino código 125 Periférico Norte, carretera a Saltillo -Tonala, entre las calles María Gpe. Martínez de Hernández Loza y Betania, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.(Obras complementarias metropolitanas)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,545,603	0	2,545,603	0	0	2,545,603	100%	100%
39	GUADALAJARA	Obras de adecuaciones y equipamiento para albergar la Universidad Digital de Innovación Tecnológica de Jalisco. (2da. etapa), en Guadalajara, Jal. (Terminación de la rehabilitación de planta baja, mezanine, 1er piso y la rehabilitación de los pisos 2 y 3).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	50,000,000	0	50,000,000	0	0	35,716,293	100%	72%
40	GUADALAJARA	Construcción del Parque Bienestar Centro Interactivo de Ciencia e Innovación y Planetario (Obras de tecnificación y equipamientos especializados), en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	36,000,000	0	36,000,000	0	0	19,636,821	50%	55%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
41	GUADALAJARA	Construcción de Parque Bienestar, Centro Interactivo de Ciencia e Innovación y Planetario, en el municipio de Guadalajara, Jalisco (Obras de tecnificación y equipamientos especializados 2da. etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	50,628,435	0	50,628,435	0	0	18,968,265	80%	39%
42	GUADALAJARA	Construcción de 5to. Nivel y Elevadores del Albergue Cultural, Casa del Estudiante "Enrique González Martínez", en el municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	6,500,000	0	6,500,000	0	0	4,233,217	50%	65%
43	GUADALAJARA	Rehabilitación, adaptación y equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral, para mejorar la calidad de atención a las personas con discapacidad del Estado de Jalisco, en el municipio de Guadalajara, (Trabajos Complementarios)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	19,800,000	0	18,466,000	0	1,334,000	18,466,000	30%	100%
44	GUADALAJARA	Proyecto ejecutivo del Paisaje Urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde-16 de Septiembre para obras complementarias entorno a Templos de San Francisco y Aranzazu en Guadalajara (Obras y acciones complementarias al Corredor de la línea 3 de Tren Eléctrico)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,429,603	90%	81%
45	GUADALAJARA	Reconstrucción de losa de rodamiento, sustitución de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas e imagen urbana en calle Humboldt de la calle Independencia a la Av. Hidalgo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,253,397	0	2,253,397	0	0	561,735	98%	25%
46	GUADALAJARA	Construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, (Cuarta etapa) en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	50%	100%
47	GUADALAJARA	Laboratorio de Química en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara (Quinta Etapa), ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,532,644	0	4,532,644	0	0	4,532,644	0%	100%
48	GUADALAJARA	Construcción de nuevas instalaciones para el laboratorio de psicología y educación especial en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, (Etapa de continuidad) en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,200,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0%	100%
49	GUADALAJARA	Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (Primera etapa), ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	1,211,625	0	1,211,625	0	0	1,211,625	0%	100%
50	GUADALAJARA	Construcción de la cuarta etapa del Centro de Salud Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0%	0%
51	GUADALAJARA	Rehabilitación del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos primera etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0%	100%
52	GUADALAJARA	Rehabilitación de Núcleo de Servicios Sanitarios en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, Clave 14ETCO0015L, ubicada en la colonia El Zañate, en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPEROR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	113,568	0	113,568	0	0	113,568	0%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
53	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Superior Benemerita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, clave 14ENL0008Z, ubicada en la colonia Miraflores, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	5,222,752	5,222,752	0	0	0	1,566,826	85%	30%
54	GUADALAJARA	Rehabilitación de la Escuela Normal Superior de Jalisco, clave 14MSU0107K, ubicada en la Colonia Santa Elena Estadio, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	6,450,696	6,450,696	0	0	0	1,935,209	30%	30%
55	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Carmen Torres Veliz, clave 14DJN1558L, ubicada en la colonia Insurgentes, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	2,500,000	2,500,000	0	0	0	750,000	50%	30%
56	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria José Clemente Orozco, clave 14EPR0946L, ubicada en la colonia San Isidro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	757,259	0	757,259	0	0	743,064	60%	98%
57	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 14DPR1762M, ubicada en la colonia Teitlán, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	757,259	0	757,259	0	0	264,142	30%	35%
58	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Primaria José Gmo Ayón Zester, clave 14EPR0905L, ubicada en la Unidad Habitacional Pablo Valdez, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	816,945	0	816,945	0	0	307,225	60%	38%
59	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria Jaime Torres Bodet, clave 14DPR2421W, ubicada en la colonia Miravalle, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	1,192,191	0	1,192,191	0	0	624,672	60%	52%
60	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Secundaria José Guadalupe Covarrubias Ponce, clave 14DS10049D, ubicada en la colonia Arboledas del Sur, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	974,553	0	974,553	0	0	318,568	30%	33%
61	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Secundaria Santos Desgollado, clave 14DE501005, ubicada en la colonia Lomas de San Eugenio, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	1,296,738	0	1,296,738	0	0	1,154,665	85%	89%
62	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria 18 de Septiembre, clave 14DPR0278L, ubicada en la colonia Blanco y Cuellar, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	974,997	0	974,997	0	0	332,586	75%	34%
63	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria Agustín Yañez, clave 14DPR3607H, ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	757,259	0	757,259	0	0	467,086	75%	62%
64	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria Rita Pérez de Moreno, clave 14EPR0943O, ubicada en la colonia Oblatos, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	974,997	0	974,997	0	0	666,961	80%	68%
65	GUADALAJARA	Ampliación de la Escuela De Educación Especial Cam Nunitz-Kie, clave 14DMI0063U, ubicada en la colonia Villas de San Juan, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	380,787	0	380,787	0	0	95,197	45%	25%
66	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria Dr. Atl, clave 14EPR1289X, ubicada en la colonia Jardines Santa Isabel, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	974,553	0	974,553	0	0	605,186	80%	62%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
67	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Primaria 20 de Noviembre, clave 14EPR1521N, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	380,902	0	380,902	0	0	145,423	80%	38%
68	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria Salvador M. Lima, clave 14EPR0376L, ubicada en la colonia Mezquitán Country, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	529,663	0	529,663	0	0	132,416	45%	25%
69	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria José María Morelos y Pavón, clave 14EPR0961D, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	1,212,010	0	1,212,010	0	0	1,009,688	85%	83%
70	GUADALAJARA	Ampliación de la Escuela De Educación Especial Centro De Atención Multiple 7, clave 14EML0071B, ubicada en la colonia Miraflores, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	974,997	0	974,997	0	0	243,749	45%	25%
71	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria 6 de Diciembre de 1810, clave 14EPR0322H, ubicada en la colonia Independencia, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	678,424	0	678,424	0	0	254,635	80%	38%
72	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria González Ortega, clave 14EPR0444S, ubicada en la colonia El Santuario, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	824,415	0	824,415	0	0	678,929	85%	82%
73	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria IEP 4 Beatriz Hernández, clave 14DPR1914A, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	941,011	0	941,011	0	0	709,121	85%	75%
74	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, clave 14EPR0460J, ubicada en la colonia Carrillo Puerto, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	678,424	0	678,424	0	0	169,606	50%	25%
75	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria Daniel Delgadillo, clave 14DPR4141Z, ubicada en la colonia El Porvenir, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	529,663	0	529,663	0	0	132,416	80%	25%
76	GUADALAJARA	Ampliación de la escuela Primaria Petronilo Rodríguez Galindo, clave 14DPR3705I, ubicada en la Unidad Habitacional Planetario, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	380,787	0	380,787	0	0	95,197	85%	25%
77	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Secundaria Nueva Creación (Cepac), clave 14DESECPAC, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	12,000,000	0	12,000,000	0	0	5,529,366	34%	46%
78	GUADALAJARA	Estudios de la Universidad Digital, clave 14EUT0003W, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROYECTO ESTRATEGICO SICYT 2017	104,400	0	104,400	0	0	0	100%	0%
79	GUADALAJARA	Rehabilitación de la escuela Primaria Basilio Vadillo, clave 14EPR0555X, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO IDEFT 2018	10,543,788	0	10,543,788	0	0	2,635,947	14%	25%
80	GUADALAJARA	Equipamiento de audio y video para la Universidad Digital, clave 14EUT0003W, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2015	3,064,046	3,064,046	0	0	0	0	0%	0%
81	GUADALAJARA	Equipamiento de automatización y mobiliario para la Universidad Digital, clave 14EUT0003W, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	54,772,880	54,772,880	0	0	0	23,152,497	0%	42%
82	GUADALAJARA	Equipo de diseño, robótica, cnc, cableado para la Universidad Digital, clave 14EUT0003W, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	57,604,059	57,604,059	0	0	0	0	0%	0%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
83	GUADALAJARA	Equipamiento de voz y datos para la Universidad Digital, clave 14EUT0003W, en la cabecera municipal de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2018	5,149,030	5,149,030	0	0	0	2,574,515	0%	50%
84	GUADALAJARA	Unidad de Alta Especialidad Materno Infantil del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Mendíaca, tercera etapa, en el municipio de Guadalajara.	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	27,275,000	0	27,275,000	0	0	27,275,000	5%	100%
85	GUADALAJARA	Rehabilitación de unidad deportiva "Turson", en la colonia Jardines Alcázar, municipio de Guadalajara (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	1,932,260	550,000	1,382,260	0	0	1,382,260	0%	100%
86	MIRAVALLE	Ampliación de la escuela Secundaria Técnica # 79, clave 14DST0079Y, ubicada en la localidad de Miravalle, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	941,369	0	941,369	0	0	534,832	60%	57%
Total GUADALAJARA					820,007,190	135,313,443	683,359,727	0	1,334,000	550,016,551		

Región Centro Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	EL RODEO	Construcción de andador peatonal adyacente a la carretera código 133 entronque carretera (Guadalupe-Chapala) El Rodeo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,721,392	100%	86%
2	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Reconstrucción en tramos del camino código 148, Santa Rosa-Chapala, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	20,000,000	0	20,000,000	0	0	19,997,509	100%	100%
3	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Luis Morales entre calle Revolución y Avenida de Los Maestros en la localidad de Luis García, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	720,000	0	720,000	0	0	720,000	100%	100%
4	LOS OLIVOS	Proyecto de conexión eléctrica en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Nueva Creación, clave 14ETCINPZ, ubicado en la localidad del fraccionamiento Los Olivos, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	258,866	0	258,866	0	0	258,866	0%	100%
5	ATEQUIZA	Ampliación de la Escuela Normal Miguel Hidalgo, clave 14DNL0002F, ubicada en la localidad de Atequiza, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	TRANS 2018 E	2,319,787	0	2,319,787	0	0	579,947	80%	25%
6	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Ampliación de la escuela Primaria Guadalupe Victoria, clave 14DPR2290J, ubicada en el Fraccionamiento Puerta del Sol (La Capilla del Refugio), en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	1,129,658	0	1,129,658	0	0	414,364	35%	37%
7	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Equipamiento de la escuela Primaria Guadalupe Victoria, clave 14DPR2290J, ubicada en el Fraccionamiento Puerta del Sol (La Capilla del Refugio), en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	204,103	0	204,103	0	0	0	0%	0%
8	LA CAPILLA (LA MORA)	Ampliación de la escuela Secundaria Técnica Emiliano Zapata, clave 14EST0027K, ubicada en la localidad de La Capilla (La Mora), en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	672,729	672,729	0	0	0	0	0%	0%
Total IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS					27,305,143	672,729	26,632,414	0	0	23,692,078		

Región Centro
Municipio de Ixtlahuacán del Río

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	IXTLAHUACAN DEL RIO	Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras (Pavimentación de la calle cerrada de La Mora, Fracc. La Escondida en cabecera municipal) del municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,333,333	0	3,333,333	0	0	3,315,219	100%	100%
2	PALOS ALTOS	Construcción de pavimento a base de adoquín de la avenida Independencia (carretera estatal 201 en la zona urbana) Delegación de Palos Altos, municipio de Ixtlahuacán de Río, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,149,425	0	689,655	459,770	0	689,655	100%	100%
3	SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ	Construcción de pavimento en piedra ahogada en concreto de la calle México (ingreso de las comunidades de Buenavista, San José de Buenavista y Cuquito), en la delegación de San Antonio de los Vázquez, municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. FONDEREG 2018	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,149,425	0	689,655	459,770	0	689,655	100%	100%
4	SAN JOSE DE BUENAVISTA	Primera etapa de rehabilitación de calle SM en la localidad de San José de Buenavista, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,482,673	100%	100%
5	TREJOS	Construcción de pavimento a base de adoquín de la calle López Mateos, que conecta el centro de la población con el barrio de Santiago y las comunidades de la Higuera y los Colomos en la Delegación de Trejos, municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,149,425	0	689,655	459,770	0	689,655	100%	100%
Total IXTLAHUACAN DEL RIO					8,281,609	0	6,902,299	1,379,310	0	6,866,857		

Región Centro
Municipio de Juancatlán

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	JUANACATLAN	Construcción de empedrado simple en la calle Francisco Márquez en la cabecera municipal de Juancatlán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	240,000	0	240,000	0	0	240,000	100%	100%
Total JUANACATLAN					240,000	0	240,000	0	0	240,000		

Región Centro
Municipio de San Cristóbal de la Barranca

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	CUYUTLAN, LA LOBERA, SOSOCOLA	Constr., rehab. o ampl. de calles, caminos y carreteras (1era etapa Constr: empedrado ahog en concreto en: camino de Ing. de Loc. de Sosocola, en la Loc. de Cuyutlán, en c. Juárez y E. Zapata de Loc. La Lobera), municipio de San Cristóbal de la Barranca.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,343,355	100%	87%
2	ELESCALON	Rehabilitación de Escuela Justo Sierra en la comunidad de El Escalón, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	400,000	0	400,000	0	0	399,923	100%	100%
3	EXCAMILPA	Instalación de red hidráulica en la localidad de Excamilpa, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	500,000	0	500,000	0	0	388,667	100%	78%
4	LA LOBERA	Rehabilitación del cruce camino Caquixtle y al Aguacate en la localidad de La Lobera, municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	294,000	0	294,000	0	0	294,000	100%	100%
5	LA LOBERA	Rehabilitación de camino San Cristóbal -La Lobera en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. (FONDEREG 2018)	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,448,276	0	2,068,966	1,379,310	0	2,068,966	100%	100%
6	LOS PUEBLITOS	Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Panteón, Salvador y callejón en la localidad de Pueblitos en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	588,000	0	588,000	0	0	588,000	100%	100%
7	LOS PUEBLITOS, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Constr., rehab. o ampl. de calles, caminos y carreteras (1era etapa Const. emped. ahog en concreto camino de Ing. a Loc. Los Pueblitos y línea de Alejamiento en c. Prolong. de la isla en cabecera) del municipio de San Cristóbal de la Barranca.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,333,333	0	2,333,333	0	0	576,746	100%	25%
8	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Construcción de baños públicos en panteón y unidad básica de rehabilitación en la cabecera municipal de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	343,000	0	343,000	0	0	343,000	100%	100%
9	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Construcción de empedrado natural y ahogado en cemento en el camino de Ingreso a la localidad de La Manzana, del municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	539,000	0	539,000	0	0	539,000	100%	100%
10	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Rehabilitación de fachadas en la cabecera municipal de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	196,000	0	196,000	0	0	196,000	100%	100%
11	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Rehabilitación en calle Prolongación Arista en la cabecera municipal de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	392,000	50%	100%
12	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Construcción en el aula COBAEJ #62 en la cabecera municipal del municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	250,000	100%	25%
13	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Instalación de módulos de juegos infantiles y aparatos de ejercicios al aire libre en el parque de La Isla en cabecera municipal del municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	GOBIERNO ABIERTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	300,000	0	300,000	0	0	300,000	100%	100%
14	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Construcción de empedrado natural en la localidad de Santa Cruz de las Flores en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	588,000	0	588,000	0	0	588,000	100%	100%
Total SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA					13,621,609	0	12,242,299	1,379,310	0	9,267,657		

Región Centro Municipio de San Pedro Tlaquepaque

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	SANMARTIN DE LAS FLORES	Rehabilitación de unidad deportiva en el fraccionamiento Haciendas de San Martín, en la localidad de San Martín de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	3,623,156	550,000	3,073,156	0	0	3,073,156	0%	100%
2	TLAQUEPAQUE	Conservación periódica del camino código 111, Glorieta del Alamo-Periférico, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	18,000,000	0	18,000,000	0	0	17,924,738	100%	100%
3	TLAQUEPAQUE	Conservación del Periférico, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,000,000	0	7,000,000	0	0	4,995,375	79%	71%
4	TLAQUEPAQUE	Elaboración de Proyecto ejecutivo para la Rehabilitación de pavimento por medio de concreto hidráulico en Periférico Sur, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,988,707	0	3,988,707	0	0	2,643,053	70%	66%
5	TLAQUEPAQUE	Construcción de Paisaje Urbano y Andador en calle Independencia-Hidalgo, municipio de San Pedro Tlaquepaque.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	7,000,000	0	7,000,000	0	0	2,536,738	100%	39%
6	TLAQUEPAQUE	Conservación periódica camino código 154 Periférico Sur Chapala - Saltillo, en tramos aislados Av. Sonora - Av. camino al ITESO en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	986,990	0	986,990	0	0	986,989	100%	100%
7	TLAQUEPAQUE	Rehabilitación de la calle Delicias con pavimento de concreto hidráulico de la Glorieta de los Columpios a la calle de Herrera y Cairo, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	8,400,000	0	8,400,000	0	0	8,400,000	0%	100%
8	TLAQUEPAQUE	Rehabilitación de pavimento por medio de concreto hidráulico en Periférico Sur, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Infraestructura vial en el Estado de Jalisco)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	395,600,000	0	395,600,000	0	0	247,880,040	70%	64%
9	TLAQUEPAQUE	Conservación periódica del camino código 154: Periférico Sur Chapala - Saltillo, en tramos aislados (entre calle Ferrocarril-Juan de la Barera) en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	475,678	0	475,678	0	0	475,678	100%	100%
10	TLAQUEPAQUE	Conservación periódica camino cód. 154 - Periférico Sur Chapala - Saltillo, en tramos aislados entre Av. camino al ITESO - Av. del Deportivo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,177,376	0	1,177,376	0	0	1,177,375	100%	100%
11	LA DURAZNERA	Construcción de la escuela Jardín De Niños Nicolás Bravo, clave 14DJN0718B, ubicada en la localidad de La Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	160,804	0	160,804	0	0	0	0%	0%
12	TLAQUEPAQUE	Construcción de la escuela Secundaria Gerardo Murillo (Dr. Atl), clave 14DES0143Q, ubicada en la Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	328,965	0	328,965	0	0	0	0%	0%
Total SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					446,741,676	550,000	446,191,676	0	0	290,093,142		

Región Centro
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	CERRO VIEJO, CHUPINALLA, LOS SABIÑOS	Administración y manejo del área natural protegida Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, Tlajomulco de Zúñiga Jal. (APROMADES)	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	RECURSO COMPROMETIDO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	10%	100%
2	LA CALERA	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, que incluye: agua potable, drenaje sanitario y preparación para alumbrado público, de la vialidad Ivoro Obregon, en la localidad de La Calera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,655,000	0	4,655,000	0	0	4,655,000	100%	100%
3	LA UNIÓN DEL CUATRO	Ampliación en el Jardín de Niños Vicente Suarez, clave 14DJN1493S, ubicado en la localidad de La Unión del Cuatro (San José del Valle), del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	11,534,096	0	11,534,096	0	0	11,534,096	15%	100%
4	SAN AGUSTIN	Construc. de pav. con concreto hidráulico, que incluye: agua potable, drenaje sanit. y preparación de alumbrado público, en la C. Lago de Chapala, de la C. Vallarta a C. Lago Cuizeo, en la Loc. de San Agustín en la col. Lagunitas, en el Mpio. Tlajomulco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,410,000	0	4,410,000	0	0	4,410,000	100%	100%
5	SAN SEBASTIAN EL GRANDE	Ampliación en el Jardín de Niños Federico Froebel, clave 14DJN1960W, ubicado en la colonia Unidad Paseo de las Aves, localidad de San Sebastián el Grande, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	564,829	0	564,829	0	0	564,829	0%	100%
6	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Conservación periódica del camino código 601, Santa Cruz de las Flores Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, del km 0+000 al km 4+160, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS; PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,998,988	100%	100%
7	SANTA CRUZ DEL VALLE	Ampliación de la Av. Adolfo B. Hom a 4 carriles a la altura del canal Las Pintas, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	6,600,000	0	6,600,000	0	0	6,600,000	90%	100%
8	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, que incluye: obras de captación pluvial y preparación de alumbrado público, a un costado de las vías del tren, en el fraccionamiento Villas de la Hacienda carril oriente, en el impio de Tlajomulco de Zúñiga	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	6,615,000	0	6,615,000	0	0	6,615,000	100%	100%
9	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Remodelación del edificio de la base de la Fiscalía General del Estado, en el fraccionamiento El Palomar en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,850,142	0	8,850,142	0	0	2,727,953	100%	31%
10	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, que incluye: red de agua potable, drenaje sanitario y preparación de alumbrado público, de la calle Blvd. Granada de Blvd. Chulavista a la Av. Cerro del Paramillo, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	5,880,000	0	5,880,000	0	0	5,880,000	100%	100%
11	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Rehabilitación de la carpeta de rodamiento de la Av. de los Altos, en el fraccionamiento de Villas de la Hacienda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	8,330,000	0	8,330,000	0	0	8,330,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
12	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Ampliación en la Telesecundaria Joséfa Ortiz de Domínguez, clave 14DTV0579G, ubicada en la colonia Unidad Paseo de las Aves, Telcruz, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,851,725	0	1,851,725	0	0	1,851,725	0%	100%
13	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Construcción de la escuela Primaria nombre en trámite, clave 14EPR1575R, ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	7,746,072	0	7,746,072	0	0	7,746,072	0%	100%
14	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Construcción del Jardín de Niños nombre en trámite, clave 14EJN1000, ubicado en el Fraccionamiento Las Villas, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,915,507	0	1,915,507	0	0	1,915,507	7%	100%
15	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Construcción de la escuela Primaria nombre en trámite, clave 14EPR1594E, ubicada en el fraccionamiento Valle de Tejada, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	7,746,072	0	7,746,072	0	0	7,746,072	0%	100%
16	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Construcción de la escuela Primaria nombre en trámite, clave 14EPR1580C, ubicada en el fraccionamiento Villa Alta, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	4,542,943	0	4,542,943	0	0	4,542,943	0%	100%
17	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Construcción de la Secundaria nombre en trámite, clave 14EES0082S, ubicada en el fraccionamiento Fresnos II, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	3,211,067	0	3,211,067	0	0	3,211,067	15%	100%
18	ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, que incluye: red de agua potable, drenaje sanitario y preparación de alumbrado público, de la calle Juárez, en la localidad de El Zapote del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUJN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	2,940,000	100%	100%
19	ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)	Construcción de edificio y obra exterior en la Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga, Módulo el Zapote, de la Universidad de Guadalajara (Primera etapa) ubicada en la calle Benito Juárez S/N, localidad El Zapote del Valle, Municipio de Tlajomulco	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	3,687,781	0	3,687,781	0	0	3,687,781	0%	100%
20	EL CAPULÍN	Ampliación de la escuela Primaria Nicolás Bravo, clave 14DPR1071A, ubicada en la localidad de El Capulín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	3,000,000	0	3,000,000	0	0	1,028,572	7%	34%
21	HACIENDA SANTAFE	Equipamiento del Jardín de Niños, clave 14EJN101N, ubicado en la localidad de Hacienda Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	107,725	0	107,725	0	0	0	0%	0%
22	NICOLAS R. CASILLAS	Ampliación de la escuela Primaria Jaime Torres Bodet, clave 14DPR0151F, ubicada en la localidad de Nicolás R. Casillas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2016	500,000	500,000	0	0	0	150,000	80%	30%
23	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Rehabilitación de la escuela Primaria Francisco I. Madero, clave 14DPR032D, ubicada en la colonia Villas de la Hacienda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	552,257	0	552,257	0	0	350,342	85%	63%
24	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Rehabilitación de la escuela Secundaria Técnica Manuel Gómez Morán, clave 14DST0170F, ubicada en la colonia Real del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2017	336,181	0	336,181	0	0	320,678	100%	95%
25	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Equipamiento del Jardín de Niños Vicente Suárez, clave 14DJN1493S, ubicado en la localidad de Villas de la Hacienda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	183,067	0	183,067	0	0	0	0%	0%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
26	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la escuela Jardín de Niños Amado Ruiz Sánchez, clave 14EINI0590 ubicada en el Fraccionamiento Arvento, en el municipio de Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	1,327,996	0	1,327,996	0	0	0	0%	0%
27	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ocaranza Carmona, clave 14EPR15911, ubicada en el Fraccionamiento Arvento, en el municipio de Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	252,579	0	252,579	0	0	0	0%	0%
28	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la escuela Primaria Arnulfo Castorena Velez, clave 14EPR1595E ubicada en el Fraccionamiento Chulavista Etapa 18, en el municipio de Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	46,119	0	46,119	0	0	0	0%	0%
29	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la escuela Primaria Blas Galindo Dimas, clave 14DPR4180B, ubicada en el Fraccionamiento La Fortuna, en el municipio de Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	446,718	0	446,718	0	0	0	0%	0%
30	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la escuela Jardín De Niños Gonzalo Chapela Y Blanco, clave 14DJN2334L, ubicada en el Fraccionamiento Real del Sol, en el municipio de Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	1,004,972	0	1,004,972	0	0	783,878	0%	78%
31	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la escuela Secundaria Ramón López Velarde, clave 14EES0093Y, ubicada en el Fraccionamiento Real del Sol, en el municipio de Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	266,240	0	266,240	0	0	0	0%	0%
32	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la escuela Primaria Juan Aldama, clave 14DPR4176P, ubicada en el Fraccionamiento Real del Sol, en el municipio de Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	813,442	0	813,442	0	0	813,442	0%	100%
33	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la escuela Primaria Luis G. Basuro, clave 14DPR4209Q, ubicada en la colonia Villas Terranova, en el municipio de Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	734,674	0	734,674	0	0	734,674	0%	100%
Total TLAJOMULCO DE ZUÑIGA					107,152,204	500,000	106,652,204	0	0	94,138,617		

Región Centro Municipio de Tonalá

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	BASILIO VADILLO	Ampliación de la escuela Secundaria Técnica Basilio Vadillo, clave 14DST0063X, ubicada en la localidad de Basilio Vadillo, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	934,061	0	934,061	0	0	919,084	100%	98%
2	COYULA	Reforzamiento de la superestructura del puente vehicular Rómulo O'farril, camino código 106 Coyula-Matatlán, km 8+350 sobre el Río Santiago, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,400,000	0	7,400,000	0	0	6,816,063	100%	92%
3	EDUCADORES JALISCIENSES	Ampliación de la escuela Primaria Francisco De Jesús Ayoñ Zester, clave 14EPR1054J, ubicada en la localidad de Educadores Jaliscienses, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	671,786	0	671,786	0	0	658,878	100%	98%
4	EL VADO	Rehabilitación de la escuela Primaria Fray Antonio Alcalde, clave 14EPR1114H, ubicada en la localidad de El Vado, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	500,000	500,000	0	0	0	150,000	10%	30%
5	INFONAVTRIO NILO	Ampliación de la escuela Primaria Manuel López Cotilla, clave 14EPR1541A, ubicada en la localidad de Infonavit Río Nilo, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	600,000	600,000	0	0	0	180,000	1%	30%
6	INFONAVTRIO NILO	Ampliación de la escuela Secundaria Federal # 101, clave 14DES0107L, ubicada en la localidad de Infonavit Río Nilo, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	934,151	0	934,151	0	0	735,194	100%	79%
7	JARDINES DE LA CRUZ	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Carlos Enrique Castillo Perez, clave 14DJN2230P, ubicada en la localidad de Jardines de la Cruz, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM MEDIA SUPERIOR 2018	1,940,453	0	1,940,453	0	0	485,113	50%	25%
8	JAUJA	Construcción de empedrado de cuña en varias calles de la colonia Jauja, municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,435,000	0	1,435,000	0	0	1,435,000	100%	100%
9	PINAR DE LAS PALOMAS	Ampliación de la escuela Primaria Atzihualpilli, clave 14EPR1548U, ubicada en la localidad de Pinar de las Palomas, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	600,000	600,000	0	0	0	180,000	1%	30%
10	REYXOLOTL	Ampliación de la escuela Primaria Moctezuma, clave 14EPR0099Z, ubicada en la localidad de Rey Xolotl, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	749,712	0	749,712	0	0	746,009	100%	100%
11	SAN GASPAR DE LAS FLORES	Ampliación de la escuela Secundaria Técnica # 171 Juan José Arreola, clave 14DST0168R, ubicada en la localidad de San Gaspar de las Flores, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	600,000	600,000	0	0	0	180,000	15%	30%
12	TONALA	Conservación del Periférico en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,000,000	0	8,000,000	0	0	6,258,681	80%	78%
13	TONALA	Construcción de empedrado tradicional, en la colonia Santa Paula, municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,149,399	0	4,149,399	0	0	4,146,739	100%	100%
14	TONALA	Conservación mayor y menor en la red del Nuevo Periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, del km. 16+000 al km. 26+980, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	1,793,481	100%	47%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	TONALA	Construcción de empedrado zamepado calle Miguel Alemán, colonia Santa Paula, municipio de Tonalá	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,550,000	0	1,550,000	0	0	1,550,000	100%	100%
16	TONALA	Construcción de empedrado de cuña y zamepado en varias calles de la colonia Jalisco, municipio de Tonalá	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,844,950	0	1,844,950	0	0	1,844,950	100%	100%
17	TONALA	Construcción de empedrado zamepado y banquetas en camino de entrada a la colonia Valentín Campa, municipio de Tonalá	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,770,050	0	1,770,050	0	0	1,770,050	50%	100%
18	TONALA	Conservación periódica del camino código 125; Periférico (norte) carretera a Saltillo-Tonalá (entre Av. Zapotlanejo-Pedro Moreno) en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,463,936	0	1,463,936	0	0	1,463,932	100%	100%
19	TONALA	Construcción de la tercera etapa del edificio de idiomas en el Centro Universitario de Tonalá	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0%	100%
20	TONALA	Construcción de la tercera etapa del edificio de Tutorías y Cubículos de profesores en el Centro Universitario de Tonalá	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0%	100%
21	TONALA	Ampliación en la Primaria Emiliano Zapata, clave 14DPR3318Q, ubicado en la colonia Colinas de la Cruz, municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	524,948	0	524,948	0	0	524,948	0%	100%
22	TONALA	Ampliación de la escuela Primaria Agustín Rivera y San Román, clave 14EPR0888L, ubicada en la colonia de Educadores Jaliscienses, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	600,000	600,000	0	0	0	180,000	1%	30%
23	TONALA	Ampliación de la escuela Primaria Francisco Marquez, clave 14EPR1458B, ubicada en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	600,000	600,000	0	0	0	180,000	1%	30%
24	TONALA	Ampliación de la escuela Primaria Ramón Corona, clave 14EPR0257Y, ubicada en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	600,000	600,000	0	0	0	180,000	15%	30%
25	TONALA	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Irene Robledo Gardu, clave 14EPR1041F, en la cabecera municipal de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	832,203	832,203	0	0	0	0	0%	0%
26	TONALA	Ampliación de la escuela Primaria Juan Soriano, clave 14DPR4197B, ubicada en el Fraccionamiento Las Palmas, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	600,000	600,000	0	0	0	180,000	4%	30%
27	TONALA	Rehabilitación de la escuela Primaria Francisco Marquez, clave 14EPR0258X, ubicada en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	672,146	0	672,146	0	0	668,448	100%	99%
28	TONALA	Ampliación de la escuela Sec. Técnica # 5, clave 14EST0005F, ubicada en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	1,199,925	0	1,199,925	0	0	1,192,759	100%	99%
29	TONALA	Ampliación de la escuela Primaria Francisco Villa, clave 14DPR3942K, en la cabecera municipal de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	931,976	0	931,976	0	0	856,956	100%	92%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
30	TONALA	Ampliación de la escuela Jardín de Niños Chualpili, clave 14DJN1573D, ubicada en la cabecera municipal de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	518,613	0	518,613	0	0	503,844	100%	97%
31	TONALA	Ampliación de la escuela Primaria Felipe Angeles, clave 14DPR2448C, ubicada en la colonia San Gaspar de las Flores, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	518,337	0	518,337	0	0	502,841	100%	97%
32	TONALA	Ampliación de la escuela Primaria Benjamín García Galván, clave 14DPR3783M, ubicada en la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	818,023	0	818,023	0	0	695,950	100%	85%
33	TONALA	Ampliación de la escuela Secundaria Técnica # 46, clave 14DST0046G, ubicada en la colonia Zalatlán, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	816,723	0	816,723	0	0	776,912	100%	95%
34	TONALA	Rehabilitación de la escuela Jardín de Niños Adolfo Christlieb Ibarrola, clave 14DJN229Z, ubicada en la colonia Urbi Paseo Santiago, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA.2018	80,141	0	80,141	0	0	79,796	100%	100%
Total TONALA					82,456,533	5,532,203	76,924,330	0	0	71,835,627		

Región Centro
Municipio de Zapopan

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	EJIDO COPALITA	Ampliación de la escuela Primaria Elena Urueta, clave 14EPR1618Z, ubicada en el fraccionamiento Los Molinos, en la localidad Ejido Copalita, del municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	9,357,076	0	9,357,076	0	0	9,357,076	30%	100%
2	ELMANTE	Construcción de la escuela Primaria Rita Pérez de Moreno, clave 14DPR3415S, ubicada en la localidad de El Mante, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	241,605	0	241,605	0	0	241,605	0%	100%
3	LOS BELENES	Rehabilitación de la escuela Medio Superior Preparatoria de Belenes, clave 14UBH0086C, ubicada en la colonia Los Belenes, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2015	11,155,696	11,155,696	0	0	0	3,346,709	30%	30%
4	NEXTIPAC	Construcción del Centro de Recursos Informativos (CERI) del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, (Tercera etapa) en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,600,000	0	4,600,000	0	0	4,600,000	1%	100%
5	SAN JUAN DE OCOYAN	Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocoyán, segunda etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	9,800,000	0	9,800,000	0	0	9,800,000	50%	100%
6	TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)	Ampliación de la escuela Primaria Pedro Moreno, clave 14EPR0859Q, ubicada en la localidad de Tesistán (San Francisco Tesistán), del municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	19,352,813	0	19,352,813	0	0	7,188,172	0%	100%
7	TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)	Equipamiento de la escuela Primaria Pedro Moreno, clave 14EPR0859Q, ubicada en la localidad de Tesistán (San Francisco Tesistán), en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	1,159,400	0	1,159,400	0	0	0	0%	0%
8	ZAOPAN	Solución vial huellas urbanas Periférico-Parres Arias, en el municipio de Zapopan, Jalisco (desvío de acuífero, obras hidráulicas, sanitarias y pluviales en la lateral norte y construcción de línea de alejamiento de drenaje pluvial en Parres Arias).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	15,335,132	0	15,335,132	0	0	11,154,757	100%	73%
9	ZAOPAN	Solución vial huellas urbanas Periférico-Parres Arias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, (lateral sur terracerías, pavimentos y obras hidráulicas, sanitarias y pluviales)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	11,874,009	0	11,874,009	0	0	7,293,580	98%	61%
10	ZAOPAN	Remodelación del Mercado de Atemajac (obras complementarias) y su entorno, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	8,000,000	0	8,000,000	0	0	6,962,569	100%	87%
11	ZAOPAN	Construcción de Nuevo Inmueble para Hospital del Instituto Jalisciense de Oncología, en Zapopan, Jalisco (Tercera etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES PARA SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIAL	50,000,000	0	50,000,000	0	0	48,767,696	90%	100%
12	ZAOPAN	Conservación del Periférico en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,000,000	0	13,000,000	0	0	10,440,872	81%	80%
13	ZAOPAN	Construcción del Hospital Geriátrico de Jalisco, en el municipio de Zapopan (segunda etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	54,000,000	0	54,000,000	0	0	52,513,611	100%	97%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	ZAPOPAN	Conservación periódica del camino código 154: Periférico Sur Chapala - Saltillo, en tramos aislados (entre Av. Vallarta - Av. 5 de Mayo) en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	997,319	0	997,319	0	0	997,319	100%	100%
15	ZAPOPAN	Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Palmira incluye: drenaje sanitario, agua potable, drenaje pluvial, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en las colonias Palmira y Florida, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	50%	100%
16	ZAPOPAN	Ampliación lateral Oriente camino a Bosques de San Isidro, incluye: drenaje sanitario, agua potable, guarniciones, banquetas y señalamiento, en la colonia San José del Bajío, municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,234,000	0	3,234,000	0	0	3,234,000	50%	100%
17	ZAPOPAN	Reconstrucción del puente que cruza el arroyo La Culebra por la calle San Florencio, dentro del fraccionamiento residencial Colomos Patria, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,410,000	0	4,410,000	0	0	4,410,000	50%	100%
18	ZAPOPAN	Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasia, en la colonia Tepeyac, segunda etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	16,856,000	0	16,856,000	0	0	16,856,000	50%	100%
19	ZAPOPAN	Construcción de cancha de usos múltiples techada con escenario y camerinos en la colonia Fraternidad Antorchista en Santa Lucía, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	3,658,750	0	3,658,750	0	0	1,019,917	60%	30%
20	ZAPOPAN	Solución vial huellas urbanas Periférico Parres Aras. Alcalde en el municipio de Zapopan, Jalisco. (Trabajos y obras complementarias)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	49,483,931	0	49,483,931	0	0	49,335,886	75%	100%
21	ZAPOPAN	Proyecto de continuación de Periférico Manuel Gómez Pomier, con una longitud aproximada de 7.2km, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,151,641	0	2,151,641	0	0	537,910	70%	25%
22	ZAPOPAN	Proyecto ejecutivo de Imagen Urbana en la Av. Juan Pablo II, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,502,319	0	1,502,319	0	0	678,055	60%	47%
23	ZAPOPAN	Ren urb en área hab y zon com. Pav. con conc. hidr. de Av. M. J. Clouthier-V del Colli. incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas alumbrado y señalética, en las col. El Colli CIM y El Colli Urbano, frente 1, municipio de Zapopan	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	8,193,912	0	8,193,912	0	0	8,193,912	35%	100%
24	ZAPOPAN	Construcción de nuevo inmueble para Hospital del Instituto Jalisciense de Cancerología, en Zapopan, Jalisco (Segunda etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	85%	100%
25	ZAPOPAN	Solución vial huellas urbanas Periférico Parres Aras en el municipio de Zapopan, Jalisco. (fincado de tubería de acero y trabajos complementarios).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,790,736	0	2,790,736	0	0	2,738,457	100%	99%
26	ZAPOPAN	Solución vial huellas urbanas Periférico Parres Aras en el municipio de Zapopan, Jalisco (Construcción de obras hidráulicas, pluvial y acciones complementarias en el viaducto).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,396,000	0	8,396,000	0	0	5,533,694	100%	66%
27	ZAPOPAN	Ren urb en área hab y zon com. Pav. con conc. hidr. de Av. Tchaikovsky, carr. sent Sur. Nte de Av. Econ. a c. Asesores y carr. sent Nte-Sur de Av. Beethoven a Av. Econ. incl. agua pot, dren, guarn, banq, alum y señ, en la col Arcos de Gpe, frente 1 Zapopan	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	8,006,088	0	8,006,088	0	0	8,006,088	70%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
28	ZAPOPAN	Rehabilitación de pavimento en concreto hidráulico en Av. Juan Pablo II, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	79,425,576	0	79,425,576	0	0	36,461,892	55%	48%
29	ZAPOPAN	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Av. Avila Camacho, municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	79,897,238	0	79,897,238	0	0	44,126,947	44%	59%
30	ZAPOPAN	Rehabilitación de la Av. Zoquiapan entre la calle Guadalupe e ingreso al Hospital General de Occidente en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,000,000	0	8,000,000	0	0	4,440,321	80%	81%
31	ZAPOPAN	Construcción de la Segunda etapa de construcción del edificio "G" en el nuevo campus del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el municipio de Zapopan	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	2%	100%
32	ZAPOPAN	Construcción de Infraestructura y acabados en áreas de servicio, cinética y vestíbulos del Centro Cultural Universitario, en el municipio de Zapopan	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	55,000,000	0	55,000,000	0	0	55,000,000	91%	100%
33	ZAPOPAN	Construcción de Infraestructura complementaria para el Conjunto de Artes Escénicas y áreas exteriores, en el municipio de Zapopan	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	89%	100%
34	ZAPOPAN	Terminación del Edificio de Investigación en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Universidad de Guadalajara	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0%	100%
35	ZAPOPAN	Centro Estatal para la Transfusión Sanguínea	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	AFORTACION SOLIDARIA ESTATAL	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	75%	100%
36	ZAPOPAN	Construcción de la escuela Primaria nueva creación, CCT en trámite, ubicada en el fraccionamiento Villa Fontana Diamante, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	10,938,547	0	10,938,547	0	0	10,938,547	1%	100%
37	ZAPOPAN	Ampliación de la escuela Secundaria Guillermo González Camarena, clave 14DES0148L, ubicada en la colonia La Coronilla del municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	2%	100%
38	ZAPOPAN	Rehabilitación de la escuela Superior Normal de Educadoras de Guadalajara, clave 14MSU0108J, ubicada en la colonia Las Arboledas, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017	4,300,464	4,300,464	0	0	0	1,290,139	62%	30%
39	ZAPOPAN	Ampliación de la escuela Primaria Ramón Corona, clave 14DPR1406X, ubicada en la colonia La Mejonera, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	5,000,000	0	5,000,000	0	0	1,250,000	30%	25%
40	ZAPOPAN	Ampliación de la escuela Bachillerato General Cecyfei La Constitución, Zapopan, en la cabecera municipal de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM POTENCIADO 2017 RT	17,945,120	0	17,945,120	0	0	0	0%	0%
41	ZAPOPAN	Ampliación de la escuela Primaria Adolfo López Mateos, clave 14EPR1484Z, ubicada en la colonia Lomas de Tabachínés, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	105,656	0	105,656	0	0	69,536	100%	66%
42	ZAPOPAN	Ampliación de la escuela Bachillerato Tecnológico Cecyfei Plantele N° 19, clave 14ETCO019H, ubicada en la colonia Nextipac, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	4,600,000	0	4,600,000	0	0	1,150,000	5%	25%

Nº.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
43	ZAPOPAN	Ampliación de la escuela Bachillerato Tecnológico Cecylej Plantele N° 25, clave 14ETC00253, ubicada en la colonia Santa Margarita, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO 56 CECYTEJ 2015 E	4,382,539	0	4,382,539	0	0	1,095,635	25%	25%
44	ZAPOPAN	Rehabilitación de la escuela Primaria Valentín Gómez Farías, clave 14EPR0650Z, en la cabecera municipal de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	3,000,000	0	3,000,000	0	0	750,000	15%	25%
45	ZAPOPAN	Estudios de la escuela Centro Desarrollo Infantil Cendi Hogar Cabañas, clave 14ED0031F, ubicada en la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO HOGAR CABANAS 2018	181,471	0	181,471	0	0	0	0%	0%
46	ZAPOPAN	Estudios de la escuela Centro Desarrollo Infantil Cendi Hogar Cabañas, clave 14ED0031F, ubicada en la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONVENIO HOGAR CABANAS 2018	47,276	0	47,276	0	0	0	0%	0%
47	ZAPOPAN	Construcción de la escuela Primaria Nemesio García Naranjo, clave 14EPR1613D, ubicada en la colonia Montecello, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FAM BASICA 2018	2,295,360	0	2,295,360	0	0	2,295,360	100%	100%
Total ZAPOPAN					728,175,673	15,456,160	712,719,513	0	0	565,976,261		

Región Centro
Municipio de Zapotlanejo

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
1	ELAGUACATE	Construcción de la Presa Derivadora "El Purgatorio" (A erogación) en Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarellado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	71,301,380	31,301,306	40,000,074	0	0	40,000,074	21%	52%
2	LALAA	Construcción de concreto hidráulico calle Ignacio Allende, delegación La Laja, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,999,720	0	3,999,720	0	0	3,999,720	100%	100%
3	MATILAN	Ampliación de la escuela Secundaria Nueva Creación, clave 14EES01NF, ubicada en la localidad de Matatlán, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PARTICIPACIONES 17	2,434,251	0	2,434,251	0	0	608,563	10%	25%
4	SANTAFE	Perforación de pozo profundo El Canuto, Santa Fe, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
5	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Jaime Torres Bodet, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,471,426	0	1,471,426	0	0	1,471,426	100%	100%
6	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Xicotencatl, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,174,873	0	2,174,873	0	0	2,174,873	100%	100%
7	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Gonzalo Cuñel, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,420,786	0	1,420,786	0	0	1,420,786	100%	100%
8	ZAPOTLANEJO	Construcción de pavimento adoquín calle San Juan, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	430,449	0	430,449	0	0	430,449	100%	100%
9	ZAPOTLANEJO	Construcción de pavimento adoquín calle San Francisco de Asís, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	964,857	0	964,857	0	0	964,857	100%	100%
10	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Universidad, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,732,094	0	2,732,094	0	0	2,732,094	100%	100%
11	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Rafael Ruiz, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,434,953	0	1,434,953	0	0	1,434,953	100%	100%
12	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Juan Terrizque, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,010,840	0	3,010,840	0	0	3,010,840	100%	100%
13	ZAPOTLANEJO	Perforación de pozo profundo El Bajío, cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	100%
14	ZAPOTLANEJO	Rehabilitación de calle Solidaridad, municipio de Zapotlanejo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	840,000	0	840,000	0	0	840,000	100%	100%
15	ZAPOTLANEJO	Construcción de primera etapa de unidad deportiva "San Martín", en cabecera municipal de Zapotlanejo (Aportación Estatal, Programa de Infraestructura)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU)	2,400,000	550,000	1,850,000	0	0	1,850,000	0%	100%
Total ZAPOTLANEJO					96,615,631	31,851,306	64,764,325	0	0	62,938,637		



Obras de alcance regional/Intermunicipal

Obras de alcance Regional Intermunicipal

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGÓN, JALOSTOTITLÁN, JESUS MARIA, MEXICACÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLÁN DE MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALIC DE GONZALEZ GALLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Los Altos (JIAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	3,000,000	0	2,500,000	500,000	0	2,000,000	37%	100%
2	EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Modernización del camino con código 127, Planta Industrial CTDSA-La Capilla, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	19,695,483	0	19,695,483	0	0	4,865,433	50%	25%
3	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa en Troncal Balsarío, segunda etapa, en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	3,888,557	0	3,888,557	0	0	3,888,556	100%	100%
4	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa en rutas complementarias C-15, en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,403,793	0	4,403,793	0	0	4,403,790	100%	100%
5	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, ZAOPAN	Acciones complementarias de la Solución Vial en Circuito Av. López Mateos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	23,805,000	0	23,805,000	0	0	23,723,350	100%	100%
6	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, ZAOPAN	Asesoría Técnica Especializada (Project Management) para la ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, (Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara).	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	LINEA 3 DEL TREN LIGERO	216,371,096	0	216,371,096	0	0	199,061,408	100%	100%
7	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, ZAOPAN	Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara.	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	TREN LIGERO LINEA 1	320,964,505	0	320,964,505	0	0	60,000,000	100%	100%
8	GUADALAJARA, TONALA	Proyecto de renovación de pavimento en Periférico Manuel Gómez Morín Oriente, con una longitud aprox. de 8.3 km, en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	2,507,324	0	2,507,324	0	0	1,334,252	70%	53%
9	GUADALAJARA, TONALA	Rehabilitación de carriles centrales de Periférico Manuel Gómez Morín tramo Nor - Oriente desde Montañas Rocallosas a Calz del Obrero en Guadalajara y de Ojuelos a entronque con Periférico Oriente en Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	239,927,446	0	239,927,446	0	0	113,300,102	50%	47%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
10	GUADALAJARA, TONALA	Conservación periódica del camino código 125- Periférico (norte) carretera a Saltillo-Tonalá (entre Betanías-Matecón) en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	535,520	0	535,520	0	0	535,518,73	100%	100%
11	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de paso a desnivel López Mateos. Av. Les Rosas, en los municipios de Zapopan y Guadalajara (obras complementarias metropolitanas).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,997,062	100%	100%
12	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa Itroncal Américas, primera etapa, en los municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,860,398	0	1,860,398	0	0	1,860,389	100%	100%
13	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Rehabilitación de la Avenida Periférico (Norte - Poniente) con concreto hidráulico en los municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMAS REGIONALES	405,879,310	0	405,879,310	0	0	338,793,985	100%	84%
14	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Supervisión y control de calidad de la Rehabilitación de la Avenida Periférico (Norte - Poniente) con concreto hidráulico en los municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMAS REGIONALES	6,900,030	0	6,900,030	0	0	6,583,578	100%	95%
15	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. vila Camacho, tercera etapa, en los municipios de Guadalajara y Zapopan (Obras complementarias al Corredor de la línea 3 de Tren Eléctrico), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	34,404,507	0	34,404,507	0	0	24,900,272	80%	72%
16	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. vila Camacho, cuarta etapa, en los municipios de Guadalajara y Zapopan (Obras complementarias al corredor de la línea 3 de Tren Eléctrico), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	26,595,493	0	26,595,493	0	0	10,440,557	60%	39%
17	TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Señalización y equipamiento de vialidades para la implementación de modelo Ruta Empresa en rutas complementarias C-07 y C-10, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,585,326	0	4,585,326	0	0	3,109,044	100%	68%
18	TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN	Reconstrucción y conservación en tramos del camino código 154, Periférico Sur Chapala-Satillo, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	40,000,000	0	40,000,000	0	0	38,530,607	100%	100%
19	TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN	Rehabilitación de carriles centrales de Periférico Manuel Gómez Morín desde Morelos a Chihuahua (del km 7+700 al km 12+180) y de Durango a Av. Las Torres (del km 12+490 al km 14+510), en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	314,000,000	0	314,000,000	0	0	154,916,038	58%	51%
20	CASIMIRO CASTILLO, CHIHUATLAN, CUAUJTLAN, LA HUERTA, TOMATLAN, VILLA PURIFICACION	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de La Costa Sur, (JICOSUR).	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,580,000	0	2,000,000	180,000	400,000	1,600,000	58%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual					Inversión ejercida estatal	Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro		Físico	Financiero
21	CASIMIRO CASTILLO, TOMATLAN	Supervisión técnica de obras en varias localidades de los municipios de Casimiro Castillo y Tomatlán, en la Región Costa Sur. (Operación del Programa Presupuesto Participativo 2018)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	350,000	0	350,000	0	0	262,500	100%	75%
22	CHIUTLAN, CUAUTITLAN	Supervisión técnica de obras en varias localidades de los municipios de Chiutlán y Cuautitlán de García Barragán, en la Región Costa Sur. (Operación del Programa Presupuesto Participativo 2018)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	350,000	0	350,000	0	0	350,000	100%	100%
23	ATENGUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANGO, MASCOCA, MIXTLAN, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, TALPA DE ALLENDE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	3,980,000	0	2,000,000	360,000	1,620,000	1,600,000	40%	100%
24	ATENGUILLO, GUACHINANGO, MIXTLAN, TALPA DE ALLENDE	Supervisión Técnica de obras en varias localidades de los municipios de Guachinango, Atenguillo, Talpa de Allende y Mixtlán, en la Región Costa Sierra Occidental. (Operación del Programa Presupuesto Participativo 2018).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	400,000	0	400,000	0	0	400,000	100%	100%
25	ATENGUILLO, GUACHINANGO, TALPA DE ALLENDE	Desazolves de ríos y arroyos en la región Costa Sierra Occidental de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje	50,000,000	0	50,000,000	0	0	41,639,014	100%	92%
26	MASCOCA, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Rehabilitación de Carretera código 544: Mascoca-La Estancia-Las Juntas en los municipios de Mascoca, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	36,000,000	0	36,000,000	0	0	35,974,024	100%	100%
27	LAS BARRANCAS SAN MIGUEL, PONCITLAN, SAN RAFAEL, SAYULA	Apoyos para la recuperación y protección de los valores hidrológicos y ambientales de la Cuenca de la Laguna de Sayula por el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	250,000	0	250,000	0	0	250,000	25%	100%
28	BOLAÑOS, CHIMALITLAN, COLOTLAN, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, TOTATICHE, VILLA GUERRERO	Conservación rutinaria de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Villa Guerrero, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,656,156	0	9,656,156	0	0	8,418,965	83%	87%
29	BOLAÑOS, CHIMALITLAN, COLOTLAN, HUEJUCAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, TOTATICHE, VILLA GUERRERO	Apoyos para la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte. (JINOR).	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,100,000	0	1,500,000	300,000	300,000	1,200,000	42%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
30	CHIMALITLÁN, HUEJUCAR, SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, TOTATCHE, VILLA GUERRERO	Adquisición de equipamiento para el manejo de residuos sólidos urbanos en el Municipio de Villa Guerrero de la Junta intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte (JINOR)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	3,950,000	0	3,950,000	0	0	3,950,000	100%	100%
31	JILOTLÁN DE LOS DOLORES, TECALITLÁN	Conservación periódica del camino código 449, en los municipios de Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,999,327	0	8,999,327	0	0	8,999,191	100%	100%
32	LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA, TIZAPAN EL ALTO, TUXCUECA	Señalamiento horizontal del camino código 405: Tuxcueca-Mazamitla, del km 0+000 al km 41+200, en los municipios de Tuxcueca, Tizapán el Alto, La Manzanilla de La Paz y Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,941,567	0	2,941,567	0	0	2,858,237	100%	98%
33	CABO CORRIENTES, MASCOYA, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Supervisión técnica de obras en varias localidades de los municipios de Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta y San Sebastián del Oeste, en la Región Costa Sierra Occidental. (Operación del Programa Presupuesto Participativo 2018).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	500,000	0	500,000	0	0	250,000	100%	50%
Total OBRAS DE ALCANCE REGIONAL/INTERMUNICIPAL					1,793,380,839	0	1,789,720,839	1,340,000	2,320,000	1,101,995,872		



Obras de alcance estatal

Obras de alcance Estatal

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	ESTATAL	Conservación, desarrollo, manejo forestal sustentable y conservación de la biodiversidad biológicas en las cuencas costeras del Estado de Jalisco (SEMADET - FIPRODEFO).	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	70%	100%
2	ESTATAL	Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas (Programa de Brigada Forestal) en el Estado de Jalisco, Zdo. Período (02 de Julio al 30 de Noviembre del 2018).	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	6,549,100	0	6,549,100	0	0	982,365	0%	15%
3	ESTATAL	Otros Servicios relacionados con obras públicas (Programa de Brigada Forestal), en el Estado de Jalisco.	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	12,875,900	0	12,875,900	0	0	11,604,250	0%	90%
4	ESTATAL	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituración y bordos abrevaderos en los municipios del interior del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	75,000,000	0	75,000,000	0	0	50,404,329	67%	67%
5	ESTATAL	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituración y bordos abrevaderos en los municipios del interior del Estado (Pago de Maquinaria)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	20,000,000	0	20,000,000	0	0	19,974,326	100%	100%
6	ESTATAL	Supervisión, control y seguimiento de la Obra Pública, Infraestructura y Obra Pública, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	50,000,000	0	50,000,000	0	0	30,862,906	65%	62%
7	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN MIGUEL EL ALTO	Reconstrucción en tramos del camino código 307 Atotonilco-San Miguel el Alto-San Juan de los Lagos del km 91+000 al 124+700, en los municipios de San Miguel el Alto y San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	18,000,000	0	18,000,000	0	0	17,999,926	100%	100%
8	CAÑADAS DE OBREGON, CUQUIJO, ENCARNACION DE DIAZ, IXTLAHUACAN DEL RIO, MEXIACAN, OJUELOS DE JALISCO, TEOCALITCHE, VILLA HIDALGO, YAHUALIACA DE GONZALEZ GALLO	Conservación rutinaria de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Teocaltiche, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	12,190,859	0	12,190,859	0	0	10,248,414	75%	84%
9	ACATIC, ARANDAS, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLANLA BARCA, CAÑADAS DE OBREGON, CUQUIJO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DEL RIO, JALOSTOTITLAN, JAMAY, JESUS MARIA, JUANACATLAN, LAGOS DE MORENO, OCOTLAN	Supervisión externa para las obras del programa FOCOCCI 2018, en las regiones: Altos Norte, Altos Sur, Ciénega y Centro de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,708,490	0	2,708,490	0	0	2,692,330	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
10	ACATIC, ACATLAN DE IJAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, EL ARENAL, ATENAJAC DE BRZUELA, ATENANGO, ATENGUILLO, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, AYOTLAN, AYUTLA, LA BARCA, BOLANOS, CABO CORRIENTES, CHAPALA, COCULA	Equipamiento de instalaciones, adquisición de insumos, muestreos en fuentes de abastecimiento, capacitación y adiestramiento de personal; para el Programa Operativo Anual de Agua Limpia, en el Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	PROGRAMA AGUA LIMPIA	1,2%,186	648,093	648,093	0	0	648,093	85%	63%
11	REGIONAL	Contratación de servicios relacionados a la obra pública (Evaluación Final) del Programa FOCCOJ 2018 en varios municipios del Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	809,680	0	809,680	0	0	809,680	100%	100%
12	REGIONAL	Rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Distritos de riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	17,206,036	0	17,206,036	0	0	9,000,000	30%	100%
13	REGIONAL	Rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACEJ)	34,285,300	18,285,300	16,000,000	0	0	16,000,000	40%	100%
14	MASCOTA, PUERTO VALLARTA, EL SALTO, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN MARTIN DE BOLANOS, TLAQUEPAQUE, TEOCALITICHE, TEPATITLAN DE MORELOS, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, CIUDAD GUZMAN, AMACUECA, AMECA, ARANDAS, ATOYAC, CHUATLAN	Instalación y Fortalecimiento de Espacios de Cultura del Agua, Cursos, Talleres, Material Didáctico y Eventos en varios Municipios del Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,300,000	1,000,000	1,300,000	0	0	1,300,000	65%	57%
15	ACATIC, ARANDAS, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, DEGOLLADO, JALOSTOTITLAN, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN DE MORELOS, UNION DE SAN ANTONIO	Conservación rutinaria de la Red Carretera Estatal en la Residencia de San Miguel, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	11,980,733	0	11,980,733	0	0	10,115,880	80%	84%
16	ACATIC, AMATITAN, AMECA, ARANDAS, EL ARENAL, ATENAJAC DE BRZUELA, ATENGUILLO, AYUTLA, CANADAS DE OBREGON, CHAPALA, CHIMALTIAN, CHIQUILISTAN, CHUATLAN, COLOTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTITLAN, CUAUTLA, ENCARNACION DE DIAZ	Ejecución de gastos indirectos para la operación de Fondo Comun Concursable para la Infraestructura en el interior del Estado (FOCCOJ 2018).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	696,111	0	696,111	0	0	539,547	100%	78%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Municipal		Otro	Físico	Financiero
17	SAN ANDRÉS COHAMIATA, SAN SEBASTIÁN DE TEPONAHUASTLAN, SANTA CATARINA, TAINMARITA, TONALA, VILLA PURIFICACION, YAHUALICA DE GONZALEZ, GALLO EL BAIJO, ZAPOTLANEJO	Trabajos de supervisión de obras diversas del Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	495,494	100%	50%
18	SAN PEDRO ITZICAN, YAHUALICA DE GONZALEZ, GALLO	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica, controlaría social de las obras y capacitación cursos y talleres del programa de APAUR (Urbano); en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	1,116,957	558,478	558,478	0	0	558,478	78%	34%
19	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, LA BARCA, CUQUIO, DEGOLLADO, IXTLAHUACAN DEL RIO, JAMAY, OCOTLAN, PONCITLAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TOTOTLAN, ZAPOTLAN DEL REY	Supervisión Técnica de obras en varias localidades y municipios del Estado de Jalisco, en las Regiones Centro y Ciénega. (Operación del Programa (Operación del Programa Presupuesto Participativo 2018)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100%	100%
20	ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, LA BARCA, CHAPALA, DEGOLLADO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, JOCOTEPEC, JUANAACATLAN, LA MANZANILLA DE LA PAZ, OCOTLAN, PONCITLAN, TIZAPAN EL ALTO, TOTOTLAN, TUXTECUA, ZAPOTLAN DEL REY	Apoyos para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable del Lago de Chapala y las reas Naturales Protegidas que lo circundan (AIPROMADES).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	7,304,231	0	3,000,000	3,704,231	600,000	2,100,000	59%	88%
21	LA BARCA, CHAPALA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, JOCOTEPEC, JUANAACATLAN, OCOTLAN, PONCITLAN, EL SALTO, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, TOTOTLAN, ZAPOPAN, ZAPOTLAN DEL REY, ZAPOTLANEJO	Conservación rutinaria de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Guadalajara, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	27,412,740	0	27,412,740	0	0	17,705,457	66%	67%
22	INGENIO DETALA (COLONIA INGENIO), TALA, SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Conservación periódica del camino código 601, Santa Cruz de las Flores - Ingenio de Tala, del Km 4+160 al Km 10+000, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	4,999,041	100%	100%
23	TUXPAN DE BOLAÑOS, CUAUTITLAN, LA HUERTA, JAMAY, MALTARANA, LA PALMITA, MAZAMITLA, TALPA DE ALLENDE, TAMAZULA DE GORDIANO, TOLIMAN, VILLA PURIFICACION	Trabajos de supervisión en 10 obras de salud del programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,329,100	0	1,329,100	0	0	1,329,100	100%	100%
24	BOLAÑOS, CUAUTITLAN, LA HUERTA, JAMAY, MALTARANA, DE ALLENDE, TAMAZULA DE GORDIANO, TOLIMAN	Elaboración de mecánica de suelos y cálculo estructural para obras de salud del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	500,000	0	500,000	0	0	500,000	100%	100%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
25	TENZOMPA, AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, SANTAMARÍA DE LA JOYA, LA ZAPOTERA, SANTA ELENA (SANTA ELENA DE LA CRUZ)	Pago gastos de operación, (supervisión técnica, atención social, monitoreo de obras años anteriores y desarrollo institucional), del Programa PROAGUA (APARURAL), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	851,342	461,474	389,869	0	0	389,869	90%	90%
26	ATENGO, ATENGUILLO, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLA, CABO CORRIENTES, CHUATLAN, CUAUTLA, EJUTLA, EL GRULLO, GUACHINANGO, LA HUERTA, JUCHITLAN, EL LIMON, MASCOTA, MIXTLAN, PUERTO VALLARTA, SAN MARTIN HIDALGO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, TALPA DE ALLENDE	Conservación rutinaria de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Autlán, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	12,430,164	0	12,430,164	0	0	10,347,825	85%	83%
27	ATENGO, ATENGUILLO, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLA, CABO CORRIENTES, CASIMIRO, CASTILLO, CHICUILISTLAN, CHUATLAN, CUAUTITLAN, CUAUTLA, EJUTLA, EL GRULLO, GUACHINANGO, LA HUERTA, JUCHITLAN, EL LIMON, MASCOTA, MIXTLAN, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Supervisión externa para las obras del programa FOCOCCI 2018, en las Regiones: Sierra de Anula, Costa Sur y Costa Sierra Occidental de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,120,027	0	2,120,027	0	0	2,120,027	100%	100%
28	ACATLAN DE JUAREZ, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, CASIMIRO, CASTILLO, CHICUILISTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, JILOTLAN DE LOS DOLORES, LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA, PIHUAMO, QUITUPAN, SAN GABRIEL, SANTA MARIA DEL ORO	Conservación rutinaria de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Sayula, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	12,557,189	0	12,557,189	0	0	9,829,268	65%	78%
29	AHUALULCO DE MERCADO, AMATITLAN, AMECA, ARENAL, EL, COCUILA, ETZATLAN, HOSTOTIPAGUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TALA, TEUCHITLAN	Apoyos para la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable en la Región Valles por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles, (JIMAV 1).	Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	700,000	65%	100%
30	ACATLAN DE JUAREZ, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, CHAPALA, COCUILA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, JILOTLAN DE LOS DOLORES, JOCOTEPEC, LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA, PIHUAMO, QUITUPAN, SAN GABRIEL, SAN MARTIN HIDALGO, SAYULA	Supervisión externa para las obras del programa FOCOCCI 2018, en las regiones: Lagunas, Sureste y Sur de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,119,855	0	2,119,855	0	0	1,854,873	100%	88%

No.	Localidad	Nombre de la obra	Dependencia ejecutora	Programa de gobierno	Inversión anual				Inversión ejercida estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Física	Financiero	
31	AHUALULCO DE MERCADO, AMATITLAN, AMECA, EL ARENAL, COCUILA, ETZATLAN, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHITLAN	Apoyos para la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable en la Región Valles por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles, (JIMAV 2).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,220,000	0	1,500,000	420,000	300,000	1,050,000	63%	100%
32	AHUALULCO DE MERCADO, AMATITLAN, AMECA, EL ARENAL, COCUILA, ETZATLAN, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN MARCOS, TALA, TEQUILA, TEUCHITLAN, VILLA CORONA	Conservación rutinaria de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Ahualulco, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	12,830,088	0	12,830,088	0	0	11,319,516	90%	88%
33	AMECA ATENGO, COCUILA, SAN MARTIN HIDALGO, TECOLOTLAN, TENAMAXTLAN	Apoyos a proyectos de desarrollo de protección, conservación, manejo, restauración y cultura, del rea Natural Protegida Sierra de Quila, Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	8,000,000	0	8,000,000	0	0	4,000,000	75%	100%
34	AHUALULCO DE MERCADO, AMATITLAN, AMECA, EL ARENAL, BOLAÑOS, CHIMALITLAN, COLTLAN, ETZATLAN, HOSTOTIPAQUILLO, HUEJUICAR, HUEJUQUILLA EL ALTO, MAGDALENA, MEZQUITIC, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, TALA	Supervisión externa para las obras del programa FOCOCI 2018, en las Regiones: Norte y Valles de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,139,954	0	1,139,954	0	0	997,460	100%	88%
35	AUTLAN DE NAVARRO, EJUTLA, EL GRULLO, EL LIMON, SAN GABRIEL, TOLIMAN, TONAYA, TUXCACUESCO, UNION DE TULA, ZAPOTITLAN DE VADILLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila, (JIRA).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	5,070,000	0	4,000,000	300,000	770,000	3,200,000	44%	100%
36	ATENGO, AYUTLA, CHIUQUILITLAN, CUAUTLA, EJUTLA, GOMEZ FARIAS, EL GRULLO, JILOTLAN DE LOS DOLORES, JUCHITLAN, EL LIMON, PIHUAMO, SAN GABRIEL, TAMAZULA DE GORDIANO, TECAUTLAN, TECOLOTLAN, TENAMAXTLAN, TOLIMAN, TONAYA, TONILA, TUXCACUESCO, TUXPAN	Supervisión técnica de obras en varias localidades y municipios del Estado de Jalisco, en las Regiones: Sur y Sierra de Amula, (Operación del Programa Presupuestario Participativo 2018)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	4,000,000	0	4,000,000	0	0	2,992,464	100%	75%
37	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PIHUAMO, QUITUPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECAUTLAN, TONILA, TUXPAN, VALLE DE JUAREZ, CIUDAD GUZMAN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JIRCO).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	4,489,000	0	3,000,000	360,000	1,129,000	2,100,000	48%	88%
Total OBRAS DE ALCANCE ESTATAL					384,889,042	20,953,345	356,352,467	4,784,231	2,799,000	268,270,920		

Notas aclaratorias

- El presente reporte se elaboró con corte al día 30 de septiembre de 2018, por lo que se pueden presentar variaciones respecto a otros datos generados con fecha distinta.
- La información está basada en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); el cual es alimentado por las dependencias y organismos públicos descentralizados ejecutores y normativos de la inversión pública en el estado.
- Este reporte presenta los momentos contables de "Programado" y "Ejercido".
- El informe de los avances físicos y financieros es responsabilidad de cada una de las dependencias y/o organismos públicos descentralizados.
- Al presente anexo se han integrado obras de carácter multianual, por lo que pueden estar integradas en reportes de años anteriores.
- Los proyectos que reportan avance físico 0% o menores al avance financiero, pueden estar dentro de los siguientes supuestos:
 1. Para el caso de Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos o Municipios se efectúan las transferencias al 100% por parte del Estado, lo que constituye para efectos contables como recurso "ejercido".
 2. Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico por adecuaciones al proyecto.

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Oficialía Mayor
Dirección de Publicaciones

Este informe se terminó de imprimir el día 5 de noviembre de 2018.

La edición consta de 10 ejemplares.

Portada papel couché de 250 gramos, interiores en papel cultural de 90 gramos.

Diseño y Producción: Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

